

## Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	030-2018-OCI/1323-VC		
Título del informe:	Obra: Mejoramiento de la infraestructura vial (pavimentos, bermas y veredas) en la urbanización Ciudad Municipal, distrito de Cerro Colorado - Arequipa (SNIP 222442)		
Detalle:	La visita de control se efectuó a la "Obra: Mejoramiento de la Infraestructura Vial (pavimentos, bermas y veredas) en la Urbanización Ciudad Municipal", cuyo monto de inversión asciende a S/ 9 475 084,57, la que se encuentra a cargo de la gerencia de Obras Públicas e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y ha iniciado su ejecución el 28 de junio de 2018.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO		
Monto de la materia de control:	S/ 9,475,084.57		
Ubigeo:	Región: AREQUIPA	Provincia: AREQUIPA	Distrito: CERRO COLORADO
Fecha de emisión de informe:	09/07/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO		

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. Personal propuesto por el ejecutor no se encuentra presente en la obra, lo que genera el riesgo de que se efectúen pagos por contraprestaciones no recibidas.</p> <p>2. Cuaderno de obra no se encuentra al día, existiendo un inadecuado control por parte del ejecutor de la obra y el supervisor generando el riesgo de calidad de la obra al no registrar los hechos relevantes de la ejecución de esta.</p> <p>3. Expediente técnico de la obra no consideró un sistema de drenaje, necesario por la naturaleza de obra, generando el riesgo de ampliaciones de plazo y gastos no considerados en el presupuesto de obra.</p>
---	--

2018-CSI-1323-00001