

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	C33-2018-CG/L334-AS		
Título del informe:	Control Concurrente: Hito de Control N° 1: Avance del proceso constructivo y valorización de obra a octubre de 2018 del proyecto "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac".		
Detalle:	<p>La evaluación del hito de control N° 1 al proyecto "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac" denominado "Avance del proceso constructivo y valorización de obra a octubre de 2018", fue ejecutado del 6 al 9 de noviembre de 2018.</p> <p>El Control Concurrente se realizó teniendo como objetivos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar si el avance del proceso constructivo se ejecuta de acuerdo al cronograma vigente de obra y al expediente técnico de la obra. 2. Establecer si la valorización de obra, se ha planteado según el avance real de la ejecución de los trabajos en obra y cuenta con la conformidad de la supervisión y la entidad. 		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC		
Monto de la materia de control:	S/ 122,456,498.80		
Ubigeo:	Región: APURIMAC	Provincia: ANDAHUAYLAS	Distrito: ANDAHUAYLAS
Fecha de emisión de informe:	04/12/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	X
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Retraso en la elaboración y aprobación de los expedientes de prestaciones adicionales de obra por la entidad generan el riesgo de ampliaciones de plazo y mayores costos a la obra.
---	--

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Falta de solicitud de autorización previa a la ejecución y pago de la "Prestación Adicional de Obra N° 26 - Media Tensión" a la Contraloría General, pone en riesgo su razonabilidad presupuestal, técnica y legal.3. Presencia de fisuras en acabados de muros y columnas, así como eflorescencias en cielos rasos de los bloques "C" y "E2" del Nuevo Hospital, ponen en riesgo su calidad y vida útil de la estructura.4. Retraso en el avance de la obra sin contar con calendario acelerado, genera el riesgo de incumplir con el plazo contractual vigente y no alcanzar el objetivo del proyecto oportunamente. |
|--|---|

2018-CSI-L334-00067