



**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN**

**INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 050-2019-OCI/0419-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS-
SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD**

**“EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS,
CUYUMALCA - YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS,
PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD;
CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL
MARCO DE LA LEY N° 30556”**

**HITO DE CONTROL N° 4: VALORIZACIÓN DE OBRA N° 7 Y
EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE
2019.**

**PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
17 DE SETIEMBRE AL 30 SETIEMBRE DE 2019**

TOMO I DE I

HUAMACHUCO, 9 DE OCTUBRE DE 2019

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 050-2019-OCI/0419-SCC**

"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA - YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD; CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"

HITO DE CONTROL N° 4: VALORIZACIÓN DE OBRA N° 7 Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2019.

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVO	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTES	2
V. SITUACIONES ADVERSAS	2
1. EL CUADERNO DE OBRA NO SE ENCONTRÓ ACTUALIZADO EN ALGUNOS DÍAS, Y EN OTRAS OCASIONES NO SE EVIDENCIÓ LA PERMANENCIA EN OBRA; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y RESPALDO LEGAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL NO COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y LA EMPRESA SUPERVISORA.	2
2. PARTE DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE LABORA EN OBRA, NO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR), DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTANDO LA NO COBERTURA DE LA EMPRESA ASEGURADORA EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.	13
3. EQUIPAMIENTO PARCIAL DE LOS IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ADEMÁS, DE LA DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA, AFECTA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y TERCEROS; ASÍ COMO, EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA CONTRATISTA.	21





4. LA EXISTENCIA DE PARTIDAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES, NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL AFECTARÍA LA VIDA ÚTIL, LA CALIDAD DE OBRA; ADEMÁS, DEL NO COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA.	35
5. LA ENTIDAD NO CAUTELÓ LOS PAGOS CON RESPECTO A MAYORES METRADOS, SUPERANDO LA INCIDENCIA DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, LO QUE OCASIONARÍA QUE SE PAGUE AL CONTRATISTA DE MANERA IRREGULAR LAS VALORIZACIONES, AL NO TENER LA APROBACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	56
6. QUE LOS PAGOS REALIZADOS A LA EMPRESA CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS VALORIZACIONES N° 6 Y 7, CONTIENEN PARTIDAS QUE ESTÁN CONTEMPLADAS EN EL TRAZO CONTRACTUAL DEL KM 13+120 AL KM 13+744 QUE FUE ELIMINADO POR EL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1., LO QUE OCASIONARIA QUE SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE MANERA IRREGULAR AL NO ESTAR AUTORIZADO LA EJECUCIÓN DE DICHAS PARTIDAS	67
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE	89
VII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES	89
VIII. CONCLUSIÓN	92
IX. RECOMENDACIÓN	92
X. APÉNDICES	94





INFORME DE HITO DE CONTROL N° 050-2019-OCI/0419-SCC

"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA - YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD, CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"

HITO DE CONTROL N° 4: VALORIZACIÓN DE OBRA N° 7 Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2019.

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión, mediante el oficio de comunicación de inicio n.° 045-2019-MPSC/OCI de 30 de enero de 2019, y con oficio n.° 970-2019-MPSC/OCI de 12 de setiembre de 2019, mediante el cual el jefe del OCI de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión comunicó al Titular de la Municipalidad Distrital de Curgos, el cambio de supervisor de la comisión del control concurrente a la "Ejecución y supervisión de la obra: Mejoramiento del camino vecinal Curgos - Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos - provincia de Sánchez Carrión - La Libertad", con código de inversión n.° 237747, bajo el marco de la Ley n.° 30556; el servicio de control concurrente se encuentra registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con orden de servicio n.° 0419-2019-052, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la ejecución y supervisión de la obra: "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad", con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556, se efectúa de acuerdo al expediente técnico, contrato y normativa aplicable; a fin de comunicar oportunamente al Titular de la Entidad sobre hechos que pueden afectar el resultado y logro de sus objetivos.

2.2 Objetivo Especifico

Determinar si los metrados presentados en la valorización n.° 7 y verificación de la ejecución contractual al 30 de setiembre de 2019, además, se realicen de acuerdo al expediente técnico, contrato y normativa aplicable, para la obra: Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad, con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556, a fin de comunicar oportunamente al Titular de la entidad sobre hechos que pueden afectar el resultado y logro de sus objetivos.





III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se efectuó a la ejecución y supervisión de la obra: Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, distrito de Curgos - provincia de Sánchez Carrión - departamento de La Libertad, con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556, y que ha sido ejecutado del 17 al 30 de setiembre de 2019, en el tramo donde se ejecuta la obra y en las oficinas de Municipalidad Distrital de Curgos, sito en el Jr. Progreso n.° 207, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión, La Libertad.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL.

El proceso ejecución y supervisión de la obra Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos - provincia de Sánchez Carrión - departamento de La Libertad, con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556, hito n.° 4: Valorización de obra n.° 7 y ejecución contractual al 30 de setiembre de 2019, objeto del servicio de Control Concurrente, fue ejecutado del 17 al 30 de setiembre de 2019, por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.

El expediente técnico del proyecto fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 0270-2018-MDC-SC de 17 de agosto de 2018, por un valor referencial de S/ 7 841 498,86 (siete millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho con 86/100 soles).

En tal sentido, el 13 de noviembre de 2018, la Entidad representada por el alcalde distrital, suscribió el contrato de ejecución de obra n.° 16-2018-MDC/OA, para la ejecución de la obra, por el monto total de S/ 7 841 498,86 (siete millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho con 86/100 soles), con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario, el cual se inició el 27 de noviembre de 2018, y teniendo previsto culminar 24 de julio de 2019, debido a que la obra presentó una paralización por lluvias el 22 de febrero de 2019 al 16 de junio de 2019, reiniciando el 17 de junio de 2019.

Las unidades orgánicas de la entidad a cargo de las actividades que forman parte del hito de control es el departamento de Desarrollo Urbano y Rural.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la ejecución y supervisión de la obra: Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos - provincia de Sánchez Carrión - departamento de La Libertad, con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556 - hito n.° 4: Valorización de obra n.° 7 y ejecución contractual al 30 de setiembre de 2019, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra, según el detalle siguiente:


1. EL CUADERNO DE OBRA NO SE ENCONTRÓ ACTUALIZADO EN ALGUNOS DÍAS, Y EN OTRAS OCASIONES NO SE EVIDENCIÓ LA PERMANENCIA EN OBRA; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y RESPALDO LEGAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL NO COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y LA EMPRESA SUPERVISORA.

**a) Condición:**

De las visitas de inspección realizadas a la obra los días 17, 19, 24, 25, 26 y 27 de setiembre de 2019, se dejó constancia sobre la no actualización del cuaderno de obra y la falta de permanencia del mismo en obra, siendo esto consignado en las siguientes actas:


Acta de Inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, residente, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia de la no actualización del cuaderno de obra por parte de la supervisión de obra, detallándose en el numeral 2 del acta lo siguiente:

"2. De la inspección a la oficina de la contratista se solicitó al residente el cuaderno de obra, dejándose constancia que no se hallaba actualizado con las anotaciones del asiento del supervisor de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019, tal cual se muestra en las siguientes imágenes:

Vista Fotográfica n.° 1^a

Anotaciones del residente en el cuaderno de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019

¹ Vista fotográfica n.° 2 del Acta de Inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019.

Vista Fotográfica n.º 2²



El supervisor de obra no realizó anotaciones en el cuaderno de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019

Acta de Inspección n.º 03-2019-MPSC/OCI-CC18 de 19 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, residente, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la actualización de las ocurrencias en el cuaderno de obra por parte del supervisor de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019, detallándose en el numeral 2 del acta lo siguiente:

"2. De la inspección a la oficina de la contratista se evidenció el cuaderno de obra, dejándose constancia que se encontraba actualizado con las anotaciones de ocurrencias por los profesionales responsables hasta el día 18 de setiembre de 2019, tal cual se muestra en las siguientes imágenes:

² Vista fotográfica n.º 3 del Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019.

Vista Fotográfica n.º 33



Anotaciones del asiento n.º 294 del supervisor de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019

Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la no actualización del cuaderno de obra en obra, por parte de la empresa contratista supervisora, detallándose en el numeral 2 del acta lo siguiente:

"3. De la inspección a la oficina de la contratista se evidenció el cuaderno de obra, dejándose constancia que se no se hallaba actualizado con las anotaciones de ocurrencia por los

³ Vista fotográfica n.º 1 del Acta de Inspección n.º 03-2019-MPSC/OCI-CC15 de 20 de agosto de 2019



profesionales responsables correspondiente al día 23 de septiembre de 2019, tal cual se muestran en las siguientes imágenes:

Vista Fotográfica n.º 4^a

CUADERNO DE LA OBRA: *Mejoramiento del Camino vecinal Curgos, Cuyamalca - Yamazara*

Proyecto: *Mejoramiento del Camino vecinal Curgos, Cuyamalca - Yamazara*

Dirección: *Sánchez Carrión - La Libertad*

Contratista: *CONSTRUCIONES DE LUZ*

FECHA: *20 de septiembre 2019*

Asiento N° 302 del Supervisor *Viernes 20 septiembre 2019*

- Esta supervisión da la conformidad de los trabajos realizados en el asiento anterior N° 301.
- Se indica al contratista tener cuidado con los elementos de los taludados ya que se tiene presencia de lluvias.
- Se solicita al contratista permitir a la supervisión los días hábiles en horas de inspección de tipo 2, para así tener claro y donde y/o en cualquier momento.

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Asiento N° 303: *Del Páramo* *Viernes 20 de septiembre 2019*

- Hoy sábado 21/09/19. Se va a tener una reunión con los propietarios para definir los trabajos a ejecutar y los días de obra, se solicita al supervisor supervisar los trabajos.

Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 8.88887

Asiento N° 304 del supervisor *Sábado 21 Sept. 2019*

- Se haya superado en este asiento y se considero los trabajos climatológicos (lluvia) y se coordinaron con la municipalidad la suspensión los trabajos y equipos.
- Se recomienda al contratista tener cuidado y/o reforzar la estabilización en obra ya que se tiene presencia de lluvia, los trabajos de corte de material evaluarlos.


Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 8.88887

24/09/2019 13:33:10

Folio 45 del cuaderno de obra, Tomo II - Anotaciones del asiento n.º 302 del supervisor de obra correspondiente al día 20 de septiembre de 2019, asiento n.º 303 del residente de obra correspondiente al día 21 de septiembre de 2019 y asiento n.º 304 del supervisor de obra correspondiente al día 21 de septiembre de 2019.

⁴ Vista fotográfica n.º 1 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-OC18 de 24 de setiembre de 2019.

Vista Fotográfica n.º 5³

Folio 46 del cuaderno de obra, Tomo II - Se evidenció que la residencia y supervisión de obra no realizaron anotaciones respecto al día 23 de septiembre de 2019.

Acta de Inspección n.º 06-2019-MPSC/OCI-CC18 de 25 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la actualización de las ocurrencias en el cuaderno de obra por parte del residente y supervisor de obra correspondiente al día 23 de setiembre de 2019, detallándose en el numeral 2 del acta lo siguiente:

"2. De la inspección a la oficina de la contratista se evidenció el cuaderno de obra, dejándose constancia la actualización de la suscripción de los asientos n.º 305 del residente y asiento n.º 306 del supervisor de obra correspondiente al día 23 de setiembre de 2019 (...)"

³ Vista fotográfica n.º 2 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º 66

CUADERNO DE LA OBRA: *Reparación del Camino Nacional*

Propietario: *Municipio de Ciudad de Reyes*

Director: *Armando Carrero - de Libertad*

Contratista: *CONSTRUCO DEL NORO.*

AVANCE NO. 305: Del Rincón Lomas, 23 de octubre 2019

- Por las lluvias ocurridas el sábado 21/09/19, del km 145 km al km 134.600 - 134.800, hubo deslizamientos de lodos (material suelto) hacia la plataforma, por lo que hubo la necesidad de hacer una pared al borde de la carretera, apoyada con el zapicho de concreto y el concreto, para evitar un río, que a su vez, por las lluvias, con un aumento de la continuidad de los trabajos; se continuó la construcción al superarse de los trabajos - por parte.

- Por la lluvia, se pudo trabajar por el lado del material, volviendo; se continuó con los trabajos para poder trabajar y continuar con los trabajos.

- Comenzaron a trabajar por el lado del km 134.600 al 134.800, que se le agregó al término de construcción. Luego, y por eso, con el material de concreto, se continuó con los trabajos.

- Se llenó y compactó un espacio de 100 m y se continuó con los trabajos del km 134.600.

- **Problemas:**

- En un momento se dio un problema del caso de la carretera, en un momento se dio un problema, se presentaron a la Municipalidad de Ciudad de Reyes al presidente de la comunidad de campesinos de la zona, por problemas con los trabajos de construcción; como se dio el caso de que algunos y por parte de la comunidad del Tópico de la Tierra (Municipio de Reyes) y, como resultado que la comunidad de los partidos en un momento se dio un problema y se dio un problema a otras personas, se dio un problema (Ruta es una) de los trabajos en el momento.

Armando Carrero
Raul A. Encarnación Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 58887

Armando Carrero
Raul A. Encarnación Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 58887

Armando Carrero
Raul A. Encarnación Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 58887

Anotaciones de ocurrencias en el asiento n.º 305 del residente de obra, correspondiente al día 23 de septiembre de 2019

* Vista fotográfica n.º 1 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 25 de setiembre de 2019

Control Concurrente a la obra "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cayumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad, con código de inversión n.º 2377475, bajo el marco de la Ley n.º 30556"

Hito n.º 4: Valorización de obra n.º 7 y ejecución contractual hasta el 30 de septiembre de 2019.

Municipalidad Distrital de Curpos, Curpos, Sánchez Carrión, La Libertad

Vista Fotográfica n.º 7¹

CUADERNO DE LA OBRA: *Mejoramiento del Camino vecinal Cargos, Cuyamalca - Yanazara, distrito de Cargos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad, con código de inversión n.º 2377475, bajo el marco de la Ley n.º 30556**

Propietario: *Municipalidad Distrital de Cargos*

Dirección: *Sánchez Carrión - La Libertad*

Contratista: *CONSORCIO DEL NORTE*

Asiento 306 del supervisor *Fecha: 23 de septiembre 2019*

- Esta supervisión consiste en dar vista por el centrista sobre los trabajos de trazo crítico; por los límites del terreno.

- Se da la conformidad de los trabajos de trazo por el centrista de la obra N.º 305.

- Se le recomienda al centrista tener cuidado con los trabajos de trazo producidos por los límites que están aparejados, la línea trazo crítica desde el km 11+500 al punto de la cometa.

Valverde
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
C.O. 15107

Asiento N.º 307: Del Residente *Fecha: 24 de septiembre del 2019*

- Realización de trazo, seguridad vial y control topográfico de los trabajos.

- Cambio de trazo de la obra de base, del km 11+500 al 11+600, con seguridad vial y control topográfico.

- Repaso de sus fotografías del km 11+500 al 11+600, con seguridad vial, control topográfico y control de obra.

- Corte y eliminación de material existente al km 11+500 al 11+600 y del km 11+600 al 11+700, para mejorar la seguridad vial, con seguridad vial, control topográfico, al km 11+600.

Asiento N.º 308:

- Se piden los planos de la obra de base (N.º 305, N.º 306) de la obra N.º 307, para dar vista de la obra de base.

- Se da la conformidad de los trabajos de trazo y control.

Escudero Gadeo
Raul A. Escudero Gadeo
INGENIERO CIVIL
C.O. 15107

Valverde
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
C.O. 15107


Anotaciones de ocurrencias en el asiento n.º 306 del supervisor de obra, correspondiente al día 23 de septiembre de 2019

¹ Vista fotográfica n.º 2 del Acta de Inspección n.º 06-2019-MPSC/OCI-CC18 de 25 de septiembre de 2019

Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la no permanencia en obra del cuaderno de obra, detallándose en el numeral 2 del acta lo siguiente:

"2. De la inspección, se evidenció la presencia del residente de obra a la altura de la progresiva km. 4+345, y a solicitud de la comisión de control y la Entidad se le indicó que muestre el cuaderno de obra manifestando: "que el cuaderno no se encontraba en obra, si no en la oficina ubicada en la ciudad de Curgos"

Vista Fotográfica n.° 8^a



Anotaciones de ocurrencias en el asiento n.° 306 del supervisor de obra, correspondiente al día 23 de setiembre de 2019

De lo comentado anteriormente, según lo estipulado en el ítem 13 de la cláusula décimo cuarta del contrato de ejecución de obra n.° 16-2018-MDC/OA de 13 de noviembre de 2018, el cual establece el cobro de penalidades contractuales "por no encontrarse el cuaderno de obra, en el momento de la inspección por parte del personal de LA ENTIDAD. Por el llenado del cuaderno de obra, no esté acorde a la fecha de inspección (...)", siendo la fórmula para su aplicación de: 1/1000 del monto contratado. Considerando que el monto del contrato vigente⁸ asciende a S/ 5 920 230,82 (Cinco millones novecientos veinte mil doscientos treinta con 82/100 soles), la penalidad total a cobrar asciende a S/ 11 840,46 (Once mil ochocientos cuarenta con 46/100 soles), siendo el cálculo de supuesto de la aplicación de penalidad el siguiente:

⁸ Vista fotográfica n.° 1 del Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

⁹ Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 15 de mayo de 2019.



Cuadro n.° 1
Cálculo de penalidad contractual

Supuestos de aplicación de penalidad		Forma de cálculo		Procedimiento
CONTRACTUALES				
Ítem 13	Según lo evidenciado en las inspecciones a la obra, se registró en:	Forma de cálculo	Monto del contrato S/	Penalidad a cobrar S/
	Acta de inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
	Acta de inspección n.º 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
	TOTAL			S/ 11 840,46

Fuente: Actas de Inspección n.° 05 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18, Contrato de Ejecución de Obra n.° 16-2018-MDC/OA y Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 16 de mayo de 2019

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Con respecto a la supervisión, según lo estipulado en el ítem 18 de la cláusula décimo tercera del contrato de consultoría de obra n.° 16-2018-MDC de 12 de noviembre de 2018 para prestar los servicios de supervisor de obra, establece el cobro de la penalidad por no tener al día el cuaderno de obra, siendo la fórmula para su aplicación de 0.20 UIT por cada día injustificado. Considerando que la UIT¹⁰ es S/ 4 150,00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles), la penalidad total a cobrar asciende a S/ 1 660,00 (mil seiscientos sesenta con 00/100 soles), siendo el cálculo de la penalidad el siguiente:

Cuadro n.° 2
Cálculo de penalidad por no tener al día el cuaderno de obra

Sujetos de aplicación de penalidad		Forma de cálculo		Procedimiento
Ítem 18	Según lo evidenciado en las inspecciones a la obra, se registró en:	Forma de cálculo	Monto de la UIT	Penalidad a Cobrar S/
	Acta de inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 1e de setiembre de 2019	0.20 UIT	4 150,00	830,00
	Acta de inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019	0.20 UIT	4 150,00	830,00
	TOTAL			S/ 1 660,00

Fuente: Actas de Inspección n.° 01 y 05-2019-MPSC/OCI-CC18 y Contrato de consultoría de obra para los servicios de supervisor de obra n.° 16-2018-MDC de 12 de setiembre de 2018

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

¹⁰ De acuerdo al año fiscal 2018 suscrito el contrato, la UIT equivale a S/ 4 150,00.



b) Criterio:

- Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018.

Artículo 82.- de Obra, anotaciones y consultas

"82.2 En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

(...)"

- Bases Integradas del Procedimiento Especial de Contratación n.° 05-2018-MDC Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra - para la supervisión de obra, integradas en el sistema el 30 de octubre de 2018 2018.

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO**2.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA**

"(...)"

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO A REALIZAR

(...)"

c. La Supervisión deberá controlar en forma permanente la ejecución de los trabajos de la obra, y anotar sus incidencias en el Cuaderno de Obra."

- Contrato de ejecución de obra n.° 16-2018-MDC/OA de 13 de noviembre de 2018.

Cláusula Décimo Cuarta: Penalidades

"(...)"

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
CONTRACTUALES			
13	CUADERNO DE OBRA Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en el momento de la inspección por parte del personal de LA ENTIDAD. Por el llenado del cuaderno de obra, no esté acorde a la fecha de inspección. La aplicación será por cada vez que se evidencia la ocurrencia.	1/1000 aplicado al monto del contrato.	Según Informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o coordinador de obra, según corresponda



- Contrato de consultoría de obra para prestar los servicios de supervisor de obra n.º 16-2018-MDC de 12 de noviembre de 2018.

Cláusula Décimo Tercera: Penalidades

(...)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
18	No tener al día el cuaderno de obra o no tenerlo físicamente en la obra.	0.20 UIT por cada día injustificado.	Según informe del Administrador de Contrato.

c) Consecuencia:

La no actualización y la ausencia del cuaderno de obra a la fecha de realizada la inspección a obra, podría afectar la transparencia y respaldo legal durante la ejecución de la obra y el no cobro de penalidades a la empresa contratista y supervisora.

2. PARTE DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE LABORA EN OBRA, NO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR), DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTANDO LA NO COBERTURA DE LA EMPRESA ASEGURADORA EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.

a) Condición:

De la inspección realizada el día 17 de setiembre de 2019, la empresa contratista alcanzó la constancia de aseguramiento Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos Pensión y Salud del personal que labora en la obra "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, Distrito de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad", emitida por la aseguradora MAPFRE Perú vida vigente desde 17 de setiembre al 16 de octubre de 2019, conforme se evidenció en el acta de inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019.

Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, residente, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la entrega del SCTR del personal que labora en la obra, detallándose en el numeral 4 del acta lo siguiente:

"4. De la inspección a la oficina de la contratista el residente de obra a solicitud de la comisión de control concurrente, alcanzó la constancia de aseguramiento del personal de obra con vigencia del 17 de setiembre de 2019 al 16 de octubre de 2019 con un total de 48 personas inscritas, tal cual se muestra en las siguientes imágenes:"



Vista Fotográfica n.º 9¹¹

Boletín 28 de julio 2017, 17:10 horas, Lima Perú
T: +51 (0) 11 721 1111, F: +51 (0) 11 721 1111, www.mapfre.com

MP/2019/4270684



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa LCL CONTRATISTAS S.A.C. bajo la Póliza de Pensiones No. 701100005649 y contrato de Salud No. 702100006217, con vigencia del 17/09/2019 hasta el 18/10/2019, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26750 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Obra: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS

ASEGURADOS:

1 DNI	19538914	ALVA CAMPOS FAUSTINO EMILIO
2 DNI	19506185	ALVINO SALINAS CAMPOS
3 DNI	19538946	ARAUJO CRUZ SERGIO
4 DNI	42150493	ARRISTA PEÑA JUAN NICANOR
5 DNI	7367166	BALTAZAR RUZ ARTEMA
6 DNI	71412581	BARDALES PARRELLA ISNAS
7 DNI	47120527	BARRETO CUEVA JERSON CALER
8 DNI	71884434	CALDERON NIGUIN HILDER
9 DNI	19538907	CAMPOS WALLQUI SANTOS FAUSTO
10 DNI	80397825	CARRANZA DIAZ RAMON
11 DNI	19538915	CARRANZA PACHECO LEONARDO
12 DNI	70232865	CARRANZA PEÑA LEONEL
13 DNI	44931039	CERNA RODRIGUEZ RICARDO
14 DNI	43062062	CONTRERAS RUZ JAVIER
15 DNI	42209560	CRISOLDO PEREZ DIONICIO
16 DNI	70611311	CRUZ ARAUJO ADAN
17 DNI	41541262	DAZA CARRANZA RAUL
18 DNI	19537578	DAZA ESPEJO ANGEL SEGUNDO
19 DNI	42907488	DAZA OTINIANO ORLANDO
20 DNI	01146048	ESCUDERO GADDA RAJA, ANTONIO
21 DNI	43062191	ESPEJO CARRANZA ANITA
22 DNI	41945964	ESPEJO CARRANZA JULIA
23 DNI	73189948	GUZMAN DIAZ ZENY
24 DNI	46573066	LAIZA MONZON NOE
25 DNI	44175681	MIRANDA GUTIERREZ SANTOS
26 DNI	47086833	MONZON DE LA CRUZ JOSE
27 DNI	47433262	MONZON QUISPE ABEL
28 DNI	71236918	PAREDES INFANTES LEONARDO
29 DNI	47298198	PEREZ GARCIA WILLAR
30 DNI	70164031	PEREZ PATRICIO ALAN SEGUNDO
31 DNI	41348233	PEREZ PATRICIO ALEX
32 DNI	43184350	PIZAN CARRANZA SANTOS
33 DNI	41740883	PIZAN CARRANZA VICTORIA FABIOLA
34 DNI	71283888	QUISPE ACEVEDO ORLANDO
35 DNI	44888841	REYES MONZON LUCIA SANTOS
36 DNI	17909617	ROBILIARD ARROYO GUILLERMO
37 DNI	43957311	RODRIGUEZ ARANDA JESUS

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SCTR vigente desde 17 de setiembre de 2019 hasta el 16 de octubre 2019.

¹¹ Vista fotográfica n.º 5 del Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC16 de 17 de setiembre de 2019.

Vista Fotográfica n.° 10¹²

MAPFRE PERU

22/08/2019 10:44:56

38	DNI	47320186	PEREZ GARCIA, WELAN
39	DNI	41586231	PEREZ PATRICIO, PEREZ PATRICIO ALEX
40	PEX	115027413	PERA DE ARRELL, KANALY
41	DNI	71121770	PINTADO CORDOVA, ALBERT EISTEN
42	DNI	41740983	PITAN CARRANZA, VICTORIA FABIOLA
43	DNI	41433620	POLO PAREDES, VICTOR
44	DNI	70074326	POLO YUPANGUI, RUBEN NEVO
45	DNI	71293988	QUISPE ACEVEDO, ORLANDO
46	DNI	70965067	QUISPE AGREDIA, HEBER
47	DNI	70811139	QUISPE CHAVEZ, JOSUE
48	DNI	80311972	REYES MONZON, CARMEN LUZ
49	DNI	44888641	REYES MONZON, LUCIA SANTOS
50	DNI	45700367	RHOS FLORES, ABEL ISAIAS
51	DNI	17989917	ROBELLAN AHROYO, GUILLERMO
52	PEX	148888799	ROJAS MERLO, DIBYBY
53	DNI	76602160	RONDON OTINIANO, ERICK LEVIN
54	DNI	18999039	SANDOVAL RUBIO, JUAN ANTERO
55	DNI	71964434	SEGURA CRUZLODO, MARTHA GUNDA
56	DNI	47880787	TACILLA BALISTITA, DENYYS DANY
57	DNI	41094801	VERA NUÑEZ, GERSONIMO
58	DNI	43263579	VILDER GOMEZ, VILDER
59	DNI	71574882	WILDER LAIZA, WILDER
60	DNI	41258855	YUPANGUI JARENEZ, AGRAN JAME

Se expide la presente, para fines que consideren convenientes.

17/08/2019 11:11:43 am
LOPEZ SAKAMOTO, DIANA KORETEL

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no asegura trabajos en minería subterránea (soledad).

Nota: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no exista siniestro alguno ni área de reclamo.

SCTR vigente desde 17 de agosto de 2019 hasta el 17 de setiembre 2019.

¹² Vista fotográfica n.° 6 del Acta de Inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019



Por otra parte, con la finalidad de corroborar que el personal presente en obra cuente con Seguro Complementario de Trabajo Contra todo Riesgos, se realizó tres (3) visitas de inspección los días 18, 19 y 23 de setiembre de 2019, dejándose asentado en las siguientes actas, los datos del personal:

Acta de Inspección n.° 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia el personal que viene laborando en la obra, detallándose en el numeral 5 del acta lo siguiente:

"5. Así mismo, se tomaron datos del personal obrero que viene laborando en la obra."

N°	Obreros	DNI	Funciones
1	Araujo Cruz Sergio	19539846	Peón
2	Arrieta Peña Juan Nicanor	42150493	Operario
3	Carranza Pacheco Leonardo	19538415	Operario
4	Carranza Peña Leonel	70232865	Operario
5	Cerna Rodríguez Ricardo	44931939	Operario
6	Crisólogo Pérez Dionicio	42209560	Operario
7	Cruz Araujo Adán	70611311	Operario
8	Daza Carranza Raúl	41341262	Peón
9	Daza Otiniano Orlando	42937488	Peón
10	Espejo Carranza Anita	43062191	Vigia
11	Pérez García Willar	47209196	Operario
12	Pérez Patricio Alex	41368233	Operario
13	Pizan Carranza Victoria Fabiola	41740883	Vigilia
14	Rodríguez Aranda Jesús	43957311	Operario
15	Rondón Otiniano Erick	76662160	Operario
16	Ruiz Ballena Juan Silvestre	72961909	Peón
17	Ruiz Ruiz Brayan	77139402	Peón
18	Yupanqui Castillo Norberto	19537063	Peón
19	Miguel Neyra Cesar Ildi	72143465	Chofer
20	Salinas Campos Alvino	19566185	Peón
21	Mallqui Alfaro Wilder	41449088	Chofer

Acta de Inspección n.° 03-2019-MPSC/OCI-CC18 de 19 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, residente, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia el personal que viene laborando en la obra, detallándose en el numeral 4 del acta lo siguiente:

"4. Así mismo, se tomaron datos del personal obrero que viene laborando en la obra".

N°	Obreros	DNI	Funciones
1	Araujo Cruz Sergio	19539846	Peón
2	Arrieta Peña Juan Nicanor	42150493	Operario
3	Carranza Pacheco Leonardo	19538415	Operario
4	Carranza Peña Leonel	70232865	Operario
5	Cerna Rodríguez Ricardo	44931939	Operario



N°	Obreros	DNI	Funciones
6	Cruz Araujo Adán	70611311	Operario
7	Daza Carranza Raúl	41341262	Peón
8	Daza Otiniano Orlando	42937488	Peón
9	Espejo Carranza Anita	43062191	Vigilia
10	Espejo Carranza Julia	41945964	Vigilia
11	Laiza Monzón Noé	46573066	Operario
12	Monzón Quispe Abel	47433282	Operario
13	Pérez García Willar	47209196	Operario
14	Pérez Patricio Alan Segundo	70164031	Operario
15	Pizan Carranza Victoria Fabiola	41740883	Vigilia
16	Rodríguez Aranda Jesús	43957311	Operario
17	Rondón Otiniano Erick	76662160	Operario
18	Ruiz Ballena Juan Silvestre	72961909	Peón
19	Yupanqui Campos Santos Rinaldo	40833737	Peón
20	Yupanqui Castillo Norberto	19537063	Peón
21	Alfaro Cruz Benigno	19576535	Peón
22	Salinas Campos Alvino	19566185	Peón
23	Ticlia Arce Iván Walter	46132022	Peón

Acta de Inspección n.° 04-2019-MPSC/OCI-CC18 de 23 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia el personal que viene laborando en la obra, detallándose en el numeral 9 del acta lo siguiente:

"9. Así mismo, se tomaron datos del personal obrero que viene laborando en la obra".

N°	Obreros	DNI	Funciones
1	Alex Pérez Patricio	41368233	Operario
2	Hilder Calderón Niquyn	71884434	Operador de motoniveladora
3	Renzo David Calderón Tacilla	47208179	Operador de cisterna
4	Marcos Vargas Anticona	71862782	Oficial
5	Jorge Lelis Cabrera Reyes	45872207	Peón
6	Walter Ticlia Arce	46132022	Peón
7	Hipólito de la Cruz Yache	72751704	Peón
8	Alfaro Cruz Benigno	19576535	Peón
9	Wilmer Peña de la Cruz	46919850	Peón

Se realizó el cruce de información entre los datos del personal que se encontraba laborando los días 18, 19 y 23 de setiembre de 2019 en obra, con los datos del personal que figuraba en las constancias SCTR de acuerdo a las vistas fotográficas n.º 9 y 10, encontrándose que no todo el personal presente en obra durante las visitas de inspección se encontraba con una cobertura de seguro vigente, siendo los siguientes:



Cuadro n.º 3
PERSONAL QUE LABORABA EN OBRA SIN SCTR

Nº	Nombres	DNI	Cargo	Fecha
1	Miguel Neyra Cesar Ildi	72143465	Chofer	18.09.19
2	Mallqui Alfaro Wilder	41449088	Chofer	18.09.19
3	Alfaro Cruz Benigno	19576535	Peón	19.09.19
4	Ticlia Arce Iván Walter	46132022	Peón	19.09.19
5	Renzo David Calderón Tacilla	47208179	Operador de cisterna	23.09.19
6	Jorge Lelis Cabrera Reyes	45872207	Peón	23.09.19
7	Hipólito de la Cruz Yache	72751704	Peón	23.09.19
9	Wilmer Peña de la Cruz	46919850	Peón	23.09.19

Fuente: Actas de Inspección n.º 02, 03 y 04-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18, 19 y 23 de setiembre respectivamente.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Por tanto, de las visitas de inspección realizadas a la obra, donde se comprobó que personal de la empresa contratista no estaba incluido en la constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)¹³ Salud y Pensiones, se advierte que es responsabilidad de la empresa contratista contar con la constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), conforme a lo establecido en el artículo 82° del Decreto Supremo n.º 009-97-SA de 8 de setiembre de 1997; el cual señala que son asegurados obligatorios del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgo previstas en el Anexo 5 de dicho Decreto Supremo, sean empleados u obreros, sean eventuales, temporales o permanentes. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), creado por el Estado, es obligatorio para las empresas con actividades económicas de alto riesgo.

Por otra parte, en los Términos de Referencia para la contratación del servicio de consultoría de la obra, establece en el literal a, del numeral 8: Características técnicas del servicio a realizar, lo siguiente:

"Supervisar y controlar integralmente la ejecución de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra; y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, que cumpla con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentación vigente, así como verificar la calidad de los materiales que intervienen en la construcción.(el subrayado es nuestro)".

De lo antes expuesto, se evidencia que, ni la empresa contratista ni la supervisión cautelaron por la seguridad de los trabajadores que no cuentan con SCTR, a pesar que vienen laborando durante la ejecución de la obra; y ante una eventual ocurrencia de accidentes, los trabajadores no se encuentren asegurados.

¹³ Según el Artículo 19°.- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de la Ley n.º 26790, publicada en el diario El Peruano, el 17 de mayo de 1997. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante Decreto Supremo. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora.



b) Criterio:

- Ley n.° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, publicada en el diario El Peruano, el 17 de mayo de 1997.

Artículo 19°. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

"El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas mediante Decreto Supremo. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. Cubre los riesgos siguientes:

- c. *Otorgamiento de prestaciones de salud en caso de accidente de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con el IPPS¹⁴ o con la EPS elegida conforme al artículo 15° de esta Ley.*
- d. *Otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas.*

(...)"

- Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobada con Decreto Supremo n.° 009-97-SA de 8 de setiembre de 1997.

Artículo 82°.-

"El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud. Es obligatorio y por cuenta de las entidades empleadoras que desarrollan las actividades de alto riesgo señaladas en el Anexo 5. Están comprendidas en esta obligación las Entidades Empleadoras constituidas bajo la modalidad de cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o cualquier otra de intermediación laboral. Comprende las siguientes coberturas:

- a) *La cobertura de salud por trabajo de riesgo.*
- b) *La cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo.*

Son asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades previstas en el Anexo 5, así como todos los demás trabajadores de la empresa que, no perteneciendo a dicho centro de trabajo, se encuentren regularmente expuestos al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional por razón de sus funciones."

ANEXO 5**"ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO**

(...)



¹⁴ Ahora ESSALUD



CIUU	REV.3	CIUU	REV. 2	ACTIVIDAD
4510	0	5000	02	Preparación del terreno (construcción);
4520	1	5000	03	Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras de ingeniería civil.
4530	1	5000	04	Acondicionamiento de edificios.
4540	0	5000	05	Terminación de edificios.
4550	0	5000	06	Alquiler de equipo de construcción y demolición dotados de operarios.

- Decreto Supremo n.° 003-98-SA por el que aprueban normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, publicado en el diario El Peruano el 14 de abril de 1998.

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Artículo 1°: Ámbito de aplicación

"El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores empleados y obreros que tienen la calidad de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que la entidad Empleadora realiza las actividades descritas en el anexo 5 del Decreto Supremo n.° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".

Artículo 6°: Asegurados obligatorios

"De acuerdo con lo establecido por el Art. 82° del Decreto Supremo n.° 009-97-SA, son asegurados obligatorios del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgo previstas en el Anexo 5 de dicho Decreto Supremo, sean empleados u obreros, sean eventuales, temporales o permanentes.

Para estos efectos, se considera "Centro de Trabajo" al establecimiento de la Entidad Empleadora en el que se ubican las unidades de producción en las que se realizan las actividades de riesgo inherentes a la actividad descrita en el Anexo 5 del Decreto Supremo n.° 009-97-SA. Incluye a las unidades administrativas y de servicios que, por su proximidad a las unidades de producción, expone al personal al riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional propio de la actividad productiva (...)"

- Reglamento de Inspecciones de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo n.° 019-2006-TR de 29 de octubre de 2006.

Artículo 27.- infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo

"(...)"

Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos:

27.15 No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores, incumpliendo en una infracción por cada trabajador afectado."



**c) Consecuencia:**

Ante posibles ocurrencias de accidentes de trabajo, los trabajadores que no se encuentran en la lista del SCTR, no obtendrían el otorgamiento de prestaciones de salud en caso de accidente de trabajo o enfermedades profesionales, ni otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

3. EQUIPAMIENTO PARCIAL DE LOS IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ADEMÁS, DE LA DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA, AFECTA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y TERCEROS; ASÍ COMO, EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA CONTRATISTA.

a) Condición:Implementos de Seguridad:

De las inspecciones físicas realizadas a la obra: Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad, los días 18, 24, 25 y 26 de setiembre respectivamente, se observó que personal obrero contratado por la empresa contratista se encontraban trabajando en la obra sin equipos de protección individual (EPI'S), hecho que fueron plasmadas en las siguientes actas:


Acta de Inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, residente de obra, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la deficiente de implementación de EPPS del personal que labora en la obra, detallándose en el numeral 9 del acta lo siguiente:

"9. Se evidenció a cierto personal obrero realizando trabajos, sin utilizar los equipos de protección individual - EPI de forma integral, incumpliendo con esto la norma de seguridad G.050":

N°	Obreros	DNI	Funciones	Casco	Lentes	Chaleco	Guantes	Botas con Puntera de Acero	Protección respiratoria	Polo manga larga
1	Daza Carranza Raul	41341262	Peón	Si	-	Si	No	No	-	No
2	Yupanqui Castillo Norberto	19537063	Peón	Si	-	Si	Si	No	-	No
3	Contreras Ruiz Javier	43862082	Operario almacén	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si

Vista Fotográfica n.º 11¹⁵


Daza Carranza Raul Peón: realizando apoyo en trabajos de encofrado de cajas de inspección para agua de regadío, no cuenta con polo manga larga y guantes

Vista Fotográfica n.º 12¹⁶


Yupanqui Castillo Norberto Peón: realizando apoyo en trabajos de encofrado de cajas de inspección para agua de regadío, no cuenta con polo manga larga y guantes.



¹⁵ Vista fotográfica n.º 20 del Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019

¹⁶ Vista fotográfica n.º 22 del Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º 13¹⁷


Daza Caranza Raul Peón: realizando apoyo en trabajos de encofrado de cajas de inspección para agua de regadío, no cuenta con polo manga larga y guantes

Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la deficiente de implementación de EPPS del personal que labora en la obra, detallándose en el numeral 6 del acta lo siguiente:

"6. Se evidenció a cierto personal obrero realizando trabajos, sin utilizar los equipos de protección individual - EPI de forma integral, incumpliendo con esto la norma de seguridad G.050":

N°	Obreros	DNI	Funciones	Casco	Lentes	Chaleco	Guantes	Botas con Puntera de Acero	Protección respiratoria
1	Salinas Campos Alvino	19566185	Peón	Si	-	Si	Si	No	-

¹⁷ Vista fotográfica n.º 25 del Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º 14¹⁰



Peón Saínas Campos Alvino, realizando trabajos de excavación para cajas de inspección; se observa presencia de lodo; sin embargo no cuenta con botas punteras de acero.

Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la deficiente de implementación de EPPS del personal que labora en la obra, detallándose en el numeral 8 del acta lo siguiente:

"8. Se evidenció a cierto personal obrero realizando trabajos, sin utilizar los equipos de protección individual - EPI de forma integral, incumpliendo con esto la norma de seguridad G.050".

Nº	Obreros	DNI	Funciones	Casco	Lentes	Chaleco	Guantes	Botas con Puntera de Acero	Protección respiratoria
1	Javier Contreras Ruiz	43862080	Almacenero	No	No	Si	Si	Si	No
2	Hipólito de la Cruz Yache	72751704	Peón	Si	No	Si	Si	Si	No

¹⁰ Vista fotográfica n.º 12 del Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º15¹⁹


Obiero de la empresa contratista (no cuenta con casco, respirador contra gases tóxicos y lentes).

Vista Fotográfica n.º16²⁰


Obiero de la empresa contratista (no cuenta con casco, respirador contra gases tóxicos y lentes).



¹⁹ Vista fotográfica n.º 35 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

²⁰ Vista fotográfica n.º 36 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la deficiente de implementación de EPPS del personal que labora en la obra, detallándose en el numeral 12 del acta lo siguiente:

"12. Se evidenció que cierto obrero estuvo efectuando trabajos de habilitación de acero y no estaba utilizando los equipos de protección personal necesarios:"

N°	Obreros	DNI	Funciones	Casco	Lentes	Chaleco	Guantes	Botas con Puntera de Acero	Protección respiratoria
1	Paulino Jesús Rodríguez Aranda	43957311	Operario	Si	No	Si	No	Si	No

Vista Fotográfica n.°17²¹

Vista Fotográfica n.°18²²


Obrero: Paulino Jesús Rodríguez Aranda (se encuentra efectuando trabajos de habilitación de acero y no cuenta con guantes y lentes).

Sin embargo, de la revisión a las Bases Integradas que forman parte del contrato de ejecución de obra n.° 16-2018-MDC/OA de 13 de noviembre de 2018, establece en el numeral 3.1 del

²¹ Vista fotográfica n.° 24 del Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

²² Vista fotográfica n.° 25 del Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019



Capítulo III. Requerimiento: acápite d) Personal, señala lo siguiente: "el Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto". acápite e) Leyes, normas y ordenanzas, señala lo siguiente, "todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional"; acápite f), Seguridad: se señala lo siguiente: "(...) El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, (...). En ese sentido deberá dotar a su personal de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos (...)"

Por tanto, el contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

En la cláusula décimo cuarta del contrato²³, establece el cobro de otras penalidades, cuando el contratista permita que el trabajador labore sin indumentaria e implementos de protección personal, o que las tenga incompletas, los implementos de protección personal son: EPI, básico de protección de cabeza, protección de ojos, protección de pies, protección de manos y vestimenta adecuada. EPI auxiliar o complementario de protección auditiva, protección respiratoria (según el tipo de trabajo). Además, se deben de considerar equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencias de las labores que el personal en la obra ejecute, en función a las normas de seguridad. (...). El personal debe de llevarlo en la ejecución de los trabajos que se están ejecutando.

Conforme se ha señalado líneas arriba en las cuatro (4) inspecciones físicas realizadas a la obra, las mismas que han quedado contenidas en las actas de inspección²⁴, se observó que personal obrero contratado por la contratista venía y/o viene utilizando sus implementos de protección individual, de forma incompleta, faltando en algunos lentes, guantes, incluso los obreros que venían manipulando combustible no contaban con protección respiratoria contra gases tóxicos, por consiguiente corresponde aplicarle la penalidad, según lo estipulado en el ítem 4 de la cláusula décimo cuarta del Contrato²⁵, siendo la fórmula para su aplicación la siguiente:

Cuadro n.º 4

Cálculo de penalidad a la contratista por indumentaria e implementos de protección personal

PENALIDADES				
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD		FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO	
SEGURIDAD DE OBRA				
Días detectados de personal sin EPP'S	4. INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL			
	Inspecciones a la obra	Forma de cálculo	Monto del Contrato S/	Penalidad a Cobrar S/
	Actas de Inspección n.ºs 01, 02, 05 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,62	5 920,23
	TOTAL			S/ 5 920,23

Fuente: Actas de Inspección n.ºs 01, 02, 05 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17, 18, 24 y 26 de setiembre de 2019, respectivamente.

Elaborado por: Comisión de control Concurrente

²³ Contrato de ejecución de obra n.º 16-2018-MDC/OA de 13 de noviembre de 2018

²⁴ Actas de inspección n.ºs 01, 02, 05 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17, 18, 24 y 26 de setiembre de 2019, respectivamente.

Implementación de planes de control y monitoreo:

De la revisión al plan de seguridad y salud en el trabajo describe según ítem 10.5 listado de equipos de protección personal (mínimos): "(...) de acuerdo al art. 60 de la Ley 29783, el empleador proporciona a sus trabajadores y personal de obra los implementos y equipos de protección personal EPP para prevenir accidentes, los que deben ser los más adecuados para las actividades que realicen, estando a cargo del residente de obra el suministro de los implementos y medio de protección personal. El equipo de protección personal será de calidad, resistencia, durabilidad y comodidad, de tal forma, que contribuyan a mantener y proteger la buena salud de todo el personal inmerso directamente o indirectamente en la ejecución de las obras. Los equipos de protección a utilizar en obra, serán los siguientes: cascos de seguridad, botines de seguridad, botas de jebe con puntera de acero, si se trabara en sitios húmedos, chalecos con cintas reflectivas para visibilidad del trabajador, respirador para polvo, lentes de seguridad, protecciones auditivas, protección colectiva".


Sin embargo, de las inspecciones realizadas se evidenció que no se está implementado el plan de seguridad y salud en el trabajo, tal como, se evidenció en las vistas fotográficas n.º 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Con respecto al ítem 1.4 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial del plan de seguridad y salud en el trabajo indica: "las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente con el mantenimiento del tránsito en las áreas que se hallan en construcción durante el periodo de ejecución de obras. Los trabajos incluyen: el control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía principal y de los desvíos habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro del área del proyecto"; sin embargo, de la inspección realizada el día 18 de setiembre de 2019, se evidenció que no se está mitigando el polvo en zonas de trabajos según la siguiente acta:

Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia que en zonas de trabajos no se está mitigando el polvo; detallándose en el numeral 7 del acta lo siguiente:

"7 Además, de la inspección se evidenció que no se realizó el rociamiento de agua en los tramos de la carretera donde se encuentra personal trabajando a fin de evitar la acción de molesta del polvo; así como la mitigación de impacto ambiental.



Vista Fotográfica n.º 192^a


No se realizó el rociamiento de agua en el tramo donde personal obrero viene trabajando



Con respecto a la seguridad de la obra y señalización el ítem 10.6 Protección en trabajos con riesgo en seguridad vial del plan de seguridad y salud en el trabajo indica: "como parte de nuestro plan de seguridad se motivará al personal para alcanzar un mejor desempeño de funciones, actuando con seguridad y permaneciendo atento a los riesgos ocupacionales, esta motivación lo lograremos a través de los siguiente: exposición de afiches, publicaciones, avisos, letreros y carteles de seguridad. (...). Estos carteles, letreros, avisos y demás implementos, es recordar a los trabajadores causad de los accidentes. Estos carteles de seguridad constituyen un medio de difusión en la prevención de accidentes, siendo colocados en un lugar visible y estratégico, de tal forma de motivar al personal la prevención de accidentes. Todas las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará de acuerdo a lo normado en el MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS DEL MTC (...)". Los materiales, equipos y personal a emplearse en cada frente de trabajo es el siguiente-referencial:

Materiales y/o dispositivos	Unidad	Cantidad (referencial)
Señales restrictivas	Und.	20
Señales preventivas	Und.	10
Señales informativas	Und.	10
Señales ambientales	Und.	35
Tranqueras	Und.	16
Conos/cilindros	Und.	35
Delineadores (chachaquitos)	Und.	35

19 Vista fotográfica n.º 13 del Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019

Lampara destellante	Und.	30
Banderines (paletas)	Und.	20
Mallas	m.	500
Cintas de seguridad	rollos	25
Silbato y/o radios transmisores	Und.	10

Así mismo, en el ítem 12 Prevención de taludes pronunciados del plan de seguridad y salud en el trabajo indica: "(...) señalizar el área de trabajo, identificar riesgos críticos en caso de derrumbes, apoyar con guía durante el desarrollo de los trabajos".

Sin embargo, de la inspección realizada el día 26 de setiembre de 2019, se evidenció que no se está colocando la señalización de acuerdo al plan de seguridad y salud en el trabajo y el Manual de dispositivos para el control de tránsito automotor para calles y carreteras del MTC, tal como se dejó constancia en la siguiente acta:

Acta de Inspección n.º 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la no señalización preventiva por inestabilidad de talud; detallándose en el numeral 7 y 8 del acta lo siguiente:

"7. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 7+200, un botadero de material granular, el cual genera una inestabilidad del talud en la arista exterior de la explanación, así como continuos deslizamientos de rocas; además no se observó en las zonas críticas, ningún tipo de señal preventiva por tales deslizamientos:


Vista Fotográfica n.º 20²⁶


Se comprobó el desprendimiento de piedra producto de la eliminación excedente en el botadero ubicado aproximadamente en la progresiva km. 7+200.

²⁶ Vista fotográfica n.º 10 del Acta de Inspección n.º 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

"8. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 13+200 aproximadamente, inestabilidad del talud en la arista exterior de la explanación, así como continuos deslizamientos de material granular; además, no se observó en las zonas críticas, ningún tipo de señal preventiva por tales deslizamientos; también, estos trabajos corresponden al trazo contractual estipulado en el expediente técnico:

Vista Fotográfica n.°21²⁷



Se observó a la altura de la progresiva km. 13+200 aproximadamente, talud inestable y deslizamiento de material granular, sin ningún tipo de señal preventiva

Por tanto, el contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores y terceros durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando la señalización de seguridad en obra necesario para tal efecto.

En la cláusula décimo cuarta del contrato²⁸, establece el cobro de otras penalidades, cuando el contratista no implemente los planes de control y monitoreo, tales como: "Plan de seguridad y salud, (...)" y el cobro de penalidades de seguridad de la obra y señalización, "cuando el contratista no emplee los dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, y las señalizaciones específicas en el expediente técnico".

Conforme se ha señalado líneas arriba en las dos (2) inspecciones físicas realizadas a la obra, las mismas que han quedado contenidas en las actas de inspección²⁹, se observó que la empresa contratista no está implementado el plan de seguridad y salud en el trabajo; además que carecen de señalización en las zonas críticas por deslizamiento de terreno, por

²⁷ Vista fotográfica n.° 11 del Acta de inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

²⁸ Contrato de ejecución de obra n.° 16-2018-MDC/OA de 13 de noviembre de 2018

²⁹ Actas de inspección n.° 02 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 y 26 de setiembre respectivamente.



consiguiente corresponde aplicarle la penalidad, según lo estipulado en el ítem 3 y 5 de la cláusula décimo cuarta del Contrato²⁶, siendo la fórmula para su aplicación la siguiente:

Cuadro n.º 5

Cálculo de penalidad a la contratista por indumentaria e implementos de protección personal

PENALIDADES				
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD		FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO	
SEGURIDAD DE OBRA				
Días detectados	3. NO IMPLEMENTACION DE PLANES DE CONTROL Y MONITOREO			
	Inspecciones a la obra	Forma de cálculo	Monto del Contrato S/	Penalidad a Cobrar S/
	Acta de Inspección n.º 02-2019- MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
	5. SEGURIDAD DE LA OBRA Y SEÑALIZACION			
	Acta de Inspección n.º 07-2019- MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
TOTAL			S/ 11 840,46	

Fuente: Actas de Inspección n.º 02 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 y 26 de setiembre de 2019, respectivamente.

Elaborado por: Comisión de control Concurrente

Las penalidades estimadas por la comisión de control de concurrente se resumen:

Cuadro n.º 6

Penalidades estimadas

Resumen de penalidades según contrato vigente de ejecución	Monto estimado por la comisión de control concurrente
Por no contar con indumentaria e implementos de protección personal	S/ 5 920,23
Por no implementar los planes de control y monitoreo	S/ 5 920,23
Penalidad por no contar con seguridad en la obra y señalización	S/ 5 920,23
TOTAL	S/ 17 760,69

Fuente: Actas de Inspección n.º 01, 02, 05, 06 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17, 18, 24, 25 y 26 de setiembre de 2019, respectivamente.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

b) Criterio:

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA de 8 de junio de 2006 y sus modificaciones.
NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN-G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.

(...)

13. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

El EPI debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido eliminarse o controlarse por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. En tal sentido, todo personal que labore en una obra de construcción, debe contar con el EPI acorde con los peligros a los que estará expuesto (...). El EPI básico,



de uso obligatorio mientras el trabajador permanece en obra se compone de: uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco, gafas de seguridad y guantes.
(...)

13.1 Ropa de trabajo

(...) Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulación de Vehículos u operación de equipos y maquinarias, se hace imprescindible el empleo de colores, materiales y demás elementos que resalten la presencia de personal de trabajo o de personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de ésta aun existiendo una protección colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo es el de señalar Visualmente la presencia del usuario, bien durante el día o bien bajo la luz de los faros de un automóvil en la oscuridad (...).

(...)

13.6 Protección respiratoria.

Aspectos generales. Se deberá usar protección respiratoria cuando exista presencia de partículas de polvo, gases, vapores irritantes o tóxicos. (...)

Protección frente al polvo. Se emplearán mascarillas antipolvo en los lugares de trabajo donde la atmósfera esté cargada de polvo. Constará de una mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las partículas de polvo."

- Contrato de Ejecución de Obra n.º 16-2018-MPC/OA de 13 noviembre de 2018.
Cláusula décimo cuarta: Penalidades

(...)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
SEGURIDAD DE OBRA			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
2	NO IMPLEMENTACION DE PLANES DE CONTROL Y MONITOREO: - Plan de Seguridad y Salud - Desarrollo de Plan de Monitoreo - Plan y Desarrollo de Mitigación Ambiental - La no realización y/o implantación de estas actividades será causal de aplicación de penalidad.	1/1000 aplicado al monto del contrato	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda
4	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas, los implementos de protección personal son: EPI básico de protección de cabeza, protección de ojos, protección de pies, protección de manos y vestimenta adecuada. (...) El personal debe de llevarlo en la ejecución de los trabajos que se están ejecutando.	1/1000 aplicado al monto del contrato	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda





PENALIDADES			
SEGURIDAD DE OBRA			
5	SEGURIDAD DE LA OBRA Y SEÑALIZACION <i>Cuando el contratista no emplee los dispositivos de seguridad peatonal, vehicular, y las señalizaciones especiales en el expediente técnico.</i>	1/1000 aplicado al monto del contrato	Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda

"Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento".

➤ **Bases Integradas para la Ejecución de Obra (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2018-MDC) de 29 de octubre de 2018:**

Sección Específica. Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección

Capítulo III. Requerimiento

II. Ejecución de Obra

"(...)

d) Personal

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

e) Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

- ✓ *Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional*

f) Seguridad

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. (...)

j) Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos

"(...)

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes. (...)"

c) Consecuencia

La falta de equipamientos de protección individual y la deficiente implementación de los planes de seguridad y salud en el trabajo y señalización de seguridad en obra durante la ejecución de la obra, afecta la integridad física del personal técnico, obrero y de terceros, así como el no cobro de penalidades a la empresa contratista.





4. LA EXISTENCIA DE PARTIDAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES, NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL AFECTARÍA LA VIDA ÚTIL, LA CALIDAD DE OBRA; ADEMÁS, DEL NO COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA.

a) Condición

Concreto $f'c=175\text{kg/cm}^2$

De la revisión efectuada a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico³⁰, partida 5.01.07 Concreto $f'c=175\text{kg/cm}^2$ en la descripción señala: "Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto. Se tomarán muestras de concreto de acuerdo a las Normas ASTM C-172."; así mismo, en el párrafo de Materiales a Utilizar señala: "a. Agregados.- Los agregados para el cemento llenarán todos los requisitos estipulados en las Especificaciones Estándar para Agregados de Concreto (Standard Specification for Concrete Aggregates) (ASTM C 33)., (...) c. Agua.- El agua que ha de usarse en mezclas de concreto será limpia, libre de cantidades deletéreas, de ácido, álcali, o materiales orgánicos y también será potable (...)"

Además, en el plano OA-01, del expediente técnico, dentro de sus especificaciones técnicas indica: "los agregados para el diseño de mezclas deberán ser limpias y libre de impurezas".

Sin embargo, de la inspección realizada el día 18 de setiembre de 2019, se evidenció que para la preparación de la mezcla se utilizó material contaminado con material orgánico; así como, el agua se encontraba contaminada, tal como se dejó constancia en la siguiente acta:

Acta de Inspección n.° 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la utilización de materiales y agua contaminados con impurezas, para el batido de la mezcla y vaciado del concreto para una caja de pase de agua; detallándose en el numeral 4 del acta lo siguiente:

"4. De la inspección, se evidenció que se realizó la preparación y vaciado de concreto de la caja de pase de ingreso de agua para regadío ubicado en la progresiva km 5+530, con materiales (gravilla) contaminados con materiales orgánicos; además, el agua que se utilizó para la preparación de la mezcla del concreto no cumple con las especificaciones técnicas del expediente técnico; así mismo, la dosificación que se utilizó según manifestación del supervisor de obra es: una (1) bolsa de cemento, siete (7) baldes de arena fina y cinco (5) baldes de arena gruesa, el cual se obtendrá la resistencia $f'c=175\text{kg/cm}^2$ ".



³⁰ Expediente Técnico: "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad, con código de inversión n.° 2377475", aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 0270-2018-MDC-SC de 17 de agosto de 2018.

Vista Fotográfica n.º 22³¹


Gravilla que se utilizó para la preparación de la mezcla de concreto contiene material orgánico.

Vista Fotográfica n.º 23³²


Agua que se utilizó para la preparación de la mezcla de concreto



³¹ Vista fotográfica n.º 4 del Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019

³² Vista fotográfica n.º 5 del Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º 24³³


Agua que se utilizó para la preparación de la mezcla de concreto.

Vista Fotográfica n.º 25³⁴



Gravilla contaminado con material orgánico



³³ Vista fotográfica n.º 6 del Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019

³⁴ Vista fotográfica n.º 7 del Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º 26³⁵



Preparación de concreto con grava contaminada con material orgánico.

Por tanto, los trabajos ante mencionados no cumplen con las especificaciones técnicas del expediente técnico, habiéndose utilizado materiales contaminados; así mismo, podría afectar que no se obtenga la resistencia del concreto $F'c=175\text{kg/cm}^2$ estipulada en el expediente y la calidad de la obra; además, del incumplimiento de lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones³⁶ Norma E.060 Concreto Armado ítem 3.2.8 del artículo. 3.2. Agregados Capítulo 2 señala: "(...) Sus partículas serán limpias, de perfil preferentemente angulas o semi-angular, duras, compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa; deberá estar libre de partículas escamosas, material orgánico u otras sustancias dañinas"; ítem 3.3.1 del artículo 3.3 Agua señala: "El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser, de preferencia, potable, ítem 3.3.2 del mencionado artículo señala "Se utilizara aguas no potables solo si: a. están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica y otras sustancias que pueden ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o elemento embebidos".

Cangrejeras en el concreto de cajas de inspección:

La comisión de control realizó inspecciones los días 17 y 26 de setiembre de 2019 con respecto al control de los procesos constructivos que se vienen ejecutando en las cajas de pase, evidenciándose que las cajas de concreto de pase de agua presentan cangrejeras; tal como se dejó constancia en las siguientes actas:

Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, residente de obra, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la presencia de cangrejeras en cajas de concreto construidas; detallándose en el numeral 5 del acta lo siguiente:

³⁵ Vista fotográfica n.º 10 del Acta de Inspección n.º 02-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 de setiembre de 2019

³⁶ Aprobado mediante Decreto Supremo n.º 11-2016-VIVIENDA

5. Así mismo en la progresvía km 5+450 aproximadamente, se realizó el desencofrado de las cajas de pase de salida para agua de riego, evidenciándose que el concreto presenta cangrejeras, tal como se muestra en las siguientes vistas fotográficas:

Vista Fotográfica n.º 27³⁷


Cajas de pase para riego de agua presenta cangrejeras en el concreto

Vista Fotográfica n.º 28³⁸


Cajas de pase para riego de agua presenta cangrejeras en el concreto

Acta de Inspección n.º 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde

³⁷ Vista fotográfica n.º 7 del Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019

³⁸ Vista fotográfica n.º 8 del Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019

se evidenció y se dejó constancia la presencia de cangrejas en cajas de concreto construidas; detallándose en el numeral 11.2, 11.3 y 11.4 del acta lo siguiente:

"11.2. A la altura de la progresiva km. 5+700 aproximadamente, se observó la alcantarilla con dos cajas de pase de agua de regadío, construidas de concreto armado a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14".

Vista Fotográfica n.º 29³⁹



Se observó la caja de inspección a la margen izquierda de la carretera, la carencia de acabado de los muros exteriores y presencia de cangrejas

"11.3. A la altura de la progresiva km. 5+530 aproximadamente, se observó una alcantarilla con dos cajas de inspección de concreto armado a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14".

Vista Fotográfica n.º 30⁴⁰



Se observó en una caja de inspección presencia de cangrejas.

³⁹ Vista fotográfica n.º 20 del Acta de Inspección n.º 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

⁴⁰ Vista fotográfica n.º 21 del Acta de Inspección n.º 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019



Por tanto, los hechos evidenciados en las actas ante mencionadas con respecto a las cangrejeras en el concreto de las cajas de pase devienen de una inadecuada compactación (vibrado) del concreto durante el proceso de colocación en las citadas cajas, lo que podría afectar que se produzca la segregación del material que compone el agregado

Tarrajeo de Impermeabilización

De la revisión a las especificaciones técnicas partida 5.01.09 Tarrajeo de Impermeabilización del expediente técnico señala:

Descripción:

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en cajas de Inspección, con el uso de Impermeabilizante (aprobado por el Ingeniero Supervisor de la Obra) a fin de (evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios del concreto.

Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie. El mortero usado deberá llevar un aditivo impermeabilizante en la proporción recomendada por el fabricante. La proporción a usar en el mortero será cemento arena 1:2 con aditivo impermeabilizante, debiendo tener un acabado pulido.

Modo de ejecución

"(...) El mortero usado deberá llevar un aditivo impermeabilizante en la proporción recomendada por el fabricante

Imagen n.º 1

Fecha:	05.01.09	TARRAJEO DE IMPERMEABILIZACION						
Resolución:	m2 DA	NO. 13.898	ED. 12.908	Costo unitario directo por m2				27.99
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Cantidad	Presio \$	Parcial \$		
010101000	OTONARIO	m2	1.0000	0.6667	20.87	13.91		
010101000	PEON	m2	2.0000	0.3333	15.40	5.13		
Materiales								
0204120001000	CLAVES PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg		0.0300	4.35	0.14		
0207020001000	ARENA FINA	m3		0.0180	60.00	1.08		
021301000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1188	20.90	2.48		
022170001000	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	kg		0.1185	15.80	1.86		
021401000	MADERA TORNILLO	g3		0.5800	4.50	2.61		
Equipos								
030101000	HERRAMIENTAS MANUALES	suma		3.0000	12.04	0.37		
031000000000	RODILLO DE ALUMINIO 1" X 4" X 5"	und		0.0030	70.25	0.21		
0.78								

Fuente: análisis de costos unitarios del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 0270-2018-MDC-SC de 17 de agosto de 2018

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Sin embargo, de la inspección a la obra realizada los días 17, 23, 24, 26 de setiembre de 2019, evidenció que se ejecuta trabajos de solaquetado de cajas de inspección, sin la utilización de impermeabilizante, dejándose evidenciado en las siguientes actas:

Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, residen, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia los trabajos de solaquetado de las cajas de inspección, sin la utilización de aditivo impermeabilizante; detallándose en el numeral 8 del acta lo siguiente:

"8. De la inspección, se observó el solaqueado de la caja de pase de ingreso de agua para regadío; sin embargo, no se evidenció ningún contenedor con aditivo, por lo que se preguntó a los trabajadores si estaban utilizando algún aditivo, manifestando que no se está utilizando ningún aditivo".

Vista Fotográfica n.º 31⁴¹



Personal realizando solaqueado de caja de inspección de ingreso de agua de regadío, no se evidenció contenedor de aditivo; así mismo, dicho personal manifestó que no se está colocando aditivo.

Acta de Inspección n.º 04-2019-MPSC/OCI-CC18 de 23 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia los trabajos de solaqueado de las cajas de inspección, sin la utilización de aditivo impermeabilizante; detallándose en el numeral 5 del acta lo siguiente:

"8. Así mismo, con respecto a las cajas de inspección de concreto de cada uno de los pases de agua efectuados a la fecha por la empresa contratista, la residencia manifiesta que: "dichas estructuras fueron acabadas mediante un proceso de solaqueado, sin la utilidad de ningún aditivo impermeabilizante."

Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia los trabajos de solaqueado de las cajas de inspección, sin la utilización de aditivo impermeabilizante; detallándose en el numeral 10 del acta lo siguiente:

⁴¹ Vista fotográfica n.º 17 del Acta de Inspección n.º 01-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17 de setiembre de 2019

"10. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 5+530 aproximadamente, la ejecución de un pase de agua con dos cajas de inspección de concreto a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14", el cual según manifestación de la supervisión: "Son trabajos contemplados en el expediente técnico contractual y que dichas estructuras fueron acabadas mediante un proceso de solaqueo, sin la utilidad de ningún aditivo impermeabilizante."

Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia los trabajos de solaqueo de las cajas de inspección, sin la utilización de aditivo impermeabilizante; detallándose en el numeral 11 del acta lo siguiente:

"11. Durante la inspección se observó el estado de cinco (5) alcantarillas ejecutadas y ubicadas en diversas progresivas del trazo de la carretera provistas de dos cajas de inspección de concreto armado a ambos márgenes de la carretera y conectadas a una tubería PVC de Ø 14", de las cuales la supervisión manifestó que: "El proceso de acabado de todas las cajas de inspección se han efectuado mediante solaqueo, sin la utilidad de un tarrajeo con impermeabilizante."

Vista Fotográfica n.°32⁴²


Se observó la caja de inspección de concreto armado a la margen derecha de la carretera a la altura de la progresiva km. 6+145 aproximadamente, evidenciándose el solaqueo interior de la estructura, careciendo de acabado los muros exteriores.



⁴² Vista fotográfica n.° 17 del Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.°33⁴³


Se observó una caja de pase que cuenta con solaqueado en interior.

De la imagen n.° 1 se puede observar que el análisis de costo unitario por metro cuadrado (m²) de la partida 5.01.09 Tarrajeo de Impermeabilización, es de S/ 27.99.

El trabajo que viene ejecutando la contratista Consorcio del Norte para la partida no obedece a los lineamientos de las especificaciones técnicas, al no realizar los trabajos de tarrajeo de impermeabilización; afectando la calidad de obra de las cajas de inspección.

Base Granular


De la revisión a la valorización de obra n.° 7, presentada por el contratista, correspondiente a agosto de 2019, se evidenció la ejecución de la partida 3.02.02 Base Granular; así mismo, en la Memoria Descriptiva señala: "Durante el mes se cargó el material de cantera del acopio 1 con 1 cargador frontal, se transportó con 4 volquetes, se extendió con una motoniveladora, se compactó con un rodillo liso vibratorio y regó agua con un camión cisterna, del km 00+240 al km 02+000, refinándola para darle el acabado de la base granular; realizando las pruebas de densidad de campo y Proctor modificado del tramo en mención"

Sin embargo, de la inspección realizada el día 24 de setiembre de 2019, se evidencio que el tramo km 00+240 al km 02+000, presenta deficiente compactación, tal como se dejó constancia en la siguiente acta:


Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la deficiente compactación en diferentes puntos de tramo km 0+240 al km 02+000; detallándose en el numeral 5 del acta lo siguiente:

"5. Durante la inspección se observó el estado de la plataforma a nivel de base del material granular compactado desde la progresiva km. 0+240 al km. 2+000, evidenciándose que no se realizó una compactación optima, presenta ahuellamiento y desintegración de partículas de agregado:

⁴³ Vista fotografica n.° 23 del Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º34⁴⁴


Se comprobó que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 0+320 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Vista Fotográfica n.º35⁴⁵


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 0+465 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado.

Vista Fotográfica n.º36⁴⁶


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 0+520 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado.

Vista Fotográfica n.º37⁴⁷


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima en la margen derecha de la plataforma entre la progresiva km. 0+695 al km.0+780 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

⁴⁴ Vista fotográfica n.º 6 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁴⁵ Vista fotográfica n.º 8 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁴⁶ Vista fotográfica n.º 9 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019


⁴⁷ Vista fotográfica n.º 10 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.°38⁴⁸


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima en la margen derecha de la plataforma entre la progresiva km. 0+695 al km.0+780 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.

Vista Fotográfica n.°39⁴⁹


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima entre la progresiva km. 0+800 al km.0+820 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.

Vista Fotográfica n.°40⁵⁰


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima en la margen derecha de la plataforma a la altura de la progresiva km. 0+860 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.

Vista Fotográfica n.°41⁵¹



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima entre la progresiva km. 0+940 al km.0+960 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.

⁴⁸ Vista fotográfica n.° 12 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁴⁹ Vista fotográfica n.° 13 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁵⁰ Vista fotográfica n.° 16 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019


⁵¹ Vista fotográfica n.° 17 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.°42⁵²


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima entre la progresiva km. 1+280 al km. 1+300 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Vista Fotográfica n.°43⁵³


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 1+620 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Vista Fotográfica n.°44⁵⁴


Se evidenció que no se realizó una compactación óptima en la margen izquierda de la plataforma entre las progresivas km. 1+820 al km. 1+860 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Vista Fotográfica n.°45⁵⁵


Se culmina con la inspección de la base de la plataforma hasta la progresiva km. 2+000.

⁵² Vista fotográfica n.° 18 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁵³ Vista fotográfica n.° 21 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁵⁴ Vista fotográfica n.° 22 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁵⁵ Vista fotográfica n.° 23 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019



Por tanto, los hechos evidenciados en las actas ante mencionadas con respecto a la calidad de los trabajos de compactación de la base granular no cumplen con las especificaciones técnicas del expediente técnico según partida 3.02.02 Base granular. - Compactación: *"Una vez que el material de la base tenga la humedad apropiada, se conformará y compactará con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada. (...) La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. No se extenderá ninguna capa de material de base mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. (...)"*

Perfilado, nivelación y compactación de la Subrasante


Así mismo, en la valorización de obra n.º 7, presentada por el contratista, correspondiente a agosto de 2019, se observó que ejecutaron y valorizaron la partida 03.01.04 Perfilado, nivelación y compactación de la Subrasante, tal como se describe en la memoria Descriptiva: *"Los trabajos de perfilado, nivelación y compactación de la subrasante se realizó con 01 motoniveladora, 01 rodillo liso vibratorio y 01 camión cisterna con agua, del km 07+600 al km 10+000, realizando las pruebas de densidad de campo en presencia de la supervisión, obteniendo resultados satisfactorios, corrigiéndolo y/o repasándolo para quedar listos para la base."*

Sin embargo, de las inspecciones realizadas los días 24 y 26 de setiembre de 2019, se evidencio que el tramo km 07+600 al km 10+000, presenta deficiente nivelación y compactación de la subrasante, tal como se dejó constancia en las siguientes actas:

Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la deficiente compactación de la sub rasante en diferentes puntos de tramo km 07+600 al km 10+000; detallándose en el numeral 11 del acta lo siguiente:

"11. Durante la inspección se observó el estado de la plataforma a nivel de sub-rasante desde la progresiva km. 7+920 al km. 8+500, evidenciándose que no se realizó un correcto trabajo de nivelación y compactación:"



Vista Fotográfica n.º 46⁵⁶


Se observó a la altura de la progresiva km. 7+920 aproximadamente, un ancho de plataforma de 8.20 m., no encontrándose conformada la cuneta.

Vista Fotográfica n.º 47⁵⁷


Se observó a la altura de la progresiva km. 7+980 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada, no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente.




⁵⁶ Vista fotográfica n.º 42 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁵⁷ Vista fotográfica n.º 43 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º 48⁵⁸


Se observó a la altura de la progresiva km. 8+240 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente

Vista Fotográfica n.º 49⁵⁹


Se observó y comprobó entre las progresivas km. 8+400 al 8+460 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente


⁵⁸ Vista fotográfica n.º 44 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁵⁹ Vista fotográfica n.º 45 del Acta de Inspección n.º 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.° 50⁶⁰


Se observó y comprobó a la altura de la progresiva km. 8+500 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente.

Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la deficiente compactación de la sub rasante en diferentes puntos de tramo km 07+600 al km 10+000; detallándose en el numeral 10 del acta lo siguiente:

**10. Se observó a la altura de las progresivas km. 9+520 y km. 9+000 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente, evidenciándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.*

Vista Fotográfica n.° 51⁶¹


Se observó a la altura de la progresiva km. 9+520 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente, evidenciándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

⁶⁰ Vista fotográfica n.° 46 del Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC18 de 24 de setiembre de 2019

⁶¹ Vista fotográfica n.° 15 del Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

Vista Fotográfica n.º52⁶²


Se observó a la altura de la progresiva km. 9+000 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente, evidenciándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Por tanto, los hechos evidenciados en las actas ante mencionadas con respecto a la calidad de los trabajos de nivelación y compactación de la subrasante no cumplen con las especificaciones técnicas del expediente técnico según partida 3.01.04 Perfilado, nivelación, compactación de la subrasante. - Modo de ejecución: "(...) En todo caso, la superficie final de la subrasante deberá quedar perfectamente nivelada a fin de permitir una distribución y compactación uniforme inmediatamente superior (...)".

En la cláusula décimo cuarta del contrato⁶³, establece el cobro de otras penalidades, por calidad de ejecución de la obra "cuando el supervisor acepte un trabajo mal ejecutado; además, de la penalidad al supervisor, el contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad. Esto se refiere que no cumpla con las especificaciones técnicas que se detallan en el expediente técnico. (...) y cuando por calidad de materiales "cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas (...)".

Conforme se ha señalado líneas arriba en las cinco (5) inspecciones físicas realizadas a la obra, las mismas que han quedado contenidas en las actas de inspección⁶⁴, se observó que la empresa contratista y supervisora no viene ejecutando algunas partidas de acuerdo al expediente técnico; además, de utilizar materiales no acorde a las especificaciones técnicas,

⁶² Vista fotográfica n.º 16 del Acta de Inspección n.º 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019

⁶³ Contrato de ejecución de obra n.º 16-2018-MDC/OA de 13 de noviembre de 2018

⁶⁴ Actas de inspección n.º 02 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 18 y 26 de setiembre respectivamente.



por consiguiente corresponde aplicarle la penalidad, según lo estipulado en el ítem 7 y 8 de la cláusula décimo cuarta del Contrato²⁶, siendo la fórmula para su aplicación la siguiente:

Cuadro n.º 7**Cálculo de penalidad a la contratista por aseguramiento de calidad**

PENALIDADES				
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO		
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD				
Días detectados	7. CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			
	Inspecciones a la obra	Forma de cálculo	Monto del Contrato S/	Penalidad a Cobrar S/
	Acta de Inspección n.º 01-2019- MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
	Acta de Inspección n.º 02-2019- MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
	Acta de Inspección n.º 04-2019- MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
	Acta de Inspección n.º 05-2019- MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
	Acta de Inspección n.º 07-2019- MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
	8. CALIDADES Y MATERIALES			
	Acta de Inspección n.º 01-2019- MPSC/OCI-CC18	1/1000 aplicado al monto del contrato	5 920 230,82	5 920,23
TOTAL			S/ 35 521,38	

Fuente: Actas de Inspección n.º 01, 02, 05 y 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 17, 18, 25 y 26 de setiembre de 2019, respectivamente.

Elaborado por: Comisión de control Concurrente

b) Criterio

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA de 8 de junio de 2006 y sus modificaciones.

Norma GE.030 Calidad de la construcción

Artículo 9 prescribe "El constructor ejecuta los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, (...)"

- Bases Integradas del Procedimiento Especial de Contratación n.º 04-2018-MDC Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra - para la ejecución de obra, integradas en el sistema el 29 de octubre de 2018.

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO**II. EJECUCIÓN DE OBRA****OTRAS CONSIDERACIONES**

"(...)"

**c). Ejecución de obra**

El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso

g). Materiales y Equipos

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

- Expediente técnico de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad", aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 0270-2018-MDC-SC, de 17 de agosto de 2018.

Especificaciones Técnicas**3.01.04 Perfilado, nivelación, compactación de la sub rasante**

"(...)

Modo de ejecución

(...) En todo caso, la superficie final de la subrasante deberá quedar perfectamente nivelada a fin de permitir una distribución y compactación uniforme inmediatamente superior (...)"

3.02.02 Base granular

"(...)

Compactación

"Una vez que el material de la base tenga la humedad apropiada, se conformará y compactará con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada. (...) La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. No se extenderá ninguna capa de material de base mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. (...)".

5.01.07 Concreto $F'c=175 \text{ kg/m}^2$ **Descripción:**

"Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto. Se tomarán muestras de concreto de acuerdo a las Normas ASTM C-172.

(...)

Materiales a Utilizar

a. Agregados. - Los agregados para el cemento llenarán todos los requisitos estipulados en las Especificaciones Estándar para Agregados de Concreto (Standard Specification for Concrete Aggregates) (ASTM C 33). (...)





c. Agua. - El agua que ha de usarse en mezclas de concreto será limpia, libre de cantidades deletéreas, de ácido, álcali, o materiales orgánicos y también será potable (...)"

5.01.09 Tarrajeo de Impermeabilización

Descripción

"(...) Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie. El mortero usado deberá llevar un aditivo impermeabilizante en la proporción recomendada por el fabricante. La proporción a usar en el mortero será cemento arena 1:2 con aditivo impermeabilizante, debiendo tener un acabado pulido. (...)"

Modo de ejecución

"(...) El mortero usado deberá llevar un aditivo impermeabilizante en la proporción recomendada por el fabricante, (...)"

- Contrato de ejecución de obra n.º 16-2018-MDC/OA de 13 de noviembre de 2018.

Cláusula Décimo Cuarta: Penalidades

"(...)"

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

PENALIDADES			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD			
7	CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA Cuando el supervisor acepte un trabajo mal ejecutado además de la penalidad al supervisor, EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad. Estos se refieren que no cumple con las especificaciones técnicas que se detallan en el expediente técnico. Donde no se cumpla con las dosificaciones, encofrados, alineamientos, pendiente y otras formas geométricas que se indican en los planos. Cuando el contratista ejecute las partidas con materiales e insumos que no cuenten con la certificación de calidad correspondiente, los cuales deben ser calificados entre el residente y el supervisor con los correspondientes protocolos de control y aseguramiento de calidad. La aplicación será por cada vez que se evidencia la ocurrencia.	1/1000 aplicado al monto del contrato.	Según Informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o coordinador de obra, según corresponda



PENALIDADES			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
8	CALIDAD Y MATERIALES Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas y cada uno de los materiales utilizados no cuenten con su respectivo certificado de calidad. La penalidad será por cada caso detectado. El contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otros que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. Es decir que todo material utilizado debe de contar con la certificación de calidad dado que el fabricante o ensay de un laboratorio de mecánica de suelos y/o materiales certificaciones de INDECOPI y demás.	1/1000 aplicado al monto del contrato.	Según Informe del Inspector o Supervisor de la Obra y/o coordinador de obra, según corresponda

"Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento".

c) Consecuencia

La ejecución de partidas; así como la utilización de materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas del expediente técnico, afectaría la vida útil, por ende, la calidad de la obra, además del no cobro de penalidades al contratista.

5. LA ENTIDAD NO CAUTELÓ LOS PAGOS CON RESPECTO A MAYORES METRADOS, SUPERANDO LA INCIDENCIA DEL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, LO QUE OCASIONARÍA QUE SE PAGUE AL CONTRATISTA DE MANERA IRREGULAR LAS VALORIZACIONES, AL NO TENER LA APROBACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

a) Condición

Mediante oficio n.° 815-2019-MPSC/OCI de 6 de setiembre de 2019, se comunica al titular de la entidad el Informe de Hito de Control n.° 038-201-OCI/0419-CC, donde se informa la situación adversa n.° 7 "La Entidad aprobó un expediente de adicional deductivo vinculante n.° 1, que no reúne los requisitos establecidos en la normativa aplicable para ser considerado como adicional deductivo, lo que afecta el cumplimiento de la normativa aplicable".

Evidenciándose así que el adicional y deductivo vinculante n.° 1, aprobada mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 16 de mayo de 2019, se consideró lo siguiente:

"(...)

Que, de los antecedentes antes descritos se tiene que la contratista Consorcio del Norte, habiendo realizado el replanteo topográfico de la carretera el 04 de diciembre del 2018 del km 00+000 al km 13+774, complementando el 15 de marzo del 2019 del km11+560 al 13+120 y



replanteado el nuevo trazo del km 13+120 al km 13+933, con equipos de alta precisión GPS diferencial, mediante su Residente en el asiento n.° 12 e informe n.° 02-2019/CONSORCIO DEL NORTE/RAEG/RO donde se recomienda lo siguiente:

1. Que teniendo 4.35 veces el volumen del replanteo respecto vs volumen contractual y no habiendo total disponibilidad de terreno, planteamos reducir solo el ancho de las cunetas de 1.50 m. a 0.60 m. en zonas de corte, de esta manera reducimos metros de las partidas ligadas a esta modificación; esta nueva sección del km 00+000 al km 13+933 llega a 2.57 veces el volumen contractual, conforme a los planos adjuntos.
2. Se recomienda eliminar el trazo contractual del km 13+120 al km 13+774 que corresponde a terrenos deleznales e inestables y consecuentemente todas las partidas inherentes a ello; y realizar el cambio de trazo desde el km 13+120 al km 13+933 que corresponde a terrenos estables, teniendo 159 m. en adicional de carretera respecto al contractual, y todas las partidas inherentes al cambio de trazo se incrementaran, se adjuntan planos.
3. Que, de 03 pases de agua (1 pase de agua potable y 02 pase de canal regadío) contempladas en el expediente contractual; para preservar la plataforma de la carretera, en campo se determinó la necesidad de fabricar 08 pases de agua adicionales (06 pases de canales de agua y 02 pases de drenaje pluvial de cunetas), se indican las progresivas en planos.
4. Que, la empresa GEOSAND PERU EIRL dedicada a realizar estudios geotécnicos, realizó el estudio de suelos de la carretera de fecha 21 de agosto del 2018, en el cual en sus conclusiones no contempla EL SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO; y la empresa HUERTAS INGENIEROS SAC dedicada a realizar estudios geotécnicos, realizó el estudio de suelos del tramo de la carretera km 13+120 al km 13+933 de fecha 11 de marzo del 2019 en la cual también en sus conclusiones no contempla EL SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO, por lo que la Municipalidad Distrital de Curoil, supervisión y contratista recomiendan las siguientes acciones:
 - a. En bien de culminar la obra del km 00+000 al km 13+933, deducir totalmente la partida 04.01 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO, amparándonos en los estudios de mecánica de suelos.
 - b. Que de acuerdo al tipo de carretera existente que es de 3ra clase, teniendo en cuenta las velocidades mínimas de 25 km/hora y poco tránsito vehicular de la zona: Deducir totalmente las partidas: 06.03 SEÑAL REGLAMENTARIAS, 07.04 GUARDAVIAS (INCLUYE TERMINAL), 07.05. POSTES DELINIADORES.
 - c. Deducir totalmente la partida 08.02 REVEGETACIÓN, porque las laderas a pie de carretera en la zona rural cuentan con sembríos de pan llevar y de arborización, en la zona urbana y zona de laderas de roca no necesitan reforestar.
5. Que, se plantea las siguientes soluciones a los puntos y se describe a continuación:

Se presentan los planos con el trazo replanteado del km 00+000 al km 13+120 y los planos del trazo nuevo del km 13+120 al km 13+933, siendo 159.00 ml. de ampliación de metas, con la sección de la cuneta de 0.60 m. y con el aumento de volúmenes de corte en material suelto (50 455.67 m³), corte en roca suelta (3 308.38 m³ - 10%), corte en roca fija (590.65 m³ - 5%) cuyos volúmenes han sido corroborados en campo, relleno con material propio (1 944.70 m³), eliminación de material excedente (64 904.77 m³) y acondicionamiento de material excedente (64 904.77 m³).

Que, obra en autos los planos de ampliación de metas de los pases de agua de 08 puntos, ubicadas en las progresivas: Pases de canales de agua (km 04+980, km 05+070, km





05+318, km 05+430, km 05+700 y km 05+753) y pases de drenaje pluvial (km 00+250 y km 00+400).

Que, mediante INFORME N°525-2019-MDC/SGDUR/FJCB, emitido por el Sr. Ing. Franklin James Cabrera Bravo, Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural, mediante el cual emite opinión favorable a la aprobación del adicional y deductivo vinculante N°01, señalando que la variación económica a deducir es de S/. 1,891,268.04, en favor de la entidad, por lo que no se requiere de contar con disponibilidad presupuestal.

	Presupuesto de obra	Adicional	Deductivo	Presupuesto final
Monto	7,841,498.86	949,207.92	2,840,475.96	5,920,230.82

Que, se precisa que estas modificaciones del expediente técnico, son necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, contribuyendo a mejorar la carretera, garantizando el cumplimiento de las metas del proyecto, para el beneficio directo de los pobladores.

Que, la causal de solicitud de adicional y deductivo vinculante de obra n.° 01, se enmarca en la causal b) "deficiencias en el expediente técnico de obra", invocando en el inciso 6.3 Prestación adicional de obra y causales que lo originan, del literal 6. DISPOSICIONES GENERALES, de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD sobre "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra", aprobada mediante Resolución de Contraloría N°147-2016-CG Y EN LA Ley de Contrataciones del Estado.

Que, el plazo de ejecución de la obra no se verá afectado.

Que, la Ley n.° 30225 y sus modificatorias, se establece en el artículo 34.3 "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad".

Artículo primero. - Aprobar el adicional y deductivo vinculante n.° 01 de la obra "Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos - Provincia de Sánchez Carrión - Departamento de la Libertad (...).

	Presupuesto de obra	Adicional	Deductivo	Presupuesto final
Monto	7,841,498.86	949,207.92	2,840,475.96	5,920,230.82

Sin embargo, de la revisión al deductivo vinculante n.° 1, se consideraron partidas inherentes y consecuentes de eliminar el trazo contractual del km 13+120 al km 13+744; así mismo se consideró la deducción total de las partidas contractuales 04.01; 06.03; 07.04; 07.05; 08.02, determinándose un presupuesto total por deducción de partidas correspondiente a 2 840 475.96 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 96/100 Soles) según el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 8
Presupuesto Deductivo

ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES				



ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.65	2,135.48	1,388.06
03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES				
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	1,884.57	3.19	6,011.78
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	376.91	14.27	5,378.51
03.01.03	CORTE EN ROCA FUA	m3	251.28	24.14	6,065.90
03.01.04	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	12,163.95	1.53	18,610.64
03.02	TERRAPLEN				
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	188.94	8.22	1,553.09
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	520.35	71.94	37,433.96
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,845.72	17.17	48,961.01
04.00	PAVIMENTACION				
04.01	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO	m2	76,035.41	13.71	1,042,445.47
04.02	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	9,910.61	4.90	48,561.99
04.03	CONTROL DE POLVO MEDIANTE MORTERO ASFALTICO	m2	9,910.61	12.07	119,621.06
06.00	SEÑALIZACION				
06.01	POSTES KILOMETRICOS	u	1.00	118.49	118.49
06.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	u	240.00	780.84	187,401.60
07.00	SEÑALES INFORMATIVAS				
07.04	GUARDAVIAS (INCLUYE TERMINAL)	m	3,215.64	141.06	453,598.18
07.05	POSTES DELINEADORES	u	910.00	106.13	96,688.30
07.06	DEMARCAION EN EL PAVIMENTO	m2	130.91	14.93	1,954.50
08.00	MEDIO AMBIENTE				
08.01	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,845.72	0.63	1,792.80
08.02	REVEGETALIZACION	ha	8.22	2,036.14	16,737.07
Costo Directo					2,093,202.63
Gastos Generales (10%)					209,320.26
Utilidad (5%)					104,660.13
=====					
Sub Total					2,407,183.02
IGV (18%)					433,292.94
=====					
Valor Referencial					2,840,475.96

Fuente: Expediente Técnico adicional Deductivo vinculante de obra n° 1, aprobada mediante Resolución de Gerencia n° 140-2019-MDC.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Así mismo, las partidas 04.01, 06.03, 07.04, 07.05, 08.02 deducidas y aprobadas con Resolución de Gerencia n° 140-2019-MDC como deductivos vinculantes, de acuerdo al análisis efectuado en función a la normativa aplicable, se evidencia que estas no corresponden ser consideradas como partidas del presupuesto deductivo vinculante⁶⁵, sino

⁶⁵ Resolución de Contraloría n° 147-2016-CG, Directiva n° 011-2016-CG/GPROD, "[...] Anexo n° 1 Glosario de Términos. (...) Presupuesto Deductivo vinculado - Es la valorización económica de las prestaciones de obra que, habiendo estando consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutaron, al haber ser sustituidas por las prestaciones adicionales de obra por las que se vinculan directamente.



consideradas como reducciones⁶⁶ y/o supresiones en el costo de la obra, determinándose su presupuesto de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro n.º 9
Reducción de Metas

ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
04.00	PAVIMENTACION				
04.01	SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO	m2	76,035.41	13.71	1,042,445.47
06.00	SEÑALIZACION				
06.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	u	240.00	780.84	187,401.60
07.00	SEÑALES INFORMATIVAS				
07.04	GUARDAVIAS (INCLUYE TERMINAL)	m	3,215.64	141.06	453,598.18
07.05	POSTES DELINEADORES	u	910.00	105.13	95,668.30
08.00	MEDIO AMBIENTE				
08.02	REVEGETALIZACION	ha	8.22	2,036.14	16,737.07
Costo Directo					1,795,850.62
Gastos Generales (10%)					179,585.06
Utilidad (5%)					89,792.53

Sub Total					2,065,228.21
IGV (18%)					371,741.08

Valor Referencial					2,436,969.29

Fuente: Art. 34.2. Modificaciones del contrato, de la Ley de contrataciones del Estado n.º 30225.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Teniendo en cuenta que las partidas 04.01, 06.03, 07.04, 07.05, 08.02 debieron ser consideradas como reducciones y/o supresiones en el costo de la obra, las partidas que inciden como parte del deductivo vinculante, se determina de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro n.º 10
Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra

ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.65	2,135.48	1,388.06
03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES				
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	1,884.57	3.19	6,011.78
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	376.91	14.27	5,378.51
03.01.03	CORTE EN ROCA FIJA	m3	251.28	24.14	6,065.90
03.01.04	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	12,163.95	1.53	18,610.84
03.02	TERRAPLEN				
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	188.94	8.22	1,553.09
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	520.35	71.94	37,433.98
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,845.72	17.17	48,861.01
04.00	PAVIMENTACION				

⁶⁶ Resolución de Contraloría n.º 072-96-CG Normas Técnicas de Control, esta norma ha sido derogada por la Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG, publicada el 03 noviembre de 2006, se publica como referencia conceptual, No Normativa, 600-12 "(...) comentario (...) 03. Los presupuestos no utilizados por la reducción de obras, no deben ser materia de compensación, para la generación de mayores costos en otras partidas.



ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
04.02	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	9,910.61	4.90	48,561.99
04.03	CONTROL DE POLVO MEDIANTE MORTERO ASFALTICO	m2	9,910.61	12.07	119,621.06
06.00	SEÑALIZACION				
06.01	POSTES KILOMETRICOS	u	1.00	118.49	118.49
07.06	DEMARCAACION EN EL PAVIMENTO	m2	130.91	14.93	1,954.50
08.00	MEDIO AMBIENTE				
08.01	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,845.72	0.63	1,792.80
Costo Directo					297,352.01
Gastos Generales (10%)					29,735.20
Utilidad (5%)					14,867.60
=====					
Sub Total					341,954.81
IGV (18%)					61,551.87
=====					
Valor Referencial					403,506.67

Fuente: Directiva n.° 011-2016-CG/PROD.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Así mismo, en virtud al Artículo 34 de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado se puede reducir obras hasta el (25%) del monto del contrato original, por lo que teniendo en cuenta que el monto por reducción de partidas determinado es de S/ 2 436 969,29 y el monto del contrato original es de S/ 7 841 498,86, se comprueba un porcentaje de incidencia equivalente a 36.22%, transgrediéndose de esta manera el artículo citado líneas arriba.

De acuerdo a la prestación adicional n.° 01 aprobada mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC, se consideraron las partidas inherentes y consecuentes de realizar el cambio de trazo desde el km 13+120 al km 13+933, así mismo según lo sustentado por el contratista y aprobado por la entidad se consideró la necesidad de fabricar 08 pases de agua adicionales, determinándose un presupuesto total por adicional de obra un monto de S/ 949,207.92 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos siete con 92/100 soles) según el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 11
Presupuesto Adicional de Obra

TEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
02.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.81	2,135.48	1,729.74
03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES				
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	15,857.08	3.19	50,584.09
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	1,865.54	14.27	26,621.26
03.01.03	CORTE EN ROCA FIJA	m3	932.77	24.14	22,517.07
03.01.04	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	5,871.23	1.53	8,982.96
03.02	TERRAPLEN				
03.02.01	RELLENÓ CON MATERIAL PROPIO	m3	11.85	8.22	97.41
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	646.50	71.94	46,509.21
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL	m3	23,470.71	17.17	402,992.09

Control Concurrente a la obra "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad, con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556"

Hito n.° 4: Valorización de obra n.° 7 y ejecución contractual hasta el 30 de setiembre de 2019.

Municipalidad Distrital de Curgos, Curgos, Sánchez Carrión, La Libertad.





TEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
	EXCEDENTE				
04.00	PAVIMENTACION				
04.02	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	4,098.48	4.90	20,082.56
04.03	CONTROL DE POLVO MEDIANTE MORTERO ASFALTICO	m2	4,098.48	12.07	49,468.65
05.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
05.01	CAJAS DE INSPECCION (22 UND.)				
05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	40.96	2.31	94.62
05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	40.96	3.64	149.09
05.01.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MAQUINARIA)	m3	55.36	5.13	284.00
05.01.04	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO	m2	40.96	2.95	120.83
05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	69.12	17.17	1,186.79
05.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	256.64	60.43	15,508.76
05.01.07	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	24.64	403.19	9,934.60
05.01.08	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	1,733.60	5.14	8,910.70
05.01.09	TARRAJE DE IMPERMEABILIZACION	m2	115.20	27.99	3,224.45
05.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	u	16.00	154.10	2,465.60
05.02	TUBERIA PERFILADA PVC-SAP Ø 14" (11 UND.)				
05.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m	62.08	2.31	143.40
05.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	62.08	3.64	225.97
05.02.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (MAQUINARIA)	m3	58.64	5.13	300.82
05.02.04	REFINE DE ZANJA, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO	m	62.08	2.09	129.75
05.02.05	PREPARACION Y EXTENDIDO DE CAMA DE APOYO	m	62.08	8.69	539.48
05.02.06	TUBERIA PERFILADA PVC-SAP Ø 14"	m	62.08	95.90	5,953.47
05.02.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	48.40	44.21	2,139.76
05.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	73.36	17.17	1,259.59
06.00	SEÑALIZACION				
06.01	POSTES KILOMETRICOS	u	1.00	118.49	118.49
07.00	SENALES INFORMATIVAS				
07.06	DEMARCAION EN EL PAVIMENTO	m2	162.64	14.93	2,428.22
08.00	MEDIO AMBIENTE				
08.01	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	23,470.71	0.63	14,786.55
Costo Directo					699,489.99
Gastos Generales (10%)					69,949.00
Utilidad (5%)					34,974.50
Sub Total					804,413.49
IGV (18%)					144,794.43
Valor Referencial					949,207.92

Fuente: Expediente Técnico adicional Deductivo vinculante de obra n° 1, aprobada mediante Resolución de Gerencia n° 140-2019-MDC.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.



Así mismo se comprobó que mediante Resolución de Gerencia Municipal n.° 212-2019-MDC de 19 de setiembre de 2019, según párrafo 8 de sus considerandos: *"Teniendo en cuenta el presupuesto final de obra más la valorización mayor metros n.° 06, y comparando con respecto al presupuesto de obra contractual, a la fecha se tiene comprometido el 98.01% del presupuesto inicial contractual. Por lo que el monto no tiene ningún incremento con respecto al monto designado para la ejecución;*

Descripción	Monto inc. IGV	%
Monto Resultante	5 458 833.56	
Valorización mayores metros n.° 1	444 456,96	
Valorización mayores metros n.° 2	395 743,79	
Valorización mayores metros n.° 3	152 236,27	
Valorización mayores metros n.° 4	209 067,16	
Valorización mayores metros n.° 5	546 056,91	
Valorización mayores metros n.° 6	479 120,85	
Monto incluido Mayores Metrados	7 685 515,50	98.01%
El monto solicitado por el contratista, corresponde al 0.98 del monto contractual		

Además, según artículo 1^{er} señala: *Aprobar la valorización por mayores metros n.° 06 de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos - Sanchez Carrión - La Libertad", cuyo monto asciende a la suma de S/ 479 120,85 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento veinte con 85/100 soles), que corresponde al 0.98% de incidencia del monto contractual original. Artículo 2. "Autorizar el pago de la suma de S/ 479 120,85 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento veinte con 85/100 soles), correspondiente a la valorización de mayores metros n.° 6 de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos - Sanchez Carrión - La Libertad", en favor de la contratista CONSORCIO DEL NORTE SAC (...)"*

Así mismo, se comprobó que mediante comprobante de pago n.° 1374 de 22 de setiembre de 2019 y comprobante de pago número 1381 (detracción) de 23 de setiembre de 2019, se realizó la cancelación de mayores metros n.° 6, por un monto total de S/ 479 120,85 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento veinte con 85/100 soles)

De la revisión a la valorización de mayores metros n.° 6, se comprobó el cuadro de control de pagos acumulados, donde refleja que se tiene un monto de S/ 2 226 681,94 (Dos millones Doscientos Veinte y seis mil seiscientos ochenta y uno con 94/100 soles).

¹⁷ Aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal n.° 212-2019-MDC, de fecha 19 de setiembre de 2019

CARGA DEL MES		VALORIZACION N 96 - MAYORES METRADOS-AGOSTO 2,115									
CARGA		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016									
CARGA		TRABAJADOR Y REMANUTACION DEL CAMINO FEDERAL CURUGUAY - GUAYMALA - YPARAGUAY, DISTRITO DE CURUGUAY - RANCHO CARRETA - LA									
CARGA		A PROPOSITO DE LA LEY									
CARGA		CONTRATO DE TRABAJO									
CARGA		AL 100% AUTOMATIZADO CON PRECIO									
CARGA		NO 100% AUTOMATIZADO CON PRECIO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA		CON PRECIO AUTOMATIZADO									
CARGA											

Elaborado por: Comisión de control concurrente

En virtud al Artículo 91.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM, la determinación del porcentaje de incidencia incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios y en virtud a la DIRECTIVA N° 011-2016.CG/GPROD⁶⁶, el cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto del contrato original, se efectúa mediante la fórmula siguiente:

$$I\% = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} PAO + \sum_{i=1}^{i=n} MM - \sum_{i=1}^{i=n} PDV}{MC} \times 100$$

$$I\% = \frac{949\,207,92 + 2\,226\,681,94 - 403\,506,67}{7\,841\,498,86} \times 100$$

$$I\% = 35,35\%$$

l% = Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra, respecto del monto del contrato original.

PAO = Presupuesto adicional de obra aprobado por la Entidad mediante Resolución de Gerencia n.º 140-2019-MDC, correspondiente a S/ 949,207.92, según cuadro n.º 11.

■ DIRECTIVA N.º 011-2016-CG/PROD "Servicio de control previo de las prestaciones adicionales de obra" Resolución de Contraloría n.º 147-2016-CG de 2 de marzo de 2016



MM = Mayores metrados aprobados previamente por la Entidad, en obras bajo el sistema de contratación a precios unitarios, según Cuadro n.º 12.

PDV = Presupuestos deductivos vinculados aprobados previamente por la Entidad y, de ser el caso, el vinculado al que se encuentra en trámite, según Cuadro n.º 10, (este cuadro fue elaborado por la comisión de control en función al procedimiento y definiciones de la normativa aplicable).

MC = Monto del contrato original.

Artículo 91.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)

“91.1 Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. La determinación del referido porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios.

(...)

91.2 La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de siete (7) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual debe ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior. De requerirse información complementaria, la Contraloría General de la República comunica a la Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar al quinto día hábil contado desde el inicio del plazo a que se refiere el párrafo precedente, más el término de la distancia. La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de presentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría General de la República.

91.3 El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.

(...)

Por tanto, de acuerdo al cálculo de porcentaje de incidencia acumulada de la Directiva n.º 011-2016.CG/GPROD se tiene una incidencia acumulada de 35.35% del presupuesto adicional de obra respecto del monto del contrato original.

b) Criterio:

- Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018.



91.5 Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; para continuar con la ejecución de la obra debe convocarse a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista.

(...)*

- Directiva n.º 011-2016.CG/GPROD - "Servicio de control previo de las Prestaciones Adicionales de Obra", aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 147-2016-CG, publicado el 2 de marzo de 2016.

6.5.2 Cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto del contrato original

"Para efectos del cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto de contrato original, corresponde aplicar la normativa de contrataciones aplicable al contrato.

(...)

b) Para contratos que aplica Ley N° 30225 y su Reglamento (a partir del 9 de enero de 2016)

El cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto del contrato original, se efectúa mediante la fórmula siguiente:

$$I\% = \frac{\sum_{i=1}^{i=m} PAO + \sum_{i=1}^{i=n} MM - \sum_{i=1}^{i=p} PDV}{MC} \times 100$$

I% = Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra, respecto del monto del contrato original.

PAO = Presupuestos adicionales de obra aprobados previamente por la Entidad, los autorizados por la Contraloría, y el presupuesto adicional en trámite.

MM = Mayores metrados aprobados previamente por la Entidad, en obras bajo el sistema de contratación a precios unitarios.

PDV = Presupuestos deductivos vinculados aprobados previamente por la Entidad y, de ser el caso, el vinculado al que se encuentra en trámite.

MC = Monto del contrato original.

Anexo 01

Glosario de Términos

"(...)





3. Mayor Metrado. - Es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificación del expediente técnico. El mayor metrado en contratos de obras a precios unitarios no constituye una modificación del expediente técnico.

(...)

5. Presupuesto deductivo vinculado. - Es la valorización económica de las prestaciones de obra que, habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato original, no se ejecutaran, al haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan directamente. (...).

- **Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 11 de julio de 2014.**

Artículo 34.- Modificaciones del contrato

(...)

34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultoría hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicio y obras hasta por el mismo porcentaje.

(...)

c) Consecuencia:

La entidad no cauteló los pagos con respecto a mayores metrados, superando la incidencia del 15% del monto del contrato original, lo que afectaría que la entidad haya realizado pagos de manera irregular sin previa autorización de la Contraloría General de la República.

- 6. QUE LOS PAGOS REALIZADOS A LA EMPRESA CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS VALORIZACIONES N° 6 Y 7, CONTIENEN PARTIDAS QUE ESTÁN CONTEMPLADAS EN EL TRAZO CONTRACTUAL DEL KM 13+120 AL KM 13+744 QUE FUE ELIMINADO POR EL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1., LO QUE OCASIONARIA QUE SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE MANERA IRREGULAR AL NO ESTAR AUTORIZADO LA EJECUCIÓN DE DICHAS PARTIDAS.**


a) Condición

Mediante oficio n.° 920-2019-MPSC/OCI de 4 de setiembre de 2019, se comunicó al titular de la entidad el Informe del Hito de Control n.° 044-201-OCI/0419-CC, donde se informa la situación adversa n.° 6 "La ejecución del trazo contractual del km 13+120 al km 13+744 que fue eliminado por el adicional deductivo vinculante n.° 1, se viene ejecutando sin sustento técnico y autorización por parte de la entidad, lo que podría afectar que se continúe ejecutando trabajos en zonas críticas y pagos de trabajos no autorizados por la entidad".

Evidenciándose así que el adicional y deductivo vinculante n.° 1, aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 16 de mayo de 2019, eliminó el trazo contractual de la progresiva. km 13+120 al km 13+744.

De la revisión al expediente técnico de la obra⁸⁸ en sus objetivos y metas de la memoria descriptiva señala: "se efectuará el mantenimiento total de la carretera en los tramos siguientes, tramo I: kilómetros km 00+000.00 al km 13+774.531". Así mismo, se observó el plano PC-01, donde se considera el trazo correspondiente al km 00+000.00 al 13+774.531 del mejoramiento y rehabilitación de la carretera".

Imagen n.º 2



Fuente: Plano PC-01 del expediente técnico de obra aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 0270-2018-MDC-SC de 17 de agosto de 2018.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Visto el Informe n.º 001-2018-CONSULTORES DEL NORTE-RAEG/RO, con respecto al informe de compatibilidad alcanzado por la residencia de obra entre las observaciones más relevantes, en el ítem IV. Observaciones al proyecto y soluciones planteadas indica:

(...)

Del km 11+500 al km 13+ 774 la plataforma existente esta tapado totalmente y parcialmente por material producto del derrumbe de sus taludes por las lluvias recientes, además de estar también parcialmente lleno de vegetación: en el Km 13+380 la plataforma no existe pues se aprecia el deslizamiento de material granular suelto haciendo imposible cortar cerro para fabricar la nueva plataforma.

(...)

La opinión que se da del Km 13+ 380 es que para sortear este problema definitivamente se debe construir un puente de 40.00m de longitud del tipo ACROW de un solo carril apoyado sobre dados de concreto pues se observa suelo rocoso para ello, considerado un adicional

⁸⁸ Aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 0270-2018-MDC-SC de 17 de agosto de 2018

De la revisión al expediente del adicional deductivo vinculante n.º 1º, en las metas reformuladas de la memoria descriptiva ítem 1 señala que: "Carretera del km 00+000.00 al km 13+933.19, se proyectará el mejoramiento y la rehabilitación de la carretera en toda su longitud y ancho de la plataforma, ejecutándose cortes verticales (...)"

Elaborado por: Comisión de control concurrente

En ítem 5.0 Análisis técnico del expediente del adicional y deductivo vinculante n.º 171, indica: "eliminar el trazo contractual del km 13+120 al 13+774, que corresponde a terreno

⁷¹ Acrobado mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 18 de mayo de 2019.

deleznables e inestables y consecuentemente todas las partidas inherentes a ellos; y realizar el cambio de trazo desde el km 13+120 al km 132+933 que corresponde a terrenos estables, teniendo 159m en adicional de carretera respecto al contractual, y todas las partidas inherentes al cambio de trazo se incrementara, se adjuntan planos.


Además, el objetivo general del expediente del adicional y deductivo vinculante n.° 1⁷², señala: "el objetivo principal del presente adicional de obra n.° 1 es incluir en el presupuesto contractual la adición de las partidas que corresponden al nuevo trazo del km 013+120 - 013+933 (...)"

Sin embargo, se debe señalar que de la inspección realizada a la obra el día 26 de setiembre de 2019, se dejó constancia sobre la continuación de la ejecución del trazo contractual del expediente técnico de obra⁷³ que fue eliminado en el adicional deductivo vinculante n.° 1, siendo esto consignado en la siguiente acta:

Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019, suscrita por un representante de la entidad, supervisor y los integrantes de la comisión de control; donde se evidenció y se dejó constancia la ejecución de los trabajos del trazo contractual, detallándose en el numeral 9 del acta lo siguiente:

"9. De la inspección se observó a partir de la progresiva km. 13+600 aproximadamente, la ejecución de trabajos de corte y eliminación de material excedente utilizando maquinarias cargador sobre orugas, camión volquete; así mismo se comprobó que dicho corte para la conformación de la plataforma ya se ha efectuado hasta el margen del río que conduce a la localidad de Yanazara, estos trabajos corresponden al trazo contractual del expediente técnico."

Vista Fotográfica n.° 53⁷⁴




Se observó el corte y acarreo de material excedente a la altura de la progresiva km. 13+600 aproximadamente.

⁷² Aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 18 de mayo de 2019.

⁷³ Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 0270-2018-MDC-SC de 17 de agosto de 2018.

⁷⁴ Vista fotográfica n.° 12 del Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019.

Vista Fotográfica n.º 54⁷⁵



Se observó el corte para la conformación de la plataforma hasta el margen del río que conduce a la Localidad de Yanazara.

Así mismo, de la revisión a la valorización n.º 6 de mayores metrados, presentada por el contratista, correspondiente al mes de agosto de 2019, según ítem IV Metrados ejecutados al mes de agosto de 2019 (MM) del informe n.º 015-2019-JCVC-JS/CONSORCIO CONSULTORES DEL NORTE señala: "los metrados de obra que regirán para el inicio de los cálculos de valorizaciones del mes de realizaron en coordinación con el contratista de acuerdo al art. 166 Valorización y Metrados, Ítem 166.5, del Reglamento de la Ley de Contrataciones, corresponden al Prog. Km 12+000 al km 13+360 siendo la diferencia de los metrados realmente ejecutados en los metrados del presupuesto contractual; además, se observó que el plano PLM-01⁷⁶ correspondiente al trazo del km 11+540 al km. 13+676, la modificación del trazo estipulado en el expediente técnico contractual desde las progresivas km. 12+540 al km. 12+660 así como el cambio del trazo estipulado en el expediente técnico del adicional deductivo vinculante n.º 1 desde la progresiva km. 13+100.

⁷⁵ Vista fotográfica n.º 14 del Acta de Inspección n.º 07-2019-MPSC/OCI-CC18 de 26 de setiembre de 2019.

⁷⁶ Plano PLM-01 adjunto en el la valorización de mayores metrados n.º 6 del contratista

Imagen n.º 4



Fuente: Plano PLM-01 anexo en la valorización n.º 06 de mayores metrados del mes de agosto de 2019.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Así mismo, de la revisión a la valorización de mayores metrados n.º 5 del contratista correspondiente a julio de 2019, se comprobó que en el replanteo topográfico efectuado por la contratista se determinó volúmenes de corte y relleno según lo siguiente:



Imagen n.º 5
Volúmenes de corte y relleno ejecutados de la valorización n.º 05 de mayores
metrados de la progresiva km. 11+910 al km. 12+700

PROGRESIVA	AREA DE CORTE (M2)	VOLUMEN DE CORTE (M3)	AREA DE RELLENO (M2)	VOLUMEN DE RELLENO (M3)	VOLUMEN AC. DE CORTE (M3)	VOLUMEN AC. DE RELLENO (M3)	VOLUMEN NETO (M3)
11+910.000	49.36	782.05	0.03	0.80	77477.55	3013.35	74464.20
11+920.000	45.75	474.95	0.00	0.15	77652.50	3013.50	74639.00
11+940.000	53.51	782.40	0.00	0.00	78744.90	3013.50	75731.40
11+950.000	21.81	278.80	0.00	0.00	79021.50	3013.50	76008.00
11+960.000	18.10	199.55	0.00	0.00	79221.05	3013.50	76207.55
11+980.000	34.49	525.90	0.00	0.00	79746.95	3013.50	76733.45
12+000.000	25.40	588.90	0.00	0.00	80345.85	3013.50	77332.35
12+020.000	84.94	903.40	0.00	0.00	80949.25	3013.50	77935.75
12+030.000	21.50	282.05	0.00	0.00	81231.50	3013.50	78218.40
12+040.000	23.50	225.75	0.00	0.00	81457.85	3013.50	78444.15
12+060.000	47.41	709.70	0.00	0.00	82167.35	3013.50	79153.85
12+070.000	32.79	401.80	0.00	0.00	82599.25	3013.50	79504.65
12+080.000	45.25	365.20	0.00	0.00	82963.55	3013.50	79890.05
12+090.000	41.90	440.75	0.00	0.00	83404.30	3013.50	80390.80
12+100.000	35.08	289.90	0.00	0.00	83694.20	3013.50	80690.70
12+110.000	22.86	194.70	0.00	0.00	83888.90	3013.50	80875.40
12+120.000	39.38	211.20	0.00	0.00	84100.10	3013.50	81088.60
12+140.000	24.43	436.10	0.00	0.00	84536.20	3013.50	81524.70
12+160.000	38.42	428.60	0.00	0.00	84964.70	3013.50	81953.20
12+180.000	37.58	564.90	0.00	0.00	85530.70	3013.50	82517.20
12+200.000	24.89	828.70	0.00	0.00	86359.40	3013.50	83145.90
12+210.000	45.55	352.20	0.00	0.00	86511.60	3013.50	83468.10
12+220.000	46.19	458.70	0.00	0.00	86970.30	3013.50	83955.80
12+230.000	38.86	315.25	0.00	0.00	87285.55	3013.50	84272.05
12+240.000	13.61	152.35	0.00	0.00	87437.90	3013.50	84434.40
12+260.000	14.60	282.10	0.00	0.00	87720.00	3013.50	84709.50
12+280.000	6.54	209.40	0.00	0.00	87929.40	3013.50	84915.90
12+300.000	5.53	122.70	0.00	0.00	88052.10	3013.50	85038.60
12+320.000	3.92	96.50	0.00	0.00	88196.00	3013.50	85137.10
12+330.000	3.43	36.75	0.00	0.00	88187.35	3013.50	85173.85
12+340.000	4.75	40.90	0.00	0.00	88228.25	3013.50	85214.75
12+360.000	6.15	111.00	0.00	0.00	88338.25	3013.50	85325.75
12+380.000	9.70	180.50	0.00	0.00	88499.75	3013.50	85469.25
12+390.000	16.70	132.00	0.00	0.00	88631.75	3013.50	85581.25
12+400.000	28.75	227.25	0.00	0.00	88656.00	3013.50	85645.50
12+410.000	17.44	230.95	0.00	0.00	88686.95	3013.50	85670.45
12+420.000	7.59	133.70	0.00	0.00	88613.65	3013.50	85620.15
12+430.000	5.13	82.85	0.00	0.00	88676.30	3013.50	85622.80
12+440.000	6.75	57.40	0.00	0.00	88633.70	3013.50	85620.20
12+460.000	8.73	158.90	0.00	0.00	88403.60	3013.50	85495.00
12+480.000	3.95	116.80	0.00	0.00	88910.30	3014.10	85666.30
12+500.000	2.54	42.90	0.25	2.80	88963.20	3017.00	86036.20
12+510.000	3.08	17.15	3.06	11.45	88979.35	3028.45	85641.90
12+520.000	0.00	5.45	1.30	16.80	88873.80	3045.25	85630.55
12+540.000	0.65	6.50	0.55	18.90	88982.30	3063.75	85616.55
12+550.000	1.31	9.80	0.53	5.40	88992.10	3059.15	85622.95
12+560.000	0.95	11.30	0.24	3.85	88703.40	3073.00	85630.40
12+570.000	1.01	9.80	0.31	2.75	88713.20	3075.75	85637.45
12+580.000	0.79	9.00	0.40	3.55	88722.20	3079.30	85642.90
12+590.000	1.47	11.30	0.71	5.55	88733.50	3094.85	85648.65
12+600.000	6.58	40.30	0.00	3.55	88773.80	3098.40	85685.40
12+610.000	2.84	47.15	0.60	0.00	88820.95	3098.40	85732.55
12+620.000	5.14	39.90	0.00	0.00	88860.85	3098.40	85772.45
12+640.000	9.61	147.50	0.00	0.00	90008.35	3098.40	86019.95
12+650.000	12.20	108.00	0.00	0.00	90117.40	3098.40	87039.00
12+660.000	14.00	131.00	0.00	0.00	90248.40	3098.40	87190.00
12+670.000	14.88	144.40	0.00	0.00	90382.80	3098.40	87364.40
12+680.000	12.00	134.40	0.00	0.00	90527.20	3098.40	87438.80
12+690.000	8.65	103.15	0.00	0.00	90680.35	3098.40	87541.95
12+700.000	4.27	84.50	0.00	0.00	90844.85	3098.40	87696.45

Fuente: Valorización n.º 05 de mayores metrados.

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

También, de la revisión a la valorización n.º 06 de mayores metrados presentada por la contratista correspondiente al mes de agosto de 2019, se comprobó que la empresa contratista ha valorizado trabajos contemplados en el trazo del expediente técnico



contractual desde la progresiva km. 13+120 hasta el km. 13+360, el cual fue eliminado mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 16 de mayo de 2019, que aprobó el adicional deductivo vinculante n.° 1.

Por tanto, en contraste con la imagen n.° 5 de volúmenes de corte y relleno ejecutados en la valorización n.° 05 de mayores metrados y el cuadro n.° 13 de volúmenes de corte y relleno ejecutados de la valorización n.° 06 de mayores metrados, se observó que el contratista ha efectuado un nuevo replanteo topográfico determinando otros valores de corte y relleno desde la progresiva km.12+000 al km. 12+080, del km. 12+180 al km.12+220, del km. 12+540 al km. 12+660 y del km. 12+940 al 13+200.

Cuadro n.° 13
Volúmenes de corte y relleno ejecutados de la valorización n.° 06 de mayores metrados de la progresiva km. 12+000 al km. 13+360

PROGRESIVA	AREA DE CORTE (M2)	VOLUMEN DE CORTE (M3)	AREA DE RELLENO (M2)	VOLUMEN DE RELLENO (M3)	VOLUMEN AC. DE CORTE (M3)	VOLUMEN AC. DE RELLENO (M3)	VOLUMEN NETO (M3)
12+000.000	29.07	635.60	0.00	0.00	80462.10	3013.50	77448.60
12+020.000	40.00	690.70	0.00	0.00	81152.80	3013.50	78139.30
12+030.000	24.79	323.95	0.00	0.00	81476.75	3013.50	78463.25
12+040.000	27.55	261.70	0.00	0.00	81738.45	3013.50	78724.95
12+060.000	53.84	813.90	0.00	0.00	82552.35	3013.50	79538.85
12+070.000	38.59	462.15	0.00	0.00	83014.50	3013.50	80001.00
12+080.000	52.59	455.90	0.00	0.00	83470.40	3013.50	80456.90
12+090.000	41.90	472.45	0.00	0.00	83942.85	3013.50	80929.35
12+100.000	16.08	289.90	0.00	0.00	84232.75	3013.50	81219.25
12+110.000	22.86	194.70	0.00	0.00	84427.45	3013.50	81413.95
12+120.000	19.38	211.20	0.00	0.00	84638.65	3013.50	81625.15
12+140.000	24.43	438.10	0.00	0.00	85076.75	3013.50	82063.25
12+160.000	18.42	428.50	0.00	0.00	85505.25	3013.50	82491.75
12+180.000	43.50	619.20	0.00	0.00	86124.45	3013.50	83110.95
12+200.000	28.53	720.30	0.00	0.00	86844.75	3013.50	83831.25
12+210.000	51.75	401.40	0.00	0.00	87246.15	3013.50	84232.65
12+220.000	52.40	520.75	0.00	0.00	87766.90	3013.50	84753.40
12+230.000	16.86	346.30	0.00	0.00	88113.20	3013.50	85099.70
12+240.000	13.61	152.35	0.00	0.00	88265.55	3013.50	85252.05
12+260.000	14.60	282.10	0.00	0.00	88547.65	3013.50	85534.15
12+280.000	6.34	209.40	0.00	0.00	88757.05	3013.50	85743.55
12+300.000	5.93	122.70	0.00	0.00	88879.75	3013.50	85866.25
12+320.000	3.92	98.50	0.00	0.00	88978.25	3013.50	85964.75
12+330.000	3.43	36.75	0.00	0.00	89015.00	3013.50	86001.50
12+340.000	4.75	40.90	0.00	0.00	89055.90	3013.50	86042.40
12+360.000	6.35	111.00	0.00	0.00	89166.90	3013.50	86153.40
12+380.000	9.70	160.50	0.00	0.00	89327.40	3013.50	86313.90
12+390.000	16.70	132.00	0.00	0.00	89459.40	3013.50	86445.90
12+400.000	26.75	227.25	0.00	0.00	89686.65	3013.50	86673.15
12+410.000	17.44	230.95	0.00	0.00	89917.60	3013.50	86904.10



PROGRESIVA	AREA DE CORTE (M2)	VOLUMEN DE CORTE (M3)	AREA DE RELLENO (M2)	VOLUMEN DE RELLENO (M3)	VOLUMEN AC. DE CORTE (M3)	VOLUMEN AC. DE RELLENO (M3)	VOLUMEN NETO (M3)
12+420.000	7.30	123.70	0.00	0.00	90041.30	3013.50	87027.80
12+430.000	5.23	62.65	0.00	0.00	90103.95	3013.50	87090.45
12+440.000	6.25	57.40	0.00	0.00	90161.35	3013.50	87147.85
12+460.000	9.73	159.80	0.00	0.00	90321.15	3013.50	87307.65
12+480.000	1.95	116.80	0.06	0.60	90437.95	3014.10	87423.85
12+500.000	2.34	42.90	0.23	2.90	90 480.85	3 017.00	87 463.85
12+510.000	1.09	17.15	2.06	11.45	90 498.00	3 028.45	87 469.55
12+520.000	0.00	5.45	1.30	16.80	90 503.45	3 045.25	87 458.20
12+540.000	0.29	2.90	0.07	0.00	90 506.35	3 045.25	87 461.10
12+550.000	14.96	76.25	0.00	0.35	90 582.60	3 045.60	87 537.00
12+560.000	19.65	173.05	0.00	0.00	90 756.65	3 045.60	87 710.05
12+570.000	23.47	215.60	0.00	0.00	90 971.25	3 045.60	87 925.65
12+580.000	18.48	209.75	0.00	0.00	91 181.00	3 045.60	88 135.40
12+590.000	17.06	177.70	0.00	0.00	91 358.70	3 045.60	88 313.10
12+600.000	26.84	219.50	0.00	0.00	91 578.20	3 045.60	88 532.60
12+610.000	22.94	248.90	0.00	0.00	91 827.10	3 045.60	88 781.50
12+620.000	3.70	133.20	0.00	0.00	91 960.30	3 045.60	88 914.70
12+630.000	2.44	30.70	0.22	1.10	91 991.00	3 046.70	88 944.30
12+640.000	9.07	63.85	0.00	1.10	92 024.15	3 047.80	88 976.35
12+650.000	16.70	128.85	0.02	0.10	92 153.00	3 047.90	89 105.10
12+660.000	23.66	201.80	0.00	0.10	92 354.80	3 048.00	89 306.80
12+670.000	14.86	192.70	0.00	0.00	92 547.50	3 048.00	89 499.50
12+680.000	12.00	134.40	0.00	0.00	92 681.90	3 048.00	89 633.90
12+690.000	8.63	103.15	0.00	0.00	92 785.05	3 048.00	89 737.05
12+700.000	4.27	64.50	0.00	0.00	92 849.55	3 048.00	89 801.55
12+710.000	2.90	35.85	0.00	0.00	92 885.40	3 048.00	89 837.40
12+720.000	4.23	35.65	0.00	0.00	92 921.05	3 048.00	89 873.05
12+730.000	4.02	41.25	0.01	0.05	92 962.30	3 048.05	89 914.25
12+740.000	8.13	60.75	0.00	0.05	93 023.05	3 048.10	89 974.95
12+760.000	21.41	295.40	0.00	0.00	93 318.45	3 048.10	90 270.35
12+780.000	49.66	710.70	0.20	2.00	94 029.15	3 050.10	90 979.05
12+790.000	29.94	398.00	0.00	1.00	94 427.15	3 051.10	91 376.05
12+800.000	23.35	266.45	0.00	0.00	94 693.80	3 051.10	91 642.50
12+820.000	22.00	453.50	0.00	0.00	95 147.10	3 051.10	92 096.00
12+830.000	21.47	217.35	0.00	0.00	95 364.45	3 051.10	92 313.35
12+840.000	23.96	227.15	0.00	0.00	95 591.60	3 051.10	92 540.50
12+860.000	11.14	351.00	0.00	0.00	95 942.60	3 051.10	92 891.50
12+870.000	3.10	71.20	0.24	1.20	96 013.80	3 052.30	92 961.50
12+880.000	1.04	20.70	0.63	4.35	96 034.50	3 056.65	92 977.85
12+900.000	21.63	226.70	0.00	6.30	96 261.20	3 062.95	93 198.25
12+910.000	26.27	239.50	0.00	0.00	96 500.70	3 062.95	93 437.75
12+920.000	9.72	179.95	0.00	0.00	96 680.65	3 062.95	93 617.70
12+940.000	9.85	195.70	0.00	0.00	96 876.35	3 062.95	93 813.40
12+950.000	5.46	76.55	0.00	0.00	96 952.90	3 062.95	93 889.95
12+960.000	6.34	59.00	0.00	0.00	97 011.90	3 062.95	93 948.95





PROGRESIVA	AREA DE CORTE (M2)	VOLUMEN DE CORTE (M3)	AREA DE RELLENO (M2)	VOLUMEN DE RELLENO (M2)	VOLUMEN AC. DE CORTE (M3)	VOLUMEN AC. DE RELLENO (M3)	VOLUMEN NETO (M3)
12+970.000	4.45	53.95	0.00	0.00	97 065.85	3 062.95	94 002.90
12+980.000	6.37	54.10	0.00	0.00	97 119.95	3 062.95	94 057.00
12+990.000	8.29	73.30	0.00	0.00	97 193.25	3 062.95	94 130.30
13+000.000	10.50	93.95	0.00	0.00	97 287.20	3 062.95	94 224.25
13+010.000	6.41	84.55	0.00	0.00	97 371.75	3 062.95	94 308.80
13+020.000	3.61	50.10	0.35	1.75	97 421.85	3 064.70	94 357.15
13+040.000	7.32	109.30	0.00	3.50	97 531.15	3 068.20	94 462.95
13+060.000	15.85	231.70	0.00	0.00	97 762.85	3 068.20	94 694.65
13+080.000	16.08	319.30	0.00	0.00	98 082.15	3 068.20	95 013.95
13+100.000	23.10	391.80	0.00	0.00	98 473.95	3 068.20	95 405.75
13+120.000	34.62	577.20	0.00	0.00	99 051.15	3 068.20	95 982.95
13+130.000	17.05	258.35	0.00	0.00	99 309.50	3 068.20	96 241.30
13+140.000	23.29	201.70	0.00	0.00	99 511.20	3 068.20	96 443.00
13+160.000	45.75	690.40	0.00	0.00	100 201.60	3 068.20	97 133.40
13+180.000	62.40	1081.50	0.00	0.00	101 283.10	3 068.20	98 214.90
13+200.000	52.06	1144.60	0.00	0.00	102 427.70	3 068.20	99 359.50
13+210.000	8.95	305.05	1.13	5.65	102 732.75	3 073.85	99 658.90
13+220.000	43.01	259.80	0.00	5.65	102 992.55	3 079.50	99 913.05
13+230.000	70.52	567.65	0.00	0.00	103 560.20	3 079.50	100 480.70
13+240.000	64.92	677.20	0.00	0.00	104 237.40	3 079.50	101 157.90
13+250.000	47.80	563.60	0.00	0.00	104 801.00	3 079.50	101 721.50
13+260.000	47.31	475.55	0.00	0.00	105 276.55	3 079.50	102 197.05
13+270.000	30.62	389.65	0.00	0.00	105 666.20	3 079.50	102 586.70
13+280.000	5.83	182.25	0.17	0.85	105 848.45	3 080.35	102 768.10
13+290.000	12.77	93.00	0.15	1.60	105 941.45	3 081.95	102 859.50
13+300.000	17.16	149.65	0.15	1.50	106 091.10	3 083.45	103 007.65
13+310.000	6.72	119.40	2.03	10.90	106 210.50	3 094.35	103 116.15
13+320.000	30.29	185.05	0.14	10.85	106 395.55	3 105.20	103 290.35
13+330.000	27.86	290.75	0.07	1.05	106 686.30	3 106.25	103 580.05
13+340.000	25.50	266.80	0.00	0.35	106 953.10	3 106.60	103 846.50
13+350.000	31.61	285.55	0.00	0.00	107 238.65	3 106.60	104 132.05
13+360.000	16.74	241.75	0.00	0.00	107 480.40	3 106.60	104 373.80
Volumen total de corte de la progresiva km. 12+500 al km. 13+360					10 018.75	-	-
Volumen total de relleno de la progresiva km. 12+500 al km. 13+360					-	3.50	-

Fuente: Valorización n°06 de mayores metros del mes de agosto de 2019.
Elaborado por: Comisión de control concurrente.





Cuadro n.º 14
Volumen de corte contractual del expediente técnico⁷⁷ de la progresiva km. 12+500 al km. 13+360

PROG. KM	A. CORTE M2	Longitud M	Volumen total	Tipo de suelo			VOLUMENES PARCIALES		
				MS	RS	RF	MS	RS	RF
12+500.000	3.45	20.00	53.80	75%	15%	10%	40.35	8.07	5.38
12+520.000	4.05	20.00	75.00	75%	15%	10%	56.25	11.25	7.50
12+540.000	3.81	20.00	76.60	75%	15%	10%	58.95	11.79	7.86
12+560.000	6.41	20.00	102.20	75%	15%	10%	76.65	15.33	10.22
12+580.000	6.53	20.00	129.40	75%	15%	10%	97.05	19.41	12.54
12+600.000	15.28	20.00	218.10	75%	15%	10%	163.58	32.72	21.81
12+620.000	24.21	20.00	394.90	75%	15%	10%	296.18	59.24	39.49
12+640.000	3.46	20.00	276.70	75%	15%	10%	207.53	41.51	27.67
12+660.000	3.46	20.00	69.20	75%	15%	10%	51.90	10.38	6.92
12+680.000	4.05	20.00	75.10	75%	15%	10%	56.33	11.27	7.51
12+700.000	5.60	20.00	96.50	75%	15%	10%	72.38	14.48	9.65
12+720.000	5.66	20.00	112.60	75%	15%	10%	84.45	16.89	11.26
12+740.000	4.24	20.00	99.00	75%	15%	10%	74.25	14.85	9.90
12+760.000	2.83	20.00	70.70	75%	15%	10%	53.03	10.61	7.07
12+780.000	1.45	20.00	42.80	75%	15%	10%	32.10	6.42	4.28
12+800.000	0.36	20.00	18.10	75%	15%	10%	13.58	2.72	1.81
12+820.000	0.12	20.00	4.80	75%	15%	10%	3.60	0.72	0.48
12+840.000	1.61	20.00	17.30	75%	15%	10%	12.98	2.60	1.73
12+860.000	2.75	20.00	43.60	75%	15%	10%	32.70	6.54	4.36
12+880.000	3.02	20.00	57.70	75%	15%	10%	43.28	8.66	5.77
12+900.000	4.64	20.00	76.60	75%	15%	10%	57.45	11.49	7.66
12+920.000	5.26	20.00	99.00	75%	15%	10%	74.25	14.85	9.90
12+940.000	3.69	20.00	89.50	75%	15%	10%	67.13	13.43	8.95
12+960.000	2.89	20.00	65.80	75%	15%	10%	49.35	9.87	6.58
12+980.000	3.54	20.00	64.30	75%	15%	10%	48.23	9.65	6.43
13+000.000	3.71	20.00	72.50	75%	15%	10%	54.38	10.88	7.25
13+020.000	6.52	20.00	87.10	75%	15%	10%	65.33	13.07	8.71
13+040.000	8.74	20.00	152.60	75%	15%	10%	114.45	22.89	15.26
13+060.000	1.54	20.00	102.80	75%	15%	10%	77.10	15.42	10.28
13+080.000	1.34	20.00	28.80	75%	15%	10%	21.60	4.32	2.88
13+100.000	2.73	20.00	40.70	75%	15%	10%	30.53	6.11	4.07
13+120.000	1.28	20.00	40.10	75%	15%	10%	30.08	6.02	4.01
13+140.000	1.20	20.00	24.80	75%	15%	10%	18.60	3.72	2.48
13+160.000	1.38	20.00	25.80	75%	15%	10%	19.35	3.87	2.58
13+180.000	3.12	20.00	45.00	75%	15%	10%	33.75	6.75	4.50
13+200.000	2.57	20.00	56.90	75%	15%	10%	42.68	8.54	5.69
13+220.000	1.61	20.00	41.80	75%	15%	10%	31.35	6.27	4.18
13+240.000	1.71	20.00	33.20	75%	15%	10%	24.90	4.98	3.32

⁷⁷ Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 0270-2018-MDC-SC, de 17 de agosto de 2018.



PROG.	A. CORTE	Longitud	Volumen	Tipo de suelo			VOLUMENES PARCIALES		
13+260.000	11.27	20.00	129.80	75%	15%	10%	97.35	19.47	12.98
13+280.000	2.48	20.00	137.50	75%	15%	10%	103.13	20.63	13.75
13+300.000	1.95	20.00	44.30	75%	15%	10%	33.23	6.65	4.43
13+320.000	5.73	20.00	76.80	75%	15%	10%	57.60	11.52	7.68
13+340.000	10.82	20.00	165.50	75%	15%	10%	124.13	24.83	16.55
13+360.000	12.07	20.00	228.90	75%	15%	10%	171.68	34.34	22.89
Volumen total de corte de la progresiva km. 12+500 al km. 13+360							2 934.30	586.86	391.24

Fuente: Valorización n.º 06 de mayores metros de mas de agosto de 2019

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Cuadro n.º 15

Volumen de corte contractual del expediente técnico⁷⁸ de las cunetas triangulares de la progresiva km. 12+500 al km. 13+360

Largo (M)	Área (M2)	Volumen Unitario (M3)	Nº de veces	Volumen Total (M3)	Roca Fija (%)	Roca suelta (%)	Material Común (%)	Roca Fija	Roca suelta	Material Suelto
860.000	0.3944	339.18	2	678.37	10	15	75	67.84	101.76	508.78
TOTAL								67.84	101.76	508.78

Fuente: Valorización n.º 06 de mayores metros del mes de agosto de 2019

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Cuadro n.º 16

Volumen de relleno contractual del expediente técnico⁷⁹ de la progresiva km. 12+500 al km. 13+360

PROG.	A. RELLENO	Longitud	Volumen	Tipo de suelo		VOLUMENES PARCIALES	
	m²	m	total	MS	RS	MS	RS
12+500.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+520.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+540.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+560.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+580.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+600.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+620.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+640.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+660.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+680.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+700.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+720.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+740.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+760.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+780.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+800.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+820.000	0.95	20.00	9.50	75%	25%	7.13	2.38

⁷⁸ Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 0270-2018-MDC-SC, de 17 de agosto de 2018.⁷⁹ Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 0270-2018-MDC-SC, de 17 de agosto de 2018.



PROG.	A. RELLENO	Longitud	Volumen	Tipo de suelo		VOLUMENES PARCIALES	
	m²	m	total	MS	RS	MS	RS
12+840.000	0.00	20.00	9.50	75%	25%	7.13	2.38
12+860.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+880.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+900.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+920.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+940.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+960.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
12+980.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+000.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+020.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+040.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+060.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+080.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+100.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+120.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+140.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+160.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+180.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+200.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+220.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+240.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+260.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+280.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+300.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+320.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+340.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
13+360.000	0.00	20.00	0.00	75%	25%	0.00	0.00
Volumen subtotal de relleno de la progresiva km. 12+500 al km. 13+360						14.25	4.75
Volumen total de relleno de la progresiva km. 12+500 al km. 13+360						19.00	

Fuente: Valorización n.° 05 de mayores metrados del mes de agosto de 2019

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Además, se evidenció que en la valorización de mayores metrados n.° 6 correspondiente al mes de agosto, la contratista determinó volúmenes ejecutados corrigiendo la valorización de mayores metrados n.° 05, en relación al replanteo topográfico modificado según lo indicado en el cuadro n.° 13; así mismo, en la valorización por mayores metrados n.° 6, la contratista valorizó trabajos contemplados en el trazo del expediente técnico contractual desde el km. 13+120 hasta el km. 13+360, siendo dicho trazo eliminado mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 16 de mayo de 2019 que aprobó el adicional deductivo vinculante n.° 1, tal como se detalla en los cuadros siguientes:



Cuadro n.º 17

Hoja de metrados ejecutados correspondiente al mes de agosto de 2019 de la valorización de mayores metrados n.º 06.

mayores metros m. 00.

03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
03.01.00	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES						
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO						
	PROGRESIVAS	VOLUMEN CORTE		CANTIDAD	%	VOL	Unidad
VAL -05MM	12+000	12+500	-9307.35	17,693.80	85%	15,039.73	M3
VAL -05MM(CORREG.)	12+000	12+500	10918.75				
	12+500	13+360	16982.40				
			17693.80				
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA						
	PROGRESIVAS			CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	00+000	13+360		17,693.80	10%	1,769.38	M3
03.01.03	CORTE EN ROCA FIJA						
	PROGRESIVAS			CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	00+000	13+360		17,693.80	5%	894.69	M3
03.02.00	TERRAPLEN						
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO						
	PROGRESIVAS	VOLUMEN RELLENO				VOL	Unidad
VAL -05MM	12+000	12+500	0.00			78.15	M3
VAL -05MM(CORREG.)	12+000	12+500	0.00				
	00+000	12+500	78.15				
			78.15				
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE						
	PROGRESIVAS			CORTE+RE	RELLENO+RE	VOL	Unidad
Corte	12+500	13+360	17693.80	22,117.25	-122.11	21,995.14	M3
Relleno	12+500	13+360	-78.15				
				17,693.80	1.25	22,117.25	
				-78.15	1.56	-122.11	
				bs		21,995.14	
08.00.00	MEDIO AMBIENTE						
08.01.00	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE						
						TOTAL	Unidad
						21,995.14	M3

Fuente: Valorización n.º 06 de mayores metrados de agosto de 2019

Elaborado por: Comisión de control concurrente





Cuadro n.° 18
Hoja de metrados contractuales correspondiente al mes de agosto de 2019 de la valorización de mayores metrados n.°06.

03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
03.01.00	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES						
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO						
	PROGRESIVAS	VOLUMEN CORTE		CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	12+500	13+360	3912.42	4,590.77	75%	3,443.08	M3
Cumula	12+500	13+360	678.37				
			4590.77				
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA						
	PROGRESIVAS			CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	12+500	13+360		4,590.77	15%	688.62	M3
03.01.03	CORTE EN ROCA FIJA						
	PROGRESIVAS			CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	12+500	13+360		4,590.77	10%	459.06	M3
03.02.00	TERRAPLEN						
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO						
	PROGRESIVAS	VOLUMEN RELLENO				VOL	Unidad
	12+500	13+360	19.00			19.00	M3
			19.00				
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE						
				CORTE+RE	RELLENO+RE	VOL	Unidad
Corte			4590.77	5,738.46	-29.69	5,708.77	M3
Relleño			-19.00				
				4,590.77	1.25	5,738.46	
				-19.00	1.56	-29.69	
						5,708.77	
08.00.00	MEDIO AMBIENTE						
08.01.00	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE						
				TOTAL		Unidad	
				5,708.77		M3	

Fuente: Valorización n.°06 de mayores metrados del mes de agosto de 2019.

Elaborado por: Comisión de control concurrente

Así mismo, en la valorización de mayores metrados n.° 6, se comprobó la hoja de mayores metrados - agosto (del 01 al 31 del 2019), donde se evidenció metrados correspondientes a las partidas 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.02.01, 03.02.03, 08.01.00, que involucran la progresiva km. 13+120 al km. 13+360 según cuadro siguiente:



Cuadro n.° 19
Hoja de metrados de la valorización de mayores metrados n.°06.

MAYORES METRADOS - AGOSTO (DEL 01 AL 31 DEL 2019)					
ITEM	PARTIDAS	TRAMO	METRADO CONTRACTUAL (M3)	METRADO EJECUTADOS (M3)	MAYORES METRADOS (M3)
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	12+500 al 13+360	3,443.08	15039.73	11,596.65
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA	12+500 al 13+360	688.62	1769.38	1,080.76
03.01.03	CORTE EN ROCA FUA	12+500 al 13+360	459.08	884.69	425.61
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	12+500 al 13+360	19.00	78.15	59.15
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	12+500 al 13+360	5,708.77	21995.14	16,286.37
08.01.00	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	12+500 al 13+360	5,708.77	21995.14	16,286.37

Fuente: Valorización n.°06 de mayores metrados de agosto de 2019

Elaborado por: Comisión de control concurrente

Además, se evidenció el cuadro de valorización n.° 6 - Mayores metrados - agosto 2019, un monto actual valorizado de S/ 479 120,85 (Cuatrocientos setenta y nueve mil ciento veinte con 85/100 soles) y un acumulado de S/ 2 226 681,94 (Dos millones doscientos veintiséis mil seiscientos ochenta y uno con 94/100 soles), tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 20
Valorización de mayores metrados n.°06.

COD	NOMBRE DE LA PARTIDA	unid	Meta Referente (Agosto 2019)			Valorización del Periodo			Valorización Acumulada		
			Metro	P. Entero	Porci	Metro	Valorización	%	Metro	Valorización	%
03.00	MOMENTO DE TIERRAS										
03.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES										
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	33,790.88	3.19	107,792.59	11,596.65	36,963.31	34.32%	57,060.38	182,022.84	168.86%
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	6,758.18	14.27	96,439.23	1,080.76	15,422.45	15.99%	4,284.45	81,139.10	83.42%
03.01.03	CORTE EN ROCA FUA	m3	4,505.45	24.14	108,761.58	425.61	10,274.23	9.85%	1,556.07	37,563.53	34.54%
03.02	TERRAPLEN										
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,352.84	8.22	11,129.34	88.15	488.21	4.37%	1,424.71	11,711.12	105.31%
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	54,204.32	17.17	930,688.17	16,286.37	279,836.97	30.05%	75,795.58	1,300,723.31	139.70%
08.00	MEDIO AMBIENTE										
08.01	ACONDICIONAMIENTO O DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	54,204.32	0.63	34,148.72	16,286.37	10,260.41	30.05%	75,795.58	47,726.02	139.70%
	Costo Directo de Obra				5,778,554.88		353,073.58	6.11%		1,640,885.72	28.40%
	Gastos Generales 10%				577,855.48		35,307.36			164,088.58	
	Utilidad 5%				288,927.74		17,653.68			82,044.29	
	Sub total (C. Directo + Gastos Genls + UI)				6,645,338.02		406,034.62			1,887,018.59	
	IGV 18%				1,196,161.84		73,080.23			339,663.35	
	Total				7,841,499.86		479,120.85			2,226,681.94	

Fuente: Valorización n.°06 de mayores metrados de agosto de 2019

Elaborado por: Comisión de control concurrente

Por tanto, de los hechos evidenciados líneas arriba, donde la contratista elaboró los mayores metrados incorporando trabajos en la progresiva km. 13+120 al km. 13+360, se realizó un recálculo de la valorización⁸⁰ deduciendo las progresivas antes mencionadas considerando que se cuenta con un adicional deductivo vinculante n.° 1⁸¹, donde se elimina el trazo de la progresiva km. 13+120 al km 13+774, obteniendo un monto valorizado actual en mayores metrados de S/ 206 108,58 (Doscientos seis mil ciento ocho con 58/100 soles), y un acumulado de S/ 1 953 669,64 (Un millón novecientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y nueve 64/100 soles), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 21
Recálculo de la Valorización N°06 de mayores metrados.

COD.	NOMBRE DE LA PARTIDA	Unid.	Valor Referencial (Agosto 2019)			Valorización del Periodo			Valorización Acumulada		
			Metrado	P. Unitario	Parcial	Metrado	Valorización	%	Metrado	Valorización	%
00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
00.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES										
00.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	33.790.86	3.19	107.792.91	5,219.59	16,650.48	15.40%	50,683.33	161,679.82	146.99%
00.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	6,756.18	14.27	96,439.23	395.40	5,642.36	5.85%	3,599.09	51,369.01	53.26%
00.01.03	CORTE EN ROCA FIJA	m3	4,505.45	24.14	108,761.59	109.19	2,635.65	2.42%	1,239.65	29,925.15	27.51%
00.02	TERRAPLEN										
00.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,352.84	8.22	11,120.34	20.75	170.57	1.53%	1,386.31	11,396.47	102.47%
00.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	54,204.32	17.17	930,686.17	7,122.82	122,298.62	13.14%	66,592.03	1,143,385.16	122.86%
00.00	MEDIO AMBIENTE										
00.01	ADICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	54,204.32	0.63	34,148.72	7,122.82	4,467.36	13.14%	66,592.03	41,952.96	122.86%
	Costo Directo de Obra				5,778,554.80		151,885.47	2.63%		1,439,897.59	24.91%
	Gastos Generales 10%				577,855.48		15,188.55			143,989.77	
	Utilidad 5%				288,927.74		7,594.27			71,984.88	
	Sub total (C. Directo + Gastos Gen. + Util.)				6,645,338.02		174,668.29			1,655,852.24	
	IGV 18%				1,196,160.94		31,440.29			296,017.40	
	Total				7,841,498.96		206,108.58			1,953,869.64	

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Cuadro n.° 22
Recálculo de mayores metrados, correspondiente al mes de agosto de 2019 de la valorización de mayores metrados n.°06

MAYORES METRADOS - AGOSTO (DEL 01 AL 31 DEL 2019)					
ITEM	PARTIDAS	TRAMO	METRADO CONTRACTUAL (M3)	METRADO EJECUTADOS (M3)	MAYORES METRADOS (M3)
00.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	12+500 al 13+120	2,655.28	7,874.87	5,219.59
00.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA	12+500 al 13+120	531.06	926.46	395.40
00.01.03	CORTE EN ROCA FIJA	12+500 al 13+120	354.04	463.23	109.19
00.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	12+500 al 13+120	19.00	39.75	20.75
00.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	12+500 al 13+120	4,395.76	11,518.58	7,122.82
00.01.00	ADICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIAL	12+500 al 13+120	4,395.76	11,518.58	7,122.82

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

⁸⁰ Valorización n.° 5 de mayores metrados de agosto de 2019

⁸¹ Aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 16 de mayo de 2019.



Cuadro n.º 23
Recálculo de metrados, correspondiente al mes de agosto de 2019 de la valorización de
mayores metrados n.º 06

03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
03.01.00	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES							
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO							
		PROGRESIVAS	VOLUMEN CORTE		CANTIDAD	%	VOL	Unidad
VAL -05MM	12+000	12+500	-9307.35		9,284.55	85%	7,874.87	M3
VAL -05MM (CORREG.)	12+000	12+500	10018.75					
	12+500	13+360	16982.40					
Metrados no autorizados	13+120	13+360	-8429.25					
			9264.55					
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA							
		PROGRESIVAS			CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	12+500	13+120			9,264.55	10%	926.46	M3
03.01.03	CORTE EN ROCA FIJA							
		PROGRESIVAS			CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	12+500	13+120			9,264.55	0%	463.23	M3
03.02.00	TERRAPLEN							
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO							
		PROGRESIVAS	VOLUMEN RELLENO				VOL	Unidad
VAL -05MM	12+000	12+500	0.00				39.75	M3
VAL -05MM (CORREG.)	12+000	12+500	0.00					
	12+500	13+360	79.15					
Metrados no autorizados	13+120	13+360	-39.40					
			39.75					
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE							
		PROGRESIVAS			CORTE+RE	RELLENO+RE	VOL	Unidad
Corte	12+500	13+360	9264.55		11,580.69	-62.11	11,518.58	M3
Relleño	12+500	13+360	-39.75					
					9,284.55	1.25	11,580.69	
					-39.75	1.56	-62.11	
							11,518.58	
08.00.00	MEDIO AMBIENTE							
08.01.00	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE							
							TOTAL	Unidad
							11,518.58	M3

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

Del mismo modo, se revisó la valorización contractual n.º 07, presentada por el supervisor de obra mediante Carta n.º 017-2019-JCVC-MDC-SUPERVISOR de 4 de setiembre de 2019, donde se comprobó que la empresa contratista incorporó trabajos de las progresiva km. 13+120 al km. 13+360, tal como se detalla en la planilla de metrados de la valorización n.º 7;



Cuadro n.° 24
Hoja de metrados contractuales correspondiente al mes de agosto de 2019 de la
valorización contractual n.°07.

01.08.00	OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES								
01.02.00	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (ALMACEN, OFICINA, COMEDOR Y DORMIT.)								
		Largo	Ancho	Total	Unidad				
		-	-	97.50	M2				
01.03.00	CONTENEDOR INODOR, LAVATORIOS								
				Cantidad	Unidad				
				1.00	MCS				
01.03.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA								
				Cantidad	Unidad				
				8.10	GLB				
02.08.00	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.02.00	TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA								
				Cantidad	Unidad				
				8.10	GLB				
03.08.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.01.00	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES								
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUBLTO								
	PROGRESIVAS	VOLUMEN CORTE				CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	12+500	13+300	3912.40		4,596.77	75%		3,443.98	M3
	12+500	13+300	678.37						
			4990.77						
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA								
	PROGRESIVAS					CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	12+500	13+300			4,596.77	15%		689.52	M3
03.01.03	CORTE EN ROCA FIJA								
	PROGRESIVAS					CANTIDAD	%	VOL	Unidad
	12+500	13+300			4,596.77	10%		459.68	M3
03.01.04	PERFILADO/NEVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE								
	PROGRESIVAS					Largo	Ancho	Total	Unidad
	07+600	13+000			2,400.90	7.23		17,328.96	M3
03.02.00	TERRAPLEN								
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO								
	PROGRESIVAS	VOLUMEN RELLENO						VOL	Unidad
	12+500	13+300	19.00					19.00	M3
			19.00						
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE								
						CORTE+VE	RELLENO+VE	VOL	Unidad
			4990.77		5,128.46	-29.69		5,108.76	M3
			-19.00						
					4,596.77	1.08		5,128.46	
					-19.00	1.98		-29.69	
								5,108.76	
08.08.00	MEDIO AMBIENTE								
08.01.00	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE								
								TOTAL	Unidad
								5,108.76	M3
09.08.00	VARIOS								
09.00.00	MANUTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL							Cantidad	Unidad
								9.13	GLB

Fuente: Valorización contractual n.°07 de agosto de 2019

Elaborado por: Comisión de control concurrente



Por tanto, de los hechos evidenciados líneas arriba, donde la contratista elabora la valorización n.° 7 incorporando trabajos en la progresiva km. 13+120 al km. 13+360, se realizó un recálculo de la valorización⁸² deduciendo las progresivas antes mencionadas considerando que se cuenta con un adicional deductivo vinculante n.° 1⁸³, donde se elimina el trazo de la progresiva km. 13+120 al km 13+774, obteniendo un monto valorizado n.° 7 actual de S/ 379 340,06 (Trecientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta con 06/100 soles), y un acumulado de S/ 2 675 957,78 (Dos millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con 78/100 soles), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 25
Recálculo de la Valorización contractual N°07

COD.	NOMBRE DE LA PARTIDA	unid	Valor Referencial (Agosto 2018)			Valorización del Periodo			Valorización Acumulada		
			Metrado	P. Unitario	Parcial	Metrado	Valorización	%	Metrado	Valorización	%
01	OBRAS PROVISIONALES										
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m	und	1.00	1,082.65	1,082.65	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,082.65	100.00%
01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (ALMACEN, OFICINA Y DORMIT)	m2	780.00	148.33	115,667.40	97.50	14,402.18	12.50%	877.50	94,004.14	81.25%
01.03	CONTENEDOR INODOROS, LAVATORIO	mes	8.00	1,925.00	15,380.00	1.00	1,925.00	12.50%	9.00	17,305.00	88.75%
01.04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA	glt	1.00	10,000.00	10,000.00	0.13	1,250.00	12.50%	0.89	8,875.00	88.75%
02	OBRAS PRELIMINARES										
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	glt	1.00	61,606.71	61,606.71	0.00	0.00	0.00%	0.90	55,446.04	90.00%
02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA	glt	1.00	36,737.82	36,737.82	0.13	4,775.92	12.50%	0.87	31,961.90	87.25%
02.03	ROCE Y LIMPIEZA	ha	10.69	4,055.16	43,403.11	0.00	0.00	0.00%	10.69	43,403.11	100.00%
02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	13.77	2,136.48	29,405.56	0.00	0.00	0.00%	13.77	29,405.56	100.00%
03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
03.01	EXPLANACIONES										
03.01.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	33,790.86	3.19	107,792.94	2,852.23	9,098.61	8.44%	32,721.15	104,380.46	96.83%
03.01.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	8,758.18	14.27	125,039.25	570.45	8,140.32	8.44%	6,229.44	89,580.33	80.80%
03.01.03	CORTE EN ROCA PUA	m3	4,505.45	24.14	108,761.56	380.30	9,180.44	8.44%	4,025.15	100,344.63	92.26%
03.01.04	DE SUBRASANTE	m2	100,890.36	1.53	154,362.25	17,328.00	26,511.84	16.21%	72,200.00	110,496.00	67.52%
03.02	TERRAPLEN										
03.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,362.84	8.22	11,203.34	19.00	156.18	1.40%	1,154.50	9,522.67	85.83%
03.02.02	BASE GRANULAR	m3	10,860.75	71.94	782,796.56	1,642.61	118,169.36	15.00%	4,966.68	357,230.60	45.36%
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	54,204.32	17.17	930,688.17	4,724.01	81,111.25	8.72%	51,983.91	909,472.11	97.72%
04	PAVIMENTO										
06	MEDIO AMBIENTE										
06.01	MATERIAL EXCEDENTE	m3	54,204.32	0.63	34,148.72	4,724.01	2,975.13	8.72%	51,983.91	32,740.66	63.00%
09	VARIOS										
09.01	VIAL	glt	1.00	12,796.84	12,796.84	0.13	1,564.61	12.50%	0.89	8,702.83	68.75%
Costo Directo de Obra					5,779,554.80		279,542.15	4.84%		1,971,565.98	34.13%
Gastos Generales 10%					577,955.48		27,954.32			197,156.59	
Utilidad 8%					238,927.74		13,577.16			98,588.32	
Sub total (C. Directo + Gastos Genls + Util)					6,596,438.02		321,473.63			2,267,310.89	
IGV 18%					1,187,358.84		57,865.43			408,136.94	
Total					7,841,698.86		379,340.06			2,675,457.78	

Elaborado por: Comisión de control concurrente.

⁸² Valorización n.° 7 de agosto de 2019

⁸³ Aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 140-2019-MDC de 16 de mayo de 2019



b) Criterio:

- Bases Integradas para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra (Procedimiento de Contratación Pública Especial n.º 05-2018-MDC) de 29 de octubre de 2018.

8. Características técnicas del servicio a realizar

(...)

b) El supervisor deberá remitir, en coordinación con sus especialistas, las alternativas de las correcciones en el expediente técnico indicando dentro de ellas los que son necesarios que intervenga el proyectista para su opinión.

c) La Supervisión deberá controlar en forma permanente la ejecución de los trabajos de la obra, y anotar sus incidencias en el Cuaderno de Obra.

10. Informes de la supervisión

(...)

a) Informes Especiales - Modificación Contractual

Cuando se susciten eventos que generen una atención especial como solicitud de Adelantos o la necesidad de modificaciones al contrato de ejecución de obras, el Supervisor deberá remitir a la Entidad los informes correspondientes dentro de los plazos que la norma indica, debiendo verificar que sus recomendaciones de aprobación o denegación de la modificación estén plenamente respaldados en cálculos y análisis técnico-legales y documentos, debiendo presentar obligatoriamente el expediente respectivo conteniendo todos los documentos y cuadros solicitados de la modificación en trámite.

- Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018.

Artículo 80.-

(...)

80.2. (...) El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo (...).

c) Consecuencia:

Que los pagos realizados a la empresa contratista con respecto a las valorizaciones n.º 6 y 7, contienen partidas que están contempladas en el trazo contractual del km 13+120 al km 13+744 que fue eliminado por el adicional deductivo vinculante n.º 1, lo que ocasionaría que se afecte el presupuesto de manera irregular al no estar autorizado la ejecución de dichas partidas.





VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente a la "Ejecución y supervisión de la obra: Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad", con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556, Hito n.° 4: Valorización de obra n.° 7 y ejecución contractual al 30 de setiembre de 2019, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la comisión de control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Distrital de Curgos.

VII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de los Hitos de Control anteriores respecto del cual la Municipalidad Distrital de Curgos aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, son las siguientes:

1. Informe de Hito de Control n.° 1 - Valorización de obra n.° 3.

1. AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, GENERA EL RIESGO DE QUE SE AFECTE LA CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE METAS, EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL NO COBRO DE PENALIDADES.
2. LA ENTIDAD HA OTORGADO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION N° 2, LA MISMA QUE CONTIENE PARTIDAS CON MAYORES METRADOS, SIN CONTAR CON LA APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD, HECHO QUE GENERARIA MAYORES GASTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y POR ENDE PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD.
3. EXISTENCIA DE PARTIDAS NO EJECUTADAS, QUE FUERON VALORIZADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN, Y POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO QUE SEAN PAGADAS AL CONTRATISTA, SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE MANERA IRREGULAR Y NO SE COBRE LA PENALIDAD A LA EMPRESA SUPERVISORA.
4. EXISTENCIA DE PARTIDAS NO EJECUTADAS, QUE FUERON VALORIZADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN, Y POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO QUE SEAN PAGADAS AL CONTRATISTA, SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE MANERA IRREGULAR Y NO SE COBRE LA PENALIDAD A LA EMPRESA SUPERVISORA.
5. LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA REALIZADO TRABAJOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS 03+260 AL 04+340 DEBIDO A PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, LO QUE GENERA EL RIESGO DE



RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MAYORES GASTOS GENERALES, Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

2. Informe de Hito de Control n.º 2 - Valorización de obra n.º 5 y ejecución contractual al 26 de julio de 2019.

1. FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO EN ALGUNOS TRAMOS DEL CAMINO VECINAL, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE UN NUEVO TRAZO, SIN DISPONIBILIDAD DE TERRENO, AFECTARÍA QUE LA OBRA NO SE CULMINE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO; ADEMÁS, DEL COBRO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO.
2. AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN; ASÍ COMO LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES A LA EMPRESA SUPERVISORA.
3. FALTA DE SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y TERCEROS, ASÍ COMO EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA CONTRATISTA.
4. PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA, NO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR), DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTANDO LA NO COBERTURA DE LA EMPRESA ASEGURADORA EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.
5. EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA BRINDANDO LA CONSULTORIA DE OBRA A LA ENTIDAD, A PESAR DE ESTAR INHABILITADO PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN; LO QUE PODRÍA GENERAR QUE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS Y/O SUSCRITOS NO TENGAN EL EFECTO LEGAL QUE DEBEN REGIRSE LOS ACTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
6. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO PARCIAL POR PARTE DE LA EMPRESA SUPERVISORA, AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; ASÍ COMO EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA SUPERVISORA.
7. LA ENTIDAD APROBÓ UN EXPEDIENTE DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1, QUE NO REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE PARA SER CONSIDERADO COMO ADICIONAL DEDUCTIVO, LO QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE.

3. Informe de Hito de Control n.º 3 - Valorización de obra n.º 6 y ejecución contractual al 30 de setiembre de 2019.

1. EL CUADERNO DE OBRA NO SE ENCONTRÓ ACTUALIZADO A LA FECHA DE REALIZADA LA VISITA DE INSPECCIÓN A LA OBRA, ADEMÁS NO SE ENCONTRÓ EN OBRA; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y RESPALDO LEGAL



DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL NO COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y LA EMPRESA SUPERVISORA.

2. AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN; ASÍ COMO EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA CONTRATISTA Y EMPRESA SUPERVISORA.
3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÓ UN INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLAS DE FIERRO), LO QUE PODRÍA AFECTAR SU CALIDAD Y POR ENDE LA CALIDAD DE LA OBRA.
4. EQUIPAMIENTO PARCIAL DE LOS IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; AFECTA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y TERCEROS; ASÍ COMO EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA CONTRATISTA.
5. PARTE DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE LABORA EN LA OBRA, NO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR), DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTANDO LA NO COBERTURA DE LA EMPRESA ASEGURADORA EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.
6. LA EJECUCIÓN DEL TRAZO CONTRACTUAL DEL KM 13+120 AL KM 13+744 QUE FUE ELIMINADO POR EL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1, SE VIENE EJECUTANDO SIN SUSTENTO TÉCNICO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, LO QUE PODRÍA AFECTAR QUE SE CONTINÚE EJECUTANDO TRABAJOS EN ZONAS CRÍTICAS Y PAGOS DE TRABAJOS NO AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD

Mediante oficio n.° 010-2019-MPSC/OCI-CC18 de 30 de setiembre de 2019, la comisión de control concurrente solicitó al alcalde de la municipalidad distrital de Curgos, la remisión del Plan de Acción y las acciones adoptadas para el tratamiento de riesgo de situaciones adversas comunicadas en el Informe del Hito de Control n.° 003-2019-OCI/0419-CC, comunicado al titular con oficio n.° 151-2019-MPSC/OCI de 26 de febrero de 2019, Informe del Hito de Control n.° 038-2019-OCI/0419-CC, comunicado al titular con oficio n.° 815-2019-MPSC/OCI de 6 de agosto de 2019 y en el Informe del Hito de Control n.° 044-2019-OCI/0419-CC, comunicada al titular con oficio n.° 920-2019-MPSC/OCI de 4 de setiembre de 2019.

Al respecto, la Municipalidad Distrital de Curgos, al cierre de la elaboración del presente informe no ha informado a la Comisión de Control las acciones preventivas y correctivas adoptadas respecto de las situaciones adversas comunicadas, por lo que las mismas subsisten.

Asimismo, en el Apéndice n.° 2 se detalla todas las situaciones adversas identificadas en los Informe de Hito de Control anterior al presente Informe, las acciones preventivas y correctivas, y su estado a la fecha de la emisión de este Informe de Hito de Control.



VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la Ejecución y supervisión de la obra Mejoramiento del camino vecina Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos - provincia de Sánchez Carrión - La Libertad, con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556, Hito n.° 4: Valorización de obra n.° 7 y ejecución contractual al 30 de setiembre, se han advertido seis (6) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución y supervisión de la obra, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

Asimismo, subsisten situaciones adversas identificadas en los Informes de los Hitos de Control, detalladas en el punto VII del presente Informe, respecto de las cuales la Municipalidad Distrital de Curgos no adoptó medidas preventivas y correctivas a la fecha de la emisión de este Informe de Hito de Control.


IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital de Curgos el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente a la Ejecución y supervisión de la obra Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad, con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556, Hito n.° 4: Valorización de obra n.° 7 y ejecución contractual al 30 de setiembre de 2019, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de obra.
2. Hacer de conocimiento al alcalde distrital de Curgos que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente.

Huamachuco, 9 de octubre de 2019.



Javier Guzmán Pesantes
Supervisor
Comisión de Control



Wilson Abraham Vasquez Chugnas
Jefe de Comisión
Comisión de Control



Javier Guzmán Pesantes
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión



X. APENCICES

**APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL**

EL CUADERNO DE OBRA NO SE ENCONTRÓ ACTUALIZADO EN ALGUNOS DÍAS, Y EN OTRAS OCASIONES NO SE EVIDENCIÓ LA PERMANENCIA EN OBRA; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y RESPALDO LEGAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL NO COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y LA EMPRESA SUPERVISORA.

N°	Documento
1	Acta de inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC15 de 17 de setiembre de 2019.
2	Acta de inspección n.° 03-2019-MPSC/OCI-CC15 de 19 de setiembre de 2019.
3	Acta de inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC15 de 24 de setiembre de 2019.
4	Acta de inspección n.° 06-2019-MPSC/OCI-CC15 de 25 de setiembre de 2019.
5	Acta de inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC15 de 26 de setiembre de 2019.

PORTE DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE LABORA EN OBRA, NO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR), DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTANDO LA NO COBERTURA DE LA EMPRESA ASEGURADORA EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.

N°	Documento
1	Acta de inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC15 de 17 de setiembre de 2019.
2	Acta de inspección n.° 02-2019-MPSC/OCI-CC15 de 18 de setiembre de 2019.
3	Acta de inspección n.° 03-2019-MPSC/OCI-CC15 de 19 de setiembre de 2019.
4	Acta de inspección n.° 04-2019-MPSC/OCI-CC15 de 23 de setiembre de 2019.

EQUIPAMIENTO PARCIAL DE LOS IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; ADEMÁS, DE LA DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA, AFECTA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y TERCEROS; ASÍ COMO, EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA CONTRATISTA.

N°	Documento
1	Acta de inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC15 de 17 de setiembre de 2019.
2	Acta de inspección n.° 02-2019-MPSC/OCI-CC15 de 18 de setiembre de 2019.
3	Acta de inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC15 de 24 de setiembre de 2019.
4	Acta de inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC15 de 26 de setiembre de 2019.

LA EXISTENCIA DE PARTIDAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES, NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL AFECTARÍA LA VIDA ÚTIL, LA CALIDAD DE OBRA; ADEMÁS, DEL NO COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA.



N°	Documento
1	Acta de Inspección n.° 01-2019-MPSC/OCI-CC15 de 17 de setiembre de 2019.
2	Acta de Inspección n.° 02-2019-MPSC/OCI-CC15 de 18 de setiembre de 2019.
3	Acta de Inspección n.° 04-2019-MPSC/OCI-CC15 de 23 de setiembre de 2019.
4	Acta de Inspección n.° 05-2019-MPSC/OCI-CC15 de 24 de setiembre de 2019.
5	Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC15 de 26 de setiembre de 2019.



QUE LOS PAGOS REALIZADOS A LA EMPRESA CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS VALORIZACIONES N° 6 Y 7, CONTIENEN PARTIDAS QUE ESTÁN CONTEMPLADAS EN EL TRAZO CONTRACTUAL DEL KM 13+120 AL KM 13+744 QUE FUE ELIMINADO POR EL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1., LO QUE OCASIONARIA QUE SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE MANERA IRREGULAR AL NO ESTAR AUTORIZADO LA EJECUCIÓN DE DICHAS PARTIDAS.



N°	Documento
1	Acta de Inspección n.° 07-2019-MPSC/OCI-CC15 de 26 de setiembre de 2019.



**ACTA DE INSPECCIÓN N° 01-2019-MPSC/OCI-CC18****"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA, YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD; CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"**

Siendo las 10:00 horas del día 17 de setiembre de 2019, se reunieron en la oficina de la obra, por parte de la entidad el señor Nélver Agreda Briceño, identificado con DNI: 46899209, Asistente del Departamento de Desarrollo Urbano y Rural, por parte del consorcio Supervisor Consultores del Norte: el ingeniero Juan Carlos Valverde Cedamnos, con CIP 103207, jefe de supervisión; por parte del consorcio del Norte: el ingeniero Raúl Antonio Escudero Gadea con CIP 58857, residente de obra; por parte del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en adelante "OCI", el ingeniero Wilson Abraham Vasquez Chugnas con CIP n.° 192337 y la C.P.C. Jessica Elizabeth Vásquez Lora con n.° de matrícula 02-2420, con la finalidad de constatar el estado situacional de la ejecución de la obra; y de cuya visita se advirtió lo siguiente:

1. Se realizó la inspección, donde se viene ejecutando la Obra, a fin de comprobar si el personal clave propuesto por el Consorcio del Norte y del Consorcio Supervisor Consultores del Norte se encuentran en obra, observándose lo siguiente:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
1	Raúl Antonio Escudero Gadea	Residente de obra	100%	Si	
2	Guillermo Wilson Robillard Arroyo	Especialista en Seguridad	100%	Si	

1.2. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
Juan Carlos Valverde Cedamnos	Jefe de Supervisión	100%	Si	

2. De la inspección a la oficina de la contratista se solicitó al residente el cuaderno de obra, dejándose constancia que no se hallaba actualizado con las anotaciones del asiento del supervisor de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019, tal cual se muestra en las siguientes imágenes:


Vista Fotográfica n.° 1

Residente de obra mostrando el cuaderno de obra tomo II





Vista Fotográfica n.º 2



Anotaciones del residente en el cuaderno de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019




Raul A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 66957

Juan Carlos Valverde C. de la Cruz
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Wilson A. Vasquez Chacon
CIP 192331



Vista Fotográfica n.º 3



El supervisor de obra no realizó anotaciones en el cuaderno de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019



Rail A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 99857

Aguada Benavente
46899209


Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Alvaro A. Valverde C.
Ing. 192534



3. En la oficina de la contratista se observó la "Bitácora de Registro de Asistencia del Personal Técnico" (Cuaderno) del personal clave, evidenciándose el registro de asistencia del Residente de Obra y especialista en seguridad con registro de asistencia del 1 de setiembre de 2019 al 21 de setiembre de 2019, no se consigna el lugar de desplazamiento del personal en la obra.

Vista Fotográfica n.º 4



Bitácora: registra firma del ingeniero residente de obra y especialista en seguridad hasta el 21 de setiembre de 2019.

4. De la inspección a la oficina de la contratista el residente de obra a solicitud de la comisión de control concurrente, alcanzó la constancia de aseguramiento del personal de obra con vigencia del 17 de setiembre de 2019 al 16 de octubre de 2019 con un total de 48 personas inscritas, tal cual se muestra en las siguientes imágenes:



Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 99957

José E. Viquez Lara
C.P.C. 02-2420
40099000

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
C.P. 103207
40099000



Vista Fotográfica n.º 5

Avenida 26 de Julio 873 Miraflores Lima Perú
T: +51 1 213 22 73 F: +51 1 243 27 31 www.mapfre.com

MP20194270684

MAPFRE PERÚ
VIDA

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrado(s) está(n) asegurado(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa LCL CONTRATISTAS S.A.C. bajo la Póliza de Pensiones No. 701150005849 y contrato de Salud No. 7021500069217, con vigencia del 17/09/2019 hasta el 16/10/2019, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS

ASEGURADO(S)

1 DNI	19539914	ALVA CAMPOS FAUSTINO EMILIO
2 DNI	19566185	ALVINO SALINAS CAMPOS
3 DNI	19539848	ARAUJO CRUZ SERGIO
4 DNI	42150493	ARRIETA PEÑA JUAN NICANOR
5 DNI	73673166	BALTAR RUIZ ARTEMIA
6 DNI	71412681	BARDALES PARRILLA ISAIAS
7 DNI	47120827	BARRETO CUEVA JERSON CALER
8 DNI	71884434	CALDERON NIQUIN WILDER
9 DNI	19538927	CAMPOS MALLOQUI SANTOS FAUSTO
10 DNI	80597825	CARRANZA DIAZ RAMON
11 DNI	19538415	CARRANZA PACHECO LEONARDO
12 DNI	70232885	CARRANZA PEÑA LEONEL
13 DNI	44951939	CERNA RODRIGUEZ RICARDO
14 DNI	43862082	CONTRERAS RUIZ JAVIER
15 DNI	42209560	CRISOLOGO PEREZ DIONICIO
16 DNI	70811311	CRUZ ARAUJO ADAN
17 DNI	41341262	DAZA CARRANZA RAUL
18 DNI	19537578	DAZA ESPEJO ANGEL SEGUNDO
19 DNI	42937488	DAZA OTINIANO ORLANDO
20 DNI	01149349	ESCUDERO GADEA RAUL ANTONIO
21 DNI	43062191	ESPEJO CARRANZA ANITA
22 DNI	41945964	ESPEJO CARRANZA JULIA
23 DNI	73199046	GUZMAN DIAZ ZENOF
24 DNI	49573086	LAIZA MONZON NOE
25 DNI	66175291	MIRANDA GUTIERREZ SANTOS
26 DNI	47089933	MONZON DE LA CRUZ JOSE
27 DNI	47433282	MONZON QUISPE ABEL
28 DNI	71230018	PAREDES INFANTES LEONARDO
29 DNI	47209196	PEREZ GARCIA WILLAR
30 DNI	70184031	PEREZ PATRICIO ALAN SEGUNDO
31 DNI	41366233	PEREZ PATRICIO ALEX
32 DNI	43194350	PIZAN CARRANZA SANTOS
33 DNI	41740863	PIZAN CARRANZA VICTORIA FABIOLA
34 DNI	71283689	QUISPE ACEVEDO ORLANDO
35 DNI	44686841	REYES MONZON LUCIA SANTOS
36 DNI	17966617	ROBILLARD ARROYO GUILLERMO
37 DNI	43657311	RODRIGUEZ ARANDA JESUS

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señalados en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SCTR vigente desde 17 de setiembre de 2019 hasta el 16 de octubre 2019.



Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 69957

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Wilson Alvarado Chazquis Chazquis
CIP: 192334



Vista Fotográfica n.º 6

Av. Arequipa 35, 10. Julio, 1073 Miraflores, Lima Perú
T: +511 213 7373 F: +511 243 3131 www.mapfreperu.com

MP/2019/4270684

MAPFRE PERÚ
VIDA

38 DNI	76852180	RONDON OTINIANO ERICK
39 DNI	72951909	RUZ BALLENA JUAN SILVESTRE
40 DNI	80436744	RUZ LAIZA MAURO
41 DNI	77139402	RUZ RUIZ BRAYAN
42 DNI	70173634	SAAVEDRA GARCIA DARWIN
43 DNI	19084501	SEGURA RUIZ DAMACIO
44 DNI	71852782	VARGAS ANTICONA MARCOS
45 DNI	18100587	VASQUEZ HERRERA JORGE
46 DNI	18229601	VILLANUEVA HERNANDEZ MARCELO
47 DNI	40833737	YUPANQUI CAMPOS SANTOS RUMALDO
48 DNI	15537563	YUPANQUI CASTILLO NORBERTO

Se expide la presente, para fines que consideren convenientes.

17/09/2019 12:35:01 pm
LOPEZ SAKAMOTO, DIANA KRISTEL



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

SCTR vigente desde 17 de septiembre de 2019 hasta el 16 de octubre 2019.



Agustín Prieto
46899209
C.P.C. 02 24 20
Rafael A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 69057

Valverde
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Amilcar
Wilmar A. Vasquez Duran
C.P.C. 192337




5. Así mismo en la progresvia km 5+450 aproximadamente, se realizó el desencofrado de las cajas de pase de salida para agua de riego, evidenciándose que el concreto presenta cangrejas, tal como se muestra en las siguientes vistas fotográficas:

Vista Fotográfica n.º 7



Vista Fotográfica n.º 8



Cajas de pase para riego de agua presenta cangrejas en el concreto.

Vista Fotográfica n.º 9



Caja de pase para riego de agua presenta cangrejas en el concreto.



Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 60357

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

William A. Vargas Chavez
CIP: 192357



6. De la inspección, se observó que se viene extrayendo material granular de la cantera ubicado en el ámbito de la ejecución de la obra aproximadamente en la estación 27, el residente manifestó que: "el material extraído será batido con material extraído de la cantera cerro Piogan ubicado en el centro poblado de Huayllagual, del cual se conformará de la base de la plataforma de la carretera".

Vista Fotográfica n.º 10



Material granular extraído de la cantera ubicado en la estación 27 aproximadamente, que será utilizado para la base de la plataforma.

Vista Fotográfica n.º 11



Vista Fotográfica n.º 12



Material granular extraído de la cantera ubicado en la estación 27 aproximadamente, que será utilizado para la base de la plataforma.

Vista Fotográfica n.º 13



7. Además, se evidenció que el material extraído de la cantera ubicado en la estación 27 aproximadamente, se está llevando al lugar de acopio ubicado en la progresiva km 4+720; así mismo, se observó que el material granular se encuentra contaminado con material orgánico.



Vista Fotográfica n.º 14



Progresiva 4+720, lugar de acopio de material granular extraído de la estación 27 aproximadamente.

Vista Fotográfica n.º 15



Material granular ubicado en el lugar de acopio progresiva km 4+720 contaminado con material orgánico.

Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 9 00057

Manuel De Jesus Balleña Pinto
03 OCT 2019 12:09:06

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Amor Valdés
Wilson A. Vasquez Chugua
CIP: 192334





Vista Fotográfica n.º 16

OCI-MPSC
17/09/2019 12:08:17

Material granular ubicado en el lugar de acopio progresiva km 4+720 contaminado con material orgánico.

8. De la inspección, se observó el solaqueado de la caja de pase de ingreso de agua para regadío; sin embargo, no se evidenció ningún contenedor con aditivo, por lo que se preguntó a los trabajadores si estaban utilizando algún aditivo, manifestando que no se está utilizando ningún aditivo.

Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 69957

Lyneth Barrantes
468399200
Jesús Barrantes
C.P.C. - 02-2420

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 103207

Wilson A. Riquelme
C.I.P. 192377





Vista Fotográfica n.º 17



Personal realizando solaqueado de caja de inspección de ingreso de agua de regadío, no se evidenció contenedor de aditivo; así mismo, dicho personal manifestó que no se está colocando aditivo.

Vista Fotográfica n.º 18



Personal realizando solaqueado de caja de inspección de ingreso de agua de regadío, no se evidenció contenedor de aditivo; así mismo, dicho personal manifestó que no se está colocando aditivo.



Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 89957

José Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Manuel Blázquez Pinto
CIP: 192334



9. Se evidenció a cierto personal obrero realizando trabajos, sin utilizar los equipos de protección individual - EPI de forma integral, incumpliendo con esto la norma de seguridad G.050.

N°	Obreros	DNI	Funciones	Casco	Lentes	Chaleco	Guantes	Botas con Puntera de Acero	Protección respiratoria	Polo manga larga
1	Carranza Peña Leonel	70232865	Operario	SI	-	SI	-	SI	-	
2	Daza Carranza Raul	41341262	Peón	SI	-	SI	No	No	-	No
3	Yupanqui Castillo Norberto	19537063	Peón	SI	-	SI	SI	No	-	No
4	Carranza Pacheco Leonardo	19538415	Operario	SI	No	SI	No	SI	-	No
5	Paredes Infantes Leonardo	71230018	Apoyo en almacén	SI	-	SI	No	SI	-	SI
6	Contreras Ruiz Javier	43862062	Operario almacén	SI	SI	SI	SI	SI	No	SI
7	Alva Campos Faustino Emilio	19539914	Operario	SI	SI	SI	SI	SI	No	SI

Vista Fotográfica n.º 19



Operario realizando trabajos de encofrado de cajas de inspección para agua de regadío.

Vista Fotográfica n.º 20



Peón realizando apoyo en trabajos de encofrado de cajas de inspección para agua de regadío, no cuenta con polo manga larga y guantes.





Vista Fotográfica n.º 21



Peon, realizando limpieza de la plataforma de la caja de inspeccion, se observa que esta en contacto con lodo, no cuenta con botas puntera de acero y polo manga larga.

Vista Fotográfica n.º 22



Vista Fotográfica n.º 23



Operario, realizando trabajos de solaqueo de cajas de inspeccion no cuenta con polo manga larga y lentes.

Vista Fotográfica n.º 24



Apoyo en almacen, no cuenta con guantes, a pesar que esta manipulando los materiales y combustible.



Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N.º 80087

José C. Jaquez
C.I.P. N.º 2420

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Wilson A. Vasquez Duran
CIP: 192337



Vista Fotográfica n.º 25



Vista Fotográfica n.º 26




Operario de almacen, manipulando combustible no cuenta con mascarilla para gases toxicos.

Vista Fotográfica n.º 27



Vista Fotográfica n.º 28



Operario, realizando trabajos de movimiento de tierras no cuenta con respirador contra polvo

10. Con respecto a la disponibilidad de terreno el residente manifiesto que: "hasta el momento tiene problemas con la disponibilidad de terreno en la progresiva km 13+700 aproximadamente, lo que podría afectar que no se logre completar con las metas previstas, además de posibles ampliaciones de plazo.





11. Finalmente, el supervisor de obra manifestó que: "actualmente no cuenta con una camioneta para transportarse a obra"

Con respecto al equipamiento de la supervisión se indica lo siguiente:

N°	Equipamiento	Cant.	Evidenciado en visita
1	Telefono Movil	1	Si
2	Equipo de compute portatil (laptop)	1	Si
3	Camioneta 4x4	1	No

Siendo las 13:00 horas del 17 de setiembre de 2019, se dio por culminada la visita y se suscribe la presenta acta en señal de conformidad y sin mediar ningún tipo de presión o coacción.

POR PARTE DEL EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO DEL NORTE



Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 99957

Ing. Raúl Antonio Escudero Gadea
Residente de Obra

POR PARTE DEL EMPRESA SUPERVISORA


Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP- 103202
Ing. Juan Carlos Valverde Cedamos
Supervisor de Obra

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS


Nelver Agreda Briceño
Asistente DDUR





POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Jesica Elizabeth Vasquez Lora
C.P.C - OCI

Wilson Abraham Vasquez Chugnas
Ingeniero Civil - OCI



**ACTA DE INSPECCIÓN N° 02-2019-MPSC/OCI-CC18****"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA, YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD; CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"**

Siendo las 9:30 horas del día 18 de setiembre de 2019, se reunieron en la oficina de la obra, por parte de la entidad el señor Nélver Agreda Briceño, identificado con DNI: 46899209, Asistente del Departamento de Desarrollo Urbano y Rural, por parte del consorcio Supervisor Consultores del Norte: el ingeniero Juan Carlos Valverde Cedamano, con CIP 103207, jefe de supervisión; por parte del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en adelante "OCI", el ingeniero Wilson Abraham Vasquez Chugnas con CIP n.° 192337 y la C.P.C. Jesica Elizabeth Vásquez Lora con n.° de matrícula 02-2420, con la finalidad de constatar el estado situacional de la ejecución de la obra; y de cuya visita se advirtió lo siguiente:

1. Se realizó la inspección, donde se viene ejecutando la Obra, a fin de comprobar si el personal clave propuesto por el Consorcio del Norte y del Consorcio Supervisor Consultores del Norte se encuentran en obra, observándose lo siguiente:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
1	Raúl Antonio Esoudero Gadea	Residente de obra	100%	-	Según manifestación del supervisor de obra, el residente se encuentra en la progresiva km 13+500, realizando trabajos de corte.
2	Guillermo Wilson Robilliard Arroyo	Especialista en Seguridad	100%	SI	

1.2. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
Juan Carlos Valverde Cedamano	Jefe de Supervisión	100%	SI	

2. Se evidenció que la señalización de seguridad en parte de la Obra, no cumple con la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones, tal como se muestra en las fotos siguientes:





Vista Fotográfica n.º 1



Madera que fue utilizada en el encofrado de la cajas de inspeccion cuenta con señalizacion deficiente.


Vista Fotográfica n.º 2



Trabajos de excavacion para cajas de inspeccion cuenta con señalizacion deficiente.

3. Así mismo, se observó que se viene ejecutando trabajos de corte de talud en la progresiva km 13+500 aproximadamente.

Vista Fotográfica n.º 3



Corte de talud en la progresiva km 13+500 aproximadamente.



OCI-MPS
18/09/2019 11:49:10




4. De la inspección, se evidenció que se realizó la preparación y vaciado de concreto de la caja de pase de ingreso de agua para regadío ubicado en la progresiva km 5+530, con materiales (gravilla) contaminados con materiales orgánicos; además, el agua que se utilizó para la preparación de la mezcla del concreto no cumple con las especificaciones técnicas del expediente técnico; así mismo, la dosificación que se utilizó según manifestación del supervisor de obra es: *una (1) bolsa de cemento, siete (7) baldes de arena fina y cinco (5) baldes de arena gruesa, el cual se obtendrá la resistencia $f_c=175\text{kg/cm}^2$.*

Vista Fotográfica n.º 4



Gravilla que se utilizó para la preparación de la mezcla de concreto contiene material orgánico.

Vista Fotográfica n.º 5



Agua que se utilizó para la preparación de la mezcla de concreto.

Vista Fotográfica n.º 6



Agua que se utilizó para la preparación de la mezcla de concreto.

Vista Fotográfica n.º 7



Gravilla contaminado con material orgánico






Vista Fotográfica n.º 8



Mezcladora de concreto

Vista Fotográfica n.º 9



Vaciado de concreto de caja de pase de agua de ingreso de aguas para riego

Vista Fotográfica n.º 10



Preparación de concreto con grava contaminada con material orgánico.



Manuel De Jesús Sablonia Pinto
Jefe de Obra
CPC 02-2420

Agencia de Obra
46844204

Juan Carlos Valverde
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Andrés
CIP 192332



5. Así mismo, se tomaron datos del personal obrero que viene laborando en la obra.

N°	Obreros	DNI	Funciones
1	Araujo Cruz Sergio	19539846	Peón
2	Arrieta Peña Juan Nicanor	42150493	Operario
3	Carranza Pacheco Leonardo	19538415	Operario
4	Carranza Peña Leonel	70232865	Operario
5	Cerna Rodríguez Ricardo	44931939	Operario
6	Crisólogo Pérez Dionicio	42209560	Operario
7	Cruz Araujo Adán	70611311	Operario
8	Daza Carranza Raúl	41341262	Peón
9	Daza Otiniano Orlando	42937488	Peón
10	Espejo Carranza Anita	43062191	Vigía
11	Pérez García Willar	47209196	Operario
12	Pérez Patricio Alex	41368233	Operario
13	Pizan Carranza Victoria Fabiola	41740883	Vigilia
14	Rodríguez Aranda Jesús	43957311	Operario
15	Rondón Otiniano Erick	76662160	Operario
16	Ruiz Ballena Juan Silvestre	72961909	Peón
17	Ruiz Ruiz Brayan	77139402	Peón
18	Yupanqui Castillo Norberto	19537063	Peón
19	Miguel Neyra Cesar Ildi	72143465	Chofer
20	Salinas Campos Alvino	19566185	Peón
21	Mallqui Alfaro Wilder	41449088	Chofer

6. Se evidenció a cierto personal obrero realizando trabajos, sin utilizar los equipos de protección individual - EPI de forma integral, incumpliendo con esto la norma de seguridad G.050.

N°	Obreros	DNI	Funciones	Casco	Lentes	Chaleco	Guantes	Botas con Puntera de Acero	Protección respiratoria
1	Rodríguez Aranda Jesús	43957311	Operario	Si	No	Si	Si	Si	No
2	Salinas Campos Alvino	19566185	Peón	Si	-	Si	Si	No	-





Vista Fotográfica n.º 11



Operario Rodríguez Aranda Jesús, realizando trabajos de relleno compactado de cajas de inspección, no cuenta con mascarilla y lentes.

Vista Fotográfica n.º 12



Peón Salinas Campos Alvino, realizando trabajos de excavación para cajas de inspección; se observa presencia de lodo; sin embargo no cuenta con botas punteras de acero.

7. Además, de la inspección se evidenció que no se realizó el rociamiento de agua en los tramos de la carretera donde se encuentra personal trabajando a fin de evitar la acción de molesta del polvo; así como la mitigación de impacto ambiental.

Vista Fotográfica n.º 13



No se realizó el rociamiento de agua en el tramo donde personal obrero viene trabajando





8. Finalmente, el supervisor de obra manifestó que: *"actualmente no cuenta con una camioneta para transportarse a obra"*

Con respecto al equipamiento de la supervisión se indica lo siguiente:

N°	Equipamiento	Cant.	Evidenciado en visita
1	Telefono Movil	1	Si
2	Equipo de computo portatil (laptop)	1	Si
3	Camioneta 4x4	1	No


Siendo las 17:30 horas del 18 de setiembre de 2019, se dio por culminada la visita y se suscribe la presente acta en señal de conformidad y sin mediar ningún tipo de presión o coacción.

POR PARTE DEL EMPRESA SUPERVISORA



Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207


Ing. Juan Carlos Valverde Cedamos
Supervisor de Obra

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS


Nelver Agreda Briceño
Asistente DDUR

POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


Jesica Elizabeth Vasquez Lora
CPC - OCI


Wilson Abraham Vasquez Chugnas
Ingeniero Civil - OCI



**ACTA DE INSPECCIÓN N° 03-2019-MPSC/OCI-CC18****"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA, YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD; CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"**

Siendo las 10:00 horas del día 19 de setiembre de 2019, se reunieron en la oficina de la obra, por parte de la entidad el señor Nelver Agreda Briceño, identificado con DNI: 46899209, Asistente del Departamento de Desarrollo Urbano y Rural, por parte del consorcio Supervisor Consultores del Norte: el ingeniero Juan Carlos Valverde Cedamano, con CIP 103207, jefe de supervisión; por parte del consorcio del Norte: el ingeniero Raúl Antonio Escudero Gadea con CIP 58857, residente de obra; por parte del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en adelante "OCI", el ingeniero Wilson Abraham Vazquez Chugnas con CIP n.° 192337 y la C.P.C. Jesica Elizabeth Vázquez Lora con n.° de matrícula 02-2420, con la finalidad de constatar el estado situacional de la ejecución de la obra; y de cuya visita se advirtió lo siguiente:

1. Se realizó la inspección, donde se viene ejecutando la Obra, a fin de comprobar si el personal clave propuesto por el Consorcio del Norte y del Consorcio Supervisor Consultores del Norte se encuentran en obra, observándose lo siguiente:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
1	Raúl Antonio Escudero Gadea	Residente de obra	100%	Si	
2	Guillermo Wilson Robillard Arroyo	Especialista en Seguridad	100%	Si	

1.2. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA


Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
Juan Carlos Valverde Cedamano	Jefe de Supervisión	100%	Si	

2. De la inspección a la oficina de la contratista se evidenció el cuaderno de obra, dejándose constancia que se encontraba actualizado con las anotaciones de ocurrencias por los profesionales responsables hasta el día 18 de setiembre de 2019, tal cual se muestra en las siguientes imágenes:





Vista Fotográfica n.º 1



Anotaciones del asiento n.º 294 del supervisor de obra correspondiente al día 16 de setiembre de 2019

[Signature]
Juan Carlos Valverde C.
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 103207



[Signature]
Raúl A. Escudero Gadea
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. # 58857


[Signature]
 46849 209

[Signature]
 02-2420

[Signature]
 197332



Vista Fotográfica n.º 2



Anotaciones de los asientos n.º 295 y 296 del residente y del supervisor de obra correspondiente al día 17 de setiembre de 2019

Escudero Gadea
400992304


Escudero Gadea
CIP 192332

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º 3



Anotaciones de los asientos n.º 297 y 298 del residente y del supervisor de obra correspondiente al día 18 de setiembre de 2019

[Signature]
Juan Carlos Valverde C
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 103207



[Signature]
Raúl A. Escudero Gadea
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. # 68857

[Signature]
Luzmila Bernal
 46099209


[Signature]
Amorim
 CIP 19737

[Signature]
Jesús E. Varguez Lara
 CIP: 02-2420



3. En la oficina de la contratista se observó la "Bitácora de Registro de Asistencia del Personal Técnico" (Cuaderno) del personal clave, evidenciándose el registro de asistencia del Residente de Obra y especialista en seguridad con registro de asistencia del 1 de setiembre de 2019 al 21 de setiembre de 2019, no se consigna el lugar de desplazamiento del personal en la obra.

Vista Fotográfica n.º 4



Bitacora: registra firma del ingeniero residente de obra y especialista en seguridad hasta el 21 de setiembre de 2019.

4. Así mismo, se tomaron datos del personal obrero que viene laborando en la obra.

Nº	Obreros	DNI	Funciones
1	Araujo Cruz Sergio	19539846	Peón
2	Arieta Peña Juan Nicanor	42150493	Operario
3	Carranza Pacheco Leonardo	19538415	Operario
4	Carranza Peña Leonel	70232865	Operario
5	Cerna Rodríguez Ricardo	44931939	Operario
6	Cruz Araujo Adán	70611311	Operario
7	Daza Carranza Raúl	41341262	Peón
8	Daza Otiniano Orlando	42937488	Peón
9	Espejo Carranza Anita	43062191	Vigilia
10	Espejo Carranza Julia	41945964	Vigilia





N°	Obreros	DNI	Funciones
11	Laiza Monzón Noé	46573066	Operario
12	Monzón Quispe Abel	47433282	Operario
13	Pérez García Willar	47209196	Operario
14	Pérez Patricio Alan Segundo	70164031	Operario
15	Pizan Carranza Victoria Fabiola	41740883	Vigilia
16	Rodríguez Aranda Jesús	43957311	Operario
17	Rondón Otiniano Erick	76662160	Operario
18	Ruiz Ballena Juan Silvestre	72961909	Peón
19	Yupanqui Campos Santos Rinaldo	40833737	Peón
20	Yupanqui Castillo Norberto	19537063	Peón
21	Alfaro Cruz Benigno	19576535	Peón
22	Salinas Campos Alvino	19566185	Peón
23	Ticlia Arce Iván Walter	46132022	Peón

Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 68857

5. Así mismo en la progresiva km 4+100, se evidenció que se viene ejecutando corte de terreno para caja de pase para agua de regadío; además, se observó que la tubería que se suministró es de PVC Ø 8", por tanto, no corresponde a lo estipulado en el expediente técnico tubería PVC Ø 14", según manifestación del supervisor de obra indica: "dichos trabajos corresponden a un adicional de obra, del cual aún no se solicita su aprobación y que la tubería instalada de PVC Ø 8" fue donada por la municipalidad distrital de Curocos".

Vista Fotográfica n.º 5



Personal obrero realizando trabajos de excavación de zanjas para caja de inspección para regadío de agua progresiva km 4+100 aproximadamente.



Yupanqui Norberto
465099209

Juan Carlos Valverde G.
INGENIERO CIVIL
CIP: 1033207

Reserva Escudero
Luisa Lora
C.P. 022220

Armiñan
CIP 192332



6. De la inspección, se observó que se viene esparciendo material granular con una motoniveladora en la progresiva km 4+100 aproximadamente, evidenciándose que dicho material se encuentra contaminado con material orgánico.

Vista Fotográfica n.º 6



Progresiva 4+100 aproximadamente, esparcido de material granular se encuentra contaminado con material orgánico.

Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. # 68857

Lyndal Mero
46344221

José E. Vargas Lora
CAC. 02-2720

Juan Carlos Valverde C

Juan Carlos Valverde C
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Armin Vazquez
CAC 192331





Vista Fotográfica n.º 7



Progresiva 4+100 aproximadamente, esparcido de material granular se encuentra contaminado con material orgánico.

OCJ-MPSC

19/09/2019 10:00:33



Manuel de Jesús Balcón Pinto
CIP 193337

Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N.º 88957

Lyneth Pineda
CIP 103207

Juan Carlos Valverde
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Renata E. Vázquez
CIP - 02-2420



Vista Fotográfica n.º 8



Progresiva 4+100 aproximadamente, esparcido de material granular se encuentra contaminado con material orgánico.



Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N.º 89957

José E. Valverde
C.I.P. N.º 103207

Juan Carlos Valverde
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N.º 103207

Manuel De Jesús Babilonia Pinto
C.I.P. N.º 192334



7. Finalmente, el supervisor de obra manifestó que: "actualmente no cuenta con una camioneta para transportarse a obra"

Con respecto al equipamiento de la supervisión se indica lo siguiente:

N°	Equipamiento	Cant.	Evidenciado en visita
1	Telefono Movil	1	Si
2	Equipo de compute portatil (laptop)	1	Si
3	Camioneta 4x4	1	No

Siendo las 13:00 horas del 19 de setiembre de 2019, se dio por culminada la visita y se suscribe la presenta acta en señal de conformidad y sin mediar ningún tipo de presión o coacción.

POR PARTE DEL EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO DEL NORTE



Raúl A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
G.I.P. # 88857

Ing. Raúl Antonio Escudero Gadea
Residente de Obra

POR PARTE DEL EMPRESA SUPERVISORA


Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207
Ing. Juan Carlos Valverde Cedamos
Supervisor de Obra

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS


Nelver Agreda Briceño
Asistente DDUR






POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



Jessica Elizabeth Vasquez Lora
C.P.C - OCI



Wilson Abraham Vasquez Chugnas
Ingeniero Civil - OCI



**ACTA DE INSPECCIÓN N° 04-2019-MPSC/OCI-CC18****"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA, YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD; CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"**

Siendo las 14:20 horas del 23 de septiembre de 2019, se reunieron en el lugar donde se está ejecutando la obra: "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca, Yanazara, Distrito de Curgos - Sánchez Carrión - La Libertad, por parte de la Municipalidad Distrital de Curgos en adelante la "Entidad", la ingeniera Daryl Glissella Layza Vásquez con CIP n.° 188591, jefa de la División de Estudios y Proyectos; por parte del consorcio Supervisor Consultores del Norte: el ingeniero Juan Carlos Valverde Cedamnos, con CIP 103207, jefe de supervisión; por parte del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en adelante "OCI" los ingenieros Wilson Abraham Vásquez Chugnas con CIP n.° 192337 y Miguel Ángel Gallo Durand con CIP n.° 207370, con la finalidad de constatar el estado situacional de la ejecución y supervisión de la obra. De la visita se advirtió lo siguiente:

1. Se realizó la inspección, donde se viene ejecutando la Obra, a fin de comprobar si el personal clave propuesto por el Consorcio del Norte y del Consorcio Supervisor Consultores del Norte se encuentran en obra, observándose lo siguiente:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
1	Raúl Antonio Escudero Gadea	Residente de obra	100%	SI	
2	Guillermo Wilson Robilliard Arroyo	Especialista en Seguridad	100%	SI	

1.2. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
	Juan Carlos Valverde Cedamnos	Jefe de Supervisión	100%	SI	

De la inspección se observó que se está realizando trabajos de corte, perfilado, conformación y limpieza de la cuneta proyectada, ubicada en el margen derecho de la carretera desde la altura de la progresiva km. 0+140 al km. 0+180:

Juan Carlos Valverde G.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º1



Vista Fotográfica n.º2



Trabajos de corte, perfilado, conformación y limpieza de cuneta a la altura de la progresiva km. 0+140 al km. 0+180.

3. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 3+950 aproximadamente, la extensión (ejecución) de la alcantarilla de concreto que conecta a un canal en el margen izquierdo y derecho de la carretera, según manifestación de la supervisión de obra: "se está extendiendo la alcantarilla, debido a que los moradores no quisieron que se coloque la tubería PVC Ø 14" que estipula el expediente técnico, debido que en tiempo de lluvias se puede colmar y impedir la limpieza respectiva", se solicitó al supervisor muestre los planos de detalles del cambio de diseño de la alcantarilla respectiva manifestando que: "los planos lo tiene en formato digital en la oficina de la contratista".

Vista Fotográfica n.º3



Se observó la caja de pase de agua, habilitada en su estructura laterales con parrillas de acero y encofrado.

Juan Carlos Valverde C.
JUAN CARLOS VALVERDE C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º4



Se observó el acero habilitado en parrillas de los muros laterales de la alcantarilla, provistos de manera horizontal con varillas de 3/8" y vertical con varillas de 1/2".

4. De la inspección se observó aproximadamente a la altura de la progresiva km. 4+100, que se viene ejecutando un pase de agua con cajas de inspección de concreto simple en el margen izquierdo y derecho de la carretera conectadas a una tubería PVC de 8", según manifestación de la supervisión de obra: "Son trabajos no contemplados en el expediente técnico contractual ni en el expediente técnico del adicional y deductivo vinculante n.º 1; y ejecutados a solicitud de la comisión de agua; además que a la fecha no se informa a la Entidad sobre la ejecución de tales trabajos, sin contarse con algún diseño o plano de referencia".

[Signature]
CIP: 188591
Rafael G. López Vergara

[Signature]
MIGUEL-ÁNGEL GARCÍA DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370


[Signature]
Wilson P. Vasquez Chaves
CIP. 192334

[Signature]
Juan Carlos Valverde C
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º5



Caja de concreto ubicada en el margen derecho de la plataforma de la carretera en la progresiva km 4+100 aproximadamente, en la cual se observó presencia de cangrejas.

Vista Fotográfica n.º6



Muro de concreto ubicado en el margen izquierdo de la carretera en la progresiva km 4+100 aproximadamente, en la cual se observó presencia de cangrejas y cambio de diseño.

Vista Fotográfica n.º7




Juan Carlos Valverde C.
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP. 173207



5. Así mismo, con respecto a las cajas de inspección de concreto de cada uno de los pases de agua efectuados a la fecha por la empresa contratista, la residencia manifiesta que: "dichas estructuras fueron acabadas mediante un proceso de solaqueado, sin la utilidad de ningún aditivo impermeabilizante."
6. De la inspección se evidenció a la altura de la progresiva km. 4+100 al km 4+300, que se estuvieron realizando trabajos de ventilación de material granular para la conformación de la base, debido a que dicho material por presencia de lluvias se saturó, efectuándose tales trabajos con el objeto de secarlo.

Vista Fotográfica n.º8



Batido de material granular con motoniveladora.

Vista Fotográfica n.º9



Se observó la saturación del material granular que será utilizado para la conformación de la base




Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



7. De la inspección aproximadamente a la altura de la progresiva km. 4+310, en algunas zonas de la plataforma se evidenció una incorrecta compactación de la base, observándose una superficie acolchonada y desintegración de las partículas del material granular:

Vista Fotográfica n.º10



Se observó que la plataforma de la base, presenta formación de superficies acolchonadas y desintegración de las partículas de agregado.

Vista Fotográfica n.º11



Se observó que la plataforma de la base, presenta formación de superficies acolchonadas y desintegración de las partículas de agregado.



[Signature]
JUAN CARLOS VALVERDE G.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

[Signature]
DARY G. LOYOLA LOYOLA
CIP: 188591

[Signature]
MIGUEL ANGEL GALLO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

[Signature]
WILSON D. VASQUEZ OLIVERA
CIP. 192330



8. De la inspección aproximadamente a la altura de la progresiva km. 5+800, en algunas zonas de la plataforma se evidenció una incorrecta compactación de la base, observándose desintegración de las partículas del material granular:

Vista Fotográfica n.º12



Vista Fotográfica n.º13



Progresiva km 5+800 aproximadamente, presenta desintegración de partículas en material granular.

9. Así mismo, se tomó datos del personal de obra que viene laborando:

Nº	Obreros	DNI	Funciones
1	Alex Pérez Patricio	41368233	Operario
2	Hilder Calderón Niquyn	71884434	Operador de motoniveladora
3	Renzo David Calderón Tacilla	47208179	Operador de cisterna
4	Marcos Vargas Anticola	71862782	Oficial
5	Jorge Lelis Cabrera Reyes	45872207	Peón
6	Walter Ticlia Arce	46132022	Peón
7	Hipólito de la Cruz Yache	72751704	Peón
8	Alfaro Cruz Benigno	19576535	Peón
9	Wilmer Peña de la Cruz	46919850	Peón

Valverde
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º14



Obrero: Alex Pérez Patricio - DNI n.º 41368233

Vista Fotográfica n.º15



Obrero: Hilder Calderón Niquyn - DNI n.º 71884434

Vista Fotográfica n.º16



Obrero: Renzo David Calderón Tacilla - DNI n.º 47208179

Vista Fotográfica n.º17



Obrero: Marcos Vargas Anticona - DNI n.º 71862782

[Signature]
DNI 6.14960 charges
CIP 148591

[Signature]
MIGUEL ANGEL GATTO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

[Signature]
Vilberto 6.163403 charges
CIP 192357

[Signature]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º18



Peón: Jorge Lelis Cabrera Reyes DNI 45872207

Vista Fotográfica n.º19



Peón: Walter Ticla Aroa DNI 46132022

Vista Fotográfica n.º20



Peón: Hipólito de la Cruz Yache DNI 72751704

Vista Fotográfica n.º21



Peón: Alfaro Cruz Benigno DNI 19576535

Vista Fotográfica n.º22



Peón: Wilmer Peña de la Cruz DNI 46919850


[Signature]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



[Signature]
Daly C. Sotelo Lopez Viquez
CIP: 188591

[Signature]
MIGUEL ÁNGEL GALLO DURANO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

[Signature]
Wilson A. Vasquez Chaves
CIP: 172334



Vista Fotográfica n.º23

Anotaciones del asiento n.º 299 del residente de obra correspondiente al día 19 de septiembre de 2019

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCO
CERTIFICADO

Cus., el presente día de OCTUBRE del año 2018.

Causante: [Firma]

Página: []

Materia: [Firma] / [Firma]

[Firma]



Vista Fotográfica n.º 24

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario: *Municipio de Bogotá*Dirección: *Carretera de la Libertad*Contratista: *CONCRETO DEL NORTE*

FECHA

Asiento N.º 300: del Supervisor

Viernes 19 Sept. 2019

- Esta supervisión da la conformidad de los trabajos durante en el asiento anterior N.º 299.
- Se dejó indicado en este asiento que los ceros de piso tipo 02 los Adicionales que no está contemplado en el expediente Técnico, dichas tuberías lo proporcionaron la HOC y la empresa contratista esta realizando la colocación en su totalidad y los ceros de piso respectivos ($\phi = 8"$), por lo que tiene en cuenta de lo descrito y lo asentado en el expediente obra, dichas tuberías lo proporcionaron a la comisión fiscalizadora, y en coordinación la contratista y comisión le permitió a colocar.
- Cabe mencionar también que si la empresa contratista no lo colocaba tuberías al 8", posteriormente la comisión realizaba trabajos de excavación en la conectora.
- Se le indicó al contratista tomar las previsiones de caso en la seguridad de obra, por lo que se tuvo mucha constante desde los 5pm.

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 109207

Asiento N.º 301: Del Residente

Viernes 20 de septiembre 2019

Hoy viernes 20/09/19, amaneció con buen clima, del km 14+500 al km 13+500, procediendo con limpieza y albañilería, con cegados y voladuras, antes de iniciar con las labores.

- Mejoramiento de tránsito, seguridad vial y control topográfico de las obras.

- Repase del km 05+600 al km 05+800, con labores de limpieza y recubrimiento.

- Fabricación de caja de inspección y mano de obra de el paso de la caja, con el fin de mejorar la seguridad vial.

- Eliminación de material sobrante del km 13+300 al km 13+400 con labores de excavación y voladuras.

- Campesineros de patrimonio del km 13+400 al km 13+500.

Rafael A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
CIP: 109207

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 109207

Anotaciones del asiento n.º 300 del supervisor de obra correspondiente al día 19 de septiembre de 2019 y asiento n.º 301 del residente de obra correspondiente al día 20 de septiembre de 2019.



Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 109207



Vista Fotográfica n.º 25

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Comitida:

FECHA:

Asiento N.º 302 del supervisor 45
 Esta supervisión da la conformidad de los trabajos descritos
 en el asiento anterior N.º 301.

- Se indica al contratista tener cuidado con los domos de los taludes ya que se tiene presencia de lluvia.
- Se solicita al contratista poner a la supervisión los aditcos uales en lugar de inspección de tipo 2, para así tener dorso y donde y/o en su requerido.

Juan Carlos Valverde C.
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 103207

Asiento N.º 303: Del Pondero Lobato, 21 de Septiembre 2019.

- Hoy sábado 21/09/19. Llover y no tenermos trabajo para trabajar, por lo que se suspenden los trabajos y se solicita al supervisor suspender los trabajos de hoy.

Rafael A. Escudero Gades
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 103207

Asiento N.º 304 del supervisor Lobato, 21 de Sept. 2019.

- Se deja indicado en este asiento que se continúan con las actividades climatológicas (lluvia) y en consecuencia con la reducción de los trabajos y supervisión.
- Se recomienda al contratista tener cuidado y/o mejorar la estabilización en obra ya que se tiene presencia de lluvia, los trabajos de corte de material evaluare bien.

Rafael A. Escudero Gades
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 103207

Juan Carlos Valverde C.
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 103207

Juan Carlos Valverde C.
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 103207

Anotaciones del asiento n.º 302 del supervisor de obra correspondiente al día 20 de septiembre de 2019, asiento n.º 303 del residente de obra correspondiente al día 21 de septiembre de 2019 y asiento n.º 304 del supervisor de obra correspondiente al día 21 de septiembre de 2019.



Juan Carlos Valverde C.
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 103207



11. En la oficina de la contratista se observó la "Bitácora de Registro de Asistencia del Personal Técnico" (Cuaderno) del personal clave, evidenciándose el registro de asistencia del residente de obra y especialista de seguridad del 1 de septiembre de 2019 al 28 de septiembre de 2019; además, no se ha consignado el lugar de desplazamiento del personal en la obra.

Vista Fotográfica n.º 26

Residente

Seg. Seguridad

Fecha	Residente	Seg. Seguridad
01/09/19	Domingo	Domingo
02/09/19	Domingo	Domingo
03/09/19	Domingo	Domingo
04/09/19	Domingo	Domingo
05/09/19	Domingo	Domingo
06/09/19	Domingo	Domingo
07/09/19	Domingo	Domingo
08/09/19	Domingo	Domingo
09/09/19	Domingo	Domingo
10/09/19	Domingo	Domingo
11/09/19	Domingo	Domingo
12/09/19	Domingo	Domingo
13/09/19	Domingo	Domingo
14/09/19	Domingo	Domingo
15/09/19	Domingo	Domingo
16/09/19	Domingo	Domingo
17/09/19	Domingo	Domingo
18/09/19	Domingo	Domingo
19/09/19	Domingo	Domingo
20/09/19	Domingo	Domingo
21/09/19	Domingo	Domingo
22/09/19	Domingo	Domingo
23/09/19	Domingo	Domingo
24/09/19	Domingo	Domingo
25/09/19	Domingo	Domingo
26/09/19	Domingo	Domingo
27/09/19	Domingo	Domingo
28/09/19	Domingo	Domingo
29/09/19	Domingo	Domingo
30/09/19	Domingo	Domingo

OCI-MPSC
23/09/2019 16:31:36

Obrero: Wilmer Peña de la Cruz (no cuenta con casco, guantes, respirador y lentes).



Valverde
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



12. Finalmente, el supervisor de obra manifestó que: "actualmente no cuenta con una camioneta para transportarse a obra"

Con respecto al equipamiento de la supervisión se indica lo siguiente:

N°	Equipamiento	Cant.	Evidenciado en visita
1	Telefono Movil	1	Si
2	Equipo de computo portatil (laptop)	1	Si
3	Camioneta 4x4	1	No

13. Durante la inspección siendo las 16:00 horas aproximadamente, inició una lluvia de ligera intensidad.

Siendo las 17:00 horas del 23 de septiembre de 2019, se dio por culminada la visita y se suscribe la presenta acta en señal de conformidad y sin mediar ningún tipo de presión o coacción.

POR PARTE DEL EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO SUPERVISOR CONSULTORES DEL NORTE

Juan Carlos Valverde Cedamano
Jefe de Supervisión

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS

Daryl Gissella Layza Vásquez
Ingeniero Civil
Jefe de la División de Estudios y Proyectos

POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Wilson Abraham Vázquez Chugnas
Ingeniero Civil - OCI



MIGUEL ANGEL GALLO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

Miguel Angel Gallo Durand
Ingeniero Civil - OCI

**ACTA DE INSPECCIÓN N° 05-2019-MPSC/OCI-CC18****"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA, YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD; CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"**

Siendo las 13:30 horas del 24 de septiembre de 2019, se reunieron en el lugar donde se está ejecutando la obra: "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca, Yanazara, Distrito de Curgos - Sánchez Carrión - La Libertad, por parte de la Municipalidad Distrital de Curgos en adelante la "Entidad", la ingeniera Daryl Gissella Layza Vásquez con CIP n.° 188591, jefe de la División de Estudios y Proyectos; por parte del consorcio Supervisor Consultores del Norte: el ingeniero Juan Carlos Valverde Cedamos, con CIP 103207, jefe de supervisión; por parte del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en adelante "OCI" los ingenieros Wilson Abraham Vásquez Chugnas con CIP n.° 192337 y Miguel Ángel Gallo Durand con CIP n.° 207370, con la finalidad de constatar el estado situacional de la ejecución y supervisión de la obra. De la visita se advirtió lo siguiente:

1. Se realizó la inspección, donde se viene ejecutando la Obra, a fin de comprobar si el personal clave propuesto por el Consorcio del Norte y del Consorcio Supervisor Consultores del Norte se encuentran en obra, observándose lo siguiente:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
1	Raúl Antonio Escudero Gadesa	Residente de obra	100%	SI	
2	Guillermo Wilson Robilliard Arroyo	Especialista en Seguridad	100%	SI	

1.2. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
	Juan Carlos Valverde Cedamano	Jefe de Supervisión	100%	SI	

2. De la inspección a la oficina de la contratista se evidenció el cuaderno de obra, dejándose constancia que se no se hallaba actualizado con las anotaciones de ocurrencia por los profesionales responsables correspondiente al día 23 de septiembre de 2019, tal cual se muestran en las siguientes imágenes:

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º 1

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:



FECHA

Asiento N.º 302 del supervisor Viernes 20 septiembre 2019

- Este asiento es de la conformidad de los trabajos descritos en el asiento anterior N.º 301.

- Se indica al contratista tener cuidado con los domos de los taludes ya que se tiene presencia de lluvia.

- Se solicita al contratista prestar a la supervisión los edificaciones en los de inspección de tipo 2, para así tener dato y darlo y/o en respectivo.

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Asiento N.º 303 del Residente Sábado 21 de septiembre 2019.

- Hoy sábado 21/09/19. Me fui y me quedé con los parámetros para trabajar, para la plaza y los trabajos a nivel, en el sitio N.º 303 del supervisor de obra de la obra de la obra.

Rafael A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 8.88857

Asiento N.º 304 del supervisor Sábado 21 de set. 2019

- Se haya indicado en este asiento que se consideró los condiciones climatológicas (lluvia) y su consecuencia.

- Por la incidencia se suspenden los trabajos y actividades.

- Se recomienda al contratista tener cuidado y/o reforzar la estabilización en obra ya que se tiene presencia de lluvia, los trabajos de corte de material evaluar bien.

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207Rafael A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 8.88857

Folio 45 del cuaderno de obra, Tomo II - Anotaciones del asiento n.º 302 del supervisor de obra correspondiente al día 20 de septiembre de 2019, asiento n.º 303 del residente de obra correspondiente al día 21 de septiembre de 2019 y asiento n.º 304 del supervisor de obra correspondiente al día 21 de septiembre de 2019.

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



Vista Fotográfica n.º 2

CUADERNO DE LA OBRA: *Proyecto de la Casa del Comandante*

Propietario: *Don Pedro de la Cruz de la Cruz*

Dirección: *Sanchez Camacho de la Cruz*

Contratista: *CONSORCIO DEL NORTE*

FECHA: _____

Rodrigo Gadea
Rodrigo Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N.º 66087

OCLMPSC
24/09/2019 13:33:23

Folio 46 del cuaderno de obra, Tomo II - Se evidenció que la residencia y supervisión de obra no realizaron anotaciones respecto al día 23 de septiembre de 2019.

Juan Carlos Valverde C.
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





3. De la inspección en la oficina de la contratista se observó la "Bitácora de Registro de Asistencia del Personal Técnico" (Cuaderno) del personal clave, evidenciándose el registro de asistencia del residente de obra del 1 de septiembre de 2019 al 28 de septiembre de 2019 y del especialista en seguridad del 1 de septiembre de 2019 al 28 de septiembre de 2019, así se observó que no se ha consignado el lugar de desplazamiento del personal en la obra.

Vista Fotográfica n.º3

Asistencia Semanal 2019

Residente	Trig.º Asistencia
01/09/19 Domingo	Domingo
02/09/19 Jueves	Jueves
03/09/19 Viernes	Viernes
04/09/19 Sábado	Sábado
05/09/19 Domingo	Domingo
06/09/19 Lunes	Lunes
07/09/19 Martes	Martes
08/09/19 Miércoles	Miércoles
09/09/19 Jueves	Jueves
10/09/19 Viernes	Viernes
11/09/19 Sábado	Sábado
12/09/19 Domingo	Domingo
13/09/19 Lunes	Lunes
14/09/19 Martes	Martes
15/09/19 Miércoles	Miércoles
16/09/19 Jueves	Jueves
17/09/19 Viernes	Viernes
18/09/19 Sábado	Sábado
19/09/19 Domingo	Domingo
20/09/19 Lunes	Lunes
21/09/19 Martes	Martes
22/09/19 Miércoles	Miércoles
23/09/19 Jueves	Jueves
24/09/19 Viernes	Viernes
25/09/19 Sábado	Sábado
26/09/19 Domingo	Domingo
27/09/19 Lunes	Lunes
28/09/19 Martes	Martes
29/09/19 Miércoles	Miércoles
30/09/19 Jueves	Jueves

OCI-MPSC
24/09/2019 13:34:01

Bitácora: registra firma del Ingeniero residente de obra hasta el 29 de septiembre de 2019 y del especialista en seguridad hasta el 28 de septiembre de 2019.



Juan Carlos Valverde
JUAN CARLOS VALVERDE
INGENIERO CIVIL
CIP. 112207



4. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 0+100 que personal obrero se encontraba efectuando eliminación de material granular a las chacras colindantes de la plataforma de la carretera:

Vista Fotográfica n.º4



Eliminación de material granular a las chacras colindantes de la plataforma de la carretera.




5. Durante la inspección se observó el estado de la plataforma a nivel de base del material granular compactado desde la progresiva km. 0+240 al km. 2+000, evidenciándose que no se realizó una compactación óptima, presenta ahuellamiento y desintegración de partículas de agregado:

Vista Fotográfica n.º5



Se observó y comprobó a la altura de la progresiva km. 0+240, un ancho de plataforma de 6.90 m., donde 6.00 m. corresponde a la calzada y 0.90 m. a la cuneta proyectada.

Vista Fotográfica n.º6



Se comprobó que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 0+320 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



Vista Fotográfica n.º7



Se evidenció a la altura de la progresiva km. 0+465 aproximadamente, un ancho de plataforma de 6.90 m., donde 6.00 m. corresponde a la calzada y 0.90 m. a la cuneta proyectada.



Vista Fotográfica n.º8



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 0+465 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado.

Vista Fotográfica n.º9



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 0+520 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado.

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



Vista Fotográfica n.º10



Vista Fotográfica n.º11



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima en la margen derecha de la plataforma entre la progresiva km. 0+695 al km.0+780 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.

Vista Fotográfica n.º12



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima en la margen derecha de la plataforma entre la progresiva km. 0+695 al km.0+780 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.



Valverde
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL



Vista Fotográfica n.º13



Vista Fotográfica n.º14




Se evidenció que no se realizó una compactación óptima entre la progresiva km. 0+800 al km.0+820 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento

Vista Fotográfica n.º15



Vista Fotográfica n.º16



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima en la margen derecha de la plataforma a la altura de la progresiva km. 0+860 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.

Juan Carlos Valverde C.
JUAN CARLOS VALVERDE C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º17



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima entre la progresiva km. 0+940 al km. 0+960 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.

Vista Fotográfica n.º18



Vista Fotográfica n.º19




Se evidenció que no se realizó una compactación óptima entre la progresiva km. 1+280 al km. 1+300 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.



Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



Vista Fotográfica n.º20



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 1+335 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Vista Fotográfica n.º21




Se evidenció que no se realizó una compactación óptima a la altura de la progresiva km. 1+620 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

[Signature]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º 22



Se evidenció que no se realizó una compactación óptima en la margen izquierda de la plataforma entre las progresivas km. 1+820 al km. 1+880 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Vista Fotográfica n.º 23



Se culmina con la inspección de la base de la plataforma hasta la progresiva km. 2+000.

6. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 3+950 aproximadamente, la continuación de la ejecución de los trabajos en la alcantarilla de concreto armado que conecta a un canal en el margen izquierdo y derecho de la carreta; además, no se cuenta con planos correspondiente a la extensión de la alcantarilla, según manifestación de la supervisión de obra: "se está extendiendo la alcantarilla, debido a que los moradores no quisieron que se coloque la tubería PVC Ø 14" que estipula el expediente técnico, debido que en tiempo de lluvias se puede colmar e impedir la limpieza respectiva".

Carla
Dora G. Layza Vargas
CIP: 188591

Miguel
MIGUEL ANGEL GALLO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

Amor
CIP. 192334

Juan Carlos
Juan Carlos Valverde C
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º24



Se observó la continuación de la ejecución de los trabajos de la alcantarilla de concreto armado, ubicada a la altura de la progresiva km. 3+950 aproximadamente

Vista Fotográfica n.º25



Se observó la habilitación de acero de la losa superior de la alcantarilla, provista en una parrilla con varillas verticales de 1/2" cada 0.12 m. y varillas horizontales de 3/8" cada 0.12 m.

Juan C. Valverde
Dario G. Luyten Obregon
CIP: 188591

Miguel Ángel Gallo Durand
MIGUEL ÁNGEL GALLO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP: 207370

Amorim
CIP: 192342

Juan Carlos Valverde
Juan Carlos Valverde C
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º26



Vista Fotográfica n.º27



Se comprobó en los muros laterales de la superficie interior de la alcantarilla, presencia de cangrejas.

Vista Fotográfica n.º28



Vista Fotográfica n.º29



Se observó que el personal obrero extraía agua de un canal existente para utilizarla en el procedimiento constructivo de la alcantarilla, comprobándose la excesiva turbidez del elemento, no cumpliendo con las especificaciones técnicas del expediente técnico.



Valverde
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



7. De la inspección a las progresivas km. 5+300 al km. 5+460, se evidenció el nivel de relleno de la sub-rasante, del cual la superficie presenta desintegración de las partículas del material granular, así como su visible ahuellamiento; además, se evidenció en cierto tramo que se está colocando material con una granulometría mayores a 4".

Vista Fotográfica n.º30



Vista Fotográfica n.º31



Se evidenció una incorrecta compactación del relleno de la sub-rasante entre las progresivas km. 5+000 al km. 5+460 aproximadamente, observándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahuellamiento.

Vista Fotográfica n.º32



Se observó que se está colocando material con una granulometría mayor a 4" como relleno de la sub-rasante.

[Signature]
Doris G. Lopez
CIP 188591

[Signature]
MIGUEL ANGEL GALLO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

[Signature]
CIP. 172334

[Signature]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





Vista Fotográfica n.º33



Vista Fotográfica n.º34



Se evidenció que el material granular de relleno de la sub-rasante presenta una granulométrica mayor a 4".

8. Se evidenció que ciertos obreros estuvieron manipulando combustible y no estaban utilizando los equipos de protección personal necesarios:

Nº	Obreros	DNI	Funciones	Casco	Lentes	Chaleco	Guantes	Botas con Puntera de Acero	Protección respiratoria
1	Javier Contreras Ruiz	43862080	Almacenero	No	No	Si	Si	Si	No
2	Hipolito de la Cruz Yache	72751704	Peón	Si	No	Si	Si	Si	No

[Signature]
CIP. 192322



[Signature]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



Vista Fotográfica n.º35



Obrero: Javier Contreras Ruiz (no cuenta con casco, respirador contra gases tóxicos y lentes).

Vista Fotográfica n.º36



Obrero: Hipólito de la Cruz Yache (no cuenta con respirador contra gases tóxicos y lentes).

9. Durante la inspección se procedió a ingresar a las instalaciones del almacén de obra, de la cual se observó lo siguiente:

Vista Fotográfica n.º37



Se observó el almacenaje del cemento portland tipo I.

Miguel B
MIGUEL ANGEL GALLO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

Amor
CIP. 172337

Juan Carlos Valverde C
Juan Carlos Valverde C
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207





10. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 5+530 aproximadamente, la ejecución de un pase de agua con dos cajas de inspección de concreto a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14", el cual según manifestación de la supervisión: "Son trabajos contemplados en el expediente técnico contractual y que dichas estructuras fueron acabadas mediante un proceso de solaqueado, sin la utilidad de ningún aditivo impermeabilizante."

Vista Fotográfica n.º38



Caja de inspección de concreto ubicada al margen izquierda de la carretera, se observó personal de obra efectuando trabajos de compactación de terreno circundante a la caja.

Vista Fotográfica n.º39



Tubería PVC 14" de entrada y salida en caja de inspección ubicada al margen izquierda de la carretera.

Vista Fotográfica n.º40



Caja de inspección de concreto ubicada al margen derecha de la carretera.

Vista Fotográfica n.º41



[Signature]
Dora G. Layto Vargas
CIP: 188541

[Signature]
MIGUEL AUGUSTO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

[Signature]
CIP: 192334



[Signature]
Juan Carlos Valverde C
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



11. Durante la inspección se observó el estado de la plataforma a nivel de sub-rasante desde la progresiva km. 7+920 al km. 8+500, evidenciándose que no se realizó un correcto trabajo de nivelación y compactación.

Vista Fotográfica n.º 42



Se observó a la altura de la progresiva km. 7+920 aproximadamente, un ancho de plataforma de 8.20 m., no encontrándose conformada la cuneta.

Vista Fotográfica n.º 43



Se observó a la altura de la progresiva km. 7+980 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada, no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente.

[Signature]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 173207





Vista Fotográfica n.º 44



Se observó a la altura de la progresiva km. 8+240 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente.

Vista Fotográfica n.º 45



Se observó y comprobó entre las progresivas km. 8+400 al 8+460 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente.



[Signature]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207



Vista Fotográfica n.º 46



Se observó y comprobó a la altura de la progresiva km. 8+500 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente.

Siendo las 17:00 horas del 24 de septiembre de 2019, se dio por culminada la visita y se suscribe la presente acta en señal de conformidad y sin mediar ningún tipo de presión o coacción.

POR PARTE DEL EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO SUPERVISOR CONSULTORES DEL NORTE

Juan Carlos Valverde Cedamano
Jefe de Supervisión


POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS

Dary Gissella Layza Vásquez
Ingeniero Civil
Jefa de la División de Estudios y Proyectos





POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


Wilson Abraham Vázquez Chugnas
Ingeniero Civil - OCI


MIGUEL ANGEL GALLO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

Miguel Angel Gallo Durand
Ingeniero Civil - OCI



**ACTA DE INSPECCIÓN N° 06-2019-MPSC/OCI-CC18****"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA, YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD; CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"**

Siendo las 10:00 horas del día 25 de setiembre de 2019, se reunieron en la oficina de la obra, por parte de la entidad la ingeniera Daryl Gissela Layza Vásquez, identificado con CIP: 188591, Jefe de División de Estudios y Proyectos, por parte del consorcio Supervisor Consultores del Norte: el ingeniero Juan Carlos Valverde Cedamos, con CIP 103207, jefe de supervisión; por parte del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en adelante "OCI", los ingenieros Wilson Abraham Vásquez Chugnas, con CIP n.° 192337 y Miguel Ángel Gallo Durand con CIP n.° 207370, con la finalidad de constatar el estado situacional de la ejecución de la obra; y de cuya visita se advirtió lo siguiente:

1. Se realizó la inspección, donde se viene ejecutando la Obra, a fin de comprobar si el personal clave propuesto por el Consorcio del Norte y del Consorcio Supervisor Consultores del Norte se encuentran en obra, observándose lo siguiente:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
1	Raúl Antonio Escudero Gadea	Residente de obra	100%	SI	
2	Guillermo Wilson Robillard Arroyo	Especialista en Seguridad	100%	SI	

1.2. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
Juan Carlos Valverde Cedamos	Jefe de Supervisión	100%	SI	

2. De la inspección a la oficina de la contratista se evidenció el cuaderno de obra, dejándose constancia la actualización de la suscripción de los asientos n.° 305 del residente y asiento n.° 306 del supervisor de obra correspondiente al día 23 de setiembre de 2019; además, se observó la suscripción de los asientos n.° 307 y 308 del residente y supervisor de obra respectivamente correspondiente al día 24 de setiembre de 2019, tal cual se muestra en las siguientes imágenes:





Vista Fotográfica n.º 1

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario: *Desarrollo del Distrito de Cuzco*Dirección: *Sancti Spiritus, de la ciudad*Contratista: *CONSTRUCIONES DEL NOROCCIDENTE*

FECHA:

Asiento N.º 305: Del Residente Lince, 23 de setiembre de 2019.

- Por las lluvias ocurridas el día 21/09/19, del km 14500 al km 13400 y 13400, hubo deslizamientos de lodo (material suelto) hacia la plataforma, por lo que toda la carretera del km 14500 al km 13400 se cerró, quedando con el cargo de puente y desahogado, tras un control en el día, que la grúa más pesada no pudo trabajar en la carretera del km 14500 al km 13400, se continuó el trabajo en la carretera del km 13400 al km 13400.

- En la zona del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400.

- Continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400.

- Se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400.

Continúa...

En cuanto al avance del movimiento del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400, se continuó el trabajo en la zona del km 13400 al km 13400.

Raúl A. Escudero Gálvez
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 103207

Raúl A. Escudero Gálvez
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 103207

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 103207

Anotaciones de ocurrencias en el asiento n.º 305 del residente de obra, correspondiente al día 23 de setiembre de 2019





Vista Fotográfica n.º 2

CUADERNO DE LA OBRA:

Reconstrucción del Camino Unival Cuzco

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura de caminos

Dirección: Sanchez Carrion - La Libertad

Contratista: CONSTRUCO S.A. NORTE



Asiento 306 del supervisor Junio 23 Septiembre 2019

- Se la supervisión con base los datos por el levantamiento sobre el terreno. Tramo crítico; por los límites del terreno.
- Se da la conformidad de los trabajos dentro por el control de la obra en el asiento n.º 305.
- Se le recomienda al contratista tener cuidado con los trabajos pendientes por los límites que están aparejando, se tiene tramos críticos desde el km 11+500 al final de la contera.

[Firma]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Asiento n.º 307: Del Relevo Septiembre 24 de Septiembre del 2019

- Mejoramiento de terreno, seguridad vial y control topográfico de los trabajos.
- Cambio, transporte de material de base, del km 08+130 al 08+120, con carga de 400 y 400 kg.
- Seprado de base de fotogrametría del km 08+130 al km 08+120, con el material de base, el material de base y el control vial.
- Corte y alineamiento de material de base del km 08+160 al km 13+100 y del km 13+100, para control fotogrametría, con el material de base 330 y 041 kg, al km 13+100.

Asiento n.º 308

- Se colocaron 02 ejes de par de ingeniería tipo 02 (M-01, M-02) de concreto y se 105 kg, además del control de la obra de obra.
- Se debe la conformidad del supervisor de los trabajos y la obra.

[Firma]
Rafael A. Encarnación Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 6 6887

[Firma]
Rafael A. Encarnación Gadea
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 6 6887

[Firma]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207
INSPECTOR

Anotaciones de ocurrencias en el asiento n.º 306 del supervisor de obra, correspondiente al día 23 de septiembre de 2019





Vista Fotográfica n.º 3

CUADERNO DE LA OBRA:

Proyecto: *Mejoramiento del Camino de la Carga.*Dirección: *Sancho Carrón - La Carga*Contratista: *CONSTRUC DEL NORTE*

FECHA

Asiento 306 del supervisor *Junio 23 septiembre 2019*

- Esta supervisión constara lo devuelto por el contratista sobre el siguiente trabajo crítico: por los huecos del tablado.
- Se da la conformidad de los trabajos devuelto por el contratista en el asiento N.º 305.
- Se le recomienda al contratista tener cuidado con los trabajos realizados por los huecos que están aparejados, se tiene trabajos críticos desde el 11:500 al final de la carretera.

[Firma]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Asiento N.º 307: Del Rincón *Septiembre 24 de septiembre del 2019*
- Mejoramiento de terreno, arqueología y control topográfico de los trabajos.

- Campaña de transporte de material de obra, del km 06+130 al 06+1200, con capacidad de 100 y 200 toneladas.
- Reparo de las fotografías del km 06+130 al km 06+170, con capacidad de 100 y 200 toneladas.
- Corte y eliminación de material existente del km 06+170 al km 17+000 y del km 17+000, para ampliar plaza de 12m, con capacidad de 326 y 04 toneladas, al lado del 10-20.

Asiento 308.
- Se cubren 02 cajas de pro de ingreso tipo C3 (N.º 1, N.º 2) de concreto f'c=175 kg/cm², sobre el fondo del pozo, para la obra de concreto.

- Se da la conformidad del supervisor de los trabajos ejecutados.

[Firma]
Rafael A. Encarnación Gadea
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

[Firma]
Rafael A. Encarnación Gadea
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

[Firma]
Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207
INSPECTOR

Anotaciones de ocurrencias en el asiento n.º 307 del residente de obra, correspondiente al día 24 de septiembre de 2019





Vista Fotográfica n.º 4

CUADERNO DE LA OBRA: *Reparación del Camino vecinal Curo*Propietario: *Comunidad Distrital de Curo*Dirección: *Av. Curo - La Libertad*Contratista: *CONSTRUCO DEL NORTE*

FECHA:

Asiento N.º 308 del Supervisor *Notas 24 Sept. 2019*

La supervisión con referencia a los casos de pelt adecuados tipo 2 (142) se comanda en campo los trabajos ejecutados con referencia a los trabajos (mantenimiento, calidad topografía, levante, transporte de material base, ripio, trabajo de malla, nivel excedente, etc.) si de la conformidad de ello. Se le indica al contratista tener que el tema de seguridad en obra sobre los deslizamientos de material en los zonas críticas de la carretera producto de los lluvias presentados.

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Juan Carlos Valverde C.
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR

Raul A. Escudero Gadea
INGENIERO CIVIL
CIP: 103207

Anotaciones de ocurrencias en el asiento n.º 308 del supervisor de obra, correspondiente al día 24 de septiembre de 2019





- Vista Fotográfica n.º 5**

Bitacora: registra firma del Ingeniero residente de obra y especialista en seguridad del 1 de setiembre hasta el 29 de setiembre de 2019.



4. De la inspección, se observó que se viene ejecutando trabajos de cajas de pase para agua de regadío, en la progresiva km 4+000 y 4+100 aproximadamente, de concreto simple y de tubería de PVC Ø 8", del cual el supervisor de obra manifestó que: "dichos trabajos no están contemplados en el expediente técnico de obra ni en el expediente del adicional deductivo vinculante n.° 1 y que los trabajos en la caja de inspección son de concreto simple y no se está utilizando ningún aditivo; además, la tubería de PVC Ø 8" fue donada por la municipalidad distrital de Cuzco"; así mismo, se le consultó al supervisor de obra si dichos trabajos ya fueron elevados y autorizados por la entidad, manifestando que: "aún no se ha elevado a la entidad la consulta sobre la ejecución de tales trabajos".

Vista Fotográfica n.° 6



Vaciado de concreto simple, en cajas de pase de salida de agua de regadío ubicado en la progresiva km 4+000 aproximadamente.

Vista Fotográfica n.° 7



Cambio de diseño en caja de pase de salida de agua de regadío, ubicado en la progresiva km 4+100 aproximadamente





Vista Fotográfica n.º 8



Tarrajeo de la caja de pase de salida de agua de regadío, ubicado en la progresiva km 4+100 aproximadamente, no se está utilizando aditivo impermeabilizante.

5. Así mismo, el residente de obra alcanzó la ubicación donde se vienen ejecutando los pases de agua.

Vista Fotográfica n.º 9

Tipología Ampliación de la Montaña occidental

Poses Agua

Nº	Poses	Agua
10	(06+147)	
09	(05+732)	
08	(05+534)	
07	(05+490)	
06	(05+314)	
05	(05+140)	
04	(05+065)	
03	(04+780)	
02	(04+640)	
01	(04+345)	
00	(03+950)	

Ubicación de las cajas de pase de agua





6. Finalmente, el supervisor de obra manifestó que: *"actualmente no cuenta con una camioneta para transportarse a obra"*

Con respecto al equipamiento de la supervisión se indica lo siguiente:

N°	Equipamiento	Cant.	Evidenciado en visita
1	Telefono Movil	1	Si
2	Equipo de computo portatil (laptop)	1	Si
3	Camioneta 4x4	1	No

Siendo las 13:00 horas del 25 de setiembre de 2019, se dio por culminada la visita y se suscribe la presenta acta en señal de conformidad y sin mediar ningún tipo de presión o coacción.

POR PARTE DEL EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO SUPERVISOR CONSULTORES DEL NORTE

Ing. Juan Carlos Valverde Cedamos
Supervisor de Obra

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS

Dary Gissella Layza Vásquez
Jefe de División de Estudios y Proyectos

POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MIGUEL ÁNGEL GALLO DURAND
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 207370

Miguel Ángel Gallo Durand
Ingeniero Civil - OCI



Wilson Abraham Vasquez Chugnas
Ingeniero Civil - OCI

**ACTA DE INSPECCIÓN N° 07-2019-MPSC/OCI-CC18****"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA, YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD: CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"**

Siendo las 10:00 horas del 26 de septiembre de 2019, se reunieron en el lugar donde se está ejecutando la obra: "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca, Yanazara, Distrito de Curgos - Sánchez Carrión - La Libertad, por parte de la Municipalidad Distrital de Curgos en adelante la "Entidad", la ingeniera Dary Gissella Layza Vásquez con CIP n.° 188591, jefe de la División de Estudios y Proyectos; por parte del consorcio Supervisor Consultores del Norte: el ingeniero Juan Carlos Valverde Cedamans, con CIP 103207, jefe de supervisión; por parte del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en adelante "OCI" los Ingenieros Wilson Abraham Vásquez Chugnas con CIP n.° 192337 y Miguel Ángel Gallo Durand con CIP n.° 207370, con la finalidad de constatar el estado situacional de la ejecución y supervisión de la obra. De la visita se advirtió lo siguiente:

1. Se realizó la inspección, donde se viene ejecutando la Obra, a fin de comprobar si el personal clave propuesto por el Consorcio del Norte y del Consorcio Supervisor Consultores del Norte se encuentran en obra, observándose lo siguiente:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
1	Raúl Antonio Esoudero Gadea	Residente de obra	100%	SI	
2	Guillermo Wilson Robilliard Arroyo	Especialista en Seguridad	100%	SI	

1.2. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
	Juan Carlos Valverde Cedamans	Jefe de Supervisión	100%	SI	

2. De la inspección, se evidenció la presencia del residente de obra a la altura de la progresiva km. 4+345, y a solicitud de la comisión de control y la Entidad se le indico que muestre el cuaderno de obra manifestando: "Que el cuaderno no se encontraba en obra, si no en la oficina ubicada en la ciudad de Curgos".





Vista Fotográfica n.º1



Se ubicó al residente aproximadamente en la progresiva km. 4+345, solicitándose muestre el cuaderno de obra, manifestando que este no se hallaba en obra.

- De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 4+345 aproximadamente, la ejecución de una alcantarilla con dos cajas de inspección de concreto a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14":

Vista Fotográfica n.º2



Se observó trabajos que comprenden la extensión de una alcantarilla existente de concreto, con la finalidad de dar la ampliación adecuada a la plataforma de la carretera.





Vista Fotográfica n.º3



Se observó la estructura de la alcantarilla existente, que no se estaba utilizando ningún material granular que cumpla la función de cama de arena como apoyo en la tubería; además, se efectuaban trabajos de conformación de terreno natural para encajonar las cajas de inspección.

4. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 4+200 al km. 4+320, que se efectuaban trabajos de nivelación y compactación de material granular a nivel de base de la plataforma:

Vista Fotográfica n.º4



Vista Fotográfica n.º5



Se observó trabajos de nivelación y compactación de material granular a nivel de base de la plataforma entre las progresivas km. 4+200 al km. 4+320, utilizando una motoniveladora y un rodillo liso vibrador.





5. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 4+600 aproximadamente, trabajos de limpieza de la alcantarilla existente con el objeto de colocar la tubería PVC Ø 14" y la construcción de cajas de pase; sin embargo, no contaba con la señalización respectiva, de acuerdo reglamento nacional de edificaciones G.050.

Vista Fotográfica n.º6



Se observó la limpieza de la alcantarilla existente, no cuenta con señalización de acuerdo al RNE G.050

6. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 7+120, que se efectuaban trabajos de esparcido y nivelación del relleno de la sub-rasante en la plataforma:

Vista Fotográfica n.º7



Se observó trabajos de esparcido y nivelación del relleno de la sub-rasante.





7. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 7+200, un botadero de material granular, el cual genera una inestabilidad del talud en la arista exterior de la explanación, así como continuos deslizamientos de rocas; además no se observó en las zonas críticas, ningún tipo de señal preventiva por tales deslizamientos:

Vista Fotográfica n.º8



Se observó la presencia de rocas de diversos tamaños contiguos al margen del talud, con el objeto de ser eliminadas al botadero.

Vista Fotográfica n.º9



Botadero de material granular ubicado en la progresiva km. 7+200.

Vista Fotográfica n.º10



Se comprobó el desprendimiento de piedra producto de la eliminación excedente en el botadero ubicado aproximadamente en la progresiva km. 7+200.





8. De la inspección se observó a la altura de la progresiva km. 13+200 aproximadamente, inestabilidad del talud en la arista exterior de la explanación, así como continuos deslizamientos de material granular; además, no se observó en las zonas críticas, ningún tipo de señal preventiva por tales deslizamientos; también, estos trabajos corresponden al trazo contractual estipulado en el expediente técnico.

Vista Fotográfica n.º 11



Se observó a la altura de la progresiva km. 13+200 aproximadamente, talud inestable y deslizamiento de material granular, sin ningún tipo de señal preventiva.





9. De la inspección se observó a partir de la progresiva km. 13+600 aproximadamente, la ejecución de trabajos de corte y eliminación de material excedente utilizando maquinarias cargador sobre orugas, camión volquete; así mismo se comprobó que dicho corte para la conformación de la plataforma ya se ha efectuado hasta el margen del río que conduce a la localidad de Yanazara, estos trabajos mencionados corresponden al trazo contractual del expediente técnico.

Vista Fotográfica n.º12



Se observó el corte y acarreo de material excedente a la altura de la progresiva km. 13+600 aproximadamente, trabajos contemplados en el expediente contractual.

Vista Fotográfica n.º13



Se observó la eliminación del material excedente al margen del río.





Vista Fotográfica n.º14



Se observó el corte para la conformación de la plataforma hasta el margen del río que conduce a la Localidad de Yanzara, trabajos contemplados en el expediente contractual.

10. Se observó a la altura de las progresivas km. 9+520 y km. 9+000 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente, evidenciándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueillamiento.

Vista Fotográfica n.º15




Se observó a la altura de la progresiva km. 9+520 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente, evidenciándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueillamiento.





Vista Fotográfica n.º 16



Se observó a la altura de la progresiva km. 9+000 aproximadamente, que no se ha conformado la cuneta proyectada y no se ha efectuado la nivelación y compactación de la sub-rasante correctamente, evidenciándose una superficie con desintegración de las partículas de agregado y ahueamiento.

11. Durante la inspección se observó el estado de cinco (5) alcantarillas ejecutadas y ubicadas en diversas progresivas del trazo de la carretera provistas de dos cajas de inspección de concreto armado a ambos márgenes de la carretera y conectadas a una tubería PVC de Ø 14", de las cuales la supervisión manifestó que: "El proceso de acabado de todas las cajas de inspección se han efectuado mediante solaqueo, sin la utilidad de un tarrajeo con impermeabilizante."

- 11.1. A la altura de la progresiva km. 6+145 aproximadamente, se observó una alcantarilla con dos cajas de inspección de concreto armado a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14":





Vista Fotográfica n.º17



Se observó la caja de inspección de concreto armado a la margen derecha de la carretera a la altura de la progresiva km. 6+145 aproximadamente, evidenciándose el solaqueado interior de la estructura, careciendo de acabado los muros exteriores.

Vista Fotográfica n.º18



Se observó la caja de inspección de concreto armado a la margen izquierda de la carretera a la altura de la progresiva km. 6+145 aproximadamente, evidenciándose el solaqueado interior de la estructura, careciendo de acabado los muros.

11.2. A la altura de la progresiva km. 5+700 aproximadamente, se observó la alcantarilla con dos cajas de pase de agua de regadío, construidas de concreto armado a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14":

Vista Fotográfica n.º19



Se observó que la caja de pase de salida de agua presenta cangrejeras en sus muros exteriores





Vista Fotográfica n.º20



Se observó la caja de inspección a la margen izquierda de la carretera, la carencia de acabado de los muros exteriores y presencia de cangrejeras.

11.3. A la altura de la progresiva km. 5+530 aproximadamente, se observó una alcantarilla con dos cajas de inspección de concreto armado a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14":

Vista Fotográfica n.º21



Se observó en una caja de inspección presencia de cangrejeras.

Ampliado
Villas A. Vasquez Burgos
CIP. 172337

Miguel B. Gallo Dorado
CIP. 204340

Esteban
CIP. 103202
Pena J. Obando

[Signature]
Dídy Giselle Layza Vasquez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 188591





11.4. A la altura de la progresiva km. 5+360 aproximadamente, se observó la construcción de dos cajas de pase de agua de regadío, de concreto armado a ambos márgenes de la carretera, conectadas a una tubería PVC de 14":

Vista Fotográfica n.º22



Se observó una caja de inspección de concreto armado presencia de cangrejeras.

11.5. A la altura de la progresiva km. 5+280 aproximadamente, se observó una alcantarilla con dos cajas de inspección de concreto armado a ambos márgenes de la carretera conectadas a una tubería PVC de 14":

Vista Fotográfica n.º23



Se observó una caja de pase que cuenta con solaquesado en interior.





12. Se evidenció que cierto obrero estuvo efectuando trabajos de habilitación de acero y no estaba utilizando los equipos de protección personal necesarios:

N°	Obreros	DNI	Funciones	Casco	Lentes	Chaleco	Guantes	Botas con Puntera de Acero	Protección respiratoria
1	Paulino Jesús Rodríguez Aranda	43957311	Operario	Si	No	Si	No	Si	No

Vista Fotográfica n.º24



Vista Fotográfica n.º25



Obrero: Paulino Jesús Rodríguez Aranda (se encuentra efectuando trabajos de habilitación de acero y no cuenta con guantes y lentes).

13. Durante la inspección se observó la ejecución de ciertos trabajos con el empleo del siguiente equipamiento:





Vista Fotográfica n.º 26



Se observó la presencia de una camioneta de placa T9N-911 y de una excavadora sobre orugas efectuando trabajos de corte de talud.

Vista Fotográfica n.º 27



Se observó la presencia de un compactador vibratorio tipo liso

Siendo las 13:00 horas del 26 de septiembre de 2019, se dio por culminada la visita y se suscribe la presente acta en señal de conformidad y sin mediar ningún tipo de presión o coacción.

Alfonso...
William P. Vasquez Chusquea
CIP. 192334

Miguel...
Miguel A. Gallo Durand
CIP. 207370

Victor...
CIP. 103202
Juan Velazquez

[Signature]
Dany Gissella Leyza Viquez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 188591





POR PARTE DEL EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO SUPERVISOR CONSULTORES DEL
NORTE

Juan Carlos Valverde Cedamano
Jefe de Supervisión

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÚGOS

Dany Gissella Layza Vásquez
Ingeniero Civil
Jefa de la División de Estudios y Proyectos

POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Wilson Abraham Vázquez Chugnas
Ingeniero Civil - OCI

Miguel Ángel Gallo Durand
Ingeniero Civil - OCI



**ACTA DE INSPECCIÓN N° 08-2019-MPSC/OCI-CC18****"EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CURGOS, CUYUMALCA, YANAZARA, DISTRITO DE CURGOS - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD; CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2377475, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556"**

Siendo las 10:00 horas del 27 de septiembre de 2019, se reunieron en el lugar donde se está ejecutando la obra: "Mejoramiento del camino vecinal Curgos, Cuyumalca, Yanazara, Distrito de Curgos - Sánchez Carrión - La Libertad, por parte de la Municipalidad Distrital de Curgos en adelante la "Entidad", la ingeniera Dary Gissella Layza Vázquez con CIP n.° 188591, jefe de la División de Estudios y Proyectos; por parte del consorcio Supervisor Consultores del Norte: el ingeniero Juan Carlos Valverde Cedamano, con CIP 103207, jefe de supervisión; por parte del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en adelante "OCI" los ingenieros Wilson Abraham Vázquez Chugnas con CIP n.° 192337 y Miguel Ángel Gallo Durand con CIP n.° 207370, con la finalidad de constatar el estado situacional de la ejecución y supervisión de la obra. De la visita se advirtió lo siguiente:

1. Se realizó la Inspección, donde se viene ejecutando la Obra, a fin de comprobar si el personal clave propuesto por el Consorcio del Norte y del Consorcio Supervisor Consultores del Norte se encuentran en obra, observándose lo siguiente:

1.1. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
1	Raúl Antonio Escudero Gadesa	Residente de obra	100%	SI	
2	Guillermo Wilson Robilliard Arroyo	Especialista en Seguridad	100%	SI	

**1.2. PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA**

N°	Nombres	Cargo	Coefficiente de Participación	Presente en obra	Observaciones
	Juan Carlos Valverde Cedamano	Jefe de Supervisión	100%	SI	

2. Durante la inspección se observó a la altura de las progresivas km. 2+850, que se venían realizando ensayos in situ de densidad de campo a nivel de base de la plataforma, utilizándose el método de cono de arena y contándose con la presencia del señor Isaias Bardales Parrilla en calidad de responsable técnico y del Ing. Juan Carlos Valverde Cedamano en calidad de jefe de supervisión; así mismo la comisión de control y la Entidad requirió al señor Isaias Bardales Parrilla el certificado de calidad del peso de la arena en el cono y placa, densidad de la arena, peso específico de la grava, proctor modificado y el contenido de humedad, ensayos de laboratorio necesarios para realizar la densidad de campo, manifestando que: "no se cuenta con el certificado de calidad en obra de lo requerido; y que los datos del laboratorio ya se encuentran en el formato de densidad de campo; además que tales ensayos son efectuados por un laboratorio perteneciente al consorcio contratista encargado de la ejecución de la obra".



Vista Fotográfica n.º1



Se observó trabajos de excavación y limpieza del hoyo con el objeto de extraer el material granular de la base, a la altura de la progresiva km. 2+850 y de tal manera comprobar el grado de compactación de la base de la plataforma.

Vista Fotográfica n.º2



Vista Fotográfica n.º3



Se observó la colocación en el hoyo excavado del instrumento de densidad de cono de arena, a la altura de la progresiva km. 2+850.

Vista Fotográfica n.º4



Se observó la determinación del peso del material retenido en el tamiz 3/4", obteniendo 1 055gr.





Vista Fotográfica n.º 5

CONSORCIO DEL NORTE
LCL CONTRATISTAS S.A.C.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAQUETES

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO URBANO CUSCO - CUSPALLCA - YANAHUA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE BAMBESA, CANTÓN YANAHUA DISTRITO DE LA URBANIZACIÓN

UBICACIÓN DEL PROYECTO: LCL CONTRATISTAS S.A.C.

FECHA DEL ENSAYO: 2019-09-27

ESTRUCTURA: BASE BASE BASE BASE

CAPA EXPLORATORIA: PLATAFORMA PLATAFORMA PLATAFORMA PLATAFORMA

PROYECTOR: 2-850 2-850 2-850 2-850

LADO: DESTACADO DESTACADO DESTACADO DESTACADO

DENSIDAD DE CAMPO
 MTC F 117 - 2000

ITEM	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1.00	POSO DE LA ARENA - FRASEO	101	6200		
1.01	POSO DE LA ARENA QUE SEDEA - FRASEO	101	6200		
1.02	POSO DE LA ARENA EMPLEADA	101			
1.03	POSO DE LA ARENA EN EL CANTO Y PLACA	101	101	101	101
1.04	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	101	101	101
1.05	TRINCHADO DE LA ARENA	101	101	101	101
1.06	VALOR DEL HOYO	101			
2.00	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450		
2.01	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450		
2.02	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.03	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.04	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.05	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.06	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.07	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.08	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.09	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.10	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.11	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.12	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.13	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.14	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.15	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.16	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.17	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.18	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.19	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.20	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.21	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.22	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.23	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.24	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.25	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.26	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.27	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.28	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.29	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.30	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.31	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.32	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.33	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.34	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.35	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.36	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.37	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.38	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.39	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.40	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.41	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.42	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.43	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.44	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.45	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.46	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.47	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.48	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.49	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.50	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.51	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.52	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.53	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.54	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.55	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.56	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.57	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.58	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.59	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.60	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.61	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.62	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.63	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.64	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.65	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.66	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.67	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.68	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.69	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.70	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.71	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.72	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.73	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.74	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.75	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.76	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.77	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.78	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.79	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.80	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.81	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.82	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.83	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.84	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.85	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.86	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.87	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.88	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.89	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.90	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.91	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.92	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.93	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.94	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.95	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.96	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.97	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.98	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
2.99	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450
3.00	POSO DE LA ARENA EN EL HOYO	101	450	450	450

CONTENIDO DE BUREAU DE LA PROYECTOR (MTC F 117 - 2000)

1.00 POZO DE LA ARENA - FRASEO 101 450

1.01 POZO DE LA ARENA QUE SEDEA - FRASEO 101 450

1.02 POZO DE LA ARENA EMPLEADA 101 450

1.03 POZO DE LA ARENA EN EL CANTO Y PLACA 101 450

1.04 POZO DE LA ARENA EN EL HOYO 101 450

1.05 TRINCHADO DE LA ARENA 101 450

1.06 VALOR DEL HOYO 101 450

GRADO DE COMPACTACIÓN

1.00 POZO DE LA ARENA - FRASEO 101 450

1.01 POZO DE LA ARENA QUE SEDEA - FRASEO 101 450

1.02 POZO DE LA ARENA EMPLEADA 101 450

1.03 POZO DE LA ARENA EN EL CANTO Y PLACA 101 450

1.04 POZO DE LA ARENA EN EL HOYO 101 450

1.05 TRINCHADO DE LA ARENA 101 450

1.06 VALOR DEL HOYO 101 450

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO

1.00 POZO DE LA ARENA - FRASEO 101 450

1.01 POZO DE LA ARENA QUE SEDEA - FRASEO 101 450

1.02 POZO DE LA ARENA EMPLEADA 101 450

1.03 POZO DE LA ARENA EN EL CANTO Y PLACA 101 450

1.04 POZO DE LA ARENA EN EL HOYO 101 450

1.05 TRINCHADO DE LA ARENA 101 450


1.06 VALOR DEL HOYO 101 450

OCI-MPSC
27/09/2019 12:56:39

Se observó el formato de densidad de campo, suscrito por el técnico responsable con los datos obtenidos in situ de la progresiva km 2+850 de la muestra extraída del hoyo y los datos de la grava o arena obtenidos en laboratorio.



Vista Fotográfica n.º6



OCE-MPSQ

09/2019 11:41:27

Se observó una altura de 12 cm. aproximadamente que el técnico responsable evaluó como espesor de capa compactada, obteniéndose los datos in situ a dicha altura.

Amorim
Willy R. Vasquez Chuspa
CIP. 19234

Miguel
Miguel B. Gallo Dorand
CIP. 204350

Hector
Juan C. Valverde C.
CIP. 103207

Dany
Dany Leyza Vasquez
ING. CIVIL
R. CIP. N° 185591



3. En la inspección se observó en cierto tramo del trazo de la carretera, trabajos de movimientos de tierra con la eliminación del material excedente, el cual se comprobó que fue eliminado en una zona por donde se conduce una quebrada.

Vista Fotográfica n.º7



Se observó el acarreo de material excedente en cierto tramo de la carretera.

Vista Fotográfica n.º8



Se observó el acarreo de material en un camión volquete de placa AKN-727.



Amir Llanusa
Willyson Abraham Vasquez Chuzon
CIP: 192334

Wigard
Miguel A. Gallo Dorand
CIP: 207340

Valverde C.
Don Carlos Valverde C.
CIP: 103207

Dagoberto
Dagoberto Layza Vásquez
ING. CIVIL
R. CIP: N°-188591



Vista Fotográfica n.º9



Se observó que el camión volquete de placa AKN-727, procedía a eliminar el material excedente en una quebrada existente.

Vista Fotográfica n.º10



Se observó el cauce de la quebrada que conducía a la zona donde se estaba eliminando el material excedente.





Siendo las 14:00 horas del 27 de septiembre de 2019, se dio por culminada la visita y se suscribe la presente acta en señal de conformidad y sin mediar ningún tipo de presión o coacción.

POR PARTE DEL EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO SUPERVISOR CONSULTORES DEL NORTE

Juan Carlos Valverde Cedamano
Jefe de Supervisión

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS

Dany Gissella Layza Vásquez
Ingeniero Civil
Jefa de la División de Estudios y Proyectos

POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Wilson Abraham Vasquez Chugnas
Ingeniero Civil - OCI

Miguel Angel Gallo Durand
Ingeniero Civil - OCI



**APÉNDICE N° 2****SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE LOS INFORMES DE LOS HITOS DE CONTROL ANTERIORES****Informe de Hito de Control n.° 1**

1. Número de situaciones adversas identificadas: cinco (5)
2. Número de situaciones adversas que subsisten: cinco (5)
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, GENERA EL RIESGO DE QUE SE AFECTE LA CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE METAS, EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL NO COBRO DE PENALIDADES.
 - LA ENTIDAD HA OTORGADO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION N° 2, LA MISMA QUE CONTIENE PARTIDAS CON MAYORES METRADOS, SIN CONTAR CON LA APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD, HECHO QUE GENERARIA MAYORES GASTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y POR ENDE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.
 - EXISTENCIA DE PARTIDAS NO EJECUTADAS, QUE FUERON VALORIZADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN, Y POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO QUE SEAN PAGADAS AL CONTRATISTA, SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE MANERA IRREGULAR Y NO SE COBRE LA PENALIDAD A LA EMPRESA SUPERVISORA.
 - EXISTENCIA DE PARTIDAS NO EJECUTADAS, QUE FUERON VALORIZADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN, Y POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO QUE SEAN PAGADAS AL CONTRATISTA, SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE MANERA IRREGULAR Y NO SE COBRE LA PENALIDAD A LA EMPRESA SUPERVISORA.
 - LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA REALIZADO TRABAJOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS 03+260 AL 04+340 DEBIDO A PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, LO QUE GENERA EL RIESGO DE RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MAYORES GASTOS GENERALES, Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

**Informe de Hito de Control n.° 2**

1. Número de situaciones adversas identificadas: siete (7)
2. Número de situaciones adversas que subsisten: siete (7)
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:



- FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO EN ALGUNOS TRAMOS DEL CAMINO VECINAL, ASI COMO LA APROBACIÓN DE UN NUEVO TRAZO, SIN DISPONIBILIDAD DE TERRENO, AFECTARIA QUE LA OBRA NO SE CULMINE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO; ADEMAS, DEL COBRO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO.
- AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA UTIL DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN; ASÍ COMO LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES A LA EMPRESA SUPERVISORA.
- FALTA DE SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTA LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y TERCEROS, ASI COMO EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA CONTRATISTA.
- PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA, NO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR), DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTANDO LA NO COBERTURA DE LA EMPRESA ASEGURADORA EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.
- EL SUPERVISOR SE ENCUENTRA BRINDANDO LA CONSULTORIA DE OBRA A LA ENTIDAD, A PESAR DE ESTAR INHABILITADO PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN; LO QUE PODRIA GENERAR QUE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS Y/O SUSCRITOS NO TENGAN EL EFECTO LEGAL QUE DEBEN REGIRSE LOS ACTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO PARCIAL POR PARTE DE LA EMPRESA SUPERVISORA, AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; ASI COMO EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA SUPERVISORA.
- LA ENTIDAD APROBÓ UN EXPEDIENTE DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1, QUE NO REUNE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE PARA SER CONSIDERADO COMO ADICIONAL DEDUCTIVO, LO QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE.

Informe de Hito de Control n.º 3

1. Número de situaciones adversas identificadas: seis (6)
2. Número de situaciones adversas que subsisten: seis (6)
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - EL CUADERNO DE OBRA NO SE ENCONTRÓ ACTUALIZADO A LA FECHA DE REALIZADA LA VISITA DE INSPECCIÓN A LA OBRA, ADEMÁS NO SE ENCONTRÓ EN OBRA; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y RESPALDO LEGAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL NO COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y LA EMPRESA SUPERVISORA.



- AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN; ASÍ COMO EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA CONTRATISTA Y EMPRESA SUPERVISORA.
- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÓ UN INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLAS DE FIERRO), LO QUE PODRÍA AFECTAR SU CALIDAD Y POR ENDE LA CALIDAD DE LA OBRA.
- EQUIPAMIENTO PARCIAL DE LOS IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; AFECTA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y TERCEROS; ASÍ COMO EL NO COBRO DE PENALIDADES A LA EMPRESA CONTRATISTA.
- PARTE DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE LABORA EN LA OBRA, NO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR), DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTANDO LA NO COBERTURA DE LA EMPRESA ASEGURADORA EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.
- LA EJECUCIÓN DEL TRAZO CONTRACTUAL DEL KM 13+120 AL KM 13+744 QUE FUE ELIMINADO POR EL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1, SE VIENE EJECUTANDO SIN SUSTENTO TÉCNICO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, LO QUE PODRÍA AFECTAR QUE SE CONTINÚE EJECUTANDO TRABAJOS EN ZONAS CRÍTICAS Y PAGOS DE TRABAJOS NO AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CARGO

OFICIO N° 1088-2019-MPSC/OCI

Señor
Juan Carlos Salvatierra Ríos
Alcalde
Municipalidad Distrital de Curgos
Jr. Progreso n.° 207
Curgos/Sánchez Carrión/La Libertad



Huamachuco, 9 de octubre de 2019

ASUNTO : Comunicación de Informe de Hito de Control n.° 050-2019-OCI/0419-SCC

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución y supervisión de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Curgos - Cuyumalca - Yanazara, distrito de Curgos - provincia de Sánchez Carrión - La Libertad"; con código de inversión n.° 2377475, bajo el marco de la Ley n.° 30556, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 050-2019-OCI/0419-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN
HUAMACHUCO

Javier Guzmán Pesantes

C.P.C. JAVIER GUZMAN PESANTES
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

JGP/wavch
C.c/Archivo

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"