

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2021-OCI/0373-SVC		
Título del informe:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. JUAN OLIVERA CORTEZ C1, C2, C3 Y C4; JR. JOSÉ SOTO CADENILLAS C1, C2, C3 Y C4; JR. MARÍA VÁSQUEZ C1, C2 Y C3; JR. CARLOS EKLE C3 Y C4; DE LA CIUDAD DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA.		
Detalle:	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PRESENTE SERVICIO DE CONTROL FUE ESTABLECER SI LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA SE VIENEN EJECUTANDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE INCLUYE EL EXPEDIENTE TÉCNICO, BASES INTEGRADAS Y PROPUESTA TÉCNICA; ASÍ COMO SI EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, SE VIENE REALIZANDO EN OBSERVANCIA A SU CONTRATO Y NORMATIVA APLICABLE.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA		
Monto de la materia de control:	S/ 5,339,344.62		
Ubigeo:	Región: CAJAMARCA	Provincia: CHOTA	Distrito: CHOTA
Fecha de emisión de informe:	22/01/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO SIN OBSERVANCIA Estricta DE LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA E IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS. 2 - LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO SIN LA PARTICIPACIÓN Estricta DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR, ASÍ COMO DE SU PERSONAL CLAVE, PEOR AUN EL RESIDENTE VIENE OCUPANDO EL MISMO CARGO HACE 60 DÍAS EN UNA OBRA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EL DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE; LO CUAL PONE EN RIESGO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU
---	---

CALIDAD Y VIDA ÚTIL.

3 - LOS PAGOS REALIZADOS DE ACUERDO A LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS POR LA CONTRATISTA Y APROBADAS POR LA ENTIDAD, NO GUARDAN RELACIÓN CON EL RESUMEN DE PAGOS A NIVEL DE DEVENGADOS VISUALIZADOS EN EL APLICATIVO SSI, ADVIRTIENDO UN EXCESO DE PAGO DE S/ 929 524,00 SOLES A FAVOR DE LA CONTRATISTA A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; LO CUAL PONE EN RIESGO LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

4 - EL CONSORCIO TRES CRUCES A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HA CONTRATADO UN REEMPLAZO EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SIN TENER LA EXPERIENCIA MÍNIMA ESTABLECIDA EN LAS BASES INTEGRADAS; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y QUE LA OBRA CUENTE CON UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD NO IDÓNEO.

2021-CSI-0373-00002