

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	024-2023-OCI/0414-SCC		
Título del informe:	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO TAMBO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - II ETAPA ITEM N 02 I.E N 31957 SELVA VERDE		
Detalle:	El servicio de Control Concurrente correspondiente al Hito de Control n.º 1, se desarrolló a la paralización de la obra "Mejoramiento de las 6 instituciones educativas del nivel primario de la cuenca baja del Rio Tambo, distrito de Rio Tambo - provincia de Satipo - departamento de Junín"; II Etapa: I.E. N°31957 Selva Verde; con CUI n.º 2494310 y ha sido ejecutado del 18 al 27 de setiembre de 2023, en la Comunidad Nativa de Selva Verde donde se ha ejecutado la obra; también en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo, en adelante la "Entidad", ubicada en la plaza principal del centro poblado Puerto Prado, del distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, región Junín y en las instalaciones de la Oficina del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Satipo, ubicada en el Jr. Colonos Fundadores n.º 312 del distrito de Satipo, provincia de Satipo, región Junín		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO		
Monto de la materia de control:	S/ 6,239,711.98		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: SATIPO	Distrito: RIO TAMBO
Fecha de emisión de informe:	03/10/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1.PROLONGADA PARALIZACIÓN DE OBRA GENERA DETERIORO DE PARTIDAS EJECUTADAS AFECTANDO LA VIDA UTIL DE TRABAJOS EJECUTADOS, ADEMÁS DE UN POSIBLE PERJUICIO ECONOMICO POR EL
---	--

IMPORTE DE S/104 105,85.

2.PAGOS DE PARTIDAS NO EJECUTADAS Y PARTIDAS EJECUTADAS INCUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERARÍAN UN POSIBLE PERJUICIO DE S/31 757,27.

3.ACUMULACIÓN DE AGUA ESTANCADA EN LOSA ALIGERADA DE TECHO, GENERA EL RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS A LA POBLACIÓN CERCANA Y ESTUDIANTES QUE OCUPARÍAN LOS AMBIENTES EDUCATIVOS.

4.LA NO EJECUCION DE LOS PASES O CRUCES DE REDES DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, CONLLEVARÍA A OCASIONAR SERIOS DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSTRUIDOS, GENERANDO EL RIESGO DE DISMINUIR LA CALIDAD Y VIDA UTIL DE LA OBRA.

5.INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA, PONEN EN RIESGO SU IDONEIDAD PARA SU USO, PUDIENDO AFECTAR LA CALIDAD DE LOS CONCRETOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA.