

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	058-2024-OCI/5334-SCC		
Título del informe:	Ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 40158 El Gran Amauta P.J. El Porvenir, distrito de Miraflores - Arequipa - Arequipa-Hito de Control N° 2: Ejecución física a agosto 2024		
Detalle:	Determinar si el proceso constructivo, avance, valorizaciones, modificaciones de plazo o adicionales de obra, así como los procesos de contratación de los bienes y servicios requeridos para la obra, se vienen efectuando conforme a las disposiciones legales y normativa técnica aplicable.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Monto de la materia de control:	S/ 18,706,275.14		
Ubigeo:	Región: AREQUIPA	Provincia: AREQUIPA	Distrito: AREQUIPA
Fecha de emisión de informe:	09/09/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. El aumento del plazo de ejecución de 300 a 952 días calendarios, debido a demoras durante la ejecución, extiende el tiempo de permanencia en las aulas temporales del plan de contingencia, situación que afecta el normal desarrollo de servicio educativo y contravendría el principio de mayor impacto en la sociedad y el criterio de oportunidad.</p> <p>2. Partidas de la modificación físico financiera n° 3 con metrados proyectados de hasta 12 meses, estarían superando el plazo de ejecución aprobado de 5 meses, lo que podría generar un perjuicio potencial de S/ 617 838,18.</p> <p>3. Ejecución de obra sin licencia de edificación respectiva, generaría riesgos de paralizaciones y sanciones por parte del municipio local lo que podría retrasar la fecha de entrega de la obra a la comunidad educativa.</p>
---	--

	<p>4. Falta de registro de modificaciones e incrementos del presupuesto y plazo de la obra, así como registros duplicados en el sistema Infobras, vienen generando riesgos en el seguimiento, transparencia y control por parte de los órganos competentes y la ciudadanía.</p>
--	---

2024-CSI-5334-00061