

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	088-2024-OCI/5352-SCC		
Título del informe:	Ejecución del proyecto de inversión: "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico: Valle Viejo - Miculla, provincia de Tacna, región Tacna" Hito de Control n.° 3 - Ejecución y valorizaciones de avance de obra		
Detalle:	El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 3 - Ejecución y valorizaciones de avance de obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico: Valle Viejo - Miculla, provincia de Tacna, región Tacna", que fue ejecutado del 20 de junio al 5 de julio de 2024, en las instalaciones del Gobierno Regional de Tacna y en la zona del proyecto, ubicado en los distritos de Pachía y Pocollay, provincia de Tacna, departamento de Tacna; y tuvo como objetivo establecer si el proceso de ejecución del contrato de la obra se realiza conforme a las obligaciones contractuales y normativa vigente.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL TACNA		
Monto de la materia de control:	S/ 14,147,816.55		
Ubigeo:	Región: TACNA	Provincia: TACNA	Distrito: TACNA
Fecha de emisión de informe:	05/07/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL TACNA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Demora en la elaboración del expediente del Adicional de Obra n.° 5 e identificación de deficiencias en este; además, de formulación de consultas de partidas posteriores a su ejecución, podría ocasionar que la obra no se culmine dentro de los plazos establecidos. Ejecución de partidas durante el periodo de suspensión de plazo de ejecución de obra y en ausencia de la inspección de obra, afectaría el control técnico de los trabajos ejecutados, y la calidad de la obra. Ausencia de juntas entre los pisos acabados de los Bloques 2 y 3 del Centro de Interpretación, podría generar el deterioro de los mismos ante un movimiento sísmico, afectando así la calidad y vida útil de la
---	--

infraestructura.

4. La Entidad realizó pagos al contratista por partidas que inobservan las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, situación que generaría incumplimiento de obligaciones contractuales y podría afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto.

2024-CSI-5352-00089