

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	120-2024-OCI/5352-SCC		
Título del informe:	Ejecución de la obra "Mejoramiento en la vía de acceso al cementerio municipal en el tramo intersección Av. Municipal y Av. Cauñani - Río seco, Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia de Tacna, departamento de Tacna" - Hito n.° 5		
Detalle:	El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 5 - Ejecución y avance físico - financiero de la obra "Mejoramiento en la vía de acceso al Cementerio Municipal en el tramo intersección Av. Municipal y Av. Cauñani - Río Seco, distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia de Tacna, departamento de Tacna", fue ejecutado del 10 al 19 de setiembre de 2024, en las instalaciones del Gobierno Regional de Tacna, en adelante la "Entidad", y en la zona de la obra, ubicada en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia de Tacna, departamento de Tacna y tuvo como objetivo, determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento en la vía de acceso al Cementerio Municipal en el tramo intersección Av. Municipal y Av. Cauñani - Río Seco, distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia de Tacna, departamento de Tacna", se realiza conforme a la normativa aplicable.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL TACNA		
Monto de la materia de control:	S/ 7,864,205.58		
Ubigeo:	Región: TACNA	Provincia: TACNA	Distrito: TACNA
Fecha de emisión de informe:	26/09/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL TACNA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Retraso en la construcción del puente genera el riesgo de ejecutar actividades fuera del plazo de vigencia de la autorización para la ejecución de obras en fuente natural de agua, lo que podría afectar la continuidad de la obra.
---	---

	<p>2. Documentación de la Modificación n° 7 al expediente técnico no cuenta con sustento técnico de sus componentes y análisis de precios unitarios de las partidas nuevas de concreto premezclado, generando un sobrecosto y mayores gastos a la entidad.</p>
--	--

2024-CSI-5352-00121