

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	24009-2024-CG/MPROY-SCC		
Título del informe:	Implementación del Paquete 7 de la Cartera Salud que se ejecuta en el marco del Contrato de Estado a Estado - Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay II-1, distrito de Recuay, provincia de Recuay, región Ancash (CUI N° 2386498)		
Detalle:	<p>El objetivo específico correspondiente al Hito de Control N° 3: "Avance en la ejecución del Hospital de Apoyo Recuay II-1, al mes de agosto de 2024", es el siguiente:</p> <p>1. Determinar selectivamente si la gestión y ejecución del Hospital de Apoyo Recuay II-1, se realiza de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato NEC3 ECC Opción F suscrito y sus anexos.</p> <p>Hito de Control N° 3: Avance en la ejecución del Hospital de Apoyo Recuay II-1, al mes de agosto de 2024.</p> <p>Periodo de evaluación del Hito de Control: Del 15 de julio al 28 de agosto de 2024.</p>		
Entidad auditada:	AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Monto de la materia de control:	S/ 94,558,409.99		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: JESUS MARIA
Fecha de emisión de informe:	04/09/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Incumplimiento de las condiciones del "Costo Determinado" establecidas en el Contrato NEC generaría desembolsos sin sustento a favor del Contratista por la suma de S/ 3 618 420,13; situación que afectaría el
---	--

adecuado uso de los recursos públicos. Asimismo, la falta de evidencia de las constancias de realización de pago a los subcontratistas, podría afectar la continuidad de la Cadena de Pagos y generar paralización de obra por los subcontratistas incidiendo en los plazos para la culminación del proyecto Hospital de Apoyo Recuay II-1

2. Diseño de diagrama unifilar general del tablero general de baja tensión, no considera el suministro ni la instalación de un filtro eliminador de armónicos para el sistema eléctrico, lo cual incumple la Norma Técnica de Salud N ° 110- MINS/ DGIEM- V.01; situación que podría afectar la calidad de energía del suministro eléctrico y ocasionar fallas en el funcionamiento de los equipos biomédicos y electromecánicos del Hospital de Apoyo Recuay II-1.

2024-CSI-L334-00372