

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	004-2025-OCI/0328-SCC		
Título del informe:	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO LLAUPIN, ANEXO PENGOTE, DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS		
Detalle:	<p>- Establecer si, el proceso de ejecución, supervisión del proyecto: "Instalación del servicio de agua para riego Llaupin, anexo Pengote distrito de La Jalca, provincia de Chachapoyas - Amazonas", - Ampliaciones de plazo de la 15 a la 19, se realizan en concordancia a lo establecido en las disposiciones internas, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.</p> <p>- Establecer si, el proceso de recepción del proyecto: "Instalación del servicio de agua para riego Llaupin, anexo Pengote distrito de La Jalca, provincia de Chachapoyas - Amazonas", - Funcionamiento de la infraestructura en la etapa de recepción de obra, se realiza en concordancia a lo establecido en las disposiciones internas, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.</p>		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS		
Monto de la materia de control:	S/ 9,674,019.89		
Ubigeo:	Región: AMAZONAS	Provincia: CHACHAPOYAS	Distrito: CHACHAPOYAS
Fecha de emisión de informe:	18/02/2025		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b> 1. ENTIDAD Y SUPERVISIÓN APROBARON LAS AMPLIACIONES DE PLAZO NOS 15, 16, 17, 18 Y 19, POR 18 DÍAS CALENDARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CRÍTICAS TAPAS METÁLICAS Y TARRAJEO EN EXTERIORES, PESE A QUE DICHAS PARTIDAS YA HABÍAN SIDO EJECUTADAS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA APLICACIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL DE LA
---	---

OBRA POR S/ 325 125,49.

2. FALTA DE PRUEBAS INTEGRALES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO DURANTE LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA NO PERMITIRÍAN CONSTATAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR EL RIESGO QUE NO SE CUMPLA CON LA FINALIDAD PÚBLICA AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.

2025-CSI-0328-00004