

## Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	002-2018-OCI/2137-AS		
Título del informe:	A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 02-2018-MDO/A PROCEDENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2017-MDO/CS EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES BOLOGNESI, HUÁSCAR Y SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE OLMOS- LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE- SNIP 351239		
Detalle:	EL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO SE REALIZÓ CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 02-2018- MDO/ A PROCEDENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2017- MDO/ CS EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES BOLOGNESI, HUÁSCAR Y SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE SNIP 351239, SE VIENE REALIZANDO DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, NORMATIVA APLICABLE Y LAS DISPOSICIONES INTERNAS.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LAMBAYEQUE	Provincia: LAMBAYEQUE	Distrito: OLMOS
Fecha de emisión de informe:	09/04/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS		

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	X
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. EL CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES BOLOGNESI, HUÁSCAR Y SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE OLMOS, NO SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OCACIONANDO MALESTAR EN LOS BENEFICIARIOS.</p> <p>2. LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES BOLOGNESI, HUÁSCAR Y SAN JUAN, NO CUENTA CON SEÑALIZACIÓN TEMPORALES DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, GENERANDO PELIGRO DE TRANSEÚNTES Y VEHICULAR.</p> <p>3. LA ENTIDAD NO HA CUMPLIDO CON EL REGISTRO OPORTUNO DE LA OBRA (FICHA, DATOS Y ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA) EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS,</p>
---	--

OCASIONANDO UNA POSIBLE SANCIÓN A LA ENTIDAD, ADEMÁS DE NO PERMITIR A LA CIUDADANÍA CONSULTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE SU INTERÉS.

4. DEL CUADERNO DE OBRA SE EVIDENCIO QUE CUENTA CON ANOTACIONES DEL 08 AL 13 DE MARZO Y CON SELLO Y FIRMA DEL INGENIERO RESIDENTE MAS NO DEL SUPERVISOR DE OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE QUE NO SE ESTÉ CUMPLIENDO CON EL REGISTRO DE CONTROL DIARIO DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIAL Y PERSONAL, ASÍ COMO EL REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE VIENEN AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y LAS CONSTANCIAS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA

5. LOS VECINOS BENEFICIARIOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES BOLOGNESI, HUÁSCAR Y SAN JUAN, SE OPOENEN A SU EJECUCIÓN EN UN SOLO FRENTE; EXIGEN QUE SE INICIE Y SE TERMINE UNA CALLE Y LUEGO SE CONTINÚE IGUAL CON LAS DEMÁS, OCASIONANDO RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA AL NO PONERSE DE ACUERDO EN LA FORMA DE EJECUCIÓN DE ESTA.

2018-CSI-2137-00007