

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	016-2020-OCI/0409-SCC		
Título del informe:	OBRA REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL (LA) GALERÍA FILTRANTE Y LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE REPOSO, HUANCANO, VILLANUEVA, HIGOSMONTE Y HUAUYANGA, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO ICA		
Detalle:	Determinar si la ejecución contractual, recepción, así como la liquidación del contratista y supervisión de la obra: "Reparación de Abastecimiento de Agua; en el (la) Galería Filtrante y la Línea de Conducción de los Centros Poblados de Reposo, Huancano, Villanueva, Higosmonte y Huauyanga, Distrito de Huancano, Provincia de Pisco, Departamento Ica", se realiza de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico, contrato de obra y normativa aplicable.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: PISCO	Distrito: HUANCANO
Fecha de emisión de informe:	16/11/2020		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Modificaciones del diseño en la ejecución de la tapa de concreto de la estructura "cámara de arranque y reunión", originan variaciones respecto a lo indicado en los planos, sin contar con la aprobación de la supervisión, ni del proyectista; poniendo en riesgo que esta parte de la estructura no cumpla con su función por consiguiente afectaría la vida útil y calidad de la obra. 2. Trabajos ejecutados no acorde al expediente técnico en tubería de ventilación, resane, así como existencia de humedad en las paredes de la cámaras válvulas de purga afectaría la vida útil y la calidad de la obra. 3. Partidas 02.03.01 demolición de buzones existentes y 02.03.02 eliminación de desmonte prov. Por
---	--

	demolición de buzones, valorizadas y pagadas sin haberse ejecutado las mismas, podría generar perjuicio económico a la Entidad. 4. La Entidad y el supervisor no cautelan que la ejecución de la obra se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico, la valorización N° 4 no contiene informes de controles de calidad, situación que podría afectar el aseguramiento de la calidad de la obra y su vida útil.
--	---