

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	014-2020-OCI/0452-SVC		
Título del informe:	"RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-10.276 KM EN EMP.PE 2ª (SERRÁN)- MAMAYACO- HUALCAS BAJO, DISTRITO DE SALITRAL-MORROPÓN-PIURA"		
Detalle:	Determinar si la ejecución y supervisión de la obra: "Reconstrucción y rehabilitación de camino vecinal-10.276 Km. en EMP PE-2ª (Serrán)- Mamayaco- Hualcas Bajo, distrito de Salitral- Morropón- Piura", se realiza conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON		
Monto de la materia de control:	S/ 6,442,726.68		
Ubigeo:	Región: PIURA	Provincia: MORROPON	Distrito: SALITRAL
Fecha de emisión de informe:	13/03/2020		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1 - INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, GENERARÍA RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE OBRA ADEMÁS DE PONER EN RIESGO LA FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.</p> <p>2 - ENTIDAD REALIZÓ PAGO DE VALORIZACIONES SIN TENER EN CUENTA CONDICIONES CONTRACTUALES Y NORMATIVA VIGENTE, LO CUAL PODRÍA GENERAR PERJUICIO ECONÓMICO.</p> <p>3 - ENTIDAD CANCELÓ VALORIZACIONES SIN DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE METRADOS DE TRABAJOS EJECUTADOS, LO CUAL GENERARÍA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE METAS Y PERJUICIO ECONÓMICO.</p> <p>4 - TRABAJOS NO CULMINADOS Y NO EJECUTADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GENERA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE METAS Y PLAZO CONTRACTUAL.</p>
---	--

2020-CSI-0452-00015