

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	019-2020-OCI/5354-SVC		
Título del informe:	RECEPCIÓN, USO, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA		
Detalle:	El servicio de Visita de Control se efectuó al procedimiento de recepción, uso, custodia y protección de los equipos médicos del componente de equipamiento de la obra: "Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa", obra que está bajo el ámbito de control del OCI del GORE Ucayali, ubicado en el jirón Luís Escavino, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: UCAYALI	Provincia: CORONEL PORTILLO	Distrito: CALLERIA
Fecha de emisión de informe:	18/08/2020		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b> 1 - CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, EL GORE UCAYALI EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N.° 035-2020, SOLICITÓ AL CONTRATISTA DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, 167 CAMAS CLÍNICAS RODABLES PARA ADULTOS; PEDIDO QUE PESE A SU ACEPTACIÓN Y DE HABERSE PUESTO A DISPOSICIÓN LOS EQUIPOS, A LA FECHA NO FUERON RECOGIDOS, ENCONTRÁNDOSE AÚN ALMACENADOS EN LOS AMBIENTES DEL BLOQUE ¿A¿ DE LA OBRA, PONIÉNDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA PARA LAS CUALES FUERON REQUERIDAS Y, EL RIESGO DE QUE ANTE LA REACTIVACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA, SE GENERE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, AL
---	--

	ENCONTRARSE DICHOS BIENES UBICADAS EN ZONAS EN LAS CUALES AÚN NO SE CULMINÓ LOS TRABAJOS.
--	---

2020-CSI-5354-00022