

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	022-2021-OCI/5340-SVC		
Título del informe:	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RÍO ICA Y QUEBRADA CANSAS / CHANCAJALLA - ÍTEM I: SECTOR I: AGUAS ARRIBA DEL TRAMO URBANO		
Detalle:	<p>Los objetivos del presente servicio de control fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar si el contratista viene ejecutando la obra de acuerdo al expediente técnico aprobado y contrato suscrito. - Verificar la disponibilidad física del terreno que permitirá la ejecución de la obra. 		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		
Monto de la materia de control:	S/ 30,577,705.03		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: ICA	Distrito: ICA
Fecha de emisión de informe:	02/07/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL ICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1 - Disponibilidad parcial de terreno y condiciones actuales de talud en el lado derecho (aguas abajo del río Ica) en tramo inicial de la obra, no garantizan su continuidad, exponiéndola a desbordes, pudiendo generar el pago de mayores gastos en perjuicio de la entidad y afectar la finalidad de la contratación y el objetivo del proyecto.</p> <p>2 - Avance de ejecución de partidas no acorde con el cronograma valorizado reprogramado a la fecha de inicio de obra, pone en riesgo los trabajos ejecutados generando posibles desbordes ante la proximidad de avenidas de agua programadas en el río Ica.</p> <p>3 - Durante visita de inspección a la obra, se constató ausencia del personal profesional y técnico del</p>
---	--

contratista, lo que pone en riesgo la ejecución de la obra, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y calidad de la misma.

4 - Omisión de realizar anotaciones en el cuaderno de obra, pone en riesgo el control de la obra y que no se registren aspectos relevantes de su ejecución.

5 - Condiciones de vías de acceso a la obra genera la emisión de partículas de material suelto o polvo que pone en riesgo la integridad sanitaria de las personas que transitan por las inmediaciones de la obra; así como, afectar el medio ambiente.

2021-CSI-5340-00022