

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	029-2022-OCI/0425-SCC		
Título del informe:	OBRA: ¿REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 044 CAPULLITOS DE ROSA CON CÓDIGO LOCAL 275570 PUEBLO JOVEN SANTA ROSA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTA		
Objetivo:	Determinar si se ha reiniciado el plazo de ejecución de la obra, y que se viene cumpliendo, así como el cumplimiento de las nuevas fechas y las partidas de su ejecución, considerando lo establecido en el expediente técnico, el contrato de obra y normativa de contrataciones		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO		
Monto de la materia de control:	S/ 2,433,550.93		
Ubigeo:	Región: LAMBAYEQUE	Provincia: CHICLAYO	Distrito: CHICLAYO
Fecha de emisión de informe:	27/10/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	4	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. EJECUCIÓN DE TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE OBRA, SIN RESIDENTE Y SUPERVISOR, GENERA EL RIESGO DE CONTABILIZAR UN AVANCE FÍSICO MAYOR A LO REALMENTE EJECUTADO, ADEMÁS DE UNA POSIBLE AFECTACIÓN A LA CALIDAD DE LA OBRA. 2. EJECUCIÓN DE PARTIDAS INCUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, GENERANDO RIESGO DE NO GARANTIZAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA. 3. AVANCES ACUMULADOS DE LAS PARTIDAS "01.01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANÍA", "01.01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60X7.20" Y "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL COVID" DISTINTOS A LOS EVIDENCIADOS EN LA VISITA A OBRA; SITUACIÓN QUE HABRÍA OCASIONADO EL PAGO POR PARTIDAS NO EJECUTADAS POR EL MONTO ASCENDENTE A S/ 12 970,031 4. REGISTRO DESACTUALIZADO DE LA OBRA EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), GENERA EL RIESGO DE LIMITAR EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SEGUIMIENTO ADECUADO DE EJECUCIÓN.
---	---