

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	28179-2022-CG/MPROY-SCC		
Título del informe:	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco, mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)		
Detalle:	Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 13 "Avance de la ejecución de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del proyecto AICC, al mes de noviembre de 2022", son los siguientes: 1. Determinar si la presentación y pago de los Entregables del Servicio de Asistencia Técnica, se realiza de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en el Contrato de Estado a Estado y Anexos. 2. Determinar si la aprobación y conformidad del Diseño Detallado de Ingeniería del componente Obras Principales del proyecto AICC, se realiza de acuerdo al Contrato de Ejecución de Obras Principales, Requisitos del Cliente y normativa aplicable. 3. Determinar si las obras civiles de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del proyecto AICC, cumplen con las especificaciones técnicas, planos condiciones contractuales y normativa técnica aplicable. 4. Determinar si el avance físico de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del proyecto AICC, se encuentran acorde a sus respectivos Cronogramas vigentes. 5. Determinar si el último informe de avance, garantías y pólizas, presentados en la ejecución de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales del Proyecto AICC, cumplen con las condiciones contractuales y normativa aplicable. 6. Determinar el cumplimiento de las obligaciones del Ingeniero de los componentes: Movimiento de Tierras y Obras Principales, de acuerdo a las condiciones de su contrato y normativa vigente. Periodo de evaluación del Hito de Control: Del 14 al 25 de noviembre de 2022.		
Entidad auditada:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		
Monto de la materia de control:	US\$ 648,489,440.01		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LIMA
Fecha de emisión de informe:	30/11/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Entregables de las especialidades de Arquitectura, Mecánica y Tecnologías de Información y Comunicación (ITC) del componente de Obras Principales, presentan deficiencias tales como incumplir la normativa correspondiente, además de presentar información incompleta y con retrasos, debido a la falta de incorporación de personal clave (Gerente de Arquitectura, Ingeniero Mecánico e ITC), lo cual viene afectando la calidad técnica y la aprobación oportuna de los citados documentos.
---	---

2022-CSE-L334-00070