

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	005-2023-OCI/0257-SCC		
Título del informe:	Ejecución de la obra: Parchado asfáltico de las zonas más críticas y señalización de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Jaén. Hito de Control N 2: Ejecución de obra		
Detalle:	Determinar si la ejecución, recepción y liquidación del proyecto "Parchado asfáltico de las zonas más críticas y señalización de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Jaén", se realiza conforme al expediente técnico, contrato, disposiciones legales, normativa interna y normativa técnica aplicable.		
Entidad auditada:	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.		
Monto de la materia de control:	S/ 4,531,761.87		
Ubigeo:	Región: P. C. DEL CALLAO	Provincia: PROV. CONST. DEL CALLAO	Distrito: CALLAO
Fecha de emisión de informe:	09/05/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A.		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1)La obra parchado asfáltico de las zonas más críticas y señalización de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Jaén, no consideró el tratamiento al sistema de drenaje de la pista existente, aspecto que podría afectar la calidad y vida útil de la obra.</p> <p>2)La supervisión de obra no acreditó la realización de los ensayos de calidad a los materiales de obra de acuerdo a los estipulado en su Contrato, situación que podría afectar la calidad de la obra, al no contar con una recomendación oportuna de subsanar eventuales deficiencias en el control de calidad de los materiales por parte del ejecutor de obra.</p> <p>3)No se acreditó la presentación de los informes quincenales por parte de la supervisión de obra, de</p>
---	--

acuerdo a los estipulado en su Contrato, dicha situación afecta el seguimiento y control por parte de la entidad y la oportuna toma de decisiones.

4) Corpac S.A. no realizó el registro actualizado del estado de avance de la obra "Parchado asfáltico de las zonas más críticas y señalización de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Jaén", en el sistema de información de obras públicas - INFOBRAS; cuyo código es 166556, situación que puede afectar la transparencia de la gestión, el control social; y, la supervisión y seguimiento de las obras públicas.

2023-CSI-0257-00007