

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	013-2023-OCI/1313-SCC		
Título del informe:	Obra: Mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal en el sector 2 del asentamiento urbano municipal Horacio Zeballos Gamez, distrito de Socabaya. Arequipa, Arequipa, II etapa componente 2-Hito de Control N° 1: Expediente Técnico e inicio de ejecución		
Detalle:	El servicio de Control Concurrente se desarrolló a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal en el sector 2 del asentamiento urbano municipal Horacio Zeballos Gámez, distrito de Socabaya. Arequipa, Arequipa, II etapa componente 2", en el período comprendido entre el 17 de abril al 2 de mayo de 2023, en base a la información proporcionada por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Socabaya, en adelante la "Entidad", ubicada en calle San Martín Mz. L Pueblo Tradicional de Socabaya, y a la visita de inspección realizada a la ejecución de la obra.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA		
Monto de la materia de control:	S/ 18,381,810.00		
Ubigeo:	Región: AREQUIPA	Provincia: AREQUIPA	Distrito: SOCABAYA
Fecha de emisión de informe:	17/05/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. Imposibilidad de ejecutar sistema de drenajes pluviales del expediente técnico, conlleva a postergar el inicio de la ejecución de dichas actividades en obra y proyectar consultas y replanteos a la Entidad, lo cual podría ocasionar ampliaciones de plazo y generar mayores costos al proyecto.</p> <p>2. Incompatibilidades en partidas de pavimentos del expediente técnico conlleva a que las especificaciones y metrados de partidas no estén debidamente definidos, lo cual podría ocasionar sobrecostos al proyecto y trabajos indebidamente ejecutados en la obra.</p>
---	--

<p>3. Expediente técnico de la obra no contempla la ejecución de rampas vehiculares para el ingreso a las viviendas de los sectores donde se viene ejecutando, lo cual podría afectar la funcionabilidad del proyecto.</p> <p>4. Durante la visita de inspección física a la ejecución de la obra se han identificado deficiencias en seguridad incumpliendo lineamientos técnicos de la norma, las cuales podrían generar accidentes de trabajo y/o ocasionar enfermedades ocupacionales a los trabajadores.</p>

2023-CSI-1313-00013