

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	024-2024-OCI/0264-SCC		
Título del informe:	Contratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación renovación de red primaria y red secundaria; en el (la) EPS SEDALIB S.A. para el servicio de agua potable y alcantarillado en la prolongación, Av. Cesar Vallejo - tramo Av. Federico Villareal y Canal Mochica - distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad con CUI 2547382"		
Detalle:	Determinar si la contratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación Renovación de Red Primaria y Red Secundaria; en el (la) EPS SEDALIB S.A. para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Prolongación Av. Cesar Vallejo - Tramo Av. Federico Villareal y Canal Mochica - Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad, CUI 2547382", se viene realizando acorde a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, contrato, bases integradas, los términos de referencia y normativa aplicable.		
Entidad auditada:	SEDALIB S.A.		
Monto de la materia de control:	S/ 6,299,257.05		
Ubigeo:	Región: LA LIBERTAD	Provincia: TRUJILLO	Distrito: TRUJILLO
Fecha de emisión de informe:	27/05/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - SEDALIB S.A.		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. La entidad no cautela el procedimiento para la recepción de la obra; lo cual, genera demora en la verificación y conformidad de los trabajos ejecutados, postergando la liquidación de la obra y la transferencia de la misma para su operación y mantenimiento; sin que se adopten las acciones previstas en los contratos de ejecución y supervisión de obra. 2. Contratista no inició la obra acorde a lo estipulado en el contrato, lo que conllevó, a que esta no culmine
---	---

	acorde a lo considerado que las bases integradas; lo que podría ocasionar la aplicación de penalidad por mora y la postergación en la transferencia de la misma para su operación y mantenimiento. 3. Los techos de los buzones de las redes colectoras del alcantarillado presentan deterioros; tales como, fisuras, desprendimientos y/o desgaste superficial; lo cual, podría afectar la durabilidad y funcionamiento de las estructuras construidas.
--	--