

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	049-2024-OCI/0406-SCC		
Título del informe:	¿EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA EN EL (LA) DEL RELLENO SANITARIO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA¿ HITO DE CONTROL N° 6 ¿ EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA-VALORIZACIÓN		
Detalle:	Determinar si el procedimiento de selección, procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, ejecución contractual, conformidad y liquidación de los contratos de ejecución y supervisión de la obra: "Construcción de celdas para residuos y sistema de manejo de lixiviados; Adquisición de balanza plataforma; en el (la) del relleno sanitario distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica", se viene ejecutando conforme a lo dispuesto en las bases integradas, expediente técnico, obligaciones contractuales y normativa vigente aplicable.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA		
Monto de la materia de control:	S/ 6,225,761.84		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: ICA	Distrito: ICA
Fecha de emisión de informe:	19/09/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Contratista presentó en su valorización, partidas que no estaban ejecutadas conforme al plano AR-01 del expediente técnico de obra, situación que pone en riesgo la correcta ejecución de la obra, así como la entidad realice pagos por partidas no ejecutadas, afectando el uso eficiente de los recursos públicos.
---	--

- | | |
|--|---|
| | <p>2. Ensayo de densidad de campo, no se realiza conforme lo establece las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado, situación que pondría en riesgo el control técnico, calidad y durabilidad de la obra.</p> <p>3. Contratista presentó en su valorización, informes de los especialistas de forma incompleta, poniendo en riesgo el cumplimiento de las condiciones contractuales, así como una posible omisión de aplicación de penalidad.</p> |
|--|---|

2024-CSI-0406-00052