

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	046-2024-OCI/4812-SCC		
Título del informe:	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI ANCASH		
Detalle:	Determinar si los entregables 1 y 2 del proceso de elaboración del expediente técnico de saldo de obra del proyecto de inversión: Instalación del Sistema de Riego Verdecocha-Huancayoc, de los sectores Huancayoc Puca Puca - Centro Pichu y Shillqui en el centro poblado de Santa Cruz de Pichu, se desarrolla conforme a la normativa vigente y estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI		
Monto de la materia de control:	S/ 4,443,210.14		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LA MOLINA
Fecha de emisión de informe:	29/08/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: EL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA VENCIDO DESDE HACE SETENTA (70) DÍAS CALENDARIO, ENCONTRÁNDOSE SUS ENTREGABLES PENDIENTES DE APROBACIÓN CON EL PLAZO VENCIDO DE CIENTO VEINTIUNO (121), OCHENTA Y NUEVE (89) Y SETENTA (70) DÍAS CALENDARIO; SITUACIÓN QUE VIENE AFECTANDO LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN POSIBILITANDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES.
---	---

2024-CSI-4812-00046