

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	005-2024-OCI/5339-SCC		
Título del informe:	Obra: Recuperación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la Av. Perú y Av. Javier Heraud Pérez del AA. HH. San Luis del distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco.		
Detalle:	El Control Concurrente se ejecuta a la ejecución de la Obra: Recuperación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la Av. Perú y Av. Javier Heraud Pérez del AA. HH. San Luis del distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco, realizado por EL Gobierno Regional de Huánuco, en adelante la - Entidad; asimismo, de la revisión del expediente técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Amarilis, por el monto de S/19 035 553,74, con un plazo de ejecución de 360 días calendarios a ejecutarse bajo la modalidad de Administración indirecta - Contrata y sistema de contratación a Precios Unitarios.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: HUANUCO	Provincia: HUANUCO	Distrito: AMARILIS
Fecha de emisión de informe:	22/01/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. Sobreprecios de insumos y equipo del expediente técnico de la obra, viene generando sobrevaloración del presupuesto, lo cual genera perjuicio económico a la entidad por S/1 032 697,47.</p> <p>2. La Entidad no cautelo que el contratista ejecutó obra, a pesar de encontrarse suspendida mediante acta; pese a ello se continuó con su ejecución de actividades la cual no contó con la autorización del inspector de obra; situación que pone en riesgo la calidad de las actividades ejecutadas.</p> <p>3. contratista no presentó informe de revisión de la especialidad de saneamiento, generando incertidumbre sobre los riesgos del diseño del expediente técnico de obra. asimismo, la falta de presentación de los</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>planos de trazo y replanteo por parte del contratista viene generando el riesgo de valorizaciones de metrados no ejecutados.</p> <p>4. Demora en la firma de contrato para la consultoría de supervisión de obra, así falta de especialistas de la inspectoría, viene generando el riesgo de la incorrecta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.</p> <p>5. Personal profesional y personal obrero de contratista no cuenta con seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), situación que genera el riesgo que las compañías de seguros, no reconozcan la cobertura de protección ante un posible daño físico.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024-CSI-5339-00005