

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	28378-2024-CG/MPROY-SCC		
Título del informe:	Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la región Cusco, mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC)"		
Detalle:	<p>Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 23: Avance de la ejecución de las Obras Principales y Periodo de Notificación de Defectos en el Movimiento de Tierras del Proyecto AICC, al mes de noviembre de 2024, son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar si la presentación y pago de los Entregables del Servicio de Asistencia Técnica, se realiza de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en el Contrato de Estado a Estado y Anexos. 2. Evaluar si el control y aseguramiento de calidad del Componente de las Obras Principales, se realiza acuerdo al Contrato de Ejecución de Obras Principales, Requisitos del Cliente y normativa aplicable. 3. Evaluar si el control de calidad de las aguas tratadas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) durante la ejecución de las obras principales, cumplen con los compromisos ambientales asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental detallado y requisitos ambientales nacionales. 4. Determinar si las certificaciones de pagos, garantías y pólizas presentados en la ejecución del componente de las Obras Principales, cumplen con las condiciones contractuales y normativa aplicable. 5. Determinar si el cumplimiento de las obligaciones del Ingeniero de los componentes de las Obras Principales y Movimiento de Tierras, cumplen con las condiciones de su contrato y normativa vigente. <p>Hito de Control N° 23: Avance de la ejecución de las Obras Principales y Periodo de Notificación de Defectos en el Movimiento de Tierras del Proyecto AICC, al mes de noviembre de 2024.</p> <p>Periodo de evaluación del Hito de Control: Del 11 al 29 de noviembre de 2024.</p>		
Entidad auditada:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		
Monto de la materia de control:	US\$ 427,988,360.00		
Ubigeo:	Región: CUSCO	Provincia: URUBAMBA	Distrito: CHINCHERO
Fecha de emisión de informe:	05/12/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. El Contratista CNCH no ha tomado medidas relacionadas al manejo de aguas pluviales referidas al mantenimiento de las pozas y cunetas ubicadas en el área del proyecto AICC durante el periodo de precipitaciones, incumpliendo los requerimientos ambientales establecidos en los requisitos del cliente del acuerdo contractual de las obras principales, el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-D) y el plan de manejo de aguas pluviales; situación que puede afectar a la obra y los terrenos colindantes de las comunidades del área de influencia directa, las aguas superficiales que discurren por los canales y generaría sanciones por parte de la autoridad competente.</p> <p>2. Presencia de agua estancada en estructuras metálicas almacenadas en obra, que serán instaladas en la construcción del terminal de pasajeros, incumpliendo el Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Contratista CNCH, podría generar corrosión en los elementos estructurales y su consecuente deterioro por la exposición prolongada a la humedad.</p>
---	--

2024-CSI-L334-00554