

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	005-2025-OCI/3550-SCC		
Título del informe:	Mejoramiento del servicio de gestión institucional en educación superior universitaria de las unidades administrativas de la asamblea universitaria, el consejo universitario, el rectorado, el vicerrectorado académico y del vicerrectorado de investigación de la Universidad Nacional de Tumbes - primera etapa.		
Detalle:	El proceso en curso, materia del presente control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente, corresponde a la Ejecución de la obra - Valorización n.º 1 y 2 de la obra "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria de las Unidades Administrativas de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Rectorado, el Vicerrectorado Académico y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Tumbes", CUI 2555183, cuyo contrato se suscribió el 15 de noviembre de 2024, con el Consorcio Pemocix con RUC 20613163892, en adelante el "Contratista", integrado por Construcciones y Servicios Generales CIX E.I.R.L con RUC 20484228451 y Pemo Contratistas y Consultores S.R.L., con RUC 20409316868, por un monto total de S/3 380 167,35 (Tres millones trescientos ochenta mil ciento sesenta y siete con 35/100 soles), conformado por las bases integradas, expediente técnico, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.		
Entidad auditada:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: TUMBES	Provincia: TUMBES	Distrito: TUMBES
Fecha de emisión de informe:	13/02/2025		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas:
---	---

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Ausencia en obra del personal profesional clave del contratista, cuya participación es obligatoria y permanente según lo estipulado en el contrato, pone en riesgo la calidad de los trabajos ejecutados, que se pague por servicios no prestados y la aplicación de las estipulaciones contractuales.2. Se ha designado inspector de obra sin comprobar que el profesional cumpla con la experiencia establecida para el residente de obra, generando que la entidad incurra en omisiones e incumplimiento del numeral 186.2 del artículo 186 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, lo que podría afectar el cumplimiento de la finalidad pública y los principios que rigen las contrataciones.3. Deficiencias técnicas en la construcción de losa aligerada debido al inadecuado control de calidad en proceso de fraguado y curación del concreto, además del incumplimiento de los costos unitarios de la partida encofrado y desencofrado; genera el riesgo de afectar la calidad y vida útil de la obra; asimismo, afecta la adecuada utilización de los recursos públicos. |
|--|

2025-CSI-3550-00005