



**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA

**INFORME DEL CONTROL CONCURRENTENTE**  
**N° 6514-2020-CG/GRIC-SCC**

**CONTROL CONCURRENTENTE**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
**ICA, ICA, ICA**

**CONTROL CONCURRENTENTE A LA OBRA:**  
**“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO**  
**VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAÑAN) -**  
**SIHUAY - DISTRITO SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA**  
**ALTA - ICA”**

**HITO DE CONTROL N° 1: “EXPRESIÓN DE INTERÉS”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**  
**DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2020**

**TOMO I DE I**

**ICA, 22 DE JULIO DE 2020**

**INFORME DE CONTROL CONCURRENTE**  
**N° 6514-2020-CG/GRIC-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"**

**HITO DE CONTROL N° 1: "EXPRESIÓN DE INTERÉS"**

**ÍNDICE**

|  | N° Pág. |
|--|---------|
| I. ORIGEN  | 1       |
| II. OBJETIVO   | 1       |
| III. ALCANCE   | 1       |
| IV. INFORMACIÓN RELACIONADA AL PROCESO EN CURSO MATERIA DE CONTROL   | 1       |
| V. SITUACIONES ADVERSAS  | 2       |
| 1. INCLUSIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO QUE NO CORRESPONDEN DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA, INCREMENTA EL VALOR DEL PROYECTO EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD.  |         |
| 2. EXISTENCIA DE TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, QUE SERÍA TRATADO COMO UNA PRESTACIÓN ADICIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS O RETRASOS GENERANDO SOBRECOSTOS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD. |         |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL   | 9       |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS   | 9       |
| VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES  | 9       |
| IX. CONCLUSIÓN   | 9       |
| X. RECOMENDACIÓN   | 10      |
| APÉNDICE N° 1  | 11      |

**INFORME DE CONTROL CONCURRENTENTE**  
**N° 6514-2020-CG/GRIC-SCC**

**CONTROL CONCURRENTENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"**

**HITO DE CONTROL N° 1: "EXPRESIÓN DE INTERÉS"**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ica mediante Oficio N° 000393-2020-CG/GRIC de 12 de marzo de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la Orden de Servicio N° 02-L445-2020-057, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

**II. OBJETIVOS**

**2.1 Objetivo general**

Alertar al titular de la entidad sobre hechos que puedan poner en riesgo el cumplimiento de la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuay - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica".

**2.2 Objetivo específico**

Determinar si la fase de expresión de interés se realizó de acuerdo a las disposiciones vigentes y en el marco de la normativa actual de contrataciones, para proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuay - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica".

**III. ALCANCE**

El servicio de Control Concurrente se efectuó a la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuay - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica", que corresponde a la evaluación del Hito de Control N° 1: "Expresión de Interés", y que ha sido ejecutado de 13 al 17 de julio de 2020, considerando como evidencia la información registrada por el Gobierno Regional de Ica en el Sistemas Electrónico de Contrataciones del Estado - SEASE.

**IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTENTE**

La ejecución del proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuay - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica", se enmarca en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM de 5 de julio de 2018, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, la misma que incluye a la expresión de interés como una de sus cuatro facetas para el procedimiento de contratación pública especial; es preciso señalar, que a través de la expresión de interés la Entidad difunde sus necesidades de contratación a los proveedores, con la finalidad de determinar el

PP

J



requerimiento; asimismo, la expresión de interés contiene las características técnicas con la descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales del objeto a contratarse, así como las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

Al respecto, el Gobierno Regional de Ica aprobó el expediente técnico de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuay - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica", con Resolución Gerencial Regional N° 048-2019-GORE - ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019, para luego registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEASE la fase de expresión de interés con el número 5136, programando el inicio para el 2 de marzo de 2020 previendo culminarla el 11 de marzo de 2020.

Sin embargo, el proceso se suspendió a raíz del aislamiento social obligatorio (cuarentena), dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de 15 de marzo de 2020 que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Después, mediante Decreto Supremo N° 107-2020-PCM de 15 de junio de 2020, se establecen disposiciones reglamentarias para el reinicio del proceso de contratación en el marco del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios; registrando nuevamente el Gobierno Regional de Ica en el SEASE, entre otros documentos, el Acta Presencial Notarial de 22 de junio de 2020, con el cual concluye el acto público referido a la absolución presencial de consultas técnicas en la fase de expresión de interés; manteniéndose en los registros de la mencionada plataforma informáticas, el expediente técnico de la obra y las consultas técnicas formuladas.

Es de señalar, que en cumplimiento con lo mencionado en el Artículo 3. Expresión de Interés del Decreto Supremo N° 107-2020-PCM de 15 de junio de 2020, la fase de expresión de interés se reinicia en el estado en que se suspendió, culminada con esta fase la entidad evalúa, y cuando corresponda, incorpora como parte de las características técnicas las obligaciones necesarias para el cumplimiento de las Normas COVID-19.

De las actividades comprendidas en el desarrollo del presente hito de control, se manifiesta lo siguiente:

## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la fase de Expresión de Interés del proceso de contratación especial, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del mencionado proyecto, según el detalle siguiente:

### 1. INCLUSIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO QUE NO CORRESPONDEN DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA, INCREMENTA EL VALOR DEL PROYECTO EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD.

El expediente técnico de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuay - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica", proyectó rehabilitar el camino comprendido entre los sectores de Echocan y Sihuay del distrito de San Juan de Yanac, considerando dentro del presupuesto de obra materiales, mano de obra y equipos de construcción por el monto de S/ 17 740 278,88.

<sup>1</sup> Publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado en la etapa de expresión de interés.

Al respecto, de la revisión a los análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y relación de insumos considerados para la elaboración del presupuesto de obra, se advierte lo siguiente:

- La Partida 01.02 Cartel de Obra 6,00m x 4,00 m del proyecto ejecutar un cartel de obra soportado por una estructura de madera en el cual se pegará una gigantografía, el mismo que sería ubicado en un lugar visible con la finalidad de dar a conocer información general de la obra, para ello presupuestó el monto de S/1 946,45 (costo directo) que se incluyó dentro del presupuesto, según se muestra en la siguiente:

**IMAGEN N° 1**  
**PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 01.02 CARTEL DE OBRA EN EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO**

| Presupuesto     |                                       |  |         |            |            |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------|------------|------------|
| Presupuesto:    | 0202008                               | *REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCHAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA * |         |            |            |
| Subpresupuesto: | 001                                   | *REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCHAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA * |         |            |            |
| Cliente:        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGAYAICO |  |         | Unidad:    | 15/11/2019 |
| Lugar:          | ICA - CHINCHA - SAN JUAN DE YANAC     |  |         |            |            |
| Item            | Descripción                           | Und.   | Metrado | Precio S/  | Parcial S/ |
| 01              | OBRAS PROVISIONALES                   |  |         |            | 212.210,47 |
| 01.01           | CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA          | gb   | 1,00    | 30.267,20  | 30.267,20  |
| 01.02           | CARTEL DE OBRA 6,00m x 4,00m          | und  | 1,00    | 1.946,45   | 1.946,45   |
| 01.03           | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION        | gb   | 1,00    | 100.007,97 | 100.007,97 |
| 01.04           | MANTENIMIENTO DE TRANSITO             | mes  | 7,00    | 11.438,95  | 80.048,85  |

Fuente: Expediente técnico modificado y aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2019 GORE-ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019

Elaborado: Comisión de control concurrente

Asimismo, para confeccionar el cartel de obra el análisis de precios unitarios incluyó como insumos necesarios, la mano de obra, material y equipos según se detalla en la imagen siguiente:

**IMAGEN N° 2**  
**PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA 01.02 CARTEL DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO**

| Partida        | 01.02                               | CARTEL DE OBRA 6,00m x 4,00m |            |           |          |                                  |  |            |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------------------|--|------------|
| Rendimiento    | und/DIA                             | MO. 1.0000                   | EC. 1.0000 |           |          | Costo unitario d recto por . und |  | 1.956.45   |
| Código         | Descripción                         | Recurso                      | Unidad     | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/                        |  | Parcial S/ |
|                |                                     | Mano de Obra                 |            |           |          |                                  |  |            |
| 0101010003     | OPERARIO                            |                              | hh         | 1.0000    | 8.0000   | 21.61                            |  | 174,48     |
| 0101010005     | PEON                                |                              | hh         | 2.0000    | 16.0000  | 15,78                            |  | 252,48     |
|                |                                     |                              |            |           |          |                                  |  | 426,96     |
|                |                                     | Materiales                   |            |           |          |                                  |  |            |
| 02041200010005 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" |                              | kg         |           | 1.5000   | 4,50                             |  | 6,75       |
| 0213010001     | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42,5 kg)   |                              | bol        |           | 3.6500   | 19,50                            |  | 71,18      |
| 0231010001     | MADERA TORNILLO                     |                              | p2         |           | 129.1670 | 3,90                             |  | 503,75     |
| 0231190002     | ROLLISOS L=6,00m D=4"               |                              | und        |           | 3.0000   | 45,00                            |  | 135,00     |
| 0254010002     | GIGANTOGRAFIA                       |                              | und        |           | 1.0000   | 800,00                           |  | 800,00     |
|                |                                     |                              |            |           |          |                                  |  | 1.516,68   |
|                |                                     | Equipos                      |            |           |          |                                  |  |            |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES               |                              | fumo       |           | 3.0000   | 426,96                           |  | 1281       |
|                |                                     |                              |            |           |          |                                  |  | 12,81      |

Fuente: Expediente técnico modificado y aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2019 GORE-ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019

Elaborado: Comisión de control concurrente

No obstante, haberse incluido dentro del presupuesto de obra un monto para el cartel de obra, este trabajo se incluye nuevamente como insumo del tipo material en el análisis de precios unitarios de la partida 04.02.01 OTTA SEAL E=12.00mm denominándolo "Cartel de obra incluido instalación y transporte", tal como se muestra en la imagen siguiente:

**IMAGEN N° 3**  
**ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA 04.02.01 OTTA SEAL**



| Partida             | 04.02.02   | OTTA SEAL E=12.00mm |               |          |           |                               |  |              |
|---------------------|--|---------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------|--|--------------|
| Rendimiento         | m2/DIA   | MO 3,200.0000       | EG 3,200.0000 |          |           | Costo unitario directo por m2 |  | 17.16        |
| Código              | Descripción Recurso                              | Unidad              | Cuadrilla     | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/                    |  |              |
| <b>Mano de Obra</b> |  |                     |               |          |           |                               |  |              |
| 0101010002          | CAPATAZ  | nh                  | 1.0000        | 0.0025   | 24.00     |                               |  | 0.06         |
| 0101010003          | OPERARIO   | nh                  | 3.0000        | 0.0075   | 21.81     |                               |  | 0.15         |
| 0101010005          | PEON   | nh                  | 5.0000        | 0.0125   | 15.78     |                               |  | 0.20         |
| <b>Materiales</b>   |  |                     |               |          |           |                               |  |              |
| 0201050007          | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA              | gal                 |               | 0.6200   | 9.20      |                               |  | 5.62         |
| 0203050002          | CARTEL DE OBRA INCLUIDO INSTALACION Y TRANSPORTE | cb                  |               | 0.6250   | 4.60      |                               |  | 2.88         |
| 02070200010003      | FRICCERA   | m                   |               | 0.0175   | 60.00     |                               |  | 1.05         |
| 0213010001          | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)                | bf                  |               | 0.0070   | 19.50     |                               |  | 0.14         |
| 0222040001          | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA                  | kg                  |               | 0.1510   | 18.96     |                               |  | 2.85         |
| <b>Equipos</b>      |  |                     |               |          |           |                               |  |              |
| 0301010006          | HERRAMIENTAS MANUALES                            | %mo                 |               | 3.0000   | 0.42      |                               |  | 0.01         |
| 0301100004          | RODILLO NEUMATICO                                | hm                  | 1.0000        | 0.0025   | 200.00    |                               |  | 0.50         |
| 0301140010          | CINCEL PARA CORTE-DEMOLICION                     | est                 |               | 0.0020   | 148.48    |                               |  | 0.30         |
| 03012200040001      | CAMION VOLQUETE DE 15 m3                         | hm                  | 3.0000        | 0.0075   | 235.36    |                               |  | 1.77         |
| 03012200060005      | CISTERNA EMULSION DE 5000 GL                     | hm                  | 1.0000        | 0.0025   | 150.00    |                               |  | 0.38         |
| 03012200080001      | CAMION IMPRIMADOR DE 1800 g                      | hm                  | 0.1000        | 0.0003   | 121.80    |                               |  | 0.04         |
| 0301390005          | BARREDORA MECANICA                               | hm                  | 1.0000        | 0.0025   | 55.47     |                               |  | 0.16         |
| 0301390010          | ESPARCIDORA DE AGREGADOS AUTOPROPULSADO          | hm                  | 1.0000        | 0.0025   | 350.00    |                               |  | 0.85         |
|                     |  |                     |               |          |           |                               |  | <b>12.45</b> |
|                     |  |                     |               |          |           |                               |  | <b>4.04</b>  |

Fuente: Expediente técnico modificado y aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2019 GORE-ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019

Elaborado: Comisión de control concurrente

Dicho material añade al presupuesto de obra el monto de S/ 393 451,80 (costo directo), según se muestra en el listado de Precios y cantidades de recursos por tipo del expediente técnico:

**IMAGEN N° 4**  
**PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO DEL MATERIAL CARTEL OBRA INCLUIDO INSTALACIÓN Y TRANSPORTE**


| Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo |  |   |              |            |            |                     |
|--|--|---|--------------|------------|------------|---------------------|
| Cora   | 020208   | *REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA * |              |            |            |                     |
| Subproyecto  | 001  | *REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SA                                       |              |            |            |                     |
| Fecha  | 15/11/2019                                       |   |              |            |            |                     |
| Lugar  | 110205   | ICA - CHINCHA - SAN JUAN DE YANAC   |              |            |            |                     |
| Código   | Recurso  | Unidad  | Cantidad     | Precio S/  | Parcial S/ |                     |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                  |  |   |              |            |            |                     |
| 0101010002   | CAPATAZ  | nh  | 7,589.0100   | 24.00      | 191,575.97 |                     |
| 0101010003   | OPERARIO   | nh  | 12,587.4810  | 21.81      | 274,532.98 |                     |
| 0101010004   | OFICIAL  | nh  | 17,138.3570  | 17.50      | 299,821.25 |                     |
| 0101010005   | PEON   | nh  | 22,921.2510  | 15.78      | 361,572.12 |                     |
| 01010300000005                                       | OPERARIO TOPOGRAFICO                             | nh  | 1,217.4037   | 21.85      | 26,600.27  |                     |
| 0101030006   | NIVELADOR  | nh  | 229.0367     | 21.85      | 4,993.55   |                     |
|  |  |   |              |            |            | <b>1,064,556.09</b> |
| <b>MATERIALES</b>                                    |  |   |              |            |            |                     |
| 0201020012   | GRASA  | %MT   |              |            | 45,312.37  |                     |
| 0201020013   | CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA                     | nh  | 1.0000       | 30,257.20  | 30,257.20  |                     |
| 02010500010001                                       | ASFALTO RC 250                                   | ca  | 81.1900      | 11.50      | 933.00     |                     |
| 0201050006   | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CSS-1H        | ca  | 20,527.9200  | 9.70       | 199,120.82 |                     |
| 0201050007   | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA              | ca  | 82.116800    | 9.20       | 755,427.46 |                     |
| 0203030002   | SIETE TERRESTRE                                  | kg  | 1.0000       | 138,152.45 | 138,152.45 |                     |
| 0205050009   | CARTEL DE OBRA INCLUIDO INSTALACION Y TRANSPORTE | cb  | 85,533.0000  | 4.60       | 393,451.80 |                     |
| 0209030010.02  | ACERO CORROGADO (s = 4200 kg/cm2) GRADA (b)      | kg  | 114,990.2500 | 2.98       | 342,680.96 |                     |

Fuente: Expediente técnico modificado y aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2019 GORE-ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019

Elaborado: Comisión de control concurrente

Además, el referido insumo no guarda relación con el proceso constructivo señalado en las especificaciones técnicas de la partida OTTA SEAL E=12.00mm, vinculado con la aplicación de una capa de revestimiento bituminoso y un revestimiento de agregado pétreo sobre la superficie de la base imprimada de la vía a construir y no con la colocación del cartel de obra.

En tal sentido, al incluir en el análisis de precios unitarios de la partida OTTA SEAL E=12.00mm, el material "Cartel de obra incluido instalación y transporte", ocasiona que el costo del proyecto se incremente en S/ 393 451,80.



- Con relación a los trabajos a ejecutar para la construcción de la vía, el presupuesto de obra incluyó labores para transportar material granular de un lugar a otro de la obra, para ello consideró la partida 06.01 Transporte de material granular D> 1km, por el monto de S/ 1 093 868,78, según se muestra en la imagen siguiente;

**IMAGEN N° 5**  
**PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1KM**  
**INCLUIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA**

| Presupuesto  |   |   |           |           |                     |
|--------------|---|---|-----------|-----------|---------------------|
| Presupuesto: | 0202006   | "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28*511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCHAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA" |           |           |                     |
| Subproyecto: | 001   | "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28*511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCHAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA" |           |           |                     |
| Cliente:     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGAYACO                    |   |           |           | Fecha: 15/11/2019   |
| Lugar:       | ICA - CHINCHA - SAN JUAN DE YANAC                       |   |           |           |                     |
| Item         | Descripción   | Und.  | Metrado   | Precio S/ | Parcial S/          |
| 05.03.01     | ACERO DE REFUERZO 4x4.20x3 kg/m <sup>2</sup>            | kg  | 26.627.91 | 3.91      | 176.948.00          |
| 05.03.04     | SOLADO DE CONCRETO F'CD 100 KG/CM <sup>2</sup> E 10 10m | m <sup>3</sup>  | 41.90     | 139.67    | 6.138.45            |
| 05.03.05     | CONCRETO F'CD 10 kg/cm <sup>2</sup>                     | m <sup>3</sup>  | 1.522.83  | 410.83    | 212.998.64          |
| 05.03.06     | MATERIAL IMPERMEABLE                                    | m <sup>3</sup>  | 15.21     | 33.38     | 500.78              |
| 05.03.07     | DRENE Ø4"   | m   | 141.00    | 36.16     | 5.122.37            |
| 05.03.08     | LLORADORES (TUBO PVC Ø=1.5")                            | m   | 30.50     | 15.64     | 1.407.60            |
| 05.03.09     | GEODRENE  | m <sup>2</sup>  | 445.00    | 28.21     | 12.563.95           |
| 05.03.10     | MATERIAL GRANULAR COMPACTADO POR CAFAS                  | m <sup>3</sup>  | 1.067.80  | 45.21     | 48.402.98           |
| <b>06</b>    | <b>TRANSPORTE</b>                                       |   |           |           | <b>1.103.520.31</b> |
| <b>06.01</b> | <b>TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D&gt;1 km</b>        | m <sup>3</sup>  | 75.647.91 | 14.46     | <b>1.093.868.78</b> |
| 06.02        | TRANSPORTE DE AGREGADO (OTTA SEAL) > 1 km               | m <sup>3</sup>  | 2.284.92  | 4.03      | 6.851.53            |
|              | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL                           |   |           |           | <b>188.203.60</b>   |
| 07.01        | SEÑALES PREVENTIVAS (Ø 75X172)                          | und   | 44.00     | 488.54    | 45.022.76           |
| 07.02        | SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20 m x 1.80m)                 | und   | 3.00      | 680.09    | 2.040.27            |
| 07.03        | SEÑALES INFORMATIVAS                                    | m <sup>2</sup>  | 1.64      | 105.28    | 1.056.82            |
| 07.04        | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO L 1               | und   | 1.00      | 1.000.00  | 1.000.00            |
| 07.05        | HITOS 4 Ø 10 METRICOS                                   | und   | 10.00     | 150.34    | 1.503.40            |
| 07.06        | PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALICANTARILLAS          | m <sup>2</sup>  | 271.11    | 20.01     | 5.424.97            |

Fuente: Expediente técnico modificado y aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2019 GORE-ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019

Elaborado: Comisión de control concurrente

Asimismo, las especificaciones técnicas de la mencionada partida precisan que el precio unitario del trabajo a realizar no incluirá otros costos que no sean los de transporte del material granular, como labores de carga, descarga y otros, precisando que estas últimas labores se encuentran incluidas en los precios unitarios de los ítems correspondientes, en los términos siguientes:

**01.02 06.01 Transporte de material granular D> 1km (Especificaciones técnicas)**

**Descripción**

(...)


**Pago**

(...)

El precio unitario no incluirá los costos por concepto de la carga, descarga, tiempos muertos y disposiciones del material, los cuales se encuentran incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondiente. (el subrayado es nuestro)

Es decir, el pago de la partida se circunscribe solo al transporte del material granular a una distancia mayor de un (1) kilómetro, para ello consideró dentro del análisis de costo unitario insumos correspondientes a maquinaria y mano de obra; sin embargo, dentro del análisis de costo unitario de la partida 06.01 Transporte de material granular D> 1 KM del expediente técnico, se incluyó el equipo "Cargador sobre llantas de 125-135 HP 3 yd<sup>3</sup>" que aporta S/4,40 de los S/14,46 del total del costo unitario de la partida, tal como se muestra en la siguiente imagen:

**IMAGEN N° 6**  
**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PARTIDA 06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**  
**D> 1 KM**



| Partida        | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 km     |             |             |   |           |            |       |
|----------------|--|-------------|-------------|---|-----------|------------|-------|
| Rendimiento    | m <sup>3</sup> /DIA                        | MC 400.0000 | EQ 400.0000 | Costo unitario directo por m <sup>3</sup> |           |            | 14.46 |
| Código         | Descripción Recurso                        | Unidad      | Cuadrilla   | Cantidad                                  | Precio S/ | Parcial S/ |       |
| 010110005      | PEON Mano de Obra                          | h           | 2.0000      | 0.0400                                    | 15.78     | 0.63       | 0.63  |
| <b>Equipos</b> |  |             |             |   |           |            |       |
| 030110006      | HEBRAMIENTAS MANUALES                      | Unid        |             | 3.0000                                    | 0.63      | 0.62       |       |
| 03011600010003 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 | hm          | 1.0000      | 0.0200                                    | 220.00    | 4.40       |       |
| 03012200040001 | CAMION VOLICUETE DE 15 m3                  | hm          | 2.0000      | 0.3400                                    | 235.36    | 9.31       | 13.83 |

Fuente: Expediente técnico modificado y aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2019 GORE-ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019

Cabe señalar, que la operación de dicha maquinaria se enmarca en labores de carga, acarreo, corte y nivelación, según el mapa funcional de la ocupación de "Operador de Maquinaria Pesada, de la Norma de Competencias del "Operador de Maquinaria Pesada"<sup>2</sup>, no señalándose como una labor que tendría que realizar el operador del equipo el transportar material, menos aún a una distancia mayor a un (1) kilometro.

Respecto al aporte de S/4.40 del equipo "Cargador Sobre Llantas de 125-135 HP 3 yd3" incluido en el análisis de precios unitarios de la partida, este valor añade al presupuesto de obra el monto de S/332 850,80 (costo directo), según cálculo siguiente:

**CUADRO N° 1**  
**CÁLCULO DEL COSTO DEL EQUIPO CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 YD3 INCLUIDO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE OBRA (Costo Directo)**

| Insumo                                     | Metrado   | Aporte del insumo en el Análisis de Costo Unitario (S/) | Costo Total del equipo (S/) |
|--|-----------|---|-----------------------------|
| Cargador sobre llantas de 125-135 HP 3 yd3 | 75,647.91 | 4.40  | 332,850.80                  |

Fuente: Metrado y análisis de precios unitarios del Expediente técnico modificado aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2019 GORE-ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019.

Elaborado: Comisión de control concurrente

En tal sentido, al incluir en el análisis de costo unitario de la partida Transporte de Material Granular D>1 km el equipo "Cargador sobre llantas de 125-135 HP3 yd3" que no corresponde, ocasiona que el costo del proyecto se incremente en S/332 850.80.

El criterio aplicable es la siguiente:

- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 03-2018 MTC/14 – MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DG-2018, PUBLICADA EL 30 DE ENERO DE 2018.  
(...)  
**ANEXO I – GUÍA DE CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE CARRETERAS**  
**CAPITULO IV: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS**  
*Los análisis de precios unitarios contienen el costo de los recursos de mano de obra, materiales y equipos necesarios para cumplir de manera integral a la actividad de la partida correspondiente en concordancia con lo establecido en el "Glosario de Partidas" aplicables a obras de rehabilitación mejoramiento y construcción de carreteras y puentes, vigente (...)*
- EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 048-2019 GORE-ICA/GRINF DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019  
Volumen II  
Especificaciones técnicas

**04.02.02 OTTA SEAL**  
**DESCRIPCIÓN**

Documento Técnico aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 438-2017-SINEACE/CDAH-P de 18 de diciembre de 2017.

*Este trabajo consiste en la ejecución de una capa de tratamiento asfáltico de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con los alineamientos, cotas y secciones indicadas en los planos y documentos del proyecto o determinados por el Supervisor.*

*El tratamiento de Otta Seal, comprende en la aplicación de una capa de revestimiento bituminoso y un revestimiento de agregado pétreo sobre la superficie de una base imprimada o cualquier otra.*

**01.02 06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1KM (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

**Descripción**

*Bajo esta partida se considera el material en general que requieren ser transportados de un lugar a otro de la obra.*

(...)

**Método de trabajo**

*La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de los materiales a los sitios de utilización o desecho, según corresponda, de acuerdo con el proyecto y las indicaciones del supervisor, quien determinará cual es el recorrido más corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado.*

(...)

**Medición**

*Las unidades de medida para el transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes, serán las siguientes:*

*La unidad de pago de esta partida será el metro cubico-kilometro (m3-km) trasladado, o sea, el volumen en su posición final de colocación, por la distancia real de transporte (...)*

**Pago**

(...)

*El precio unitario no incluirá los costos por concepto de la carga, descarga, tiempos muertos y disposiciones del material, los cuales se encuentran incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondiente.*

En tal sentido, incluir insumos del tipo material y equipo que no corresponden dentro de los análisis de precios unitarios de partidas con las cuales se elaboró el presupuesto de obra, incrementa el valor del proyecto en S/726 302,60 (costo directo) en perjuicio de la entidad.

2. EXISTENCIA DE TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, QUE SERÍA TRATADO COMO UNA PRESTACIÓN ADICIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS O RETRASOS GENERANDO SOBRECOSTOS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD.

Con relación a la fase de expresión de interés del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, se advierte en el Acta de Presencia Notarial (Vía Zoom) - Absolución Presencial de Consultas Técnicas Expresión de Interés N° 5136 de 22 de junio de 2020<sup>3</sup>, un cuadro que contiene la consulta N° 8 referida a la falta de trabajos de implementación del mejoramiento de suelos entre dos progresivas de un tramo de carretera a rehabilitar, señalando que tal situación generaría un adicional de obra y solicitando se incluya en el presupuesto el mejoramiento de suelos, en los términos siguientes:

En el estudio de suelos, se recomienda un mejoramiento de suelos desde la progresiva 11+500 a la progresiva 12+500, dicho mejoramiento no está incluido en el presupuesto, ni en los planos, lo cual generaría un adicional de obra por que de todas maneras se tendría que ejecutar dicha partida para evitar el deterioro de la pista. Por lo indicado solicitamos se incluya en el presupuesto el Mejoramiento de Suelos.

Y con respecto, a la aclaración del Órgano Encargado de las Contrataciones del Gobierno Regional de Ica registrada en el "Análisis de la consulta u observación" del Acta de Presencia Notarial<sup>4</sup>, de la consulta N° 8 formulada por el participante, menciona que, de existir precios

<sup>3</sup> Publicada en el sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado Expresión de Interés el 6 de julio de 2020

<sup>4</sup> Cabe señalar, que se menciona en el Acta de Presencia Notarial (VIA ZOOM) la ausencia de participantes a la reunión virtual.

unitarios no previstos en el expediente técnico, estos serán tratados como una prestación adicional que se solicita durante la ejecución de la obra, en los términos siguientes:

[...] De existir partidas cuyos precios unitarios no estén previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente, el supervisor o inspector, la cual es remitida a la Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional de obra [...]

Asimismo, el Órgano Encargado de las Contrataciones en el comentario consignado en las "Precisiones realizadas en Acto Público", pone de manifiesto la falta del referido mejoramiento advertido en el estudio de suelos, en los términos siguientes:

En relación a la observación presentada por el participante, y de acuerdo a lo coordinado con el área usuaria, podemos apreciar la falta de mejoramiento desde la progresiva 11+500 a la 12+500, el mismo que se evaluó y de ser el caso incorporado en el requerimiento del área usuaria.

Al respecto, de la revisión efectuada a las conclusiones del estudio de suelos del expediente técnico, se constata la recomendación del mejoramiento del tramo de la vía por rehabilitar, en los términos siguientes:

#### Conclusiones

[...]

Durante la inspección de campo, se identificó el tramo: km 11+500 al 12+500 como zona crítica por encontrarse rellenos antrópicos no controlados, lo que se recomienda su mejorar dicho tramo [...].

En tal sentido, la formulación del requerimiento a través del expediente técnico que refleja la necesidad de contratar la ejecución de la obra no ha sido objetiva ni precisa, al no considerar la recomendación del estudio de mecánica de suelos respecto al mejoramiento del tramo de la vía comprendido entre las progresivas 11+500 al 12+500, motivado por la presencia de rellenos no controlados.

La normativa aplicable es la siguiente:

- Directiva N° 005-2019-RCC/DE, Directiva que regula la fase de expresión de interés del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00010-2019-RCC/DE, publicada en el diario Oficial El Peruano el 22 de marzo de 2019.

#### IV. DISPOSICIONES GENERALES

4.2 La expresión de interés es la primera fase del Procedimiento de Contratación Pública Especial, a través de la cual las Entidades Ejecutoras publican en el SEASE para conocimiento del mercado y su interacción con el mismo, las características técnicas de las necesidades de contratación, a fin de determinar un requerimiento objetivo y preciso.

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM de 6 de julio de 2018, modificado mediante Decreto Supremo N° 148-2019-PCM publicado el 22 de agosto de 2019.

#### Artículo 13.- Requerimiento

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica. El requerimiento incorpora la absolución de las consultas técnicas presentadas por los proveedores.

[...]



- **EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 048-2019 GORE- ICA/GRINF DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**Volumen I**  
**Estudio de Mecánica de Suelos**

**Conclusiones**

[...]

Durante la inspección de campo, se identificó el tramo: km 11+500 al 12+500 como zona crítica por encontrarse rellenos antrópicos no controlados, lo que se recomienda su mejorar dicho tramo [...].

En tal sentido, la existencia de trabajos no considerados en el expediente técnico que se relacionan con la implementación de la recomendación del estudio de mecánica de suelos en el proyecto, serían tratados como una prestación adicional a efectuarse durante la ejecución de la obra, situación que podría ocasionar demoras o retrasos en el momento de su implementación generando sobrecostos en perjuicio de la entidad.

## VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1: "Expresión de Interés", se encuentra detallada en el Apéndice N° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario del Gobierno Regional de Ica.

## VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del control concurrente, la Comisión de Control no emitió reporte de avance de situaciones adversas.

## VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

No se ha emitido situaciones adversas con anterioridad en el marco del servicio de control concurrente.

## IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1: "Expresión de Interés" se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuyay - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica", las cuales han sido detalladas en el presente informe.


## X. RECOMENDACIONES


1. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional de Control de Ica el presente Informe de Control Concurrente, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1: "Expresión de Interés", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en


el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuay - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica".

2. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional de Ica, que debe comunicar a la Comisión de Control Concurrente, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Hito de Control.

Ica, 22 de julio de 2020

  
 Marco Antonio Berrocal Morales  
 Supervisor  
 Comisión de Control

  
 Angie Nathaly Huamani Bautista  
 Jefe de Comisión  
 Comisión de Control

  
  
 Roy Cristian Vera Chung  
 Gerente Regional de Control de Ica

**APÉNDICE N° 1**

**DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE**

1. INCLUSIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO QUE NO CORRESPONDEN DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA, INCREMENTA EL VALOR DEL PROYECTO EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD

| N° | Documento   |
|----|---|
| 1  | Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Análisis de Precios Unitarios del Expediente Técnico de obra aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 048-2019-GORE -ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019. |

2. EXISTENCIA DE TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, QUE SERÍA TRATADO COMO UNA PRESTACIÓN ADICIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS O RETRASOS GENERANDO SOBRECOSTOS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD.

| N° | Documento  |
|----|--|
| 1  | Acta de Presencia Notarial (Vía Zoom) - Absolución Presencial de Consultas Técnicas Expresión de Interés N° 5136 de 22 de junio de 2020.                         |
| 2  | Presupuesto y Estudio de suelos del Expediente Técnico de obra aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 048-2019-GORE -ICA/GRINF de 4 de diciembre de 2019. |

RP

J





Re: Mesa de Partes Virtual - GORE Ica

Trámite Virtual para: mfloresq

23/07/2020 10:48 a.m.

Historial:

Este mensaje ha sido remitido.

Buenos días

en relacion a solicitud enviada se le comunica que el documento correspondiente ya se encuentra ingresado en mesa de partes virtual del gobierno regional de ica con el numero de expediente:E-025409-2020 le agradecemos por su espera. que tenga un buen día.

**De:** "Aplicativos de Servicios Web" <appservicios@regionica.gob.pe>

**Para:** "Mesa de Partes Virtual" <tramitevirtual@regionica.gob.pe>, "MARIVI JOHANA FLORES QUISPE" <mfloresq@contraloria.gob.pe>

**Enviados:** Jueves, 23 de Julio 2020 10:18:09

**Asunto:** Mesa de Partes Virtual - GORE Ica

Datos del Remitente

Gracias por enviar su documento Sr.(a) : MARIVI JOHANA FLORES QUISPE  
Número de envío asignado : 715  
Fecha y hora del envío : 2020-07-23 10:18:09  
Usted se identificó con DNI : 74245662  
Dirección de correo: : mfloresq@contraloria.gob.pe  
Teléfono : 956560072  
Domicilio : AV LOS MAESTROS D-12  
Departamento : Ica

Datos del Documento

Tipo : OFICIO  
Número : N°000595-2020-CG-GRIC  
Folios : 14  
Asunto :

COMUNICACIÓN DE INFORME DE HITO DE CONTROL N°6514-2020-CG/GRIC-SCC

Archivo adjunto : Oficio N. 595-2020-CG-GRIC.pdf  
Anexos subidos : 0  
Archivos en la Nube :

*Estimado usuario: A partir de su recepción, el documento presentado será registrado e incorporado para su trámite a través del sistema de gestión documentaria del Gobierno Regional de Ica, de acuerdo al procedimiento regular que se realiza con todos los documentos ingresados por la mesa de partes.*

*Se ha enviado una copia de esta constancia a su correo electrónico, por favor verifique la carpeta spam. Gracias.*



39L445202000595

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la Universalización de la Salud*

Ica, 22 de Julio del 2020

**OFICIO N° 000595-2020-CG/GRIC**

Señor:

**Javier Gallegos Barrientos**  
Gobernador  
Gobierno Regional Ica  
Av. Cutervo N° 920  
Ica/Ica/Ica

**Asunto:** Comunicación de Informe de Hito de Control N° 6514-2020- CG/GRIC-SCC

**Referencia:** a) Artículo 8° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785.  
b) Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan

Sobre el particular, de la revisión de la información vinculada al Hito de Control N° 1, de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511Km en EMP. PE 26 (Echocan) - Sihuary - Distrito San Juan de Yanac - Chincha Alta - Ica", comunicamos que se ha identificado las situaciones adversas contenida en el informe de Hito de Control N° 6514-2019-CG/GRIC-SCC, que se adjunta en el presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, estas sean informadas a la brevedad a la Gerencia Regional de Control de Ica, ubicada en la Av. Los Maestros D-12, Urb. San José - Ica - Perú.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Roy Cristian Gilberto Vera Chung**  
Gerente Regional de Control I Gerencia Regional  
de Control de Ica  
Contraloría General de la República

(RVC/mbm)

Nro. Emisión: 02317 (L445 - 2020) Elab:(U61125 - L445)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **HCYLSMD**

