

SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19301-2021-CG/APP-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
SAN ISIDRO, LIMA, LIMA

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA DE TELECABINAS DE KUÉLAP"

HITO DE CONTROL N° 3 - VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN Y DEL MANTENIMIENTO VIAL EFECTUADO POR EL CONCESIONARIO, ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN Y NORMAS APLICABLES

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL: DEL 16 DE AGOSTO DE 2021 AL 17 DE SETIEMBRE DE 2021

2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



ANEXO N.º 2

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19301-2021-CG/APP-SCC

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA DE TELECABINAS DE KUÉLAP"

HITO DE CONTROL N° 3 - VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN Y DEL MANTENIMIENTO VIAL EFECTUADO POR EL CONCESIONARIO, ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN Y NORMAS APLICABLES

ÍNDICE

| | N° | Pág |
|-------------|---|---|
| I. | ORIGEN | 1 |
| II. | OBJETIVOS | 1 |
| | 2.1 Objetivo general | 1 |
| | 2.2 Objetivo específico | _1 |
| III. | ALCANCE | 1 |
| IV. V. | INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE SITUACION ADVERSA | 1 3 |
| V. | NO SE HA EVIDENCIADO QUE EL SUPERVISOR SE ENCUENTRE VERIFICANDO I CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RELACIONADAS A MANTENIMIENTO DE BIENES DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓ DE EMBARQUE, ANDÉN DE SALIDA Y ANDÉN DE LLEGADA CONFORME A LOS CRITERIO ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN NI EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTEN LAS NORMAS ELÉCTRICAS APLICABLES AL SISTEMA DE TELECABINAS. ASIMISMO, NO SE EVIDENCIA QUE EL CONCEDENTE HAYA REALIZADO ACCIONES PARA EL REINICIO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DEL MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE LA CARRETERA, SUSPENDIDO DESDE AGOSTO DEL AÑO 2018, TIEMPO EN QUE SE VIEN REMUNERANDO AL CONCESIONARIO LA TOTALIDAD DEL RPMO. ESTAS SITUACIONES VA EN DETRIMENTO DEL SERVICIO A LOS USUARIOS Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONA | EL AL DN DS O O DE A IE NN |
| VI. | DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL | 3 30 |
| VI. VII. | INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 30 |
| | INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HIT | |
| | DE CONTROL ANTERIORES | 30 |
| IX. | CONCLUSIÓN | 30 |
| Χ. | RECOMENDACIONES | 30 |
| XI. | APÉNDICE N.º 1 | 32 |
| | APÉNDICE N.° 2 | 34 |
| | ANEXO N.° 1 | 38 |

50



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19301-2021-CG/APP-SCC

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA DE TELECABINAS DE KUÉLAP"

HITO DE CONTROL N° 3 - VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN Y DEL MANTENIMIENTO VIAL EFECTUADO POR EL CONCESIONARIO, ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN Y NORMAS APLICABLES

I. ORIGEN

El presente informe se emite en el marco del Control Concurrente realizado al Contrato de Concesión del Proyecto "Sistema de Telecabinas de Kuélap" (en adelante, Contrato de Concesión), habiéndose acreditado a la Comisión Concurrente (en adelante, la Comisión) ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como Concedente (en adelante, MINCETUR o Concedente), mediante el Oficio n.º 000061-2021-CG/GCMEGA del 08 de marzo de 2021.

El Control Concurrente se encuentra registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con el código de orden de servicio n.º 02-C920-2021-129, en el marco de lo dispuesto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG del 28 de marzo de 2019 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concedente y del Supervisor, respecto a las actividades de supervisión para el cumplimiento de los niveles de servicio, garantías y pólizas, así como a la operación y mantenimiento de los bienes establecidos en el Contrato de Concesión y Leyes Aplicables.

2.2 Objetivo específico

Determinar si el Concedente y la Supervisión cumplen con su obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario respecto a la conservación de los bienes de la concesión y el mantenimiento vial realizado por el Concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesión y normas aplicables.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 3 - Verificación de la supervisión de la conservación de los bienes de la concesión y del mantenimiento vial efectuado por el Concesionario, actividades previstas en el Contrato de Concesión y normas aplicables, que ha sido ejecutado de 16 al agosto al 17 de setiembre de 2021, en el centro poblado de Tingo Nuevo, distrito de Tingo, provincia de Luya y departamento de Amazonas, donde se desarrollan las actividades objeto del Control Concurrente.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

El proyecto "Sistema de Telecabinas de Kuélap" comprende los siguientes componentes, los mismos que se encuentran establecidos en el respectivo Contrato de Concesión:





Página 2 de 50

- Estación de Embarque ubicado en el centro poblado de Tingo Nuevo.
- Vía de acceso de 3 kilómetros entre la Estación de Embarque y el Andén de Salida.
- Andén de Salida.
- Sistema de transporte por cable telecabina con capacidad para 8 personas.
- Andén de Llegada.


Al respecto, para mayor entendimiento, se presenta en el siguiente gráfico, el esquema del proyecto con sus respectivos componentes:

Gráfico n.º 1
Componentes del Teleférico de Kuélap



Fuente: https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5464&SEC=24 (PROINVERSIÓN)

Por otro lado, las principales características del Contrato de Concesión se detallan en el siguiente cuadro:



| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | |
|-----------------|--|--|
| Objeto | Diseño, financiamiento, construcción, puesta en marcha, operación y | |
| Objeto | mantenimiento del proyecto "Sistema de Telecabinas de Kuélap" | |
| Concedente | Ministerio Comercio Exterior y Turismo | |
| | Consorcio Telecabinas Kuélap S.A, siendo sus accionistas: | |
| Concesionario | Pomagalski S.A.S | |
| | Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A ICCGSA | |
| | Consorcio Supervisor Kuélap SAC: | |
| Supervisor | Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. | |
| Supervisor | Peyco Proyectos, Estudios y Construcciones S.A. | |
| | Ingeniería y Control de Obras e Instalaciones S.L. | |





Página 3 de 50

| CARACTERÍSTICAS | DETALLE |
|-------------------------------------|---|
| Factores de Competencia | Menor monto de propuesta económica conformada por la propuesta de PPO¹ y RPMO² |
| Modalidad | Cofinanciada: PPO: US\$ 17 893 191.00 + IGV RPMO: US\$ 3 521 765.00 + IGV |
| Fecha de Suscripción del Contrato | 15 de octubre 2014 |
| Inversión referencial (Incluye IGV) | US\$ 21 113 965.38 |
| Plazo de concesión | 20 años. |
| Número de Adendas | Primera adenda suscrita el 03 de febrero de 2017, a través de la cual se modifica la definición de la Puesta en Operación Comercial, la misma que inició luego de la suscripción del Acta de Aceptación de Obras. |
| Etapa | En Explotación, etapa que inició el 03 de marzo de 2017. |


Fuente: Contrato de Concesión.

Elaboración: La Comisión de Control Concurrente.

V. SITUACION ADVERSA

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 3: verificación de la supervisión de la conservación de los bienes de la concesión y del mantenimiento vial efectuado por el Concesionario, actividades previstas en el Contrato de Concesión y normas aplicables, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos del proyecto, la cual se expone a continuación:

NO SE HA EVIDENCIADO QUE EL SUPERVISOR SE ENCUENTRE VERIFICANDO EL **PERSONAS**







El Contrato de Concesión en la cláusula 1.13, establece los conceptos relacionados a los Bienes de la Concesión, Conservación y Mantenimiento Vial, de la siguiente manera:

"DEFINICIONES

1.13 En este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican:

Bienes de la Concesión

Son los bienes que se encuentran afectados a la Concesión y están constituidos por: i) el Área de la Concesión: ii) Obras Civiles y Equipamiento Electromecánico: iii) cualquier derecho real o bien intangible asociado a la Concesiones y, iv) cualquier otro bien que se haya integrado a las Obras y

¹ Pago por Obras

² Retribución por Mantenimiento y Operación.

Página 4 de 50

no puede ser separado sin afectar el adecuado funcionamiento de las mismas. Dichos bienes serán revertidos al CONCEDENTE a la Caducidad de la Concesión.

Los Bienes de la Concesión no incluyen i) el Tramo de Carretera; ni ii) los bienes destinados a la prestación de los Servicios Complementarios, a excepción, de aquellos que no pueden ser removidos sin causar daño a los Bienes de la Concesión o que resulten indispensable para la continuidad del Servicio de Telecabinas (...).

Conservación

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesión con el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de las condiciones estructurales y funcionales originales de los Bienes de la Concesión y del Tramo de Carretera, a fin de mantener los Niveles de Servicio, conforme a los términos y condiciones del Contrato. <u>La Conservación incluye el Mantenimiento de todos los Bienes</u> de la Concesión y del Tramo de Carretera.

[Subrayado agregado]

(…)

Mantenimiento o Mantenimiento de Bienes

Se refiere a las actividades preventivas (rutinarias o periódicas), así como las correctivas y las reparaciones por emergencia, destinadas a conservar las condiciones de seguridad óptima de los Bienes de la Concesión, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Apéndice 2 del Anexo 1 del Contrato.

Mantenimiento Vial

Son las actividades preventivas (rutinarias o periódicas) destinadas a conservar las condiciones de seguridad óptima del Tramo de Carretera, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo I del Contrato.

(...)

Tramo de Carretera

Se refiere al tramo de la carretera con código AM 111, entre los kilómetros 4 y 7, que permitirá el acceso desde la Estación de Embarque hasta el Andén de Salida. (...)"

Adicionalmente, en las cláusulas 5.17 y 7.1 del Contrato de Concesión se dispone que el Concesionario se encuentra obligado a efectuar la conservación de los bienes de la Concesión y mantenimiento vial, desde su recepción hasta la caducidad de la Concesión:

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN Y DEL TRAMO DE CARRETERA

"5.17. Las Partes acuerdan expresamente que, durante todo el plazo de la Concesión, el CONCESIONARIO está obligado a realizar actividades destinadas a preservar el estado y la naturaleza de los Bienes de la Concesión y del Tramo de Carretera, a fin que tales bienes no sufran un deterioro mayor al proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO está obligado también a realizar actividades de Conservación y, en general, todos aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad de los Bienes de la Concesión, así como del Tramo de Carretera, de modo que eviten un impacto ambiental negativo conforme al alcance definido en el Estudio Definitivo respectivo. El CONCESIONARIO está obligado a realizar las mejoras necesarias y útiles que requieran los Bienes de la Concesión de acuerdo a los Niveles de Servicio exigidos (...)"

CAPÍTULO VII:DE LA CONSERVACIÓN OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

"7.1. El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservación de los Bienes de la Concesión y el Mantenimiento Vial, desde su recepción hasta la fecha de Caducidad de la Concesión, así como respecto de otros bienes que incorporen o sean incorporados a la Concesión (...)"



Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00



Página 5 de 50

De la misma manera, en el Apéndice 13, 1-A4 y 25 del Anexo 1 del Contrato de Concesión, se establecen los procedimientos, criterios y especificaciones técnicas respecto a las labores de conservación y mantenimiento vial que debe realizar el Concesionario.

Por otro lado, con relación a las labores de Supervisión referidas al periodo de Explotación (periodo dentro del cual se realiza las actividades de mantenimiento de los bienes y mantenimiento vial), la cláusula 15.19 del Contrato de Concesión establece lo siguiente:

"CAPÍTULO XV: SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

15.19. Las actividades de supervisión consisten en realizar las acciones de orden técnico y operativo para controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las Leyes y Disposiciones Aplicables a cargo del CONCESIONARIO respecto a las actividades de ejecución de la Explotación y el Mantenimiento de la Concesión, la prestación de los Servicios de Telecabinas, el cumplimiento de los Niveles de Servicio, exigir subsanaciones en caso de detectarse algún incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, y recomendar la aplicación de las penalidades que correspondan por parte del CONCEDENTE".

[Subrayado agregado]

Tal como se describe en la cláusula anterior, la Supervisión, tiene como función -entre otros- verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato de Concesión. relacionadas a las actividades de Mantenimiento de la Concesión durante la etapa de explotación.

Asimismo, el numeral 5.2.2.2 de la Cláusula Quinta del "Contrato de Servicios de Supervisión de la Ejecución y Explotación de la Concesión del Proyecto Sistema de Telecabinas de Kuélap" (en adelante, Contrato de Supervisión) suscrito entre el Consorcio Supervisor Kuélap SAC (en adelante, el Supervisor) y MINCETUR el 9 de julio de 2015, establece que el Supervisor debe verificar el cumplimiento de las actividades de conservación y mantenimiento vial que tiene a cargo el Concesionario, según se cita a continuación:

"CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Apéndice 1

do digitalmente por MENDOZ**Á**IVELES DE SERVICIO Roberto FAU 20131378972 sº Doy Visto Bueno (...)3. PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONSERVACIÓN SOSA Roberto FAU 20131378972 s Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00

- 3.1 Se entiende por Conservación al conjunto de actividades que requieren ser planificadas, programadas, ejecutadas y documentadas por el CONCESIONARIO para mantener apto el Servicio de Telecabinas, de manera tal que cada uno de sus componentes se encuentren continuamente disponibles, sean seguros y confiables a lo largo de su ciclo de vida, durante el Plazo de la Concesión.
- 3.3 Las labores de Conservación deberán realizarse en forma oportuna, de acuerdo a los programas de mantenimiento que deben reflejar los ciclos de degradación de los componentes del Sistema de Telecabinas, respetando los estándares internacionales de seguridad y calidad".

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco Anto (...)

- FAU 20131378972 soit 4 Àpéndice 1-A Motivo: Dey Visto Bueno CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Fecha: 01-10-2021 18:24:21 -05:00 CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
 - "1. Limpieza de las Instalaciones. La limpieza de las instalaciones dentro del Área de la Concesión, contempla, pero no se limita a la limpieza interna y externa de las paredes, pisos, techos y superficies rígidas, ventanas y puertas de vidrio u otros materiales, así como la limpieza de la Estación de Embarque, andenes, cabinas y unidades móviles para servicio de transporte. (...)"

⁵ Apéndice 2

Especificaciones Técnicas Básicas

(...) "SECCIÓN IV: CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES Y MANTENIMIENTO VIAL

El mantenimiento se organizará y se llevará a cabo con el fin de conservar las condiciones de seguridad óptima de los Bienes de la Concesión y del Tramo de Carretera, asegurando la eficiencia, el buen funcionamiento de todos sus componentes, con el fin de mantener el sistema en el máximo nivel (...)

El mantenimiento será organizado, planificado y ejecutado para que se tomen todas las medidas preventivas en tiempo, garantizando el correcto funcionamiento y disponibilidad de los Bienes de la Concesión y del Tramo de Carretera. (...)"

Página 6 de 50

(...)

5.2 Obligaciones específicas del Supervisor

(...)

5.2.2.2 Supervisión de la Conservación

a. Verificar el cumplimiento de las actividades de Conservación y Mantenimiento Vial que tiene a cargo el Concesionario, <u>de conformidad con los documentos técnicos que este haya entregado en cumplimiento del Contrato de Concesión</u>".

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 1 y 2 del Anexo 1 del Contrato de Concesión, el Concesionario debe presentar un Plan de Conservación y un Plan de Mantenimiento de Bienes y Mantenimiento Vial a fin de establecer las tareas y actividades que ejecutará para el correcto mantenimiento de bienes y mantenimiento vial, según se muestra a continuación:

ANEXO I Apéndice 1 NIVELES DE SERVICIO

4. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Plan de Conservación

- 4.1(...) el CONCESIONARIO someterá para aprobación del CONCEDENTE un Plan de Conservación de vigencia anual, el cual describirá las tareas específicas en conservación, incluyendo las relativas a seguridad y limpieza, que prevé ejecutar para el cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el presente Anexo, así como las frecuencias establecidas para su ejecución, con su respectiva justificación técnica, en función a los diseños y especificaciones seleccionados por el CONCESIONARIO (...)
- 4.3. La obligación asumida por el CONCESIONARIO conlleva a la responsabilidad de definir las técnicas, procedimientos y la oportunidad de las labores de Conservación. A tales efectos, dentro de los plazos establecidos en este Anexo, el CONCESIONARIO presentará al Supervisor con copia al CONCEDENTE, un Plan de Conservación. (...)
- El Plan incluirá la descripción y justificación de las políticas utilizadas, el cronograma de las operaciones a realizar, las mediciones de los niveles sobre las que se basa, y su justificación técnica general, todo ello de conformidad con las disposiciones del presente anexo (...)
- 4.7 El Supervisor verificará el cumplimiento de las actividades de ejecución establecidas en el Plan de Conservación (...)
- 4.8 El incumplimiento de la presentación anual del Plan de Conservación, de su ejecución o de la entrega de los informes mensuales respectivos, en los términos, condiciones y plazos mencionados, dará lugar a la imposición de penalidades de acuerdo a los regulado en el Anexo IX.

(...)

Apéndice 2 Especificaciones Técnicas Básicas SECCIÓN V: PLAN DE MANTENIMIENTO DE BIENES Y MANTENIMIENTO VIAL

Esta sección incluye los requisitos generales de los servicios a proveer para el mantenimiento ordinario y extraordinario, basado en los resultados (global service) de los Bienes de la Concesión y del Tramo de Carretera, a fin de asegurar su total funcionalidad, conservación y completa disponibilidad en el tiempo.

El servicio de mantenimiento tiene el propósito de mantener el sistema como mínimo en el estado de conservación inicial y, asimismo, de obtener la disponibilidad para llevar a cabo los Servicios requeridos (...)

(...)

El procedimiento de aprobación del Plan de Mantenimiento, se sujetará al procedimiento establecido para la aprobación del Plan de Conservación". [Subrayado agregado]







Asimismo, en el literal d) del ítem A y el literal b) del ítem E del numeral 5.2.2.15 del Contrato de Supervisión, se establece que es responsabilidad del Supervisor, verificar la ejecución del Plan de Conservación y el Plan de Mantenimiento, según se detalla a continuación:

"5.2.2.15 Supervisión de la Conservación y Niveles de Servicio

(...)

A. Sobre el Plan de Conservación

ĺ...

d) <u>Verificar el cumplimiento de las actividades de ejecución establecidas en el Plan de Conservación</u> (...)"

E. Sobre Mantenimiento y Limpieza

- a) Será de responsabilidad del Supervisor verificar la ejecución de la limpieza de los bienes, instalaciones y equipos de la Concesión y en el Tramo de Carretera conforme a los criterios establecidos en el Contrato de Concesión. Para este fin, se levantará actas de su labor inspectiva y reportará las deficiencias detectadas, otorgando plazos de subsanación de las mismas, sin perjuicio de recomendar la aplicación de penalidades
- b) Será responsabilidad del Supervisor recepcionar y custodiar el <u>Plan de Mantenimiento y verificar</u> su ejecución en los términos del Contrato de Concesión.

(...)"
[Subrayado agregado]

Del marco contractual expuesto, se evidencia que el Concesionario tiene la obligación de realizar el mantenimiento de los bienes de Concesión y el mantenimiento vial de conformidad con lo establecido en el Plan de Conservación, el Plan de Mantenimiento de Bienes y Plan de Mantenimiento Vial, así como de conformidad con los criterios establecidos en el Contrato de Concesión, correspondiéndole al Supervisor verificar dichas obligaciones para asegurar su funcionalidad, conservación y completa disponibilidad durante la vigencia del contrato.

Actividades de la Supervisión respecto a la verificación de la ejecución del Plan de Conservación y Plan de Mantenimiento de los Bienes

Como resultado de las actividades de la supervisión de las actividades desarrolladas durante la etapa de explotación⁶, que incluye actividades de limpieza y el mantenimiento de bienes, el Supervisor debe entregar - entre otros - un informe trimestral de ejecución de Supervisión conforme se establece en el literal d) del numeral 10.1.1 del Contrato de Supervisión:



10.1 Productos entregables (informes)

10.1.1. El Supervisor, como resultado de las actividades de Supervisión deberá elaborar y entregar los siguientes productos conforme a los Términos de Referencia:

d) Informe Trimestral de Ejecución de Supervisión de Explotación

Durante la Etapa de Explotación, el Supervisor emitirá trimestralmente un informe donde detalle:

- Descripción de acciones de supervisión.
- Horas y fechas de ejecución.
- Personal involucrado.
- Funciones y/o autoridades que participaron o intervinieron, si los hubiera.

"5.2.2. Acciones de Supervisión de la Explotación de la Concesión

En esta etapa, corresponderá al supervisor ejecutar las actividades de supervisión de las acciones de Explotación, Mantenimiento y Mantenimiento Vial, a cargo del Concesionario, a fin de verificar que sean ejecutadas en los términos estipulados en las Especificaciones Técnicas Básicas del Contrato de Concesión, y de conformidad con la normativa técnica que ha sido descrita en los presentes Términos de Referencia."





⁶ Al respecto, en el Contrato de Supervisión se establece lo siguiente:

Página 8 de 50

- De corresponder, descripción de resultado de las actividades.
- Cualquier observación que a criterio del Supervisor quiera dejar constancia para la evaluación de sus actividades a cargo del Concedente.

Para este fin, este informe deberá contener el detalle de los hechos resumidos en el Cuaderno de Supervisión. El informe deberá incluir copia de las piezas pertinentes del Cuaderno de Supervisión. (...)"

En ese sentido, con la finalidad de verificar las acciones del Supervisor respecto al cumplimiento de la obligación contractual del Concesionario de realizar la conservación y mantenimiento de los bienes, la Comisión solicitó a MINCETUR lo siguiente: i) Planes de Conservación, entre otros, de los años 2019 al 2021⁷, ii) Informes de evaluación trimestral de ejecución de supervisión de la explotación del periodo 2019 a la fecha⁸, y iii) Plan de Mantenimiento de Bienes del año 2020⁹ al 2021¹⁰. En atención a lo solicitado, el Concedente remitió a esta Entidad Fiscalizadora Superior lo solicitado¹¹.

Sobre la base de la información remitida, la Comisión ha realizado el análisis correspondiente, tal como se muestra a continuación:

Respecto a la verificación de las labores de Limpieza y el Plan de Conservación

A fin de verificar las labores de supervisión sobre la limpieza de los bienes de la concesión establecidas en el Plan de Conservación, la Comisión solicitó al Concedente mediante Oficio N° 010-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 30 de julio de 2021¹², las actas de la supervisión de la verificación de la limpieza de los bienes, instalaciones y equipos de la Concesión conforme a los criterios establecidos en el Contrato, según lo dispuesto expresamente en el literal a) del ítem E del numeral 5.2.2.15 de la cláusula guinta del Contrato de Supervisión, la misma que señala lo siguiente:

"CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

(...)

5.2.2.15 Supervisión de la Conservación y Niveles de Servicio

(...)

E. Sobre Mantenimiento y Limpieza

(...)

a) Será responsabilidad del Supervisor verificar la ejecución de la limpieza de los bienes, instalaciones y equipos de la Concesión y en el Tramo de Carretera conforme a los criterios establecidos en el Contrato de Concesión.

<u>Para este fin, levantará actas de su labor inspectiva</u> y reportará las deficiencias detectadas, otorgando plazos de subsanación de las mismas, sin perjuicio de recomendar la aplicación de penalidades."

[Subrayado agregado]

Cabe mencionar que, sobre los criterios para la limpieza, el Contrato de Concesión establece -entre otros- lo siguiente:

"ANEXO 1 Apéndice 1 -A





⁷ Mediante Oficio N° 00079-2021-CG/APP del 10 de febrero de 2021.

⁸ Mediante Oficio N° 002-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 19 de marzo de 2021.

⁹ Cabe indicar que el Plan de Mantenimiento de Bienes del año 2020 fue reiterado por la Comisión mediante Oficio N° 013-2021- CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 13 de setiembre de 2021.

¹⁰ Mediante Oficio N° 010-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 30 de julio de 2021.

¹¹ Mediante los Oficios N° 121-2021-MINCETUR/MT de 26 de febrero de 2021, N° 219-2021-MINCETUR/SG de 23 de marzo de 2021, Oficio N° 691-2021-MINCETUR/SG del 5 de agosto de 2021 y Oficio N° 826-2021-MINCETUR/SG del 17 de setiembre de 2021, adjuntando los informes de evaluación trimestral N° 12 al N° 16¹¹ y los Planes requeridos. Es de precisar que mediante el Informe N° 070-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP del 14 de setiembre de 2021, el Concedente señaló a la Comisión que el Informe Trimestral N° 17 correspondiente al periodo del 4 de marzo al 3 de junio de 2021 se encuentra en proceso de evaluación para su posterior aprobación.

¹² Reiterado por la Comisión mediante el Oficio N° 012-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 9 de setiembre de 2021.

Página 9 de 50

CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

1. Limpieza de las Instalaciones

- a) La limpieza de las instalaciones dentro del Área de la Concesión, contempla, pero no se limita a la limpieza interna y externa de las paredes, pisos, techos y superficies rígidas, ventanas y puertas de vidrio u otros materiales, así como la limpieza de la Estación de Embarque, andenes, cabinas y unidades móviles para servicio de transporte.
- b) <u>Diariamente las zonas circundantes a la Estación de Embarque, Andenes y sus accesos</u>, serán conservadas limpias erradicando las malezas y los residuos generados por los Usuarios, la propia actividad del CONCESIONARIO o la de sus subcontratistas y lo que arrojen terceros.
- c) Como mínimo, dos (2) veces por semana se procederá al lavado de pisos de andenes, espacios y dependencias con afluencia de público, sin perjuicio de lo cual, la limpieza integral diaria de las instalaciones evitará la acumulación de residuos y desperdicios.
- f) Periódicamente, cuando sea necesario, se limpiarán las partes bajas de las paredes expuestas al público, los vidrios de puertas y ventanas, se eliminarán grafittis y publicidades no autorizadas. g) Limpieza periódica de artefactos de alumbrado, señalización y sus elementos en general. (...)

2. Limpieza del Equipamiento Electromecánico

(...)

d) El CONCESIONARIO efectuará como <u>mínimo dos (02) veces por semana la limpieza profunda y completa de cada cabina</u>, incluyendo su lavado, tanto exteriormente como interiormente. Estas acciones no perjudican la ejecución de la limpieza diaria."
[Subrayado agregado]

De lo anterior, se advierte -entre otros- que la limpieza de la zona circundantes a la Estación de Embarque, andenes y sus accesos debe ser realizada diariamente por el Concesionario, mientras que la limpieza de las instalaciones y del equipamiento electromecánico se deberá efectuar como mínimo dos veces por semana. Por lo tanto, las labores de supervisión deben ser realizadas tomando en consideración esta temporalidad definida en los criterios contractuales, en aplicación del literal a) del ítem E del numeral 5.2.2.15 de la cláusula quinta del Contrato de Supervisión.

Sobre lo señalado, el Concedente mediante Oficio N° 691-2021-MINCETUR/SG del 5 de agosto de 2021 (que adjunta el Informe N° 060-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP) remitió a la Comisión, actas de evaluación aleatoria realizadas por el Supervisor correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2019 a noviembre 2020. Dicha información fue complementada por el Concedente, mediante Oficio N° 814 -2021-MINCETUR/SG del 15 de setiembre de 2021, con el cual se adjuntó actas de evaluación aleatoria del Supervisor del periodo comprendido entre diciembre de 2020 a enero de 2021.

De la revisión de dichas actas de evaluación se advierte que, la verificación de la limpieza a los bienes de la Concesión es realizada por el Supervisor de manera aleatoria sin cumplir con la periodicidad necesaria que le permita verificar que el Concesionario cumpla con los criterios de conservación establecidos en el Contrato de Concesión, los mismos que establecen periodicidades diarias y semanales para las actividades del Concesionario que deben ser verificadas por el Supervisor mediante el levantamiento de actas que permitan constatar su labor de inspección. Lo expuesto incumple el literal a) del ítem E del numeral 5.2.2.15 de la cláusula quinta del Contrato de Supervisión, que dispone que el Supervisor debe verificar la ejecución de la limpieza diaria o dos veces por semana, según corresponda, de los bienes de la Concesión conforme a los criterios dispuestos en el Contrato de Concesión.

Sin perjuicio de ello, a fin de verificar el cumplimiento de la laborales de la supervisión sobre la limpieza de los bienes de la Concesión establecidas en el Plan de Conservación, la Comisión revisó



Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00



Página 10 de 50

los informes de evaluación trimestral N° 12 al N° 16¹³ del Supervisor (correspondientes al periodo comprendido entre diciembre de 2019 a marzo 2021), cuya comparación con los Criterios para la Limpieza de las Instalaciones y Equipamiento Electromecánico se muestra a continuación:

Cuadro n.º 2: Verificación del cumplimiento de los Criterios para la Limpieza de las Instalaciones y Equipamiento Electromecánico

| Anexo I Apéndice 1 – A "Criterios para la Limpieza de las Instalaciones y Equipamiento Electromecánico" | Comentarios de la CGR al Plan de Conservación 2020 del Concesionario | Comentarios de la CGR a los Informes de Evaluación Trimestral del Supervisor |
|--|--|---|
| Limpieza de las Instalaciones | | |
| "a) La limpieza de las instalaciones dentro del Área de la Concesión, contempla, pero no se limita a la limpieza interna y externa de las paredes, pisos, techos y superficies rígidas, ventanas y puertas de vidrio u otros materiales, así como la limpieza de la Estación de Embarque, andenes, cabinas y unidades móviles para servicio de transporte." | El Plan de Conservación de 2020 presentado por el Concesionario y aprobado por el Concedente, no incluye las actividades de ejecución de limpieza de las unidades móviles para el servicio del transporte. | De la revisión de los informes de evaluación trimestral, se advierte que solo en el numeral 4.2 del Informe Trimestral N° 16, la Supervisión señala que ha verificado la limpieza de los Buses (Unidades de Transporte). En los informes de evaluación trimestral 12, 14 y 15 no se advierte la ejecución de dicha actividad. |
| "c) Como mínimo, dos (2) veces por semana se procederá al lavado de pisos de andenes, espacios y dependencias con afluencia de público, sin perjuicio de lo cual, la limpieza integral diaria de las instalaciones evitará la acumulación de residuos y desperdicios." "h) Se efectuarán las desinsectaciones, desratizaciones y desodorizaciones necesarias en la Estación de Embarque y los Andenes por lo menos dos (2) veces al año." | El Plan de Conservación de 2020, presentado por el Concesionario y aprobado por el Concedente no incluye las actividades de lavado de pisos de andenes, espacios y dependencias con afluencia de público. El Plan de Conservación de 2020, presentado por el Concesionario y aprobado por el Concedente no incluye la actividad de desratización de la Estación de Embarque y los Andenes. Asimismo, no señala las razones de su exclusión en el informe. | En los informes de evaluación trimestral 12, 14,15 y 16, la Supervisión no señala que ha verificado las actividades de lavado de pisos de andenes, espacios y dependencias con afluencia de público De la revisión de los informes de evaluación trimestral, no se advierte la supervisión de la ejecución de dicha actividad o las razones de su exclusión. |
| Limpieza del Equipamiento Electromecánico |) | |
| "d) El CONCESIONARIO efectuará como mínimo dos (02) veces por semana la limpieza profunda y completa de cada cabina, incluyendo su lavado, tanto exteriormente como interiormente". | El Plan de Conservación de 2020, presentado por el Concesionario y aprobado por el Concedente no incluye la ejecución de la actividad de lavado de las cabinas por lo menos dos (02) veces por semana. | De la revisión de los informes de evaluación trimestral se advierte lo siguiente: - En el informe evaluación trimestral 12, no se advierte que el Supervisor haya verificado el lavado de las cabinas En el informe de evaluación trimestral n° 14, en la transcripción de los asientos del Cuaderno de Supervisión |





¹³ Informes de Evaluación Trimestral (en adelante, IET):

IET N° 12: 04 de diciembre de 2019 al 03 de marzo de 2020.

IET N° 13: 04 de marzo 2020 al 03 de junio de 2020. Cabe precisar que, la Supervisión señaló que el Concesionario se encontraba impedido de realizar las labores de Conservación, debido al estado de emergencia declarado por el Gobierno a consecuencia de la pandemia por el Covid-19.

IET N° 14: 04 de junio al 3 de setiembre de 2020.

IET N° 15: 04 de setiembre al 03 de diciembre de 2020

ITE N° 16: 04 de diciembre de 2020 al 03 de marzo de 2021.



Página 11 de 50

| Anexo I Apéndice 1 – A "Criterios para la Limpieza de las Instalaciones y Equipamiento Electromecánico" | Comentarios de la CGR al Plan de Conservación 2020 del Concesionario | Comentarios de la CGR a los Informes de Evaluación Trimestral del Supervisor |
|---|--|--|
| | | se señala que el día el 27 de julio de 2020 se verificó el lavado de cabinas. De la misma manera, para el mes de agosto del 13 al 31 de agosto, la Supervisión verificó que se efectúo el lavado y el pulido de las cabinas, de manera interdiaria. - En el informe de evaluación trimestral 15, se advierte en la transcripción de los asientos del Cuaderno de Supervisión que los días 10 y 11 en el mes de noviembre, el Supervisor verificó la ejecución del lavado de las cabinas. - En el informe de evaluación trimestral 16, en el numeral 13.1, el Supervisor señala que, en los meses de enero, febrero y marzo, se han realizado las labores de lavado general de las cabinas. Sin embargo, no especifica la frecuencia de dicha actividad. Asimismo, en los asientos del cuaderno de supervisión no hay evidencia de la realización de dicha labor. De lo señalado en los informes de evaluación trimestral mencionados, no se cuenta con evidencia de que la Supervisión se encuentre verificando la limpieza mínima de dos (02) veces por semana de cada cabina, de acuerdo a lo dispuesto en los criterios del Contrato de Concesión. |
| Fuente: Contrato de Concesión, Plan de Conservación | n de Bienes 2020 e Informes de Evaluación | Trimestrales N° 12, 14, 15 y 16 |





Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco Anto FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:24:21 -05:00 Fuente: Contrato de Concesión, Plan de Conservación de Bienes 2020 e Informes de Evaluación Trimestrales N° 12, 14, 15 y 16 Elaboración: La Comisión de Control Concurrente.

De acuerdo con la información remitida por el Concedente, no se cuenta con evidencia que la Supervisión se encuentre verificando las labores de limpieza de los bienes de la Concesión mediante actas de inspección con la periodicidad exigida en los criterios dispuestos en el literal a) del ítem E del numeral 5.2.2.15 de la cláusula quinta del Contrato de Supervisión (diaria o dos veces por semana, según corresponda). Asimismo, el Plan de Conservación de Bienes presentado por el Concesionario y aprobado por el Concedente, no se condice con lo dispuesto en dichos criterios establecidos en el Contrato de Concesión, conforme se advierte en lo señalado en el cuadro precedente, situación que tampoco fue advertida por el Supervisor, en su oportunidad cuando emitió su opinión al Concedente para la aprobación de dicho Plan¹⁴, ni posteriormente a través de los informes de evaluación trimestral emitidos.

¹⁴ Mediante Carta Nº 105-2019-CSK/RE de 12 de noviembre de 2019, la Supervisión emitió su opinión recomendando al Concedente la aprobación del Plan de Conservación del año 2020.

Página 12 de 50

Respecto a la verificación de la ejecución del Plan de Mantenimiento de Bienes

En el Plan de Mantenimiento de Bienes se contemplan actividades y programación del mantenimiento que prevé ejecutar el Concesionario a la infraestructura civil y equipamiento electromecánico¹⁵, según se resume a continuación:

- Mantenimiento de infraestructura civil: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas de baja y media, sistema de detección y alarma de incendios, sistema de bombeo, sistema de cloración de agua, extintores de incendios y ascensor.
- Mantenimiento del Sistema de Telecabinas: Telecabinas y equipamiento electromecánico.

Al respecto, a fin de verificar el cumplimiento de las actividades del Supervisor en relación al Plan de Mantenimiento de los Bienes (señaladas en el Anexo 1 del presente Informe), la Comisión analizó el contenido de los informes de evaluación trimestral del N° 12 al N° 16¹⁶, cuyo resultado se muestra a continuación:

Cuadro n.º 3: Verificación del cumplimiento de las actividades del Supervisor en relación al Plan de Mantenimiento de los Bienes del 2020

| No. | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | Cantidad de Actividades del Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | Comentarios CGR a los Informes de la Supervisión |
|-----|--|---|--|
| 1 | ESTRUCTURAS | 4 | De las cuatro (04) actividades relacionadas con el mantenimiento de las estructuras (Concreto, metal, madera y albañilería) programadas por el Concesionario de forma anual, se advierte que en los informes de evaluación trimestral N° 12, 14, 15 y 16 emitidos por el Supervisor, se menciona tres (3) actividades, omitiéndose la actividad referida a la estructura de concreto armado de las estaciones, andenes y pilonas. |
| 2 | ARQUITECTURA | 15 | De las quince (15) actividades relacionadas con el mantenimiento de la arquitectura previstas por el Concesionario para el año 2020, se observa que en los informes de evaluación trimestral N° 12, 14, 15 y 16 emitidos por el Supervisor, solo se informa que han verificado las actividades de repintado de algunas áreas y señales, mas no evidencia que se esté verificando cada actividad que debía ejecutar el Concesionario (mantenimiento de pisos de cemento, porcelanato, cerámica, contra zócalos de aluminio, contra zócalos de porcelanato, zócalos de cerámica, entre otros). |
| 3 | INSTALACIONES SANITARIAS | 5 | El mantenimiento de las instalaciones sanitarias consta de cinco (5) actividades a ser desarrolladas por el Concesionario en el año 2020. De la revisión de los informes de evaluación trimestral N° 12, 14, 15 y 16 del Supervisor, no se evidencia que dos (2) |





¹⁵ El detalle de las actividades de mantenimiento de la infraestructura civil y del Sistema de Telecabinas señaladas en el Plan de Mantenimiento de Bienes mencionado se muestra en el Anexo N° 1 del presente informe.

¹⁶ Cabe precisar que en el Informe de Evaluación Trimestral N° 13, la Supervisión señaló que las actividades del Mantenimiento de Bienes fueron suspendidas debido al estado de emergencia declarado por el Gobierno a consecuencia de la pandemia por el Covid-19.



Página 13 de 50

| No. | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | Cantidad de Actividades del Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | Comentarios CGR a los Informes de la Supervisión |
|-----|--|---|---|
| | | | actividades referidas al mantenimiento de Tanque Séptico y Pozo de Percolación que debían ser ejecutadas por el Concesionario, se hayan supervisado. |
| 4 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | 3 | Respecto al Sistema de Detección y Alarma de Incendio, se programaron tres (3) actividades durante el año 2020, de las cuales dos (2) de ellas se evalúan de forma quinquenal de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento (Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios y Sistema manual de alarma de incendios). Estas actividades fueron supervisadas mediante el informe de evaluación trimestral N° 14. Con respecto a la tercera actividad referida al mantenimiento de extintores de incendio, programado para el mes de mayo 2020 según el Plan Operativo Anual 2020 elaborado por el Concesionario. No se advierte en los informes de evaluación trimestral N° 12, 14, 15 y 16 la verificación de la ejecución de actividades del mantenimiento anual señalado en el Plan de Mantenimiento 2020. |
| 5 | SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA | 1 | En los informes de evaluación trimestral N° 12, 14, 15 y 16 no se mencionan la verificación de la ejecución de las actividades de mantenimiento mensual y semestral al sistema de cloración del agua señalada en el Plan de Mantenimiento 2020. |
| 6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 3 | El mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión consta de tres (3) actividades, una (1) de las cuales se evalúa de forma semestral (artefactos de iluminación) y las otras dos (2) actividades se evalúan de forma anual (Tablero Eléctricos y Pozos a Tierra). De la revisión de los informes de evaluación trimestral, en los informes N°, 14, y 16, se precisa que la Supervisión ha verificado las actividades realizadas por el Concesionario sobre la Instalaciones eléctricas de baja tensión en general, sin precisar la actividad específica ni su periodo correspondiente (mantenimiento anual y/o semestral). |
| 7 | SISTEMA DE BOMBEO | 8 | Respecto al Sistema de Bombeo, su mantenimiento consta de ocho (8) actividades y de la revisión de los informes de evaluación trimestral N° 14, N° 15 y N° 16 se advierte que tres (3) de dichas actividades que debían ser ejecutadas de formal semestral por el Concesionario, no han sido supervisadas. (inspección y mantenimiento de las tuberías de succión y válvulas de pie, prensa estopas – cada semestre- y tren de descarga – anual-). |





Página 14 de 50

| No. | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | Cantidad de Actividades del Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | Comentarios CGR a los Informes de la Supervisión |
|-----|--|---|---|
| 8 | ASCENSOR | 1 | Respecto al ascensor, su mantenimiento se realiza de forma semestral y anual. Sin embargo, en los informes de evaluación trimestral N° 14, 15 y 16 del Supervisor, no se advierte la supervisión de la ejecución del mantenimiento semestral del ascensor. |
| 9 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL TELEFÉRICO | 50 | Respecto a esta cincuenta (50) actividades, la Comisión no ha podido realizar la comparación de las actividades de mantenimiento contenidas en el Plan de Mantenimiento de Bienes del 2020 del Concesionario con los informes de evaluación trimestral N° 12, 14, 15 y N° 16 emitidos por el Supervisor, debido a que no contienen el detalle de la supervisión de las referidas actividades. |

Fuente: Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 e Informes de Evaluación Trimestral N° 12, 14, 15 y 16. Elaboración: La Comisión de Control Concurrente.

Del análisis expuesto, la Comisión ha verificado que no se cuenta con evidencia que el Supervisor haya verificado den su integridad las actividades de mantenimiento de bienes de la Concesión que debe ejecutar el Concesionario de acuerdo a la programación (periodicidad) establecida en el Plan de Mantenimiento de Bienes 2020.

Adicionalmente, de la revisión del Informe de Evaluación Trimestral N° 16¹⁷, se evidencia que el Supervisor advirtió el deterioro de la cobertura de la Estación de Embarque y Andén de Salida, según se muestra a continuación:

"Juicio Crítico:

 $\overline{}$

De la verificación del Estado de Conservación de las Edificaciones; esta Supervisión ha verificado que:

- ✓ La cobertura de la Estación de Embarque se encuentra deteriorada.
- ✓ La cobertura del Andén de Salida se encuentra deteriorada.

(...)

Cabe mencionar que esta Supervisión ha emitido diversos documentos en los que emite opinión respecto de la situación en la que se encuentra la cobertura de la Estación de Embarque y el Andén de Salida. (...)"

En relación a ello, la Comisión mediante Oficio N° 013-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP de 13 de setiembre de 2021, requirió a MINCETUR la documentación emitida por este, el Supervisor y el Concesionario relacionada con el deterioro de la cobertura de dichas infraestructuras.

En respuesta a lo solicitado, el Concedente mediante Oficio N° 814 -2021-MINCETUR/SG del 15 de setiembre de 2021 (el mismo que adjunta el Informe N° 020-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/ESHS del 17 de setiembre de 2021) remitió a la Comisión comunicaciones¹⁸ entre el Supervisor, Concedente y Concesionario en relación al tema referido.

Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00



¹⁷ Periodo: 04 de diciembre de 2020 al 03 de marzo de 2021.

^{18 -} Carta n°086-2019-CSK/RE de 11 de octubre de 2019, con la que el Supervisor comunica al Concedente, que solicitó al Concesionario la reparación de cobertura en la Estación de Embarque, debido a la existencia de humedad y filtraciones en la cobertura.

Carta n°094-2019-CSK/RE de 23 de octubre de 2019, con la que el Supervisor informa al Concedente sobre la humedad y filtraciones en la cobertura de la Estación de Embarque.

Carta n°036-2020-CSK/RE de 24 de agosto de 2020, mediante la cual el Supervisor solicita al Concesionario el tratamiento de la cobertura del Andén de Salida a la brevedad.

Página 15 de 50

De la revisión de dichos documentos, se advierte que desde el año 2019 se evidenciaron filtraciones en la cobertura de la Estación de Embarque, lo cual fue informado por el Supervisor mediante el informe de evaluación trimestral N° 11 (periodo comprendido del 04 de setiembre al 03 de diciembre del 2019). No obstante, en los siguientes informes de evaluación trimestral, el Supervisor no menciona dicho problema, especificando que dicha infraestructura se encuentra en buen estado. Posteriormente, dicha situación vuelve a ser evidenciada por el Supervisor en el informe de evaluación trimestral N° 16 (periodo comprendido del 04 de diciembre de 2020 al 03 de marzo del 2021), en donde se señaló el deterioro de la cobertura de la Estación de Embarque y del Andén de Salida.

A fin de verificar el Plan de Mantenimiento de bienes del año 2020 - 2021¹⁹ y el estado de la infraestructura civil y equipamiento electromecánico, la Comisión realizó una visita de inspección física a la Estación de Embarque, Andén de Salida y Andén de Llegada del Sistema del Telecabinas Kuélap, identificándose observaciones que se señalan en el "Acta de Inspección Física del Contrato de Concesión del Proyecto de Telecabinas de Kuélap" suscrita el 16 de setiembre de 2021²⁰ (en adelante, Acta de Inspección Física), tal como se evidencia en las siguientes fotos:

Cuadro n.º 4
Observaciones evidenciadas en la Inspección Física a la Infraestructura Civil

| Ob | servaciones evidenciadas en la Inspección F | -ísica a la Infraestructura Civil |
|------|--|--|
| Ítem | Fotogi | rafías |
| 1.00 | Observaciones en el Recubrimiento Metálico de | l piso en el Andén de Llegada |
| | Recubrimiento Metálico Recubrimiento metálico del piso con corrosión | Recubrimiento Metálico Deterioro de pintura en el recubrimiento |
| | · | metálico del piso |
| | Descripción: | I Discorda Manda da da la Riana a la la contra de la contra dela contra de la contra dela contra de la contra dela contra de la contra del la contra d |
| | En el literal e) del numeral 2.1.1. del capítulo II del el Concesionario, se establece que: "Para el caso inspección visual permitirá detectar elementos con control de la capítulo II del cap | de pisos, zócalos y contrazócalos en general, la |





- Carta n°002-2021-CSK/RE de 03 de febrero de 2021, mediante la cual el Supervisor informa al Concedente que aún persiste las filtraciones y humedad pese a que el Concesionario realizó el sellado de juntas entre fenólicos
- Carta n°031-2021-CSK/JS de 30 de marzo de 2021, con la que el Supervisor informa al Concedente sobre las opiniones de su especialista APP, respecto a la obligación del Concesionario en mantener, mejorar, sustituir o remplazar, bienes de la concesión.
- 19 Cabe precisar que, el Concedente respecto a la programación de las actividades de mantenimiento de los bienes de la Concesión del año 2020 -2021 remitió a la Comisión, el Plan Operativo Anual 2020 elaborado por el Concesionario, de la revisión efectuada por la Comisión se evidencia que el mantenimiento anual programado debió realizarse en el mayo del 2021.
 - Respecto al Plan Operativo Anual, el Contrato de Concesión en la cláusula 6.27 establece lo siguiente: "El CONCESIONARIO deberá elaborar un Plan de Operación Anual (POA), que deberá ser presentado al CONCEDENTE y al Supervisor, el primer Día del mes de noviembre de cada Año Calendario para su aprobación. la cual deberá lograrse antes del 31 de Diciembre de cada año.
 - El POA considerará aspectos relacionados con la operación anual, y los relacionados a la obtención de los Niveles del Servicio. El POA debe contener un plan de gestión de calidad del Servicio."
- ²⁰ Suscrita por la Comisión de Control Concurrente y representantes del Concedente, el Concesionario y el Supervisor.

Página 16 de 50

| Ítem | Fotografías |
|------|--|
| | deterioro se procederá a realizar el cambio del elemento de ser necesario". Asimismo, señala que este mantenimiento se realizará en periodos anuales. |
| | Observaciones de la CGR: |
| | La Comisión evidenció en el Andén de Llegada, deterioro en la parte metalica del piso debido a presencia de corrosión y falta de repintado, observación que no se advierte en los informes |
| | trimestrales emitidos por la Supervisión. |
| 2.00 | Observaciones en los Techos de la Estación de Embarque. Andén de Salida y Llegada |





Cobertura de Ichu deteriorado en la Estación de Embarque





Cobertura de Ichu deteriorado en la Andén de Salida



Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00






Cobertura y Canaleta del Techo deteriorada en el Andén de Llegada

Página 17 de 50

Ítem

Fotografías







Techo con humedad en el Andén de Llegada



Tijerales con deterioro de barnizado en el Andén de Llegada



Deterioro de barnizado en pared lateral de madera en el Andén de Llegada

Descripción:

En el Literal c) del numeral 2.1.1. del capítulo II del Plan de Mantenimiento de Bienes elaborado por el Concesionario, se establece que: "En el caso de la cobertura, se verificará la impermeabilidad y el deterioro de la misma. Se procederá a reemplazar los elementos que sean necesarios según corresponda", asimismo, señala que este mantenimiento se realizará en periodos anuales (mantenimiento periódico).

Observaciones de la CGR:

La Comisión evidenció deterioro de la cobertura de Ichu en los techos de la Estación de Embarque, Andén de Salida y Andén de Llegada, así como humedad en el techo interior del Andén de Salida y de Llegada, lo cual viene deteriorando las planchas de triplay fenólico. Al respecto, en el Informe Trimestral N° 16 del periodo 04 de diciembre de 2020 al 03 de marzo de 2021. la Supervisión advirtió al Concedente, respecto al deterioro de dichas coberturas en la Estación de Embarque y en el Andén de Salida, siendo que posteriormente dicha situación fue comunicada al Concesionario²¹.

Asimismo, se evidenció el deterioro del barnizado en los tijerales del techo y en la pared lateral de madera del Andén de Llegada. Cabe señalar que, dicha observación no se advierte en los informes trimestrales emitidos por la Supervisión.



Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00




²¹ En la actualidad, las partes se encuentran definiendo un cambio en el material de la cobertura de los techos de la Estación de Embarque, Andén de Salida y Andén de Llegada.

Página 18 de 50

| Ítem | Fotografías |
|------|---|
| 3.00 | Observaciones en la Carpintería de Madera |



Baranda sin perno de fijación al piso en el Andén de Llegada



Baranda sin perno de fijación al piso en el Andén de Salida

Descripción:

En el literal e) del numeral 2.1.1. del capítulo II del Plan de Mantenimiento de Bienes elaborado por el Concesionario, se establece que "Ante la eventualidad de daño en los elementos arquitectónicos se procederá a realizar el resane, reparación o cambio" (mantenimiento correctivo)

Observaciones de la CGR:

La Comisión evidenció que las barandas instaladas en el Andén de Salida y de Llegada se encontraban inestables debido a la falta de pernos de fijación al piso, que podrían generar accidentes para los trabajadores y usuarios. Dicha observación no se advierte en los informes trimestrales emitidos por la Supervisión y remitidos a la comisión.

4.00 Observaciones en las Estructuras de Madera



Barnizado deteriorado en el Andén de Salida



Barnizado deteriorado en la Estación de Embarque

Descripción:

En el Literal c) del numeral 2.1.1. del capítulo II del Plan de Mantenimiento de Bienes se establece que: "(...) de ser necesario, se realizará el repintado de las estructuras a fin de prevenir riesgos por deterioro prematuro". Asimismo, señala que este mantenimiento se realizará en periodos anuales y





Página 19 de 50

| Ítem | Fotografías | |
|------|---|--|
| | del resultado de esta inspección se determinará la necesidad de implementar alguna acción correctiva. | |
| | Observaciones de la CGR: | |
| | La Comisión evidenció el deterioro del barnizado de las columnas de madera en la Estación de Embarque y Andén de Salida. Dicha observación no se advierte en los informes trimestrales emitidos por la Supervisión. | |
| 5.00 | Observaciones en Instalaciones Sanitarias | |
| | | |





Tapas de caja de registro rotos en la Estación de Embarque

Descripción:

En el Literal f) del numeral 2.1.1. del capítulo II del Plan de Mantenimiento de Bienes elaborado por el Concesionario, se establece que: "En la eventualidad que se produzca algún daño sobre las instalaciones de agua y/o desagüe y aparatos y accesorios sanitarios se procederá a su reparación y/o cambio de ser el caso".(mantenimiento correctivo)

Observaciones de la CGR:

La Comisión evidenció en la Estación de Embarque que dos (2) tapas de caja de registro de concreto de la red de desagüe se encuentran rotas. Dicha observación no se advierte en los informes trimestrales emitidos por la Supervisión.

Fuente: Inspección Física por la Comisión de Control Concurrente y representantes del Concedente, el Concesionario y el Supervisor. Elaboración: La Comisión de Control Concurrente

De lo expuesto, la Comisión ha evidenciado el deterioro de las coberturas externas e internas, de los tijerales y estructuras de madera, del recubrimiento metálico del piso y tapas de registro rotos, entre los diferentes ambientes que comprende el Sistema de Telecabinas: Estación de Embarque, Andén de Salida y Andén de Llegada, advirtiendo la falta de supervisión respecto a las actividades de mantenimiento programado y correctivo señalados en el Plan de Mantenimiento de Bienes.

Por otro lado, en relación al equipamiento electromecánico del Sistema de Telecabinas, la Comisión identificó las siguientes observaciones:





Página 20 de 50

Cuadro n.º 5
Observaciones Evidenciadas en la Inspección Física al Equipamiento Electromecánico

| Ítem | n Fotografías | |
|------|---|--|
| 1.00 | Observaciones por presencia de Material Inflamable en Ambientes de Equipamiento Eléctrico | |





Cuarto de Tableros en la Estación de Embarque, con presencia de elementos inflamables



Caja de madera al interior de la subestación en el Andén de Salida.



Material inflamable cerca del Grupo electrógeno

Descripción:

El Artículo 98 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad²² (en adelante RESESATE) referido al "Almacenamiento y manipulación de materiales" señala que: "b. Está prohibido almacenar o depositar materiales u otros objetos en los centros o locales donde existan instalaciones o equipos con tensión e instrumentos en servicio". Asimismo, el Código Nacional de Electricidad – Utilización²³ (en adelante CNE-Utilización) en su sección 020-316 "Material Inflamable Cerca del Equipo Eléctrico" dispone que: "No debe colocarse o almacenarse material inflamable en la proximidad del equipo eléctrico."

Observaciones de la CGR:

La Comisión evidenció que en el cuarto de Tableros de Baja Tensión ubicado en la Estación de Embarque, se guardan cajas y elementos inflamables. Asimismo, la comisión encontró una escalera, reflector y cables que impiden el acceso a los tableros. También, se encontró en el interior de la Subestación Convencional ubicado en el Andén de Salida, una caja de madera (material inflamable). Finalmente, se evidenció el almacenamiento de elementos inflamables al costado del Grupo electrógeno de emergencia.

Los hechos descritos podrían generar riesgo de incendio en las instalaciones, además de no cumplir con el RESESATE y en el CNE- Utilización. Cabe señalar que, dicha observación no se advierte en los informes trimestrales emitidos por la Supervisión.





²² Aprobado con Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM-DM de 21 de marzo de 2013

²³ Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM de 17 de enero de 2006

Página 21 de 50

| Ítem | Fotografías | |
|------|--|--|
| 2.00 | Observaciones por Falta de Esquemas Unifilares e Información Eléctrica | |



Subestación convencional no disponen de esquemas unifilares ni información eléctrica.



Tablero de control no presenta información sobre las bombas

Descripción:

El Artículo 33 del RESESATE referido al "Mantenimiento y maniobras de componentes de los circuitos eléctricos de baja, media, alta y muy alta tensión" señala que: "Al trabajar en instalaciones eléctricas, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Siempre se debe disponer del esquema unifilar, planos eléctricos en general, y deben estar actualizados. (...)". Asimismo, el CNE-Utilización en su sección 010-008 "Información a los usuarios" dispone que: "Toda instalación eléctrica debe contar con un esquema unifilar actualizado cumpliendo con la Norma DGE "Terminología en Electricidad" y la Norma DGE "Símbolos Gráficos en Electricidad", y normas complementarias; precisando las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como su plano de emplazamiento y trazado (...)."


Observaciones de la CGR:

La Comisión evidenció que en el tablero de la subestación convencional y tablero de control del sistema de bombas, no se cuenta con los esquemas unifilares eléctricos e información sobre las características técnicas de los equipos a monitorear, lo que podría afectar la operación en condiciones de mantenimiento o situaciones de emergencia, además de no cumplir con lo indicado en el RESESATE y en el CNE-Utilización. Cabe señalar que, dicha observación no se advierte en los informes trimestrales emitidos por la Supervisión.

3.00 Observaciones por Riesgo de Electrocución



Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco Anto FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:24:21 -05:00



Tableros de baja tensión y transformador de (25 kVA) se encuentran al interior de la Oficina de Administración en el Andén de Llegada



Puerta trasera de gabinete de equipamiento electrónico con alimentación eléctrica abierta

Página 22 de 50

| , | | | | |
|------|---|--|--|--|
| Item | Fotografías | | | |
| | Descripción: | | | |
| | El Artículo 29 del RESESATE referido a las "Previsiones contra contactos con partes con tensión" señala que: "En las instalaciones eléctricas se adoptará algunas de las siguientes previsiones para la protección de las personas contra los contactos con partes normalmente con tensión: | | | |
| | a. Se alejarán de las partes activas de las instalaciones o equipos eléctricos a las distancias mínimas de seguridad indicadas en el Código Nacional de Electricidad del lugar donde las personas, vehículos motorizados, coches rodantes y otros que habitualmente se encuentran o transitan, para evitar un contacto fortuito o la manipulación de objetos conductores que puedan ser utilizados cerca de la instalación ()". Asimismo, el Código Nacional de Electricidad – Utilización ²⁴ (en adelante CNE) en su sección 020-316 "Material Inflamable Cerca del Equipo Eléctrico" dispone que: "No debe colocarse o almacenarse material inflamable en la proximidad del equipo eléctrico." | | | |
| | Observaciones de la CGR: | | | |
| | La Comisión evidenció que en el interior de la Oficina de administración del Andén de Llegada se encuentra instalado un trasformador de 25 kVA de capacidad junto a materiales inflamables y con el riesgo de contacto por personas que acuden a dicha Oficina. Asimismo, se advierte que la puerta trasera de gabinete de equipamiento electrónico con alimentación eléctrica permanece abierta con cables expuestos. | | | |
| | Las situaciones advertidas podrían generar el riesgo de descargas eléctricas al personal administrativo y operadores por contacto fortuito, además de incumplir lo indicado en el RESESATE y en el CNE-Utilización. Cabe señalar que, dicha observación no se advierte en los informes trimestrales emitidos por la Supervisión. | | | |
| 4.00 | Observaciones por Riesgo de Incendio | | | |
| | | | | |





Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco Anto FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:24:21 -05:00





Transformadores de distribución 2 x 800 kVA y 1 x 25 kVA y red de media tensión se ubican muy cerca del grupo electrógeno en el Andén de Salida:

Descripción:

El Código Nacional de Electricidad - Suministro²⁵ (en adelante CNE-Suministro) en su sección 152.B.1. "Transformadores y Reguladores" dispone que: "152.B.1. Los transformadores y reguladores de 75 kVA y de mayor potencia que contengan una cantidad importante de líquido inflamable, y que estén ubicados bajo techo deberán ser instalados en salas ventiladas, o cámaras subterráneas separadas del resto de las edificaciones mediante paredes contra fuego (...)". Asimismo, el referido código en su numeral 180.B.1. señala que: "El dispositivo de maniobra no deberá ser ubicado a menos de 7,6 m horizontalmente instalado al interior, o a 3,0 m instalado al exterior del almacenamiento de

²⁴ Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM de 17 de enero de 2006

²⁵ Aprobado con Resolución Ministerial Nº 214-2011-MEM-DM de 29 de abril de 2011

Página 23 de 50

| Ítem | Fotografías | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| | contenedores, recipientes, equipos de utilización o dispositivos que contengan líquidos o gases inflamables". | | | | |
| | Observaciones de la CGR: | | | | |
| | La Comisión evidenció que dos (2) Transformadores de distribución de 800 kVA de capacidad se encuentran muy cerca del Grupo Electrógeno de emergencia sin cumplir con las distancias de separación mínima establecidas en el CNE-Suministro, lo que podría generar el riesgo de incendio debido a la presencia de gases inflamables del combustible del grupo electrógeno. Cabe señalar que, dicha observación no se advierte en los informes trimestrales emitidos por la Supervisión. | | | | |

Fuente: Inspección Física por la Comisión de Control Concurrente y representantes del Concedente, el Concesionario y el Supervisor Elaboración: La Comisión de Control Concurrente

De lo expuesto, la Comisión ha evidenciado en el interior de los ambientes destinados para el equipamiento eléctrico, la presencia de materiales inflamables (cajas y papelería), elementos que impiden el acceso a los tableros (escalera, reflector y cables), una oficina administrativa, tableros sin esquemas eléctricos y un gabinete de equipamiento electrónico con cables expuestos. Asimismo, se evidenció que dos (2) transformadores de distribución de 800 kVA de capacidad se encuentran muy cerca del Grupo Electrógeno de emergencia. Dichas situaciones incumplen con lo indicado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad y el Código Nacional de Electricidad (Utilización y Suministro), los cuales constituyen normas aplicables al Contrato de Concesión de conformidad con lo establecido en la cláusula 1.13²⁶ del mismo.

Actividades de Supervisión respecto a la verificación de la ejecución del Plan de Mantenimiento Vial

De conformidad con la cláusula 7.3 del Contrato de Concesión, el Concesionario tiene la obligación de realizar el mantenimiento vial, a fin de mantener las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Básicas durante toda la etapa de explotación.

De conformidad con lo anteriormente señalado, en la Sección III del Apéndice 2 del Anexo I del Contrato de Concesión, referida a las Especificaciones Técnicas, se establece que para efectos de realizar las labores del mantenimiento vial, el Concesionario debe establecer actividades periódicas y rutinarias como medida preventiva frente a los daños ocasionados por el uso o la exposición a la intemperie, es decir, el Concesionario está a cargo del completo mantenimiento preventivo programado, el cual deberá estar contenido en el Plan de Mantenimiento Vial.

En ese sentido, a fin de verificar las actividades de mantenimiento programadas por el Concesionario, la Comisión mediante Oficio N° 010-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 30 de julio de 2021, solicitó al Concedente el Plan de Mantenimiento de Bienes y Vial del año 2020-2021.

En atención a lo solicitado, el Concedente remitió a la Comisión el Informe N° 060-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP del 03 de agosto de 202127, a través del cual se adjuntó la





FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:24:21 -05:00

²⁶ Establece lo siguiente:

"DEFINICIONES

1.13 En este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican:

Explotación

Comprende la Operación y el Mantenimiento de los Bienes de la Concesión, la prestación de los Servicios y el cobro de las Tarifas a los Usuarios por la utilización de los Servicios en los términos establecidos en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. Se inicia con la Puesta en Operación Comercial por parte del CONCESIONARIO.

[Subrayado agregado]

²⁷ Adjunto al Oficio N° 691 - 2021 - MINCETUR/SG del 5 de agosto de 2021.

Página 24 de 50

Carta N° 162-2020 /TK del 1 de diciembre de 2020, documento mediante la cual el Concesionario presenta al Concedente el Plan de Mantenimiento de Bienes 2021. Al respecto, en dicha carta en relación al mantenimiento vial el Concesionario señaló lo siguiente:

"(...)Como es de su conocimiento, debido a las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Amazonas y el cambio estructural de las condiciones de la vía, nuestra empresa tiene actualmente suspendida la obligación de ejecutar el mantenimiento periódico y rutinario de la misma, hasta la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión (Oficio No. 130-2019-MINCETUR-CPIP), siendo que una vez definidas las nuevas partidas a ejecutarse conjuntamente con el Concedente, Supervisión y el Gobierno Regional de Amazonas, se podrá actualizar las acciones de mantenimiento de la carretera."

Considerando lo señalado por el Concesionario respecto a la suspensión del mantenimiento vial, la Comisión mediante Oficio N° 012-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 9 de setiembre de 2021, solicitó al Concedente los documentos relacionados a dicha suspensión del tramo de la carretera (con código AM 111 entre los kms. 4 y 7) que va desde la Estación de Embarque hasta el Andén de Salida. Asimismo, los documentos mediante los cuales se comunica el reinicio del mantenimiento de esta vía por parte del Concesionario.

En respuesta a ello, el Concedente remitió a la Comisión el Informe N° 070-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP²⁸ del 14 de setiembre de 2021, mediante el cual adjuntó-entre otros-el Acta de la Sesión del Comité de Promoción de la Inversión Privada del MINCETUR del 5 de noviembre de 2018, el Oficio N° 96-2018-MINCETUR/CPIP del 14 de agosto de 2018 y el Oficio N° 130-2020-MINCETUR/SG/CPIP del 04 de diciembre de 2019, precisando además en dicho informe²⁹ que "(...)Como se ha informado, a la fecha la obligación de prestar mantenimiento vial se encuentra suspendida" (Sic)

De la revisión de la documentación señalada, se advierte que mediante el Acta de la Sesión del Comité de Promoción de la Inversión Privada del MINCETUR del 5 de noviembre de 2018, el Concedente acordó ratificar la suspensión de la obligación del Concesionario de realizar el mantenimiento rutinario y periódico del tramo de la carretera durante la ejecución del proyecto de Mejoramiento de la carretera Kuélap, aprobado por el referido Comité mediante Oficio N° 96-2018-MINCETUR/CPIP del 14 de agosto de 2018.

Asimismo, del Oficio N° 130-2020-MINCETUR/SG/CPIP del 4 de diciembre de 2019, se advierte que el Comité de Promoción de la Inversión Privada del MINCETUR señaló al Concesionario lo siguiente:

"Cabe señalar que mediante Oficio N° 096-2018-MINCETUR/CPIP con fecha 14.08.2018, se brindó la aprobación a la solicitud de Suspensión de la Obligación de realizar mantenimiento rutinario y periódico al Tramo de la carretera conforme al Plan de Mantenimiento Vial hasta la correspondiente liquidación y entrega de la culminación de labores de construcción en el tramo de la carretera. Por lo que, la presente aprobación de Suspensión de Obligaciones de realizar el Mantenimiento Vial se otorga desde la culminación y recepción de labores de construcción en el tramo de la carretera hasta la suscripción de la adenda al Contrato de Concesión (...)"

[Subrayado agregado]

Sin perjuicio de lo expuesto, el Supervisor en el Informe de Evaluación Trimestral N° 16, señaló lo siguiente en relación al mantenimiento vial:

"13.3. SOBRE EL MANTENIMIENTO VIAL

Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00



²⁸ Adjunto al Oficio N° 814 - 2021-MINCETUR/SG del 15 de setiembre de 2021.

²⁹ En respuesta a lo solicitado por la Comisión respecto a las acciones de la supervisión sobre el cumplimiento del mantenimiento vial a cargo del Concesionario, de conformidad con el numeral 5.2.2.2 del Contrato de Supervisión.

Página 25 de 50

Se debe mencionar que esta obligación se encuentra suspendida (...) Luego de la revisión y evaluación de la solicitud y sustentos presentados por el Concesionario, esta Supervisión emitió opinión favorable y recomendó la aprobación del pedido de suspensión de esta obligación. Con Oficio No. 130-2019-MINCETUR-CPIP, el CPIP, en representación del Concedente, notificó al Concesionario con fecha 04/12/2019, la aprobación de la suspensión de obligaciones de realizar el mantenimiento vial del tramo de carretera, el cual se otorgó desde la culminación de las obras de mejoramiento vial por encargo del GORE Amazonas (...).

Resulta necesario comentar que esta Supervisión no cuenta con un documento que acredite quién o qué Entidad tiene la obligación de realizar el mantenimiento rutinario y periódico." [Subrayado agregado]

En ese sentido, de los documentos remitidos por el Concedente a la Comisión, se evidencia que el mantenimiento vial en el tramo de la carretera (con código AM 111 entre los kms. 4 y 7) que va desde la Estación de Embarque hasta el Andén de Salida, si bien está a cargo del Concesionario según lo dispuesto en la cláusula 7.3 del Contrato de Concesión³⁰, dicha obligación se encuentra suspendida desde el 14 de agosto de 2018³¹ a la fecha, lo cual impide que se pueda medir niveles de servicio en este extremo.

Por otro lado, en el Acta de Inspección Física suscrita el 16 de setiembre de 2021³², como resultado de la visita de campo realizada por la Comisión al tramo de la carretera mencionada, se evidenció en relación a la suspensión del mantenimiento vial, que, de acuerdo a lo indicado por el Concedente, dicho mantenimiento se encuentra suspendido a la espera de la suscripción de una adenda al Contrato de Concesión. Sin perjuicio de lo señalado y a pesar de tener suspendida su obligación, de acuerdo a lo comunicado por el Concesionario, este viene realizando trabajos de mantenimiento en dicha vía cuando se requiera, tal como se muestra en sus comentarios:

"Comentarios del MINCETUR

-En cuanto al mantenimiento vial del tramo carretero a cargo del Concesionario actualmente suspendido hasta la generación de una adenda al Contrato de concesión, el Concedente ha venido coordinado tanto con el Concesionario como con la Supervisión a fin de determinar el alcance de la competencia del GORE Amazonas sobre dicha actividad, posterior a lo cual se coordinará con el Concesionario el paquete de puntos específicos a incorporar en una futura adenda, uno de los cuales es el punto por la actividad de mantenimiento vial, seguidamente se contratarán los estudios especializados sobre la materia y que sirvan de sustento a la precitada adenda (...)

Comentarios del Concesionario

-A pesar de contar con la suspensión de Obligaciones para realizar los trabajos de mantenimiento Vial, a la fecha venimos realizando la limpieza de Cunetas, desbroces y limpieza de la vía, cuando esta la requiere, para y así no poner en riesgo la operación comercial y de esta manera permitir un libre tránsito para nuestras unidades que trasladan a los usuarios (...)"

No obstante, lo expuesto, la Comisión evidenció falta de mantenimiento en las cunetas del tramo de la carretera, toda vez que estas se encuentran obstruidas por escombros de piedras. De la misma manera, se pudo observar la existencia de vegetación que podría afectar el normal funcionamiento del sistema de drenaje, tal como se evidencia en las siguientes fotos:

Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00



 $^{^{\}rm 30}$ Capítulo VII: De la Conservación

Obligaciones del Concesionario

(...)

^{7.3} Es obligación del Concesionario el Mantenimiento Vial (...)

Cabe indicar que de acuerdo al Contrato de Concesión, el Mantenimiento Vial se encuentra referido a las actividades preventivas y correctivas para conservar las condiciones de seguridad optima del Tramo de Carretera.

³¹ Según lo señalado en el Acta de Inspección Física del 16 de setiembre de 2021.

³² Suscrita por la Comisión de Control Concurrente y representantes del Concedente, el Concesionario y el Supervisor.

Página 26 de 50

Cuadro n.º 6 Observaciones Evidenciadas en la Inspección Física al Tramo de la Vía desde la Estación de Embarque hasta el Andén de Salida

| Ítem | Fotografías | | |
|------|--|--|--|
| 1 | Observaciones sobre el Tramo de Carretera | | |
| | Desprendimients de tierre y piedre cebre la gunete | | |
| | Desprendimiento de tierra y piedra sobre la cuneta | | |
| | | | |
| | Vegetación en Talud y piedras sobre la cuneta | | |
| | Descripción: | | |
| | El mantenimiento del tramo de carretera desde la Estación de Embarque hasta el Andén de Salida (kilómetros 4 y 7 de la carretera con código AM 111) a cargo del Concesionario se encuentra suspendida desde el año 2018. Cabe precisar que la estructura de dicha vía fue modificada por el Gobierno Regional de Amazonas. | | |
| | Observaciones de la CGR: | | |
| | La Comisión evidenció en la inspección física, el desprendimiento de tierra y piedra sobre la cuneta de la vía en distintos tramos de la carretera, entre la Estación de Embarque y el Andén de Salida. Asimismo, se ha evidenciado presencia de vegetación dentro de las cunetas que dificulta el curso del agua hacia las alcantarillas. | | |

Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:33:26 -05:00



Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco Anto FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:24:21 -05:00 Fuente: Inspección Física por la Comisión de Control Concurrente y representantes del Concedente, el Concesionario y el Supervisor Elaboración: La Comisión de Control Concurrente

Sobre la base de lo anteriormente descrito, la comisión no ha evidenciado que el Concedente haya tomado acciones para el reinicio de la obligación del mantenimiento en dicho tramo de la carretera por parte del Concesionario, esto a pesar de haber transcurrido más de 03 años desde el inicio de la suspensión de la mencionada obligación del Concesionario, tiempo en el que se le viene remunerando la totalidad de la Retribución por Mantenimiento y Operación (RPMO). La situación referida genera el deterioro de la vía, afectando el servicio, así como la seguridad de los usuarios.

Por lo expuesto, la Comisión advierte que se han incumplido las siguientes disposiciones del Contrato de Concesión, del Contrato de Supervisión y de las Normas eléctricas:

Página 27 de 50

Contrato de Concesión

"DEFINICIONES

1 .13 En este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican:

Conservación

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesión con el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de las condiciones estructurales y funcionales originales de los Bienes de la Concesión y del Tramo de Carretera, a fin de mantener los Niveles de Servicio, conforme a los términos y condiciones del Contrato. La Conservación incluye el Mantenimiento de todos los Bienes de la Concesión y del Tramo de Carretera.

Mantenimiento o Mantenimiento de Bienes

Se refiere a las actividades preventivas (rutinarias o periódicas), así como las correctivas y las reparaciones por emergencia, destinadas a conservar las condiciones de seguridad óptima de los Bienes de la Concesión, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Apéndice 2 del Anexo 1 del Contrato.

Mantenimiento Vial

Son las actividades preventivas (rutinarias o periódicas) destinadas a conservar las condiciones de seguridad óptima del Tramo de Carretera, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo I del Contrato.

"CAPÍTULO XV: SUPERVISIÓN

(...)

SUPERVISIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

(...)

15.19. Las actividades de supervisión consisten en realizar las acciones de orden técnico y operativo para controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las Leyes y Disposiciones Aplicables a cargo del CONCESIONARIO respecto a las actividades de ejecución de la Explotación y el Mantenimiento de la Concesión, la prestación de los Servicios de Telecabinas, el cumplimiento de los Niveles de Servicio, exigir subsanaciones en caso de detectarse algún incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, y recomendar la aplicación de las penalidades que correspondan por parte del CONCEDENTE.



Plan de Conservación

4.7 El Supervisor verificará el cumplimiento de las actividades de ejecución establecidas en el Plan de Conservación (...)

ANEXO I Apéndice 1 -A CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

1. Limpieza de las Instalaciones

a) La limpieza de las instalaciones dentro del Área de la Concesión, contempla, pero no se limita a la limpieza interna y externa de las paredes, pisos, techos y superficies rígidas, ventanas y puertas





Página 28 de 50

de vidrio u otros materiales, así como la limpieza de la Estación de Embarque, andenes, cabinas y unidades móviles para servicio de transporte.

- b) <u>Diariamente las zonas circundantes a la Estación de Embarque, Andenes y sus accesos</u>, serán conservadas limpias erradicando las malezas y los residuos generados por los Usuarios, la propia actividad del CONCESIONARIO o la de sus subcontratistas y lo que arrojen terceros.
- c) Como mínimo, dos (2) veces por semana se procederá al lavado de pisos de andenes, espacios y dependencias con afluencia de público, sin perjuicio de lo cual, la limpieza integral diaria de las instalaciones evitará la acumulación de residuos y desperdicios.
- f) Periódicamente, cuando sea necesario, se limpiarán las partes bajas de las paredes expuestas al público, los vidrios de puertas y ventanas, se eliminarán grafittis y publicidades no autorizadas.
- g) Limpieza periódica de artefactos de alumbrado, señalización y sus elementos en general. (...)

2. Limpieza del Equipamiento Electromecánico

(...)

d) El CONCESIONARIO efectuará como <u>mínimo dos (02) veces por semana la limpieza profunda y completa de cada cabina</u>, incluyendo su lavado, tanto exteriormente como interiormente. Estas acciones no perjudican la ejecución de la limpieza diaria." [Subrayado agregado]

Contrato de Supervisión

"CLÁUSULA TERCERA: RETRIBUCIÓN ECONÓMICA

(....)

3.4 Forma de Pago

3.4.1 (...) La conformidad de la prestación del servicio estará a cargo del órgano correspondiente del MINCETUR. Dicho órgano, realizará la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la presente contratación de forma aleatoria, de modo o forma alguna que le permita tener alcance del seguimiento de la ejecución de la prestación del servicio. La conformidad que brinde este órgano será un requisito previo para el otorgamiento de la contraprestación económica por los servicios brindados por el Supervisor (...)"

"CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

(....)

5.2.2. Acciones de Supervisión de la Explotación de la Concesión

En esta etapa, corresponderá al supervisor ejecutar las actividades de supervisión de las acciones de Explotación, Mantenimiento y Mantenimiento Vial, a cargo del Concesionario, a fin de verificar que sean ejecutadas en los términos estipulados en las Especificaciones Técnicas Básicas del Contrato de Concesión, y de conformidad con la normativa técnica que ha sido descrita en los presentes Términos de Referencia."

(...)

5.2.2.15 Supervisión de la Conservación y Niveles de Servicio

(...

E Sobre Mantenimiento y Limpieza

(...

b) Será responsabilidad del Supervisor recepcionar y custodiar el <u>Plan de Mantenimiento y verificar</u> su ejecución en los términos del Contrato de Concesión.

(...)"

[Subrayado agregado]





Página 29 de 50

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad

"Artículo 29.- Previsiones contra contactos con partes con tensión

En las instalaciones eléctricas se adoptará algunas de las siguientes previsiones para la protección de las personas contra los contactos con partes normalmente con tensión:

a. Se alejarán de las partes activas de las instalaciones o equipos eléctricos a las distancias mínimas de seguridad indicadas en el Código Nacional de Electricidad del lugar donde las personas, vehículos motorizados, coches rodantes y otros que habitualmente se encuentran o transitan, para evitar un contacto fortuito o la manipulación de objetos conductores que puedan ser utilizados cerca de la instalación

(...)

Artículo 33.- Mantenimiento y maniobras de componentes de los circuitos eléctricos de baja, media, alta y muy alta tensión

Al trabajar en instalaciones eléctricas, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Siempre se debe disponer del esquema unifilar, planos eléctricos en general, y deben estar actualizados

(...)

Artículo 98.- Almacenamiento y manipulación de materiales

(...)

b. Está prohibido almacenar o depositar materiales u otros objetos en los centros o locales donde existan instalaciones o equipos con tensión e instrumentos en servicio."

Código Nacional de Electricidad – Utilización

"010-008 Información a los usuarios

Toda instalación eléctrica debe contar con un esquema unifilar actualizado cumpliendo con la Norma DGE "Terminología en Electricidad" y la Norma DGE "Símbolos Gráficos en Electricidad", y normas complementarias; precisando las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como su plano de emplazamiento y trazado (...)

020-316 Material Inflamable Cerca del Equipo Eléctrico

No debe colocarse o almacenarse material inflamable en la proximidad del equipo eléctrico"

• Código Nacional de Electricidad - Suministro

"152.B.1. Los transformadores y reguladores de 75 kVA y de mayor potencia que contengan una cantidad importante de líquido inflamable, y que estén ubicados bajo techo deberán ser instalados en salas ventiladas, o cámaras subterráneas separadas del resto de las edificaciones mediante paredes contra fuego

180.B.1. El dispositivo de maniobra no deberá ser ubicado a menos de 7,6 m horizontalmente instalado al interior, o a 3,0 m instalado al exterior del almacenamiento de contenedores, recipientes, equipos de utilización o dispositivos que contengan líquidos o gases inflamables".

Por lo expuesto y analizado en el presente informe, la Comisión no ha evidenciado que el Supervisor realice las actividades de verificación del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario relacionadas al mantenimiento de bienes de las diferentes infraestructuras de la Estación de Embarque, Andén de Salida y Andén de Llegada, así como el cumplimiento a lo dispuesto en las normas eléctricas aplicable al Sistema de Telecabinas. Asimismo, no se ha evidenciado que el Concedente haya realizado acciones para el reinicio de la obligación del Concesionario del mantenimiento del tramo de la carretera suspendido desde agosto del año 2018, tiempo en que se viene remunerando al Concesionario la totalidad del RPMO. Estas situaciones van en detrimento del servicio brindado a los usuarios, así como la seguridad y salud de los usuarios y de los trabajadores del Concesionario.





Página 30 de 50

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N.º 3: verificación de la supervisión de la conservación de los bienes de la concesión y del mantenimiento vial efectuado por el Concesionario, actividades previstas en el Contrato de Concesión y normas aplicables, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1 del presente Informe.

La situación adversa identificada se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control Concurrente, la cual ha sido señala en la condición y se encuentra en el acervo documentario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

NO APLICA.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES


De la revisión de la información remitida, la Entidad ha adoptado las acciones preventivas y correctivas correspondiente a la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control N.º 10283-2021-CG/APP-SCC de 26 de abril de 2021.

Respecto a la situación adversa comunicada en el informe de Hito de Control N°13292-2021-CG/APP-SCC de 19 de julio de 2021, se advierte que la Entidad se encuentra en proceso de implementación de acciones preventivas y correctivas, lo cual se detalla en el Apéndice N.º 2.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N°3: verificación de la supervisión de la conservación de los bienes de la concesión y del mantenimiento vial efectuado por el Concesionario, actividades previstas en el Contrato de Concesión y normas aplicables, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Contrato de Concesión.

- Hacer de conocimiento al MINCETUR, el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N°3: verificación de la supervisión de la conservación de los bienes de la concesión y del mantenimiento vial efectuado por el Concesionario, actividades previstas en el Contrato de Concesión y normas aplicables, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Contrato de Concesión.
- 2. Hacer de conocimiento al MINCETUR que debe comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe.







Página 31 de 50

Lima, 01 de octubre de 2021

Documento firmado digitalmente Ivan Efraín Cieza Yaipen Integrante Comisión de Control

Documento firmado digitalmente Milagros Olinda Mondragón Rojas Integrante Comisión de Control



Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01-10-2021 18:35:07 -05:00

Documento firmado digitalmente

Roberto Mendoza Sosa Jefe Comisión de Control



Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco Antonio FAU 201313789 LA CONTRALORÍA Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01-10-2021 18:30:35 -05:00

Documento firmado digitalmente Marco Antonio Rodríguez Mendoza Supervisor Comisión de Control

Documento firmado digitalmente Milagros Vanessa Juárez Morales Subgerente de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos (e)

Página 32 de 50

XI. APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

NO SE HA EVIDENCIADO QUE EL SUPERVISOR SE ENCUENTRE VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO DE BIENES DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN DE EMBARQUE, ANDÉN DE SALIDA Y ANDÉN DE LLEGADA CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN NI EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS ELÉCTRICAS APLICABLES AL SISTEMA DE TELECABINAS. ASIMISMO, NO SE EVIDENCIA QUE EL CONCEDENTE HAYA REALIZADO ACCIONES PARA EL REINICIO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DEL MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE LA CARRETERA, SUSPENDIDO DESDE AGOSTO DEL AÑO 2018, TIEMPO EN QUE SE VIENE REMUNERANDO AL CONCESIONARIO LA TOTALIDAD DEL RPMO. ESTAS SITUACIONES VAN EN DETRIMENTO DEL SERVICIO A LOS USUARIOS Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

| N° | Documento | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | Contrato de Concesión del Proyecto Sistema de Telecabinas de Kuélap. | | | | |
| 2 | Contrato de Supervisión Ejecución y Explotación de la Comisión del Proyecto Sistema de Telecabinas de Kuélap. | | | | |
| 3 | Oficio N°00079-2021-CG/APP del 10 de febrero de 2021, de requerimiento de información | | | | |
| 4 | Oficio N°002-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 19 de marzo de 2021, de requerimiento de información sobre los informes de evaluación trimestral de ejecución de supervisión de la explotación del periodo 2019 a la fecha | | | | |
| 5 | Oficio N°010-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 30 de julio de 2021, requerimiento de información sobre el Plan de Mantenimiento de Bienes del año 2020 al 2021 | | | | |
| 6 Oficio N°121-2021-MINCETUR/VMT de 26 de febrero de 2021, oficio de respuesta del Co | | | | | |
| 7 | Oficio N°219-2021-MINCETUR/SG de 23 de marzo de 2021, oficio de respuesta del Concedente | | | | |
| 9 | Oficio N°826-2021-MINCETUR/SG del 17 de setiembre de 2021, oficio de respuesta del Concedente | | | | |
| 10 Informes de Evaluación Trimestral N°12, N°13, N°14, N°15 y N°16 | | | | | |
| 11 | Planes de Conservación 2020 y 2021 | | | | |
| Oficio N°691-2021-MINCETUR/SG del 5 de agosto de 2021, respuesta del Concedente al 0 010-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP | | | | | |
| 13 | Informe N°060-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP del 3 de agosto de 2021, adjunto a Oficio N° 691-2021-MINCETUR/SG | | | | |
| DOZA 14 | Oficio N°814 -2021-MINCETUR/SG del 15 de setiembre de 2021, mediante el cual el Concedente hace entrega de las Actas de Evaluación Aleatoria. | | | | |
| Actas de Evaluación Aleatoria realizadas por la Supervisión correspondiente comprendido entre diciembre de 2019 a noviembre 2020. | | | | | |
| 16 Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 y 2021 | | | | | |
| 17 | Oficio N°013-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP de 13 de setiembre de 2021, requerimiento de información relacionada al deterioro de la cobertura de dichas infraestructuras | | | | |
| Anto 18 | Informe N°020-2021- MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/ESHS del 17 de setiembre de 2021, adjunto al Oficio N°814 -2021-MINCETUR/SG | | | | |
| 19 | Carta n°086-2019-CSK/RE de 11 de octubre de 2019, el Supervisor comunica al Concedente, que | | | | |







Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco Anto FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:25:36 -05:00

solicitó al Concesionario la reparación de cobertura en la Estación de Embarque

Página 33 de 50

| N° | Documento | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 20 | Carta n°094-2019-CSK/RE de 23 de octubre de 2019, el Supervisor informa al Concedente sobre la humedad y filtraciones en la cobertura de la Estación de Embarque | | | | |
| 21 | Carta n°036-2020-CSK/RE de 24 de agosto de 2020, el Supervisor solicita al Concesionario el tratamiento de la cobertura del Andén de Salida. | | | | |
| 22 | carta n°002-2021-CSK/RE de 03 de febrero de 2021, el Supervisor informa al Concedente que aún persiste las filtraciones y humedad pese a que el Concesionario realizó el sellado de juntas | | | | |
| 23 | Mediante carta n°031-2021-CSK/JS de 30 de marzo de 2021 el Supervisor informa al Concedente sobre las opiniones de su especialista APP, respecto a la obligación del Concesionario en mantener, mejorar, sustituir o remplazar, bienes de la concesión | | | | |
| 24 | Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM-DM de 21 de marzo de 2013 | | | | |
| 25 | Código Nacional de Electricidad – Utilización, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM de 17 de enero de 2006 | | | | |
| 26 El Código Nacional de Electricidad – Suministro, Aprobado con Resolución Ministerial Nº 2 MEM-DM de 29 de abril de 2011 | | | | | |
| 27 | Acta de Inspección Física del Contrato de Concesión del Proyecto de Telecabinas de Kuélap, suscrita el 16 de setiembre de 2021 | | | | |
| 28 | Plan de Mantenimiento de Bienes y Vial del año 2020-2021 | | | | |
| 29 | Carta N°162-2020 /TK del 1 de diciembre de 2020 mediante la cual el Concesionario presenta al Concedente el Plan de Mantenimiento de Bienes 2021 | | | | |
| 30 | Oficio N°012-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP del 9 de setiembre de 2021, requerimiento de información relacionado a la suspensión de obligaciones del tramo de la carretera | | | | |
| 31 | N°070-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP ³³ del 14 de setiembre de 2021, respuesta del Concedente al oficio N°012-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP | | | | |
| Acta de la Sesión del Comité de Promoción de la Inversión Privada del MINCETUR noviembre de 2018 | | | | | |
| 33 | Oficio N°96-2018-MINCETUR/CPIP del 14 de agosto de 2018, información relacionada a la suspensión de obligaciones del mantenimiento vial | | | | |
| 34 | Oficio N°130-2020-MINCETUR/SG/CPIP del 04 de diciembre de 2019, información relacionada a la suspensión de obligaciones del mantenimiento vial | | | | |





 $^{^{33}}$ Adjunto al Oficio N° 814 - 2021-MINCETUR/SG del 15 de setiembre de 2021.

Apéndice n.° 2 SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIOR

Informe de Hito de Control N°10283-2021-CG/APP-SCC de 26 de abril de 2021 e informe de Hito de Control N.°13292-2021-CG/APP-SCC de 19 de julio de 2021.

Hitos de Control N°01 y N°02

Número de situaciones adversas identificadas: 2

Número de situaciones adversas que subsisten: 1

Relación de situaciones adversas:

| N° | Situación Adversa | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|------------------------|---|---|--|---|
| 1 1972 so 955:00 | No se ha evidenciado que el Concedente haya realizado el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del Supervisor referidas a la verificación y emisión de opinión de los métodos o instrumentos mecánicos, informáticos y/o electrónicos establecidos por el Concesionario para el cobro de tarifas que permitan la administración controlada de la recaudación, lo cual podría afectar la determinación de la recaudación, la misma que se emplea para pagarle al Concesionario por los Servicios de Telecabinas. | Oficio n°814-2021-MINCETUR/SG de 15 de setiembre de 2021 Informe n°070-2021- MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP de 14 de septiembre de 2021 - Mediante Acta de la Sesión del CPIP de 23 de julio de 2021 - Oficio n°100-2021-MINCETUR/SG/CPIP de 26 de julio de 2021 - Informe n° 059 – 2021 - MINCETUR/SG/OGPP/UGPAPP/JLHP de 27 de julio de 2021 - Memorándum n°564-2021- MINCETUR/SG/OGPPD, de 2 de agosto de 2021 - Oficio n°685-2021-MINCETUR/SG de 2 de agosto de 2021 | En el informe n°070-2021- MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP de 14 de septiembre de 2021, el Concedente señala las siguientes acciones realizadas: - Mediante Acta de la Sesión del CPIP de 23 de julio de 2021, se aprueba el Procedimiento de Control de Cobro de Tarifas de la Concesión del Sistema de Telecabinas Kuélap. - Mediante Oficio n°100-2021- MINCETUR/SG/CPIP de 26 de julio de 2021, el Presidente de la Comisión de la Promoción de la Inversión Privada informa al Consorcio Supervisor Kuélap la aprobación del Procedimiento de Control de Cobro de Tarifas de la Concesión Sistema de Telecabinas Kuélap. - Mediante Informe n° 059 – 2021 - MINCETUR/SG/OGPP/UGPAPP/JLHP de 27 de julio de 2021, se informa al Presidente del CPIP sobre las acciones implementadas respecto a la situación adversa advertida, la cual consiste en la aprobación del Procedimiento de Control de Cobro de | IMPLEMENTADA Respecto a la situación adversa observada, mediante Oficio n°012-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP de 9 de setiembre de 2021, la Comisión de Control solicitó al Concedente que informe sobre los avances de la implementación de acciones adoptadas respecto a las situaciones adversas advertidas por esta Entidad En atención a ello, el concedente adjunta el Informe n°070-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP de 14 de septiembre de 2021. De la revisión de la información proporcionada, el Concedente ha implementado las acciones respecto la situación adversa advertida mediante la aprobación del Procedimiento de Control de Cobro de Tarifas de la Concesión Sistema de Telecabinas Kuélap. |



Firmado digitalmente por MENDO ZA SOSA Roberto FAU 20131378972 s Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:00



contrato de concesión lo que evidencia

deficiencias en la labor del supervisor

que no fueron advertidas por el

concedente. Las situaciones descritas

ocasionan que los bienes de la

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05

adoptadas respecto a las situaciones

En atención a ello, el Concedente adjunta el

n°070-2021-

adversas advertidas por esta Entidad

Informe



Tarifas de la Concesión Sistema de

MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP,

de 21 de julio de 2021, se informa al Director

de la Oficina General de Planificación,

Presupuesto y Desarrollo sobre las

acciones a implementar respecto a la

| | | | Telecabinas Kuélap mediante Acta de la Sesión del CPIP de 23 de julio de 2021. - Mediante Memorándum n°564-2021- | |
|---|--|--|---|---|
| | | | MINCETUR/SG/OGPPD, de 2 de agosto de 2021 el director general de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo informa a la secretaria general del MINCETUR, sobre la aprobación del Procedimiento de Control de Cobro de Tarifas de la Concesión Sistema de Telecabinas Kuélap por parte del CPIP, a fin de que se traslade dicha información a la Comisión de la CGR que se ha implementado la recomendación de las medidas recomendadas. | |
| 1.CONTENDED. | | | Mediante oficio n°685-2021-MINCETUR/SG de 2 de agosto de 2021, la Secretaría General del MINCETUR informa a la CGR sobre las acciones efectuadas por el Concedente respecto a la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control N°10283-2021-CG/APP-SCC, las mismas que se encuentran en Informe N°059-2021- MINCETUR-SG-OGPPD-UGPAPP-JHLP. | |
| Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:#0 | La póliza de seguro sobre bienes en explotación contratada por el concesionario no cuenta con la cobertura de apropiación ilícita y la póliza de seguro de riesgos laborales no contiene las condiciones de comunicación y de subrogación, en contravención a lo establecido en el | Oficio n°814-2021-MINCETUR/SG de 15 de setiembre de 2021 Informe n°070-2021- MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP de 14 de septiembre de 2021 | En el informe n°070-2021-MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP de 14 de septiembre de 2021, el Concedente afirma que se ha informado a la Contraloría sobre las acciones implementadas, las cuales comprenden en los siguiente: - Mediante informe n°057-2021- | NO IMPLEMENTADA Respecto a la situación adversa observada, mediante Oficio n°012-2021-CG/SGAPPOXI-CC-E3-KUÉLAP de 9 de setiembre de 2021, la Comisión de Control solicitó al Concedente que informe sobre los avances de la implementación de acciones |

n°057-2021-

MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP,

de 21 de julio de 2021, la

Informe



concesión no se encuentren protegidos ante posibles siniestros vinculados a apropiación ilícita, así como el riesgo que los terceros y trabajadores del concesionario se queden sin cobertura ante cualquier omisión de pago de primas en que incurra el concesionario

- Memorándum n°547-2021-MINCETUR/SG/OGPPD de 23 de julio de 2021
- Mediante oficio n°098-2021-MINCETUR/SG/CPIP de 23 de julio de 2021
- Oficio n°099-2021-MINCETUR/SG/CPIP de 23 de julio de 2021
- Oficio n°672-2021-MINCETUR/SG de 27 de julio de 2021.

situación adversa advertida, el cual consiste en lo siguiente:

- Comunicar al Concesionario lo señalado por la Comisión de Auditoría con la finalidad que implemente lo señalado o –en su defecto –sustente con la correspondiente opinión de un especialista en seguros la viabilidad de su incorporación.
- Comunicar al Supervisor lo señalado por la Comisión de Auditoría para que informe sobre la viabilidad de lo solicitado y –si fuera el caso –sustente las razones del porqué no se advirtió en su oportunidad.
- Mediante Memorándum n°547-2021-MINCETUR/SG/OGPPD de 23 de julio de 2021 el director de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo informa a la Secretaría General sobre las acciones realizas por la OGPPD respecto a la situación adversa advertida.
- Mediante oficio n°098-2021-MINCETUR/SG/CPIP de 23 de julio de 2021 el director del CPIP solicita al Consorcio Supervisor que informe en un plazo de siete (7) días hábiles, sobre la situación adversa advertida y sustente las razones por la cual no se advirtió tal situación en su oportunidad.
- Mediante oficio n°099-2021-MINCETUR/SG/CPIP de 23 de julio de 2021, el director del CPIP solicita al Concesionario que informe en un plazo de siete (7) días hábiles, implemente lo

MINCETUR/SG/OGPPD/UGPAPP/JLHP de 14 de septiembre de 2021.

De la revisión de la información proporcionada, se evidencia que el Concedente ha solicitado al Concesionario que en un plazo de siete (7) días hábiles, implemente lo señalado en la situación adversa advertida y adjunte el sustento de correspondiente. Asimismo, ha solicitado al Supervisor que informe en un plazo de siete (7) días hábiles, sobre la situación adversa advertida y sustente las razones por la cual no se advirtió tal situación en su oportunidad.

Sin embargo, hasta la fecha, el Concedente no ha presentado información relacionada a las respuestas de parte del Supervisor y Concesionario respecto a los oficios cursados sobre la implementación de las acciones señaladas en la situación adversa.

Por lo tanto, se considera que la situación adversa aun "Subsiste".



Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:00



RODRIGUEZ MENDOZA Marco Anti FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:00





| señalado en la situación adversa y adjunte el sustento de corresp | |
|--|----------------------------------|
| - Mediante oficio no MINCETUR/SG de 27 de julio o Secretaría General informa Contraloría, sobre las acciones por el Concedente respecto a la adversa advertida en el informe No 13292-2021-CG/APP-SCC. | a la adoptadas a situación |



Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:00





ANEXO n.º 1 Detalle de la Verificación del cumplimiento de las actividades del Supervisor en relación al Plan de Mantenimiento de los Bienes

| | | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes | | CONSIG | EL INFOF NA LA VER | | COMENTARIOS CGR | | |
|--|----------------|--|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTANCO |
| | 1 | ESTRUCTURAS | | | | !I | | | |
| | 1.1 | Estructuras de concreto armado. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | De las cuatro (04) actividades relacionadas con el mantenimiento de las Estructuras programadas por el |
| | 1.2 | Estructuras metálicas. | Anual | NO | NO | SI | NO | NO | Concesionario, se advierte que, en los informes de evaluación trimestral emitidos Supervisor, no se menciona el |
| ACONTAIGHA | 1.3 | Estructuras de madera. | Anual | NO | NO | SI | SI | SI | mantenimiento anual a las estructuras de concreto armado de las estaciones, andenes y pilonas. Asimismo, se señala |
| Firmado digitalmente por MENDC SOSA Roberto FAU 2013137897 Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:0 | | Albañilería. | Anual | NO | NO | SI | NO | NO | que se han realizado mantenimiento a las estructuras de madera, sin embargo, de la visita realizada por la Comisión Auditora se encontró deterioro de la cobertura de la Estación de Embarque, Andén de Salida y de Llegada. |
| LACONTAIGHA | 2 | ARQUITECTURA | | | | | | | |
| (v.B.) | 2.1 | Pisos de cemento. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | De las 15 actividades relacionadas con el |
| Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft Motivo: Dov Visto Rueno | 2.2 nto | Pisos de porcelanato. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | mantenimiento de la Arquitectura previstas por el Concesionario, se observa que en los informes de |



| | No. Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | | | CONSIG | ¿EL INFOF | | IDAD? | | |
|--|---|---|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTARIOS CGR |
| | 2.3 | Pisos de cerámica. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | evaluación trimestral emitidos por el Supervisor se precisa que han verificado las actividades de repintado de algunas |
| | 2.4 | Pisos vinílicos. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | áreas y señales, sin realizar mayores alcances del mantenimiento anual. |
| | 2.5 | Contra zócalos de aluminio. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | Asimismo, en la sección del Plan de Conservación del Informe de Evaluación Trimestral N° 16 se menciona que se ha |
| | 2.6 | Contra zócalos de porcelanato. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | realizado la Inspección del pintado y limpieza de puertas. |
| | 2.7 | Zócalos de cerámica. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | Con relación al mantenimiento de la cerrajería, se menciona la lubricación de la misma en el Informe de Evaluación |
| N°CONTROPA | 2.8 | Pintura látex. | Anual | NO | NO | SI | SI | SI | Trimestral N° 14, no obstante, dicha actividad se debe realizar semestralmente. |
| Firmado digitalmente por MENDC SOSA Roberto FAU 2013137897. Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:0 | ZA 2.9 2 so | Muros | Anual | NO | NO | SI | NO | NO | |
| | 2.10 | Tarrajeo de cemento – arena. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | |
| V°B° | 2.11 | Puertas de madera contraplacada, incluye marco de madera. | Anual | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:0 | | Ventanas de aluminio. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | |



| | No. Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bie | | | CONSIG | EL INFOF NA LA VER | RME TRIME | | | |
|---|---|---|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTARIOS CGR |
| | 2.13 | Vidrio templado. | Anual | NO | NO | SI | NO | NO | |
| | 2.14 | Cerrajería. | Semestral | NO | NO | SI | NO | NO | |
| | 2.15 | Jardines | Anual | NO | NO | SI | SI | SI | |
| | 3 | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | | | | |
| | 3.1 | Redes de agua y desagüe | Semestral | NO | NO | SI | SI | SI | |
| V°B° | 3.2 | Aparatos Sanitarios | Semestral | NO | NO | SI | SI | SI | El mantenimiento de las instalaciones |
| Firmado digitalmente por MENDC SOSA Roberto FAU 2013137897. Motivo: Doy Visto Bueno | | Cisterna de agua potable. | Semestral | NO | NO | SI | SI | SI | sanitarias consta de cinco (5) actividades, de las cuales dos (2) no se encuentran mencionadas en los informes de evaluación trimestral (Mantenimiento de |
| Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:0 | 3.4 | Tanque séptico. | Semestral | NO | NO | NO | NO | NO | Tanque Séptico y Pozo de percolación) |
| Firmado digitalmente por | 3.5 | Pozo de percolación. | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | |
| RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft | ^{nto} 4 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS. | | | | | | | |
| Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:0 | 00 | | | | | | | | |





| | No. | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes | | CONSIG | EL INFOF | | COMENTARIOS CGR | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTARIOS CGR | | | | |
| | 4.1 | Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios | Cada 5 Años | NO | NO | SI | NO | NO | Respecto al Sistema de Detección y Alarma de Incendio, en los informes trimestrales se advierte que para los | | | | |
| | 4.2 | Sistema manual de alarma de incendios | Cada 5 Años | NO | NO | SI | NO | NO | extintores de incendios se realiza un mantenimiento mensual, sin embargo, no se advierte el mantenimiento semestral | | | | |
| | 4.3 | Extintores de incendio | Mensual/Semestral | SI | SI | SI | SI | SI | que consiste en realizar revisión de los dispositivos de presión desmontándolos de los equipos. | | | | |
| | 5 | SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Sistema de cloración de agua | Mensual/Semestral | NO | NO | NO | ON | NO | En los informes de evaluación trimestral no se mencionan actividades de verificación al sistema de cloración del agua. | | | | |
| | 6 | EXTINTORES DE INCENDIOS | | | | | | | | | | | |
| NDC 78972 -05:0 | ^{ZA} so | Extintores de incendios. | Mensual/Semestral/Anual | SI | SI | SI | SI | SI | En los informes de evaluación trimestral se advierte que para los extintores de incendios se realiza un mantenimiento mensual, sin embargo, no se advierte el mantenimiento semestral que consiste en realizar revisión de los dispositivos de presión desmontándolos de los equipos. | | | | |
| | 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN | | | | | | | | | | | |

Firmado digitalmente por MEND SOSA Roberto FAU 201313789 Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05

W°B°



| | | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes | | CONSIG | EL INFOF NA LA VER | RME TRIME | | | |
|--|----------------------------|---|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTARIOS CGR |
| | 7.1 | Artefactos de iluminación: Limpieza de artefactos. | Semestral | NO | NO | SI | NO | SI | El Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de baja Tensión consta de tres |
| | 7.2 | Tablero Eléctricos: Maniobras de des-energización y puesta a tierra. Revisión y limpieza del gabinete, cables, aisladores, interruptores y demás componentes del tablero. Medición de resistencia de aislamiento. Retiro de puesta a tierra y energización. | anual | NO | NO | SI | NO | NO | (3) actividades, de la revisión de los informes de evaluación trimestral, se precisa que han verificado las actividades realizadas por el concesionario sobre la Instalaciones eléctricas de baja tensión, |
| | 7.3 | Pozos a Tierra: Verificación de la resistencia de los pozos de tierra y cambio de componentes de ser necesario. | anual | NO | NO | NO | NO | SI | sin precisar si es por mantenimiento anual y/o semestral |
| (V°B°) | 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN | | | | | | | |
| Firmado digitalmente por MENDC SOSA Roberto FAU 2013137897 Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:0 | ZA ≥ s 2.1 10 | Transformadores de distribución y demás componentes. | Anual | SI | SI | NO | NO | NO | El Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de media Tensión consta de |
| NA CONTRACONA . | 2.2 | Termografía | Anual | NO | NO | NO | NO | NO | tres (3) actividades, de la revisión de los informes de evaluación trimestral, no se precisa que han verificado las actividades |
| (N.B.) | 2.3 | Aisladores | Semestral | NO | NO | NO | NO | NO | realizadas en la medición de la termografía y limpieza de aisladores. |
| Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:0 | | SISTEMA DE BOMBEO | | | | | | | |



| | | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes | | CONSIG | EL INFOI SNA LA VER | RME TRIMI IFICACION | OOMENTADIOS COD | | |
|------------------------------------|-----|---|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTARIOS CGR |
| | 3.1 | Limpieza superficial de los elementos de bombeo. | Rutinario | SI | NO | SI | NO | NO | |
| | 3.2 | Inspección y revisión de válvulas de control. Mantenimiento y/o cambio de ser necesario. Inspección y mantenimiento de las tuberías de succión y válvulas de pie. Cambio de ser necesario. | Semestral | SI | NO | NO | NO | NO | |
| | 3.3 | Mantenimiento periódico de la bomba: - Cambio de prensa estopas | No precisa | SI | NO | NO | NO | NO | Respecto al Sistema de Bombeo, su mantenimiento consta de ocho (8) actividades, de la revisión de los informes |
| | 3.4 | Mantenimiento al tren de descarga - Revisión de la tubería de descarga - Limpieza y pintura - Cambios de empaquetaduras: | anual | SI | NO | NO | NO | NO | de evaluación trimestral se advierten que algunas actividades de periodicidad mensual o semestral no son mencionadas. |
| IDC Z. 3972 s 05: 0 0 | | Mantenimiento al tren de descarga - Inspección al equipo de cloración | Mensual | SI | SI | NO | NO | NO | |
| | 3.6 | Mantenimiento de válvulas - Lubricación de válvulas - Limpieza del cuerpo de las válvulas | Mensual | SI | SI | NO | NO | NO | |

nado digitalmente por

Firmado digitalmente por MENDCZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:00





| | M- | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes | PERIODIAIDA | CONSIG | ¿EL INFOF | RME TRIME | COMENTARIOS CGR | | |
|--|-----|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTARIOS CGR |
| | 3.6 | Mantenimiento de válvulas - Revisión del diafragma de cierre en válvulas solenoides | Anual | SI | SI | NO | NO | NO | |
| | 3.7 | Mantenimiento de válvulas - Lubricación de válvulas - Limpieza del cuerpo de las válvulas | Anual | SI | SI | NO | NO | NO | |
| | 3.8 | Mantenimiento de válvulas - Inspección de válvulas | Semanal | SI | SI | NO | NO | SI | |
| | 4 | ASCENSOR | | | | | | | |
| Firmado digitalmente por MENDO SOSA Roberto FAU 2013137897 Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:4 | | - Suministro de lubricantes y grasas necesarias para la operación normal del equipo - Lubricación de las partes que lo requieran - Eliminación de pequeños desperfectos | Semestral/Anual | SI | NO | NO | NO | NO | En los informes de evaluación trimestral no se advierte la ejecución del mantenimiento semestral del ascensor. |
| V°B° | | | | | | | | | |
| Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:0 | | TRANSMISIONES POR CARDÁN | Diario/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | Cabe precisar que según el Calendario Operativo 2020, el mantenimiento anual |



| | No. Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | | PERIODICIDAD | CONSIG | EL INFOF NA LA VER | | IDAD? | COMENTARIOS CGR | |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | NO. | 2020 | PENIODIGIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTANIOS CON |
| | 2 | GRUPO DE SEGURIDAD SAFELINE | Diario/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | programado debía realizarse en el mes de mayo de 2020, por lo cual la |
| | 3 | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS RW0022 | Trimestral/Semestral/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | verificación por parte del supervisor estaba proyectada para el informe N° 13, no obstante, dicho mantenimiento fue |
| | 4 | BALANCINES SOPORTE Φ460 LP | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | suspendido debido a las restricciones al estado de emergencia decretado por el |
| | 5 | BALANCINES DE COMPRESIÓN 420 LP 2007 A PARTIR DE 2008 | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | gobierno por el COVID 19. Asimismo, no ha sido posible realizar la |
| | 6 | BALANCINES MIXTOS 4S/4C ET 8S/8C Φ 460/420 LP 2007 A PARTIR DE 2008 | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | comparación de las actividades de mantenimiento contenidas en el Plan de |
| | 7 | CABLE TRACTOR Y PORTADOR - TRACTOR CERTIFICADOS CE | Mensual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | Mantenimiento de Bienes del 2020 con los informes de evaluación trimestral de verificación de actividades emitidos por el |
| LACONTAGEA VORO | 8 | ANDÉN ABATIBLE MOTORIZADO - TELECABINAS | Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | Supervisor, debido a que dichos informes no presentan en forma detallada la |
| Firmado digitalmente por MENDC SOSA Roberto FAU 2013137897 | 9 | ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN | 5 meses/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | periodicidad del mantenimiento o menciona la actividad de manera general. |
| Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:0 | | CENTRAL HIDRAULICA DE CONTROL MODULADO AIX HYDRO | diario/trimestral/anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | En el Informe de Evaluación Trimestral 12 y 13 se menciona que se ha verificado las |
| LA CONTRACHEA | 11 | PINZA DE FRENO FE100 | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | actividades mensuales de inspección de línea (23 pilonas), de estación motriz, estación retorno, vehículos, pinzas y |
| Firmado digitalmente por | 12 | LÍNEA DE VIDA | Trimestral | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | suspensiones de cabinas. |
| RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:0 | 13 | ESTRUCTURA DE LA LINEA L07 - V08 | Trimestral/Semestral/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | En el Informe de Evaluación Trimestral N° 14 se refiere que se han verificado las |



| | No. Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | CONSIG | EL INFOF GNA LA VERI | | IDAD? | COMENTARIOS CGR | |
|--|--|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTARIOS COR |
| | 14 | GRUPO MOTOR AÉREO KUÉLAP | Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | actividades de mantenimiento de la Plataforma electromecánica de la |
| | 15 | GRUPO ELECTROGENO | Semanal/mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | estación motriz y estación de retorno, cabinas, pilonas y balancines, línea de vida, grupos electrógenos, pinzas entre |
| | 16 | MOTORIZACIONES DE EMERGENCIA (A PARTIR DEL 2006) | Semanal/mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | otros. |
| | 17 | MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS | Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | En el Informe de Evaluación Trimestral N° 15, se señalan que se han verificados las actividades de mantenimiento |
| | 18 | DISPOSITIVO DE CONTROL PARA PINZA LPA | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | referidas a la alineación de balancines, regulación de puntos de cabinas, Cambio |
| | 19 | DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE LA FUERZA DE DESLIZAMIENTO MÍNIMA | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | de aceite de poleas de retorno, mantenimiento de puntos de piso para descablear balancines de compresión, |
| VORO | 20 | DISPOSITIVO DE DESPLAZAMIENTO | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | pernería y cableado eléctrico de estación de motriz y estación de retorno, cables, |
| Firmado digitalmente por MENDO SOSA Roberto FAU 2013137897 | 21 ZA | CONJUNTO ELEVADOR CON PUENTE | Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | plataforma electromecánica, cabinas, pinzas, suspensores, pesaje entre otros. |
| Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:0 | | DISPOSITIVO TENSOR DEL CABLE PORTADOR TRACTOR | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | En el Informe de Evaluación Trimestral N° 16, se señalan que, en el mes de |
| LA CONTRAIGHA | 23 | GRÚA GIRATORIA CON BASE | Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | diciembre del 2020, se han verificado las actividades de mantenimiento referidas a trabajos de alineación de balancines en |
| Firmado digitalmente por | 24 | DISPOSITIVO DE MONTAJE PARA LOS REVESTIMIENTOS DE GOMA | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | las pilona, Regulación de puntos de cabinas, Cambio de aceite de poleas de |
| RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:0 | 25 | DISPOSITIVO HIDRÁULICA DE LEVANTAMIENTO DE CABLE | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | retorno, Mantenimiento de puntos de piso para descablear balancines de |



| | No. | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 | PERIODICIDAD | CONSIG | EL INFOF | | IDAD? | COMENTARIOS CGR | |
|--|-----------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | 2020 | | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | |
| | 26 | PLANTILLAS PARA LA ZONA DE EMBRAGUE | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | compresión, Inspección y mantenimiento de cableado eléctrico de estación de |
| | 27 | BOMBA DE MANO | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | motriz y estación de retorno. |
| | 28 | CONJUNTO PARA EL CAMBIO DE COJINETES DE BOLAS | Cada vez que se requiera | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| | 29 | PINZA LPA | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| | 30 | POLEA DE RETORNO LUBRICADA CON ACEITE LP DGC/GL | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| | 31 | VOLANTE | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| LACCONTAMONA VORO | 32 | REDUCTOR DE VELOCIDAD PK22 | Diario/semestral/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| Firmado digitalmente por MENDC SOSA Roberto FAU 2013137897 | 33 | CONTROLES DE ESTACIÓN | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:0 | | LINEA DE SEGURIDAD | Diario/Semanal/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| LA CONTRAIGHA | 35 | DETECTORES CON BARRETA ROMPIBLE E HILO DE RUPTURA EN EL BALANCÍN A PARTIR DE 2007 | Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| Firmado digitalmente por | 36 | CHASIS MOTOR LP | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| RODRIGUĔZ MENDÓZA Marco A FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:0 | 37 | PERNO DINAMOMETRICO | 15 años o 22 500 horas | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |



| | | Componentes según el Plan de Mantenimiento de Bienes | | CONSIG | EL INFOF NA LA VERI | | OOMENTADIOO OOD | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | No. | 2020 | PERIODICIDAD | n° 12 (Dic 19- Mar 20) | n° 13 (Mar 20- Jun 20) | n° 14 (Jun 20- Set 20) | n° 15 (Set 20- Dic 20) | n° 16 (Dic 20- Mar 21) | COMENTARIOS CGR |
| | 38 | DISPOSITIVO DE TENSIÓN HIDRÁULICO S1 - S2 | Diario/Semanal/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| | 39 | CILINDRO HIDRÁULICO A DOBLE EFECTO | Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| | 40 | CARRO DE DESVÍO LP | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| | 41 | CABINAS DIAMOND | Diario/Mensual/Semestral/Anua | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| | 42 | SUSPENSIÓN PARA CABINA LP 2008 | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| | 43 | VEHICULO DE MANTENIMIENTO | Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| LACENTALIQUEA VORO | 44 | MÓDULO DE RADIO - ILUMINACIÓN MUTILINK 3 PARA CABINAS | Diario/Semanal/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| Firmado digitalmente por MENDO SOSA Roberto FAU 2013137897 | 45 za | DISPOSITIVO DE PESAJE CON SENSORES SIN CONTACTO | Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:0 | | TROMPETA DE ENTRADA | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| 1A CONTRAIGHEA | 47 | CAMBIOS | diario/2 años | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| Firmado digitalmente por | 48 | CARRIL DE APERTURA Y CIERRE PARA PUERTA DE CABINA | Diario/Mensual/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |
| RODRIGUEZ MENDOZA Marco A FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:27:17 -05:0 | 49 | DEFLEXIÓN DEL CABLE LP | Diario/Anual | S.D | S.D | S.D | S.D | S.D | |





LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

S.D: Sin detallar

Fuente: Plan de Mantenimiento de Bienes 2020 e Informes de Evaluación Trimestrales N° 12, 13, 14, 15 y 16

Elaboración: La Comisión de Control Concurrente.



Firmado digitalmente por MENDOZA SOSA Roberto FAU 20131378972 so Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-10-2021 18:34:36 -05:00



ANEXO n.º 2

Acta de Inspección Física



ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA

"CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO DE TELECABINAS DE KUELAP"

En la Ciudad de Chachapoyas, el día 16 de septiembre de 2021 nos reunimos, de parte de la Contraloría General de la República, la Comisión de Control Concurrente integrada por el Ingeniero Marco Rodriguez Mendoza como supervisor, y los integrantes de comisión: Ingeniero Edwin Vivanco Zacarías, y el Ingeniero Frank Eustaquio Salvatierra; de parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el Ingeniero Jorge Luis Hinostroza Perla, de parte del Plan COPESCO Nacional el Ingeniero Abel Guillermo Ferrer Guerra, de parte del Concesionario el Sr. Amilcar Martin Cieza Medina, y por parte del Consorcio Supervisor Kuélap el Ingeniero Luis Alberto Arévalo Ramírez; con la finalidad de efectuar la visita de Inspección física al Contrato del Proyecto de Telecabinas de Kuélap y el estado de Conservación y Mantenimiento de los bienes de la Concesión.

La inspección se realizó a la Estación de Embarque, Anden de Salida, Anden de llegada, y Tramo de Carretera, en las cuales se realizaron observaciones detallados en el Anexo I (Obras Civiles), Anexo II (Tramo de Carretera) y Anexo III (Instalaciones eléctricas y electromecánicas) adjuntas a la presente acta.

Al respecto a continuación se señalan las observaciones mas relevantes, asimismo los comentarios por parte del Concesionario, Concedente y la Supervisión:

1. Observaciones de la Contraloría General de la Republica

Obras civiles

- Se observa que los tijerales de madera en el Anden de Llegada se encuentra deteriorada y con presencia de humedad lo que evidencia la falta de mantenimiento de dichas estructuras, específicamente en los tijerales mas cercanos al exterior del ambiente.
- Se observa que las columnas de madera de la Estación de Embarque, Anden de Salida y Anden de Llegada presentan deterioro del barniz u otro elemento de recubrimiento para la madera en las partes inferiores de las columnas.
- Se observa que la cobertura externa de los techos de las Estaciones de Embarque, Anden de Salida y Anden de Llegada se encuentran en mal estado, y con ausencia del material (Ichu) en algunas áreas del techo.
- Se observa deterioro de la madera fenólica en la cobertura interna del techo del Anden de Llegada y con presencia de humedad, lo que evidencia la falta de mantenimiento sobre estas estructuras.
- Se observo obstáculos como cajones de madera, material de mantenimiento, entre otros, en las áreas de circulación del hangar del Anden de Salida.

Tramo Carretera

 La obligación del mantenimiento vial del tramo de carretera se encuentra suspendido desde el 14 de agosto de 2018, el cual fue ampliado hasta la fecha mediante carta n°130-2019-MINCETUR/SG/CPIP de 4 de diciembre.

Al respecto, las acciones realizadas por el MINCETUR, indica que ha coordinado con el Gobierno Regional de Amazonas y la Supervisión, a fin de determinar si le corresponde a esta entidad realizar el mantenimiento al tramo correspondiente al Contrato de Concesión, documentación que será remitida a esta Comisión. Asimismo, el Supervisor, emitió un oficio en el año 2019 al Gobierno Regional de Amazonas sobre el caso explicado anteriormente.

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.



 La participación del Supervisor durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento ejecutados de forma diaria por el Concesionario es de carácter visual, no se realiza registros de estas actividades de parte del supervisor.

Instalaciones eléctricas y electromecánicas

- En la inspección de las instalaciones de las subestaciones de distribución se verificó las siguientes condiciones:
 - Subestación andén de salida: Los transformadores (2 x 800 kVA) comparten y se ubican en la misma instalación del grupo electrógeno, con el riesgo de deflagración por combustible – No cumple normativa.
 - Subestación andén de llegada: El transformador de servicios de 25 kVA se ubica en la oficina de administración con el riesgo de descargas eléctricas al personal administrativo – No cumple normativa
- En el grupo de actividades de mantenimiento del teleférico, se revisó e inspeccionó las actividades diarias y de otras frecuencias se adjuntó muestras de formatos de inspección.

Documentos entregados por el Concesionario:

- Calendario operativo Telecabinas Kuélap de enero diciembre de 2021
- Actividades de mantenimiento 2021 de la Estación de Embarque
- Reporte de las mediciones de pozo a tierra de media y baja tensión e instalaciones del Teleférico
- Contrato de suministro de electricidad entre Electro Oriente SA y Telecabinas Kuélap S.A.
- Registro de actividades diarias septiembre de 2021 POMA
- Registro de inspección cada 240 horas Sistemas Telecabinas Kuélap
- Registro de inspección cada 60 horas Sistemas Telecabinas Kuélap
- Registro de inspección de pinzas LPA 4500 horas
- Registro de engrase de balancines cada 1500 horas
- Registro de controles de estación del sistema de Telecabinas Kuélap Estación Motriz
- Formato de inspección de herramientas manuales POM. FOR. SIMA. 046
- Medición de voltaje de baterías de vehículos de 14 de septiembre de 2021
- HTI group Orden de trabajo 109710
- HTI group Orden de trabajo 107515
- Carta n°151-2020/TK, informe sobre desprendimiento de rocas de taludes en carretera Tingo-Kuélap (AM 111)
- Carta nº 140-2018/TK, solicitud de información sobre labores de mantenimiento vial que serán desarrollados en carretera Tingo-Kuélap (AM 111)
- Carta n°69-2019/TK sobre obras de mejoramiento de carretera Tingo-Kuélap (afectación a las instalaciones del Proyecto Sistemas de Telecabinas Kuélap)
- Oficio n°130-2019-MINCETUR/56/CPIP, sobre aprobación de plan de mantenimiento de bienes 2020 y solicitud de suspensión de obligaciones de la realización de mantenimiento vial.
- Carta n°125-2020/TK, sobre mantenimiento de tramo de carretera.
- Recibos de energía eléctrica de los suministros 8451185000460, 2000401000010 de junio, julio y agosto.
- Informe de conservación marzo 2021 (se incluye mantenimiento de las bombas)
- HTI group orden de trabajo 108967
- HTI group orden de trabajo 55044
- Inspección anual de multilink 3 para cabinas
- Informe de pruebas y verificaciones en el marco del mantenimiento anual

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

Ja Caracteristics See



- Informe del control magneto-inductivo del cable portador tractor
- Informe Nº 001-2020 Mantenimiento del transformador compacto pedestal de 800 kVA

2. Comentarios del MINCETUR

- En cuanto al mantenimiento vial del tramo carretero a cargo del Concesionario actualmente suspendido hasta la generación de una addenda al Contrato de concesión, el Concedente ha venido coordinado tanto con el Concesionario como con la Supervisión a fin de determinar el alcance de la competencia del GORE Amazonas sobre dicha actividad, posterior a lo cual se coordinara con el Concesionario el paquete de puntos específicos a incorporar en una futura addenda, uno de los cuales es el punto por la actividad de mantenimiento vial, seguidamente se contratataran los estudios especializados sobre la materia y que sirvan de sustento a la precitada addenda.
- En cuanto a la adecuación de la cobertura de techo en las estaciones de embarque, salida y llegada, el Concedente ha venido coordinando tanto con el Concesionario como con la Supervisión a fin de contar con una opción técnica adecuada, luego de los estudios estructurales respectivos por parte del Concesionario y posterior opinión técnica del Supervisor, el CPIP de Mincetur procederá a su aprobación y disponer su posterior implementación.

3. Comentarios del Concesionario

- A pesar de contar con la suspensión de Obligaciones para realizar los trabajos de mantenimiento Vial, a la fecha venimos realizando la limpieza de Cunetas, desbroces y limpieza de la vía, cuando esta la requiere, para y así no poner en riesgo la operación comercial y de esta manera permitir un libre tránsito para nuestras unidades que trasladan a los usuarios.
- Con fecha 16 de setiembre del 2021, se presento la carta 125-2021/TK, dirigida al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, con el asunto, Solución de Cobertura de Estaciones.

4. Comentarios del Consorcio Supervisor

- Las actividades de mantenimiento diario la supervisión lo realiza de forma visual, sin embargo se cumple con las cláusulas de del Contrato de Concesión donde especifica que el Supervisor podrá realizar dos (02) visitas inspectoras al mes en el ámbito de la Concesión sin previo aviso, donde se verifica tiempos de espera conforme los estipulado en el contrato, actividades diarias que realiza el Concesionario para el adecuado servicio a los usuarios, verificación de libro de reclamos, entre otras actividades, todo ello es plasmado en el acta de Informes Aleatorios.
- De igual manera el Supervisor cumple con la realizar el quinto y decimo mes del año la Evaluación Semestral al ámbito de la concesión, donde también se cuenta con un acta de las verificaciones de las actividades de mantenimientos ejecutados durante el semestre evaluado.

J. Se

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.



A las 18:30 horas del día 16 de septiembre de 2021, se da por concluida la presente visita de inspección de Control Concurrente, suscribiéndose cuatro (4) ejemplares en señal de conformidad a lo manifestado por los participantes.

En representación del MINCETUR

Nombre: Inte Squastro 200 Perle Cargo: DOI 3742

En representación del Concesionario:

Nombre: A Martin Cioza Medina Cargo: Defe de Administración DNI: 4103541

Por la Contraloría General de la Republica:

Integrante de la Comisión Frank Els-fraguio Salustrerra.
Comisión de Control
DNI: 162 1686

Supervisor de la Comisión Masco a. Posecura Mensorad

Comision de Control DNI: 01332809

En representación del Supervisor

Nombre: Luis A! Arevalo Ramira Cargo: Residente de Emplota crom DNI: 01109433

En representación del Plan Copesco:

Nombre: ABE STEPPER GUERRS
Cargo:
DNI: 22494076

Integrante de la Comisión Edwin / va

Comisión de Control

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

DUEKO I

| 1 | LA CONTRALORÍA |
|---|---|
| | LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |

CONTROL CONCURRENTE MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

| Fecha de inspección: 14/09/2071 Hora: 12-75 | Ubicación: TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS |
|---|--|
| Inspección realizada por: Comisión de Control | Empresa responsable de Mantenimiento: Conceriumano |


| | LIS | TA DE CHE | QUEO | estarias (n. 1866) Astronomica (n. 1866) | |
|-------|--|--------------|-------------------|---|--|
| Na. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Вцело | ESTADO Regular | Malo | OBSERVACIONES |
| 1 | Estructuras de Concreto Armado (de acuerdo al literal a) del plan de mante | nimiento de | bienes 2021 | } | |
| 1.1 | Estructuras de concreto armado en Estación de embarque | X | - | | |
| 1.2 | Estructuras de concreto armado en Andenes | < | | | Fiscres en miro di concreto els arger ele soden di Labolo. |
| 1.3 | Estructuras de concreto armado de Pilonas | × | | | |
| 2 | Estructuras Metálicas (de acuerdo al literal b) del plan de mantenimiento di | bienes 202 | 1) | | |
| 2.1 | Estructuras Metálicas del Garaje de cabinas en el Anden de salida | x | | | Arca de avadador obstacitza en Hanger de Arden de falta |
| ġ. | Estructuras de Madera (de acuerdo al literal c) del plan de mantenimiento d | le bienes 20 | 21) | | J |
| 3,1 | Tijerales en la Estación de Embarque | | X | | Columnas de Madra en permeta |
| 3,2 | Tijerales en el Ánden de Salida | | X | **** | Deterroro de ixoniz printira en colo Boranda de madera mertable |
| 3,3 | Tijerales en el Anden de Llegada | | | く | Columnas de Madera en permeta exterior con deterroro els perterafos Deservoro els ixerris pontura en colo Boranda de modera mestable Falta de transentato en tijen Deservoro de rodur fenetica Borando mestable en marijando |
| 4: | Albañilería (de acuerdo al literal d) del plan de mantenimiento de bienes 20 | 21) | | | - isstatio devi endisse di la se |
| 4:1 | Tábiques de Albañileria en la Estación de Embarque | \x | | | |
| 4.2 | Tabiques de Albañilería en el Anden de salida | < | | | |
| 4.3 | Tabiques de Albañileria en el Anden de llegada | 2 | | | - |
| 5 | Arquitectura (de acuerdo al literal e) del plan de mantenimiento de bienes 2 | 021) | | | |
| 5.1 | Arquitectura en la Estación de Embarque (de acuerdo al literal e) del plan d | e mantenimi | ento de bien | • | |
| 5.3.1 | Pisos | | X | · | En warto de tablem y |
| 5.1.2 | Zócalos y Contra zócalos | | X | | En warto de tablem y bombo. |
| .1.3 | Carpinteria de madera: puertas, ventanas, muebles, marcos, entre otros | | X | | |
| 5.1.4 | Carpinteria de aluminio | < | | | |
| 5,1.5 | Vidrio | K | | ****** | \ |
| 5.1.6 | Cerrajeria | 人 | | | |



| .No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Виепо | ESTADO. Regular | Malo | OBSERVACIONES |
|---------|--|--------------|--------------------|-------|---|
| 5.1.7 | Jardineria | < | | | |
| 5.1.8 | Pisos, Zócalos y Contra zócalos | X | | | |
| 5.1.9 | Eubricación de Cerrajeria | × | | | Rension permanente (diaria) |
| 5.2 | Arquitectura en el Anden de Salida (de acuerdo al literal e) del plan de mant | enimiento d | e bienes 20 | 21). | |
| 5.2,1 | Pisos | | X | | Presencia de fisoron en piso de Anden de salva. |
| 5.2.2 | Zócalos y Contra zócalos | 1 | | | |
| 5.2.3 | Carpinteria de madéra: puertas, ventarias, muebles, marcos, entre otros | K | | | |
| 5,2,4 | Carpintera de aluminio | Υ | | | |
| 5:2,5 | Vidrīo | < | | | |
| 5.2.6 | Cerrajeria | X. | | | |
| -5.2.7 | Pisos, Zócalos y Contra zócalos | | X | | |
| - 5.2,8 | Lubricación de Cerrajeria | Ł | | | Perusun pormanente (diarra) |
| 5.3 | Arquitectura en el Anden de Llegada (de acuerdo al literal e) del pían de mar | ntenimiento | de bienes 2 | 2021) | |
| 5.3,1 | Pisos | R | | | |
| 5.3.2 | Zócalos y Contra zócalos | K. | | | |
| 5.3.3 | Carpinteria de madera: puertàs, ventanas, muebles, marcós, entre otros | Y | | | |
| 5.3.4 | Carpintería de aluminio | Y | | | • |
| 5.3.5 | Vidrio | 4 | | | |
| 5.3.6 | Cerrajeria | * | | | |
| 5,3,7 | Pisos, Zócalos y Contra zócalos | X | | | |
| 5.3.8 | Lubricación de Cerrajería | 义 | | | Revision Permanente (diana) |
| 6 | instalaciones Sanitarias (de acuerdo al literal f) del plan de mantenimiento d | e bienes 201 | 21} | | |
| 6.1 | instalaciones Sanitarias en la Estación de Embarque | | | | |
| 6.1.1 | Redes de agua potable y desagüe | 1 | | | |
| 6.1.2 | Aparatos Sanitarios | × | | | |
| 6,1,3 | Cistema de agua | | K | | no se pudo venticos interior. |

| Ale | FLENDING | | ESTADO | | |
|-------|---|-------------|-------------|--------|--|
| No. | ELEMENTÓ A INSPECCIONAR | Bueno | Regular | Malo | OBSERVACIONES |
| 6.1,4 | Tanque Séptico. | < | | | |
| 6.1.5 | Pozo de Percolación | × | | | |
| 6,2 | Instalaciones Sanitarias en el Anden de Salida | | | | |
| 6.2.1 | Redes de agua potable y desagüe | < | | | |
| 6.2,2 | Aparatios Sanitarios | × | | | |
| 6.2,3 | Cistema de agua | × | | | |
| 6.2,4 | Tanque Séptico. | K | | | |
| 6.2.5 | Pozo de Percolación | × | | | |
| 6.3 | linstalaciones Sanitarias en el Anden de Llegada | , | | | |
| 6.3.1 | Redes de agua potable y desagúe | < | | | |
| 6.3.2 | Aparatos Sanitarios | × | | | |
| 6,3:3 | Cistèrna de agua | K | | | |
| 6.3.4 | Tanque Séptico. | | X | | tapa de concreto frotochodo. |
| 6,3,5 | Pozo de Percolación | | x | | Tapa de cencreto frotochodo. |
| 7 | Instalaciones de Sistemas contra incendios (de acuerdo al literal i) del plan o | de manteni | miento de b | | |
| 7,1 | Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios | | | - | Renoral Hensual y Daria de pubadora y dukotora |
| 7.2 | Sistemas manuales de alarma de incendios | _ | _ | ,,,,,, | Rensoner anual y diarion. |
| 7.3 | Extintores de incendios | × | | | Rensioner anuala y diarior. |
| 8 | Extintores de Incendios (de acuerdo al literal j) del plan de mantenimiento de | e bienes 20 | i2t) | | |
| 8:1 | Libre de bloqueo, legibilidad de instrucciones de uso, presión adecuada, buenas condiciones físicas del equipo sin desgaste, óxidos o fugas. | × | | | So evidenda objetor que bloquan la maripulació y uso de elfentan Anden de Megada y emborge |
| 8.2 | Dispositivos de presión | | - - | _ | Bridin de Megada y en wige |
| 9 | Sistema de Cioración de Agua (de acuerdo al literal I) del plan de mantenimie | ento de bie | nes 2021) | | 10 |
| 9,1 | Carga de Clóro | | _ | _ | Sistema de dorceda des n |
| 9.2 | sistema eléctrico, válvulas de controj, tuberías de succión e impulsión, clorador y limpieza del filtro. | | _ | - | Hadician de claro tansvel |
| | | | | | |

| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno | Regular | Malo | OBSERVACIONES |
|-----------------|--|---------------|------------------------|-------|--|
| 10 | OTROS RELACIONADOS | | | | |
| 10.1 | Limpieza de estacion de Embarque y Andenes | < | | | |
| 10.2 | Limpieza en Anden de Salida | K | | | Mencileon de surpreza en arcad Cerulaux de useción. |
| 10.3 | Limpieza en Anden de Llegada | X | | | |
| 10.4 | Vigilancia y Seguridad | K | | | |
| 10.5 | Estacionamiento vehicular | K | | | _ |
| 10.6 | Señales de seguridad: Áreas de circulación, trabajo y rutas de tránsito despejados. | K | | | _ |
| | Sistema de Drenaje Pluvial: Techos (Sin goteras). | X | | | |
| | Sistema de Drenaje Pluvial: Tubo de drenaje de Φ 4" para Iluvia. | X | | | _ |
| | Sistema de Drenaje Pluvial: Canaleta de Φ 6" para lluvia. | K | | | |
| | Sistema de Drenaje Pluvial: colectora de aguas pluvial, (operativa, colmatada, etc) | K | | | |
| | Sistema de Drenaje Pluvial: Rejilla Metálica galvanizada para canaleta de lluvias. | (| | | |
| | Vehículos de traslado de visitantes | X | | | Se encuntra sub contratodo. (4 inidoder) |
| Pr | Sertura di Icho en techo de Ander encra del maternal en zonen del te Eurolencia que los toperales de enorro en la espertira de estr sestora de tradera (plancha fenála Esencia de Obstatella (tratenala, relación sel Hanger en Ander de | ripe La Sa | Salida Salida Salida | mot | e mal estero y se all'dereto d'anar gosteror. Anden de llegada preensen odo en Orden de llegada tor, entre otros) en area oll e de Saleda. |
| Nombre: DNI: | Firma Contraloria General de la Republica Frank Eustageero Salcatrona 42311986 | | Nombre: | Andre | TELECABINAS KUELAP S.A (+2/2) C.AMILCAR MANTH CIEZA MEDINA |





| Fecha de inspección: | 16/6 | 17/2021 | Hora: | 12:25 | Ubicación: | TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | |
|---------------------------|------|---------|---------|-------|---------------------|--------------------------------------|--|
| Inspección realizada por: | Cor | usia a | oli Con | utro/ | Empresa responsable | le de Mantenimiento: Concessionaux o | |

| tara di manana | Service of Control of Control | | | ianyveniku askisid (| Memmento. Grandino |
|----------------|--|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| | LIST/ | A DE CHEC | QUEO ESTADO | | |
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno. | Regular | Malo | OBSERVACIONES |
| 1 | TRAMO DE CARRETERA EMBAQUE - ANDEN DE SALIDA | | | | |
| 1.1 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | 1 | | | |
| 1,1,1 | La Piaforma: Limpieza de la Piataforma | s : | _ | - | · |
| 1.1.2 | La Plataforma: Bacheos en Afirmados | | - | 1 | |
| 1.1.3 | Drenaje y Subdrenaje; Limpleza de Cuentas. | _ | | 1 | |
| 1.134 | Drenaje y Subdrenaje: Reconformácion manual de curietas no revestidas | - | | • | |
| 1,1.5 | Drecho de Via: Limpieza del Derecho de via | | | 1 | |
| 1.1.6 | Drecho de Via: Roce de la franja del derecho dé via | ~ | 1 | F | • |
| 1.1.7 | Drecho de Via: Manejo de la Vegetacion Mayor | .+ <u></u> | | | |
| 1.1,8 | Drecho de Via: Desquince Manual de Taludes | | _ | ~ | |
| 1,1.9 | Drecho de Via: Remocio de Pequeños Derrumbes | | | _ | - |
| 1,1,10 | Señalizacion y Seguridad Vial: mantenimiento de las señales vérticales. | e: | | - | |
| 1,1,11 | Señalizacion y Seguridad Vial: Hitos kilomètricos, postes de referencias. | ~ | _ | _ | |
| 1.1.12 | El Medio Ambiente: Siembra de Vegetacion Nativa | | _ | _ | |
| 1.1.13 | El Medio Ambiente: Descontaminacion visual | | | - | |
| 1.1.14 | El Medio Ambiente: Mitigación de impactos ambientales del Mantenimiento Rutinario | 1 | - | _ | |
| 1.1.15 | Servicio de Operación vial: atencion de emergencias viales menores | | _ | | |
| 1.1.16 | Servicio de Operación vial; cuidado y Vigilancia de la via | | | _ | |
| 1.2 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1.2.1 | Plataforma: Reconformación de Afirmado E=0.10 | | | _ | |
| | | | | | |

| | | | | ESTADO | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|----------|---------|-------|---------------------------------|--|--|--|--|
| No. | ELEMENTO A INSPECCION | AR | Bueno | Regular | Malo | OBSERVACIONES | | | | |
| 1.2.2 | Medio Ambiente: Restauración de Canteras | | - | - | _ | | | | | |
| 1.2.3 | Medio Ambiente: Áreas de patios de maquinas | | - | _ | _ | | | | | |
| 1.2.4 | Operación Vial: Atención de emergencias viales meno | res | - | _ | - | | | | | |
| 4 | OTROS RELACIONADOS | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | - | _ | - | | | | | |
| 4.2 | | | - | _ | - | | | | | |
| 4.3 | | | - | - | | | | | | |
| 4.4 | | | - | 1 | - | | | | | |
| 4.5 | ./ | | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | OBS | SERVACIO | NES | | | | | | |
| 10 | of how love to la Hantenin | wiento wal | Po | Pallo | outer | a lungund der oler de el | | | | |
| 1.1 | 1/2 /- 1/ Out | 1 0 | ~ | chue | | Jerijanovast oceroca :st | | | | |
| 14 | de agento del colo a | la focha. | | | | | | | | |
| El | Concorported vieno of | alienado tra | minde | ds | Lene | PRZA POR VA WA PAR | | | | |
| - | de agento del 2018 a Concernoverlo viene re viativa propia ane ca | Citation ! | 210/01 | - | 1/ | 1 1 1 1 | | | | |
| ini | ciativa propia que a | rusten on 21. | Myces | adi | tali | de de prendemento de material | | | | |
| | des broce. | | | | | 7 | | | | |
| 60 | de la la constante de la const | loi radid A | 1 . / | 2 | 1: | I wast to the Contract | | | | |
| T CKI | iste inferne all Conce | CIONIONO LO | pre x | an | row | to de Concedar. | | | | |
| eli | la Ma. pora possible | mode fice | ciato | le con | ntre | to de Concedar. | | | | |
| | | * | | | | | | | | |
| | July - | | | | | | | | | |
| Nombre: DNI: | ombre Frank Lustaguio Salvatrara Nombre Jose Lluyshoza Peela | | | | | | | | | |
| | TELECABINAS KUELAP S.A | | | | | | | | | |
| | | | •// | | | MILCHE MARTIN CIEZA MEDINA | | | | |
| Nombre: DNI: | 4011 Frends | Comre 3 | | Nombre: | 1.035 | JEFE Blinda Han Collices Bhario | | | | |
| | 01109433 | | | | | | | | | |

Anexo 3.



CONTROL CONCURRENTE MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

| Inspección realizada por: Ing-Edwin Vivanco | Empresa responsable de Mantenimiento: | |
|---|---|--|
| Fecha de inspección: /6/09/2/ Hora: | Ubicación: TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | |

| | LISTA DE CHEQUEO | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | the second second second | ESTADO Regular Malo | OBSERVACIONES | | | | | |
| A | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | 1.00 | | | | | | | |
| 1 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN | | | | | | | | |
| 1.1 | Artefactos de iluminación: Limpieza de artefactos. | V | | Pe adjusta hojas de inspección y revisión de artofactos ele ilumina | | | | | |
| 1.2 | Tablero Eléctricos: Maniobras de des-energización y puesta a tierra. Revisión y limpieza del gabinete, cables, aisladores, interruptores y demás componentes del tablero. Medición de resistencia de aislamiento. Retiro de puesta a tierra y energización. | | | Tableros T-UPSI ST-1 37-4 TG Zuna de embarget Zona etilizada Como almacen. TSI-actualizar diagram Tablero BI bombas - sin esquemo, zlect Gabinete de internet, expuesto parte infer | | | | | |
| 1.3 | Pozos a Tierra: Verificación de la resistencia de los pozos de tierra y cambio de componentes de ser necesario. | V | | Se adjunta una muestra de los protocoles de mediciones de poros a tierra, de las instalaciones del area de desembarco, media tensión subestación y estacturas teleferica | | | | | |
| 1.4 | Linea de conexión (andén de salida - andén de llegada) | | | La alimentación electrica en el anden de llegada es indep. 200 PM. | | | | | |
| 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN | | | | | | | | |
| 2.1 | Transformadores de distribución y demás componentes. | 1 | | Trans. 25 KUA - Estaco de Embarque E0-510145 Strafos 800 KUA y 1 25 KUA no countan con información para el usvario, Esquema unifilar y leyenda | | | | | |
| 2.2 | Termografia | | | No se tiene registro de montto. temográfico y no se incluye una programación, enter del 2019 | | | | | |
| 2.3 | Aisladores | V | | se adjunta reporte e informe de mantto, de la línea de Madia terión. | | | | | |
| 2.4 | Estado de Pozos a Tierra | V | | Se adjunta muestra ou protoco es de medición de poros d'fierra con valores dentro de rango | | | | | |
| 2.5 | Línea de Media Tensión: Sistema de Utilización y PMI | | | Actividades de Media tensión se de tallaren en items 22,23 y 2.4. | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| Fecha de inspección: | Hora: | Ubicación: | TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | |
|---------------------------|-------|----------------|--------------------------------|--|
| Inspección realizada por: | | Empresa respor | sable de Mantenimiento: | |

| | | T | ESTADO | | |
|-----|--|-------|---------|------|---|
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno | Regular | Malo | OBSERVACIONES |
| 3.1 | Limpieza superficial de los elementos de bombeo. | 1 | | | Semand Subado II logizi - insperon Hoja de inse Sr. Nikon Diaz, Asistente de Montto. alectromacánica |
| 3.2 | Inspección y revisión de válvulas de control. Mantenimiento y/o cambio de ser necesario. Inspección y mantenimiento de las tuberías de succión y válvulas de pie. Cambio de ser necesario. | | | | No se puede visualizar por entener aqua al tanque de aqua no potable Sumestral se un a programar mai |
| 3.3 | Mantenimiento periódico de la bomba: - Cambio de prensa estopas | | | | Anval silling intervención maizo 2021. Pose puede visualizar |
| 3.4 | Mantenimiento al tren de descarga - Revisión de la tubería de descarga - Limpieza y pintura - Cambios de empaquetaduras: | | | | Anual, Ultime intervención amaiza 2021. No se puede visualizar |
| 3.5 | Mantenimiento al tren de descarga - Inspección al equipo de cloración | | | | No presonta, se desmento por obstrucción en el pase del aqua es agra no seclora actualmente |
| 3.6 | Mantenimiento de válvulas - Lubricación de válvulas - Limpieza del cuerpo de las válvulas | | | | Anval, Ultima intervención marzo 2021, |
| 3.6 | Mantenimiento de válvulas - Revisión del diafragma de cierre en válvulas solenoides | | | | Anyal Stime intervención marzo 2021 |
| 3.7 | Mantenimiento de válvulas - Lubricación de válvulas - Limpieza del cuerpo de las válvulas | | | | Marzo 2021 Anval, áltima intervención marzo 2021, |
| 3.8 | Mantenimiento de válvulas - Inspección de válvulas | | | | Anual, Stima intervención Marzo 2021. Enganemi, no se señaliza courto de b |



| Fecha de inspección: | lora: | Ubicación: | TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | |
|----------------------|-------|------------|--------------------------------|--|

| | LISTA | DE CHE | QUEO | | |
|-----|--|--------|---------|--------|--|
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | _ | ESTADO | | OBSERVACIONES |
| | | Bueno | Regular | Malo | |
| 4.1 | - Control de los dispositivos de seguridad | / | | | Diario, no se lleva un control de eventes |
| 4.2 | Suministro de lubricantes y grasas necesarias para la operación normal del equipo Lubricación de las partes que lo requieran Eliminación de pequeños desperfectos | V | | | No se puede visualizar Samestral, se efectuó manto, Marzo 2021 |
| В | INSTALACIONES DEL TELEFÉRICO | | | | |
| 1 | TRANSMISIONES POR CARDÁN | | | | |
| 1.1 | Controlar los ruidos cuando la unidad está en marcha | V | | | 4-5 Veces/dia demnte la operad |
| 1.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | |
| 2 | GRUPO DE SEGURIDAD SAFELINE | | | | |
| 2.1 | Realiza pruebas de disparo de los dispositivos de seguridad en apertura y cortocircuito | V | | | |
| 2.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | No se adjunto en la muestra |
| 3 | CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS RW0022 | | | Topic) | |
| 3.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / trimestral / semestral / anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | Sandjunta ragistro de imspecció |
| 4 | BALANCINES SOPORTE Φ460 LP | | | | |
| 4.1 | Verificación de los siguientes aspectos en la línea superior e inferior: Presencia de todos los rodillos y rotación de los mismos Vibración anormal o ruido en las estructuras de la línea Alineación del cable portador tractor en los rodillos posicionamiento de los balancines paso libre de los vehículos sobre los balancines hielo, nieve u otros obstáculos en las estructuras de la línea que pongan en peligro el funcionamiento | V | | | |
| 4.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual /anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | Se adjunta 2 formatos de / lubricación y de insparcaión |
| 5 | BALANCINES DE COMPRESIÓN 420 LP 2007 A PARTIR DE 2008 | 200 | | | |
| 5.1 | Verificación de los siguientes aspectos en la línea superior e inferior: Presencia de todos los rodillo y rotación de los mismos Vibración anormal o ruido en las estructuras de la línea Alineación del cable portador tractor en los rodillos posicionamiento de los balancines paso libre de los vehículos sobre los balancines hielo, nieve u otros obstáculos en las estructuras de la línea que pongan en pelioro el funcionamiento | V | | | |



| Inspección realizada por: | | _ | nsable de Mantenimiento: |
|---------------------------|-------|------------|--------------------------------|
| Fecha de inspección: | Hora: | Ubicación: | TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS |

| | | LISTA | DE CHE | QUEO | |
|---|------|---|--------|-------------------|---|
| | No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno | ESTADO Regular | OBSERVACIONES |
| | 5.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual /anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | se adjuda formatos de inspección |
| | 6 | BALANCINES MIXTOS 4S/4C ET 8S/8C Φ 460/420 LP 2007 A PARTIR DE | 2008 | | |
| | 6.1 | Verificación de los siguientes aspectos en la línea superior e inferior: Presencia de todos los rodillo y rotación de los mismos Vibración anormal o ruido en las estructuras de la línea Alineación del cable portador tractor en los rodillos posicionamiento de los balancines paso libre de los vehículos sobre los balancines hielo, nieve u otros obstáculos en las estructuras de la línea que pongan en peligro el funcionamiento | V | | |
| | 6.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual /anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Se adjusta formatos de inspección. |
| ĺ | 7 | CABLE TRACTOR Y PORTADOR - TRACTOR CERTIFICADOS CE | | | |
| | 7.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | V | | |
| | 8 | ANDÉN ABATIBLE MOTORIZADO - TELECABINAS | | 1000 | |
| | 8.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | V | | No se adjunto formatos en la muestra |
| | 9 | ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN | | | |
| | 9.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | V | | |
| 1 | 10 | CENTRAL HIDRAULICA DE CONTROL MODULADO AIX HYDRO | | | |
| | 10.1 | Arrancar la central hidráulica | V | | |
| | 10.2 | Comprobar el nivel de aceite y asegurarse de que no haya fugas externas | / | | |
| | 10.3 | Comprobar la presión del conducto de ventilación | V | | |
| | 10.4 | Comprobar la colmatación del filtro | 1 | | |
| | 10.5 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Se adjunto orden de trabajo de 1500 hrs. |
| 1 | 11 | PINZA DE FRENO FE100 | / | | |
| | 11.1 | Controlar el funcionamiento de la pinza de freno | / | | |
| | 11.2 | Controlar el estado de la zona de freno visible | 1 | | |



| Shadanii Sha | |
|--|--|
| Fecha de inspección: Hora: Ubicación: TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | |

| | | DE CHE | ESTADO | 1000 | |
|------|--|----------|---------|------|---|
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno | Regular | - | OBSERVACIONES |
| 11.3 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual /anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | Se adjusto formato de inspecce. 1500 hrs. |
| 12 | LÍNEA DE VIDA | 6 9 | | | |
| 12.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia trimestral, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | / | | | |
| 13 | ESTRUCTURA DE LA LINEA L07 - V08 | | 7 | | |
| 13.1 | Realizar una prueba diaria para comprobar a ambos lados de la vía si hay restos de heladas, nieve u otros obstáculos que pudieran suponer un peligro a lo largo de la estructura de la línea, provocar ruido anormal y dañar la integridad de la línea estructural. | 1/ | | | |
| 13.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia trimestral / semestral / anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | No se adjuto en la muestra de formatoi |
| 14 | GRUPO MOTOR AÉREO KUÉLAP | | | | |
| 14.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | V | | | |
| 15 | GRUPO ELECTROGENO | | | | |
| 15.1 | Prueba de funcionamiento Realizar una prueba del grupo electrógeno acoplado a la unidad: con la unidad accionada por el motorreductor de emergencia, estando este alimentado por el grupo. Hacer funcionar así el grupo electrógeno durante 1/2 hora, para paliar la insuficiencia de su funcionamiento normal y mantenerlo en buen estado. | V | | | 1, verx Senara le prond. el |
| 15.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | scadjunto formato de Inspección semanal. |
| 16 | MOTORIZACIONES DE EMERGENCIA (A PARTIR DEL 2006) | | - | | |
| 16.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia semanal / mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | V | | | saadjulo formato de inspecci |
| 17 | MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS | | | | |
| 17.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia 25 días / 2.5 meses / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | / | | | sacietinto formato de impacci |
| 18 | DISPOSITIVO DE CONTROL PARA PINZA LPA | | | | |
| 18.1 | Dispositivo de control para pinza LPA: Realizar un control visual del dispositivo en búsqueda de defectos obvios a simple vista y sin utilizar herramienta alguna | 2/ | | | |
| 19 | DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE LA FUERZA DE DESLIZAMIENTO MÍN | AMI | / | | |
| 19.1 | Dispositivo para el control de la fuerza de deslizamiento mínima: Realizar un control visual del dispositivo en búsqueda de defectos obvios a simple vista y sin utilizar herramienta alguna | 1 | | | La procho de aveva des liza eriente |
| 20 | DISPOSITIVO DE DESPLAZAMIENTO | | | | |
| 20.1 | Dispositivo de desplazamiento: Realizar un control visual del dispositivo de desplazamiento sin utilizar herramientas. Buscar posibles daños durante la inspección. | <i>i</i> | / | | Se realize la inspección, equipo de rescate |
| 20.2 | Dispositivo de desplazamiento: El dispositivo debe almacenarse apropiadamente para protegerlo contra la suciedad y la corrosión | / | | | Johnate de mantes, general arival de empresa poma |
| | Landa and the same of the same | | | | |



| Fecha de inspección: | Hora: | Ubicación: | TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | |
|---------------------------|-------|----------------|--------------------------------|--|
| Inspección realizada por: | | Empresa respon | nsable de Mantenimiento: | |

| | | LISTA | DE CHE | | |
|---|------|--|--------|--------------|--|
| L | No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno | Regular Malo | OBSERVACIONES |
| | 21 | CONJUNTO ELEVADOR CON PUENTE | | | |
| | 21.1 | Conjunto elevador con puente: Realizar un control visual de los componentes del conjunto elevador a simple vista, sin utilizar herramientas alguna. Prestar atención a lo siguiente: Controlar todos los componentes del conjunto elevador para detectar deformación y grietas. Comprobar el rendimiento del conjunto elevador Garantizar la presencia y legibilidad de las señales indicativas. Si hay un conjunto elevador instalado en la estructura de la estación, se deberá retirar la nieve del techo de la estación. | V | | Elementes availiares para el matta se verifica antes de cada uso No se lleva registro de la fecha de inspección |
| | 21.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | No trans registro |
| | 22 | DISPOSITIVO TENSOR DEL CABLE PORTADOR TRACTOR | | | |
| | 22.1 | Dispositivo tensor del cable portador tractor: La pinza tensora del cable debe estar limpia durante la inspección | V | | |
| | 22.2 | Dispositivo tensor del cable portador tractor: Comprobar si los tornillos y las tuercas presentan signos de oxidación; comprobar y lubricar sus roscas. ¡sustitúyalos en caso de detectarse algún daño! | V | | |
| 1 | 23 | GRÚA GIRATORIA CON BASE | | | |
| | 23.1 | Grúa giratoria con base: Limpiar la grúa giratoria y controlar si se encuentra con daños | V | | elementos cuxiliones, para el montto |
| | 23.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Nose adjusté en conjunto de formatos de la muestra |
| | 24 | DISPOSITIVO DE MONTAJE PARA LOS REVESTIMIENTOS DE GOMA | 10/5% | | |
| | 24.1 | Controlar la centralita hidráulica (grupo, pistón, mangueras hidráulicas, guarniciones cilíndricas y conexiones) y verificar la ausencia de daños y fugas. | / | | Elementes auxiliares pera elmanto |
| | 24.2 | Verificar la ausencia de daños y el funcionamiento del sistema de control eléctrico y de la instalación (prueba de interruptores durante funcionamiento de prueba) | V | | |
| | 24.3 | Controlar el funcionamiento y la presencia de los elementos de fijación y retención. | V | | |
| | 24.4 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia 12.5 días / 2.1 meses / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | No se frene registros. |
| | 25 | DISPOSITIVO HIDRÁULICA DE LEVANTAMIENTO DE CABLE | | | |
| | 25.1 | Realizar un control visual del dispositivo de levantamiento de cable en búsqueda de defectos obvios a simple vista y sin utilizar herramienta alguna. | / | | Elamantos a exiliones para el monto |
| | 25.2 | El dispositivo debe almacenarse apropiadamente para protegerlo contra la suciedad y la corrosión. | V | | |
| | 26 | PLANTILLAS PARA LA ZONA DE EMBRAGUE | | | |
| | 26.1 | Realizar un control visual de las plantillas en búsqueda de defectos obvios a simple vista y sin utilizar herramienta alguna. | V | | Elementos auxiliars para almento. |
| | 27 | BOMBA DE MANO | | | |
| | 27.1 | Realizar un control visual de los componentes de la bomba de mano a simple vista y sin utilizar herramienta alguna. Buscar posibles fugas de aceite y daños durante la inspección. | V | | Elementos auxilieres pera elmantito. |
| | 28 | CONJUNTO PARA EL CAMBIO DE COJINETES DE BOLAS | | | |



| Fecha de inspección: | Hora: | Ubicación: | TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS |
|---------------------------|-------|----------------|--------------------------------|
| Inspección realizada por: | | Empresa respon | nsable de Mantenimiento: |

| | LISTA | DE CHE | | |
|------|---|--------|-------------------|---------------------------------------|
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno | ESTADO Regular | OBSERVACIONES |
| 28.1 | Realizar un control visual del conjunto de cambio de cojinetes de bolas a simple vista y sin utilizar herramienta alguna. Buscar posibles daños durante la inspección. | / | | Elementes asxilianes para e |
| 28.2 | El conjunto para el cambio de cojinetes de bolas debe almacenarse apropiadamente para protegerlo contra la suciedad y la corrosión. | / | | |
| 29 | PINZA LPA | | | |
| 29.1 | Antes de transportar pasajeros, las pinzas deben pasar por todos los controles de estación. | v | | |
| 29.2 | Durante la operación de prueba, llevar un control visual en la pinza para comprobar su integridad y excluir la presencia de fallas evidentes. | V | | |
| 29.3 | Eliminar residuos de nieve y hielo desde la pinza. Si es necesario utilizar un pincel de plástico. | V | | 0 |
| 29.4 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | se adjunto formatos de Enspección, |
| 30 | POLEA DE RETORNO LUBRICADA CON ACEITE LP DGC/GL | | / | |
| 30.1 | Comprobar la presencia de ruidos inusuales durante el funcionamiento de la polea. Los ruidos procedentes de los soportes pueden ser indicio de desgaste. | V | | |
| 30.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia 12.5 días / mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | se adjunto, formates de inspección |
| 31 | VOLANTE | | | |
| 31.1 | Comprobar el estado de las pistas del frenado de volante | / | | |
| 31.2 | Comprobar la presencia de ruidos extraños cuando la polea esté en funcionamiento. | V | | |
| 31.3 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / anual / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | se adjusto, formates de Inspección |
| 32 | REDUCTOR DE VELOCIDAD PK22 | | | |
| 32.1 | Controlar el nivel de aceite por la mirilla de inspección, estando el reductor parado, transcurridos varios minutos. | / | | |
| 32.2 | Controlar el estado general del reductor | / | | |
| 32.3 | Realizar una inspección visual de la ausencia de fugas, en particular en la juntas labiales con resorte / rascadores de aceite. | V | | |
| 32.4 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | se adjunto, formato de inspacción |
| 33 | CONTROLES DE ESTACIÓN | | | |
| 33.1 | Realizar un control visual de los controles de estación en búsqueda de defectos obvios a simple vista y sin utilizar herramienta alguna. | V | | |



| Inspección realizada por: | | Empresa responsable de Mantenimiento: | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Fecha de inspección: | Hora: | Ubicación: | TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | |

| | | LISTA | DE CHEQUEO | | | | | |
|-----|------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno Regular | | OBSERVACIONES | | | |
| | 33.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / anual / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Su adjuste muestre cle actividade | | | |
| 2 | 34 | LINEA DE SEGURIDAD | | | | | | |
| | 34.1 | Durante el recorrido de prueba, realizar una inspección visual de la línea de seguridad y asegurarse de que no hay ningún enganche ni anomalía en su posición, su tensión, su estado ni sus amarres. | | | | | | |
| | 34.2 | Controlar la tensión del cable portador amarrado a la estructura metálica. | 1 | | | | | |
| | 34.3 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia semanal / mensual / anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Se adjunto formato de Inspeccións | | | |
| ς . | 35 | DETECTORES CON BARRETA ROMPIBLE E HILO DE RUPTURA EN EL BALANCÍN A PARTIR DE 2007 | | | | | | |
| | 35.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Suadjulo, formato de inspección. | | | |
| _ | 36 | CHASIS MOTOR LP | | | | | | |
| | 36.1 | Controlar el movimiento libre del chasis motor sobre los carriles de rodadura | / | | | | | |
| ŀ | 36.2 | Controlar la posición del carro tendedor motriz (sólo para chasis motor de tensión) | | | | | | |
| | 36.3 | Verificar que el chasis se mueve libremente sobre la línea. (obstaculizado por hielo) | 1 | | | | | |
| | 36.4 | Controla la posición del chasis motor. | 2 | | | | | |
| | 36.5 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / anual / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Seadjulo formato de Enspección | | | |
| | 37 | PERNO DINAMOMETRICO | | | | | | |
| | 37.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia especial / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | | | |
| | 38 | DISPOSITIVO DE TENSIÓN HIDRÁULICO S1 - S2 | | | | | | |
| | 38.1 | Realizar una inspección de la central hidráulica sin utilizar herramientas | V | | | | | |
| | 38.2 | Comprobar la presión nominal en el manómetro | 1 | | | | | |
| | 38.3 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia semanal / mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Su adjulo formato de inspacción | | | |
| | 39 | CILINDRO HIDRÁULICO A DOBLE EFECTO | | | | | | |
| | 39.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia anual / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Seadjuto formato de inspección | | | |
| / | 40 | CARRO DE DESVÍO LP | | | | | | |
| | 40.1 | Controlar el movimiento libre del carro de desvió sobre los carriles. | 1 | | | | | |
| | 40.2 | Controlar la posición del carro de desvió | ~ | | | | | |
| | 40.3 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | Inspección. | | | |
| / | 41 | CABINAS DIAMOND | | | | | | |
| | 41.1 | Inspección visual desde los andenes, del mecanismo de control de las puertas montado sobre la suspensión | 9 | | | | | |



| Fecha de inspección: | Hora: | Ubicación: | TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | | |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Inspección realizada por: | | Empresa responsable de Mantenimiento: | | | |

| | LISTA | DE CHE | | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | |
|------|---|--------|-------------------|---|--|
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | Bueno | ESTADO Regular | - | OBSERVACIONES |
| 41.2 | Control auditivo del funcionamiento de las puertas, para detectar cualquier ruido anormal que sería señal de mal funcionamiento. | 1 | | | 0 |
| 41.3 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral /anual, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | se adjulo formato de inspección |
| 42 | SUSPENSIÓN PARA CABINA LP 2008 | | / | | 0 |
| 42.1 | Efectuar un control visual de las suspensiones | N | | | |
| 42.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | Se adjulo formato de inspección |
| 43 | VEHICULO DE MANTENIMIENTO | | | | |
| 43.1 | Efectuar un control visual del vehículo de mantenimiento | V | | | Sevenfice anter del uso |
| 43.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | |
| 44 | MÓDULO DE RADIO - ILUMINACIÓN MUTILINK 3 PARA CABINAS | | | | STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF |
| 44.1 | Si la cabina cuenta con iluminación interior y/o exterior, al pasar al modo "noche", controlar visualmente, estando en explotación el correcto funcionamiento de la iluminación de las cabinas. | | | | |
| 44.2 | En caso de ausencia de un panel solar, si es necesario cargar las baterías mediante un cargador externo por la toma de carga. | 1 | | | 0 . |
| 44.3 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia semanal / semestral / anual / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | la adjusto, finato de Inspección |
| 45 | DISPOSITIVO DE PESAJE CON SENSORES SIN CONTACTO | | | | |
| 45.1 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | scadjuto Poneto de Inspección |
| 46 | TROMPETA DE ENTRADA | | | | |
| 46.1 | Supervisar la entrada y salida de algunos vehículos y controlar la presencia de ruidos anómalos y movimientos del vehículo | / | | | 0 , |
| 46.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | Se adjuto finato de inspacción |
| 47 | CAMBIOS | | 1 | | |
| 47.1 | Examinar los carriles de deslizamiento para evaluar la presencia de suciedad y eventuales daños. | 2 | | | 0 |
| 47.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes. Actividades de frecuencia mensual / horas de operación | | | | Se adjuté formato de |
| 48 | CARRIL DE APERTURA Y CIERRE PARA PUERTA DE CABINA | | | | |
| 48.1 | Controlar el proceso de apertura y cierre de la puerta de la cabina | r | | | 0 . |
| 48.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia mensual / semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | Ju adjunto formatos de inspección |
| 49 | DEFLEXIÓN DEL CABLE LP | | | | |
| 49.1 | Realizar un control visual de la deflexión del cable a simple vista, sin utilizar herramienta alguna. | / | | | . P 1 |
| 49.2 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimiento con frecuencia semestral / horas de operación, programado en el Plan de Mantenimiento de Bienes | | | | se adjuto formato de |



"SISTEMA DE TELECABINAS DE KUELAP"

| Fecha d | e inspección: Hora: | Ubicación: TINGO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|
| Inspecc | ión realizada por: | Empresa responsable de Mantenimiento: | | | | |
| | LISTA | A DE CHEQUEO | | | | |
| No. | ELEMENTO A INSPECCIONAR | ESTADO Bueno Regular M | OBSERVACIONES | | | |
| 50 | DISPOSITIVO DE SINCRONIZACIÓN | | | | | |
| 50.1 | Realizar un control visual del dispositivo de sincronización en búsqueda o defectos obvios a simple vista y sin utilizar herramienta alguna. | de | | | | |
| 50.2 | Efectuar un control visual del espaciador | | | | | |
| 50.3 | Comprobar la limpieza de los carriles y eliminar depósitos de nieve o hielo | | 0 / | | | |
| 50.4 | Documentos que evidencien el desarrollo de las actividades de mantenimient con frecuencia mensual / semestral / horas de operación, programado en Plan de Mantenimiento de Bienes | to | Se adjuto fore to de Enspección | | | |
| | OBS | BERVACIONES | | | | |
| 3 * | n la inspección de las instalaciones a | de las subes | faciones de distribución se | | | |
| Ve | riffico las siguientes condiciones: | | | | | |
| 150 | bestación andén de Salida: Los to | ans formación | 195: (2x 800 KVA) comparter y se | | | |
| ubic | an an la misma instalación del grupo ela | cctrogeno, co | nel riesquo de de flagración por composti | | | |
| | | | - de servicios de 25 KVA se | | | |
| Ubi | ca en a la oficina de administraci | on conal r | iergo de descarges eléctrices al | | | |
| | wonal administrativa | | | | | |
| | rel gropo de actividades de mants | | | | | |
| in | 1 0 | y de otras | frequencias se adjunto muestras | | | |
| de | formates de inspección. | | | | | |
| | 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1/1 | | | |
| | Firma Contraloría General de la República | | bose Jemas Wilse Perla | | | |
| Nombre: DNI: | 1332807, 1005 MB-13784 | Nombre: | 10063742 | | | |
| | the first from from | | Nin S | | | |
| Nombre: | Fobian Fernando Moreno | Nombre: | Controloria General de la Reo Splian | | | |

Juis D. Aravalo Rominez







Firmado digitalmente por JUAREZ MORALES Milagros Vanessa FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.10.2021 19:23:56 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Jesús María, 01 de Octubre del 2021

OFICIO N° 000475-2021-CG/APP

Señor
Carlos Adeval Zafra Flores
Secretario General
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Calle Uno Nº 050
Lima/Lima/San Isidro

Asunto : Comunicación de Informe de Hito de Control N° 19301-2021-CG/APP-SCC -

Contrato de Concesión del Proyecto "Sistema de Telecabinas de Kuélap"

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.

b) Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada con Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, del 28 de

marzo de 2019 y modificatorias.

Me dirijo a usted, en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro del objetivo del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 3: Verificación de la supervisión de la conservación de los bienes de la concesión y del mantenimiento vial efectuado por el Concesionario, del Contrato de Concesión del Proyecto "Sistema de Telecabinas de Kuélap", comunicamos que se ha identificado una (01) situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control N° 19301-2021-CG/APP-SCC, cuya copia se adjunta al presente documento en setenta y dos (72) folios.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Subgerencia de Control de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos con atención a la Comisión de Control Concurrente del proyecto "Sistemas de Telecabinas de Kuélap".

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Milagros Vanessa Juarez Morales
Subgerente de Control de Asociaciones Público
Privadas y Obras por Impuestos (e)
Contraloría General de la República

(MJM/rms)

Nro. Emisión: 03949 (C920 - 2021) Elab:(U63661 - C920)



Usted ha registrado el Expediente Nº 1434124 de Ventanilla Virtual

Sistema de Trámite Documentario <otda-std@mincetur.gob.pe>

Lun 4/10/2021 10:09

Para: Marco Antonio Rodriguez Mendoza <marcorodriguez@contraloria.gob.pe>



MINCETUR - Copyright 2021, Todos los derechos reservados