

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA**

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO  
N° 003-2023-OCI/2362-SOO**

**ORIENTACIÓN DE OFICIO  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA  
TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA**

**“LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR  
ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE TORATA”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 26 DE MAYO DE 2023**

**MOQUEGUA, 30 DE MAYO DE 2023**

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 003-2023-OCI/2362-SOO**

**“LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN  
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA”**

---

**ÍNDICE**

---

	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. SITUACIÓN ADVERSA	1
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	4
IV. CONCLUSIÓN	4
V. RECOMENDACIÓN	4
APÉNDICES	5

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 003-2023-OCI/2362-SOO**

**“LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA”**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI), de Municipalidad Distrital de Torata, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental–SCG con la orden de servicio n.° 2362-2023-001, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

**II. SITUACIÓN ADVERSA**

De la revisión efectuada al proceso de Liquidación de obras ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de Torata, se ha identificado una (1) situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

- 
- 1. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CULMINADAS DURANTE EL 2007 AL 2022 Y SIN PROCESO DE RECEPCIÓN APROBADO, CONLLEVA A QUE NO SE CONCLUYA CON LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA, HECHO QUE AFECTARÍA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO REAL DE LO EJECUTADO, LIMITANDO SU ENTREGA A LA ENTIDAD O UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**

**a) Condición**

Mediante oficio n.° 038-2023-OCI-MDT de 7 de febrero de 2023, el Órgano de Control Institucional solicitó al Gerente de Supervisión de Estudios y Obras, información referida a las obras en proceso y/o pendientes de liquidación, el mismo que fue atendido mediante el oficio n.° 009-2023-GM/MDT de 9 de marzo de 2023 por el Gerente Municipal, quien trasladó el informe n.° 157-2023-ADSQ-GSEyO/GM/MDT del Gerente de Supervisión de Estudios y Obras, cuya revisión se advierte la existencia de obras públicas que se encuentran culminadas<sup>1</sup>; sin embargo no cuentan con liquidación técnica y/o financiera.

De la información enviada por la Gerencia de Supervisión de Estudios y Obras, se puede apreciar que durante el periodo comprendido del 2007 al 2022, se tiene cincuenta (50) obras por administración directa, de las cuales a la emisión del presente informe no cuentan con liquidación técnica y/o financiera, conforme se muestra en el cuadro siguiente:

<sup>1</sup> Con informe final de obra.

**Cuadro n.º 1**  
**Obras Públicas por Administración Directa que no cuentan con liquidación técnica y financiera**

Nº	CUI	Año de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Termino	Obra	Costo de inversión total S/	Devengado Acumulado S/	Saldo por ejecutar S/	Estado Situacional
1	2300793	2020	06/08/2018	10/12/2019	Ampliación del servicio de energía eléctrica rural mediante sistema convencional en los sectores de Chujulay grande, Chujulay bajo, Pampa Cuellar, distrito de Torata	1 792 670,55	1 513 029,93	279 640,62	Pendiente de liquidación
2	2175806	2013	13/10/2015	03/08/2020	Mejoramiento del coliseo cerrado del, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	8,579,186.09	8,179,717.01	399,469.08	Pendiente de liquidación
3	2177597	2013	17/06/2013	31/07/2021	Creación parque cultural en el sector el pino, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	4,552,557.83	4,520,409.52	32,148.31	Pendiente de liquidación
4	2182013	2013	26/06/2014	15/10/2021	Mejoramiento del campo deportivo del centro poblado de Yacango, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	7,777,755.32	7,721,879.92	55,875.40	Pendiente de liquidación
5	2275224	2018	07/08/2017	30/12/2019	Mejoramiento de la infraestructura de riego por gravedad del sector de riego chivilaque bajo, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	2,541,361.69	2,403,502.23	137,859.46	Pendiente de liquidación
6	2441115	2019	04/11/2019	27/08/2021	Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal principal y canales laterales del sector Coplay, perteneciente a la comisión de regantes Yacango distrito de Torata - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua	5,853,113.76	5,490,032.33	363,081.43	Pendiente de liquidación
7	2392551	2020	09/03/2020	15/10/2021	Mejoramiento del servicio de agua para riego en los sectores Chuchusquea Media, Membrillune, Mazuelos y el Canalcito, anexo de Chuchusquea distrito de Torata - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua	3,708,764.56	3,116,411.51	592,353.05	Pendiente de liquidación
8	2162921	2013	01/10/2013	30/12/2020	Ampliación y culminación de la cadena logística institucional de la municipalidad distrital de Torata, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	7,787,855.52	7,765,214.91	22,640.61	Pendiente de liquidación
9	2462528	2020	24/09/2020	08/07/2021	Mejoramiento y ampliación de los servicios del cementerio general de Torata del distrito de Torata - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua	1,917,576.79	1,696,459.84	221,116.95	Pendiente de liquidación
10	2439001	2019	03/10/2019	15/12/2020	IOARR: Saneamiento técnico legal de terreno; adquisición de terreno; en el(la) EESS C.S. Torata - Torata distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua	702,453.86	663,961.9	38,491.96	Pendiente de liquidación
11	2497759	2020	05/11/2020	03/01/2021	IOARR: Reparación de canal de riego; en el(la) progresiva 3+410 km hasta 3+530 km del canal de derivación Camisquia, perteneciente a la comisión de regantes Ilubaya del distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua	258,417.84	250,221.48	8,196.36	Pendiente de liquidación

*(Handwritten mark)*

N°	CUI	Año de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Termino	Obra	Costo de inversión total S/	Devengado Acumulado S/	Saldo por ejecutar S/	Estado Situacional
12	2436633	2019	(No se encuentra en archivo)	(No se encuentra en archivo)	Adquisición de herramientas de evaluación para educación física, en la implementación de metodologías en optimización de servicio de los talleres vacacionales recreativas, deportivas y culturales para niños y jóvenes de educación básica, distrito de Torata, Mariscal Nieto, Moquegua	S/ 95,364.00	S/ 79,091.39	S/ 16,272.61	-
13	2440630	2020	Devuelto	Devuelto	IOARR - Reparacion de puente peatonal en el(la) camino de herradura en la localidad de Chujulay, distrito de Torata, Mariscal Nieto, departamento Moquegua	290,601.28	281,328.75	9,272.53	Pendiente de liquidación
14	2413220	2018 - 2019	12/11/2018	22/10/2019	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego sector Labramanito bajo Pocata y el Peral, anexo de Pocata del distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto-Moquegua	1,701,900.51	1,683,374.36	18,526.15	Pendiente de liquidación
15	2316089	-	05/09/2016	09/06/2018	Instalación del servicio de saneamiento básico en el sector de Nuevo Coplay, distrito de Torata, Mariscal Nieto, Moquegua	3,699,476.00	3,264,075.08	435,400.92	Pendiente de liquidación
16	2176458	-	22/10/2013	02/12/2014	Mejoramiento y culminación del puente peatonal en el anexo de Pachas Campaya distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	1,016,254.43	637,672.37	378,582.06	Pendiente de liquidación
17	2080535 SNIP 94314	2012	07/05/2012	16/03/2013	Construcción de puentes peatonales en la junta vecinal de Sajena Alta, Bbaja y Lingane, anexo de Otorá, distrito de Torata	806,522.82	689,248.36	117,274.46	Pendiente de liquidación
18	2083945 SNIP 64820	2011	17/05/2010	20/09/2011	Mejoramiento de pistas y veredas del anexo el Molino, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	2,451,919.42	1,847,842.72	604,076.70	Pendiente de liquidación
19	2076377 SNIP 90679	2011-2012	12/10/2011	31/07/2012	Construcción y mejoramiento de infraestructura de riego del sector Mollesaja Grande de la Comisión de regantes Yacango del distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - Moquegua	1,027,489.00	900,639.00	126,850.00	Pendiente de liquidación
20	2098523 SNIP 98561	2010-2011	10/11/2010	13/10/2011	Construcción de puente peatonal en el anexo de Pachas Campaya	822,777.02	510,252.91	312,524.11	Pendiente de liquidación
21	2106098 SNIP 15155	2010	22/03/2010	28/08/2010	Construcción de defensa ribereña margen derecha aguas abajo del río Torata, sector el Arrayán distrito Torata - Mariscal Nieto	1,510,870.22	25,711.75	1,485,158.47	Pendiente de liquidación
22	2125116 SNIP 126107	2010	13/09/2010	11/12/2010	Instalación del servicio eléctrico para el anexo de villa verde sector b, sub sistema de distribución de red secundaria 110/220 volts distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	51,179.87	0.00	51,179.87	Pendiente de liquidación
23	2108224 SNIP 128519	2010	10/02/2010	09/06/2010	Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los sectores de Yacango alto Cerro Baul	840,793.34	866,451.65	25,658.31	Pendiente de liquidación
24	2052880 SNIP 54359	2010	22/03/2010	18/12/2010	Mejoramiento de la infraestructura de captación y conducción de los canales de riego la hacienda, Cancino y Buenavista de la c.r. de Pocata - Coscore - Tala,	1,911,366.15	2,024,818.73	- 113,452.58	Pendiente de liquidación

*(Handwritten mark)*

N°	CUI	Año de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Termino	Obra	Costo de inversión total S/	Devengado Acumulado S/	Saldo por ejecutar S/	Estado Situacional
					distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua				
25	2098770 SNIP 103704	2010-2014	06/09/2010	31/03/2014	Construcción de trocha carrozable 433 RO34A - Cerro Negro - reservorio llubaya - Mollebaya - Camata - del distrito de Torata	4,808,670.77	4,655,696.58	152,974.19	Pendiente de liquidación
26	2084104 snip 80682	2010-2011- 2012	15/03/2010	14/08/2011	Mejoramiento de la infraestructura de riego del sector de Paralaque de la comisión de regantes de Chujulay, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	3,206,984.76	689,146.63	2,517,838.13	Pendiente de liquidación
27	2130887 SNIP 168328	2010-2011- 2012-2013- 2014	23/11/2010	30/08/2013	Mejoramiento del servicio de puesto de salud de Arondaya del distrito de Torata, Mariscal Nieto - Moquegua	695,261.76	681,816.80	13,444.95	Pendiente de liquidación
28	2088386 SNIP 104649	2009-2010	20/01/2010	20/01/2012	Mejoramiento e implementación del laboratorio de monitoreo ambiental de Torata	3,331,034.01	3,310,589.81	20,444.20	Pendiente de liquidación
29	-	2007-2008	21/03/2006	30/01/2008	Instalaciones de agua potable y reservorio Quele	-	-	-	Pendiente de liquidación
30	2088568 SNIP 109203	2009	19/01/2009	30/06/2010	Mejoramiento de las capacidades culturales y deportivas en el distrito de Torata.	299,857.00	195,790.95	104,066.05	Pendiente de liquidación
31	2044071 SNIP 40125	2009	04/03/2009	26/10/2009	Rehabilitación del sistema de alumbrado público de la localidad la pascana y ampliación de la red del servicio eléctrico para la localidad de Salla	210,062.00	235,820.38	- 25,758.38	Pendiente de liquidación
32	2057859 SNIP 63551	2008-2010	06/07/2009	07/05/2010	Construcción y mejoramiento de sistema de riego Cocotea, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	1,165,965.37	1,336,286.69	- 170,321.32	Pendiente de liquidación
33	2101129 SNIP 118120	2009	07/10/2009	06/10/2011	Fortalecimiento de la cadena productiva de la crianza del cuy en el distrito de Torata	1,508,962.18	1,453,214.69	55,747.49	Pendiente de liquidación
34	2089723 SNIP 108429	2009	28/04/2009	31/12/2010	Acondicionamiento y promoción del circuito turístico de Torata, distrito de Torata, Mariscal Nieto - Moquegua.	0.00	291,114.12	- 291,114.12	Pendiente de liquidación
35	2100995 SNIP 118204	2009-2010- 2011-2012- 2013	03/10/2011	28/02/2013	Fortalecimiento de capacidades para el ordenamiento territorial del distrito de Torata, Mariscal Nieto - Moquegua	975,416.16	711,470.57	263,945.59	Pendiente de liquidación
36	2066805 SNIP 63453	2008 - 2010	03/09/2009	21/04/2010	Mejoramiento del sistema de riego del CD Tarane de la comisión de riego Otorá	1,286,030.94	1,237,179.86	48,851.08	Pendiente de liquidación
37	2057619 SNIP 62205	2008-2009- 2010	17/11/2008	28/02/2010	Construcción de una vía de acceso Torata Alta - Chuchusquea Alta, distrito Torata, Mariscal Nieto, Moquegua	1,871,956.00	2,116,725.28	- 244,769.28	Pendiente de liquidación
38	205473 SNIP 40423	2007-2008- 2009	No se encuentra en archivo	No se encuentra en archivo	Mejoramiento de la infraestructura de riego de los canales de derivación Alto Porobaya, Laderas y Otorá	9,736,255.00	2,730.00	9,733,525.00	Pendiente de liquidación
39	2053457 SNIP 54349	2008-2009	06/08/2008	06/2009	Mejoramiento del sistema de captación y conducción del canal de derivación Alto Pocata - Chivaya del comité de riego Pocata	1,891,116.00	1,491,607.80	399,508.20	Pendiente de liquidación
40	2044067 SNIP 50738	2008	06/05/2008	31/12/2008	Acondicionamiento para el repoblamiento de truchas en río Torata anexo Lambramane - Chuchusquea, distrito de Torata	83,030.00	93,712.20	-10,682.20	Pendiente de liquidación

4

N°	CUI	Año de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Obra	Costo de inversión total S/	Devengado Acumulado S/	Saldo por ejecutar S/	Estado Situacional
41	2057617 SNIP 66896	2008	17/03/2008	05/08/2008	Ampliación de la red de servicio eléctrico para los sectores de Chibaya y palomar sub sistema de distribución secundaria 440/220	248,053.00	251,617.93	-3,564.93	Pendiente de liquidación
42	2061074 SNIP 6281	2008-2009	04/12/2008	18/11/2009	Mejoramiento del sistema de riego la banda del distrito de Torata	2,228,282.00	1,822,878.09	405,403.91	Pendiente de liquidación
43	SNIP 40415	2007-2008- 2009	20/08/2007	27/10/2009	Mejoramiento de trocha de acceso a las localidades de Alegoma y Coplay, Distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua.	0.00	0.00	0.00	-
44	2043797 SNIP 49272	2007	01/06/2007	15/07/2007	Construcción de losa deportiva en el anexo de el molino - distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua	0.00	0.00	0.00	-
45	CÓDIGO SNIP 40408	2007-2009	No se encuentra en archivo	No se encuentra en archivo	Mejoramiento a nivel de la vía de acceso a la localidad de Sabaya, Distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua.	0.00	0.00	0.00	-
46	snip 128444	2007-2008- 2009	Desactivado permanente	Desactivado permanente	Transferencia tecnológica en la producción y consumo del recurso trucha en la comunidad de Azana, Distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua.	0.00	0.00	0.00	-
47	2055813 SNIP 62831	2007-2008	14/11/2007	12/04/2008	Construcción de infraestructura de la losa deportiva del anexo de Arondaya, Distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua.	295,572.00	296,591.17	-1,019.17	Pendiente de liquidación
48	2044073 SNIP 48441	2007-2008	01/10/2007	30/06/2008	Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa n.º 243 San Martín de Porres, centro poblado de Yacango del distrito de Torata	713,255.00	800,662.37	- 87,407.37	Pendiente de liquidación
49	2044072 SNIP 40129	2007-2008	04/03/2008	08/08/2008	Ampliación de la red del servicio eléctrico para el anexo de Chacane, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua.	210,921.00	216,485.50	- 5,564.50	Pendiente de liquidación
50	2047249 SNIP 60293	2007-2008	07/05/2007	11/10/2007	Ampliación de la electrificación rural a base de energía fotovoltaica para la localidad de Asana, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua.	264,870.00	258,829.95	6,040.05	Pendiente de liquidación

Fuente: Informe n.º 1828-2022-GCQQ-GSEyO/GM/MDT de 31 de octubre de 2022 y Banco de inversiones (<https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones?cui=2302747>), Informe n.º 443-2023-ADSQ-GSEyO/GM/MDT. De 8 de mayo de 2023.

Elaborado por: Equipo de Control.

Por lo Expuesto se evidencia que a pesar que la entidad ha culminado la ejecución física de cuarenta y cinco (45) obras por administración directa durante el periodo 2007 al 2020, no cuenta con liquidación Técnica y Financiera de dichas obras, contraviniendo lo establecido en los numerales de la Directiva de liquidaciones.

**b) Criterio:**

La situación expuesta transgrede lo señalado en la normativa siguiente:

- Resolución de Contraloría n.º 195-88-CG Normas que regulan la ejecución de obras públicas por Administración Directa.

**Artículo 1°.-** - Aprobar las siguientes normas que regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa.

(...) 11. Concluida la Obra, la Entidad designará una Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso.

12. Posteriormente a la liquidación, se procederá a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada, la cual se encargará de su operación y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones

- **Directiva n.º 001-2009-GSyL-MDT Directiva para el proceso de recepción, liquidación y transferencia de obras y proyectos del tipo de ejecución presupuestaria directa e indirecta, aprobada mediante Resolución de Alcaldía n.º 183-2009-A/MDT, de 26 de mayo de 2009.**

(...)

#### 7.2.2 ETAPA DE LIQUIDACIÓN

##### a) Liquidación de obras por administración directa y/o convenio participativo

a.1) Adjuntando el Acta de Recepción de Obra sin observaciones al Informe Final de la obra, la Gerencia de Inversiones, dentro de los 2 días siguientes, enviará a la Gerencia de Supervisión.

a.2) El Gerente de Supervisión, luego de recepcionar el Informe Final, mediante proveído remite el mismo a Sub Gerencia de Liquidaciones para que proceda a la Liquidación Final de acuerdo al **Anexo 03: plantilla de Liquidación Técnico – Financiera**, dentro de los plazos establecidos por Comisión respectiva

##### c) Consecuencia:

La situación expuesta afecta la transparencia de información de la ejecución de las obras por administración directa, al tener pendiente la liquidación técnico financiera; asimismo, afecta el registro de cierre de inversión y el inicio de la fase de funcionamiento conforme al Ciclo de Inversiones.

### III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Orientación de Oficio, corresponde a la liquidación de obras públicas ejecutadas por administración directa y por contrata en el distrito de Torata, las cuales se encuentran detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.



#### IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio efectuada a la liquidación de obras públicas ejecutadas por administración directa en el distrito de Torata, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

#### V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Gerente General el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio efectuada a la liquidación de obras públicas ejecutadas por administración directa en el distrito de Torata, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos.
2. Hacer de conocimiento al Gerente de Supervisión de Estudios y Obras que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la municipalidad distrital de Torata, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Torata, 30 de mayo de 2023.



**Carlos E. Valdez Zabalaga**  
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)  
Municipalidad Distrital de Torata

**APÉNDICE n.º 1**  
**DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD**

1. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CULMINADAS DURANTE EL 2007 AL 2022 Y SIN PROCESO DE RECEPCIÓN APROBADO, CONLLEVA A QUE NO SE CONCLUYA CON LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA, HECHO QUE AFECTARÍA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO REAL DE LO EJECUTADO, LIMITANDO SU ENTREGA A LA ENTIDAD O UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Nº	Documento
1	Oficio n.º 009-2023-GM/MDT de 09 de marzo de 2023 (Relación de obras pendiente de liquidar).
2	Informe n.º 443-2023-ADSQ-GSEyO/GM/MDT de 08 de mayo de 2023 (Relación de obras pendiente de liquidar).





MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**TORATA**

Órgano de Control Institucional

Expediente N°: ----- 267917 -----

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**OFICIO N° 172-2023-OCI-MDT**

Ingeniero  
**Elvis Cordova Nina**  
Alcalde  
Municipalidad Distrital de Torata  
**Presente.-**



- Asunto** : Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 003-2023--OCI/2362-OO
- Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.  
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la Liquidación de obras públicas ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de Torata, comunicamos que se ha identificado una situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 003-2023-OCI/2362-OO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



**Carlos E. Valdez Zabalaga**  
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)  
Municipalidad Distrital de Torata

CVZ/J.OCI  
c.c.: Archivo