

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	139-2024-OCI/0191-SCC		
Título del informe:	Elaboración del expediente técnico que comprende 3 ítems y ejecución de obra del centro de datos en Comas - Lima (CUI 2430242). Hito de Control N° 1 - Cuarto Entregable		
Detalle:	El Control Concurrente se desarrolló al cuarto entregable de la "Elaboración del expediente técnico que comprende tres (3) ítems y ejecución de obra del Centro de Datos en Comas - Lima (CUI 2430242)", y ha sido ejecutado del 21 al 24 de octubre de 2024, en las instalaciones del Programa de Inversión Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS) ubicado en el jirón Pedro Conde 261, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.		
Entidad auditada:	UNIDAD EJECUTORA 149. PROGRAMA DE INVERSION CREACION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD		
Monto de la materia de control:	S/ 3,804,248.79		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LINCE
Fecha de emisión de informe:	30/10/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MINISTERIO DE SALUD		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. Expediente técnico de obra del Centro de Datos Lima fue aprobado incompleto sin contar con el requisito del expediente de media tensión eléctrica, cuantificándose un metrado en forma global y presupuestándose en S/ 600 000,00 para su ejecución, revelando sobrevaloración y posible perjuicio económico por el citado monto y otros gastos.</p> <p>2. Contratista presentó el cuarto entregable del expediente técnico con 15 días de atraso; sin embargo, la Entidad no ha contemplado penalidades, pero si la aplicación de sanciones que no se detallan en el contrato, situación que podría dejar sin sanción a este incumplimiento.</p>
---	---

2024-CSI-0191-00139