

### Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

#### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	013-2024-OCI/0311-SCC		
Título del informe:	"A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP TUMBES - CUI 2553178"  HITO DE CONTROL N° 1 "REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE DEL		
Detalle:	Determinar si el servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del PIP Tumbes, se realiza conforme a lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado, condiciones contractuales de su ejecución, normativa interna vigente; así como la normativa aplicable por la naturaleza del servicio.		
Entidad auditada:	SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ - SENAMHI		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: JESUS MARIA
Fecha de emisión de informe:	11/06/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ - SENAMHI		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

#### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

#### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. EL SENAMHI A PESAR DE HABER INICIADO LA ELABORACIÓN DEL EXPDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PIP TUMBES - CUI 2553178, A LA FECHA NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LAS FAJAS MARGINALES DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN TUMBES, EN LAS CUALES SE UBICARÁN 1 ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y 8 HIDROLÓGICAS, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, OCASIONANDO DEMORAS Y GASTOS ADICIONALES.</p> <p>2. DEMORA DE LA ENTIDAD EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP TUMBES, OCASIONÓ EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO, DILATANDO LA CULMINACIÓN DEL EXPEDIENTE, GENERANDO EL RIESGO QUE LA AFECTACIÓN EN USO DE 2 AÑOS OTORGADA POR EL</p>
---	---

	PEBPT SE EXTINGA, AFECTANDO EL OBJETIVO DEL PROYECTO Y EL RECURSO PÚBLICO OTORGADO.
--	---

2024-CSI-0311-00013