

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	018-2024-OCI/0416-SCC		
Título del informe:	"CREACIÓN DEL CENTRO DE ESPACIOS MÚLTIPLES EN EL SECTOR DE PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI -JUNÍN-		
Detalle:	Determinar si el proceso de ejecución contractual y supervisión de la obra "CREACIÓN DEL CENTRO DE ESPACIOS MÚLTIPLES EN EL SECTOR DE PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", al mes de culminación de obra, se viene realizando de conformidad al contrato de obra, expediente técnico, cronograma de avance, controles de calidad, seguridad de obra y normas técnicas aplicables.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI		
Monto de la materia de control:	S/ 1,155,916.64		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: YAULI	Distrito: LA OROYA
Fecha de emisión de informe:	02/08/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CULMINACIÓN DE OBRA FUE REALIZADA FUERA DEL PLAZO VIGENTE, LO CUAL GENERARÍA LA APLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA. 2. DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS, GENERARÍA EL RIESGO A QUE LA OBRA NO CUMPLA CON LA CALIDAD REQUERIDA EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL AFECTARÍA LA VIDA ÚTIL Y/O FUNCIONALIDAD DE LA OBRA. 3. CONTRATISTA EJECUTO PARTIDAS DE ADICIONAL DE OBRA NO APROBADO POR LA ENTIDAD, CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA VIGENTE Y AFECTARÍA LA BUENA GESTIÓN PÚBLICA. 4. CONTRATISTA VENDRÍA EJECUTANDO EN OBRA ACTIVIDADES DESPUÉS DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA, FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL LO CUAL VULNERARÍA LA NORMATIVIDAD
---	--

	VIGENTE.
--	----------

2024-CSI-0416-00019