

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	167-2024-OCI/0661-SCC		
Título del informe:	Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto "Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac - Cusco, tramo: Emp. PE-3SF (Progreso) - Dv. Matara - Dv. Pamputa - Emp. PE-3SF (Dv. Quehuira), distrito de Challhuahuacho - provincia de Cotabambas - región Apurímac, distrito de Progreso - provincia de Grau - región Apurímac"		
Detalle:	Determinar si el estudio definitivo del proyecto "Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac - Cusco, tramo: Emp. PE-3SF (Progreso) - Dv. Matara - Dv. Pamputa - Emp. PE-3SF (Dv. Quehuira), distrito de Challhuahuacho - provincia de Cotabambas - región Apurímac, distrito de Progreso - provincia de Grau - región Apurímac", se realiza conforme a la normativa aplicable, estipulaciones contractuales y demás disposiciones vigentes.		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL		
Monto de la materia de control:	S/ 6,916,015.01		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LIMA
Fecha de emisión de informe:	19/09/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b> Se viene incumpliendo con el plazo máximo establecido para iniciar la elaboración del Estudio Definitivo del proyecto Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac - Cusco, Tramos I y II, situación que podría afectar el cumplimiento del objeto del Convenio N° 14-2024-MTC/20 y la ejecución del citado proyecto.
---	--

2024-CSI-0661-00166