

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	029-2023-OCI/0369-SCC		
Título del informe:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL C.P. CHUQUIBAMBA DEL DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.		
Detalle:	Determinar la resolución de contrato de la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de agua potable y saneamiento en el C.P. Chuquibamba del Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca", se realizó de conformidad con lo establecido en las estipulaciones contractuales y normativa aplicable.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI		
Monto de la materia de control:	S/ 19,207,960.13		
Ubigeo:	Región: CAJAMARCA	Provincia: CAJABAMBA	Distrito: CACHACHI
Fecha de emisión de informe:	08/09/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. Partidas mal ejecutadas por el Consorcio Chuquibamba durante la ejecución de la obra al mes de enero de 2023, pone en riesgo el buen funcionamiento del servicio y el logro de los objetivos del proyecto.</p> <p>2. Falta de la libre disponibilidad de terreno para los componentes: captación "el escalón", pase aéreo en el km 2+002.26 y pase aéreo en el km 0+955 proyectados en el expediente técnico, generaría restricciones en la elaboración del expediente del saldo de obra, afectando el logro de los objetivos del proyecto.</p> <p>3. Calidad de suelos para la ejecución de los componentes de las unidades básicas de saneamiento (biodigestor y zanjas de infiltración), pueden generar un mal funcionamiento en el sistema de saneamiento, afectando posible contaminación al medio ambiente y enfermedades a los beneficiarios.</p>
---	--

2023-CSI-0369-00032