

**GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 19823-2024-CG/GRAY-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE**  
**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**

**CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE**  
**SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD**  
**AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO**  
**DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO”**

**HITO DE CONTROL N° 2 – REVISIÓN DEL COMPONENTE 01**  
**DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO**

**PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:**  
**DEL 28 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024**

**TOMO I DE I**

**AYACUCHO, 24 DE JULIO DE 2024**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**Nº 19823-2024-CG/GRAY-SCC**

**CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO”**

**HITO DE CONTROL Nº 2 – REVISIÓN DEL COMPONENTE 01  
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO**

**ÍNDICE**

|   | <b>Nº Pág.</b> |
|---|----------------|
| I. ORIGEN   | 1              |
| II. OBJETIVOS   | 1              |
| III. ALCANCE  | 1              |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL                                  | 2              |
| V. SITUACIONES ADVERSAS   | 4              |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL                                | 134            |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS              | 134            |
| VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES | 134            |
| IX. CONCLUSIÓN  | 135            |
| X. RECOMENDACIONES  | 135            |
| APÉNDICES   |                |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 19823-2024-CG/GRAY-SCC**

**CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN  
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA  
LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE  
AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO”**

**HITO DE CONTROL N° 2 – REVISIÓN DEL COMPONENTE 01  
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ayacucho de la Contraloría General de la República, responsable del control concurrente, habiendo acreditado a la Comisión de Control mediante el oficio n.° 000824-2024-CG/GRAY de 7 de mayo de 2024, siendo reconformada con el oficio n.° 001034-2024-CG/GRAY de 24 de junio de 2024 y registrado la orden de servicio n.° 02-L490-2024-078 el 24 de junio de 2024 en el Sistema de Control Gubernamental (SCG), en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada con la Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y sus modificatorias.

**II. OBJETIVOS**

**2.1 Objetivo general**

Determinar si el proceso de contratación para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho”, se realizó de acuerdo a la normativa aplicable.

**2.2 Objetivo específico**

Determinar si los documentos que forman parte del procedimiento de selección como el expediente técnico de obra aprobado, que incluye planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto del componente 01 “Suficiente capacidad, comodidad y seguridad del estadio de fútbol ciudad de Cumaná”, fueron elaborados de acuerdo a la normativa interna, estipulaciones contractuales y normativa técnica aplicable.

**III. ALCANCE**

El control concurrente se desarrolló al hito de control n.° 2 – revisión del componente 01 “Suficiente capacidad, comodidad y seguridad del estadio de fútbol ciudad de Cumaná” del expediente técnico de obra aprobado del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, Huamanga - Ayacucho”, con código único de inversiones n.° 2195373, en adelante “Proyecto”, ejecutado del 28 de junio al 11 de julio de 2024, en el distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho, lugar donde se desarrolló las actividades objeto del control concurrente.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL**

El Gobierno Regional de Ayacucho, en adelante “Entidad”, a través del contrato n.° 0179-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF de 1 de diciembre de 2020 derivado del Concurso Público n.° 08-2020-GRA-SEDE CENTRAL-1, suscrito con el Consorcio Renacer<sup>1</sup>, se contrató el Servicio de consultoría de obra para desarrollar acciones de supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto meta 234: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, Huamanga – Ayacucho”, con código único de inversiones n.° 2195373, por el importe de S/736 520,37, contratación a Suma Alzada y plazo de ejecución de 90 días calendario.

Asimismo, mediante el contrato n.° 00116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF de 19 de agosto de 2021 derivado de la Adjudicación Simplificada n.° 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL (tercera convocatoria)<sup>2</sup>, la Entidad suscribió el contrato con el Consorcio Cumaná<sup>3</sup>, del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del Proyecto antes mencionado, por el importe de S/2 029 181,21, contratación a Suma Alzada y plazo de ejecución de 180 días calendario.

Fue así que, luego de la elaboración y presentación del expediente técnico de obra a cargo del Consorcio Cumaná y supervisado por el Consorcio Renacer, así como, de las revisiones y absoluciones correspondientes, la Comisión Regional de Revisión, Evaluación y Aprobación Expedientes Técnicos y Estudios (CRREAETE)<sup>4</sup> a través del Acta de Sesión n.° 017-2023-GRA/GG-GRI-CRREAETE<sup>5</sup> de 21 de julio de 2023, otorgó la conformidad al servicio de consultoría de obra de la elaboración del expediente técnico del Proyecto pre citado, y posteriormente fue aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.° 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023, con presupuesto de S/367 331 469,49, plazo de ejecución de 18 meses o 540 días calendario, el cual se detalla a continuación:

**Imagen n.° 1**

**Resumen general de presupuesto desagregado por componentes**

| RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DESAGREGADO POR COMPONENTES |  |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                       |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | COMPONENTE 01                                    | COMPONENTE 02                                    |                      |                      |                      |                      |                     |                     | TOTAL INFRAESTRUCTURA |
|  | ESTADIO  | OBRAS PRELIMINARES, PROVISIONALES Y DEMOLICIONES | ALBERGUE             | DEPORTE DE COMBATE   | POLEO DEPORTIVO      | PISCINAS             | OBRAS EXTERIORES    | CERCO PERIMETRICO   |                       |
| 1  | OBRAS PRELIMINARES, PROVISIONALES Y DEMOLICIONES | 14,140,439.76                                    |                      |                      |                      |                      |                     |                     | 14,140,439.76         |
| 2  | ESTRUCTURAS                                      | 55,653.91  | 4,152,392.84         | 3,801,302.22         | 19,999,638.51        | 11,181,178.57        | 478,775.85          | 2,540,230.57        | 42,154,538.05         |
| 3  | ARQUITECTURA                                     | 26,383,177.26                                    | 3,978,323.68         | 5,135,188.66         | 11,998,388.04        | 16,157,150.85        | 3,224,882.11        | 1,735,120.87        | 63,813,772.47         |
| 4  | INSTALACIONES SANITARIAS                         | 4,570,200.86                                     | 42,819.74            | 166,427.51           | 606,386.75           | 2,323,641.96         | 1,130,685.74        | -                   | 9,222,152.07          |
| 5  | INSTALACIONES ELECTRICAS-MECANICAS               | 11,523,296.98                                    | 2,170,214.63         | 1,159,611.88         | 3,073,082.78         | 2,033,429.00         | 2,290,788.00        | -                   | 22,250,428.27         |
| 6  | COMUNICACIONES                                   | 8,487,724.18                                     | 13,183.89            | 15,100.36            | 1,715,024.53         | 1,987,887.29         | 112,287.81          | -                   | 12,140,839.45         |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                       |  | <b>106,768,858.79</b>                            | <b>14,140,439.76</b> | <b>10,857,004.78</b> | <b>10,414,531.73</b> | <b>37,392,521.61</b> | <b>7,243,420.71</b> | <b>4,275,371.44</b> | <b>117,607,288.91</b> |

Fuente: Resolución Gerencial Regional n.° 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.

**1 Integrado por:**

- Henri Barrientos Quispe, con RUC n.° 10282442243, con participación del 50%
- Ingenieros Consultores y Contratista Asociados S.R.L (ICCASOC S.R.L), con RUC n.° 20138008801, con participación del 50%

A la vez derivado del Concurso Público n.° 07-2020-GRA-SEDE CENTRAL.

**3 Integrado por:**

- Benito Uribe Román Vásquez, con RUC n.° 10082789371, con participación del 50%
- Feliciano Huayhua Espinoza, con RUC n.° 10220763001, con participación del 50%
- Designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.° 219-2023-GRA/GR de 9 de marzo de 2023.

**5 Suscrito por:**

- Ingeniero Hugo Ayala Cisneros, cargo presidente.
- Ingeniero Vladimir Castillo Cruz, cargo 1er miembro.
- Arquitecto Darry Yovani Rodríguez Paihua, cargo 2do miembro suplente.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



**Imagen n.º 2**  
**Resumen general de presupuesto desagregado por componentes**

|   |               |   |                             |                |
|---|---------------|---|-----------------------------|----------------|
| I   | COMPONENTE 01 | SUFICIENTE CAPACIDAD, COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL ESTADO DE FÚTBOL CIUDAD DE CUMANÁ | COSTO DIRECTO               | 106,768,858.79 |
|   |               |   | GASTOS GENERALES (10%)      | 10,676,885.88  |
|   |               |   | UTILIDAD (8%)               | 8,541,508.70   |
|   |               |   | SUBTOTAL                    | 125,987,253.37 |
|   |               |   | IGV (18%)                   | 22,677,705.61  |
|   |               |   | COSTO TOTAL DE COMPONENTE 1 | 148,664,958.97 |
| II  | COMPONENTE 02 | ADECUADAS INSTALACIONES POR DISCIPLINA DEPORTIVA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS      | COSTO DIRECTO               | 117,607,288.01 |
|   |               |   | GASTOS GENERALES (10%)      | 11,760,728.80  |
|   |               |   | UTILIDAD (8%)               | 9,408,583.04   |
|   |               |   | SUBTOTAL                    | 138,776,599.85 |
|   |               |   | IGV (18%)                   | 24,979,787.97  |
|   |               |   | COSTO TOTAL DE COMPONENTE 2 | 163,756,387.82 |
| III   | COMPONENTE 03 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO   | COSTO DIRECTO               | 22,495,973.13  |
|   |               |   | GASTOS GENERALES (7%)       | 1,574,718.12   |
|   |               |   | UTILIDAD (2%)               | 449,919.46     |
|   |               |   | SUBTOTAL                    | 24,520,610.71  |
|   |               |   | IGV (18%)                   | 4,413,709.93   |
|   |               |   | COSTO TOTAL DE COMPONENTE 3 | 28,934,320.64  |
| IV  | COMPONENTE 04 | CAPACITACIONES AL PERSONAL TECNICO  | COSTO DIRECTO               | 96,287.00      |
|   |               |   | GASTOS GENERALES (3%)       | 2,888.61       |
|   |               |   | UTILIDAD (2%)               | 1,925.74       |
|   |               |   | SUBTOTAL                    | 101,101.35     |
|   |               |   | IGV (18%)                   | 18,198.24      |
|   |               |   | COSTO TOTAL DE COMPONENTE 4 | 119,299.59     |
| V   | COMPONENTE 05 | CAPACITACIONES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEPORTIVA                             | COSTO DIRECTO               | 61,936.00      |
|   |               |   | GASTOS GENERALES (3%)       | 1,858.08       |
|   |               |   | UTILIDAD (2%)               | 1,238.72       |
|   |               |   | SUBTOTAL                    | 65,032.80      |
|   |               |   | IGV (18%)                   | 11,705.90      |
|   |               |   | COSTO TOTAL DE COMPONENTE 5 | 76,738.70      |
| PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION DE OBRA   |               |   |                             | 341,551,705.73 |
| GASTOS DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA (7% C.D. DE INFRAESTRUCTURA)                                 |               |   |                             | 15,706,330.28  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (7% C.D. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO)             |               |   |                             | 1,574,718.12   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO (5% C.D. COMPONENTE 4)                      |               |   |                             | 4,814.35       |
| GASTOS DE SUPERVISION DE CAPACITACIONES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEPORTIVA (5% C.D. COMPONENTE 5) |               |   |                             | 3,096.80       |
| GASTOS DE LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO (INC. IGV)   |               |   |                             | 678,249.64     |
| ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (INC. IGV)   |               |   |                             | 2,029,181.21   |
| SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (INC. IGV)  |               |   |                             | 736,520.37     |
| GESTION DEL PROYECTO  |               |   |                             | 344,595.00     |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO  |               |   |                             | 362,629,211.49 |
| CONTROL CONCURRENTE < 2.00% (PARA OBRAS >= S/ 5 MILLONES)   |               |   |                             | 4,702,258.00   |
| COSTO TOTAL DE INVERSION  |               |   |                             | 367,331,469.49 |

Fuente: Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.

Posteriormente, a través del procedimiento de selección Licitación Pública n.º 016-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS (Primera convocatoria), la Entidad convocó el 28 de diciembre de 2023 la contratación de la ejecución del Proyecto conformado por el componente A<sup>6</sup>, y Componente B<sup>7</sup>, por el valor referencial de S/348 172 094,61, sistema a Suma Alzada, modalidad Llave en Mano, y plazo de ejecución de 540 días calendario para la ejecución de obra y 60 días calendario para la liquidación de obra, dentro de dicho procedimiento de selección se encuentra incluido el componente 01 “Suficiente capacidad, comodidad y seguridad del estadio de fútbol ciudad de Cumaná”, siendo este componente, la materia a examinar en el presente hito de control.

La citada Licitación Pública fue observado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), a través del Informe IVN n.º 041-2024/DGR de 15 de abril de 2024, indicando que se retrotraiga a la etapa de la convocatoria; con dicho pronunciamiento la Entidad se vio obligado a retrotraer el proceso hasta la etapa de convocatoria, declarando la nulidad de oficio, conforme fue precisado en la Resolución Ejecutiva Regional n.º 0266-2024-GRA/GR de 18 de abril de 2024.

**Componente A:** “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, Huamanga – Ayacucho”, incluye los componentes:

- **Componente 01:** Suficiente capacidad, comodidad y seguridad del estadio de fútbol ciudad de Cumaná.
- **Componente 02:** Adecuadas instalaciones por disciplina deportiva y ambientes complementarios.
- **Componente 03:** Mobiliario y equipamiento.
- **Componente 04:** Capacitaciones al personal técnico.
- **Componente 05:** Capacitaciones en la gestión administrativa deportiva.

<sup>7</sup> **Componente B:** “Estudio de reubicación de las estructuras de alta tensión cambio de línea de transmisión L\_6064 Área de 66KV a una línea de transmisión subterránea de 66KV desde la torre N° E-257 a la SE Ayacucho, (...)”.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**V. SITUACIONES ADVERSAS**

De la revisión a la información documental proporcionada por la Entidad, misma que formó parte del proceso de selección de la Licitación Pública n.º 016-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS (Primera convocatoria, y de la inspección física al **componente 01 “Suficiente capacidad, comodidad y seguridad del estadio de fútbol ciudad de Cumaná”** del Proyecto por parte de la Comisión de Control, referido al hito de control n.º 2, se han identificado veintisiete (27) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de la correcta elaboración del expediente técnico de obra; los cuales, se detallan a continuación por cada especialidad:

**ASPECTOS GENERALES**

- 1. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA NO CUENTA CON EL ÍNTEGRO DE LOS MODELOS BIM E INFORMACIÓN NATIVA EDITABLE GENERADOS EN REVIT, INCUMPLIENDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO CUMANÁ, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR DEFICIENCIAS, LIMITACIONES Y DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y NO SE LOGRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL PROYECTO DESDE SU DISEÑO.**

De la revisión del expediente técnico de obra aprobado, se advierte en los membretes de los planos de ejecución la participación del arquitecto Oscar Ponce Ponce como BIM MANAGER de la elaboración del expediente técnico de la obra: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho – provincia de Huamanga – región Ayacucho”, quien cuenta con registro del Colegio de Arquitectos del Perú - CAP n.º 22159, como se muestra en las siguientes imágenes:

**Imágenes n.ºs 3, 4, 5 y 6**

**Participación del especialista BIM MANAGER en el expediente técnico de obra**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>PALOMINO OJEDA Marcial FAU<br/>20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>TAYPE MATAMOROS Edgar Abel<br/>FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>GARCIA GUZMAN Johannes<br/>Manuel FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>GARCIA GUZMAN Johannes<br/>Manuel FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00</div> |
| <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>PALOMINO OJEDA Marcial FAU<br/>20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>TAYPE MATAMOROS Edgar Abel<br/>FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>GARCIA GUZMAN Johannes<br/>Manuel FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>GARCIA GUZMAN Johannes<br/>Manuel FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00</div> |
| <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>PALOMINO OJEDA Marcial FAU<br/>20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>TAYPE MATAMOROS Edgar Abel<br/>FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>GARCIA GUZMAN Johannes<br/>Manuel FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>GARCIA GUZMAN Johannes<br/>Manuel FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00</div> |
| <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>PALOMINO OJEDA Marcial FAU<br/>20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>TAYPE MATAMOROS Edgar Abel<br/>FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>GARCIA GUZMAN Johannes<br/>Manuel FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00</div> | <div></div> <div>Firmado digitalmente por<br/>GARCIA GUZMAN Johannes<br/>Manuel FAU 20131378972 soft<br/>Motivo: Doy Visto Bueno<br/>Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00</div> |

Fuente: Planos de ejecución de obra, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



Al respecto, se precisa que, en el sub numeral 12.16 del numeral 12 PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO EXIGIDO de los términos de referencia de la Adjudicación Simplificada n.º 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL (TERCERA CONVOCATORIA)<sup>8</sup>, se propone como un profesional clave a un BIM MANAGER, de profesión ingeniero civil o arquitecto, también, en el numeral 15 PROCEDIMIENTO del citado termino de referencia, se señaló que, *“Aprobado el Expediente Técnico se presentará en formato físico y en formato digital (CD y/o DVD) conteniendo el 100% de estudio en formato PDF y sus formatos originales en las que fueron procesadas y elaborados los archivos que forman parte del Expediente Técnico, según sea la necesidad (cad, Revit, office, software CSI otras consideraciones)”*, lo que evidencia la generación de modelos tridimensionales inteligentes y archivos o contenedores de información en extensión RVT, RFA, RTE, NWD, NWC, NWF, los cuales deben haber sido generados durante el servicio.

Asimismo, en el contrato n.º 00116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF<sup>9</sup> de 19 de agosto de 2021, en el rubro PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO EXIGIDO, también se dejó constancia de la participación de la profesional Lizzet Macedo Valladares, como BIM manager, fue así que, el citado contrato estableció dentro de las metas y alcances del Proyecto que, *“El proyecto necesaria y obligatoriamente tiene que ser desarrollado mediante un modelo tridimensional inteligente en la plataforma BIM, **donde se podrá realizar detecciones automáticas de interferencias, obtención de metrados y programación de ejecución desarrollada con REVIT**. Así mismo, los planos en 2D podrán ser generados directamente del modelo BIM, los cuales podrán incluir una combinación de información en 3D y en 2D”,* por lo que, al término de la elaboración del expediente técnico de obra y luego de *“Aprobado el Expediente Técnico **se presentará en formato físico y en formato digital (CD y/o DVD) conteniendo el 100% de estudio en formato PDF y sus formatos originales en las que fueron procesados y elaborados los archivos que forman parte del Expediente Técnico**, según sea la necesidad (cad, **Revit**, office, software CSI otras consideraciones)”*.

Lo expuesto también fue precisado en el procedimiento de selección del Concurso Público n.º 08-2020-GRA-SEDE CENTRAL convocado para la contratación del servicio de consultoría de obra para desarrollar acciones de supervisión de la elaboración del expediente técnico de la Obra, y su respectivo contrato n.º 0179-2020-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF<sup>10</sup> de 1 de diciembre de 2020, donde se dejó constancia de la participación de un BIM Manager, de profesión ingeniero civil o arquitecto, en cuyos términos de referencia, en el numeral 9.2 DE LOS INFORMES DEL CONSULTOR DE SUPERVISIÓN, se precisó en el entregable INFORME N° 04 la entrega de *“(…) CD ROM conteniendo los archivos correspondientes al Expediente técnico, en los archivos originales con los que fueron elaborados”*.

Fue así que, la Comisión de Control a través del oficio n.º 000994-2024-CG/GRAY de 14 de junio de 2024 y oficio n.º 019-2024-CG/GRAY-SCC-EATM de 28 de junio de 2024, requirió la información referida a los *“Archivos nativos del expediente técnico de obra, correspondiente a la implementación BIM (Building Information Modeling), (…)”*; en merito a ello, la Entidad responde a través del oficio n.º 704-2024-GRA/GG-GRI-UFEDIPI de 21 de junio de 2024 y oficio n.º 748-2024-GRA/GG-GRI-UFEDIPI de 3 de julio de 2024, adjuntando la información en cinco (5) Digital Versatile Disc (DVD), como se muestra en la siguiente imagen:



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

<sup>8</sup> Derivado del Concurso Público n.º 07-2020-GRA-SEDE CENTRAL.

<sup>9</sup> Suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Consorcio Cumaná, este último integrado por: Benito Uribe Román Vásquez y Feliciano Huayhua Espinoza.

<sup>10</sup> Suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Consorcio Renacer, este último integrado por: Henri Barrientos Quispe e Ingenieros Consultores y Contratistas Asociados S.R.L. (ICCASOC S.R.L).

**Imagen n.º 7**  
**Información BIM proporcionada en cinco (5) Digital Versatile Disc (DVD)**



Fuente: Oficio n.º 748-2024-GRA/GG-GRI-UFEDIPI de 3 de julio de 2024.

**Imagen n.º 8**  
**Información BIM proporcionada a la Comisión de Control**

| Nombre  | Fecha de modificación | Tipo                | Tamaño       |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-001.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,960,871 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-002.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,989,017 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-003.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,968,182 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-004.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,972,606 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-005.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,955,813 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-006.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,942,055 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-007.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,942,186 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-008.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,931,141 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-009.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,985,007 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-010.zip | 02/07/2024 16:58      | Archivo WinRAR Z... | 1,747,409 KB |
| ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-011.zip | 02/07/2024 16:55      | Archivo WinRAR Z... | 337,626 KB   |

Fuente: Oficio n.º 748-2024-GRA/GG-GRI-UFEDIPI de 3 de julio de 2024.

Sin embargo, de la revisión al contenido de la información digital proporcionada a la Comisión de Control, se advirtió información incompleta, como se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.º 1**  
**Relación de la información deficiente e incompleta**

| Ítem | Nombre del archivo ZIP                              | Detalle del archivo faltante   | Observaciones y/o limitaciones  |
|------|---|--|---|
| 1    | ESTADIO AYACUCHO - MODELOS BIM-20240702T215024Z-001 | Falta archivo BIM de la tribuna occidente                                  | La información limita la verificación del modelamiento de la tribuna occidente.                             |
| 2    | -----   | No incluye.<br>No se incluye PLAN DE EJECUCION BIM del Proyecto.           | No hay evidencia de PLAN BEP.   |
| 3    | -----   | No incluye<br>Reporte de interferencias o colisiones (o clashes).          | No hay evidencia del proceso de detección de interferencias, Ni archivos NWC, NWD o NWF ni en otro formato. |
| 4    | -----   | No incluye<br>Actas de Reunión de ingeniería concurrente con especialistas | La información limita la verificación del proceso de diseño y desarrollo del Proyecto.                      |



| Ítem | Nombre del archivo ZIP                                     | Detalle del archivo faltante  | Observaciones y/o limitaciones   |
|------|--|---|--|
| 5    | -----  | No incluye Base de datos de metrados extraídos del o los modelo BIM.  | La información limita la verificación de los metrados presentados en otros formatos.   |
| 6    | ESTADIO AYACUCHO -<br>MODELOS BIM-<br>20240702T215024Z-010 | Archivos no entregados que figuran como vínculos de Arquitectura.<br>ARQ_772_NORTE-4.rvt  | La información limita la verificación del modelamiento de la tribuna Norte   |
| 7    | ESTADIO AYACUCHO -<br>MODELOS BIM-<br>20240702T215024Z-007 | Archivos Dañados.<br>IISS_772_NORTE-2.rvt.<br>IISS_772_NORTE-3.rvt<br>IISS_772_NORTE-4.rvt<br>IISS_772_NORTE-5.rvt<br>IISS_772_SUR-1.rvt.<br>IISS_912_OCCIDENTE -2.rvt  | La información limita la verificación del modelamiento de la especialidad de sanitarias en tribunas Norte, Sur y Occidente.  |
| 8    | -----  | No incluye.<br>Entorno común de datos, como fuente de información única acordada para cualquier proyecto o activo dado, para la colección, gestión y difusión de cada contenedor de la información a través de un proceso de gestión. | La información limita la verificación de los archivos *.rvt en el marco de la metodología BIM, plataforma que asegura el control del versionado de archivos y la trazabilidad de diseño del proceso de diseño. |

**Fuente:** Oficio n.° 748-2024-GRA/GG-GRI-UFEDIPI de 3 de julio de 2024.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

Lo expuesto demuestra que el expediente técnico de obra aprobado no contiene el íntegro de la información documental BIM y digital de los formatos originales BIM, algunos archivos dañados, mismos que fueron utilizados para el procesamiento y modelamiento tridimensional inteligente en la plataforma BIM y obtención de los archivos que forman parte del expediente técnico de obra, incumpliendo lo establecido en los términos de referencia y contrato suscrito con el Consorcio Cumaná, consultor que elaboró el expediente técnico de obra, y cuya situación fue inobservado por el Consorcio Renacer que supervisó la elaboración del expediente técnico de obra, debiendo verificar y corroborar que la información digital entregada como parte de las obligaciones contractuales del Consorcio Cumana, esté completa, y que dicha información refleje la misma información de la documentación física entregada a la Entidad, y en concordancia con las Directivas del Sistema Nacional de Programación Multianual Gestión de Inversiones del PLAN BIM PERU y con la “Guía Nacional BIM” y “Guía Técnica BIM para edificaciones e infraestructura”<sup>11</sup>, que establece “(...) el Plan BIM PERU, como Directiva del Sistema Nacional de Programación Multianual Gestión de Inversiones impulsada por el Ministerio de economía y finanzas para la exitosa adopción de la metodología “Building Information Modeling”. (BIM) en las inversiones públicas e infraestructura en todo el país (...)”.

Asimismo, la Entidad como garante del interés público y con el soporte de sus especialistas, tuvo la función de verificar que el expediente técnico de obra presentado por el Consorcio Cumaná y supervisado por el Consorcio Renacer, debió contener el íntegro de toda la información, a fin de cautelar la información completa, compatibilizada y de fácil visualización según la metodología BIM, solicitada y usada, que garantice que los documentos que lo componen, considerados en su conjunto, cumplen con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de la obra, así como, información suficiente, coherente o técnicamente correcta para determinar el alcance de las prestaciones que se deben ejecutar.

En ese sentido, los hechos expuestos podrían generar deficiencias, limitaciones y discrepancias en la interpretación de los documentos en su conjunto, y no se logra la calidad y eficiencia del Proyecto

<sup>11</sup> Aprobado mediante la Resolución Directoral n.° 0005-2023-EF/63.01 de 5 de mayo de 2023, y publicado en el diario oficial “El Peruano” el 7 de mayo de 2023.

  
Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

desde su diseño, más aun teniendo en consideración que dicho modelamiento tridimensional inteligente en la plataforma BIM, debiera constituirse en el principal soporte técnico acorde el avance tecnológico vigente y ser útil desde la fase de los procesos de selección<sup>12</sup> a preverse para la ejecución y supervisión de la presente obra.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Adjudicación Simplificada n.º 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL (tercera convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho”.**

(...)

#### **TERMINOS DE REFERENCIA**

(...)

#### **12.- PERSONAL TÉCNICO EXIGIDO**

*Para fines del servicio, el responsable de la consultoría, dispondrá obligatoriamente del siguiente equipo de profesionales, quienes contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones:*

(...)

##### **12.16. BIM MANAGER**

- Ing. Civil o arquitecto (01 profesional) titulado y colegiado.
- Experiencia mínima de 2 años (24 meses) desde el momento de su titulación, como: especialista en gestión del proceso edificatorio con la metodología BIM, especialista en BIM y/o Especialista en Gestión BIM y/o responsable en elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos en los últimos 10 años.

(...)

##### **15. PROCEDIMIENTO**

(...)

*Aprobado el expediente técnico se presentará en formato físico y en formato digital (CD y/o DVD) conteniendo el 100% de estudio en formato PDF y sus formatos originales en las que fueron procesados y elaborados los archivos que forman parte del expediente técnico. Según sea la necesidad (cad, revit, office, software CSI otras consideraciones).*

##### **16. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA**

(...)

##### **16.11 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO**

(...)

##### **16.11.18 INGENIERIA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO**

(...)

##### **16.11.18.15 PLANOS**

*El volumen de planos debe contar con un índice de planos.*

*Los planos deben presentar el suficiente detalle con indicación de las especificaciones técnicas necesarias para facilitar el proceso constructivo, la supervisión del proyecto y la liquidación de la misma.*

(...)

(...)"

<sup>12</sup> Del cual se tiene antecedente en el procedimiento de selección Licitación Pública n.º 016-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS (Primera convocatoria), a través del cual el Gobierno Regional de Ayacucho, convocó la contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, Huamanga - Ayacucho", con código único de inversiones n.º 2195373.



- **Concurso Público n.º 08-2020-GRA-SEDE CENTRAL** convocado para la contratación del servicio de consultoría de obra para desarrollar acciones de supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto meta 234: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho”.

“(…)

**TERMINOS DE REFERENCIA**

“(…)

**IV. REQUISITOS MÍNIMOS QUE ACREDITARÁ EL CONSULTOR PARA EL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.**

**4.1 REQUISITOS GENERALES**

- (…)
- El consultor presentara la relación de los profesionales participantes en supervisión de elaboración del expediente técnico, reservándose la entidad el derecho a solicitar el cambio de profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante las acciones de supervisión/o inasistencia a las reuniones semanales de coordinación.
- (…)

**4.2 RELACIÓN DE PERSONAL**

| Cargo       | Nº de profesionales y técnicos |
|-------------|--------------------------------|
| BIM MANAGER | 1                              |

“(…)

**4.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL**

“(…)

**4.3.4 BIM MANAGER**

**a) Formación y capacidad Académica**

- Arquitecto y/o Ingeniero Civil
- (…)

“(…)

**VII DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN**

**7.1 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DURANTE LA FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

“(…)

1. Realizar las coordinaciones directas con el consultor de meta de la elaboración del expediente técnico de la infraestructura deportiva “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUMANGA – REGIÓN AYACUCHO” y/o director de la unidad funcional de estudios definitivos de inversión. Programas en intervenciones (UFEDIPI), presentación de los informes del estado situacional de la supervisión (entregables) por conducto regular quienes evaluarán y aprobarán tal como corresponde según sus funciones, atribuciones y competencias establecida en el reglamento de organización y funciones del del marco de la transparencia y evitar duplicidad de acciones con el área usuaria.  
“(…)”
2. Verificar y hacer cumplir que la documentación entregada en cada etapa de la elaboración del expediente técnico, este según la normativa vigente del Invierte.PE, así mismo el SUPERVISOR hará cumplir el contenido mínimo que se detalla en los términos de referencia para la Elaboración del Expediente técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – REGION AYACUCHO”.

(...)

## 7.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR DE LA SUPERVISIÓN.

(...)

### 7.2.2 Responsabilidad

a) *Sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que el expediente técnico tenga óptima calidad técnica y ambiental.*

b) (...)

(...)

### “XV. RESPONSABILIDADES

*El CONSULTOR DE LA SUPERVISIÓN, será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, así como de cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesaria para el fiel cumplimiento del contrato.*

(...)”

- **Contrato n.º 00116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF13 de 19 de agosto de 2021, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho”.**

“(...

### OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

(...)

### PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO EXIGIDO

*Para fines del servicio, el responsable de la consultoría dispondrá obligatoriamente del siguiente equipo de profesionales, quienes contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones:*

(...)

### BIM MANAGER:

*Lizzet Ina Macedo Valladares.*

(...)

### PROCEDIMIENTO

(...)

*Aprobado el Expediente Técnico se presentará en formato físico y en formato digital (CD y/o DVD) conteniendo el 100% de estudio en formato PDF y sus Formatos originales en las que fueron procesados y elaborados los archivos que forman parte del expediente técnico, según sea la necesidad (cad, Revit, office, software CSI otras consideraciones).*

(...)

### PLANOS:

*El volumen de planos debe contar con un índice de planos.*

*Los planos deben presentar el suficiente detalle con indicación de las especificaciones técnicas necesarias para facilitar el proceso constructivo, la supervisión del proyecto y la liquidación de la misma, Los diseños deberán guardar concordancia con los reglamentos y/o normas vigentes para cada sector y serán firmados por los profesionales de cada especialidad: (...).*

(...)

### EXPEDIENTE TÉCNICO:

<sup>13</sup> Suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Consorcio Cumaná, este último integrado por: Benito Uribe Román Vázquez y Feliciano Huayhua Espinoza.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



**METAS Y ALCANCES DEL PROYECTO:**

El proyecto necesaria y obligatoriamente tiene que ser desarrollado mediante un modelo tridimensional inteligente en la plataforma BIM, donde se podrá realizar detección automática de interferencias, obtención de metrados y programación de ejecución desarrollada con REVIT. Así mismo, los planos en 2D podrán ser generados directamente del modelo BIM, los cuales podrán incluir una combinación de información en 3D y en 2D.

(...)"

- **Contrato n.º 179-2020-GRA-SEDECENTRAL-OAPF de 01 de diciembre de 2020, para la contratación de servicio de consultoría de obra para desarrollar acciones de supervisión de la elaboración de expediente técnico del proyecto meta 234: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho".**

"(...)

**CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DURANTE LA FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.**

(...)

Realizar la SUPERVISIÓN concurrente y permanente en el lugar del proyecto, donde verificara constante y oportunamente las actividades programadas en el plan de trabajo as fin de garantizar los estudios básicos y del expediente técnico y se realice estrictamente de acuerdo a la normativa vigente del Reglamento Nacional de edificaciones, aprobado mediante DS. N°011-2006-VIVIENDA del 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006, con sus respectivas modificaciones o actualizaciones vigentes a la fecha. (...).

(...)

**ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR DE LA SUPERVISIÓN**

(...)

**Durante la Elaboración del Expediente Técnico:**

- Revisión y verificación de los trabajos que se desarrollan en el marco de los términos de referencia, estudios de ingeniería básica y especificaciones técnicas y estudio de preinversión viabilizado.
- Monitoreo permanente en el proceso de elaboración del expediente técnico, para tal efecto se llevaran a cabo reuniones obligatorias por cada semana de avance en el cual el jefe de supervisión conjuntamente con su equipo de supervisión y los responsables de la elaboración del expediente técnico deberán coordinar un PLAN DE TRABAJO con acciones a realizar y cronograma de avance físico, mediante el llenado del cuaderno de proyecto informaran los avances físicos y posibles observaciones y/o consulta.
- Revisión y verificación en gabinete y en el campo de los aspectos críticos del diseño del proyecto, sin ser excluyentes, especialmente relacionado a los diseños de cimentación, estudios de suelos, especialidades, estado y disponibilidad del terreno, etc.

(...)"

- **Guía Técnica BIM para edificaciones e infraestructura, aprobado mediante la Resolución Directoral n.º 0005-2023-EF/63.01 de 5 de mayo de 2023, y publicado en el diario oficial "El Peruano" el 7 de mayo de 2023.**

"(...)

**7. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SUBACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN COLABORATIVA DE LA INFORMACIÓN**

(...)

**7.2. Subactividad 2: Producir información**

(...)

**7.2.1 Coordinación de la información a través de CDE**

Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

*Como parte del trabajo colaborativo, es importante, coordinar, compartir y gestionar la información a través de un entorno de datos comunes (CDE), donde sea fácil identificar la ubicación de la última versión de la información, así como la autoría de los contenedores de información, para lo cual es importante que se considere la codificación, así como los estados de los contenedores de información (trabajo en proceso, compartido, publicado y archivo)*

(...)

#### **7.5. Subactividad 5: Revisar el modelo de información**

(...)

##### **7.5.1 Consideraciones generales para la revisión de los modelos BIM.**

(...)

##### **7.5.1.1 Revisión de los elementos de los modelos BIM.**

*Los elementos de los modelos BIM deben ser revisados durante y al finalizar el proceso de desarrollo, de esa manera lograremos contar con información fidedigna que ayude y precise los resultados en actividades determinadas.*

(...)"

- **Guía Nacional BIM: Gestión de la Información para inversiones desarrolladas con BIM", aprobado mediante la Resolución Directoral n.º 003-2023-EF/63.01 del 24 de marzo del 2023 y publicado en el diario oficial "El Peruano" el 26 de marzo del 2023.**

"(...)

#### **5.3. Documentos para la Gestión de la Información BIM**

(...)

##### **5.3.2 Entregables de información: Modelos de información**

(...)

##### **5.3.4. Documentos de respuesta en la designación en la Gestión de la Información BIM**

(...)

##### **5.3.4.1 Actualización del plan de ejecución BIM (BEP)**

(...)

##### **5.4. Actividades dentro del proceso de Gestión de la Información BIM**

(...)

##### **5.4.7 Actividad 7: Entrega del modelo de información.**

(...)"

La información digital BIM que fue entregada incompleta, podría generar deficiencias, limitaciones y discrepancias en la interpretación de los documentos que forman parte del expediente técnico de obra, y no se logre la calidad y eficiencia del Proyecto desde su diseño, toda vez que el manejo de la metodología de manera correcta y con toda la información necesaria puede mejorar los procesos, agilizar los flujos de trabajos y mejorar los resultados del Proyecto en calidad, plazos y costos; por lo cual, el espíritu de la implementación BIM considera la participación de personal capacitado y acreditado para el manejo de los archivos de la información que se genere con las herramientas de esta metodología, para obtener el máximo resultado y logro de objetivos y metas previstas; los cuales podrían estar en riesgo, según lo advertido aquí.

## **2. EL PRESUPUESTO DE OBRA INCLUYÓ EN EL COSTO DIRECTO LA PARTIDA 01.04.02 PLAN COVID-19 POR EL IMPORTE DE S/529 420,44, PESE A HABER CULMINADO LA EMERGENCIA SANITARIA, GENERANDO SOBRECOSTOS POR ACTIVIDADES INNECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

El 19 de agosto de 2021 se suscribió el contrato n.º 00116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de la Obra, entre la



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



Entidad y el Consorcio Cumaná<sup>14</sup> por el importe de S/2 029 181,21, con plazo de 180 días calendario; es así que, en la CLAUSULA TERCERA: OBJETO, y concordado con los Términos de Referencia de la Adjudicación Simplificada n.° 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL (tercera convocatoria), se estableció en el último entregable, "Informe N°4 - Final – Expediente Técnico Definitivo" la presentación de toda la documentación, implícitamente según lo señalado en la sección "INGENIERIA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO". Cabe resaltar que el rubro "Desagregado de Gastos Generales" incluido en la sección citada agregó la nota **"Para la ejecución de obra se debe considerar gasto del Plan de vigilancia y prevención de control de salud de los trabajadores por el COVID-19"**, con el cual, se le indica al consultor a considerar en el presupuesto el Plan de vigilancia y prevención COVID-19.

Al respecto, de la revisión al sub presupuesto "OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD SALUD Y PLAN COVID 19", se advirtió en la partida<sup>15</sup> 01.04.02 PLAN COVID 19, la consideración del presupuesto para la elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid – 19, limpieza y desinfección en obra, evaluación de la condición de salud del trabajador, medidas preventivas colectivas, sensibilización de la prevención del contagio Covid -19 en obra, lavado y desinfección de manos, e identificación de sintomatología Covid – 19 al ingreso de la obra, cuyo presupuesto asciende a S/380 221,52 (Sin GG e IGV), como se muestra en la siguiente imagen:

**Imagen n.° 9**  
**Inclusión de la partida 01.04.02 PLAN COVID 19, en el presupuesto**

| Presupuesto    |  |   |         |            |             |            |
|----------------|--|---|---------|------------|-------------|------------|
| Presupuesto    | 0304011  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO |         |            |             |            |
| Subpresupuesto | 001  | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES  |         |            |             |            |
| Ciente         | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO   |   |         |            | Costo al    | 30/04/2023 |
| Lugar          | AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO   |   |         |            |             |            |
| Item           | Descripción  | Und.  | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |            |
| 01.04.02       | PLAN COVID 19  |   |         |            | 380.221.52  |            |
| 01.04.02.01    | ELABORACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 | GLB   | 1.00    | 262.644.00 | 262.644.00  |            |
| 01.04.02.02    | LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA  | mes   | 18.00   | 1.721.39   | 30.985.02   |            |
| 01.04.02.03    | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR                         | und   | 1.00    | 66.00      | 66.00       |            |
| 01.04.02.04    | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS   | GLB   | 1.00    | 226.70     | 226.70      |            |
| 01.04.02.05    | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID 19 EN OBRA             | mes   | 18.00   | 3.888.42   | 69.991.56   |            |
| 01.04.02.06    | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO)                               | mes   | 18.00   | 897.68     | 16.158.24   |            |
| 01.04.02.07    | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID 19 AL INGRESO A LA OBRA             | und   | 1.00    | 150.00     | 150.00      |            |

Fuente: Presupuesto de obra incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

Al respecto, es preciso mencionar que, a la fecha de convocatoria<sup>16</sup> de la Adjudicación Simplificada n.° 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL (tercera convocatoria), inclusive a la suscripción del contrato n.° 00116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF de 19 de agosto de 2021, la emergencia sanitaria estuvo vigente por la prórroga declarada mediante el Decreto Supremo n.° 009-2021-SA de 18 de febrero de 2021, el cual extendió el final de la emergencia sanitaria hasta el 3 de setiembre de 2021, en cuyo contexto, la Entidad a través de sus Términos de Referencia consideró incluir como parte de la obligación contractual que el expediente contemple un presupuesto para el **"Plan de vigilancia y prevención de control de salud de los trabajadores por el COVID-19"**.

Integrado por: Benito Uribe Román Vásquez y Feliciano Huayhua Espinoza.

Partida de tercer orden, incluido en la partida 01.04 SEGURIDAD, SALUD Y PLAN COVID 19.

**Artículo 1.- Prórroga de la declaratoria de emergencia sanitaria**

Prorrogar a partir del 25 de febrero de 2023, por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo. (...)"

<sup>16</sup> Según cronograma, la convocatoria se publicó el 8 de junio de 2021, culminó con el otorgamiento de la buna pro el 19 de julio de 2021 (<https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?ptoRetorno=LOCAL>).

Cabe resaltar que, durante la ejecución de la elaboración del expediente técnico de obra a cargo del Consorcio Cumaná, la emergencia sanitaria continuó prorrogándose, fue así que posteriormente, mediante el Decreto Supremo n.° 003-2023-SA, publicado el 24 de febrero de 2023, se decretó la última prórroga de la declaratoria de emergencia<sup>17</sup> sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por noventa (90) días calendario, es decir hasta el 25 de mayo de 2023; por lo que, a partir del 26 de mayo de 2023, se dio fin a la emergencia sanitaria por la COVID-19 y sus efectos, quedando implícito que a partir de la citada fecha no tendría justificación alguna la asignación de recursos para el control de la COVID-19, incluyendo la ejecución de obras; por lo que, el Consorcio Cumaná, previo a la aprobación del expediente técnico de obra por parte de la Comisión Regional de Revisión, Evaluación y Aprobación Expedientes Técnicos y Estudios (CRREAETE)<sup>18</sup>, ya debía haber tomado conocimiento del fin de la emergencia sanitaria.

Asimismo, previo a la conformidad por parte de la Comisión Regional (CRREAETE), a través del Acta de Sesión n.° 017-2023-GRA/GG-GRI-CRREAETE de 21 de julio de 2023, ya se tenía conocimiento del fin de la emergencia sanitaria en todos sus extremos; sin embargo, la Comisión Regional de la Entidad inobservó y no advirtió la asignación innecesaria de recursos para el control de la COVID-19 dentro del presupuesto por el importe de S/529 420,44, pese a no tener justificación ni marco normativo que la avale, otorgando su conformidad a la elaboración del expediente técnico de obra, y posteriormente quedando aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.° 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.

A continuación, se detalla el presupuesto del control de la COVID-19.

**Cuadro n.° 2**  
**Presupuesto de la partida 01.04.02 PLAN COVID 19**

| Ítem                       | Descripción   | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.)     |
|----------------------------|---|------|---------|--------------|-------------------|
| 01                         | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD SALUD Y PLAN COVID 19 |      |         |              |                   |
| 01.04                      | SEGURIDAD, SALUD Y PLAN COVID 19  |      |         |              |                   |
| 01.04.02                   | PLAN COVID 19   |      |         |              |                   |
| 01.04.02.01                | Elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19  | GLB  | 1,00    | 262 644,00   | 262 644,00        |
| 01.04.02.02                | Limpieza y desinfección en obra   | mes  | 18,00   | 1 721,39     | 30 985,02         |
| 01.04.02.03                | Evaluación de la condición de salud del trabajador                          | und  | 1,00    | 66,00        | 66,00             |
| 01.04.02.04                | Medidas preventivas colectivas  | GLB  | 1,00    | 226,70       | 226,70            |
| 01.04.02.05                | Sensibilización de la prevención del contagio COVID 19 en obra              | mes  | 18,00   | 3 888,42     | 69 991,56         |
| 01.04.02.06                | Lavado y desinfección de manos (obligatorio)                                | mes  | 18,00   | 897,68       | 16 158,24         |
| 01.04.02.07                | Identificación de sintomatología COVID 19 al ingreso a la obra              | und  | 1,00    | 150,00       | 150,00            |
| <b>COSTO DIRECTO TOTAL</b> |   |      |         |              | <b>380 221,52</b> |
| GASTOS GENERALES 10%       |   |      |         |              | 38 022,15         |
| UTILIDAD 8%                |   |      |         |              | 30 417,72         |
| <b>SUBTOTAL</b>            |   |      |         |              | <b>448 661,39</b> |
| IGV                        |   |      |         |              | 80 759,05         |
| <b>COSTO TOTAL</b>         |   |      |         |              | <b>529 420,44</b> |

**Fuente:** Presupuesto de obra incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

**Elaborado por:** Comisión de Control a cargo del control concurrente.

En ese sentido, se advierte que la Entidad aprobó el expediente técnico de obra, asignando recursos para el control COVID-19, a pesar de haber culminado la emergencia sanitaria, incluyéndose sobrecostos innecesarios para la ejecución de la obra; siendo que, la Entidad en condición de garante del interés público, debió excluir el mencionado concepto del presupuesto; mismo que

<sup>17</sup> “(...)

**Artículo 1.- Prórroga de la declaratoria de emergencia sanitaria**

Prorrogar a partir del 25 de febrero de 2023, por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo.

(...)”

<sup>18</sup> Designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.° 219-2023-GRA/GR de 9 de marzo de 2023.



tendría efectos directos en la determinación del valor referencial y posterior otorgamiento de adelantos directos y de materiales en la fase de ejecución contractual, los cuales resultarían perjudiciales para la Entidad, contemplando su ejecución prevista por la modalidad de suma alzada.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

➤ **Decreto Supremo n.º 003-2023-SA, publicado el 24 de febrero de 2023.**

“(…)

**Artículo 1.- Prorroga de la declaratoria de emergencia sanitaria** Prorrogar a partir del 25 de febrero de 2023, por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo.

“(…)”

➤ **Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, publicado el 13 de marzo de 2019.**

“(…)”

**Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones.** - Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación. Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones:

“(…)”

f) **Eficacia y Eficiencia.-** El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

“(…)”

➤ **Norma G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA publicada el 8 de mayo de 2006.**

**“CAPITULO III**

**DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO  
SUB-CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES**

“(…)”

**Artículo 14.-** Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del proyecto.”

En consecuencia, se determina que el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad, consideró dentro del esquema del presupuesto, la partida 01.04.02 PLAN COVID 19, pese a que había culminado la emergencia sanitaria a nivel nacional, generando con ello un sobrecosto al Proyecto por el monto total ascendente a S/529 420,44 en conceptos ajenos a requerimientos de la obra.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**3. LOS GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA, INCLUYEN GASTOS QUE CARECEN DEL RESPECTIVO ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO DETALLADO O JUSTIFICADO, LO CUAL PODRÍA GENERAR CONTROVERSIAS Y PAGOS INJUSTIFICADOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.**

De la revisión del DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES se tiene el “Análisis de gastos generales de infraestructura” y “Análisis de gastos generales equipamiento y mobiliario”, así como, del DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, cuyas estructuras de gastos contiene la asignación de recursos con presupuestos totales por cada rubro, como se muestra en los siguientes cuadros:

**Cuadro n.º 3**  
**Análisis de gastos generales de infraestructura**

| Descripción  |  | Comentarios  |  |
|--|--|--|--|
| ANALISIS DE GASTOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA  |  |  |  |
| 1.0 GASTOS GENERALES FIJOS   |  |  |  |
| 1.1 Campamentos  |  |  |  |
| - Alquiler de Vivienda personal técn. y adm. 4500 x 18 = 81,000.00   |  |  |  |
| S/. 81,000.00  |  |  |  |
| Aplicable a la Obra ( 40 % )   |  |  |  |
| S/. 32,400.00  |  |  |  |
| Mantenimiento ( 10 % )   |  |  |  |
| S/. 8,100.00   |  |  |  |
| Transporte   |  | S/. 26,000.00 S/. 65,500.00                        |  |
| 1.2 Equipamiento y Mobiliario de Campamentos   |  |  |  |
| - Mobiliario y equipo de oficinas, enseres y equipamiento de comedores, baños, cocinas, almacén y merco (est.) |  | ✓ 98,000.00  |  |
| 1.3 Otros  |  |  |  |
| - Gastos de Licitación   |  | S/. 21,008.74                                      |  |
| - Gastos Legales y Notariales  |  | S/. 4,000.00 S/. 25,008.24                         |  |
| 2.0 GASTOS GENERALES VARIABLES   |  |  |  |
| 2.3 Equipos no incluidos en los Costos Directos  |  |  |  |
| - Camión Pick Up 5 x 6000 x 18.00 = 540,000.00   |  |  |  |
| - Equipo Laboratorial 1 x 6000 x 12.00 = 72,000.00   |  |  |  |
| - Equipo de Topografía 5 x 4000 x 12.00 = 740,000.00   |  |  |  |
| - Equipo de Radio 12 x 500 x 12.00 = 72,000.00   |  |  |  |
| - Computadora 18 x 600 x 18.00 = 194,400.00  |  |  |  |
| - Fotocopiadora 5 x 600 x 18.00 = 54,000.00  |  |  |  |
| 1,165,520.00 S/.   |  | 1,169,520.00                                       |  |
| 2.4 Gastos Varios  |  |  |  |
| - Utiles de oficina y dibujo 5000 x 18.00 = 90,000.00  |  |  |  |
| - Telefonos Fax 800 x 18.00 = 14,400.00  |  |  |  |
| - Implementos de Seg. 50 x 200.00 = 11,000.00  |  |  |  |
| 2.6 Gastos financieros   |  |  |  |
| 2.6.1 Fianzas  |  |  |  |
| - Por Fiel Cumplimiento ( 10% ) S/.  |  | 316,609,772.22 x 10% x 2% x 1.5 = 949,809.22       |  |
| - Por Adelanto Obra ( 20% ) S/.  |  | 316,609,772.22 x 20% x 2% x 1.5 = 1,899,618.48     |  |
| - Por Adelanto de Materiales S/.   |  | 316,609,772.22 x 40% x 2% x 0.5 = 1,265,412.29 S/. |  |
|  |  | 4,115,839.94                                       |  |
| 2.6.2 SEGUROS  |  |  |  |
| - Seguro de Obra S/.   |  | 316,609,772.22 x 0.7% = 2,216,221.51               |  |
| - Seguro del personal  |  | 30,000.00 S/.                                      |  |
|  |  | 2,246,221.51                                       |  |
| 2.7.0 Gastos complementarios   |  |  |  |
| 2.7.1 gastos de tránsito para instalación de Media Tensión   |  |  |  |
| - pago por JRD 11000 x 18 x 1  |  | 215,000.00   |  |
| - Gastos de Instalación  |  | 15,000.00 S/.                                      |  |
|  |  | 231,000.00   |  |

**Fuente:** Desagregado de gastos generales incluido en el expediente técnico de obra aprobado.  
**Elaborado por:** Comisión de Control a cargo del control concurrente.



**Cuadro n.º 4**  
**Análisis de gastos generales equipamiento y mobiliario**

| Descripción   |  | Comentarios                            |  |
|---|--|--|--|
| <b>ANALISIS DE GASTOS GENERALES EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</b>   |  |  |  |
| <b>1.0 GASTOS GENERALES FIJOS</b>   |  |  |  |
| <b>1.1 Campamentos</b>  |  |  |  |
| - Alquiler de Vivienda personal téc. y adm. 4500 x 6 = 27,000.00  |  |  |  |
| S/. 27,000.00   |  |  |  |
| Aplicable a la Obra ( 40 % )  |  |  |  |
| Mantenimiento ( 10 % )  |  |  |  |
| S/. 2,700.00  |  |  |  |
| S/. 25,000.00 S/. 39,500.00   |  |  |  |
| <b>1.2 Equipamiento y Mobiliario de Campamentos</b>   |  |  |  |
| - Mobiliario y equipo de oficinas, enseres y equipamiento de dormitorios, baños, cocinas, almacén y menaje (est.) |  | S/. 12,000.00                          |  |
| <b>1.3 Otros</b>  |  |  |  |
| - Gastos de Licitación  |  | S/. 3,500.00                           |  |
| - Gastos Legales y Notariales   |  | S/. 1,200.00 S/. 4,700.00              |  |
| <b>2.0 GASTOS GENERALES VARIABLES EQUIPAMIENTO</b>  |  |  |  |
| <b>2.4 Gastos Varios</b>  |  |  |  |
| - Útiles de oficina y dibujo  |  | 5000 x 6.00 = 30,000.00                |  |
| - Teléfono y Fax  |  | 800 x 6.00 = 4,800.00                  |  |
| <b>2.6 Gastos Financieros</b>   |  |  |  |
| <b>2.6.1 Rtasas</b>   |  |  |  |
| - Por el cumplimiento ( 10% )   |  |  |  |
| S/. 22,495,973.13 x 10% x 2% x 0.5  |  | 22,495.57                              |  |
| - Por Adelanto a Obra ( 20% )   |  |  |  |
| S/. 22,495,973.13 x 20% x 2% x 0.5  |  | 44,991.55                              |  |
| - Por Adelanto de Materiales  |  |  |  |
| S/. 22,495,973.13 x 30% x 2% x 0.5  |  | 67,487.52 S/. 133,975.84               |  |
| <b>2.6.2 SEGUROS</b>  |  |  |  |
| - Seguro de Obra  |  | S/. 22,495,973.13 x 0.7% 157,471.61    |  |
| - Seguro del personal   |  | S/. 5,000.00 S/. 166.11 S/. 298,447.65 |  |
| <b>2.7.0 Gastos complementarios</b>   |  |  |  |
| <b>2.7.1 Gastos de trámites varios</b>  |  |  |  |
| - Gastos de instalación   |  | 9,745.48 S/. 3,745.48                  |  |

**Fuente:** Desagregado de gastos generales incluido en el expediente técnico de obra.

**Elaborado por:** Comisión de Control a cargo del control concurrente.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

**Cuadro n.º 5**  
**Desagregado de gastos de supervisión**

| Descripción   |  |       |    |        |              |            |            | Comentarios  |  |
|---|--|-------|----|--------|--------------|------------|------------|--|--|
| <div>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</div> <div>"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO CI/NA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO ATACUCHO, HUAMANGA - ATACUCHO"</div> <div>EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO</div> <div>LUGAR: ATACUCHO - HUAMANGA - ATACUCHO</div> <div>ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE ATACUCHO</div> |  |       |    |        |              |            |            | No hay sustento detallado del presupuesto considerado, referido a leyes sociales |  |
|   |  |       |    |        |              |            |            |  |  |
| CODIGO  | PARTIDAS ESPECÍFICAS                                 | UNID. | N° | CANT.  | UNITARIO     | PARCIAL    | TOTAL      |  |  |
| 03.   | LIQUIDACION  |       |    |        |              |            | 305,040.00 |  |  |
|   | INDEMNIDADES POR TERMINACION                         | MES   | 1  | 1.00   | 1,000.00     | 6,000.00   |            |  |  |
|   | (L. FVFG) COMUNALES                                  | MES   | 1  | 3.00   | 180,000.00   | 810,000.00 |            |  |  |
|   | (COMP. AJORAS A TRABAJADOR)                          | UND   | 1  | 8.00   | 6,000.00     | 48,000.00  |            |  |  |
| 06.   | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                          |       |    |        |              |            | 114,900.00 |  |  |
|   | INSURACIONES DE CUADRO DE OBRERA                     | UND   | 1  | 3.00   | 80.00        | 240.00     |            |  |  |
|   | ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS                        | GLD   | 1  | 1.00   | 36,800.00    | 36,800.00  |            |  |  |
|   | (UNIFORMES DE TRABAJO)                               | UND   | 1  | 2.00   | 4,000.00     | 8,000.00   |            |  |  |
|   | Diseño de maderas (15, 210 y 280 g/cm <sup>2</sup> ) | und   | 1  | 3.00   | 2,200.00     | 6,600.00   |            |  |  |
|   | Prueba de conectividad                               | und   | 1  | 120.00 | 250.00       | 30,000.00  |            |  |  |
|   | Prueba de arena                                      | und   | 30 | 18.00  | 45.00        | 24,300.00  |            |  |  |
| 05.   | SEGUROS  |       |    |        |              |            | 191,880.00 |  |  |
|   | ESSALUD  | UND   | 1  | 2.00   | 1,632,000.00 | 1/6,880.00 |            |  |  |
|   | Seguro de accidentes y vida                          | UND   | 1  | 12.00  | 4,500.00     | 45,000.00  |            |  |  |
| 08.   | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                      |       |    |        |              |            | 229,860.00 |  |  |
|   | (Materiales de construcción en obra)                 | UND   | 1  | 18.00  | 6,500.00     | 117,000.00 |            |  |  |
|   | (Materiales de construcción en obra)                 | G.R.  | 1  | 1.00   | 6,500.00     | 6,500.00   |            |  |  |
|   | (Materiales de construcción en obra)                 | UND   | 1  | 1.00   | 6,500.00     | 6,500.00   |            |  |  |

**Fuente:** Desagregado de gastos de supervisión incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

**Elaborado por:** Comisión de Control a cargo del control concurrente.



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -0500



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

De lo expuesto en los cuadros precedentes, se advierte la inclusión de rubros y conceptos que carecen de una adecuada determinación y en base a sus respectivos análisis de costos detallados que justifiquen la asignación de recursos por cada rubro y montos parciales contemplados en la estructura de costos, así como, la participación y aplicación de porcentajes en la obtención de montos parciales en los rubros de gastos generales del presupuesto, hechos que incumplen lo

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO. HUAMANGA - AYACUCHO.

establecido en los términos de referencia, contrato y la normativa para la elaboración de expedientes técnicos de la Entidad, donde se requiere que los gastos deben estar "(...) sustentados mediante sus correspondientes análisis de costos unitarios".

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Términos de referencia de la Adjudicación Simplificada n.º 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL (tercera convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho".**

**"16. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA**

*El consultor, será el responsable de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto en mención hasta su aprobación final. (...)*

(...)

**16.11. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

(...)

**16.11.18. INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO**

(...)

**16.11.18.5. Desagregado de Gastos Generales:**

*Para proyectos por contrata los gastos generales deberán ser desagregados en gastos generales fijos y gastos generales variables, debidamente sustentados mediante sus correspondientes análisis de costos unitarios.*

(...)

**16.11.18.6. Gastos de Supervisión o Inspección:**

(...)

*Los gastos de supervisión o inspección deberán estar sustentados mediante sus correspondientes análisis de costos unitarios.*

(...)"

- **Contrato n.º 00116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF de 19 de agosto de 2021, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho".**

**"INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO**

(...)

**Desagregado de Gastos Generales:**

*Para proyectos por contrata los gastos generales deberán ser desagregados en gastos generales fijos y gastos generales variables, debidamente sustentados mediante sus correspondientes análisis de costos unitarios.*

(...)

**Gastos de Supervisión o Inspección:**

(...)

*Los gastos de supervisión o inspección deberán estar sustentados mediante sus correspondientes análisis de costos unitarios.*

(...)"

- **Norma para la elaboración, evaluación y aprobación de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional n.º 244-2020-GRA/GR de 23 junio 2020.**



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



(...)

**8.2 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

**8.2.1 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EDIFICACIONES (CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE SALUD, EDIFICIOS URBANOS, HABILITACIÓN URBANA O SIMILARES)**

(...)

**INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO:**

(...)

**5) Desagregado de Gastos Generales**

(...)

Para proyectos por contrata los gastos generales deberán ser desagregados en gastos generales fijos y gastos generales variables.

**6) Gastos de Supervisión o Inspección**

(...)

Los gastos de supervisión o inspección deberán estar sustentados mediante sus correspondientes desagregados de costos.

(...)"

La situación expuesta podría conllevar a la generación de controversias y pagos en exceso e injustificados en la fase de ejecución contractual, con consecuente perjuicio para la Entidad.

**4. FÓRMULAS POLINÓMICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO, INCUMPLEN LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO SUPREMO N.º 011-VC-89, LOS CUALES CONLLEVARÍAN A INEXACTITUD EN EL CÁLCULO DE REAJUSTES, DISTORSIONANDO EL MONTO EN LAS VALORIZACIONES Y EL COSTO FINAL DE LA OBRA, CON CONSECUENTE PERJUICIO PARA LA ENTIDAD.**

Mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023- GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023, la Entidad aprobó el expediente técnico para la ejecución de la Obra, por el presupuesto total de S/367 331 469,49 y un plazo de ejecución de 540 días calendario.

Al respecto, de la revisión a las fórmulas polinómicas contenidas en el expediente técnico de obra aprobado se verifican seis (6) fórmulas polinómicas de los sub presupuestos: 001 Obras provisionales - trabajos preliminares, 002 Estructuras, 003 Arquitectura, 004 Instalaciones sanitarias, 005 Instalaciones eléctricas mecánicas y 006 Instalaciones comunicaciones, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.

**Cuadro n.º 6**

**Fórmulas Polinómicas consideradas en el expediente técnico de obra**

| Número de Monomio | 001 Obras provisionales – trab. preliminares |                           | 002 Estructuras |                            | 003 Arquitectura |                            | 004 Instalaciones sanitarias |                            | 005 Inst. eléctricas mecánicas |                           | 006 Instalaciones comunicaciones |                          |
|-------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                   | Factor                                       | %                         | Factor          | %                          | Factor           | %                          | Factor                       | %                          | Factor                         | %                         | Factor                           | %                        |
| 1                 | 0,091  | 100,000                   | 0,219           | 100,000                    | 0,168            | 100,000                    | 0,247                        | 71,660                     | 0,057                          | 100,000                   | 0,080                            | 100,000                  |
| 2                 | 0,095  | 24,211<br>2,105<br>73,684 | 0,187           | 85,027<br>3,743<br>11,230  | 0,165            | 33,939<br>27,273<br>38,788 | 0,184                        | 16,848<br>61,957<br>21,196 | 0,290                          | 96,897<br>3,103           | 0,051                            | 49,020<br>50,980         |
| 3                 | 0,304  | 6,250<br>0,987            | 0,081           | 11,111<br>19,753<br>69,136 | 0,306            | 11,111<br>76,471<br>12,418 | 0,161                        | 14,286<br>15,528<br>70,186 | 0,231                          | 9,957<br>85,281<br>4,762  | 0,587                            | 1,363<br>2,215<br>96,422 |
| 4                 | 0,792  | 62,374<br>2,020           | 0,230           | 59,130<br>40,870           | 0,080            | 15,000<br>47,500<br>37,500 | 0,195                        | 21,538<br>78,462           | 0,140                          | 12,857<br>80,714<br>6,429 | 0,282                            | 100,000                  |
| 5                 | 0,282  | 100,000                   | 0,283           | 100,000                    | 0,281            | 100,000                    | 0,283                        | 100,000                    | 0,282                          | 100,000                   |                                  |                          |
|                   | 1,564  |                           | 1,000           |                            | 1,000            |                            | 1,070                        |                            | 1,000                          |                           | 1,000                            |                          |

**Fuente:** Fórmulas polinómicas incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

**Elaborado por:** Comisión de Control a cargo del control concurrente.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

Sobre el particular, se observa que en la fórmula polinómica: 001 Obras provisionales – trabajos preliminares, se determinó el uso de cinco (5) coeficientes, los cuales suman 1,564; asimismo, se advierte que, en el monomio n.º 3 los porcentajes de participación suman 7,237 % y en el monomio n.º 4 suman 64,394 %, como se observa en la siguiente imagen.

Imagen n.º 10

**Fórmula Polinómica: 001 Obras provisionales – trabajos preliminares**

S10

Página : 1

**EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO**

**Fórmula Polinómica**

Presupuesto 0304011 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

Fecha Presupuesto 30/04/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 050101 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**$K = 0.091*(Mr / Mo) + 0.095*(DAAr / DAAo) + 0.304*(MPr / MPo) + 0.792*(MFr / MFO) + 0.282*(GGr / GGo) \Sigma^* 1,564$**

| Monomio | Factor | (%)     | Símbolo | Índice | Descripción                             |
|---------|--------|---------|---------|--------|---|
| 1       | 0.091  | 100.000 | M       | 47     | MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES        |
| 2       | 0.095  | 24.211  |         | 05     | AGREGADO GRUESO                         |
|         |        | 2.105   |         | 12     | ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR         |
|         |        | 73.684  | DAA     | 29     | DOLAR                                   |
| 3       | 0.304  | 6.250   | MP      | 43     | MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.  |
|         |        | 0.987   |         | 56     | PLANCHA DE ACERO LAC                    |
|         |        | 62.374  | MF      | 49     | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO           |
| 4       | 0.792  | 2.020   |         | 32     | FLETE TERRESTRE                         |
|         |        | 100.000 | GG      | 39     | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR |
| 5       | 0.282  |         |         |        |   |

**$\Sigma^* 1,564$**

(\*) Símbolo de sumatoria.

Fuente: Fórmula Polinómica: 001 Obras provisionales – trabajos preliminares, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

Además, se aprecia que en la fórmula polinómica: 004 Instalaciones sanitarias también se determinó el uso de cinco (5) coeficientes, los cuales suman 1,070; asimismo, se advierte que, en el monomio n.º 1 los porcentajes de participación suman 71,660 % y en el monomio n.º 2 suman 100,001 %, como se observa en la siguiente imagen.

Imagen n.º 11

**Fórmula Polinómica: 002 Sanitarias**

S10

Página : 1

**EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO**

**Fórmula Polinómica**

Presupuesto 0304011 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha Presupuesto 30/04/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 050101 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**$K = 0.247*(Mr / Mo) + 0.184*(ACAr / ACAo) + 0.161*(TTPr / TTPo) + 0.195*(DMr / DMO) + 0.283*(GGr / GGo) \Sigma^* 1,070$**

| Monomio | Factor | (%)     | Símbolo | Índice | Descripción                             |
|---------|--------|---------|---------|--------|---|
| 1       | 0.247  | 71.660  | M       | 47     | MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES        |
| 2       | 0.184  | 16.848  |         | 05     | AGREGADO GRUESO                         |
|         |        | 61.957  | ACA     | 10     | APARATO SANITARIO CON GRIFERIA          |
|         |        | 21.196  |         | 21     | CEMENTO PORTLAND TIPO I                 |
| 3       | 0.161  | 14.286  |         | 56     | PLANCHA DE ACERO LAC                    |
|         |        | 15.528  |         | 71     | TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO               |
|         |        | 70.186  | TTP     | 72     | TUBERIA DE PVC PARA AGUA                |
| 4       | 0.195  | 21.536  |         | 49     | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO           |
|         |        | 73.462  | DM      | 29     | DOLAR                                   |
| 5       | 0.283  | 100.000 | GG      | 39     | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR |

**$\Sigma^* 1,070$**

(\*) Símbolo de sumatoria.

Fuente: Fórmula Polinómica: 004 Sanitarias, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



Es preciso mencionar, que el artículo 2 del Decreto Supremo n.° 011-79-VC “Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas”, señala que los coeficientes de incidencia varían de acuerdo con el tipo de obra que tratan y reflejan, en cada caso, la correspondiente estructura de costos son cifras decimales con aproximación al milésimo que representa el grado de participación de determinados elementos (*mano de obra, materiales, equipos de construcción, gastos generales, utilidad, entre otros*) en el costo de la obra; estableciendo que la suma de todos los coeficientes de incidencia siempre será igual a 1,000.

En ese sentido, se advierte que dos (2) de las seis (6) fórmulas polinómicas que figuran en el expediente técnico, según el cuadro antes presentado, incumplen con lo establecido en la normativa, siendo que, la suma de los coeficientes de las citadas fórmulas polinómicas del sub presupuesto 001 Obras provisionales - trabajos preliminares y 004 Instalaciones sanitarias, no suman la unidad (1,000) y tampoco los porcentajes de participación de los monomios agrupados suman el 100 %.

De otro lado, se advirtió en la fórmula polinómica la consideración de los índices unificados de precios (IUP) “29 Dólar”, “74 Tubería de pvc para electricidad (SAP)” y “79 Vidrio incoloro nacional” que no se encuentran vigentes<sup>19</sup>, con porcentajes de participación de 73,684 % (IU-29) en el sub presupuesto 001 Obras provisionales – trabajos preliminares, con 11,111 % (IU-29) en el sub presupuesto 002 Estructuras, con 76,471 % (IU-29) y 37,500 % (IU-79) en el sub presupuesto 003 Arquitectura<sup>20</sup>, con 78,462 % en el sub presupuesto 004 Instalaciones sanitarias, y con 3,103 % (IU-74) en el sub presupuesto 005 Instalaciones electricas mecánicas, y sin advertir dicha omisión, se elaboró la fórmula polinómica; también, los citados índices unificados sin vigencia se consideraron en la agrupación preliminar, conforme se muestra a continuación:



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

<sup>19</sup> Es de precisar que le Índice Unificado (IU) señalados a la fecha no se encuentra vigente, conforme se establece en el Diccionario de elementos de la construcción válido para las fórmulas polinómicas que se elaboren a partir del 1 de febrero de 1990 y concordado con las modificaciones a julio de 2004, vigente, y que fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), debiéndose haber tomado en consideración durante la elaboración el presupuesto lo siguiente:

- El Índice 29 para todo tipo de Cable Telefónico pasó a partir de marzo de 1987 al Índice 18 por Resolución n.° 026-87-VC-9200 del 17.09.87.
- El Índice 29 se reagrupó a partir de marzo de 1988 al Índice 30 y se creó dentro del Índice 30 tres Sub-Índices (30-1, 30-2, 30-3), por Resolución n.° 015-88-VC-9200 del 20.04.88.
- El Índice anterior 74 se reagrupó en el 72 a partir de enero de 1983 por Resolución n.° 003-83-VI-9200 del 17.01.83.
- El Índice 79 se mantiene en suspenso a partir del mes de enero de 1999, por Resolución Jefatural n.° 048-99-INEI del 28 de enero de 1999, debe usarse el Índice 30.

<sup>20</sup> El agrupamiento preliminar de la Fórmula Polinómica no fue adjuntada al expediente técnico de obra aprobado.



**Imagen n.º 14**  
**Fórmula Polinómica y agrupamiento preliminar: 003 Arquitectura**

S10

EXPEDIENTE TÉCNICO  
APROBADO

Fórmula Polinómica

Presupuesto

0304011

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA ,DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto

003

ARQUITECTURA

Fecha Presupuesto

30/04/2023

Moneda

NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica

050101

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

$K = 0.168*(Mr / Mo) + 0.165*(PABr / PABo) + 0.306*(DPCr / DPCo) + 0.080*(MVMr / MVMo) + 0.281*(GGr / GGo)$

| Monomio | Factor | (%)     | Símbolo | Indice | Descripción                             |
|---------|--------|---------|---------|--------|---|
| 1       | 0.168  | 100.000 | M       | 47     | MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES        |
| 2       | 0.165  | 33.939  |         | 05     | AGREGADO GRUESO                         |
|         |        | 27.273  |         | 17     | ELCQUE Y LADRILLO                       |
|         |        | 38.788  | PAB     | 56     | PLANCHA DE ACERO LAC                    |
| 3       | 0.306  | 44.144  |         | 24     | CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR       |
|         |        | 76.471  | DPC     | 29     | DOLAR                                   |
|         |        | 12.418  |         | 52     | PERFIL DE ALUMINIO                      |
| 4       | 0.080  | 15.000  |         | 44     | MADERA TERCIADE PARA CARPINTERIA        |
|         |        | 47.500  | MVM     | 49     | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO           |
|         |        | 37.500  |         | 79     | VIDRIO INCOLORO NACIONAL                |
| 5       | 0.281  | 100.000 | GG      | 39     | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR |

Agrupamiento preliminar  
no fue adjuntado

Fuente: Fórmula Polinómica: 003 Arquitectura, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 15**  
**Fórmula Polinómica y agrupamiento preliminar: 004 Instalaciones sanitarias**

EXPEDIENTE TÉCNICO  
APROBADO

Fórmula Polinómica

Presupuesto

0304011

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA ,DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto

004

INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha Presupuesto

30/04/2023

Moneda

NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica

050101

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

$K = 0.247*(Mr / Mo) + 0.184*(ACAr / ACAo) + 0.161*(TTPr / TTPo) + 0.195*(DMr / DMo) + 0.283*(GGr / GGo)$

| Monomio | Factor | (%)     | Símbolo | Indice | Descripción                             |
|---------|--------|---------|---------|--------|---|
| 1       | 0.247  | 71.660  | M       | 47     | MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES        |
| 2       | 0.184  | 16.848  |         | 05     | AGREGADO GRUESO                         |
|         |        | 61.957  | ACA     | 10     | APARATO SANITARIO CON GRIFERIA          |
|         |        | 21.196  |         | 21     | CEMENTO PORTLAND TIPO I                 |
| 3       | 0.161  | 14.286  |         | 56     | PLANCHA DE ACERO LAC                    |
|         |        | 15.528  |         | 71     | TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO               |
|         |        | 70.186  | TTP     | 72     | TUBERIA DE PVC PARA AGUA                |
| 4       | 0.195  | 21.538  |         | 49     | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO           |
|         |        | 78.462  | DM      | 29     | DOLAR                                   |
| 5       | 0.283  | 100.000 | GG      | 39     | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR |

Agrupamiento preliminar

| Indice | Descripción                            | % Inicio | % Saldo | Agrupamiento |
|--------|--|----------|---------|--------------|
| 29     | DOLAR                                  | 0.347    | 15.298  | +31+30       |
| 74     | TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) | 0.079    | 0.000   |              |

Fuente: Fórmula Polinómica: 004 Instalaciones sanitarias, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



**Imagen n.º 16**

**Fórmula Polinómica y agrupamiento preliminar: 005 Instalaciones eléctricas mecánicas**

Fórmula Polinómica

Presupuesto

0304011

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto

005

INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS

Fecha Presupuesto

30/04/2023

Moneda

NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica

050101

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

K =

0.057\*(Jr / Jo) + 0.290\*(ATr / ATo) + 0.231\*(APPr / APPo) + 0.140\*(DPMr / DPMo) + 0.282\*(GGUr / GGUo)

| Monomio | Factor | (%)     | Símbolo | Índice | Descripción                             |
|---------|--------|---------|---------|--------|---|
| 1       | 0.057  | 100.000 | J       | 47     | MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES        |
| 2       | 0.290  | 96.897  | AT      | 12     | ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR         |
|         |        | 3.103   |         | 74     | TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)  |
| 3       | 0.231  | 9.957   |         | 51     | PERFIL DE ACERO LIVIANO                 |
|         |        | 85.281  | APP     | 11     | ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR         |
|         |        | 4.762   |         | 62     | POSTE DE CONCRETO                       |
| 4       | 0.140  | 12.857  |         | 56     | PLANCHA DE ACERO LAC                    |
|         |        | 80.714  | DPM     | 30     | DOLAR (GENERAL PONDERADO)               |
|         |        | 6.429   |         | 49     | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO           |
| 5       | 0.282  | 100.000 | GGU     | 39     | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR |

Agrupamiento preliminar

| Índice | Descripción                            | % Inicio | % Saldo | Agrupamiento    |
|--------|--|----------|---------|-----------------|
| 29     | DOLAR                                  | 0.058    | 0.000   |                 |
| 74     | TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) | 0.713    | 0.897   | +04+13+21+38+05 |

Fuente: Fórmula Polinómica: 005 Instalaciones eléctricas mecánicas, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 17**

**Agrupamiento preliminar: 005 Instalaciones comunicaciones**

| Índice | Descripción                            | % Inicio | % Saldo | Agrupamiento |
|--------|--|----------|---------|--------------|
| 74     | TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) | 0.391    | 0.000   |              |

Fuente: Agrupamiento preliminar: 005 Instalaciones eléctricas mecánicas, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

Al respecto, la fórmula polinómica tiene tal importancia contractual conducente a lograr el equilibrio económico y financiero del citado contrato, sin embargo, dado que la fórmula polinómica objeto del presente análisis tuvo su origen en un índice unificado de precios fuera de vigencia, dichos índices unificados ya no figuraron en la Resolución Jefatural n.º 137-2023-INEI de 17 de mayo de 2023, que publicó los índices unificados para el mes de abril de 2023, fecha donde se realizó el presupuesto base de la Obra, y por lo tanto, tal omisión, tiene su efecto vinculante en que la fórmula polinómica carece de validez, y por lo tanto, cualquier reajuste durante la fase de ejecución contractual, inobservaría lo establecido las disposiciones del Decreto Supremo n.º 011-79-VC.

Por último, de la revisión del agrupamiento preliminar de la fórmula polinómica, cuyo presupuesto fue elaborado al mes de abril de 2023, se advierte que dicho agrupamiento incumple lo establecido el artículo 3 de la Resolución Jefatural n.º 137-2023-INEI de 17 de mayo de 2023, publicado en el diario oficial "El Peruano" el 18 de mayo de 2024, el cual señala que "Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, **agrupados por elementos similares y/o afines**", cuyo índices unificados serán tomados como "BASE" para los reajustes en la ejecución contractual. Lo expuesto se detalla a continuación:



**Cuadro n.º 7**  
**Índices Unificados que no fueron agrupados por similitud y/o afinidad**

| Descripción del IU*                             | % Participación | Agrupado al Índice Unificado                     |
|---|-----------------|--|
| 001 OBRAS PROVISIONALES – TRABAJOS PRELIMINARES |                 |  |
| 10. Aparato sanitario con grifería              | 0,003           | 05. Agregado grueso                              |
| 13. Asfalto                                     | 0,002           |  |
| 17. Bloque y ladrillo                           | 0,048           | 12. Artefacto de alumbrado interior              |
| 01. Aceite                                      | 0,002           |  |
| 02. Acero de construcción liso                  | 0,093           |  |
| 46. Malla de acero                              | 0,004           | 43. Madera nacional para encofrado y carpintería |
| 48. Elementos pre fabricados                    | 0,647           |  |
| 70. Tubería de concreto reforzado               | 0,001           | 49. Maquinaria y equipo importado                |
| 53. Petróleo diésel                             | 0,020           |  |
| 54. Pintura látex                               | 0,081           | 56. Plancha de acero LAC                         |
| 002 ESTRUCTURAS                                 |                 |  |
| 48. Elementos pre fabricados                    | 4,807           | 49. Maquinaria y equipo importado                |
| 54. Pintura látex                               | 0,687           |  |
| 79. Vidrio incoloro nacional                    | 0,013           | 51. Perfil de acero liviano                      |
| 003 ARQUITECTURA**                              |                 |  |
| 004 INSTALACIONES SANITARIAS                    |                 |  |
| 06. Alambre y cable de cobre desnudo            | 1,965           | 05. Agregado grueso                              |
| 26. Cerrajería nacional                         | 0,005           | 21. Cemento portland tipo I                      |
| 48. Elementos pre fabricados                    | 0,246           | 49. Maquinaria y equipo importado                |
| 54. Pintura látex                               | 0,162           | 56. Plancha de acero LAC                         |
| 53. Petróleo diésel                             | 0,001           |  |
| 005 INSTALACIONES ELECTRICAS MECÁNICAS          |                 |  |
| 32 Flete terrestre                              | 0,185           | 49. Maquinaria y equipo importado                |

(\*) Los índices unificados que fueron agrupados al IU-29, IU-74, y IU-79, carecerían de validez, puesto que no se encuentran vigentes a la fecha base de elaboración del presupuesto.

(\*\*) No se adjuntó el agrupamiento preliminar al expediente técnico de obra aprobado (documentos físicos).

Fuente: Agrupamiento preliminar de las fórmulas polinómicas, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del control concurrente.

Los errores y omisiones advertidos, generan que las fórmulas polinómicas carezcan de validez, contraviniendo lo dispuesto por el Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 011-79-VC, cuyos efectos adversos se verían durante la ejecución contractual<sup>21</sup>, y por la cual la Entidad podría pagar reajustes inexactos en las valorizaciones mensuales, a favor del contratista ejecutor.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, publicado en el diario “El Peruano” el 31 de diciembre de 2018 vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias.**

“(…)

**Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones**

“(…)

<sup>21</sup> Cabe precisar que: la *Opinión n.º 093-2017/DTN de 24 de marzo de 2017* emitida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE concluye lo siguiente: “Si bien la normativa de contrataciones del Estado no prevé que, durante la ejecución contractual, puedan modificarse las fórmulas polinómicas contenidas en el expediente técnico de obra; la Entidad -de manera excepcional y en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad-puede aprobar la corrección de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica a efectos de que la sumatoria de estos sea igual a la unidad (1); ello con la única finalidad de ajustar el contenido del contrato a las disposiciones del ordenamiento legal vigente”

**f) Eficacia y Eficiencia:** El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben de orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

(...)

### Artículo 38. Fórmulas de Reajuste

(...)

**38.3.** En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

**38.4.** Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.

(...)

### Artículo 160. Modificaciones al contrato

**160.1.** Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades:

- a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación; y, iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes.
- b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor.

(...)"

### ➤ Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 011-79-VC, publicado el 1 marzo de 1979.

"(...)

### Artículo 2.

Las fórmulas polinómicas, de reajuste automático de los precios referidos por el Artículo 2º del Decreto Ley, adoptarán la siguiente forma general básica:

$$K = a(Jr/J_0) + b(Mr/M_0) + c(Er/E_0) + d(Vr/V_0) + e(GUr/GU_0)$$

En la cual:

**K:** Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Será expresado con aproximación al milésimo.

**a, b, c, d, e:** Son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos mano de obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales, y utilidad, respectivamente donde:

**Mano de Obra.** - Es la suma de los jornales que se insumen en el proceso constructivo de la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los trabajadores.

**Materiales.** - Son los materiales nacionales e importados que quedan incorporados en la obra, así como los materiales consumibles, incluyendo los gastos de comercialización. El rubro de fletes puede ser considerado en otro monomio. Además, los equipos que se incorporan a la obra deben consignarse en este mismo rubro.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



**Equipos de construcción.** - Son las maquinarias, vehículos, implementos auxiliares y herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo de la obra.

**Varios.** - Son los elementos que, por su naturaleza, no pueden incluirse en los correspondientes a mano de obra, materiales o equipos de construcción.

**Gastos Generales.** - Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Comprende gastos efectuados directamente en obra proporcionalmente en Oficina, tales como sueldos, jornales, alquileres de inmuebles, teléfono, útiles, etc.

**Utilidad.** - Es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Los gastos generales y la utilidad serán siempre considerados como un solo monomio dentro de las formas polinómicas.

Cada coeficiente de incidencia podrá corresponder a un elemento o grupo de elementos representativos.

Los coeficientes de incidencia varían de acuerdo con el tipo de obra que tratan y reflejan, en cada caso, la correspondiente estructura de costos.

La suma de todos los coeficientes de incidencia ( $a+b+c+d+e$ ) siempre será igual a la unidad (1).

**Jo, Mo, Eo, Vo, GUo.** - Son los índices de precio de los elementos, mano de obra, materiales, equipos de construcción, varios y gastos generales y utilidad, respectivamente, a la fecha del Presupuesto Base, los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la obra.

Se entiende como Presupuesto base vigente, aquel cuyos precios han sido elaborados dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la respectiva convocatoria; debiendo consignarse en las bases correspondientes, la fecha de vigencia de dichos precios.

El término "Presupuesto Base" se hará extensivo al Presupuesto contratado por la Entidad Pública, en los casos en que no exista el correspondiente Presupuesto Base.

**Jr, Mr, Er, Vr, Gur.** - Son los índices de precios de los mismos elementos, a la fecha del reajuste correspondiente.

El Índice de Precio considerado en cada monomio tanto para la fecha del Presupuesto Base, como para la del reajuste, podrá corresponder al Índice de Precio del elemento más representativo o al promedio ponderado de los Índices hasta de tres (3) elementos como máximo.

Los elementos representativos no podrán ser sustituidos por otros, después de la firma del contrato respectivo.

El producto del coeficiente de incidencia por el cociente de Índices, se expresará en cifras decimales con aproximación al milésimo.

Para la aproximación al milésimo, se tomará en cuenta que toda fracción que sea igual o supere a los cinco diez milésimos debe ser ajustada a la unidad inmediata superior.

(...)

#### Artículo 4

Se considera "obra" para los efectos del presente Decreto Supremo, a toda construcción sea esta independiente o que forme parte de un conjunto de construcciones similares por la naturaleza de las partidas que agrupe; cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) fórmulas polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sólo podrán emplearse hasta ocho (8) fórmulas polinómicas.

El presupuesto respectivo deberá subdividirse en tantas partes como fórmulas se requieran. Por cada parte del presupuesto a la cual corresponda una fórmula de reajuste, deberá elaborarse su respectivo calendario de avance, cuando la modalidad de contratación así lo requiera. En las bases correspondientes, se indicarán las partidas comprendidas en cada fórmula, así como la relación de materiales que, junto a con el o los materiales fijados como elementos representativos, determinan la incidencia de este o estos dentro del monomio respectivo.

(...)"



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

El hecho expuesto, respecto al uso del coeficiente de incidencia, índices unificados sin vigencia y agrupamiento deficiente para la obtención de la fórmula polinómica, generaría inexactitud en el cálculo del reajuste mensual, distorsionando el monto de las valorizaciones mensuales y por ende el costo de la obra, con consecuente perjuicio para los intereses de la Entidad.

## 5. LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYERON INSUMOS CON PRECIOS SIN SUSTENTO EN COTIZACIONES, CONLLEVANDO A DETERMINARSE UN PRESUPUESTO INCONSISTENTE Y DISCREPANTE, CON REPERCUSIÓN EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

De la revisión al cuadro comparativo de cotizaciones de: 001 Obras provisionales - trabajos preliminares, 002 Estructuras, 003 Arquitectura, 004 Instalaciones sanitarias, 005 Instalaciones eléctricas mecánicas y 006 Instalaciones comunicaciones, se advierte un listado de insumos, cuyos materiales contemplados no tienen precio, como se muestra en la imagen de la izquierda, en tanto, los mismos insumos se muestran en la imagen derecha, donde los materiales cuentan con precios que carecen de sustento en las cotizaciones<sup>22</sup> adjuntadas.

### Imágenes n.ºs 18 y 19

#### Cuadro comparativo de cotizaciones y lista de insumos

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
CORREATE 2023  
038163  
EXPEDIENTE TECNICO  
PROBADO

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES (PRECIOS SIN IGV) - OBRAS PROVISIONALES

| N°  | Descripción                    | Unid. | PROVEEDOR (N° PROVEEDOR DE) | PROMEDIO   |
|-----|--------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 82  | TUB PVC S&P DE 3" X 12"        | un    | STARTUBO                    | 30.00      |
| 84  | TUBO PVC S&P ELÉCTRICO DE 3/4" | un    | PROVEEDOR                   | 6.75       |
| 85  | CURVA PVC S&P L12 3/4"         | un    | PROVEEDOR                   | 6.50       |
| 86  | CURVA PVC S&P L12 3/4"         | un    | PROVEEDOR                   | 2.80       |
| 87  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 88  | CAMILLA METÁLICA PLATA         | un    | PROVEEDOR                   | 220.00     |
| 89  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 90  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 91  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 92  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 93  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 94  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 95  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 96  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 97  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 98  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 99  | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 100 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 101 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 102 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 103 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 104 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 105 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 106 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 107 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 108 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 109 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 110 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 111 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 112 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 113 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 114 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 115 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 116 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 117 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 118 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 119 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 120 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 121 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 122 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 123 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 124 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 125 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 126 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 127 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 128 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 129 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 130 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 131 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 132 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 133 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 134 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 135 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 136 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 137 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 138 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 139 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 140 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 141 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 142 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 143 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 144 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 145 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 146 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 147 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 148 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 149 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 150 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 151 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 152 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 153 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 154 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 155 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 156 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 157 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 158 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 159 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 160 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 161 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 162 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 163 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 164 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 165 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 166 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 167 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 168 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 169 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 170 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 171 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 172 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 173 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 174 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 175 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 176 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 177 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 178 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 179 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 180 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 181 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 182 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 183 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 184 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 185 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 186 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 187 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 188 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 189 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 190 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 191 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 192 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 193 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 194 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 195 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 196 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 197 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 198 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 199 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 200 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 201 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 202 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 203 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 204 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 205 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 206 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 207 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 208 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 209 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 210 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 211 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 212 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 213 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 214 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 215 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 216 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 217 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 218 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 219 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 220 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 221 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 222 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 223 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 224 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 225 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 226 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 227 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 228 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 229 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 230 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 231 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 232 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 233 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 234 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 235 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 236 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 237 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 238 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 239 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 240 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 241 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 242 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 243 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 244 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 245 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 246 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 247 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 248 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 249 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 250 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 251 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 252 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 253 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 254 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 255 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 256 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 257 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 258 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 259 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 260 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 261 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 262 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 263 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 264 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 265 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 266 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 267 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 268 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 269 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 270 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 271 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 272 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 273 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 274 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 275 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 276 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 277 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 278 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 279 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 280 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 281 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 282 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 283 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 284 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 285 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 286 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 287 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 288 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 289 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 290 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 291 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 292 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 293 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 294 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 295 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 296 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 297 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 298 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 299 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 300 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 301 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 302 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 303 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 304 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 305 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 306 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 307 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 308 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 309 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 310 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 311 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 312 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 313 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 314 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 315 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 316 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 317 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 318 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 319 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 320 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 321 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 322 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 323 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 324 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 325 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 326 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 327 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 328 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 329 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 330 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 331 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 332 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 333 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 334 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 335 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 336 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 337 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 338 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 339 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 340 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 341 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 342 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 343 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 344 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 345 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 346 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 347 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 348 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 349 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 350 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 351 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 352 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 353 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 354 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 355 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 356 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 357 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 358 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 359 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 360 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 361 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 362 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 363 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 364 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 365 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 366 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 367 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 368 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 369 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 370 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 371 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 372 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 373 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 374 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 375 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 376 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 377 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 378 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 379 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 380 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 381 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 382 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 383 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 384 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 385 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 386 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 387 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 388 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             | Sin precio |
| 389 | SISTEMA DE MALLAS              |       |                             |            |



**Cuadro n.º 8**  
**Comparativo de la lista de insumos y cuadro de cotizaciones por especialidades**

| LISTA DE INSUMOS                            |  |        |              | COTIZACIONES      |                         |                           |
|---|--|--------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Código                                      | Insumo   | Unidad | Precio (S/.) | Código cotización | Precio (S/.) cotización | Sustento de la cotización |
| OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |        |              |                   |                         |                           |
| 0275050031                                  | SISTEMA DE MALLAS SEGURIDAD  | u      | 1 200,00     | 90                | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0275060006                                  | SUMINISTRO E INSTALACION GRUPO ELECTROGENO EN OBRA 20KW motor diésel de 1500 rpm                                     | u      | 3 600,00     | 91                | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0279000038                                  | VIDRIO CATEDRAL INCOLORO 4 mm  | P2     | 6,20         | 94                | Sin cotización          | No adjunta                |
| ARQUITECTURA                                |  |        |              |                   |                         |                           |
| 0204000011                                  | ARENA DE TOP SOIL  | m3     | 45,00        | 26                | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0209030057                                  | COMPUERTA METALICA E=3MM INC. ACCESORIOS   | m2     | 150,00       | 38                | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0230060029                                  | GRANULO DE CAUCHO SBR  | m3     | 55,60        | 120               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0230910019                                  | CORDON CELULAR 25 GRIS   | m      | 2,60         | 148               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0256020106                                  | MENDULA CONEXION VIGA-COLUMNA 0.70X0.50  | pl     | 125,00       | 270               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0256020107                                  | RIGIDIZADOR DE PEDESTAL e=1"   | pl     | 125,00       | 271               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0256020109                                  | PLACA DE ANCLAJE 0.70m X 0.40m, e=1"   | und    | 135,00       | 272               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0275010040                                  | LETRAS DE FIBRA DE VIDRIO, SUJETADO CON TUBO DE F"№ Ø 1" e=2mm, SOLDADO A PLATINA DE 6 x6x1/2" - H=2.05m ANCHO=0.50m | und    | 340,00       | 327               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0298010264                                  | SERIE FK ECW-50 SSG STICK ESTRUCTURAL CON MONTANTES DE 130MM Y TRAVESAÑOS DE 55MM COMPUESTO POR PANELES FIJOS        | m2     | 750,00       | 343               | Sin cotización          | No adjunta                |
| SANITARIAS                                  |  |        |              |                   |                         |                           |
| 0219040019                                  | CANAleta GALVANIZADA D=6"  | m      | 62,13        | 47                | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231820001                                  | MANIFOLD-Ø8", ACERO INOXIDABLE 304, SOLDADO  | und    | 969,21       | 80                | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231820009                                  | CANASTILLA DE PIE Y VALVULA PIE Ø8", ACERO INOXIDABLE 304, BRIDADO   | und    | 852,14       | 88                | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231840002                                  | FILTRO AUTOMATICO DE 6"  | und    | 17 560,00    | 101               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231840004                                  | VARIADOR DE FRECUENCIA 30 HP   | und    | 4 870,53     | 103               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231840005                                  | PROGRAMADOR DE RIEGO 22 EST.   | und    | 2 546,00     | 104               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231840006                                  | MANIFOLD DE Ø6", SCH-40  | und    | 769,69       | 105               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231840011                                  | NIPLE-Ø8", ACERO INOXIDABLE 304, BRIDADO Y SOLDADO   | und    | 275,20       | 108               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231860004                                  | TABLERO CONTROLADOR DE ELECTROBOMBA JOCKEY   | und    | 21 793,20    | 126               | Sin cotización          | No adjunta*               |
| 0231860005                                  | TABLERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROLADOR DE ELECTROBOMBA PRINCIPAL   | und    | 326,90       | 127               | Sin cotización          | No adjunta*               |
| 0231860036                                  | ADAPTADOR BUSHING 300# SCRD MI A 197 - 1/2"x1/4" (15 x 6mm)  | und    | 46,02        | 154               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231860037                                  | PLATO VORTEX 600X600x6mm, ACERO  | und    | 154,60       | 155               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0231860038                                  | SALIDA SOLDABLE DE 150X32mm  | und    | 6,60         | 156               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0263120057                                  | TANQUE DE CLORO DE 250L  | u      | 25 400,00    | 199               | Sin cotización          | No adjunta                |
| ELÉCTRICAS                                  |  |        |              |                   |                         |                           |
| 0229400031                                  | TABLERO EMPOTRADO IP42 14 POLOS 60X60X13 CM, INC. ACCESORIOS   | u      | 120,00       | 119               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229400039                                  | ARMARIO AISLANTE IP55 CON TAPA REGISTRABLE 220X175X150MM   | u      | 651,00       | 120               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229500099                                  | SOLDADURA ALEACION PLATA (45%), COBRE (30%), ZINC (25%)  | Kg     | 2 179,71     | 122               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229750001                                  | CENTRAL DE MEDIDA Tension 115 a 500v CA ver especific. técnicas  | und    | 2 536,00     | 124               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229750002                                  | DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES PARA CORRIENTE TIPO RAYO 2X25A Ver Especific. Técnicas.                               | und    | 3 562,00     | 125               | Sin cotización          | No adjunta                |

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

| LISTA DE INSUMOS |   |        |              | COTIZACIONES      |                         |                           |
|------------------|---|--------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Código           | Insumo  | Unidad | Precio (S/.) | Código cotización | Precio (S/.) cotización | Sustento de la cotización |
| 0229750003       | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X1600A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA                   | und    | 21 365,00    | 126               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229750005       | INTERRUPTOR DE APERT. DE CARGA EN CAJA MOLDEAD. AISL DE 4X1250A                                   | und    | 18 580,60    | 127               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229750009       | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X1250A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA                   | und    | 15 780,20    | 130               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229750017       | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X150A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA                    | und    | 1 456,00     | 138               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229750018       | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X125A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA                    | und    | 1 236,00     | 139               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229750020       | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X50A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA                     | und    | 510,35       | 141               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0229750023       | INTERRUPTOR DE APERT. DE CARGA EN CAJA MOLDEAD. AISL DE 4X2500A                                   | und    | 12 690,80    | 144               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0230610017       | GABINETE METALICO CON BARRAS DE COBRE PARA SUB TABLEROS   | und    | 840,00       | 149               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0230690005       | GABINETE METALICO EMPOTRADO IP42 40 POLOS (0.80x1.60x0.13m)                                       | und    | 2 975,20     | 152               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0230690006       | GABINETE METALICO EMPOTRADO IP42 24POLOS (0.80x1.50x0.13m)  | und    | 2 836,42     | 153               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0230690037       | GABINETE METALICO ADOSADO IP42 42POLOS (0.80x1.50x0.35m)  | und    | 1 832,42     | 164               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0230690039       | GABINETE METALICO EMPOTRADO IP42 36 POLOS (0.80x1.50x0.13m)                                       | und    | 2 569,23     | 165               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0239900171       | DUCTO METALICO EN PLANCHA GALVANIZADA   | Kg     | 11,00        | 202               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0263170011       | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN, CAPACIDAD Y RUPTURA 3(1X1A)                             | und    | 635,90       | 225               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0263170041       | DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRE TENSIONES TRANSITORIAS DE ORIGEN EXTERNO E INTERNOS 2.5KVA | und    | 852,00       | 249               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0263170042       | UPS, DATOS TECNICOS INDICADOS EN EL PLANO 2.5KVA  | und    | 2 531,20     | 250               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0258080033       | VAPORIZADOR DE GLP CAP 80GLN  | und    | 450,00       | 255               | Sin cotización          | No adjunta**              |
| 0272050032       | CURVA METALICA 45° PARA BANDEJA   | u      | 22,10        | 287               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0272050033       | CURVA METALICA 90° PARA BANDEJA   | u      | 26,40        | 288               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0272050034       | DERIVACION EN TEE METALICA PARA BANDEJA   | u      | 28,40        | 289               | Sin cotización          | No adjunta                |
| 0275110004       | SPLIT DUCTO SD 2000 CFM 1.5 kw / 380 V / 3F   | und    | 4000,00      | 366               | Sin cotización          | No adjunta                |

(\*) Según el cuadro comparativo de cotizaciones señala que el insumo se encuentra incluido en la bomba.

(\*\*) Según el cuadro comparativo de cotizaciones el insumo se denominó "Suministro e instalación de vaporizador de fuego directo".

**Nota:** Se advierte el registro de insumos en el cuadro comparativo de cotizaciones, sin embargo, no se encuentran en la lista de insumos como: **Instalaciones eléctricas:** 290\_REDUCCION METALICA PAR BANDEJA 300 a 150mm, 303\_ SUMINISTRO DE MONHOLE DE VALVULAS Y ACCESORIOS, 307\_ SUMINISTRO E INSTALACION GRUPO ELECTROGENO 25KW A 1000KW, y 364\_ VALVULA DE REFRIGERACION VRV 3.0KW/ 380/3FCON 6 UE DE 36000 CFM 0.2KW /220V /3F, 365\_ UNIDA CONDENSADORA UC 3.0 KW /380V/ 3F; así como en **Comunicaciones:** SIN\_ BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 400 X100 CON TAPA SOLIDA CON PESTAÑAS, y SIN\_ ANGULO DE ACERO LIVIANO 1"X1"X3/16"X6m.

**Fuente:** Presupuesto de obra, lista de insumos, cuadro comparativo de cotización y sustento de cotizaciones, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

**Elaborado por:** Comisión de Control a cargo del control concurrente.

Al respecto se precisa, que los precios de los materiales que figuran en la lista de insumos, no tienen el sustento correspondiente en las cotizaciones, es decir en "comprobantes, proformas, catálogos, solicitud de cotizaciones, entre otros", cuyos materiales se han especificado en el cuadro antes señalado; no obstante, pese a carecer de sustento estos precios fueron utilizados en los análisis de precios unitarios, como se advierte en las siguientes imágenes<sup>23</sup> que muestran lo señalado:

<sup>23</sup> Las imágenes que se señalan son representativas, el cual se ha elegido de una muestra para ilustrar el hecho adverso encontrado.

  
Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



**Imagen n.º 20**

**Consideración del precio sin sustento en el insumo “Sistema de malla de seguridad”**

|             |                             |                                 |              |                                  |            |             |  |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------|--|
| Partida     | 01.04.01.03                 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |              |                                  |            |             |  |
| Rendimiento | GLB/DIA                     | MO. 100.0000                    | EQ. 100.0000 | Costo unitario directo por : GLB |            | 15,163.60   |  |
| Código      | Descripción Recurso         | Unidad                          | Cuadrilla    | Cantidad                         | Precio S/. | Parcial S/. |  |
|             | Materiales                  |                                 |              |                                  |            |             |  |
| 0229990050  | BOTIQUIN CON MEDICINA       | u                               |              | 4.0000                           | 89.38      | 357.52      |  |
| 0229990052  | EXTINTOR CO2 9KG            | u                               |              | 4.0000                           | 139.22     | 556.88      |  |
| 0239160016  | ARNES DE SEGURIDAD PECTORAL | u                               |              | 16.0000                          | 349.90     | 5,598.40    |  |
| 0239160017  | LINEA DE VIDA HORIZONTAL    | u                               |              | 8.0000                           | 249.00     | 1,992.00    |  |
| 0275020005  | LINEA DE VIDA VERTICAL      | u                               |              | 8.0000                           | 232.35     | 1,858.80    |  |
| 0275050031  | SISTEMA DE MALLAS SEGURIDAD | u                               |              | 4.0000                           | 1,200.00   | 4,800.00    |  |
|             |                             |                                 |              |                                  |            | 15,163.60   |  |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 21**

**Consideración del precio sin sustento en el insumo “Vidrio catedral incoloro 4 mm”**

|                |  |            |            |                                 |          |           |             |
|----------------|--|------------|------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Partida        | 01.01.01.01.01.17 VENTANA CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO CATEDRA 4MM |            |            |                                 |          |           |             |
| Rendimiento    | m2/DIA   | MO. 3.2000 | EQ. 3.2000 | Costo unitario directo por : m2 |          |           | 235.50      |
| Código         | Descripción Recurso  |            | Unidad     | Cuadrilla                       | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/. |
| Mano de Obra   |  |            |            |                                 |          |           |             |
| 0147010001     | CAPATAZ  |            | hh         | 0.1000                          | 0.2500   | 28.85     | 7.21        |
| 0147010002     | OPERARIO   |            | hh         | 1.0000                          | 2.5000   | 26.23     | 65.58       |
| 0147010004     | PEON   |            | hh         | 0.5000                          | 1.2500   | 18.66     | 23.35       |
|                |  |            |            |                                 |          |           | 96.14       |
| Materiales     |  |            |            |                                 |          |           |             |
| 0202010023     | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"                                |            | kg         |                                 | 4.2000   | 5.76      | 24.19       |
| 0230460043     | PEGAMENTO PARA MADERA  |            | gal        |                                 | 0.4000   | 41.11     | 16.40       |
| 02431600000310 | LISTONES DE MADERA 2"x3"x3.00M                                     |            | pza        |                                 | 1.4000   | 18.45     | 25.83       |
| 0279000038     | VIDRIO CATEDRAL INCOLORO 4 mm                                      |            | p2         |                                 | 11.3000  | 6.20      | 70.06       |
|                |  |            |            |                                 |          |           | 136.48      |
| Equipos        |  |            |            |                                 |          |           |             |
| 0337010001     | HERRAMIENTAS MANUALES  |            | %MO        |                                 | 3.0000   | 96.14     | 2.88        |
|                |  |            |            |                                 |          |           | 2.88        |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

En ese sentido, se advierte que los análisis de precios unitarios fueron elaborados contemplando insumos, cuyos precios no tuvieron sustento en las cotizaciones, generando que se obtenga un presupuesto inconsistente y discrepante, cuyos efectos podrían tener riesgos en la obtención del valor referencial.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Términos de referencia de la Adjudicación Simplificada n.º 154-2020-GRA-SEDE CENTRAL (tercera convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho”.**

(...)

**16. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA**

*El consultor, será el responsable de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto en mención hasta su aprobación final. (...)*

(...)

**16.11. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

(...)

**16.11.18. INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO**

(...)

**16.11.18.3. Análisis de Costos Unitarios**

Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: mano de obra + materiales + equipo/herramientas, lo que implica mantener los precios de los materiales al de la compra en el lugar de provisión.

(...)

Los análisis de costos unitarios se procesarán en el software del Sistema 10 (S10) u otro de mayor difusión comercial a nivel nacional.

(...)

**16.11.18.7. Relación de insumos, equipos y mano de obra**

Se adjuntará en forma separada, la relación de los materiales, equipos y mano de obra, obtenida a partir de procesamiento del presupuesto del proyecto.

Para el caso de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata), se deberá de considerar sin I.G.V. el costo de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtención del Costo Directo.

(...)

**16.11.18.18. Anexos**

Es el siguiente conjunto de documentos obligatorios a ser presentados por el proyectista, ya sean en copia fedatada u original.

- Cotizaciones de compra de todos los materiales, equipos, muebles, de alquiler de equipos o maquinarias ligeras o pesadas, pago por servicios de fletes, pago por servicios y todo insumo involucrado en la formulación del presupuesto para el proyecto.
- (...)

(...)"

- **Contrato n.º 00116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF de 19 de agosto de 2021, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho".**

"(...)

**INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO**

(...)

**Análisis de Costos Unitarios:**

Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: mano de obra + materiales + equipo/herramientas, lo que implica mantener los precios de los materiales al de la compra en el lugar de provisión.

(...)

Los análisis de costos unitarios se procesarán en el software del Sistema 10 (S10) u otro de mayor difusión comercial a nivel nacional.

(...)

**Relación de insumos, equipos y mano de obra**

Se adjuntará en forma separada, la relación de los materiales, equipos y mano de obra, obtenida a partir de procesamiento del presupuesto del proyecto.

Para el caso de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata), se deberá de considerar sin I.G.V. el costo de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtención del Costo Directo.

(...)

**Anexos**

Es el siguiente conjunto de documentos obligatorios a ser presentados por el proyectista, ya sean en copia fedatada u original.

- Cotizaciones de compra de todos los materiales, equipos, muebles, de alquiler de equipos o maquinarias ligeras o pesadas, pago por servicios de fletes, pago por servicios y todo insumo involucrado en la formulación del presupuesto para el proyecto.
- (...)

(...)"



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00




Lo expuesto estaría incidiendo en la obtención de un presupuesto con carácter inconsistente y discrepante, teniéndose repercusiones directas en la determinación del valor referencial de la obra; pudiendo conllevar a realizarse pagos en exceso y sin sustento, en afectación de los intereses de la Entidad.

**ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS**

**6. NÚMERO DE EXPLORACIONES O CALICATAS REALIZADAS POR EL PROYECTISTA INCUMPLE LA NORMA TÉCNICA E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES, PONIENDO EN RIESGO LA ADECUADA OBTENCIÓN DE DATOS Y EL CORRECTO CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LAS ESTRUCTURAS PROYECTADAS, POSIBILITÁNDOSE LA GENERACIÓN DE VICIOS OCULTOS Y PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA.**

De la revisión y evaluación del expediente técnico de la obra, con respecto a planos, metrados y memoria descriptiva de la especialidad de estructuras, se advierte en el rubro ESTUDIO DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN, las exploraciones de campo realizadas, siendo un total de 7 calicatas (C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7) que se encuentran dentro del área de influencia y que corresponden a la estructura del estadio, como se muestra en la siguiente imagen:

**Imagen n.º 22**  
**Ubicación y cantidad de calicatas**



**Fuente:** Expediente técnico aprobado con la Resolución Gerencial Regional n.º 342 -2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

Asimismo, según memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura y estructuras, así como, de los planos y metrados del Proyecto, se advierte que el área techada de la estructura del Estadio es de 14 530,443 m<sup>2</sup>; al respecto, la norma vigente Reglamento Nacional de Edificaciones, E.050 Suelos y Cimentaciones, en su artículo 10 y 13, califica al tipo de edificación u obra para determinar el número de puntos de exploración según la TABLA 1 "TIPO DE EDIFICACIÓN U OBRA PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE PUNTOS EXPLORACIÓN", que para el presente caso, sería una estructura del tipo III (pórticos y/o muros de concreto), siendo el número de exploraciones uno por cada 900 m<sup>2</sup> de área techada del primer piso, conforme a la TABLA 6 "NÚMERO DE PUNTOS DE EXPLORACIÓN", por lo expuesto, le correspondería la ejecución de 16 puntos de exploración, faltando 9 exploraciones, el cual no se realizó.

Sobre el particular, es pertinente precisar que, si la capacidad del suelo se ve minimizada en relación a la aplicación de fuerzas, es probable que el mismo se deforme y tenga como consecuencia la generación de algunos acontecimientos secundarios no determinados durante la fase de diseño del Proyecto; en ese sentido, el incumplimiento de la normativa sobre el número de exploraciones que deben realizarse no permitirían observar detenidamente un estudio adecuado, tanto para las condiciones del suelo y como para el cimiento que trabaja como un medio de contacto entre el suelo y la estructura; pues de ahí la importancia que, en toda obra de arquitectura o ingeniería moderna, sea necesario e imprescindible el cumplimiento de la normativa en la realización de un estudio de suelos, más aun considerando la envergadura del Proyecto.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

- **Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA de 8 de mayo de 2006 y modificado mediante el Decreto Supremo n.º 075-2023-VIVIENDA de 15 de febrero de 2023.**

#### "NORMA E.050 SUELOS Y CIMNETACIONES

(...)

#### DEFINICIONES

(...)

**5.33. Estudio de Mecánica de suelos - objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación. Que debe ser obligatoriamente considerado en el diseño: estructural y del sostenimiento de las excavaciones y durante la construcción del proyecto**

#### Artículo 8.- Alcances del EMS

**8.1. La información del EMS es válida solamente para el área y tipo de obra indicadas en el informe firmado por el profesional responsable.**

**8.2. Los resultados y exploraciones de campo y laboratorio, así como el análisis, conclusiones y recomendaciones del EMS, sólo se aplican al terreno y edificaciones comprendidas en el mismo. No se emplean en otros terrenos, para otras edificaciones, o para otro tipo de obra. (...)**

#### Artículo 10.- Responsabilidad por aplicación de la norma

**Las entidades encargadas de otorgar la ejecución de las obras y la Licencia de Edificación son las responsables de hacer cumplir esta Norma. Dichas entidades no autorizan la ejecución de las obras, si el proyecto no cuenta con un EMS o ITS en el caso del numeral 6.3 para el área y tipo de obra específico. Las entidades encargadas de hacer cumplir estas normas no pueden exigir al PR o al PRS la ejecución de trabajos o ensayos que no se encuentren indicados en esta Norma.**

(...)

#### Artículo 13.- información previa

(...)

**13.5.4. Para los fines de la determinación del Programa de Exploración Mínimo (PM) del EMS (Ver sub numeral 15.3), las edificaciones son calificadas, según la Tabla 1, donde I, II, III y IV designan la importancia relativa de la estructura desde el punto de vista de la exploración de suelos necesaria para cada tipo de edificación, siendo el I más exigente que el II, éste que el III y éste que el IV.**



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



| TABLA 1<br>TIPO DE EDIFICACIÓN U OBRA PARA DETERMINAR<br>EL NÚMERO DE PUNTOS DE EXPLORACIÓN (TABLA 6)     |                                       |  |                 |        |      |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|--------|------|
| DESCRIPCIÓN   | DISTANCIA MAYOR ENTRE<br>APOYOS - (m) | NÚMERO DE PISOS<br>(Incluidos los sótanos) |                 |        |      |
|   |                                       | ≤ 3  | 4 a 8           | 9 a 12 | > 12 |
| ABORTICADA DE ACERO   | < 12                                  | III  | III             | III    | II   |
| PÓRTICOS Y/O MUROS DE CONCRETO  | < 10                                  | III  | III             | II     | I    |
| MUROS PORTANTES DE ALBANILERÍA  | < 12                                  | II   | I               | ---    | ---  |
| BASES DE MÁQUINAS Y SIMILARES   | Cualquiera                            | I  | ---             | ---    | ---  |
| ESTRUCTURAS ESPECIALES  | Cualquiera                            | I  | I               | I      | I    |
| OTRAS ESTRUCTURAS   | Cualquiera                            | II   | I               | I      | I    |
| - Cuando la distancia sobrepasa la indicada, se clasificará en el tipo de edificación inmediato superior. |                                       |  |                 |        |      |
| TANQUES ELEVADOS Y SIMILARES  |                                       | ≤ 9 m de altura                            | > 9 m de altura |        |      |
|   |                                       | II   | I               |        |      |
| PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA  |                                       | III  |                 |        |      |
| INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN OBRAS URBANAS.                                       |                                       | IV   |                 |        |      |

(...)

Artículo 15.- Programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio

(...)

b) Número “n” de puntos de exploración

El número de puntos de exploración se determina en la Tabla 6 en función del tipo de edificación y del área de la superficie a ocupar por ésta.

| TABLA 6<br>NÚMERO DE PUNTOS DE EXPLORACIÓN                      |  |
|---|--|
| Tipo de edificación u obra (Tabla 1)                            | Número de puntos de exploración (n)  |
| I   | uno por cada 225 m <sup>2</sup> de área techada del primer piso                          |
| II  | uno por cada 450 m <sup>2</sup> de área techada del primer piso                          |
| III   | uno por cada 900 m <sup>2</sup> de área techada del primer piso*                         |
| IV  | uno por cada 100 m de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado en obras urbanas |
| Habitación urbana para Viviendas Unifamiliares de hasta 3 pisos | 3 por cada hectárea de terreno por habilitar   |

Cuando se conozca el emplazamiento exacto de la estructura, n se determina en función del área techada en planta del primer piso de la misma; cuando no se conozca dicho emplazamiento, n se determina en función del área total del terreno.

(...)

El incumplimiento en la realización del número adecuado de exploraciones o calicatas en el estudio de mecánica de suelos para la estructura del estadio, pondría en riesgo la adecuada obtención de datos o parámetros necesarios del terreno de fundación, con consecuente incidencia en el correcto cálculo estructural de las estructuras proyectadas, además de la posibilidad de generarse vicios ocultos en la etapa de ejecución y causales para prestaciones adicionales de obra, con consecuente incremento del presupuesto.

**7. DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS, METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, PONDRÍA EN RIESGO LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, OCASIONANDO MAYORES COSTOS, PARALIZACIÓN Y PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA.**

De la revisión y evaluación del expediente técnico en la especialidad de estructuras se advierte que las especificaciones técnicas incumplen con la estructura del contenido mínimo requerido, referido a la **descripción de la partida, materiales para la partida, método de construcción y/o ejecución, unidad de medida, forma de medición y forma de pago**, en concordancia con lo establecido en la Directiva General n.º 001-2020-GRA/GG-GRI, “Norma para la elaboración, evaluación y aprobación de expediente técnicos de proyectos de inversión pública del Gobierno

Regional de Ayacucho”, aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional n.° 244-2020-GRA/GR de 23 de junio de 2020, como se resume en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 9**

**Descripción del contenido de especificaciones técnicas**

| Descripción   | Directiva General n.° 001-2020-GRA/GG-GRI   | Expediente Técnico de Obra   |
|---|---|--|
| Especificaciones técnicas de la especialidad de estructuras | <p>Las especificaciones técnicas serán las más claras posibles, correspondiente a cada partida de obra consignada en el proyecto y en concordancia con las Normas Técnicas de ejecución. (...)</p> <p>Las especificaciones técnicas por cada partida considerada en el expediente técnico o estudio definitivo, serán elaboradas obligatoriamente con los siguientes contenidos mínimos:</p> <p><i>Nombre de la partida</i><br/><i>Descripción de la partida</i><br/><i>Materiales para partida</i><br/><i>Método de construcción y/o ejecución</i><br/><i>Unidad de medida</i><br/><i>Forma de medición</i><br/><i>Forma de pago</i></p> | <p>De la evaluación de las especificaciones técnicas de la especialidad de estructuras, se verificó el incumplimiento de la directiva, se observan que las partidas no cuentan en algunos casos con la descripción, materiales para la partida y método de construcción y /o ejecución.</p> <p>Además de existir incompatibilidad en algunos casos en la descripción de materiales y equipos utilizados.</p> |

**Fuente:** Directiva General n.° 001-2020-GRA/GG-GRI aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional n.° 244-2020-GRA/GR de 23 de junio de 2020, y expediente técnico aprobado con Resolución Gerencia Regional n.° 342-2023-GRA/GGR-GRI. de 4 de agosto de 2023.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

Asimismo, se advierte en las partidas 02.02.01.03 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS DE 2.50 MT A 5.00 MT DE PROFUNDIDAD y 02.02.01.01 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL H=2.50M, incompatibilidades entre lo consignado en las especificaciones técnicas y contemplado en los análisis de costos unitarios, respecto a la utilización de equipos, como se muestra en las siguientes imágenes.

**Imagen n.° 23**

**Utilización de retroexcavadora s/ llantas 58 hp 1yd3 en la partida excavación**

**02.02.01.03 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 2.50 MT A 5.00 MT DE PROFUNDIDAD**

**DESCRIPCION**  
Esta partida comprende los trabajos de excavación realizados en el terreno con la finalidad de alojar a las zapatas. Cuando se presenten terrenos sueltos y sea difícil de mantener la verticalidad de las paredes de las zanjas; se efectuará el tablestacado o entibado según sea el caso y a indicación del Supervisor.

**EQUIPOS**  
**HERRAMIENTAS MANUALES**  
**RETROEXCAVADOR S/ LLANTAS 58 HP 1yd3**

**UNIDAD DE MEDIDA**


**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS**

**CONSORCIO CUMANÁ**  
**FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA**  
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

**CONSORCIO CUMANÁ**  
**BENITO ORIBE ROMÁN VÁSQUEZ**  
ING. CIVIL - CIP 58637  
JEFE DE PROYECTO

**CONSORCIO CUMANÁ**  
**EDUARDO ALBERTO QUIROZ ROJAS**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 58638

Página 5



**Fuente:** Especificación técnica incluido en el expediente técnico de obra aprobado.



**Imagen n.º 24**  
**utilización de excavadora sobre orugas 115 - 165 HP en la partida excavación**

510

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto 0304011 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Partida 02.02.01.01 EXCAVACION PARA CIMENTOS TERRENO NORMAL h=2.50m

Fecha presupuesto 30/04/2023

Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 15.60

| Código     | Descripción Recurso                  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|------------|--------------------------------------|--------|-----------|----------|------------|-------------|
| 0147010001 | Mano de Obra                         | hh     | 0.1000    | 0.0040   | 28.85      | 0.12        |
| 0147010003 | CAPATAZ                              | hh     | 1.0000    | 0.0400   | 20.64      | 0.83        |
| 0147010004 | OFICIAL                              | hh     | 2.0000    | 0.0800   | 18.68      | 1.49        |
| 0147010004 | PEON                                 | hh     |           |          |            | 2.44        |
| 0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES                | %MO    |           | 3.0000   | 2.44       | 0.07        |
| 0349000097 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP | hm     | 1.0000    | 0.0400   | 327.18     | 13.09       |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

Además, se advierte en las partidas de rellenos 02.02.02.01 y 02.02.02.02, cuya denominación hace referencia al uso de equipo liviano y compactación manual; sin embargo, en el análisis de precios unitarios se considera la utilización de equipo pesado como rodillo liso vibratorio, como se muestran en las siguientes imágenes.

**Imágenes n.ºs 25 y 26**  
**Utilización de rodillo liso vibratorio en partidas que no corresponden**

510

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupuesto 0304011 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Partida 02.02.02.01 RELLENO COMPACTADO MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO LIVIANO

Fecha presupuesto 30/04/2023

Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 28.94

| Código     | Descripción Recurso     | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|------------|-------------------------|--------|-----------|----------|------------|-------------|
| 0147010001 | Mano de Obra            | hh     | 0.1000    | 0.0100   | 28.85      | 0.29        |
| 0147010002 | CAPATAZ                 | hh     | 1.0000    | 0.1000   | 26.23      | 2.62        |
| 0147010004 | OPERARIO                | hh     | 2.0000    | 0.2000   | 18.68      | 3.74        |
| 0147010004 | PEON                    | hh     |           |          |            | 6.65        |
| 0239050000 | AGUA                    | m3     |           | 0.1200   | 8.00       | 0.96        |
| 0239050000 | MATERIALES              | m3     |           |          |            | 0.96        |
| 0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES   | %MO    |           | 5.0000   | 6.65       | 0.33        |
| 0349110010 | RODILLO LISO VIBRATORIO | hm     | 1.0000    | 0.1000   | 210.00     | 21.00       |

Partida 02.02.02.02 RELLENO Y COMP. MANUAL- MAT. SELECCIONADO (M5) e=0.20m INTERIORES-EXTERIORES

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 77.82

| Código     | Descripción Recurso              | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|------------|----------------------------------|--------|-----------|----------|------------|-------------|
| 0147010001 | Mano de Obra                     | hh     | 0.1000    | 0.0067   | 28.85      | 0.19        |
| 0147010002 | CAPATAZ                          | hh     | 1.0000    | 0.0067   | 26.23      | 1.75        |
| 0147010004 | OPERARIO                         | hh     | 2.0000    | 0.1333   | 18.68      | 2.49        |
| 0147010004 | PEON                             | hh     |           |          |            | 4.43        |
| 0205300040 | MATERIALES SELECCIONADO AFIRMADO | m3     |           | 1.0500   | 55.67      | 58.45       |
| 0239050000 | AGUA                             | m3     |           | 0.1800   | 8.00       | 0.80        |
| 0239050000 | MATERIALES                       | m3     |           |          |            | 59.25       |
| 0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES            | %MO    |           | 3.0000   | 4.43       | 0.13        |
| 0349110010 | RODILLO LISO VIBRATORIO          | hm     | 1.0000    | 0.0667   | 210.00     | 14.01       |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

Lo expuesto, podría conllevar al desarrollo de malos procedimientos constructivos, o no se utilicen los materiales y/o equipos adecuados en la ejecución de la partida.

Así también, se observó el incumplimiento de la citada directiva aprobada por la Entidad, en la elaboración de los análisis de precios unitarios, tal como se indica en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.º 10**  
**Descripción del contenido de análisis de precios unitarios**

| Descripción   | Directiva General n.º 001-2020-GRA/GG-GRI  | Expediente Técnico de Obra  |
|---|--|---|
| Análisis de precios unitarios de la especialidad de estructuras | (...)<br>En caso de elaboración de proyectos de Edificaciones, los análisis de costos unitarios, se tomarán como referencia de lo especificado en CAPECO. Para el caso de zona sierra de la Región el rendimiento especificado en la CAPECO, será afectado por factor 0.80 y para la selva 0.70.<br>En caso de proyectos que no sean edificaciones, los análisis de costos unitarios de partidas que no se encuentren en CAPECO, se utilizarán fuentes confiables, libros, expedientes aprobados en los ministerios y/o Gobierno Regional, etc. Que serán analizados por el evaluador o supervisor de proyecto correspondiente.<br>(...) | De la evaluación del análisis de costos unitarios de la especialidad de estructuras, se verificó el incumplimiento de la directiva, se observan que las partidas no cuentan con el cálculo correspondiente para la determinación de rendimientos, en función a las de CAPECO, o proyectos similares aprobados en la región. |

**Fuente:** Directiva General n.º 001-2020-GRA/GG-GRI aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional n.º 244-2020-GRA/GR de 23 de junio de 2020, y expediente técnico aprobado con Resolución Gerencia Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI, de 4 de agosto de 2023.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

Al respecto, se verificó los rendimientos considerados en las partidas de estructuras con respecto a los rendimientos de CAPECO y de proyectos similares aledaños al Proyecto:

**Cuadro n.º 11**  
**Cuadro comparativo de rendimientos del Proyecto con otros similares**

| Partida  | Rendimiento contemplado en cada partida, en similares condiciones |                             |        |  |                                      |                                     |                      |
|--|---|-----------------------------|--------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|  | Unidad de Medida  | Expediente Técnico Aprobado | CAPECO | Proyectos similares aprobados por el Gobierno Regional de Ayacucho |                                      |                                     |                      |
|  |   |                             |        | Facultad de Medicina   | Facultad de Ciencias de la Educación | Facultad de Industrias alimentarias | Facultad de Agrícola |
| Limpieza de terreno manual                                       | m2  | 200                         |        | 200  | 330                                  | 200                                 | 1000                 |
| Trazo y Replanteo preliminar                                     | m2  | 400                         | 500    | 500  | 500                                  | 500                                 |                      |
| Trazo y Replanteo durante el proceso                             | m2  | 400                         |        | 450  | 450                                  | 450                                 |                      |
| Excavación para cimientos terreno normal h= 2.50 m               | m3  | 200                         | 450    |  |                                      |                                     | 320                  |
| Excavación para zapatas de 1.40 m a 2.50 m de profundidad        | m3  | 150                         | 450    |  | 160                                  |                                     |                      |
| Excavación para zapatas de 2.50 m a 5.00 de profundidad          | m3  | 120                         | 450    |  |                                      |                                     |                      |
| Excavación para cisterna con maquinaria                          | m3  | 150                         | 450    | 500  |                                      |                                     |                      |
| Relleno y comp. Manual – mat. Seleccionado (ms) e= 0.20 int -ext | m3  | 120                         |        |  | 120                                  |                                     |                      |
| Nivelación interior apisonado para f. piso y veredas             | m2  | 100                         | 120    |  | 220                                  |                                     | 120                  |
| Acarreo interior de material procedente de excavaciones          | m3  | 200                         |        | 120  | 150                                  |                                     |                      |
| Eliminación de material excedente c/maquinaria                   | m3  | 450                         |        | 850  | 900                                  | 850                                 | 250                  |
| Solado de concreto e=0.10m F'c= 100 kg/cm2                       | m2  | 70                          | 80     | 60   | 80                                   | 80                                  | 80                   |
| Falso Piso – Concreto f'c= 140 kg/cm, E= 4"                      | m2  | 80                          |        | 50   | 90                                   | 50                                  | 120                  |
| Zapatas, concreto FC = 280 Kg/cm2                                | m3  | 20                          | 25     | 20   | 25                                   | 20                                  |                      |
| Vigas de cimentación, concreto premezclado F'c=280 KG/CM2        | m3  | 15                          | 20     | 15   | 20                                   | 15                                  | 18                   |
| Columnas, concreto premezclado f'c=280 kg/cm2                    | m3  | 10                          | 10     | 8  | 10                                   | 8                                   | 10                   |
| Vigas, concreto premezclado f'c=280 kg/cm2                       | m3  | 15                          | 20     | 15   | 18                                   | 15                                  | 60                   |
| Losa maciza, concreto premezclado f'c=280 kg/cm2                 | m3  | 10                          | 20     | 15   | 12                                   | 15                                  |                      |
| Losa aligerada, concreto premezclado f'c=280 kg/cm2              | m3  | 18                          | 25     | 20   | 22                                   | 20                                  | 60                   |

  
Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



| Partida  | Rendimiento contemplado en cada partida, en similares condiciones |                             |        |  |                                      |                                     |                      |
|--|---|-----------------------------|--------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|  | Unidad de Medida  | Expediente Técnico Aprobado | CAPECO | Proyectos similares aprobados por el Gobierno Regional de Ayacucho |                                      |                                     |                      |
|  |   |                             |        | Facultad de Medicina   | Facultad de Ciencias de la Educación | Facultad de Industrias alimentarias | Facultad de Agrícola |
| Escaleras, concreto premezclado $f_c=210$ kg/cm <sup>2</sup> | m3  | 12                          | 12     | 10   | 25                                   | 10                                  | 50                   |
| Cisterna, concreto $f_c = 280$ kg/cm <sup>2</sup>            | m3  | 9                           |        | 8  | 25                                   | 8                                   |                      |


**Fuente:** Expediente técnico aprobado con la Resolución Gerencia Regional n.° 342-2023-GRA/GGR-GRI. de 4 de agosto de 2023, y expediente técnico aprobado con la Resolución Gerencial Regional n.° 377-2023-GRA/GGR-GRI agosto de 21 de 2023.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

Del cuadro precedente podemos advertir que los rendimientos utilizados en la elaboración del análisis de costos unitarios del Proyecto, con respecto a los rendimientos considerados en CAPECO y a proyectos que se encuentran en ejecución en la localidad, como son la construcción de las distintas facultades de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y a cargo del mismo Gobierno Regional de Ayacucho, se muestran diferentes. En tanto que, se observa en el presente expediente técnico de obra que se ha considerado en algunas partidas rendimientos bajos o menores a sus equivalentes, a pesar de considerar similares condiciones; situación que generaría mayores costos en la ejecución de partidas de la especialidad de estructuras del Estadio.

Asimismo, de la verificación a los planos de construcción, se advirtió incongruencias en las medidas de las longitudes de la viga de cimentación entre los planos CIMENTACIÓN I PLANTA, Lámina: E-EST-N1-01 y Lamina: E-EST-N1-03, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

**Imágenes n.ºs 27 y 28**

**Detalle de cimentación tribuna N-1: Existencia de incompatibilidad en las medidas en el eje H – H en las secciones 15.1- 15.2 – 15.3 – 15.4, de los planos Lamina: E-EST-N1-01- y Lámina: E-EST-N1-03**



**Fuente:** Planos de cimentación tribuna N-1 incluidos en el expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.


De las imágenes anteriores se advierte que, en los planos de la especialidad de estructuras, planos correspondientes a la tribuna norte con código de identificación N1, existe incompatibilidad en las medidas de vigas de cimentación, hecho que ocurre en el plano E-EST-N1-01, donde se muestra longitud de 3,68 m entre los ejes, en tanto en el plano E-EST-N1-03 se muestra la misma viga pero con una dimensión menor de 3,62 m. Asimismo, en los planos correspondientes a las tribunas N2, N3, N4, N5, S-1, S-2, S-3, S-4 y S-5 se verificó el mismo error de incompatibilidad de medidas.

Hecho que pone en riesgo la adecuada elaboración de metrados de excavaciones, aceros, concreto, encofrado y desencofrado, además que el presupuesto no sería el correcto.

Asimismo, en la verificación de los metrados de la partida 02.04.08 Columnas en la tribuna S-5, se verificó que en los pórticos eje 3.3 -3.3 y 4.4 -4.4, se omitió el metrado de la columna C-3 (0.60x 0.80) con una altura de 2.71 m. y 5.88 m., tal como se muestra en las siguientes imágenes:

**Imágenes n.ºs 29 y 30**

**Metrados de la partida de concreto premezclado en columnas en la tribuna sur S-5, del cual se advirtió la falta de metrados de las columnas C-03 de los ejes 3-3 y 4-4, la columna C-03 del pórtico 3-3 eje E.2 y la columna C-3 eje F de los pórticos 3-3 y 4-4.**



Fuente: Metrados y planos incluidos en el expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



De las imágenes precedentes se advierte que la columna C-03 ( $h=5,88\text{m}$ ) no fue considerado en el metrado como también la columna C-03 ( $h=2,71\text{m}$ ), tanto en las partidas de concreto premezclado  $f'c=280\text{ kg/cm}^2$ , encofrado y desencofrado caravista y la partida de acero corrugado  $f'y=4200\text{ kg/cm}^2$ .

Situación que afectaría el monto del presupuesto de obra, además que podría generar prestaciones adicionales de obra y ampliaciones de plazo.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

- **Directiva General n.º 001-2020-GRA/GG-GRI, Norma para la elaboración, evaluación y aprobación de expediente técnicos de proyectos de inversión pública del gobierno regional de Ayacucho, aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional n.º 244-2020-GRA/GR de 23 de junio de 2020.**

#### **"I. OBJETIVO**

*Establecer las condiciones, procedimientos, funciones y obligaciones en materia relacionada con la elaboración, evaluación y aprobación de los Expedientes Técnicos de Proyectos de inversión Pública, que se ejecutaran en el ámbito de acción de la jurisdicción del Gobierno Regional Ayacucho.*  
(...)

#### **VII. NORMA ESPECIFICA**

(...)

##### **8.2 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

**8.2.1 Expediente técnico para edificaciones (centro Educativos, centros de salud, edificios urbanos, habilitaciones urbanas o similares)**

(...)

#### **INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO:**

##### **1) Especificaciones Técnicas**

*Las especificaciones técnicas serán las más claras posibles, correspondientes a cada partida de obra consignada en el proyecto y en concordancia con las Normas Técnicas de ejecución, en la que se debe indicar el proceso constructivo. Las especificaciones técnicas no tienen carácter limitativo, entendiéndose que se puede ampliar o restringir de acuerdo al requerimiento de cada proyecto. Deben elaborarse por cada partida, que conforma el presupuesto del proyecto, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos de ejecución, métodos de medición y formas de pago dependiendo de la modalidad de ejecución.*

*Se elaborará para cada una de las partidas de que conforman el presupuesto de la Obra u proyecto, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago. Las especificaciones técnicas constituyen reglas que definen las prestaciones específicas del contrato, vale decir, descripción de los trabajos, unidad de medida, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra u proyecto.*

(...)

*Las especificaciones técnicas para proyectos de infraestructura (...) serán presentadas obligatoriamente por especialidades en concordancia con las partidas del presupuesto, siendo estas:*

*Especificaciones técnicas de estructuras*

*Especificaciones técnicas de arquitectura*

*Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias*

*Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas*

*Especificaciones técnicas de instalaciones mecánicas*

*Especificaciones técnicas de mobiliarios.*

*Especificaciones técnicas de equipamiento*



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

Las especificaciones técnicas por cada partida considerada en el expediente técnico o estudio definitivo, serán elaboradas obligatoriamente con los siguientes contenidos mínimos:

NOMBRE DE LA PARTIDA

Descripción de la partida

Materiales para partida

Método de construcción y/o ejecución

Unidad de medida

Forma de medición

Forma de pago (solo para proyectos ejecutados por contrata)

Las especificaciones técnicas sin excepción alguna, serán elaborados por cada partida considerada en el presupuesto del proyecto, por más que éstas se repitan, no se aceptará en ningún caso la descripción "IDEM".

## 2) Metrados

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, para lo cual se debe efectuar un estudio integral de los planos correspondientes y teniendo en cuenta el Reglamento de metrados que rige en cada especialidad, según la naturaleza del proyecto, se debe utilizar en lo posible, la relación de partidas y sus unidades respectivas según lo normado por la Resolución Directoral n.° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, que aprueba la Norma Técnica, metrado para obras de Edificaciones y Habilitación Urbana. El orden para elaborar el metrado es primordial, porque nos dará la secuencia en que se toman las medidas o lecturas de los planos.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerará en forma obligatoria las partidas concernientes a seguridad en Obra.

## 3) Análisis de costos unitarios

Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: mano de obra + materiales + equipo/herramientas, lo que implica mantener los precios de los materiales al de la compra en el lugar de provisión.

Para todo proyecto en concordancia de la norma G 050, se considerará en forma obligatoria las partidas concernientes a seguridad en Obra.

En caso de elaboración de proyectos de Edificaciones, los Análisis de Costos Unitarios, se tomarán como referencia de lo especificado en CAPECO. Para el caso de la zona de sierra de la Región en rendimiento especificado en la CAPECO, será afectado por factor 0.8 y para la selva 0.7.

En caso de proyectos que no sean edificaciones, los Análisis de Costos Unitarios de partidas que no se encuentren en CAPECO, se utilizarán fuentes confiables, libros, expedientes aprobados en los ministerios y/o Gobierno Regional, etc. Que serán analizados por el evaluador o supervisor de proyecto correspondiente.

Para proyectos a ser ejecutados por contrata, en la elaboración de sus expedientes técnicos o estudios definitivos se usarán los rendimientos mínimos de mano de obra establecidos por la Organización Internacional de Trabajo en concordancia con los establecidos por las normas nacionales vigentes.

Los costos de mano de obra calificada y no calificada, serán proporcionados por el Gobierno Regional de Ayacucho para proyectos a ser ejecutados a nivel de obra, por Administración Directa y para obras por contrata será de acuerdo a la escala de construcción Civil vigente debidamente sustentado.

El porcentaje de Herramientas se considerará del 3% al 5% de la Mano de Obra, dependiendo de la naturaleza del proyecto.

Los precios de los insumos deberán de estar sustentados con cotizaciones y deberá tenerse en cuenta el costo de flete.

(...)"



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



La deficiente elaboración y presentación de las especificaciones técnicas, cálculo de los metrados, la incompatibilidad de dimensiones en los planos y la injustificada consideración de rendimientos para las diferentes partidas, para el estudio definitivo o expediente técnico, podrían generar la causal para posteriores incrementos de presupuesto, prestaciones adicionales de obra y ampliaciones de plazo, durante la ejecución contractual de la obra.


**ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA**

**8. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN APROBADOS, CARECEN DE CODIFICACIÓN, DETALLES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO SUSCRITO Y NORMATIVA APLICABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR DEFICIENCIAS, LIMITACIONES Y DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.**

De la revisión selectiva y muestral a los planos de construcción incluido en el expediente técnico de obra aprobado, se advierte que, en los planos “BLOQUE ESTADIO PLANO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NIVEL +3.20 M–SECTOR N-OC” Lámina: EQ\_EST\_+3.20\_N-OC, plano “BLOQUE ESTADIO PLANO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NIVEL +7.85 M– SECTOR N-OR” Lamina: EQ\_EST\_+7.85\_N-OR, y plano “BLOQUE ESTADIO PLANO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NIVEL +7.85 M – SECTOR VIP”, Lamina EQ\_EST\_+7.85\_VIP, no presentan cantidades y especificaciones técnicas, consideraciones técnicas de instalación de equipamiento y demás información relevante para mejor comprensión e interpretación de los planos, en concordancia con lo establecido en la sección Planos, literal b) del contrato n.° 0016-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF de 19 de agosto de 2021; como se ilustran en las siguientes imágenes:

**Imagen n.º 31**


**Detalles incompletos en el plano: Bloque estadio, plano de equipamiento y mobiliario, Lámina: EQ\_EST\_+3.20\_N-OC**



**Fuente:** Planos del expediente técnico de obra aprobado.

Imagen n.º 32


Detalles incompletos en el plano: Bloque estadio, plano de equipamiento y mobiliario,  
 Lámina, EQ\_EST +7.85 N-OR



Fuente: Planos del expediente técnico de obra aprobado.

Imagen n.º 33

Detalles incompletos en el plano: Bloque estadio, plano de equipamiento y mobiliario,  
 Lámina: EQ\_EST +7.85 VIP



Fuente: Planos del expediente técnico de obra aprobado.

Asimismo, se advierte que algunos planos de construcción no cuentan con la orientación del norte magnético, tampoco con la flecha de accesos al perímetro desde su nivel correspondiente, a fin de contar con toda la información relevante en obra para comprender la orientación del estadio, toda vez que, las características topográficas en el polígono del Proyecto determina la facilidad del acceso su orientación, cuya consideración técnica es importante para visualizar correctamente el espectáculo deportivo y no afecte a los competidores y público por la exposición directa al sol, así



mismo no se identifica estudio bioclimático respectivo al Proyecto. En concordancia a lo establecido en el numeral 1.3 del Manual FIFA, y lo establecido en el ANEXO n.º 7: Control Solar (Informativo) de la norma técnica EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética del Reglamento Nacional de Edificaciones, como se muestra en las siguientes imágenes:

**Imagen n.º 34**


**Consideración de emplazamiento a tener en cuenta del estadio en sentido (Sur – Este), indicado en la memoria de Arquitectura.**



Fuente: Memoria descriptiva del proyecto.

**Imagen n.º 35**

**Falta Norte y Accesos: Planta General, ARQ-PG-01 - PLANTA GENERAL NIVEL 1-ARQ-PG-01**




Fuente: Planos del expediente técnico de obra aprobado.

Además, no se visualiza plano de ubicación normativo y plano general de sectores del proyecto, según información proporcionada por las memorias descriptivas de arquitectura y consideraciones generales de diseño, esto genera riesgo en la comprensión de la forma como esta sectorizado el Proyecto por el personal técnico de obra y la posibilidad de gestionar frentes de trabajo colaborativos y simultáneos, debiendo contener los planos de ubicación normativos, así como de generar el plano de sectores del proyecto con su respectivo cuadro de áreas, de similar manera como se tiene la información organizada en la memoria de arquitectura del Proyecto; además de ello, en los planos de detalle de arquitectura no interrelaciona vistas detalle con su desarrollo en escala 1:20 o 1:25, generando información no estructurada y poca facilidad en la comprensión de los respectivos detalles constructivos, en concordancia con lo establecido en el ítem 3 de la sección Responsabilidad del consultor, literal a) y b) de sección Planos del contrato n.° 0016-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF de 19 de agosto de 2021; literal a), b) y h) del artículo 7, literal a) y b) del artículo 8, y literal f) y g) del artículo 9 de la normativa GE.020 COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS, como se ilustran en las siguientes imágenes:

**Imagen n.° 36**


**Plano general del Proyecto sin cuadro de áreas de los sectores del proyecto**



Fuente: Planos del expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.° 37**

**Plano de SALA DE PRENSA - ARQ-E-DET-04**



Fuente: Planos del expediente técnico de obra aprobado.



**Imagen n.º 38**  
**Cuadro de áreas en la memoria descriptiva.**

La propuesta utiliza el espacio disponible de manera intensiva, lo cual es provechoso para maximizar el área y los usos sumando a estos los espacios necesarios para tener una amortiguación de los flujos humanos a recibir.


| CUADRO DE AREAS              |              |       |
|------------------------------|--------------|-------|
|                              | AREA OCUPADA | TOTAL |
| AREA ESTADIO                 | 14530.443    |       |
| ALBERGUE                     | 673.497      |       |
| CENTRO DE DEPORTES DE COMBAT | 1261.683     |       |
| CENTRO DE CALENTAMIENTO      | 1308.84      |       |
| POLIDEPORTIVO                | 5557.163     |       |
| CENTRO DE NATACION           | 3482.189     |       |
| PISCINA DE CALENTAMIENTO     | 1769.491     |       |
| AREA TOTAL OCUPADA           | 28583.306    | 38%   |
| AREA TOTAL DEL TERRENO       | 75298.199    | 100%  |
| AREA LIBRE                   | 46714.893    | 62%   |

Fuente: Planos del expediente técnico de obra aprobado.

Tampoco se indica el aforo en los planos generales de evacuación, ni en algunos de los planos de sector a escala 1:50, no se incluye tiempos de evacuación a las rutas de evacuación, se utiliza las leyendas generales de rutas de evacuación y no las específicas correspondientes a los sectores, esto genera riesgo en la comprensión de la información y el diseño de las medidas de prevención en la evacuación del público espectador, así como, se advierte imprecisiones en la evacuación en la etapa de gestión y operación, en materia de seguridad del proyecto; es así que, las rutas de evacuación deberán incluir los tiempos de recorrido en los planos del PUNTO DE ARRANQUE hasta la ZONA SEGURA, en planos generales y hasta la ESCALERA DE EVACUACION en planos de sectores de edificación.


Esta información faltante expuesta en el párrafo precedente, resulta importante para la correcta gestión y la toma de decisiones para los futuros simulacros de multirriesgo y gestión de riesgo de desastre en referencia a la disposición arquitectónica del Proyecto y según lo señala la memoria de seguridad del proyecto, esto verificado en el documento ARQ-PG-38 - PLANO DE EVACUACION - NPT -3,20 y requerido para todos los planos generales de evacuación, además de ello no se indica en algunos planos de sectores en escala 1:50, de manera expresa el AFORO y cálculo de evacuación correspondiente, incluyendo innecesariamente en varios casos la leyenda general de rutas de evacuación, debiendo mostrarse las rutas específicas a cada sector; así también, no se indica detalles de dimensiones adecuadas de señalética y alturas de instalación para la tipología de edificación a la que sirve, en concordancia con lo señalado en los artículos 3, 16, 25 y 37 del capítulo I y II de la normativa A.130 Requisitos de seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones, como se ilustran en las siguientes imágenes:

**Imagen n.º 39**  
**Planos generales de Evacuación.**




Fuente: Planos Generales Ruta de evacuación del expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 40**  
**Planos de Evacuación de Sectores de Tribuna**



Fuente: Plano Sectores Tribuna -Ruta de evacuación del expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 41**  
**Plano de sector de PALCO VIP**



Fuente: Plano Sectores Tribuna de ruta de evacuación del expediente técnico de obra aprobado.

En ese sentido, lo expuesto podría ocasionar deficiencias en el uso efectivo del campo de juego para observar el evento deportivo en cualquier momento del día con normalidad para los espectadores y jugadores a causa de deslumbramiento por no contar con información para una correcta orientación del estadio; asimismo, podría ocasionar deficiencias en la implementación de las estrategias de evacuación, plasmadas en el plan de seguridad, por deficiencias técnicas omitidas en los documentos de obra, además de ello, no contar con un estudio de asoleamiento que asegure el control solar sobre el proyecto podría traer serios inconvenientes en las operaciones del estadio, y finalmente no contar con claridad en las indicaciones de emplazamiento y accesibilidad en referencia a los niveles de piso existentes en el Proyecto, pone en riesgo los criterios de ubicación y emplazamiento del estadio en la etapa de ejecución de obra.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.




➤ **Manual FIFA, Estadios de fútbol recomendaciones técnicas y requisitos 5ta edición.**

“(…)

**1.3 Orientación del terreno de juego**

*Se deberá prestar suma atención al ángulo de ubicación del terreno de juego en relación con el sol y a las condiciones climáticas del lugar. los participantes, los espectadores y los representantes de los medios informativos deberán estar protegidos de la mejor manera posible de los rayos solares. Pero se deberá considerar también el efecto que el techo del estadio pueda tener sobre el terreno de juego. Si el campo es de césped natural, es indispensable que haya suficiente luz y aire para el buen crecimiento de la grama. todas las partes del terreno de juego deberán recibir una cantidad razonable de luz solar directa.*

*Frecuentemente se considera ideal una orientación norte-sur del campo de juego. Sin embargo, análisis más precisos han llevado a que los arquitectos encargados de diseñar los estadios elijan un ángulo igual a la orientación media del sol en la mitad de un partido vespertino.*



“(…)”

➤ **Norma Técnica EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

“(…)”

**ANEXO N° 7: Control solar (Informativo)**

*El confort lumínico no solo se alcanza proporcionado una correcta dimensión de ventanas para los ambientes del proyecto. También es necesario considerar la orientación de estas con respecto al movimiento del sol sobre el proyecto y la forma en que la radiación incide sobre las ventanas. En zona de frío extremo, se priorizará lo térmico a lo lumínico.*

*El Perú, al encontrarse dentro de la “zona tropical” (zona definida por la franja entre del trópico de Cáncer y el Trópico de capricornio, latitudes 23,5°N y 23,5°S, respectivamente), posee un recorrido solar bastante perpendicular sobre los proyectos. Esto se traduce en una radiación intensa, que a su vez está relacionada con los buenos niveles de iluminación natural con que se cuenta en todas las zonas bioclimáticas. Por este motivo, se debe trabajar con la geometría solar del lugar donde se ubique el proyecto para aprovechar al máximo las condiciones climáticas propias de cada zona.*

*Esto requiere dominar y conocer el posicionamiento y movimiento del sol sobre el proyecto, pues es la fuente de luz natural. Este está determinado por la latitud en que se encuentra cada proyecto.*

*Existirán situaciones críticas respecto a la posición del sol, como pies forzado o malas orientaciones de lotes, en las que los proyectistas deben proponer soluciones especiales para evitar deslumbramiento y sobrecalentamiento en las edificaciones.*

Para ayudar a cumplir estos criterios, se han calculado los ángulos de incidencia solar con los cuales los arquitectos podrán proveer distintos diseños enfocados a lograr un control solar y una adecuada iluminación natural.

Como primera medida, se debe identificar la orientación predominante de las ventanas según el siguiente gráfico.

Gráfico N° 1: Para hallar la orientación predominante de las ventanas



(...)"

➤ **Norma A.130 Requisitos de seguridad, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

"(...)

**CAPITULO I**  
**SISTEMAS DE EVACUACIÓN**

(...)

**Artículo 3.- (...)**

(...)

En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario específico para la actividad a la cual sirve, como butacas, mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes, hoteles, industrias), deberá considerarse una persona por cada unidad de mobiliario.

(...)

**SUB-CAPITULO II**  
**MEDIOS DE EVACUACIÓN**

(...)

**Artículo 16.-** Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre y cuando la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y barandas de iguales características que las escaleras de evacuación.

(...)

**SUB-CAPITULO III**  
**CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACIÓN**

(...)

**Artículo 25.-** Los tiempos de evacuación solo son aceptados como una referencia y no como una base de cálculo. Esta referencia sirve como un indicador para evaluar la eficiencia de las evacuaciones en los simulacros, luego de la primera evacuación patrón.

(...)

**CAPITULO II**  
**SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD**



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



**Artículo 37.-** La cantidad de señales, los tamaños, deben tener una proporción lógica con el tipo de riesgo que protegen y la arquitectura de la misma. Las dimensiones de las señales deberán estar acordes con la NTP 399.010-1 y estar en función de la distancia de observación. según artículo 37 capítulo II Señalización de seguridad.

(...)"

➤ **Norma A.100 Recreación y deportes, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

"(...)

**CAPITULO I**  
**ASPECTOS GENERALES**

(...)

**Artículo 4.-** Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente:

a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones diferenciadas a espacios abiertos.

b) Factibilidad de los servicios de agua y energía;

c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos predominantes d) Facilidad de acceso a los medios de transporte.

(...)

(...)"

Lo expuesto, podría ocasionar deficiencias, limitaciones y discrepancias en la interpretación de la documentación durante la ejecución contractual.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**9. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO RESPECTO AL AFORO TOTAL DEL ESTADIO NO SON COMPATIBLES; ASÍ COMO, LA CONSIDERACIÓN DE 15 000 OCUPANTES PARA CALCULAR LA DOTACIÓN DE 30 ESPACIOS ACCESIBLES PARA SILLAS DE RUEDAS, DEBIENDO SER PARA 80 ESPACIOS CON EL VIRTUAL AFORO PARA 20 000 ESPECTADORES, INCUMPLEN LA NORMA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTES, Y EL MANUAL FIFA, GENERANDO DISCREPANCIAS E INCONSISTENCIAS EN LOS CÁLCULOS PARA LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE LOS AFOROS.**

De la revisión realizada a los documentos de la especialidad de arquitectura, se advierte documentación con datos distintos sobre aforos en el estadio, indicados en la memoria descriptiva (capacidad de ocupantes 15 000 espectadores), dato en memoria descriptiva en base al proyecto de preinversión (capacidad de ocupantes 20 000 espectadores), cálculo de aforo en la memoria de seguridad (capacidad de ocupantes 20 507 espectadores), dichas discrepancias generan que el cálculo de accesibilidad y dimensionamiento de sillas de ruedas exigido en la norma A.100 Recreación y Deportes<sup>24</sup> y al manual FIFA no correspondan según reglamento para el estadio, toda vez que para el cálculo del dimensionamiento de accesibilidad se usó el aforo de 15 000 espectadores dimensionando 30 espacios para sillas de ruedas, cuya relación es de "1/500 espacio sillas de ruedas / espectadores" como indica la memoria descriptiva, ratio<sup>25</sup> que difiere con lo exigido por la norma A.100 Recreación y Deportes.

<sup>24</sup> Del Reglamento Nacional de Edificaciones.

<sup>25</sup> Definición según la Real Academia Española – RAE: "Razón o relación entre dos cantidades o magnitudes".

**Imagen n.º 42**  
**Memoria descriptiva del Proyecto**

El diseño incluye el impacto de sombra sobre el campo, lo cual se mitiga con planchas traslucidas en la zona de impacto. Para el caso del nuevo estadio la cubierta no podrá cargar la iluminación de campo pues es de muy baja altura al ser un estadio de 15 000 espectadores, por lo que se está proponiendo estructuras piramidales en 6 puntos sobre la cobertura.

**3.2.2 EXPLANADAS**

El proyecto incluye 4 explanadas que permitirán el correcto flujo y amortiguación de 20,000 espectadores ingresando y saliendo del recinto durante los espectáculos y deportivos.

Fuente: Memoria descriptiva del expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 43**  
**Memoria descriptiva del Proyecto**

**3.2 ESTADIO CIUDAD DE CUMANÁ**

Alcance del estadio en base al estudio de pre inversión:

Mejoramiento y Ampliación del estadio ciudad de Cumana hasta 20,000 espectadores.

- Mejoramiento y Ampliación de la Tribuna Norte.
- Mejoramiento y Ampliación de la Tribuna Sur.
- Mejoramiento y Ampliación de la Tribuna Occidente.
- Mejoramiento y Ampliación de la Tribuna Oriente.
- Construcción del techado de las 4 Tribunas (Norte, Sur, Occidente y Oriente)
- Mejoramiento y Ampliación de la Pista Atlética certificada World Athletic
- Construcción del Albergue del Centro formación de deportes en la zona de ampliación del estadio
- Construcción de Ambientes destinados a las ligas deportivas en la zona de ampliación del estadio.
- Construcción de oficinas administrativas del IPD en la zona de ampliación del estadio.

Fuente: Memoria descriptiva del expediente técnico de obra aprobado.

**Imágenes n.ºs 44 y 45**  
**Memoria descriptiva del Proyecto**

| CABERINOS B                         |                    |       |      |  |
|-------------------------------------|--------------------|-------|------|--|
| 96                                  | 3 M2PERS           | 21    | 21   |  |
| CABERINOS C                         |                    |       |      |  |
| 96                                  | 3 M2PERS           | 21    | 21   |  |
| CABERINOS D                         |                    |       |      |  |
| 96                                  | 3 M2PERS           | 21    | 21   |  |
| SALA DE USOS MÚLTIPLES PLENIA       |                    |       |      |  |
| 141                                 | 9.5 M2PERS         | 15    | 40   |  |
| 40                                  | 1 SILLAPERS        | 40    |      |  |
| SALA DE USOS MÚLTIPLES PLENIA       |                    |       |      |  |
| 141                                 | 9.5 M2PERS         | 15    | 40   |  |
| 40                                  | 1 SILLAPERS        | 40    |      |  |
| OFICINAS (1 local por piso)         |                    |       |      |  |
| 153                                 | 9.5 M2PERS         | 15    | 15   |  |
| 15                                  | 1 SILLAPERS        | 15    |      |  |
| SEGUNDO PISO                        |                    |       |      |  |
| COMIDA AL PISO 30 PUESTOS DE COMIDA |                    |       |      |  |
| 900                                 | 6 M2PERS           | 100   | 100  |  |
| TERCERO PISO                        |                    |       |      |  |
| 30                                  | 1 SILLAPERS        | 20    | 20   |  |
| TERCER PISO                         |                    |       |      |  |
| 5000                                | 1 tribuna por piso | 5000  | 5000 |  |
| AREA DE TRIBUNA SUR                 |                    |       |      |  |
| 6000                                | 1 tribuna por piso | 6000  | 6000 |  |
| AREA DE TRIBUNA NORTE               |                    |       |      |  |
| 4214                                | 1 tribuna por piso | 4214  | 4214 |  |
| AREA DE TRIBUNA ORIENTE             |                    |       |      |  |
| 4214                                | 1 tribuna por piso | 4214  | 4214 |  |
| CUARTO PISO                         |                    |       |      |  |
| BALCON 21 BALCON                    |                    |       |      |  |
| 200                                 | 1 tribuna por piso | 200   | 200  |  |
| AFORO                               |                    | 20507 |      |  |

| CALCULO DE AFORO DE ESTADIO                           |             |             |       |         |
|---|-------------|-------------|-------|---------|
| NORMA: RNEA 100 RECREACION Y DEPORTES CAP. II, ART. 7 |             |             |       |         |
| AMBIENTES POSIBLES                                    |             |             |       |         |
| PISO - AMBIENTES Y OTROS                              | M2/NO       | W/ICE       | CANT. | PARCIAL |
| PRIMER PISO   |             |             |       |         |
| OFICINAS (1 local por piso)                           | 153         | 9.5 M2PERS  | 15    | 30      |
| COMIDA (1 tribuna por piso)                           | 30          | 1 SILLAPERS | 30    |         |
| OFICINAS (1 local por piso)                           | 153         | 9.5 M2PERS  | 15    | 42      |
| CENTRO ADMINISTRATIVO                                 | 42          | 1 SILLAPERS | 42    |         |
| LIGA DEPORTIVA A                                      |             |             |       |         |
| 200   | 4.6 M2PERS  | 62          | 62    |         |
| LIGA DEPORTIVA B                                      |             |             |       |         |
| 200   | 4.6 M2PERS  | 62          | 62    |         |
| LIGA DEPORTIVA C                                      |             |             |       |         |
| 200   | 4.6 M2PERS  | 62          | 62    |         |
| CABERINOS A   |             |             |       |         |
| 96  | 3 M2PERS    | 21          | 21    |         |
| CABERINOS B   |             |             |       |         |
| 96  | 3 M2PERS    | 21          | 21    |         |
| CABERINOS C   |             |             |       |         |
| 96  | 3 M2PERS    | 21          | 21    |         |
| CABERINOS D   |             |             |       |         |
| 96  | 3 M2PERS    | 21          | 21    |         |
| SALA DE USOS MÚLTIPLES PLENIA                         |             |             |       |         |
| 141   | 9.5 M2PERS  | 15          | 40    |         |
| 40  | 1 SILLAPERS | 40          |       |         |

Fuente: Memoria descriptiva del expediente técnico de obra aprobado.



**Imagen n.º 46**  
**Memoria descriptiva del Proyecto**

**-Accesibilidad**  
Se debe tener en cuenta la disponibilidad de espacios y servicios para gente con discapacidad de acuerdo tanto al RNE A100 art. 24 y al Manual FIFA, el RNE dispone que la dotación de espacios accesibles a razón de 1 cada 500 espectadores, al tener el estadio un aforo de 20 000, se requiere la dotación de 30 espacios accesibles los cuales han sido repartidos en 3 áreas del estadio de manera que se pueda optar por ofertas de diversos costos económicos de gradería.

**Fuente:** Memoria descriptiva del expediente técnico de obra aprobado.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

➤ **Norma A.130 Requisitos de seguridad, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

**“REQUISITOS DE SEGURIDAD  
GENERALIDADES**

(...)

**CAPITULO I  
SISTEMAS DE EVACUACIÓN**

(...)

**Artículo 3.-** Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas en función al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el área de uso disponible para personas. Cualquier edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas y el riesgo en la misma edificación siempre y cuando estos usos estén permitidos en la zonificación establecida en el Plan Urbano.

El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo establecido para cada tipo en las normas específicas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, A.100 y A.110.

En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario específico para la actividad a la cual sirve, como butacas, mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes, hoteles, industrias), deberá considerarse una persona por cada unidad de mobiliario.

(...)

**Artículo 4.-** Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular la cantidad de personas en todas las áreas de una edificación, para efectos de cálculo de cantidad de personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas (evacuantes). Cuando exista una misma área que tenga distintos usos deberá utilizarse para efectos de cálculo, siempre el de mayor densidad de ocupación.

Ninguna edificación puede albergar mayor cantidad de gente a la establecida en el aforo calculado.

(...)

➤ **Norma A.100 Recreación y Deportes, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

**“RECREACION Y DEPORTES  
CAPITULO I  
ASPECTOS GENERALES**

(...)

**Artículo 4.-** Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente:



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

- a) *Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones diferenciadas a espacios abiertos.*
- b) *Factibilidad de los servicios de agua y energía;*
- c) *Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos predominantes*
- d) *Facilidad de acceso a los medios de transporte.*

(...)

## CAPITULO II CONDICIONES DE HABITABILIDAD

(...)

**Artículo 24.-** *Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas: - En edificaciones deportivas se considera un espacio por cada 250 espectadores con discapacidad, desde donde podrán disfrutar de un campo de visión total sin obstáculos, de rampas para sus sillas de ruedas, de aseo y de los servicios asistenciales habituales.*

(...)"

### ➤ **Manual FIFA, Estadios de futbol recomendaciones técnicas y requisitos, 5ta Edición.**

"(...)

#### **06 Espectadores**

(...)

#### **6.4 Espectadores discapacitados,**

(...)

*Se sugiere reservar entre el 0.5 y el 1.0 por ciento de todos los asientos para personas discapacitadas. Por ejemplo, la *americans with disabilities act (ada)* (ley estadounidense sobre discapacitados) se aplica a los espacios públicos y exige un máximo de seis asientos para discapacitados en un lugar de 500 plazas o menos. después se requiere un asiento por persona por cada 100 asientos adicionales. Por lo tanto, 10,000 asientos suplementarios implicarían la disponibilidad de 100 asientos para discapacitados, es decir, el uno por ciento de la capacidad total de asientos para personas discapacitadas.*

(...)"


Lo expuesto, podría generar discrepancias e inconsistencias en los cálculos para la correcta determinación de los aforos.

### **10. PENDIENTE DE CUBIERTA EN TECHO DEL ESTADIO CUMANA, ES INFERIOR A LA PENDIENTE MÍNIMA DE 30 % SEÑALADO EN LA NORMA CE.040 DRENAJE PLUVIAL Y EM.110 CONFORT TÉRMICO Y LUMÍNICO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR LA ACUMULACIÓN DE CHARCOS Y GRANIZOS, CON CONSECUENTE RIESGO DE DEFORMACIÓN DE CUBIERTA O COLAPSO DEL TECHO.**

De la revisión al plano SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA TRIBUNA N1, láminas: ARQ-N1-09-SECCION LONGITUDINAL, ARQ-N1-10-SECCION TRANSVERSAL 1 y similares, incluidos en el expediente técnico de obra aprobado, se advierte que, la pendiente de la cubierta del techo del estadio de futbol ciudad de Cumaná presenta una pendiente de 14,5 % en promedio, como se muestra en la siguiente imagen:



**Imagen n.º 47**  
**Pendiente de 14,5 % establecido en el plano de la cubierta del techo**



Fuente: Plano SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA TRIBUNA N1 del expediente técnico de obra aprobado.

Al respecto, la norma CE.040 Drenaje Pluvial<sup>26</sup> del Reglamento Nacional de Edificaciones, el artículo 12 "Instalaciones de drenaje pluvial para edificaciones", señala lo siguiente:

"(...)

**12.1 Se debe tener en cuenta la inclinación del techo para evacuar rápidamente las aguas pluviales hacia los demás componentes del sistema de drenaje, pudiéndose optar por las siguientes pendientes mínimas: 12% en zonas de climas áridos, 30% en zonas lluviosas y 45% en zonas muy lluviosas, según la información climática señalada por el SENAMHI.**

**12.2. Se debe utilizar canaletas en los techos y montantes, a fin que el drenaje pluvial sea conducido a la red.**

"(...)"

En ese sentido, se advierte que la cubierta diseñada para la pendiente de 14,5 % en promedio, incumple con la pendiente mínima establecida de 30 %, el cual, podría ocasionar la acumulación de charcos y granizos, más aun teniendo en consideración que la ciudad de Huamanga Ayacucho se encuentra en zona bioclimática mesoandina<sup>27</sup>, cuya característica típica advierte precipitaciones pluviales intensas de 150 a 2500mm por año, y con presencia de granizadas, según la información climática de SENAMHI<sup>28</sup>, condiciones que pueden resultar perjudiciales al diseño planteado, con riesgo de deformación de la cubierta, hasta el colapso.

<sup>26</sup> Aprobado con la Resolución Ministerial n.º 126-2021-VIVIENDA, publicado en el diario oficial "El Peruano", el 24 de abril de 2021.

<sup>27</sup> Según el ANEXO N° 1: (A) Ubicación de provincia por zona bioclimática, incluida en la norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética.

<sup>28</sup> Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, donde señala:  
"(...) Esta región presenta durante el año, en promedio temperaturas máximas de 21°C a 25°C y temperaturas mínimas de 7°C a 11°C. Los acumulados anuales de lluvias en estas zonas pueden alcanzar valores desde los 700 mm hasta los 2000 mm aproximadamente. (...)".


**Imagen n.º 48**  
**Caracterización climática de cada zona bioclimática**

| Características climáticas             | ZONAS BIOCLIMÁTICAS DEL PERÚ                        |  |   |   |  |   |  |  |                                     |
|--|---|--|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
|  | 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                                   |
|  | Desértico Costero                                   | Desértico  | Intorandino Bajo                                      | Mesoandino  | Alto Andino                                    | Nevoado                                   | Ceja de Montaña  | Subtropical Húmedo                               | Tropical Húmedo                     |
| 1 Temperatura media anual              | 18 a 19°C   | 24°C   | 20°C  | 12°C  | 6°C  | < 0°C                                     | 25 a 28°C  | 22°C   | 22 a 30°C                           |
| 2 Humedad relativa media               | > 70%   | 50 a 70%   | 30 a 50%  | 30 a 50%  | 30 a 50%                                       | 70 a 100%                                 | 70 a 100%  | 70 a 100%  | 70 a 100%                           |
| 3 Velocidad de viento                  | Norte: 5-11 m/s<br>Centro: 4-5 m/s<br>Sur: 6-7 m/s  | Norte: 5-11 m/s<br>Centro: 4-5 m/s<br>Sur: 6-7 m/s | Norte: 4 m/s<br>Centro: 6 m/s<br>Sur: 5-7 m/s         | Norte: 10 m/s<br>Centro: 7-5 m/s<br>Sur: 4 m/s<br>Sur-Este: 7 m/s | Centro: 6 m/s<br>Sur: 7 m/s<br>Sur-Este: 9 m/s | Centro: 7 m/s<br>Sur: 7 m/s               | Norte: 4-6 m/s<br>Centro: 4-5 m/s<br>Sur: 6-7 m/s      | Norte: 5-7 m/s<br>Este: 5-7 m/s<br>Centro: 5 m/s | Este: 5-6 m/s<br>Centro: 5 m/s      |
| 4 Dirección predominante del viento    | S - SO - SE   | S - SO - SE  | S   | S - SO - SE   | S - SO   | S - SO                                    | S - SO - SE  | S - SO - SE                                      | S - SO                              |
| 5 Radiación solar                      | 5 a 5.5 kWh/m²                                      | 5 a 7 kWh/m²                                       | 7 a 7.5 kWh/m²  | 7 a 7.5 kWh/m²  | 5 kWh/m²                                       | ≤ kWh/m²                                  | 3 a 5 kWh/m²   | 3 a 5 kWh/m²                                     | 3 a 5 kWh/m²                        |
| 6 Horas de sol                         | Norte: 5 horas<br>Centro: 4.5 horas<br>Sur: 6 horas | Norte: 6 horas<br>Centro: 5 horas<br>Sur: 7 horas  | Norte: 6 horas<br>Centro: 7.8 horas<br>Sur: 7.8 horas | Norte: 6 horas<br>Centro: 8-10 horas<br>Sur: 7-8 horas            | Centro: 8 a 10 horas<br>Sur: 8 a 10 horas      | Centro: 8 a 10 horas<br>Sur: 8 a 11 horas | Norte: 6-7 horas<br>Centro: 8-11 horas<br>Sur: 6 horas | Norte: 4-5 horas<br>Sur-Este: 4-5 horas          | Norte: 4-5 horas<br>Este: 4-5 horas |
| 7 Precipitación anual                  | < 150 mm  | < 150 a 500 mm                                     | < 150 a 1.500 mm                                      | 150 a 2.500 mm  | < 150 a 2.500 mm                               | 250 a 750 mm                              | 150 a 600 mm   | 150 a 3000 mm                                    | 150 a 4000 mm                       |
| 8 Altitud                              | 0 a 2000 msnm                                       | 400 a 2000 msnm                                    | 2000 a 3000 msnm                                      | 3000 a 4000 msnm  | 1000 a 4800 msnm                               | > 4800 msnm                               | 1000 a 3000 msnm                                       | 900 a 2000 msnm                                  | 80 a 1000 msnm                      |
| Equivalente en la clasificación Köppen | BSh, BW, BW   | Bw   | BSh   | Dwb   | ETH  | EFh                                       | Cw   | Aw   | Af                                  |

Fuente: ANEXO N° 1 (B): Características Climáticas de cada zona bioclimática, incluido en la norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia.

Sin perjuicio de lo señalado, para un planteamiento adecuado de la pendiente del techo y por seguridad del recinto se debe tener en consideración las normativas de control solar y caracterización bioclimática, debiendo ser consideradas de manera prioritaria a pesar de ser facultativas<sup>29</sup>; así como, deberían de considerarse parasoles para evitar deslumbramiento al espectador, por mayor ingreso de sol a tribunas, cuyo mayor ingreso de sol se advierte en el plano ARQ-N1-09-SECCION LONGITUDINAL, ARQ-N1-10-SECCION TRANSVERSAL 1 y láminas similares.

**Imagen n.º 49**  
**Configuración de la cubierta de techo del estadio**



Fuente: Plano de sección transversal – Tribuna. Expediente técnico pendiente de techo 14,5%.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

- **CE.040 Drenaje pluvial, aprobado con la Resolución Ministerial n.º 126-2021-VIVIENDA de 23 de abril de 2021, que modifica la norma técnica OS.060 Drenaje Pluvial Urbano a norma técnica CE.040 Drenaje Pluvial, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

**“CAPÍTULO III**  
**LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL**  
**(...)**

<sup>29</sup> La norma técnica EM.110 “Confort térmico y lumínico con eficiencia energética” señala que: “(...) La presente norma se aplica optativamente en el territorio nacional a toda edificación nueva, así como en la ampliación, remodelación, refacción y/o acondicionamiento de edificaciones existentes, siempre que estén incluidas en las Modalidades B, C y D, de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Ley 29090) y sus modificatorias. (...)”.



**Artículo 12.- Instalaciones de drenaje pluvial para edificaciones**

- 12.1 Se debe tener en cuenta la inclinación del techo para evacuar rápidamente las aguas pluviales hacia los demás componentes del sistema de drenaje, pudiéndose optar por las siguientes pendientes mínimas: 12% en zonas de climas áridos, 30% en zonas lluviosas y 45% en zonas muy lluviosas, según la información climática señalada por el SENAMHI.
- 12.2 Se debe utilizar canaletas en los techos y montantes, a fin que el drenaje pluvial sea conducido a la red.
- 12.3 Las canaletas y montantes deben estar adecuadamente fijadas en la estructura para evitar desprendimientos por el peso del agua, los vientos, entre otros.
- (...)"

➤ **Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

"(...)

**ANEXOS**  
(...)

**ANEXO N° 1: (B) Características Climáticas de cada zona bioclimática**

| Características climáticas             | ZONAS BIOCLIMÁTICAS DEL PERÚ                        |  |   |   |  |   |  |  |                                     |
|--|---|--|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
|  | 1<br>Desértico Costero                              | 2<br>Desértico                                     | 3<br>Interandino Bajo                                 | 4<br>Mesoandino   | 5<br>Alto Andino                               | 6<br>Nevado                               | 7<br>Caja de Montaña                                   | 8<br>Subtropical Húmedo                          | 9<br>Tropical Húmedo                |
| 1 Temperatura media anual              | 18 a 19°C   | 24°C   | 20°C  | 12°C  | 6°C  | < 0°C                                     | 25 a 28°C  | 22°C   | 22 a 30°C                           |
| 2 Humedad relativa media               | > 70%   | 50 a 70%   | 30 a 50%  | 30 a 50%  | 30 a 50%                                       | 70 a 100%                                 | 70 a 100%  | 70 a 100%  | 70 a 100%                           |
| 3 Velocidad de viento                  | Norte: 5-11 m/s<br>Centro: 4-5 m/s<br>Sur: 6-7 m/s  | Norte: 5-11 m/s<br>Centro: 4-5 m/s<br>Sur: 6-7 m/s | Norte: 4 m/s<br>Centro: 6 m/s<br>Sur: 5-7 m/s         | Norte: 10 m/s<br>Centro: 7,5 m/s<br>Sur: 4 m/s<br>Sur - Este: 7 m/s | Centro: 6 m/s<br>Sur: 7 m/s<br>Sur Este: 9 m/s | Centro: 7 m/s<br>Sur: 7 m/s               | Norte: 4-6 m/s<br>Centro: 4-5 m/s<br>Sur: 6-7 m/s      | Norte: 5-7 m/s<br>Este: 5-7 m/s<br>Centro: 5 m/s | Este: 5-6 m/s<br>Centro: 5 m/s      |
| 4 Dirección predominante del viento    | S - SO - SE   | S - SO - SE  | S   | S - SO - SE   | S - SO   | S - SO                                    | S - SO - SE  | S - SO - SE                                      | S - SO                              |
| 5 Radiación solar                      | 5 a 5,5 kWh/m²                                      | 5 a 7 kWh/m²                                       | 2 a 7,5 kWh/m²  | 2 a 7,5 kWh/m²  | 5 kWh/m²                                       | 5 kWh/m²                                  | 3 a 5 kWh/m²   | 3 a 5 kWh/m²                                     | 3 a 5 kWh/m²                        |
| 6 Horas de sol                         | Norte: 5 horas<br>Centro: 4,5 horas<br>Sur: 6 horas | Norte: 6 horas<br>Centro: 5 horas<br>Sur: 7 horas  | Norte: 5-6 horas<br>Centro: 7-8 horas<br>Sur: 6 horas | Norte: 6 horas<br>Centro: 8-10 horas<br>Sur: 7-8 horas              | Centro: 8 a 10 horas<br>Sur: 8 a 10 horas      | Centro: 8 a 10 horas<br>Sur: 8 a 11 horas | Norte: 6-7 horas<br>Centro: 8-11 horas<br>Sur: 6 horas | Norte: 4-5 horas<br>Sur-Este: 4-5 horas          | Norte: 4-5 horas<br>Este: 4-5 horas |
| 7 Precipitación anual                  | < 150 mm  | < 150 a 500 mm                                     | < 150 a 1,500 mm                                      | 150 a 2,500 mm  | < 150 a 2,500 mm                               | 250 a 750 mm                              | 150 a 6000 mm  | 150 a 3000 mm                                    | 150 a 4000 mm                       |
| 8 Altitud                              | 0 a 2000 msnm                                       | 400 a 2000 msnm                                    | 2000 a 3000 msnm                                      | 3000 a 4000 msnm  | 4000 a 4800 msnm                               | > 4800 msnm                               | 1000 a 3000 msnm                                       | 400 a 2000 msnm                                  | 80 a 1000 msnm                      |
| Equivalente en la clasificación Köppen | BSh-BW, BW  | BW   | BSh   | Dwb   | ETH  | EFH                                       | Cw   | Aw   | Al                                  |

(...)

**ANEXO N° 7: Control Solar (Informativo)**

El confort lumínico no solo se alcanza proporcionando una correcta dimensión de ventanas para los ambientes del proyecto. También es necesario considerar la orientación de éstas con respecto al movimiento del sol sobre el proyecto y la forma en que la radiación incide sobre las ventanas. En zonas de frío extremo, se priorizará lo térmico a lo lumínico.

El Perú, al encontrarse dentro de la zona "tropical" (zona definida por la franja entre del trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, latitudes 23,5°N y 23,5°S, respectivamente), posee un recorrido solar bastante perpendicular sobre los proyectos. Esto se traduce en una radiación intensa, que a su vez está relacionada con los buenos niveles de iluminación natural con que se cuenta en todas las zonas bioclimáticas. Por este motivo, se debe trabajar con la geometría solar del lugar donde se ubique el proyecto para aprovechar al máximo las condiciones climáticas propias de cada zona.

Esto requiere dominar y conocer el posicionamiento y movimiento del sol sobre el proyecto, pues es la fuente de luz natural. Éste está determinado por la latitud en que se encuentra cada proyecto

Existirán situaciones críticas respecto a la posición del sol, como pies forzados o malas orientaciones de lotes, en las que los proyectistas deben proponer soluciones especiales para evitar deslumbramiento y sobre calentamiento en las edificaciones.

(...)"


Lo expuesto podría ocasionar la acumulación de charcos y granizos, con consecuente riesgo de deformación de cubierta o colapso y/o requerimiento de replanteo del techo, ameritando la modificación de la cubierta de techo para asegurar una correcta evacuación pluvial, que considere una alternativa que garantice el control solar con parasoles u otro diseño, a fin de evitar el deslumbramiento al público espectador durante partidos vespertinos.

**11. EXPEDIENTE TÉCNICO, NO CONTEMPLÓ ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL PÚBLICO ESPECTADOR AL ESTADIO, NI PARADERO DE BUSES ADECUADOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, TAMPOCO, SE HA PROPUESTO EL USO DE TERRENOS ALEDAÑOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA, INCUMPLIENDO LA NORMA TÉCNICA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTES, Y MANUAL FIFA, HECHOS QUE PODRÍAN GENERAR IMPACTOS NEGATIVOS EN EL TRÁFICO Y MOVILIDAD DE LA CIUDAD DURANTE EVENTOS DEPORTIVOS.**

Respecto a la información revisada de la memoria descriptiva<sup>30</sup> y planos generales del Proyecto ARQ-PG-03 - PLANTA GENERAL NIVEL 3-ARQ-PG-03, y ARQ-PG-06 – PLOT PLAN, se consideran 4 sectores de estacionamiento con un total de 40 plazas para vehículos, conformado por 5 plazas para vehículos de personas con discapacidades, 2 plazas para vehículos de carga, y 33 plazas para vehículos ligeros en general, distribuidos según se muestra en la siguiente imagen:

**Imagen n.º 50**

**Plano de ubicación de las 40 plazas para estacionamiento, plano arquitectura: ARQ-PG-06**



**Fuente:** Planos del expediente técnico de obra aprobado.

Al respecto, la norma A.100 Recreación y Deportes del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece la cuota de estacionamiento siendo el 3,0 % del aforo del estadio, correspondiente a (600 Vehículos) para plazas ubicadas dentro del Proyecto y la cuota de 1,5 % del aforo del estadio

<sup>30</sup> "La propuesta de anteproyecto del Estadio Ayacucho, busca cubrir todos los requerimientos y alcances mencionados tanto en los estudios de pre inversión, como en los TDR contractuales, teniendo como objetivo principal logra un estadio de 15 000 espectadores que cumpla todo lo dispuesto en la normativa peruana RNE, como en los manuales IAAF/WA FIFA y Conmebol de cara a la competencia internacional".



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



correspondiente a (300 Vehículos) para plazas de vehículos en terrenos aledaños al Proyecto; en tanto, el Manual de la FIFA, reúne varias consideraciones para distribuir plazas de estacionamiento entre público espectador, árbitros, personal VIP, prensa entre otros, siendo la ratio establecido por esta normativa de 10 000 estacionamientos para el aforo de 60 000 espectadores, en tanto, para el presente Proyecto la cantidad requerida para el aforo de 20 000 espectadores sería de 3 333 plazas de estacionamiento.

Cabe precisar que, de la revisión a los documentos que componen el expediente técnico no se ha propuesto el uso de terrenos aledaños dentro del estudio de impacto ambiental y la memoria descriptiva, para albergar el 1,5 % del aforo del estadio, es decir 300 vehículos.

En ese sentido, se advierte que el número de plazas de estacionamiento considerado en el Proyecto resulta insuficiente para servir al estadio y su aforo total de 20 000 espectadores, que de acuerdo a normativa se debería tener 600 plazas de estacionamiento en el interior del estadio, y 300 plazas en terrenos aledaños, es decir en el exterior del estadio, sin embargo, el presente Proyecto solo contempla 40 plazas de estacionamiento en total, que de no implementarse ocasionaría impactos negativos en el tráfico y movilidad de la ciudad durante los eventos deportivos en el estadio de fútbol.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

- **Norma A.100 Recreación y Deportes sobre estacionamientos y transporte público, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

#### “CAPITULO II CONDICIONES DE HABITABILIDAD

(...)

##### **Artículo 23. (...)**

*Las edificaciones de Espectáculos deportivos deberán contar con estacionamientos de autobuses y para determinar dentro del terreno el número de estacionamientos se aplicará el factor del 3% sobre el total de la capacidad máxima de espectadores y del aforo total del recinto.*

*En los casos de proyectos de remodelación y de ampliación se aplicará el factor del 1.5% del aforo total y se podrá proveer de estacionamientos en terrenos aledaños de acuerdo a la distancia que establezca la municipalidad respectiva.*

(...)

*Asimismo, considerar espacios de estacionamientos para los buses de transporte de los equipos y mini buses para árbitros y funcionarios oficiales. Adicionalmente deberá reservar lugares de estacionamientos para las celebridades (VIP); para los medios informativos y otros para el personal de servicio del Estadio.*  
(...)“

- **Manual FIFA, Estadios de fútbol recomendaciones técnicas y requisitos, 5ta Edición.**

“(...)

##### **03 Orientación y estacionamientos**

(...)

##### **3.3 Estacionamiento para espectadores**

*todas las áreas de estacionamiento deberán hallarse cerca para que los espectadores ingresen directamente al estadio. los estacionamientos alrededor del estadio deberán tener una iluminación adecuada, números o letras en los diferentes sectores y estar protegidos contra cualquier tipo de intrusión.*



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

Para un estadio con una capacidad de 60,000 espectadores, se deberán prever lugares de estacionamiento para 10,000 vehículos, así como estacionamientos separados para autobuses. Para un estadio con un aforo de 60,000 espectadores se calcularán aproximadamente 500 plazas para autobuses.

Es esencial que el acceso y la salida de los estacionamientos sean rápidos y fluidos, previendo rutas directas a las carreteras más cercanas. la ubicación de los estacionamientos para autobuses y coches debe ser tal que los aficionados de ambos equipos dispongan de diferentes estacionamientos. En aquellos lugares donde no sea posible ofrecer suficientes estacionamientos en el área del estadio, habrá que cerciorarse de que los lugares adjudicados no estén a más de 1,500 metros de distancia del estadio.

Es esencial discutir la estrategia del estacionamiento público con las autoridades locales competentes, considerando los sistemas de transporte público y la eventual construcción de un edificio de estacionamiento de varios pisos en la vecindad del estadio.

### 3.4 Estacionamientos de hospitalidad corporativa.

El estacionamiento de hospitalidad corporativa es un componente particularmente importante del programa de mercadotecnia. Es de suma importancia disponer cerca del estadio de suficientes lugares de estacionamiento para los invitados con entradas de hospitalidad. Se deberán reservar suficientes lugares de estacionamiento para los autobuses y coches de los invitados ViP cerca de la entrada ViP y separados de los estacionamientos públicos. de preferencia, sus vehículos deberán estacionarse dentro del recinto del estadio.

### 3.5 Estacionamiento para equipos, árbitros, y personal del estadio.

deberá existir un área de estacionamiento para un mínimo de cuatro autobuses (en caso de que se usen autobuses de reserva) y 14 coches (seis para cada equipo y dos para las autoridades del partido). Esta área estará ubicada dentro del estadio, inmediatamente en las afueras de los vestuarios y aislada del público. los jugadores y los árbitros deberán poder descender de sus vehículos y entrar directamente a los vestuarios sin tener contacto con el público. Se deberá prever suficiente espacio para el estacionamiento de los vehículos del personal de servicio, tales como personal de seguridad y portería, acomodadores y encargados de los servicios de abastecimiento de bebidas y comidas.

Si se usan escoltas policiales para seguridad y para un ingreso eficiente al estadio de los equipos y árbitros, habrá que prever plazas de estacionamiento para ese personal tan cerca como sea posible de los vehículos que deben escoltar. Se proyectarán tres o cuatro plazas para cada uno de los equipos y de dos a tres para los árbitros. En esta área también se deberá disponer de espacio de estacionamiento para los vehículos de los servicios de urgencia. (...)

### 3.6 Acceso y estacionamiento para los medios de comunicación.

(...)

Se habrá de tener especial consideración con los fotógrafos y las unidades móviles (ENG, por sus siglas en inglés) que portan equipos de cámaras pesados. Se les deberá reservar un lugar de estacionamiento lo más cercano posible a su punto de acceso o se deberá designar un lugar determinado para que descarguen sus equipos de los vehículos. Se deberá poder circular con facilidad entre las distintas áreas de trabajo de los medios, la tribuna de prensa, la sala de prensa, las posiciones de los comentaristas de tv y radio, la zona mixta y el campo de juego.

Se habrá de prestar atención a la elección del material de la superficie de las vías de circulación a fin de que los medios puedan transportar fácilmente sus equipos entre las distintas áreas de trabajo. El acceso al área de estacionamiento para los medios deberá ser preferentemente de homigón, asfalto o materiales similares para disponer de un acceso nivelado, estable y con un drenaje adecuado, bajo todas las condiciones meteorológicas.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



Para todos los representantes de los medios informativos se habrán de reservar estacionamientos separados de los del público, ubicados lo más cerca posible de sus áreas de trabajo.

(...)"

Lo expuesto, podría generar impactos negativos en el tráfico y movilidad de la ciudad durante eventos deportivos en el estadio de fútbol.

**12. SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL ESTADIO NO CONSIDERAN BARRAS DE APOYO PARA URINARIOS Y LAVATORIOS, INCUMPLIENDO LA NORMA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES; ASIMISMO, SE CONTEMPLA BARRAS DE APOYO PARA INODOROS PERO NO SE ENCUENTRAN CUANTIFICADOS NI INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADIO; ADEMÁS EXISTE UN EXCESO DE METRADOS DE LA PARTIDA BARRAS DE SEGURIDAD PLEGABLES DE LOS INODOROS DEL ESTADIO; HECHOS QUE LIMITARIAN EL ACCESO AL USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA PERSONAS CON NECESIDADES REDUCIDAS, E INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR DEFICIENCIAS EN EL METRADO.**

De la revisión a la planilla de metrados del estadio y presupuesto de la especialidad de arquitectura, específicamente del estadio, no se contempla ninguna barra de apoyo para los lavaderos, urinarios e inodoros, como se precisa en la partida 03.08.07.02 BARRA DE APOYO HORIZONTAL TUBO DE ACERO INOX. 1 1/2" que tiene un metrado de cero (0), pero si fueron considerados para el resto de las infraestructuras en un total de 338,76 und. cómo se detalla a continuación.

**DETALLE DE METRADOS:**

|  |     |       |  |
|--|-----|-------|--|
| (...)  |     |       |  |
| 03.08.07.01 BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADOS      | und | 23.00 |  |
| 03.08.07.02 BARRA DE APOYO HORIZONTAL TUBO DE ACERO INOX. 1 1/2" | und | 0,00  |  |
| (...)"   |     |       |  |

**DETALLE DE PRESUPUESTO GENERAL**

|             |  |     |        |        |           |
|-------------|--|-----|--------|--------|-----------|
| (...)       |  |     |        |        |           |
| 03.08.07    | BARRAS DE SEGURIDAD                                  |     |        |        | 71,830.00 |
| 03.08.07.01 | BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADOS      | und | 40.00  | 487.12 | 19,484.80 |
| 03.08.07.02 | BARRA DE APOYO HORIZONTAL TUBO DE ACERO INOX. 1 1/2" | und | 338.76 | 154.52 | 52,345.20 |
| (...)"      |  |     |        |        |           |

Asimismo, de la revisión a los planos generales ARQ-PG-01 - PLANTA GENERAL NIVEL 1-ARQ-PG-01 y ARQ-PG-02 - PLANTA GENERAL NIVEL 2do de la especialidad de arquitectura, específicamente del estadio, se advierte barras de apoyo para los inodoros, no obstante, estos accesorios no se encuentran contemplados en la planilla de metrados ni el presupuesto del estadio, como se aprecia en el metrado de la partida 03.08.07.02 BARRA DE APOYO HORIZONTAL TUBO DE ACERO INOX. 1 1/2".

De lo expuesto se advierte que el expediente técnico del estadio no contempló las barras de apoyo para los lavaderos y urinarios, incumpliendo lo establecido en el artículo 14, 15 y 16 de la norma A.120 Accesibilidad en edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, donde requiere la instalación de barras de apoyo para una batería de aparatos sanitarios, que incluye "lavatorios, inodoros y urinarios", a fin de dar accesibilidad y el uso correcto por las personas con capacidades reducidas, cuya normativa específica detalles técnicos y gráficos para la consideración en los diseños, y en cuyos planos de construcción deben representarse dichos detalles a escala 1:50 y detalle 1:20 ó 1:25 como corresponda.

Además, de la revisión a la planilla de metrados del estadio, se advierte un total de 23 und de barras de seguridad plegables para los inodoros como se señala en la partida 03.08.07.01 BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADOS, y de la revisión a los planos antes citados se verifica solo 21 und. de barras de seguridad plegables para los inodoros, existiendo un exceso de 2 und.

En ese sentido, se advierte que el expediente técnico del estadio no contempló las barras de apoyo para los lavaderos y urinarios, pero si contempló los inodoros en los planos de construcción el cual no fue medrado ni incluido en el presupuesto de obra; así como, existe un exceso de medrado en las barras de seguridad plegables de los inodoros para las personas con necesidades reducidas.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

- **Norma A.120 Accesibilidad universal en edificaciones y su modificación de la norma técnica A.120 Accesibilidad universal en edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con la Resolución Ministerial n.º 075-2023-VIVIENDA de 15 de febrero de 2023.**

“CAPÍTULO I  
ASPECTOS GENERALES

(...)

SUB-CAPÍTULO III  
SERVICIOS HIGIÉNICOS

(...)

**Artículo 13.- Dotación y acceso**

13.1 En edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos, por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario de la dotación, en cada nivel o piso de la edificación, deben ser accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida, pudiendo ser de uso mixto, los mismos que deben cumplir con las siguientes condiciones de diseño:

(...)

b) (...)

c) Las puertas de los módulos sanitarios y cambiadores dentro de servicios higiénicos en edificaciones públicas o de oficinas deben tener agarraderas en la parte interior de la puerta a una altura entre 0.85 m y 0.90 m de alto, medido desde el nivel de piso terminado hasta el eje central de la agarradera. (Gráfico 8a). Asimismo, el sistema de seguridad de la cerradura también debe ser de tipo palanca.

13.2 En edificaciones que cuenten con ambientes de atención al público cuyo aforo es mayor a 500 personas, debe contar por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario de la dotación para personas de menor estatura debidamente señalizado.

**Artículo 14.- Lavatorios**

a) (...)

d) La distancia entre el lavatorio accesible y el lavatorio contiguo debe ser de 0.90 m entre ejes. (Gráficos 9a y 9b).



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



Gráfico 9a





Gráfico 9b



- e) Debe existir un espacio libre de 0.80 m x 1.20 m al frente del lavatorio para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. (Gráfico 9a y 9b).

Gráfico 9c



**Artículo 15.- Inodoros**  
(...)

- f) (...)
- g) Cuando el inodoro se instale junto a un muro, el eje longitudinal de este aparato sanitario debe estar a 0.40 m del muro. En este caso se debe proveer una barra recta de apoyo fija en el muro a un costado del inodoro. Al otro costado, que corresponde al espacio de transferencia lateral, se debe proveer de una barra de apoyo en la pared perpendicular al inodoro o una barra de apoyo abatible paralela al inodoro ubicada a 0.40 m del eje longitudinal del inodoro. Ambas barras deben ser antideslizantes, tener un diámetro entre 0.032 m y 0.051 m y de un largo mínimo de 0.60 m y estar ubicadas a una altura de 0.75 m, medida desde el nivel de piso terminado al eje de la barra.
- h) Cuando en ambos costados del inodoro se provea de este espacio de transferencia lateral, ambas barras deben ser abatibles, teniendo las mismas características, dimensiones, ubicación y altura señaladas en el literal precedente. (Gráfico 10e y 10f).

Gráfico 10a




Gráfico 10b





Gráfico 10c



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

(...)

### Artículo 16.- Urinarios

(...)

b) (...)

c) Se debe instalar barras de apoyo tubulares verticales de diámetro entre 0.032 m y 0.051 m, en ambos lados del urinario y, a 0.30 m de su eje, fijados en el piso o pared posterior. En caso se ancle al piso, la superficie superior debe estar a una altura de 0.70 m y los que se anclan a la pared se instalan entre 0.70 m y 1.30 m. (Gráficos 11a, 11b, 11c, 11d y 11e). (...)



Gráfico 11a




Gráfico 11b




Gráfico 11c





Gráfico 11d



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00




Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

Gráfico 11e



(...)

**Artículo 18.- Accesorios**

- a) (...)
- b) Las barras de apoyo, en general, deben ser antideslizantes, tener un diámetro exterior entre 0.032 m y 0.051 m, y estar separadas de la pared por una distancia entre 0.04 m y 0.05 m. Deben anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120 kg. Sus dispositivos de montaje deben ser firmes y estables, e impedir la rotación de las barras dentro de ellos.
- c) (...)
- d) (...)
- e) Se debe colocar ganchos de 0.12 m de longitud para colgar muletas, uno a 1.60 m de altura y otro en un rango entre 0.90 m y 1.35 m, por lo menos en uno de los lados de los lavatorios y de los urinarios accesibles; así como, en los cubículos de inodoros y en las paredes adyacentes ..., (Gráfico 13b).

Gráfico 13b



NOTA: los ganchos para muletas pueden ser utilizados para carteras o maletines.

(...)"

Lo expuesto, limitaría el acceso al uso de los servicios higiénicos para las personas con necesidades reducidas, y por otra parte, se incrementa el presupuesto de obra injustificadamente, por deficiencias en el metrado.




**13. MAMPARAS Y PUERTAS DE ACCESO AL ESTADIO NO CUENTAN CON ELEMENTOS VISUALES DE CONTRASTE EN VIDRIOS, INCUMPLIENDO LA NORMA TÉCNICA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES, GENERANDO RIESGO DE COLISIONES O CHOQUES DE LOS USUARIOS CON EL VIDRIO Y CONSECUENTES DAÑOS MATERIALES Y PERSONALES.**

De la revisión a los planos de construcción, lámina: ARQ-E-DET-26\_MAMPARA SUR 02 y lámina ARQ-E-DET-29\_MAMPARA SUR 05, y de las láminas de Arquitectura ARQ-PG-07 - ELEVACIONES GENERALES I, ARQ-VIP-14-ELEVACION EXTERIOR - VIP 1, ARQ-E-DET-20\_MAMPARA VIP 03, especificaciones técnicas, presupuesto de obra y metrado, se advierte que el expediente técnico contempla la instalación de mamparas y puertas para el acceso al estadio y en ambientes interiores, como se señala en las partidas 03.10.02 PUERTAS DE VIDRIO y 03.10.03 MAMPARAS DE VIDRIO, donde el material principal es el vidrio<sup>31</sup>, y cuyas dimensiones son especificados en los planos que se muestran a continuación:

**Imagen n.º 51**


**Plano detalle – Mampara, lámina: ARQ-E-DET-26\_MAMPARA SUR 02**



**Fuente:** Plano detalle – Mampara del expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 52**

**Plano detalle – Mampara, lámina: ARQ-E-DET-29\_MAMPARA SUR 05**



**Fuente:** Plano detalle – Mampara del expediente técnico ARQ-E-DET-29\_MAMPARA SUR 05

<sup>31</sup> Cabe resaltar, que según las especificaciones técnicas las características serán del vidrio serán transparentes, impecables exentos de burbujas, manchas y otras imperfecciones, las cuales serán condiciones que garantizan la calidad del mismo.

En dichos documentos de obra no se indica, especifica o se realiza llamadas de detalle para mostrar el tipo de vidrio o agarradera de hoja de la mampara ni elementos de carpintería a pesar que los desarrollos son elaboradas en láminas de detalle, anteriormente mencionados.

Se indica en "METRADOS DE ARQUITECTURA", las siguientes características de vidrios las cuales no se indican en planos, en ningún caso se consideran los **elementos visuales de contraste**.

(...)

**3.10.03 MAMPARAS DE VIDRIO**

03.10.03.01 MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO INCLUIDO VIDRIO TX CONTROL SOLAR 8 mm  
m2

03.10.03.02 MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO INCLUIDO VIDRIO TX CONTROL SOLAR 8 mm  
CON REJILLA m2

**03.10.04 MURO CORTINA**

03.10.04.01 MURO CORTINA SERIE FK ECW -50 SSG VIDRIO CONTROL SOLAR TX 8MM

03.10.04.02 MURO CORTINA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6mm (SISTEMA FACHADA CON  
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL H=1.50m)

(...)"

En ese sentido, lo expuesto incumpliría con lo requerido por el literal e) y f) del artículo 4. Ingresos, del sub capítulo I - Ingresos y Circulaciones, del capítulo II de la norma técnica A.120 Accesibilidad universal en edificaciones, que señala: "e) Las características de las puertas deben diferenciarse por contraste visual de la pared adyacente, ayudando así a las personas a identificar los ingresos a los ambientes o puertas de salida", también, "f) Todas las puertas de material translúcido deben contar con indicadores visuales de contraste, los cuales, se deben colocar a una altura entre 0.90 m y 1.00 m al eje y otro entre 1.30 m y 1.40 m al eje para prevenir accidentes. (...)"; situaciones que al no haberse contemplado, podrían ocasionar colisiones o choques de los usuarios con el vidrio durante la fase de operación del estadio, más aun ante la ocurrencia de un siniestro y/o emergencia; todo lo cual debiera considerarse desde el diseño para garantizarse el contraste visual en los vidrios.

Sin perjuicio de lo señalado, el citado marco normativo plantea tres alternativas para garantizar que el vidrio cuente con los elementos visuales de contraste, los mismos que deben colocarse a "una altura entre 0.90 m y 1.00 m al eje y otro entre 1.30 m y 1.40 m al eje para prevenir accidentes; además, se debe instalar otro indicador visual a la altura de 0.30 m al eje para personas de talla baja y niños", mismas que debieron ser considerados por el proyectista durante la elaboración del expediente técnico de obra, y exigidas por el supervisor, con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

- **Norma A.120 Accesibilidad universal en edificaciones y su modificación de la norma técnica A.120 Accesibilidad universal en edificaciones, del reglamento nacional de edificaciones aprobado con la Resolución Ministerial n.º 075-2023-VIVIENDA de 15 de febrero de 2023.**

**"CAPÍTULO II**

**CONDICIONES GENERALES DE ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD**

(...)

**SUB-CAPÍTULO I**

**INGRESOS Y CIRCULACIONES**

(...)

**Artículo 4.- Ingresos**

Los ingresos deben cumplir con los siguientes aspectos:



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



(...)

- e) Las características de las puertas deben diferenciarse por contraste visual de la pared adyacente, ayudando así a las personas a identificar los ingresos a los ambientes o puertas de salida.
- f) Todas las puertas de material translúcido deben contar con indicadores visuales de contraste, los cuales, se deben colocar a una altura entre 0.90 m y 1.00 m al eje y otro entre 1.30 m y 1.40 m al eje para prevenir accidentes. Además, se debe instalar otro indicador visual a la altura de 0.30 m al eje para personas de talla baja y niños. Los indicadores visuales deben abarcar el ancho del cristal o material translúcido. En caso de implementar un indicador visual discontinuo, la separación entre cada indicador no debe ser mayor a 0.20 m, teniendo un ancho mínimo de 0.05 m o un diámetro de 0.10 m según sea el caso. (Gráficos 1a y 1b). Las puertas de material translúcido pueden contar con otros tipos de indicadores visuales cuyos diseños mantengan el campo visual cubierto con las medidas señaladas en el presente literal. (Gráfico 1c)

Gráfico 1a




Gráfico 1b





Gráfico 1c



(...)



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00




Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

- f) Los tiradores o agarraderas de las puertas translúcidas deben ser de tubo continuo de diámetro o sección entre 0.04 m y 0.05 m empotrados o adosados a la superficie, con una separación mínima entre 0.04 m. y 0.05 m, que permita jalar la puerta. La altura del tirador debe colocarse a un máximo de 1.20 m de altura, medida desde la superficie del piso acabado hasta el eje. (Gráfica co 1d).



(...)"

Lo expuesto, podría conllevar a ocasionar colisiones o choques de los usuarios con el vidrio durante la fase de operación del estadio, por no haberse considerado desde su diseño el contraste visual, con consecuente posibilidad de producirse daños materiales y personales.

**14. ESTRUCTURACIÓN DE PARTIDAS PARA EL METRADO INCUMPLEN CON EL ORDEN ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA DE METRADOS, HECHOS QUE PODRÍAN GENERAR DISCREPANCIAS EN LA COMPATIBILIZACIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO.**

De la revisión a la planilla de metrados se advierte que la estructura planteada no es acorde a la estructura establecido en la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, cuya normativa plantea un orden lógico conforme a la secuencia de actividades y proceso constructivo por cada especialidad, en tal sentido, en el presente caso se realiza el análisis para los metrados en la especialidad de arquitectura, cuyas partidas se detallan a continuación:

**Cuadro n.º 12**

**Partidas que no fueron ordenados según la norma técnica de metrados**

| Ítem | Estado actual |  |      | Orden correcto y codificación propuesta | Sustento según normativa |
|------|---------------|--|------|---|--------------------------|
|      | Item          | Descripción  | Und. |   |                          |
| 1    | 03            | ARQUITECTURA   |      |   |                          |
|      | 03.01         | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA  |      |   |                          |
|      | 03.01.01      | MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA C/A 1:4; TIPO V   | M2   |   |                          |
|      | 03.01.02      | TABICERÍA I: SISTEMA DRYWALL PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8mm, AMBAS CARAS, H=3.00m EN INTERIORES            | M2   |   |                          |
|      | 03.01.03      | TABICERÍA I: SISTEMA DRYWALL PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8mm, e=15cm, AMBAS CARAS                           | M2   |   |                          |
|      | 03.01.04      | BARANDAS Y PARAPETOS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4; e=15cm (ESCALERAS)                         | M2   |   |                          |
|      | 03.01.05      | CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO ACABADO CARAVISTA FROTACHADO ASENTADO TIPO SOGA (CERCO PERIMETRICO TIPO 2) | m2   |   |                          |



|   |             |  |     |  |  |
|---|-------------|--|-----|--|--|
| 2 | 03.02.01.11 | TARRAJEO EN EXTERIOR EN CISTERNA ACABADO CON CEMENTO-ARENA   | M2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>03.02.01.12 VESTIDURAS.</li> <li>03.02.01.12.1 VESTIDURA DERRAMES E=0.15cm</li> <li>03.02.01.12.2 VESTIDURA DE FONDO DE TABLERO c/mort C-A 1.5 e=1.5 cm</li> </ul>  | *OE.3 ARQUITECTURA.<br>(...)<br>OE.3.2.10 TARRAJEO ESPECIALES<br>OE.3.2.11 VESTIDURAS DE DERRAMES<br>OE.3.2.12 VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA<br>(...)                                    |
|   | 03.02.02    | VESTIDURAS   |     |  |  |
|   | 03.02.02.01 | VESTIDURA DE DERRAMES E=0.15 m   | M   |  |  |
|   | 03.02.02.02 | VESTIDURA DE FONDO DE TABLERO C/MORT C-A 1.5 e=1.5 CM  | M2  |  |  |
|   | 03.02.03    | REVESTIMIENTOS   |     |  |  |
| 3 | 03.02.03.01 | PREPARACION DE PASOS Y CONTRAPASOS EN ESCALERA   | M2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>03.02.04 BRUÑAS</li> <li>03.02.04.01 BRUÑAS SEGUN DETALLES (1x1 cm)</li> <li>03.02.04.02 BRUÑAS SEGUN DETALLES 5CM</li> <li>03.02.05 SOLAQUEOS</li> <li>03.02.05.01 SOLAQUEO DE MUROS e=0.05 cm PINTADO EN BLANCO</li> <li>03.02.05.02 SOLAQUEO DE MUROS EN CONCRETO</li> <li>03.02.05.03 SOLAQUEO DE MUROS EN GRADAS</li> <li>03.02.05.04 SOLAQUEO DE COLUMNAS Y VIGAS CARAVISTAS</li> <li>03.02.05.05 SOLAQUEO DE TABIQUERIA DRYWALL</li> </ul>   | *OE.3 ARQUITECTURA.<br>(...)<br>OE.3.2.19 BRUÑAS<br>OE.3.2.20 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA<br>(...)<br>OE.3.2.24 ENCHAPES<br>OE.3.2.24.1 SOLAQUEO DE MUROS<br>(...)                         |
|   | 03.02.03.11 | REVESTIMIENTO DE MUROS BARANDA DE ESCALERAS EN CEMENTO PULIDO  | M2  |  |  |
|   | 03.02.04    | SOLAQUEOS  |     |  |  |
|   | 03.02.04.01 | SOLAQUEO DE MUROS e=0.05cm PINTADO EN BLANCO   | M2  |  |  |
|   | 03.02.04.02 | SOLAQUEO DE MUROS DE CONCRETO  | M2  |  |  |
|   | 03.02.04.03 | SOLAQUEO EN GRADAS   | M2  |  |  |
|   | 03.02.04.04 | SOLAQUEO COLUMNAS Y VIGAS CARAVISTA  | M2  |  |  |
|   | 03.02.04.05 | SOLAQUEO DE TABIQUERIA DRYWALL   | M2  |  |  |
|   | 03.02.05    | BRUÑAS   |     |  |  |
|   | 03.02.28    | BRUÑAS SEGUN DETALLES (1x1CM)  | M   |  |  |
| 4 | 03.02.29    | BRUÑAS SEGUN DETALLES 5 CM   | M   | <ul style="list-style-type: none"> <li>03.04.02.20 OTROS</li> <li>03.04.02.20.1 RAMPAS</li> <li>03.04.02.20.1.1 RAMPA DE ACCESO DE CONCRETO Fc 175 kg/cm2 E=4" (FROT. Y BRUÑADO)</li> <li>03.04.02.21 PISO DEPORTIVO SISTEMA SPRAY VACIADO EN SITU E=13mm PISTA DE TROTE</li> <li>03.04.02.22 PISTA ATLETICA PISO SINTETICO TIPO SANDWICH CONIPUR SW 14 mm</li> <li>03.04.03 PISOS DE CONCRETO</li> <li>03.04.03.01 PISOS DE CONCRETO Fc 175 kg/cm2, c/. ACABADO SEMPULIDO INC. BASE GRANULAR</li> <li>03.04.03.02 ACABADO DE FROTACHO DE PISO DE CONCRETO</li> </ul>  | *OE.3 ARQUITECTURA.<br>(...)<br>OE.3.4.2.23 OTROS<br>OE.3.4.3 PISOS DE CONCRETO<br>OE.3.4.5 SARDINELES<br>(...)  |
|   | 03.04.02.12 | PISO DEPORTIVO DE TROTE TIPO SPRAY VACIADO EN SITU e=13mm (PS-17) INTERIOR   | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.13 | PISO DE PVC STAMINA e=2mm (PS-09)  | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.14 | PISO VINILICO DE PVC RESISTENTE ALTO TRANSITO e=2 mm (PS13)  | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.15 | PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR GRIS CLARO   | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.16 | PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR GRIS OSCURO  | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.17 | PISO DEPORTIVO SISTEMA SPRAY VACIADO EN SITU e=13mm PISTA DE TROTE (EXTERIOR)  | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.18 | PISO DE BALDOSA PODOCTIL DE 40x40cm  | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.19 | PISO DE CONCRETO 175 Kg/cm2, e=6", C/ ACAB. SEMPULIDO INC. BASE GRANULAR   | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.20 | PISTA ATLETICA PISO SINTETICO TIPO SANDWICH CONIPUR SW14mm   | M2  |  |  |
| 5 | 03.04.02.21 | ACABADO DE FROTACHADO DE PISO CONCRETO   | M2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>03.04.02.20 OTROS</li> <li>03.04.02.20.1 RAMPAS</li> <li>03.04.02.20.1.1 RAMPA DE ACCESO DE CONCRETO Fc 175 kg/cm2 E=4" (FROT. Y BRUÑADO)</li> <li>03.04.02.21 PISTA ATLETICA PISO SINTETICO TIPO SANDWICH CONIPUR SW 14 mm</li> <li>03.04.03 PISOS DE CONCRETO</li> <li>03.04.03.01 PISOS DE CONCRETO Fc 175 kg/cm2 c/ACAB. SEMPULIDO Inc./ BASE GRANULAR</li> </ul>   | *OE.3 ARQUITECTURA.<br>(...)<br>OE.3.4.2.22 LOSETAS DE CEMENTO<br>OE.3.4.2.23 OTROS<br>OE.3.4.3 PISOS DE CONCRETO<br>OE.3.4.4 ACABADO DE CONCRETO EN PISOS<br>OE.3.4.5 SARDINEL<br>(...)     |
|   | 03.04.03    | RAMPAS   |     |  |  |
|   | 03.04.03.01 | RAMPA DE ACCESO, CONCRETO FC=175 KG/CM2, E=4" FROT. Y BRUÑADO  | M2  |  |  |
|   | 03.04.04    | SARDINEL   |     |  |  |
|   | 03.04.02.16 | PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR GRIS OSCURO  | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.17 | PISO DEPORTIVO SISTEMA SPRAY VACIADO EN SITU e=13mm PISTA DE TROTE (EXTERIOR)  | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.18 | PISO DE BALDOSA PODOCTIL DE 40x40cm  | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.19 | PISO DE CONCRETO 175 Kg/cm2, e=6", C/ ACAB. SEMPULIDO INC. BASE GRANULAR   | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.20 | PISTA ATLETICA PISO SINTETICO TIPO SANDWICH CONIPUR SW14mm   | M2  |  |  |
|   | 03.04.02.21 | ACABADO DE FROTACHADO DE PISO CONCRETO   | M2  |  |  |
| 6 | 03.04.03    | RAMPAS   |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>03.08.03 VENTANAS DE FIERRO</li> <li>03.08.03.01 VENTANAS TIPO REJA</li> <li>03.08.03.01.1 VENTANA TIPO REJA MARCO DE ALUMINIO</li> <li>03.08.04 PUERTA DE FIERRO (INGRESOS)</li> <li>03.08.04.01 INGRESOS PORTICO CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA APLICACION PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y tubo de F e=2"x2" e=6 mm dos hojas batientes elevado 0,06 cm (4,80x2,90)</li> <li>03.08.04.02 INGRESO EXPLANADA SUR, NORTE, ORIENTE Y OCCIDENTE - CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y TUBO DE F 2"x2" e=6 mm - DOS HOJAS BATIENTE. ELEVADO 0,06 CM (3,30 x 3,00 m)</li> <li>03.08.04.03 INGRESO VIP Y ESTACIONAMIENTO - CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y TUBO DE F 2"x2" e=6 mm - DOS HOJAS BATIENTE. ELEVADO 0,06 CM (6,00 x 3,00 m)</li> <li>03.08.04.04 INGRESO ESTACIONAMIENTO - CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y TUBO DE F 2"x2" e=6 mm - DOS HOJAS BATIENTE. ELEVADO 0,06 CM (7,23 x 3,00 m)</li> <li>03.08.05 VENTANAS TIPO REJA</li> <li>03.08.05.01 VENTANA TIPO REJA MARCO DE ALUMINIO</li> <li>03.08.05.02 VENTANA ALTA FIJA CON ANGULOS DE FE Y MALLA METALICA - CUARTO DE MAQUINAS - ASCENSOR - 0,60x0,60m</li> <li>03.08.05.03 VENTANA DE MARCO DE F 2"x2" + VARILLAS TUBULARES 1"x1"</li> <li>03.08.05</li></ul> | *OE.3 ARQUITECTURA.<br>(...)<br>OE.3.8 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA<br>OE.3.8.1 VENTAS DE FIERRO<br>OE.3.8.2 PUERTAS DE FIERRO<br>(...)<br>OE.3.8.10 PUERTAS DE PLANCHA METALICA<br>(...) |
|   | 03.04.03.01 | RAMPA DE ACCESO, CONCRETO FC=175 KG/CM2, E=4" FROT. Y BRUÑADO  | M2  |  |  |
|   | 03.04.04    | SARDINEL   |     |  |  |
|   | 03.04.04.01 | SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO Fc = 210 Kg/cm2, INC. REVESTIMIENTO CEMENTO PULIDO - H=0.25m ANCHO=0.10m  | M   |  |  |
|   | 03.08.01    | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  |     |  |  |
|   | 03.08.01    | PUERTAS METALICAS  |     |  |  |
|   | 03.08.01.01 | PUERTA METALICA (0.60x1.80) 01 HOJA (PAL-17)   | M2  |  |  |
|   | 03.08.01.02 | PUERTA METALICA (1.00x1.80) 01 HOJA (PAL-17B)  | M2  |  |  |
|   | 03.08.01.03 | PUERTA METALICA DOBLE HOJA, CON REJILLA DE VENTILACION (1.75x3.00m)  | M2  |  |  |
|   | 03.08.01.04 | PUERTA METALICA DOBLE HOJA, CON REJILLA DE VENTILACION (1.20x2.10m)  | M2  |  |  |
|   | 03.08.01.05 | PUERTA METALICA (0.60x1.80) 01 HOJA (P-7)  | M2  |  |  |
|   | 03.08.01.06 | PUERTA METALICA (1.00x1.80) 01 HOJA (P-8)  | M2  |  |  |
|   | 03.08.02    | PUERTAS CORTAFUEGO   |     |  |  |
|   | 03.08.02.01 | PUERTA CORTAFUEGO (2.00 X 2.30) 02 HOJAS ( PCF-01)   | UND |  |  |
|   | 03.08.02.02 | PUERTA CORTAFUEGO (1.20 X 2.30) 01 HOJA ( PCF-02)  | UND |  |  |
|   | 03.08.03    | PUERTAS DE FIERRO (INGRESOS)   |     |  |  |
|   | 03.08.03.01 | INGRESO PORTICO - CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y TUBO DE F 2"x2" e=6mm - DOS HOJAS BATIENTE. ELEVADO 0.06CM (4.80 x 2.90m)                                    | UND |  |  |
|   | 03.08.03.02 | INGRESO EXPLANADA SUR, NORTE, ORIENTE Y OCCIDENTE - CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y TUBO DE F 2"x2" e=6mm - DOS HOJAS BATIENTE. ELEVADO 0.06 CM (3.30 x 3.00m) | UND |  |  |
|   | 03.08.03.03 | INGRESO VIP Y ESTACIONAMIENTO - CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y TUBO DE F 2"x2" e=6mm - DOS HOJAS BATIENTE. ELEVADO 0.06CM (6.00 x 3.00m)                      | UND |  |  |
|   | 03.08.03.04 | INGRESO ESTACIONAMIENTO - CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y TUBO DE F 2"x2" e=6mm - DOS HOJAS BATIENTE. ELEVADO 0.06 CM (7.23 x 3.00m)                           | UND |  |  |
|   | 03.08.04    | VENTANAS TIPO REJA   |     |  |  |
|   | 03.08.04.01 | VENTANA TIPO REJA MARCO DE ALUMINIO  | M2  |  |  |
|   | 03.08.04.02 | VENTANA ALTA FIJA CON ANGULOS DE FE Y MALLA METALICA - CUARTO DE MAQUINAS - ASCENSOR - 0.60x0.60m  | M2  |  |  |
|   | 03.08.04.03 | VENTANA DE MARCO DE F 2"x2" + VARILLAS TUBULARES 1"x1"   | M2  |  |  |
|   | 03.08.05    | CERCOS METALICOS   |     |  |  |
|   | 03.08.05.01 | CERCO PERIMETRICO TIPO 1 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE F 15X15 cm y TUBO DE F 2"x2" e=6mm - DOS HOJAS BATIENTE. ELEVADO 0.06 CM (3.30 x 3.00m)   | UND |  |  |
|   | 03.08.05    | PUERTA DE PLANCHA METALICAS  |     |  |  |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO."

|   |             |   |   |
|---|-------------|---|---|
| 7 |             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>03.08.06 DIVISION PARA SERVICIOS HIGIENICOS               <ul style="list-style-type: none"> <li>03.08.06.01 DIVISIONES METÁLICAS PARA BAÑO – PAL 17 (INODORO)</li> <li>03.08.06.02 DIVISION DE URINARIO MARCO DE ALUMINIO (URINARIO)</li> </ul> </li> <li>03.08.07 BARANDAS               <ul style="list-style-type: none"> <li>03.08.07.01 BARANDA TIPO1 H=0,30 CM</li> <li>03.08.07.02 BARANDA TIPO 2 H=0,90 cm</li> <li>03.08.07.03 BARANDA TIPO 3 h=0,90</li> <li>03.08.07.04 BARANDA TIPO 4 h=0,90</li> <li>03.08.07.05 BARANDA TIPO 5 h=0,90</li> <li>03.08.07.06 BARANDA H=0,90 EN ESCALERA</li> <li>03.08.07.07 BARANDA TIPO 6 Th=0,90 EN EXPLANADAS</li> <li>03.08.07.08 BARANDA H=0,90 EN CORREDOR</li> <li>03.08.07.09 BARANDA H=0,90 TUBO REDONDO Fe 2" e=3 mm</li> </ul> </li> <li>03.08.08 BARRAS DE SEGURIDAD               <ul style="list-style-type: none"> <li>03.08.08.01 BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADOS</li> <li>03.08.08.02 BARRA DE APOYO HORIZONTAL TUBO DE ACERO INOX 1 1/2"</li> </ul> </li> <li>03.08.09 PASAMANOS               <ul style="list-style-type: none"> <li>03.08.09.01 PASAMANOS AISLADOS DE TUBO DE FIERRO 2" EN ESCALERA</li> <li>03.08.09.02 PASAMANOS TUBO REDONDO Fe 1" e=3 mm</li> </ul> </li> <li>03.08.10 CERCOS DE FIERRO               <ul style="list-style-type: none"> <li>03.08.10.01 CERCO PERIMETRICO TIPO 1 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE DE Fe 15x15 cm y TUBO DE Fe 2"x2" e=6 mm - SOBRE MURO DE CONCRETO O MURO DE CONTENCIÓN - H=2,525 m</li> <li>03.08.10.02 CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE Fe 15x15 cm y TUBO DE Fe 2"x2" e=6 mm - ELEVADO 0,06 CM H=2,90 m</li> <li>03.08.10.03 CERCO PERIMETRICO TIPO 3 INTERIOR REJA METALICA CON TUBOS VERTICALES DE FE 2X2" E=6 MM ESPACIADO CADA .13 CM SOBRE MURO DE CONCRETO</li> </ul> </li> </ul> |
|   | 03.08.05    | CERCOS METALICOS  |   |
|   | 03.08.05.01 | CERCO PERIMETRICO TIPO 1 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE DE Fe 15x15cm y TUBO DE Fe 2"x2" e=6mm - SOBRE MURO DE CONCRETO O MURO DE CONTENCIÓN - H=2,525m           | M   |
|   | 03.08.05.02 | CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE Fe 15X15 cm y TUBO DE Fe 2"x2" e=6mm - ELEVADO 0.06CM H=2.90m  | M   |
|   | 03.08.05.03 | CERCO PERIMETRICO TIPO 3 INTERIOR- REJA METALICA CON TUBOS VERTICALES DE Fe 2"x2" e=6mm, ESPACIADO CADA 13 cm - SOBRE MURO DE CONCRETO O MURO DE CONTENCIÓN - H=2.00m | M   |
|   | 03.08.06    | DIVISION PARA SERVICIOS HIGIENICOS  |   |
|   | 03.08.06.01 | DIVISIONES METÁLICAS PARA BAÑO - PAL 17 (INODORO)   | M   |
|   | 03.08.06.02 | DIVISION DE URINARIO MARCO DE ALUMINIO (URINARIO)   | UND   |
|   | 03.08.07    | BARRAS DE SEGURIDAD   |   |
|   | 03.08.07.01 | BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADOS   | UND   |
|   | 03.08.07.02 | BARRA DE APOYO HORIZONTAL TUBO DE ACERO INOX 1 1/2"   | UND   |
|   | 03.08.08    | BARANDAS  |   |
|   | 03.08.08.01 | BARANDA TIPO 1 h=0.30   | M   |
|   | 03.08.08.02 | BARANDA TIPO 2 h=0.90   | M   |
|   | 03.08.08.03 | BARANDA TIPO 3 h=0.90   | M   |
|   | 03.08.08.04 | BARANDA TIPO 4 h=0.90   | M   |
|   | 03.08.08.05 | BARANDA TIPO 5 h=0.90   | M   |
|   | 03.08.08.06 | BARANDA H=0.90 EN ESCALERA  | M   |
|   | 03.08.08.07 | BARANDA TIPO 6 Th=0.90 EN EXPLANADAS  | M   |
|   | 03.08.08.08 | BARANDA H=0.90 EN CORREDOR  | M   |
|   | 03.08.08.09 | BARANDA H=0.90 TUBO REDONDO Fe 2" e=3mm   | M   |
|   | 03.08.09    | PASAMANOS   |   |
|   | 03.08.09.01 | PASAMANOS AISLADOS DE TUBO DE FIERRO 2" EN ESCALERA   | M   |
|   | 03.08.09.02 | PASAMANOS TUBO REDONDO Fe 1" e=3mm  | M   |
|   | 03.08.10    | REJAS METALICAS   |   |
|   | 03.08.10.01 | REJAS METALICAS DE PROTECCION   | M2  |
| 8 | 03.08.04    | VENTANAS TIPO REJA  |   |
|   | 03.08.04.01 | VENTANA TIPO REJA MARCO DE ALUMINIO   | M2  |
|   | 03.08.04.02 | VENTANA ALTA FUJA CON ANGULOS DE FE Y MALLA METALICA- CUARTO DE MAQUINAS - ASCENSOR-0.60x0.60m  | M2  |
|   | 03.08.04.03 | VENTANA DE MARCO DE Fe de 2"x2" e=6mm - VARIAS TUBULARES 1"x1"  | M2  |
|   | 03.08.05    | CERCOS METALICOS  |   |
|   | 03.08.05.01 | CERCO PERIMETRICO TIPO 1 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE DE Fe 15x15cm y TUBO DE Fe 2"x2" e=6mm - SOBRE MURO DE CONCRETO O MURO DE CONTENCIÓN - H=2,525m           | M   |
|   | 03.08.05.02 | CERCO TIPO 2 - PORTON REJA METALICA CON PARANTE PRINCIPAL DE Fe 15X15 cm y TUBO DE Fe 2"x2" e=6mm - ELEVADO 0.06CM H=2.90m  | M   |
|   | 03.08.05.03 | CERCO PERIMETRICO TIPO 3 INTERIOR- REJA METALICA CON TUBOS VERTICALES DE Fe 2"x2" e=6mm, ESPACIADO CADA 13 cm - SOBRE MURO DE CONCRETO O MURO DE CONTENCIÓN - H=2.00m | M   |
|   | 03.08.06    | DIVISION PARA SERVICIOS HIGIENICOS  |   |
|   | 03.08.06.01 | DIVISIONES METÁLICAS PARA BAÑO - PAL 17 (INODORO)   | M   |
|   | 03.08.06.02 | DIVISION DE URINARIO MARCO DE ALUMINIO (URINARIO)   | UND   |
|   | 03.08.06    | DIVISION PARA SERVICIOS HIGIENICOS  |   |
|   | 03.08.06.01 | DIVISIONES METÁLICAS PARA BAÑO - PAL 17 (INODORO)   | M   |
|   | 03.08.06.02 | DIVISION DE URINARIO MARCO DE ALUMINIO (URINARIO)   | UND   |

**Fuente:** Planilla de metrado y presupuesto del expediente técnico de obra aprobado.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

En ese sentido, se advierte que las partidas señaladas en la estructura de la planilla de metrados incumplen la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, pese a ser considerado uno de los documentos importantes del expediente técnico de obra; es así que, no tomar en consideración lo establecido en el citado marco normativo podría generar discrepancias en la compatibilización con las especificaciones técnicas y presupuesto durante la ejecución contractual.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO. HUAMANGA - AYACUCHO.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



- **Norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, aprobado con la Resolución Directoral n.º 073-2010/VIVIENDA\_VMCS-DNC, de 4 de mayo de 2010.**

**"TITULO I  
GENERALIDADES**

- PREFACIO.**  
*Con el fin de fomentar el concepto de calidad en la industria de la construcción es necesario asegurar que el proyecto de obra empiece con un Expediente Técnico de Obra de gran precisión y veracidad. El Metrado es uno de los documentos más importantes que compone el Expediente Técnico. Por esta razón, la presente Norma Técnica que incluye lineamientos técnicos claros y actualizados se convierte en una herramienta de trabajo fundamental para el desarrollo del sector construcción.*
- OBJETIVO.**  
*Establecer criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto para Obras de Edificación (OE) y Habilitaciones Urbanas (HU).*
- CAMPO DE APLICACIÓN.**  
*La Norma Técnica "Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas" es de aplicación obligatoria en la elaboración de los Expedientes Técnicos para Obras de Edificación y para Habilitaciones Urbanas en todo el territorio nacional.*  
(...)

**TITULO II  
METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION (OE)  
(...)  
OE.3 ARQUITECTURA.  
(...)"**

El hecho expuesto podría generar discrepancias en la compatibilización con las especificaciones técnicas y presupuesto.

**15. PLANILLA DE METRADOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, NO ES CONCORDANTE CON EL RESUMEN GENERAL DE METRADOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR UNA DEFICIENTE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, CON REPERCUSIÓN EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.**

De la revisión a la planilla de metrados y resumen general de metrados, ambas en la especialidad de arquitectura, se advierte inconsistencias en la cantidad del metrado considerado, existiendo un exceso de metrado, cuyas partidas se detallan a continuación.

**Cuadro n.º 13**

**Partidas cuyos metrados presentan incongruencias en la especialidad de arquitectura**

| Partida     | Descripción  | Planilla de metrados (A) | Resumen de metrados (B) | Diferencia (A-B) | Precio | Unid. | Parcial \$/ |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------|--------|-------|-------------|
| 03.11.03    | PINTURA LATEX BLANCO HUMO 2 MANO EN MUROS INTERIORES | 34 477,64                | 34 484,51               | 6,87             | 21.55  | m2    | 148,05      |
| 03.02.01.10 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA                        | 850,92                   | 923,10                  | 72,18            | 69.68  | m2    | 5 029,50    |
| 03.02.04.01 | SOLAQUEO DE MUROS e=0.05cm PINTADO EN BLANCO         | 36 855,48                | 36 862,35               | 6,87             | 9.07   | m2    | 62,31       |
| 03.02.04.02 | SOLAQUEO DE MUROS DE CONCRETO                        | 1 441,83                 | 1 511,72                | 69,89            | 24.80  | m2    | 1 733,27    |
| 03.02.04.04 | SOLAQUEO COLUMNAS Y VIGAS CARAVISTA                  | 18 671,19                | 18 690,59               | 19,40            | 22.14  | m2    | 429,52      |
| 03.03.03.02 | FALSO CIELO RASO- CIELO RASO CON BALDOSAS 0.60X0.60m | 1 848,30                 | 1 854,68                | 6,38             | 53.20  | m2    | 339,42      |
| 03.04.01.01 | CONTRAPISO e=4.0cm                                   | 12 758,29                | 12 914,71               | 156,42           | 38.70  | m2    | 6 053,45    |
| 03.04.01.02 | CONTRAPISO e=5.0cm                                   | 5 879,89                 | 5 899,70                | 19,81            | 39.55  | m2    | 783,49      |

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

| Partida   | Descripción   | Planilla de<br>metrados (A) | Resumen de<br>metrados (B) | Diferencia<br>(A-B) | Precio | Unid. | Parcial<br>S/ |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|
| 03.04.02.01   | PISO CEMENTO FROTACHADO CON<br>BRUNAS DE 1 CM a 1.00M (PS-01) | 6 225,13                    | 6 381,55                   | 156,42              | 41.70  | m2    | 6 522,71      |
| 03.04.02.05   | PISO DE PORCELANATO COLOR<br>BLANCO 60X60cm (PS-07)           | 2 881,97                    | 2 901,78                   | 19,81               | 108.84 | m2    | 2 156,12      |
| Monto de Costo directo resultante en exceso por la diferencia de metrados |   |                             |                            |                     |        |       | 23 257,84     |

Fuente: Planilla de metrado y resumen general de metrados del expediente técnico de obra aprobado.  
Elaborado por: Especialista de la Comisión de Control.

En ese sentido, del cuadro precedente se advierte inconsistencia en la consideración del metrado de las partidas antes citadas, existiendo un exceso de metrado que no correspondería en el resumen general de metrados, este último representa el consolidado, cuyas cantidades son utilizados para la determinación del presupuesto; en tal sentido, lo hechos expuestos generan un incremento injustificado en el presupuesto de la especialidad de arquitectura, donde el costo directo se incrementó S/23 257,84 (Sin GG, Utilidad e IGV), el cual tendría sus repercusiones directas en la obtención correcta del valor referencial.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 082-2019-EF publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 2019, y modificado por el Decreto Supremo n.º 250-2020-EF.**

“(…)

**Artículo 16. Requerimiento**

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternatively pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

(…)”

Lo expuesto podría generar una deficiente determinación del presupuesto y su incremento injustificado, con repercusión en la obtención correcta del valor referencial.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



**ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS**

**16. CAJAS DE REGISTRO CONTEMPLADAS EN EL SISTEMA DE DESAGÜE DEL ESTADIO, INCUMPLEN LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP-IS-010, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR PRESUPUESTOS ADICIONALES POR LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, REFERENTE AL CAMBIO DE DIMENSIONES INTERNAS Y DISTANCIAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESAGÜE DEL ESTADIO.**

La evaluación y análisis del sistema se realizó mediante revisión de los planos aprobados y la información recopilada dentro de la Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo de las Instalaciones Sanitarias, bajo la guía del Reglamento Nacional de Edificaciones; al respecto, según la norma técnica peruana “IS-010 - Instalaciones sanitarias para edificaciones” en el numeral 6.2 “RED DE COLECCIÓN”, inciso K, se advierte que, según las dimensiones internas, las cajas no deben exceder una altura correspondiente y estar distanciadas en un rango máximo de 15 m, como se muestra en la siguiente imagen.

**Imagen n.º 53**

**Numeral 6.2, inciso K de la Norma Técnica Peruana IS-010**

k) Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de dirección, pendiente, material o diámetro y cada 15 m de largo como máximo, entamos rectos. Las dimensiones de las cajas se determinarán de acuerdo a los diámetros de las tuberías y a su profundidad, según la tabla siguiente:

| Dimensiones Interiores(m) | Diámetro Máximo(mm) | Profundidad Máxima(m) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0.25 x 0.50 (10" x 20")   | 100 (4")            | 0.60                  |
| 0.30 x 0.60 (12" x 24")   | 150 (6")            | 0.80                  |
| 0.45 x 0.60 (18" x 24")   | 150 (6")            | 1.00                  |
| 0.60 x 0.60 (24" x 24")   | 200 (8")            | 1.20                  |


Para profundidades mayores se deberá utilizar cámaras de inspección según NTE S.070 Redes de Aguas Residuales.

Fuente: NTP IS-010, numeral 6.2, inciso “K”.

Del plano ISD: N-1-02, Plano general de desagüe: nivel 1, podemos encontrar separaciones mayores a los 15m estipulados dentro de la norma (C.R. n.º 06N - C.R. n.º 05N) y profundidades mayores a lo admisible para las dimensiones internas de las Cajas de Registro propuesta en el Proyecto (C.R. n.º 06N).

**Imagen n.º 54**

**Plano de Red de Desagüe: Modulo Norte – 01 (Segundo nivel)**



Fuente: Expediente técnico de obra aprobado, Plano ISD:N-1-02.

**Cuadro n.º 14**  
**Cajas de registro que incumplen con la NTP IS-010**

| Caja de Registro N° | Parametro incumplido            |                    |                               |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                     | Distancia de interconexión >15m | Profundidad Máxima | Diametro maximo de tubería en |
| 05N                 | X                               |                    |                               |
| 06N                 |                                 | X                  |                               |
| 07N                 | X                               |                    |                               |
| 09N                 | X                               | X                  |                               |
| 07OC                |                                 | X                  |                               |
| 05S                 | X                               |                    |                               |
| 09S                 | X                               |                    |                               |
| 04S                 | X                               |                    |                               |
| 05S                 | X                               |                    |                               |
| 6DS                 | X                               | X                  |                               |

**Fuente:** Planos: ISD:S1-01, ISD:S2-01, ISD:S3-01, ISD:S4-01, ISD:S5-01, ISD:S-OR-01, ISD:S-OC-01, ISD:OC-1-01, ISD-VIP-1, ISD:OC-2-01, ISD:N-OC-01, ISD:OR-1-02, ISD:OR-2-02, ISD:OR-3-02, ISD:N-OR-02, ISD:N-1-02, ISD:N-2-02, ISD:N-3-02, ISD:N-4-02 y ISD:N-5-02.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

En ese sentido, la propuesta de las cajas de registro del sistema de desagüe del estadio señalados en el cuadro precedente, incumplen consideraciones establecidas por la normativa técnica vigente, hechos que podrían generar prestaciones adicionales de obra y ocasionar retrasos en la ejecución contractual.

Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente precisar que, la corrección oportuna y previo a su ejecución, conllevará a un buen desempeño de la operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de recolección de redes externas de desagüe; en tanto, de la corrección de las dimensiones internas, incluida su altura, y la separación entre cajas ayudará en caso de emergencia, al desatoro de la tubería y a una adecuada inspección del personal operario del sistema.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

➤ **Norma Técnica IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones, vigente, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

“(…)

**6.2. RED DE COLECCIÓN**

“(…)

k) *Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de dirección, pendiente, material o diámetro y cada 15 m de largo como máximo, entamos rectos. Las dimensiones de las cajas se determinarán de acuerdo a los diámetros de las tuberías y a su profundidad, según la tabla siguiente:*

| Dimensiones Interiores(m) | Diámetro Máximo(mm) | Profundidad Máxima(m) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0,25 x 0,50 (10" x 20")   | 100 (4")            | 0,60                  |
| 0,30 x 0,60 (12" x 24")   | 150 (6")            | 0,80                  |
| 0,45 x 0,60 (18" x 24")   | 150 (6")            | 1,00                  |
| 0,60 x 0,60 (24" x 24")   | 200 (8")            | 1,20                  |

*Para profundidades mayores se deberá utilizar cámaras de inspección según NTE S.070 Redes de Aguas Residuales.*

“(…)”



Lo expuesto podría generar deficiencias en la determinación de las dimensiones de los elementos e instalaciones requeridas en los sistemas proyectados para su adecuado y correcto funcionamiento, conllevando al posterior requerimiento de presupuestos adicionales en la etapa de ejecución contractual por la modificación del expediente técnico por cambio de dimensiones internas y distanciamiento de cajas de registro del sistema de recolección de desagüe del estadio.

**17. EXPEDIENTE TÉCNICO CONTEMPLA LA PARTIDA BUZÓN CAJA EN LOS METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO; SIN EMBARGO, LA NORMATIVA NTP OS.070 Y NTP IS.010 NO DEFINE NI INCLUYE A ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS, PERO SI INCLUYE A LAS CAJAS DE REGISTRO QUE TIENEN IGUAL DIMENSIÓN Y CONFIGURACIÓN QUE EL BUZÓN CAJA; BAJO DICHO CONTEXTO, LA PARTIDA BUZÓN CAJA DEBIÓ SER INCLUIDO EN LAS CAJAS DE REGISTRO; SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR DISCREPANCIAS E INCONSISTENCIAS, ASÍ COMO INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR VARIACIONES EN EL PRECIO UNITARIO DE PARTIDAS SIMILARES.**

De la revisión a los planos, se visualiza 2 cajas de registro (C.R.) de dimensiones 60x60 cm en el plano ISD:S-OC-01 y 1 caja de registro (C.R.) de dimensiones de 60x60cm en el plano ISD:S-OR-01, como se muestra en las siguientes imágenes.

Imágenes n.° 55 y 56

Cajas de registro con error en su nomenclatura



Fuente: Expediente técnico de obra aprobado, plano ISD:S-OC-01 y plano ISD:S-OR-01

También, de la verificación del metrado general del estadio y el presupuesto del expediente técnico, se contempló la partida 04.07.07.03 CAJA DE REG. CONCR. 60x60 cm TAPA CONCRETO con 10 und. y la partida 04.07.07.05 BUZON CAJA 0.60x0.60 con 3 und., detallado en la siguiente imagen.

Imagen n.° 57

Medrado general del estadio en la especialidad de instalaciones sanitarias

|             |   |     |       |      |      |      |      |
|-------------|---|-----|-------|------|------|------|------|
| 04.07.07    | CAMARAS DE INSPECCION                       |     |       |      |      |      |      |
| 04.07.07.01 | CAJA DE REG. CONCR. 30 x 60cm TAPA CONCRETO | und | 81.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
| 04.07.07.02 | CAJA DE REG. CONCR. 45 x 60cm TAPA CONCRETO | und | 2.00  |      |      |      |      |
| 04.07.07.03 | CAJA DE REG. CONCR. 60 x 60cm TAPA CONCRETO | und | 10.00 |      |      |      |      |
| 04.07.07.04 | BUZON DE CONCRETO PARA DESAGUE, Ø=1.20 m    | und | 17.00 |      |      | 2.00 | 1.00 |
| 04.07.07.05 | BUZON CAJA 0.60x0.60                        | und | 3.00  |      |      | 2.00 | 1.00 |
| 04.07.07.06 | CANAleta DE CONCRETO CON REJILLA METALICA   | m   |       |      |      |      |      |


Fuente: Metrado general del estadio incluido en el expediente técnico de obra aprobado, folio 5775.

Cabe precisar que, la especificación técnica de la partida 04.07.07.03 CAJA DE REG. CONCR. 60x60 cm TAPA CONCRETO, señala que estas estructuras *“Son espacios abiertos hacia el exterior que dejan visible el interior de la tubería, sirviendo para inspeccionar y desatorar en caso de obstrucciones en el flujo de desagüe”* y que en su ejecución *“Se seguirán los procedimientos constructivos de muros de concreto y tarrajeo con acabado de cemento pulido (...)”*; en tanto, de la de la partida 04.07.07.05 BUZON CAJA 0.60x0.60, existe incongruencia en el nombre de dicha partida refiriendo a la partida 04.07.07.05 CANALETA DE CONCRETO CON REJILLA METALICA, es decir su descripción y método de ejecución refiere a una canaleta de concreto, información que es incoherente.

Asimismo, de la revisión al análisis de precios unitarios se advierte que ambas partidas tienen una estructura distinta, tanto en mano de obra, materiales y equipos, cuyo precio unitario de la partida 04.07.07.03 es de S/621,76 y de la partida 04.07.07.05 es de S/1 800,62.

**Imagen n.º 58**  
**Partida 04.07.07.03**

|              |   |            |   |                                  |          |            |             |
|--------------|---|------------|---|----------------------------------|----------|------------|-------------|
| Partida      | 04.07.07.03                                     |            | CAJA DE REG. CONCR. 60 x 60cm TAPA CONCRETO |                                  |          |            |             |
| Rendimiento  | und/DIA   | MO. 4.0000 | EQ. 4.0000                                  | Costo unitario directo por : und |          | 621.76     |             |
| Código       | Descripción Recurso                             |            | Unidad                                      | Cuadrilla                        | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|              | Subpartidas                                     |            |   |                                  |          |            |             |
| 900305180101 | CONCRETO FC=175KG/CM2                           |            | m3  |                                  | 0.2080   | 442.77     | 92.10       |
| 900305180201 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                        |            | m2  |                                  | 3.4800   | 83.13      | 289.29      |
| 900305180301 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2                |            | kg  |                                  | 24.4300  | 6.48       | 158.31      |
| 900310020102 | TARRAJE EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA |            | m2  |                                  | 1.9200   | 42.74      | 82.06       |
|              |   |            |   |                                  |          |            | 621.76      |



CONSORCIO CUMANA  
BENITO URIBE ROMAN VASQUEZ  
ING. CIVIL - CIP. 58637  
JEFE DE PROYECTO



FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA  
INGENIERO CIVIL  
Reg CIP N° 69315

Fuente: Análisis de precios unitarios del expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 59**  
**Partida 04.07.07.05**

| Partida     | 04.07.07.05                           | BUZON CAJA 0.60x0.60 |            |                                  |          |            |             |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-------------|
| Rendimiento | und/DIA                               | MO. 5.0000           | EQ. 5.0000 | Costo unitario directo por : und |          | 1,800.62   |             |
| Código      | Descripción Recurso                   |                      | Unidad     | Cuadrilla                        | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|             | Mano de Obra                          |                      |            |                                  |          |            |             |
| 0147010001  | CAPATAZ                               |                      | hh         | 0.1000                           | 0.1600   | 28.85      | 4.62        |
| 0147010002  | OPERARIO                              |                      | hh         | 1.0000                           | 1.6000   | 26.23      | 41.97       |
| 0147010003  | OFICIAL                               |                      | hh         | 2.0000                           | 3.2000   | 20.64      | 66.05       |
|             |                                       |                      |            |                                  |          |            | 112.64      |
|             | Materiales                            |                      |            |                                  |          |            |             |
| 0202000007  | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16           |                      | kg         |                                  | 2.8780   | 5.54       | 15.94       |
| 0202010023  | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"   |                      | kg         |                                  | 0.9800   | 5.76       | 5.64        |
| 0202970002  | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 GRADO 60    |                      | kg         |                                  | 23.5000  | 4.27       | 100.35      |
| 0205000039  | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4"        |                      | m3         |                                  | 0.4160   | 67.58      | 28.11       |
| 0205010004  | ARENA GRUESA                          |                      | m3         |                                  | 0.4085   | 73.83      | 30.16       |
| 0221000000  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)      |                      | BOL        |                                  | 6.4000   | 25.40      | 162.56      |
| 0221030025  | TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.60X0.60      |                      | u          |                                  | 1.0000   | 442.50     | 442.50      |
| 0239050000  | AGUA                                  |                      | m3         |                                  | 0.1360   | 8.00       | 1.09        |
| 0245010001  | MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO |                      | p2         |                                  | 89.6000  | 10.00      | 896.00      |
|             |                                       |                      |            |                                  |          |            | 1,682.35    |
|             | Equipos                               |                      |            |                                  |          |            |             |
| 0337010001  | HERRAMIENTAS MANUALES                 |                      | %MO        |                                  | 5.0000   | 112.64     | 5.63        |
|             |                                       |                      |            |                                  |          |            | 5.63        |

Fuente: Análisis de precios unitarios del expediente técnico de obra aprobado.

Al respecto, se precisa que, la normativa técnica OS.070 Redes de agua residuales, contempla como estructuras a las **“cajas de registro”** y **“buzones”**, asimismo la norma técnica IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones contempla como estructuras a la **“cajas de registro”**, **“buzonetes”** y **“buzones”**, pero en ninguna de ellas refiere a una estructura tipo **“buzón caja”**.



En ese sentido, de la revisión a los planos de construcción y detalles se advierte que, la estructura del buzón caja y caja de registro, tienen las mismas dimensiones e igual configuración; por lo que, queda implícito que ambas estructuras son similares y de igual proceso constructivo.

Por lo tanto, conforme a los hechos expuestos se concluye que ambas partidas son las mismas, cuyos precios unitarios también deben ser similares o iguales; sin embargo, de la revisión a los análisis de precios unitarios antes presentados, los precios unitarios son diferentes, siendo para la partida 04.07.07.03 de S/621,76 y para la partida 04.07.07.05 de S/1 800,62, con una diferencia en exceso de S/1 178,86 por cada buzón caja, y un total de S/3 536,58, hechos que generan un incremento injustificado en el presupuesto con repercusiones en la obtención del valor referencial.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

➤ **Norma Técnica IS. 010 Instalaciones sanitarias para edificaciones, vigente, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

"(...)

**6. DESAGUE Y VENTILACIÓN**

(...)

**6.2. RED DE COLECCIÓN**

(...)

k) *Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de dirección, pendiente, material o diámetro y cada 15 m de largo como máximo, entramos rectos. Las dimensiones de las cajas se determinarán de acuerdo a los diámetros de las tuberías y a su profundidad, según la tabla siguiente:*

| Dimensiones<br>Interiores(m) | Diámetro<br>Máximo(mm) | Profundidad<br>Máxima(m) |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 0,25 x 0,50 (10" x 20")      | 100 (4")               | 0,60                     |
| 0,30 x 0,60 (12" x 24")      | 150 (6")               | 0,80                     |
| 0,45 x 0,60 (18" x 24")      | 150 (6")               | 1,00                     |
| 0,60 x 0,60 (24" x 24")      | 200 (8")               | 1,20                     |

*Para profundidades mayores se deberá utilizar cámaras de inspección según NTE S.070 Redes de Aguas Residuales.*

(...)"

➤ **Norma Técnica OS. 070 Redes de agua residuales, vigente, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

"(...)

**4.8. DESAGUE Y VENTILACIÓN**

(...)

**4.8. RED DE COLECCIÓN**

*Las cámaras de Inspección podrán ser cajas de inspección, buzonetos y/o buenos de inspección.*

- *Las cajas de inspección son las cámaras de inspección que se ubican en el trazo de los ramales colectores, destinada a la inspección y mantenimiento del mismo. Puede formar parte de la conexión domiciliar de alcantarillado. Se construirán en los siguientes casos:*

(...)

- *Las buzonetos se utilizan en las tuberías principales en vías peatonales cuando la profundidad sea menor de 1,00 m sobre la clave del tubo. Se proyectarán sólo para tuberías principales de hasta 200 mm de diámetro. El diámetro de las buzonetos será de 0.60 m.*

(...)

- *Los buzonetos de inspección se usarán cuando la profundidad sea mayor de 1,0 m sobre la clave de la tubería.*

(...)"

Lo expuesto podría generar discrepancias e inconsistencias, así como incremento injustificado del presupuesto por variaciones en el precio unitario de partidas similares.


**18. INFORMACIÓN DISCORDANTE DE LOS MATERIALES INDICADOS EN LOS PLANOS, RESPECTO DE LO SEÑALADO EN EL PRESUPUESTO, METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PODRÍA GENERAR DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE INCUMPLAN LA CALIDAD REQUERIDA.**

De la revisión al resumen informativo de las especificaciones técnicas y los textos sobre el tipo de tubería indicada en los planos, señalan que la selección del material a usar para las instalaciones de desagüe interno y externo será tubería liviana; al respecto, la denominación “SAL” proviene de las siglas en ingles STANDARD AMERICANO LIVIANO, cuya utilización no sería adecuado, puesto que, solo en la ventilación puede optarse por tubería liviana, el resto del sistema de recolección de desagüe en su integridad debe ser considerado con tubería pesada.

En el plano de instalaciones sanitarias de desagüe Lamina: **ISD:S4-01**, se visualiza la nomenclatura utilizada para la tubería que interconecta las 2 cajas de registro (C.R.), que menciona “PCV SAL”, el cual no es concordante con lo establecido por el inciso “b” de la Catalogación de la Oficina General de Tecnologías del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, que recoge la información sobre el significado de las denominaciones “SAP” y “SAL” en el área de la ingeniería, como se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen n.º 60

**Plano del sistema de desagüe, donde se visualiza la denominación “SAL” en la tubería que conecta 2 cajas de registro**



**Fuente:** Expediente técnico de obra aprobado, plano de instalaciones sanitarias de desagüe ISD:S4-01.



**Imagen n.º 61**  
**Catalogación de materiales del MEF - Perú**

Los tubos de PVC pueden ser:

- a) Para fluidos a presión
- b) Para instalaciones de desagüe
- c) Para instalaciones de canalizaciones eléctricas
- d) Para instalaciones de telecomunicaciones

**a) Para fluidos a presión**

Tubos de PVC para fluidos a presión: NTP 399.002.2009  
Tubos de PVC para fluidos a presión con unión tipo rosca: NTP 399.166.2008  
Tubos de CPVC (policloruro de vinilo clorinado) para agua caliente: NTP 399.072.1982  
Tubos de PVC para fluidos a presión para abastecimiento de agua: NTP ISO 4422:2007

De líneas de saneamiento

En los tubos para fluidos a presión, la presión máxima de trabajo se expresa en clases (es la presión máxima a 23°C).

Por ejemplo:  
Clase 5 = 5 kg/cm2  
Clase 7 = 7 kg/cm2  
Clase 10 = 10 kg/cm2

Tienen su equivalente en psi (libra por pulgada cuadrada).

pág. 2

---

**Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información - MEF**

---

**b) Para instalaciones de desagüe**

**Instalaciones domiciliarias de desagüe** NTP 399.003.2002

Tubos de PVC SAP (Standard Americano Pesado)  
Tubos de PVC SAL (Standard Americano Liviano)

Fuente: Catalogación – Oficina General de Tecnologías de la información - MEF.

Cabe precisar que, la información encontrada en los planos indica la selección de tubería liviana “SAL”, el cual es discordante con la información contenida en los metrados, presupuesto y especificaciones técnicas donde se advierte la selección de tubería pesada “SAP”, el cual se visualiza en la denominación de la partida del presupuesto, que es la misma utilizada en los metrados y especificaciones técnicas, así como, en el desagregado de los materiales del análisis de precios unitarios, como se muestra en las siguientes imágenes:

**Imagen n.º 62**  
**Selección de tubería pesada SAP en el presupuesto**

**Misma denominación utilizada en el metrado, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas**

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
CRREAE 202  
0388  
Página 10  
EXPEDIENTE TÉCNICO

**Presupuesto**

Presupuesto 0304011 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Cliente GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Lugar AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Costo al 30/04/2023

| Item           | Descripción  | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|----------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 04.07.04.02.01 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP DE 4" - COLGADA | m    | 366.81  | 55.06      | 21,846.36   |
| 04.07.04.02.02 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP DE 3" - COLGADA | m    | 32.59   | 44.30      | 1,443.74    |
| 04.07.04.02.03 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP DE 2" - COLGADA | m    | 269.31  | 25.76      | 6,937.43    |

Fuente: Presupuesto de obra, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

Imagen n.° 63

Selección de tubería pesada SAP en el análisis de precios unitarios

|   |                                  |              |              |                                |             |              |       |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------|
| Partido 04.07.04.02.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE DESAGUE PVC-SAP DE 4" - COLGADA |                                  |              |              |                                |             |              |       |
| Rendimiento   | m/DIA                            | M.O. 20.0000 | E.Q. 20.0000 | Costo unitario directo por : m |             |              | 55.06 |
| Código  | Descripción Recurso              | Unidad       | Cuadrilla    | Cantidad                       | Precio \$/. | Parcial \$/. |       |
| 0147010001  | MANO DE OBRA                     | hh           | 0.1000       | 0.0400                         | 28.85       | 1.15         |       |
| 0147010002  | OPERARIO                         | hh           | 1.0000       | 0.4000                         | 26.23       | 10.49        |       |
| 0147010004  | PEON                             | hh           | 1.0000       | 0.4000                         | 18.58       | 7.47         |       |
|   |                                  |              |              |                                |             |              | 18.11 |
| Materiales  |                                  |              |              |                                |             |              |       |
| 0273010009  | TUBERÍA DESAGUE PVC SAP 4" X 3 m | gms          |              | 0.3500                         | 85.31       | 30.21        |       |
| 0273010010  | YEE SIMPLE PVC SAP DE 4"         | und          |              | 0.1000                         | 18.50       | 1.85         |       |
| 0337010001  | HERRAMIENTAS MANUALES            | %M.O.        |              | 3.0000                         | 19.11       | 0.57         |       |
|   |                                  |              |              |                                |             |              | 0.57  |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios, incluido en el expediente técnico de obra aprobado.

Lo expuesto, advierte que los documentos que componen el expediente técnico en la especialidad de instalaciones sanitarias contienen información que no es concordante con lo señalado en la Catalogación de la Oficina General de Tecnologías del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, así como, existe discrepancias con la denominación utilizada de los materiales en los planos, respecto de la denominación señalada en las especificaciones técnicas, presupuesto, metrados y análisis de precios unitarios.

En ese sentido, el expediente técnico<sup>32</sup> de obra contiene información discordante en la especialidad de instalaciones sanitarias que no define adecuadamente las características del tipo de material a ser utilizado, y no garantiza contar con la información coherente o técnicamente correcta para la ejecución de las partidas durante la ejecución contractual, que podrían generar discrepancias en la interpretación de la documentación durante la ejecución contractual, siendo responsabilidad de los profesionales intervinientes por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración del expediente técnico de obra.

Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente precisar que, para una adecuada transmisión sobre la información de la calidad de los insumos utilizados ayudará a un adecuado funcionamiento del sistema de instalaciones sanitarias del estadio con materiales que respondan de mejor manera a cada requerimiento necesario, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro n.° 15

Codificación sobre la normativa que cumplen los principales materiales en instalaciones sanitarias.

| SISTEMA DE AGUA FRIA              |                  | SISTEMA DE DESAGUE               |                                     |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| TUBERÍA PVC - SP (SIMPLE PRESIÓN) | NTP 399.002:2015 | TUBERÍA PVC - CP (CLASE PESADA)  | NTP 399.003:2015                    |
| TUBERIA PVC - CR (CON ROSCA)      | NTP 399.166:2008 | TUBERÍA PVC - CL (CLASE LIVIANA) | NTP 399.003:2015                    |
| ACCESORIOS DE AGUA                | NTP 399.019      | ACCESORIOS DE DESAGÜE            | NTP 399.172:2014 (revisada el 2019) |
| SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC        |                  | NTP 399.090 Y ASTM D2564         |                                     |
| SISTEMA DE AGUA CALIENTE          |                  |                                  |                                     |
| TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC     |                  | NTP 399.072                      |                                     |
| SOLDADURA LIQUIDA PARA CPVC       |                  | NTP 399.072 Y ASTM F493          |                                     |

Fuente: Recopilación de la normativa correspondiente para cada tipo de material.  
Elaborado por: Especialista de la Comisión de Control.

<sup>32</sup> El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.



El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, publicado en el diario “El Peruano” el 31 de diciembre de 2018 vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias.**

*“Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones*

*(...)*

*f) Eficacia y Eficiencia: El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben de orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.*

*(...)*

**ANEXO N° 1 DEFINICIONES**

*(...)*

**Expediente Técnico de Obra:** El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

*(...)*

- **Norma G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA publicada el 8 de mayo de 2006.**



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

### “CAPITULO III DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO SUB-CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

(...)

**Artículo 14.-** Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del proyecto.”

*(...)*



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

Lo expuesto, podría generar discrepancias en la interpretación de los documentos durante la ejecución contractual; así como se adquiriera materiales que incumplan la calidad requerida.



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00


**19. DISEÑO DE LA RED COLECTOR Y MONTANTES NO CONTEMPLÓ LA INCORPORACIÓN DE LOS REGISTROS ROSCADOS INCUMPLIENDO LA NORMA IS.010; ASIMISMO, MONTANTES CRUZAN AMBIENTES Y PASADIZO, Y LOS CÁLCULOS PARA LA MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA NO CONTEMPLARON EL ÍNTEGRO DE LOS APARATOS SANITARIOS, SITUACIONES QUE PODRÍAN AFECTAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA, ASÍ COMO, GENERAR POSIBLES PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA E INCREMENTO DEL PRESUPUESTO.**

De la revisión del expediente técnico aprobado, del plano LSD:S-OC-01, se observa que la montante de desagüe n.º 14 y n.º 22, ambas de 4” de diámetro, luego de llegar al primer nivel estas montantes se transforman<sup>33</sup> en un colector, desembocando en la caja de registro n.º 08 OC, de este colector

<sup>33</sup> **Norma IS.010, Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.**  
**“ANEXO 11**

se visualiza un codo de 45° y una Y de 4", que generan el cambio de sentido del desagüe, como se muestra en la siguiente imagen:

**Imagen n.º 64**  
**Vista en planta de las montantes de desagüe n.º14 y n.º 22**



Fuente: Plano ISD:S-OC-01 del expediente técnico de obra aprobado.

Al respecto, en el inciso j) del numeral 6.2 Red de Colección de la norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, señala que **“Se colocará registros por lo menos en: - Al comienzo de cada ramal horizontal de desagüe o colector.”**, por lo que normativamente se precisa y queda claro que al inicio de cada ramal y/o colector debe de instalarse un registro<sup>34</sup>, es así que, en el presente diseño y planos debió contemplarse un registro ubicado entre el término de la montante n.º 12 y la “Y” de 4”, así como debió de colocarse otro registro entre término de la montante n.º 22 y el codo de 45°, toda vez que estas cambian de dirección llegando al colector que se dirige a la caja de registro; sin embargo, el diseño y planos de este sector no contemplaron y detallaron ningún registro roscado.

Asimismo, de la revisión a los planos físicos aprobados de la especialidad de instalaciones sanitarias, no se ubicó las láminas<sup>35</sup> que muestren la ubicación de las montantes de ventilación en el tercer y cuarto nivel del estadio de las tribunas norte, sur y oriente, no obstante, de la revisión a la información digital proporcionada<sup>36</sup> por la Entidad con el oficio n.º 704-2024-GRA/GG-GRI-UFEDIPI de 21 de junio de 2024, se pudo verificar en los archivos de extensión DWG (Cad), el plano:

**DEFINICIONES**

(...)

- **Colector.** - Tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales o montantes.

(...)

<sup>34</sup> “Todo registro deberá ser del diámetro de la tubería a la que sirve. En caso de tuberías de diámetro mayor de 100 mm (4”), se instalará un registro de 100 mm (4”) como mínimo. Los registros se ubicarán en sitios fácilmente accesibles. Cuando las tuberías vayan ocultas o enterradas, los registros, deberán extenderse utilizando conexiones de 45°, hasta terminar a ras con la pared o piso acabado. La distancia mínima entre la tangente del tapón de cualquier registro y una pared, techo o cualquier otro elemento que pudiera obstaculizar la limpieza del sistema, será de 0,10 m”.

<sup>35</sup> Planos

<sup>36</sup> Adjuntó la información en cinco (5) Digital Versatile Disc (DVD).

Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00


Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



Layout ISD: VIP-03, en el cual, se advierte la ubicación de las montantes en el tercer y cuarto nivel, como se muestra en la siguiente imagen:

**Imagen n.º 65**

**Montantes de ventilación de la red de desagüe provenientes del segundo nivel cruzan ambientes y pasadizos en el nivel 3 del estadio.**



**Fuente:** Archivo digital del expediente técnico aprobado: Planos de instalaciones sanitarias: Layout: ISD: VIP-03.

De la imagen precedente se advierte las montantes de ventilación n.º 141 y n.º 142, que cruzan el pasadizo de ingreso para el palco de personas con discapacidad, ubicado en la tribuna N-OR (3er. nivel), así como cruza una butaca del ambiente de la tribuna N-1 (3er. nivel), del cual se puede advertir que, en la montante n.º 142 no se contempló un ducto o falsa columna para el pase de tuberías; en tanto, de la ubicación de la montante n.º 141, su situación es crítica, toda vez que no sería posible colocar una falsa columna o ducto puesto que obstaculizaría el libre tránsito e impediría una evacuación adecuada ante un siniestro y/o emergencia de las personas con discapacidad, situación que debió ser previsto por el proyectista en la etapa de elaboración del expediente técnico de obra, tampoco fue advertido por el supervisor, quien otorgó su conformidad, siendo los únicos responsables del Proyecto.

Por otro lado, de la revisión a los planos de la especialidad de instalaciones sanitarias y cuantificación de los aparatos sanitarios del estadio, se cuenta con 324 und, y de la revisión al metrado y presupuesto se consideró 230 und de aparatos sanitarios, resultando una diferencia de 4 aparatos sanitarios, perteneciente a los baños de discapacitados, ubicado en el tercer nivel de la tribuna N-O; como se muestra en la siguiente imagen:



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

Imagen n.º 66  
Planos de instalaciones sanitarias: Layout: ISD: VIP-03



Fuente: Layout: ISD: VIP-03, del expediente técnico de obra aprobado.

Al respecto, se precisa que, para la determinación del caudal necesario, en el diseño de la máxima demanda simultánea se consideró 230 und. de aparatos sanitarios debiendo ser 234 und., con lo cual se demuestra que el diseño planteado no es el adecuado por no considerar la totalidad de los aparatos sanitarios en el cálculo, con riesgo de afectar la adecuada funcionalidad del sistema, hechos que no fueron advertidos por el proyectista y supervisor durante la elaboración del expediente técnico de obra.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

➤ **Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones.**

“(…)

**6.2. RED DE COLECCIÓN**

“(…)

j) *Todo registro deberá ser del diámetro de la tubería a la que sirve. En caso de tuberías de diámetro mayor de 100 mm (4”), se instalará un registro de 100 mm (4”) como mínimo. Los registros se ubicarán en sitios fácilmente accesibles. Cuando las tuberías vayan ocultas o enterradas, los registros, deberán extenderse utilizando conexiones de 45°, hasta terminar a ras con la pared o piso acabado. La distancia mínima entre la tangente del tapón de cualquier registro y una pared, techo o cualquier otro elemento que pudiera obstaculizar la limpieza del sistema, será de 0,10 m. Se colocará registros por lo menos en:*

- *Al comienzo de cada ramal horizontal de desagüe o colector.*

“(…)

**ANEXO 11**

**DEFINICIONES**

“(…)



- Colector: - Tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales o montantes.  
(...)"

➤ **Norma G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA publicada el 8 de mayo de 2006.**

**“CAPITULO III  
DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO  
SUB-CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES**

(...)

**Artículo 14.-** Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del proyecto.”  
(...)"

Lo expuesto, podría afectar el correcto funcionamiento y operatividad del sistema, así como, generar posibles prestaciones adicionales de obra e incremento del presupuesto.

**20. EL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIO NO CONSIDERA LA DEMANDA POR ROCIADORES, SITUACIÓN QUE OCASIONARÍA EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE LA CISTERNA ACI, AFECTANDO EL DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO ACI Y JOCKEY.**

De la revisión al diseño hidráulico del sistema de bombeo, se advierte que, para el dimensionamiento de los equipos de bombeo de Agua Contra Incendios - ACI y Jockey; se precisó dos caudales siendo el primero el caudal de 02 gabinetes contra incendio con 31,54 lps <>500.00 gpm, y el segundo el caudal de los rociadores con 14,19 lps <>225.00 gpm, sin embargo, en el caudal equivalente solo se contempló el caudal de 31,54 lps <>500.00 gpm que corresponde al caudal de los dos gabinetes TIPO-II, como se muestra en la memoria de cálculo:

**Imagen n.º 67  
Diseño hidráulico del sistema de bombeo**

2. DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE BOMBEO

DISEÑO DE LOS SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIO

DATOS PARA EL DISEÑO:

|     |  |            |           |    |            |
|-----|--|------------|-----------|----|------------|
| (-) | Caudal de rociadores según calculo hidráulico                        | Qb =       | 14.19 lps | <> | 225.00 gpm |
| (-) | Caudal de funcionamiento de 2 gabinetes contra incendio tipo 2       | Qb =       | 31.54 lps | <> | 500.00 gpm |
| (-) | Caudal de 01 Eq. de Bombeo   | Qb equiv = | 31.54 lps | <> | 500.00 gpm |
| (-) | Presión en nodo del cuarto Nivel - Occidente - cuarto Piso           | P =        | 56.00 mca |    |            |
| (-) | Presión en el gabinete mas alejado del polideportivo                 | P =        | 28.07 mca |    |            |
| (-) | Cota del nivel mínimo de agua en la cisterna de agua contra incendio | Cnma =     | 2.50 mt   |    |            |
| (-) | Cota de la tubería en el punto de salida más desfavorable            | Cpmd =     | 20.00 mt  |    |            |

(-) Se ha considerado las pérdidas de carga locales por accesorios del siguiente cuadro:  
GCI: Gabinete contra incendio  
ECR: Estacion de control de rociadores  
nodo 270: ECR

PÉRDIDAS DE CARGA POR ACCESORIOS

| DIAMETRO | CODO  | TEE    | REDUCCION |           |           | V. COMP. | MEDIDO R | CHECK    |             | PIE    |
|----------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|--------|
|          |       |        | d/D = 1/4 | d/D = 1/2 | d/D = 3/4 |          |          | VERTICAL | HORIZON TAL |        |
| 1/2      | 0.532 | 1.064  | 0.248     | 0.195     | 0.112     | 0.112    | 1        | 1.477    | 1.099       | 3.599  |
| 3/4      | 0.777 | 1.554  | 0.363     | 0.285     | 0.164     | 0.164    | 1        | 2.159    | 1.606       | 5.260  |
| 1        | 1.023 | 2.046  | 0.477     | 0.375     | 0.216     | 0.216    | 1        | 2.841    | 2.114       | 6.920  |
| 1 1/4    | 1.309 | 2.618  | 0.611     | 0.480     | 0.276     | 0.276    | 1        | 3.636    | 2.705       | 8.858  |
| 1 1/2    | 1.554 | 3.108  | 0.725     | 0.570     | 0.328     | 0.328    | 1        | 4.318    | 3.213       | 10.519 |
| 2        | 2.045 | 4.090  | 0.954     | 0.750     | 0.432     | 0.432    | 1        | 5.682    | 4.227       | 13.841 |
| 2 1/2    | 2.577 | 5.154  | 1.203     | 0.945     | 0.544     | 0.544    | 1        | 7.159    | 5.326       | 17.440 |
| 3        | 3.068 | 6.136  | 1.432     | 1.125     | 0.648     | 0.648    | 1        | 8.523    | 6.341       | 20.761 |
| 4        | 4.091 | 8.182  | 1.909     | 1.500     | 0.864     | 0.864    | 1        | 11.364   | 8.454       | 27.682 |
| 6        | 6.136 | 12.272 | 2.364     | 2.250     | 1.295     | 1.295    | 1        | 17.048   | 12.682      | 41.523 |

g) Se ha considerado el siguiente cuadro para los diámetros interiores de los tipos de material y coeficiente Hazar:

| PVC      | 150    | COBRE    | 140        | SCH 40   | 120         |       |
|----------|--------|----------|------------|----------|-------------|-------|
| D (pulg) | D (mm) | D (pulg) | D int (mm) | D (pulg) | D inte (mm) | pulg  |
| 1/2      | 15.2   | 1/2      | 13.84      |          |             |       |
| 3/4      | 20.7   | 3/4      | 19.95      |          |             |       |
| 1        | 26.2   | 1        | 26.03      |          |             |       |
| 1 1/4    | 34.8   | 1 1/4    | 32.12      | 1 1/4    | 35.04       | 1.380 |

CONSORCIO RENA

ING EDWIN E. CUMANA  
ESPECIALISTA EN INST. SAN

SAMUEL GUZMAN PRADO  
INGENIERO SANTAMARIA  
REG. CIP Nº 75329

EXPEDIENTE N° 44080-2019  
CONSORCIO RENA

CONSORCIO CUMANA

CONSORCIO CUMANA

Fuente: Memoria de cálculo del sistema contra incendio de Instalaciones Sanitarias del expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

Al respecto, no tomarse en consideración ambos caudales para la demanda, sabiendo que el volumen de la cisterna de ACI es el producto de la suma de ambos caudales multiplicado por el tiempo de bombeo del sistema (60 minutos), genera un deficiente cálculo, que incumple lo establecido en la norma NFPA 14:2019, que señala lo siguiente:

“(…)

**7.10.1.3.1 Para un edificio totalmente protegido mediante un sistema aprobado de rociadores automáticos, también debe permitirse que la demanda del sistema establecida en la Sección 7.7 y 7.10.1 sirva al sistema de rociadores.**

**7.10.1.3.1.1 En un edificio protegido de acuerdo con NFPA 13 o NFPA 13R, el suministro de agua para el sistema combinado de rociadores y montantes automáticas debe basarse en la demanda del sistema de rociadores (entre lo que se incluye cualquier demanda para chorros de mangueras) o la demanda de las tuberías verticales, la que sea mayor.**

“(…)”

Por lo expuesto, la demanda final del volumen de la cisterna de ACI de los planos y memoria de cálculo es de 113.55m<sup>3</sup> proveniente de la consideración de los gabinetes, no se tomó en cuenta el volumen generado por el sistema de rociadores.

Asimismo, la memoria de cálculo del bombeo, debe desarrollarse en base a escenarios de la ruta crítica del sistema; al respecto, en la memoria de cálculo del expediente técnico aprobado se asumió como unidad más desfavorable al cuarto nivel de la tribuna de occidente, se buscó dicho ambiente, pero no se encuentran contemplado en el sistema de ACI. Cabe mencionar, que el sistema de agua contra incendio contempla el primer y segundo nivel del estadio, más no el tercer y cuarto nivel del mismo, ello pues en el resto de ambientes solo hay ACI en el primer nivel.

También, se observó que las presiones que debe cumplir la ruta crítica no puede corroborarse, los planos de detalles del ACI proponen gabinetes de agua contra incendio TIPO-II (con conexión de 1 ½”) y TIPO-III (con conexión de 2 ½”); al respecto, la norma NFPA 14:2019, en el numeral 7.8.1 señala que “(…) debe considerar una presión de salida de 100 PSI para mangueras de conexión 2 ½” y 65 PSI para conexión de 1 ½””; en tal sentido, al no poder ubicar el gabinete ACI TIPO-II en el cuarto piso de la tribuna de oriente y no analizar la ruta crítica de los gabinetes ACI TIPO-III que requieren mayor presión de diseño y son los más distanciados del cuarto de bombeo (mayor pérdida de carga por metro lineal de tubería), no es posible determinar con exactitud el cálculo del sistema de agua contra incendio y las características propias de su equipo de bombeo.

Además, los valores de pérdidas de carga para determinar la característica hidráulica el sistema de bombeo de agua contra incendio, se puede notar de la imagen antes presentada, que las pérdidas de carga asumidas no son las adecuadas, el diseño de ACI en la norma ACI-NFPA 14:2019, señala que:

“(…)”

**8.3.2.1 La Tabla 8.3.1.3 debe ser empleada solamente donde el factor C de Hazen- Williams es de 120.**

**8.3.2.2 Para otros valores de C, los valores de la tabla 8.3.1.3 deben ser multiplicados por los factores indicados en la Tabla 8.3.2.2.**

“(…)”

De lo anteriormente expuesto, y en contraste con la memoria de cálculo se advierte que se utilizó un cuadro de pérdidas de carga para sistemas convencionales de bombeo de agua y no lo dispuesto en la NFPA14:2019.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:



➤ **NFPA 14 – Standard for the installation of standpipe and hose systems. Ed., traducido al español “Norma para la instalación de sistemas de montaje y mangueras. (V.2019)”.**

(...)

**7.8\* Minimum and Maximum Pressure Limits.**

**Δ 7.8.1 Minimum Design Pressure for Hydraulically Designed Systems.** Hydraulically designed standpipe systems shall be designed to provide the waterflow rate required by Section 7.10 at a minimum residual pressure of 100 psi (6.9 bar) at the hydraulically most remote 2½ in. (65 mm) hose connection and 65 psi (4.5 bar) at the outlet of the hydraulically most remote 1½ in. (40 mm) hose connection.

**7.8.1.1** The pressure loss through the hose valve shall be determined using the valve manufacturer's most up-to-date friction loss data.

**7.8.1.1.1** The values in Table 8.3.1.3 shall be permitted to be used for non-pressure-reducing valves when the valve manufacturer's most up-to-date friction loss data is unavailable.

**7.8.1.2\*** Manual standpipe systems shall be designed to provide 100 psi (6.9 bar) at the outlet of the hydraulically most remote 2½ in. (65 mm) hose connection valve with the calculations terminating at the fire department connection.

**N 7.8.1.2.1** The pressure required at the fire department connection for manual standpipes shall not exceed the working pressure of the system components of the standpipe system or sprinkler system when the system is a combined system.

(...)

**7.10.1.3 Combined Systems.**

**7.10.1.3.1** For a building protected throughout by an approved automatic sprinkler system, the system demand established by Section 7.7 and 7.10.1 also shall be permitted to serve the sprinkler system.

**7.10.1.3.1.1** In a building protected in accordance with NFPA 13 or NFPA 13R, the water supply for the combined sprinkler and automatic standpipe system shall be based on the sprinkler system demand (including any hose stream demand) or the standpipe demand, whichever is greater.

**7.10.1.3.1.2** A separate sprinkler demand shall not be required.

**7.10.1.3.2** For a combined system in a building equipped with partial automatic sprinkler protection, the flow rate required by 7.10.1 shall be increased by an amount equal to the hydraulically calculated sprinkler demand or 150 gpm (568 L/min) for light hazard occupancies, or by 500 gpm (1893 L/min) for ordinary hazard occupancies, whichever is less.

(...)

**8.3.2 Adjustments.**

**8.3.2.1** Table 8.3.1.3 shall be used only where the Hazen-Williams C factor is 120.

**8.3.2.2** For other values of C, the values in Table 8.3.1.3 shall be multiplied by the factors indicated in Table 8.3.2.2.

**8.3.2.3** Table 8.3.2.3 indicates typical C factors that shall be used for commonly used piping materials.

**8.3.2.4** The AHJ shall be permitted to require other C values.

(...)



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

Tabla 8.3.1.3 Tabla de longitudes equivalentes de tuberías

| Accesorios y válvulas                  | Accesorios y válvulas expresadas en pies equivalentes de tubería |         |          |          |         |          |         |          |         |         |         |         |          |          |
|--|--|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|  | ¾ pulg.  | 1 pulg. | 1¼ pulg. | 1½ pulg. | 2 pulg. | 2½ pulg. | 3 pulg. | 3½ pulg. | 4 pulg. | 5 pulg. | 6 pulg. | 8 pulg. | 10 pulg. | 12 pulg. |
| Codo 45 grados                         | 1  | 1       | 1        | 2        | 2       | 3        | 3       | 3        | 4       | 5       | 7       | 9       | 11       | 13       |
| Codo estándar 90 grados                | 2  | 2       | 3        | 4        | 5       | 6        | 7       | 8        | 10      | 12      | 14      | 18      | 22       | 27       |
| Codo de giro largo 90 grados           | 1  | 2       | 2        | 2        | 3       | 4        | 5       | 5        | 6       | 8       | 9       | 13      | 16       | 18       |
| En T o cruz (flujo con giro 90 grados) | 3  | 5       | 6        | 8        | 10      | 12       | 15      | 17       | 20      | 25      | 30      | 35      | 50       | 60       |
| Válvula mariposa                       | —  | —       | —        | —        | 6       | 7        | 10      | —        | 12      | 9       | 10      | 12      | 19       | 21       |
| Válvula de compuerta                   | —  | —       | —        | —        | 1       | 1        | 1       | 1        | 2       | 2       | 3       | 4       | 5        | 6        |
| De retención a clapeta*                | —  | 5       | 7        | 9        | 11      | 14       | 16      | 19       | 22      | 27      | 32      | 45      | 55       | 65       |
| Válvula de manguera de globo (recto)   | —  | —       | —        | 46       | —       | 70       | —       | —        | —       | —       | —       | —       | —        | —        |
| Válvula de ángulo o de manguera        | —  | —       | —        | 20       | —       | 31       | —       | —        | —       | —       | —       | —       | —        | —        |

Para unidades SI, 1 pulg. = 25.4 mm.  
\* Debido a las variaciones en el diseño de las válvulas de retención oscilante, se considera que los equivalentes de tubería indicados en esta tabla son promedio.

(...)

Tabla 8.3.1.3 Tabla de longitudes equivalentes de tuberías

| Accesorios y válvulas                  | Accesorios y válvulas expresadas en pies equivalentes de tubería |         |          |          |         |          |         |          |         |         |         |         |          |          |
|--|--|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|  | ¾ pulg.  | 1 pulg. | 1¼ pulg. | 1½ pulg. | 2 pulg. | 2½ pulg. | 3 pulg. | 3½ pulg. | 4 pulg. | 5 pulg. | 6 pulg. | 8 pulg. | 10 pulg. | 12 pulg. |
| Codo 45 grados                         | 1  | 1       | 1        | 2        | 2       | 3        | 3       | 3        | 4       | 5       | 7       | 9       | 11       | 13       |
| Codo estándar 90 grados                | 2  | 2       | 3        | 4        | 5       | 6        | 7       | 8        | 10      | 12      | 14      | 18      | 22       | 27       |
| Codo de giro largo 90 grados           | 1  | 2       | 2        | 2        | 3       | 4        | 5       | 5        | 6       | 8       | 9       | 13      | 16       | 18       |
| En T o cruz (flujo con giro 90 grados) | 3  | 5       | 6        | 8        | 10      | 12       | 15      | 17       | 20      | 25      | 30      | 35      | 50       | 60       |
| Válvula mariposa                       | —  | —       | —        | —        | 6       | 7        | 10      | —        | 12      | 9       | 10      | 12      | 19       | 21       |
| Válvula de compuerta                   | —  | —       | —        | —        | 1       | 1        | 1       | 1        | 2       | 2       | 3       | 4       | 5        | 6        |
| De retención a clapeta*                | —  | 5       | 7        | 9        | 11      | 14       | 16      | 19       | 22      | 27      | 32      | 45      | 55       | 65       |
| Válvula de manguera de globo (recto)   | —  | —       | —        | 46       | —       | 70       | —       | —        | —       | —       | —       | —       | —        | —        |
| Válvula de ángulo o de manguera        | —  | —       | —        | 20       | —       | 31       | —       | —        | —       | —       | —       | —       | —        | —        |

Para unidades SI, 1 pulg. = 25.4 mm.  
\* Debido a las variaciones en el diseño de las válvulas de retención oscilante, se considera que los equivalentes de tubería indicados en esta tabla son promedio.

(...)"

Traducido al idioma castellano

"(...)"

7.8 Límites de presión mínimo y máximo.

**7.8.1 Presión de diseño mínima para sistemas diseñados hidráulicamente.** Los sistemas de montantes diseñados hidráulicamente deben diseñarse para proveer la tasa de flujo de agua requerida en la sección 7.10 a una presión residual mínima de 100 psi (6.9 bar) en la conexión para manguera de 2 ½ pulg. (65 mm) hidráulicamente más remota y de 65 psi (4.5 bar) en la salida de la conexión para manguera de 1 ½ pulg. (40 mm) hidráulicamente más remota.

(...)

**7.10.1.3.1 Para un edificio totalmente protegido mediante un sistema aprobado de rociadores automáticos, también debe permitirse que la demanda del sistema establecida en la Sección 7.7 y 7.10.1 sirva al sistema de rociadores.**

**7.10.1.3.1.1 En un edificio protegido de acuerdo con NFPA 13 o NFPA 13R, el suministro de agua para el sistema combinado de rociadores y montantes automáticas debe basarse en la demanda del sistema de rociadores (entre lo que se incluye cualquier demanda para chorros de mangueras) o la demanda de las tuberías verticales, la que sea mayor.**

  
Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



(...)

**8.3.2 Ajustes.**

8.3.2.1 La Tabla 8.3.1.3 debe ser empleada solamente donde el factor C de Hanzen- Williams es de 120.

8.3.2.2 Para otros valores de C, los valores de la tabla 8.3.1.3 deben ser multiplicados por los factores indicados en la Tabla 8.3.2.2.

(...)"

Lo expuesto demuestra que la demanda del volumen de agua en la cisterna de ACI, el caudal de diseño y la selección del equipo de bombeo del sistema del agua contra incendio no son los adecuados según norma, que ocasionaría el incremento del volumen de la cisterna ACI, afectando el dimensionamiento adecuado de los equipos de bombeo ACI y Jockey.

**ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS**

**21. METRADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONSIDERA TOMACORRIENTES TIPO BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA, INCUMPLIENDO LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP-IEC 60884-1 Y CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR PRESUPUESTOS ADICIONALES POR LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, REFERENTE AL CAMBIO DE TIPO DE TOMACORRIENTE ACORDE A LA NORMATIVA TÉCNICA.**

De la revisión a la memoria descriptiva y metrado general de la especialidad de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, del expediente técnico de la obra: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho – provincia de Huamanga – región Ayacucho", referente a la partida "Tomacorrientes", se tiene lo siguiente:

**Imagen n.º 68**

**Extracto de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas**

**06.17. TOMACORRIENTES**

- De acuerdo a la R.M.Nº.175-2008-MEM/DM se ha Normalizado el tipo de tomacorrientes a utilizarse los cuales serán tipo Schuko-16A-250V en cajas especiales.
- Los tomacorrientes tendrán diferente color de tapa para diferenciar la red normal y estabilizada.
- Todos los tomacorrientes llevarán línea de tierra, de acuerdo a lo indicado en el Código Nacional de Electricidad- Utilización.
- Se ha implementado tomacorrientes de uso general y estabilizados. Los tomacorrientes de uso general se han ubicado de tal manera que brinden un servicio flexible en todas las áreas de la infraestructura.
- Las tomas para equipamiento, según los datos de carga de cada uno de los equipos.

- Salida de tomacorrientes h = 0.40 m
- Salida de tomacorrientes en muebles h = 1.20 m
- Salida de tomacorrientes para televisor h = 2.20 m
- Salida de tomacorrientes a prueba de agua h = 1.20 m

CON RESPECTO A LA DISTINCIÓN DE TOMACORRIENTES DEPENDIENDO DE SUS FUNCIONES, SE TIENE LOS SIGUIENTES COLORES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

| DESCRIPCIÓN  | TIPO DADOS        | COLOR PLACA              |
|--|-------------------|--------------------------|
| Tomacorriente uso general sistema normal, tipo Shuko tres en línea | Dado color marfil | Placa aluminio anodizado |

**Fuente:** Memoria descriptiva de las Instalaciones Eléctricas y Mecánicas del expediente técnico aprobado.

**Imagen n.º 69**  
**Extracto de metrado general de Instalaciones Eléctricas**

| RESUMEN GENERAL DE METRADOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |   |                                      |          |       |         |            |               |                  |                   |        |
|---|---|--------------------------------------|----------|-------|---------|------------|---------------|------------------|-------------------|--------|
| Especialidad  |   | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |          |       |         | Distrito:  |               | Ayacucho         |                   | TOTAL  |
| PABELLON  |   | CONSOLIDADO TOTAL                    |          |       |         | Provincia: |               | Huamanga         |                   |        |
| Item  | Descripción   | Und.                                 | PROYECTO |       |         |            |               |                  |                   |        |
|   |   |                                      | ALBERGUE | CDC   | ESTADIO | PISCINA    | POLIDEPORTIVO | OBRAS EXTERIORES | CERCO PERIMETRICO |        |
| 05.01.02.03.02  | INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE PVC - P 20 mm (NH-80 2x4+1x2 5 mm2) - CAJA PESADA   | PTO                                  | 1.00     | 3.00  | 3.00    | 2.00       | 1.00          |                  |                   | 10.00  |
| 05.01.02.04.04  | INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION SIMPLE PVC - P 20 mm. 1x2 5mm2(F) NH-80 + 1x2 5mm2(T) NH-80   | PTO                                  | 12.00    |       | 2.00    | 2.00       |               |                  |                   | 16.00  |
|   |   |                                      | 0.00     | 0.00  |         | 0.00       |               |                  |                   | 0.00   |
| 05.01.02.03   | SALIDAS PARA TOMACORRIENTES   |                                      | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00       |               |                  |                   | 0.00   |
| 05.01.02.03.01  | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V H = 0.40 m. 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80. PVC - P 20 mm | PTO                                  | 93.00    | 56.00 | 178.00  | 27.00      | 54.00         |                  |                   | 408.00 |
| 05.01.02.03.02  | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V H = 1.10 m. 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80. PVC - P 20 mm | PTO                                  | 87.00    | 7.00  | 56.00   |            |               |                  |                   | 150.00 |
| 05.01.02.03.03  | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80. PVC - P 20 mm           | PTO                                  |          |       | 4.00    |            |               |                  |                   | 4.00   |
| 05.01.02.03.04  | TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE EN TECHO (USO ESTABILIZADO) UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80. PVC - P 20 mm              | PTO                                  | 49.00    | 20.00 | 103.00  | 4.00       | 27.00         |                  |                   | 203.00 |
|   |   |                                      | 0.00     |       | 0.00    | 0.00       |               |                  |                   | 0.00   |
| 05.01.02.04   | SALIDAS DE FUERZA   |                                      |          |       | 0.00    | 0.00       |               |                  |                   | 0.00   |
| 05.01.02.04.01  | SALIDA DE FUERZA PARA IC 3-1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80  | PTO                                  |          |       | 8.00    | 1.00       |               |                  |                   | 9.00   |
| 05.01.02.04.02  | SALIDA DE FUERZA PARA EC 3-1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80  | PTO                                  |          |       | 15.00   | 3.00       |               |                  |                   | 18.00  |
| 05.01.02.04.03  | SALIDA DE FUERZA PARA EA 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80  | PTO                                  | 44.00    | 32.00 | 46.00   | 4.00       |               |                  |                   | 126.00 |

Fuente: Metrado consolidado de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas del expediente técnico aprobado.

**Imagen n.º 70**  
**Extracto de relación de insumos de Instalaciones Eléctricas**

|            |   |     |     |         |           |
|------------|---|-----|-----|---------|-----------|
| 0211700054 | PARARAYOS IONIZANTE SIMILAR AL TIPO PDC LEADER PCC80  | und | 1   | 2713.07 | 2713.07   |
| 0211900011 | SENSOR DE OCUPACION (SENSOR DE MOVIMIENTO). INCLUYE ACCESORIOS PARA ADOSAR EN LOSA DE TECHO Y/O PARA EMPOTRAR LUMINARIA LED TIPO PROYECTOR, EQUIPADO CON 288 LED's. HAZ ASIMETRICO 6546. 375W. 148 Lm/W. 5000K. 55642LM. CRI 70 | u   | 19  | 76.9    | 1499.1    |
| 0211920021 | LUMIN. LED PROYECTOR EQUIPADO CON 288 LED HAZ ASIMETRICO 6546. 375W. 148 Lm/W. 5000K. 55642LM. CRI 70. C/KIT EMERG.3H   | u   | 32  | 3306.56 | 105809.92 |
| 0211920025 | LUMIN. LED PROYECTOR EQUIPADO CON 288 LED HAZ ASIMETRICO 6546. 375W. 148 Lm/W. 5000K. 55642LM. CRI 70. C/KIT EMERG.3H   | u   | 20  | 3775.14 | 75502.8   |
| 0211950004 | INTERRUPTOR TRIPLE SIMILAR A LA MARCA BTICINO, SERIE MATIX  | u   | 10  | 35      | 350       |
| 0212010022 | TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA  | u   | 901 | 17      | 15317     |
| 0212010041 | DADO TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO  | und | 203 | 49.6    | 10068.8   |
| 0212030059 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION  | u   | 16  | 7.03    | 112.48    |
| 0212030062 | INTERRUPTOR HORARIO   | u   | 1   | 88      | 88        |
| 0212030068 | BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO   | jgo | 191 | 467.07  | 89210.37  |
| 0212030083 | INTERRUPTOR SIMPLE SIMILAR A LA MARCA BTICINO, SERIE MATIX  | pza | 434 | 9       | 3906      |
| 0212030084 | INTERRUPTOR DOBLE SIMILAR A LA MARCA BTICINO, SERIE MATIX   | pza | 220 | 17      | 3740      |

Fuente: Relación de Insumos de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas del expediente técnico aprobado.

De lo visualizado en las imágenes precedentes se advierte que hay contradicciones entre lo establecido en la memoria descriptiva y el metrado general de las instalaciones eléctricas, referente al tipo de tomacorrientes a utilizarse en la Obra, donde la memoria descriptiva menciona que se utilizarán el tomacorriente del "tipo Schuko 16 A 250V" y en el metrado general establecen que se utilizará "tomacorrientes bipolar doble en muro (uso general) con línea a puesta a tierra 16A 250V" y "tomacorrientes bipolar simple en techo, con un dado tipo Schuko 16A 250V".

Asimismo, de la revisión a la partida de "Tomacorrientes", incluida en el "Presupuesto de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas", se advierte lo siguiente:



**Imagen n.º 71**  
**Extracto de presupuesto de Instalaciones Eléctricas**

| Presupuesto    |  |      |          |               |
|----------------|--|------|----------|---------------|
| Presupuesto    | 394011 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO |      |          |               |
| Subpresupuesto | 005 INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS   |      |          |               |
| Cliente        | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO   |      |          |               |
| Costo al       |  |      |          | 30/04/2023    |
| Item           | Descripción  | Und. | Metrado  | Precio (S/.)  |
| 05             | INSTALACIONES ELECTRICAS-MECANICAS   |      |          | 22,250,424.27 |
| 05.01          | INSTALACIONES ELECTRICAS   |      |          | 19,012,025.40 |
| 05.01.01       | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES   |      |          | 6,500.00      |
| 05.01.01.01    | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA  | GL B | 1.00     | 6,500.00      |
| 05.01.02       | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES   |      |          | 816,822.39    |
| 05.01.02.01    | SALIDAS PARA ALUMBRADO   |      |          | 451,515.01    |
| 05.01.02.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO DE PVC - P 20 mm, 1x2.5mm2(F) NH-80 + 1x2.5mm2(N) NH-80   | pto  | 1,404.00 | 143.88        |
| 05.01.02.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED DE PVC - P 20 mm, 1x2.5mm2(F) NH-80 + 1x2.5mm2(N) NH-80   | pto  | 687.00   | 130.96        |
| 05.01.02.01.03 | SALIDA PARA ALUMBRADO EMPOTRADO HSNPT EN FCR DE PVC - P 20 mm, 1x2.5mm2(F) NH-80 + 1x2.5mm2(N) NH-80   | pto  | 55.00    | 157.98        |
| 05.01.02.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO EN TECHO PVC - P 20 mm, 1x2.5mm2(F) NH-80 + 1x2.5mm2(N) NH-80   | pto  | 563.00   | 215.63        |
| 05.01.02.01.05 | SALIDA PARA REFLECTOR DE PVC - P 35 mm, 1x16mm2(F) NH-80 + 1x16mm2(N) NH-80 + 1x10mm2(T) NH-80   | pto  | 93.00    | 316.66        |
| 05.01.02.02    | SALIDAS PARA INTERRUPTORES   |      |          | 95,968.88     |
| 05.01.02.02.01 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC - P 20 mm, 1x2.5mm2(F) NH-80 + 1x2.5mm2(N) NH-80   | pto  | 434.00   | 137.94        |
| 05.01.02.02.02 | INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE PVC - P 20 mm, 1x2.5mm2(F) NH-80 + 1x2.5mm2(N) NH-80  | pto  | 220.00   | 145.94        |
| 05.01.02.02.03 | INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE PVC - P 20 mm (NH-80 2x4 + 1x2.5 mm2) - CAJA PESADA  | pto  | 10.00    | 182.06        |
| 05.01.02.02.04 | INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION SIMPLE PVC - P 20 mm, 1x2.5mm2(F) NH-80 + 1x2.5mm2(N) NH-80 + 1x2.5mm2(T) NH-80  | pto  | 16.00    | 135.97        |
| 05.01.02.03    | SALIDA PARA TOMACORRIENTES   |      |          | 140,760.10    |
| 05.01.02.03.01 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. H = 0.40 m; 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm                     | pto  | 408.00   | 173.12        |
| 05.01.02.03.02 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. H = 1.10 m; 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm                     | pto  | 150.00   | 184.49        |
| 05.01.02.03.03 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm                               | pto  | 4.00     | 173.12        |
| 05.01.02.03.04 | TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE EN TECHO (USO ESTABILIZADO): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm                                 | pto  | 203.00   | 205.72        |

Fuente: Presupuesto 005 – Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

En tanto, el documento de “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS” del expediente técnico, considera referente a la partida de “Tomacorrientes” lo siguiente:

- “(…)”
- 05.01.02.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES**
- 05.01.02.03.01 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. H = 0.40 m; 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm**
- 05.01.02.03.02 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. H = 1.10 m; 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm.**
- 05.01.02.03.03 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm**
- 05.01.02.03.04 TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE EN TECHO (USO ESTABILIZADO): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm**

**DESCRIPCIÓN:**

Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores de cobre tipo NH-80 de 4mm2 para las fases y 2.5mm2 para línea a tierra, y cajas metálicas que serán usados como salidas en paredes, siendo estas cajas de hierro galvanizado tipo pesado, la caja de salida para tomacorrientes será del tipo rectangular. El tomacorriente (placa) posee un ensamble de dos tomacorrientes bipolares con toma a tierra, 15 Amp.-220V, la placa será de baquelita color marfil similar a Serie Modus de BTICINO. Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en bornes del tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su conexión correspondiente.

“(…)”

Donde se puede advertir que, consideran el tomacorriente del tipo BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V, el cual incumple la normativa contemplada en el Código Nacional de Electricidad, y su modificatoria aprobado mediante Resolución Ministerial n.° 175-2008-MEM/DM, de 11 de abril del 2008 y Norma Técnica Peruana NTP-IEC 60884-1, donde establece lo siguiente:

“(…)

**Tomacorrientes**

**150-700 Generalidades (ver Anexo B)**


(1) Las configuraciones de tomacorrientes deben cumplir los requerimientos de las Normas Técnicas Peruanas; deben ser aptas para operar a 220 V y deben corresponder a los regímenes de 10 A, 15 A, 20 A, 30 A, 50 A o 60 A (ver Diagrama 1), excepto en los siguientes casos:

- (a) En tomacorrientes utilizados en equipos únicamente con fines industriales; o
- (b) En tomacorrientes para aplicaciones específicas de acuerdo con requerimientos de otras reglas del Código.
- (2) A menos que sean aceptables en otra parte del Código, los tomacorrientes solo deben ser conectados a sistemas con tensiones nominales correspondientes a los valores nominales de cada configuración.
- (3) Los tomacorrientes conectados a circuitos que tengan diferentes tensiones, frecuencias o tipos de corriente en los mismos ambientes, deben tener un diseño de modo tal que, los enchufes usados en tales circuitos no sean intercambiables.

(…)”

Ahora, según lo contemplado en el Diagrama 1 de la citada resolución, se tiene lo siguiente:

**Imágenes n.ºs 72 y 73**  
**Configuración de tomacorrientes**



Fuente: Resolución Ministerial n.° 175-2008-MEM/DM, de 11 de abril del 2008

Como se puede apreciar existen solo 2 tipos de tomacorrientes que cumplen la normativa, por lo tanto, la cantidad de tomacorrientes contemplada en las partidas 05.01.02.03.01, 05.01.02.03.02 y 05.01.02.03.03 incumplen lo establecido en las normas técnicas. En el siguiente cuadro se establece la cantidad de “TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON LÍNEA DE PUESTA A TIERRA”, los cuales se deberían de cambiar por “TOMACORRIENTES TIPO TRES EN LÍNEA O TIPO SCHUKO”, para cumplir lo establecido en el Código Nacional de Electricidad.



**Cuadro n.° 16**  
**Cantidad de tomacorrientes considerados que incumplen la normativa**

| Ítem           | Descripción  | Und. | TOTAL         |
|----------------|--|------|---------------|
| 05.01.02.03    | <b>SALIDAS PARA TOMACORRIENTES</b>   |      | <b>562,00</b> |
| 05.01.02.03.01 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. H = 0.40 m; 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm | PTO  | 408,00        |
| 05.01.02.03.02 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MURO (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. H = 1.10 m; 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm | PTO  | 150,00        |
| 05.01.02.03.03 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL) CON LINEA A PUESTA A TIERRA 16A 250V. 1x4mm2(F) NH-80 + 1x4mm2(N) NH-80 + 1x4mm2(T) NH-80; PVC - P 20 mm           | PTO  | 4,00          |

**Fuente:** Medrado consolidado de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas del expediente técnico.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

Por lo expuesto, al constituirse el expediente técnico de obra en documento técnico básico e indispensable que sustenta la contratación de la ejecución de la obra y la supervisión, este debe ser formulado correctamente de forma precisa, objetiva, coherente y acorde a la normativa vigente aplicable; no obstante, de los hechos expuestos se advierte la vulneración al Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que establece lo siguiente:

“(…)

**Artículo 16. Requerimiento**

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternatively pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

“(…)”

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

➤ **Código Nacional de Electricidad, de 30 de enero del 2006.**

“(…)”

**Tomacorrientes**

**150-700 Generalidades (ver Anexo B)**

- (1) Las configuraciones de tomacorrientes deben cumplir los requerimientos de las Normas Técnicas Peruanas; deben ser aptas para operar a 220 V y deben corresponder a los regímenes de 10 A, 15 A, 20 A, 30 A, 50 A o 60 A (ver Diagrama 1), excepto en los siguientes casos:
- (a) En tomacorrientes utilizados en equipos únicamente con fines industriales; o
  - (b) En tomacorrientes para aplicaciones específicas de acuerdo con requerimientos de otras reglas del Código.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00


- (2) A menos que sean aceptables en otra parte del Código, los tomacorrientes solo deben ser conectados a sistemas con tensiones nominales correspondientes a los valores nominales de cada configuración.
- (3) Los tomacorrientes conectados a circuitos que tengan diferentes tensiones, frecuencias o tipos de corriente en los mismos ambientes, deben tener un diseño de modo tal que, los enchufes usados en tales circuitos no sean intercambiables.

(...)"

- **Modificatoria al Código Nacional de Electricidad, aprobado mediante la Resolución Ministerial n.º 175-2008-MEM/DM, de 11 de abril del 2008, publicado en el diario oficial "El Peruano", el 20 de abril de 2008.**

"(...)"

**Diagrama n.º 1 (ver reglas 150-700, 150-702, 150-746, 330-052, 330-102, 420-014 y el Anexo B) (Ver la Norma Técnica Peruana NTP-IEC 60884-1: "Enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y propósitos similares. Parte 1: Requerimientos generales")**



(...)"

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 082-2019-EF publicado en el diario oficial "El Peruano" el 13 de marzo de 2019, y modificado por el Decreto Supremo n.º 250-2020-EF.**

"(...)"

**Artículo 16. Requerimiento**

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternatively pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

(...)"



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



Las consideraciones y especificaciones técnicas establecidas para los tomacorrientes que incumplen la normativa técnica vigente y contempladas en el metrado general de la especialidad de instalaciones eléctricas, podría conllevar en la fase de ejecución de la obra a generar presupuestos adicionales y ser causal de retrasos en la ejecución de la obra.

**22. EL CUADRO DE CARGAS NO CONSIDERA LAS CARGAS ESPECIALES, HECHO QUE OCASIONARÍA EL INCREMENTO DE LA MÁXIMA DEMANDA Y POR CONSIGUIENTE AFECTARÍA EL DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE LOS COMPONENTES DEL TABLERO GENERAL, LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES, Y A SU VEZ EL PROYECTO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE 10KV EN MEDIA TENSIÓN DE USO EXCLUSIVO.**

De la revisión al cuadro de cargas de la obra: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho – provincia de Huamanga – región Ayacucho”, se tiene el siguiente cuadro general:

**Imagen n.º 74**  
**Cuadro de Cargas Estadio**

| CODIGO DE CIRCUITO   | CODIGO DE EQUIPO | DENOMINACION                               | CANTIDAD                               | POTENCIA INSTALADA (W) | FACTOR DE DEMANDA | MÁXIMA DEMANDA (W) |
|--|------------------|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|
| Codigo: TARIFFO PRINCIPAL TP-CT  |                  |  | CUARTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS - SOTANO |                        |                   |                    |
| CG-01  |                  | TABLERO GENERAL ESTADIO TG-AYA             | 1                                      | 822.81                 | 0.87              | 713.96             |
| CG-02  |                  | TABLERO GENERAL EMERGENCIA ESTADIO TGE-AYA | 1                                      | 508.00                 | 0.98              | 497.91             |
| PARA EL CALCULO DE LA M.D. NO SE ESTÁ CONSIDERANDO LA CARGA DE LA B.O. |                  |  |  | 1.930.81               | 0.91              | 1.757.04           |
|  |                  |  |  | F. Utilz               | 0.70              |                    |
|  |                  |  |  | KW                     |                   | 847.89             |

Se solicitará al Concesionario un Máxima Demanda de 850 KW

CONSORCIO RENADER

ING. EDISON Y. CASAS SANABRIA  
ESPECIALISTA INST. ELÉCTRICAS

Fuente: Cuadro de Cargas de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico.

En dicho cuadro de cargas se puede advertir que, se está considerando una Máxima Demanda de 850 kW, el cual será solicitado a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - Electrocentro S.A. como carga para el sistema de utilización de 10kV que se implementará para el Complejo Deportivo Venezuela.

A continuación, se observa imágenes del cuadro de cargas correspondiente al tablero general principal (TC-PT), tablero general normal (TG-AYA) y tablero general de emergencia (TGE-AYA).

**Imagen n.º 75**  
**Cuadro de Cargas del Tablero Principal TC-PT**

|   |                  |  |                                     |                       |                         |                     |                     |                  |                                |  |  |
|---|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--|--|
| FECHA:  |                  | TABLERO TC-PT CALCULO, SELECCIÓN   |                                     |                       |                         |                     |                     |                  |                                |  |  |
| 2/09/2022   |                  |  |                                     |                       |                         |                     |                     |                  |                                |  |  |
| CLIENTE:  |                  | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  |                                     |                       |                         |                     |                     |                  |                                |  |  |
| PROYECTO:   |                  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO |                                     |                       |                         |                     |                     |                  |                                |  |  |
| Tipo de circuito: TF=Trifásico, TFN=Trifásico con neutro; MF=Monofásico |                  |  |                                     | Datos a ingresar      |                         | Datos a seleccionar |                     | Datos calculados |                                |  |  |
| CODIGO DE CIRCUITO  | CODIGO DE EQUIPO | DESCRIPCION  | CARGA                               |                       |                         |                     |                     |                  |                                |  |  |
|   |                  |  | CANTIDAD                            | POTENCIA UNITARIA (W) | POTENCIA INSTALADA (KW) | FACTOR DE DEMANDA   | MÁXIMA DEMANDA (KW) | TIPO DE CIRCUITO | NIVEL DE TENSIÓN (V)           |  |  |
|   |                  |  |                                     |                       |                         |                     |                     |                  |                                |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO TP-CT                       |                       |                         | UBICACIÓN:          |                     |                  | CUARTO DE TABLEROS SUBESTACION |  |  |
|   |                  |  | VIENE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA |                       |                         |                     |                     |                  |                                |  |  |
| CG-01   | TAB              | TABLERO GENERAL EMERGENCIA ESTADIO TGE-AYA   | 1                                   |                       | 508.00                  | 0.98                | 497.31              | TFN              | 380                            |  |  |
| CG-02   | TAB              | TABLERO GENERAL ESTADIO TG-AYA   | 1                                   |                       | 822.81                  | 0.87                | 713.96              | TFN              | 380                            |  |  |
|   |                  |  |                                     |                       | 1330.81                 | 0.91                | 1211.27             |                  |                                |  |  |

Fuente: Cuadro de Cargas de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

**Imagen n.º 76**  
**Cuadro de Cargas del Tablero General TG-AYA**

|   |                  |  |   |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
|---|------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| FECHA:  |                  | TABLERO GENERAL TG-AYA CALCULO, SELECCIÓN  |   |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
| 2/09/2022   |                  |  |   |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
| CLIENTE:  |                  | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  |   |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
| PROYECTO:   |                  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA |   |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
| Tipo de circuito: TF=Trifásico, TFN=Trifásico con neutro, MF=Monofásico |                  |  |   | Datos a ingresar      | Datos a seleccionar     | Datos calculados  |                     |                  |                      |
| CODIGO DE CIRCUITO  | CODIGO DE EQUIPO | DESCRIPCION  | CARGA                                     |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
|   |                  |  | CANTIDAD                                  | POTENCIA UNITARIA (W) | POTENCIA INSTALADA (KW) | FACTOR DE DEMANDA | MAXIMA DEMANDA (KW) | TIPO DE CIRCUITO | NIVEL DE TENSION (V) |
| CODIGO:   |                  |  | UBICACIÓN: CUARTO DE TABLEROS SUBESTACION |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
| TABLERO GENERAL ESTADIO TG-AYA  |                  |  | VIENE DEL CIRCUITO CG-02 DEL TP-CT        |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
| CGN-01  | TAB              | TABLERO GENERAL ESTADIO TG-ESTA.01   | 1   | 220.07                | 0.87                    | 192.51            | TFN                 | 380              |                      |
| CGN-02  | TAB              | TABLERO GENERAL ESTADIO TG-ESTA.02   | 1   | 59.36                 | 0.83                    | 49.44             | TFN                 | 380              |                      |
| CGN-03  | TAB              | TABLERO GENERAL ALBERGUE TG-AB   | 1   | 56.40                 | 0.81                    | 45.75             | TFN                 | 380              |                      |
| CGN-04  | TAB              | TABLERO GENERAL CENTRO DEPORTES COMBATE TG-DCB   | 1   | 38.63                 | 0.87                    | 33.74             | TFN                 | 380              |                      |
| CGN-05  | TAB              | TABLERO GENERAL CAMPO DE CALENTAMIENTO TG-CC   | 1   | 7.46                  | 0.81                    | 6.06              | TFN                 | 380              |                      |
| CGN-06  | TAB              | TABLERO GENERAL POLIDEPORTIVO TG-PLD   | 1   | 96.37                 | 0.92                    | 89.13             | TFN                 | 380              |                      |
| CGN-07  | TAB              | TABLERO GENERAL CENTRO NATACION TG-CN  | 1   | 121.50                | 0.97                    | 118.36            | TFN                 | 380              |                      |
| CGN-08  | TAB              | TABLERO VIGILANCIA T-VIGL.SU.1   | 1   | 3.01                  | 0.99                    | 2.98              | TFN                 | 380              |                      |
| CGN-09  | TAB              | TABLERO PUBLICIDAD CAMPO DE JUEGO  | 1   | 220.00                | 0.80                    | 176.00            | TFN                 | 380              |                      |
|   |                  |  |   | 822.81                | 0.87                    | 713.96            |                     |                  |                      |
| CODIGO:   |                  |  | UBICACIÓN: CUARTODE INGRESO SUR 1         |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
| TABLERO VIGILANCIA T-VIGL.SU.1  |                  |  | VIENE DEL CIRCUITO C-03 DE T-SE           |                       |                         |                   |                     |                  |                      |
| C-01  | H012             | Luminaria Hermética LED, IP65, 1900Lm, 600mm   | 1   | 16.00                 | 0.02                    | 1.00              | 0.02                | MIN              | 220                  |
| C-02  | TG1A             | Tomacorriente bipolar doble tipo uso general   | 1   | 160.00                | 0.16                    | 0.80              | 0.13                | MIN              | 220                  |
| C-03  | SP01             | Luminaria LED tipo urbano, 38W, 5108Lm, 4000k  | 11  | 38.00                 | 0.53                    | 1.00              | 0.53                | TFN              | 380                  |
|   |                  | Luminaria LED tipo urbano, 38W, 6466Lm, 4000k  | 2   | 54.00                 |                         |                   |                     |                  |                      |
| C-04  | SP01             | Luminaria LED tipo urbano, 38W, 5108Lm, 4000k  | 13  | 38.00                 | 0.60                    | 1.00              | 0.60                | TFN              | 380                  |
|   |                  | Luminaria LED tipo urbano, 38W, 6466Lm, 4000k  | 2   | 54.00                 |                         |                   |                     |                  |                      |
| C-05  | SP03             | Unidad alumbrado (3 luminarias+POSTE) tipo LED proyector 24788lm   | 3   | 570.00                | 1.71                    | 1.00              | 1.71                | TFN              | 380                  |
|   |                  |  |   |                       | 3.01                    | 0.99              | 2.98                |                  |                      |

Fuente: Cuadro de Cargas de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.



Imagen n.º 77  
Cuadro de Cargas del Tablero TGE-AYA – Segunda parte

| FECHA:  |                  | TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA - CALCULO  |  |                       |                         |                     |   |                  |                      |  |  |
|---|------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|------------------|----------------------|--|--|
| 2/08/2022   |                  |  |  |                       |                         |                     |   |                  |                      |  |  |
| CLIENTE:  |                  | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  |  |                       |                         |                     |   |                  |                      |  |  |
| PROYECTO:   |                  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA |  |                       |                         |                     |   |                  |                      |  |  |
| Tipo de circuito: TT=Trifásico, TFN=Trifásico con neutro, MT=Monofásico |                  |  |  | Datos a Ingresar      |                         | Datos a seleccionar |   |                  | Datos calculados     |  |  |
| CODIGO DE CIRCUITO  | CODIGO DE EQUIPO | DESCRIPCION  | CARGA  |                       |                         |                     |   |                  |                      |  |  |
|   |                  |  | CANTIDAD   | POTENCIA UNITARIA (W) | POTENCIA INSTALADA (KW) | FACTOR DE DEMANDA   | MAXIMA DEMANDA (KW)                       | TIPO DE CIRCUITO | NIVEL DE TENSION (V) |  |  |
|   |                  |  |  |                       |                         |                     |   |                  |                      |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO GENERAL EMERGENCIA ESTADIO TGE-AYA               |                       | UBICACIÓN:              |                     | CUARTO DE TABLEROS SUBESTACION            |                  |                      |  |  |
| VIENE DEL CIRCUITO CG-01 DEL TP-CT                                      |                  |  |  |                       | 508.00                  | 0.98                | 497.31                                    | TFN              | 380                  |  |  |
| CG-01   | TAB              | TABLERO GENERAL EMERGENCIA ESTADIO TGE-ESTA.01   | 1  | 17.23                 | 0.84                    | 14.43               | TFN                                       | 380              |                      |  |  |
| CG-02   | TAB              | TABLERO ILUMINACION CAMPO DE JUEGO ESTADIO T-ILUM.ESTA.1   | 1  | 218.86                | 1.00                    | 218.86              | TFN                                       | 380              |                      |  |  |
| CG-03   | TAB              | TABLERO ILUMINACION CAMPO DE JUEGO ESTADIO T-ILUM.ESTA.2   | 1  | 218.86                | 1.00                    | 218.86              | TFN                                       | 380              |                      |  |  |
| CG-04   | TAB              | TABLERO CUARTO DE BOMBAS T-CB  | 1  | 52.00                 | 0.85                    | 44.20               | TFN                                       | 380              |                      |  |  |
| CG-05   | TAB              | TABLERO SUBESTACION T-SE   | 1  | 1.05                  | 0.91                    | 0.95                | TFN                                       | 380              |                      |  |  |
|   |                  |  |  |                       | 508.00                  | 0.98                | 497.31                                    |                  |                      |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO ILUMINACION CAMPO DE JUEGO ESTADIO T-ILUM.ESTA.1 |                       | UBICACIÓN:              |                     | CUARTO TECNICO SUR OCCIDENTE PRIMER NIVEL |                  |                      |  |  |
| VIENE DEL CIRCUITO CGE-02 DEL TGE-AYA                                   |                  |  |  |                       | 218.86                  | 1.00                | 218.86                                    | TFN              | 380                  |  |  |
| C-01  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A NOR.OCC.T-ILUM.A.01   | 1  | 43.43                 | 43.43                   | 1.00                | 43.43                                     | TFN              | 380                  |  |  |
| C-02  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B OCCIDENTE 2 T-ILUM.B.02   | 1  | 45.16                 | 45.16                   | 1.00                | 45.16                                     | TFN              | 380                  |  |  |
| C-03  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO C OCCIDENTE T-ILUM.C.01   | 1  | 41.59                 | 41.59                   | 1.00                | 41.59                                     | TFN              | 380                  |  |  |
| C-04  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B OCCIDENTE 1 T-ILUM.B.01   | 1  | 45.16                 | 45.16                   | 1.00                | 45.16                                     | TFN              | 380                  |  |  |
| C-05  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A SULOCC1 T-ILUM.A.02   | 1  | 43.43                 | 43.43                   | 1.00                | 43.43                                     | TFN              | 380                  |  |  |
|   |                  |  |  |                       | 218.86                  | 1.00                | 218.86                                    |                  |                      |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A NOR.OCC.T-ILUM.A.01     |                       | UBICACIÓN:              |                     | TORRE DE ILUMINACION PARRILLA A           |                  |                      |  |  |
| VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ESTA.01.                                   |                  |  |  |                       | 43.43                   | 1.00                | 43.43                                     | TFN              | 380                  |  |  |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-12  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 1  | 1737.00               | 1.74                    | 1.00                | 1.74                                      | TFN              | 380                  |  |  |
|   |                  |  |  |                       | 43.43                   | 1.00                | 43.43                                     |                  |                      |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B OCCIDENTE 2 T-ILUM.B.02 |                       | UBICACIÓN:              |                     | TORRE DE ILUMINACION PARRILLA B           |                  |                      |  |  |
| VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ESTA.01.                                   |                  |  |  |                       | 45.16                   | 1.00                | 45.16                                     | TFN              | 380                  |  |  |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-12  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
| C-13  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                | 3.47                                      | TFN              | 380                  |  |  |
|   |                  |  |  |                       | 45.16                   | 1.00                | 45.16                                     |                  |                      |  |  |

Fuente: Cuadro de Cargas de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

Imagen n.º 78  
Cuadro de Cargas del Tablero TGE-AYA – Tercera parte

|   |                  |  |          |  |                         |                   |                      |                  |                      |
|---|------------------|--|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| FECHA:  |                  | TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA - CALCULO  |          |  |                         |                   |                      |                  |                      |
| 2/08/2022   |                  |  |          |  |                         |                   |                      |                  |                      |
| CUENTE:   |                  | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  |          |  |                         |                   |                      |                  |                      |
| PROYECTO:   |                  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA |          |  |                         |                   |                      |                  |                      |
| Tipo de circuito: TT=Trifásico, TTN=Trifásico con neutro, MP=Monofásico |                  | Datos a ingresar   |          | Datos a seleccionar                        |                         | Datos calculados  |                      |                  |                      |
| CODIGO DE CIRCUITO  | CODIGO DE EQUIPO | DESCRIPCION  | CARGA    |  |                         |                   |                      |                  |                      |
|   |                  |  | CANTIDAD | POTENCIA UNITARIA (W)                      | POTENCIA INSTALADA (KW) | FACTOR DE DEMANDA | MAXIMA DE MANDA (KW) | TIPO DE CIRCUITO | NIVEL DE TENSION (V) |
| CODIGO:   |                  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO C OCCIDENTE T.-ILUM.C.01  |          | UBICACIÓN: TORRE DE ILUMINACION PARRILLA C |                         |                   |                      |                  |                      |
|   |                  | VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ESTA.01.  |          |  | 41.69                   | 1.00              | 41.69                | TFN              | 380                  |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
|   |                  |  |          |  | 41.69                   | 1.00              | 41.69                |                  |                      |
| CODIGO:   |                  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B OCCIDENTE T.-ILUM.B.01  |          | UBICACIÓN: TORRE DE ILUMINACION PARRILLA B |                         |                   |                      |                  |                      |
|   |                  | VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ESTA.01.  |          |  | 45.16                   | 1.00              | 45.16                | TFN              | 380                  |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-12  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-13  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
|   |                  |  |          |  | 45.16                   | 1.00              | 45.16                |                  |                      |
| CODIGO:   |                  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A SUR.OCC1 T.-ILUM.A.02   |          | UBICACIÓN: TORRE DE ILUMINACION PARRILLA A |                         |                   |                      |                  |                      |
|   |                  | VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ESTA.01.  |          |  | 43.43                   | 1.00              | 43.43                | TFN              | 380                  |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00                                    | 3.47                    | 1.00              | 3.47                 | TFN              | 380                  |
| C-12  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 1        | 1737.00                                    | 1.74                    | 1.00              | 1.74                 | TFN              | 380                  |
|   |                  |  |          |  | 43.43                   | 1.00              | 43.43                |                  |                      |

Fuente: Cuadro de Cargas de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.



Imagen n.º 79  
Cuadro de Cargas del Tablero TGE-AYA – Segunda parte

|   |                  |  |          |                       |                         |   |                     |                  |                      |     |
|---|------------------|--|----------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|-----|
| FECHA:  |                  | TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA - CALCULO  |          |                       |                         |   |                     |                  |                      |     |
| 2/08/2022   |                  |  |          |                       |                         |   |                     |                  |                      |     |
| CLIENTE:  |                  | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  |          |                       |                         |   |                     |                  |                      |     |
| PROYECTO:   |                  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO. |          |                       |                         |   |                     |                  |                      |     |
| Tipo de circuito: TF=Trifásico, TPN=Trifásico con neutro, MF=Monofásico |                  | Datos a ingresar   |          | Datos a seleccionar   |                         | Datos calculados                          |                     |                  |                      |     |
| CODIGO DE CIRCUITO  | CODIGO DE EQUIPO | DESCRIPCION  | CARGA    |                       |                         |   |                     |                  |                      |     |
|   |                  |  | CANTIDAD | POTENCIA UNITARIA (W) | POTENCIA INSTALADA (KW) | FACTOR DE DEMANDA                         | MÁXIMA DEMANDA (KW) | TIPO DE CIRCUITO | NIVEL DE TENSION (V) |     |
| CODIGO:   |                  | TABLERO ILUMINACION CAMPO DE JUEGO ESTADIO T-ILUM.ETA.2  |          | UBICACIÓN:            |                         | CUARTO TECNICO SUR OCCIDENTE PRIMER NIVEL |                     |                  |                      |     |
|   |                  | VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ETA.01  |          |                       |                         | 218.86                                    | 1.00                | 218.86           | TFN                  | 380 |
| C-01  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A NORTE 1 T.-ILUM.A.03  | 1        | 43.43                 | 43.43                   | 1.00                                      | 43.43               | TFN              | 380                  |     |
| C-02  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B ORIENTE T.-ILUM.B.03  | 1        | 45.16                 | 45.16                   | 1.00                                      | 45.16               | TFN              | 380                  |     |
| C-03  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO C ORIENTE T.-ILUM.C.02  | 1        | 41.69                 | 41.69                   | 1.00                                      | 41.69               | TFN              | 380                  |     |
| C-04  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B ORIENTE 1 T.-ILUM.B.04  | 1        | 45.16                 | 45.16                   | 1.00                                      | 45.16               | TFN              | 380                  |     |
| C-05  | TAB              | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A SUR 3 T.-ILUM.A.04  | 1        | 43.43                 | 43.43                   | 1.00                                      | 43.43               | TFN              | 380                  |     |
|   |                  |  |          |                       |                         | 218.86                                    | 1.00                | 218.86           |                      |     |
| CODIGO:   |                  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A NORTE 1 T.-ILUM.A.03  |          | UBICACIÓN:            |                         | TORRE DE ILUMINACION PARRILLA A           |                     |                  |                      |     |
|   |                  | VIENE DEL CIRCUITO 01 DEL TG-ETA.2   |          |                       |                         | 43.43                                     | 1.00                | 43.43            | TFN                  | 380 |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-12  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 1        | 1737.00               | 1.74                    | 1.00                                      | 1.74                | TFN              | 380                  |     |
|   |                  |  |          |                       |                         | 43.43                                     | 1.00                | 43.43            |                      |     |
| CODIGO:   |                  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B ORIENTE T.-ILUM.B.03  |          | UBICACIÓN:            |                         | TORRE DE ILUMINACION PARRILLA B           |                     |                  |                      |     |
|   |                  | VIENE DEL CIRCUITO 02 DEL TG-ETA.2   |          |                       |                         | 45.16                                     | 1.00                | 45.16            | TFN                  | 380 |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-12  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
| C-13  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2        | 1737.00               | 3.47                    | 1.00                                      | 3.47                | TFN              | 380                  |     |
|   |                  |  |          |                       |                         | 45.16                                     | 1.00                | 45.16            |                      |     |

Fuente: Cuadro de Cargas de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

Imagen n.º 80  
Cuadro de Cargas del Tablero TGE-AYA – Tercera parte

|   |                  |  |  |                       |  |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
|---|------------------|--|--|-----------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|--|--|--|
| FECHA:  |                  | TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA - CALCULO  |  |                       |  |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| 2/08/2022   |                  |  |  |                       |  |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| CLIENTE:  |                  | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  |  |                       |  |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| PROYECTO:   |                  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VEN |  |                       |  |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| Tipo de circuito: TT=Trifásico, TTN=Trifásico con neutro, MT=Monofásico |                  | Datos a ingresar   |  | Datos a seleccionar   |  | Datos calculados  |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| CODIGO DE CIRCUITO  | CODIGO DE EQUIPO | DESCRIPCION  | CARGA  |                       |  |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
|   |                  |  | CANTIDAD   | POTENCIA UNITARIA (W) | POTENCIA INSTALADA (KW)                    | FACTOR DE DEMANDA | MÁXIMA DEMANDA (KW) | TIPO DE CIRCUITO | NIVEL DE TENSION (V) |  |  |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO C ORIENTE T-ILUM.C.02   |                       | UBICACIÓN: TORRE DE ILUMINACION PARRILLA C |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ESTA.02                                    |                  |  |  |                       | 41.69                                      | 1.00              | 41.69               | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
|   |                  |  |  |                       | 41.69                                      | 1.00              | 41.69               |                  |                      |  |  |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B ORIENTE 1 T-ILUM.B.04 |                       | UBICACIÓN: TORRE DE ILUMINACION PARRILLA B |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ESTA.01                                    |                  |  |  |                       | 45.16                                      | 1.00              | 45.16               | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-12  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-13  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
|   |                  |  |  |                       | 45.16                                      | 1.00              | 45.16               |                  |                      |  |  |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A SUR 3 T-ILUM.A.04     |                       | UBICACIÓN: TORRE DE ILUMINACION PARRILLA A |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| VIENE DEL CIRCUITO 06 DEL TG-ESTA.01                                    |                  |  |  |                       | 43.43                                      | 1.00              | 43.43               | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-01  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-02  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-03  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-04  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-05  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-06  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-07  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-08  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-09  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-10  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-11  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 2  | 1737.00               | 3.47                                       | 1.00              | 3.47                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-12  | ECB6             | Luminaria Ecoblast 6, campo juego  | 1  | 1737.00               | 1.74                                       | 1.00              | 1.74                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
|   |                  |  |  |                       | 43.43                                      | 1.00              | 43.43               |                  |                      |  |  |  |  |
| CODIGO:   |                  |  | TABLERO SUBESTACION T-SE                               |                       | CUARTO DE TABLEROS SUBESTACION             |                   |                     |                  |                      |  |  |  |  |
| VIENE DEL CIRCUITO CGN-08 DEL TG-AYA                                    |                  |  |  |                       | 1.05                                       | 0.91              | 0.95                | TFN              | 380                  |  |  |  |  |
| C-01  | HO13             | Luminaria Hemimétrica LED, IP65, 4000Lm, 1200mm  | 11   | 30.00                 | 0.33                                       | 1.00              | 0.33                | MIN              | 220                  |  |  |  |  |
| C-02  | HO13             | Luminaria Hemimétrica LED, IP65, 4000Lm, 1200mm  | 8  | 30.00                 | 0.24                                       | 1.00              | 0.24                | MIN              | 220                  |  |  |  |  |
| C-02  | TSLA             | Tomacorriente bipolar doble tipo uso general   | 3  | 160.00                | 0.48                                       | 0.80              | 0.38                | MIN              | 220                  |  |  |  |  |
|   |                  |  |  |                       | 1.05                                       | 0.91              | 0.95                |                  |                      |  |  |  |  |




Fuente: Cuadro de Cargas de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



Así también, de la memoria descriptiva de la especialidad de Instalaciones Eléctricas, se tiene lo siguiente:

**Imágenes n.ºs 81, 82 y 83**  
**Extracto de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas**

|  |
|--|
| <p><b>06.11. TABLEROS GENERALES</b></p> <p>Se tendrá un tablero general principal, TP.CT, TG-AYA y TGE-AYA, corresponde al tablero general normal, al tablero general de emergencia, estos tableros serán del tipo autosoportado.</p> <p>Así mismo por cada componente se tendrá un Tablero General, que distribuirá a los tableros de distribución de sus respectivos niveles.</p> <p>Estarán conformados por interruptores automáticos del tipo termo magnético, que servirán como elementos de control y protección de los alimentadores generales. Los tableros deberán incluir enclavamientos eléctricos, supresores de sobretensiones, equipos de medición de parámetros eléctricos, relés de protección, etc.</p> <p style="text-align: right;"><b>CONSORCIO RENACER</b></p> <p>El tablero general normal TG-AYA atenderá a:</p> <p style="text-align: right;"><br/><b>ING. EDISON R. CASAS SANABRIA</b><br/>ESPECIALISTA INST. ELÉCTRICAS</p>   |
| <p>INTERIOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA PRIMERO PISO – AYACUCHO / AV. MIGUEL OLGUIN N°745- OF. 302-A – SANTIAGO DE SURCO – LIMA • 995421234 fehues@hotmail.com • 990450893 benito_roman@yahoo.es</p> <p>a) A los tableros generales de cada componente, albergue, polideportivo, centro de natación, campo de calentamiento, centro de deportes de combate, etc.</p> <p>El tablero general de emergencia TGE-AYA atenderá las siguientes cargas:</p> <p>b) A los tableros de distribución de emergencia de cada nivel y que contendrán las siguientes cargas:</p> <p>Cierta cantidad de luminarias por ambiente de acuerdo al diseño.<br/>Equipos especiales que necesitan respaldo de emergencia<br/>Equipos de precisión del Data Center<br/>Electrobombas.<br/>Bomba contra incendio.<br/>Iluminación del campo de juego</p> <p style="text-align: center;"><br/><b>URREAETE 2023</b><br/><b>12728</b></p> <p style="text-align: right;"><br/><b>CONSORCIO RENACER</b><br/><b>ING. EDISON R. CASAS SANABRIA</b><br/>ESPECIALISTA INST. ELÉCTRICAS</p> |
| <p><b>07. MAXIMA DEMANDA DEL PROYECTO</b></p> <p>Criterios Generales: Se ha realizado el cálculo por potencia instalada, sectorizado de acuerdo a los niveles de la infraestructura determinados en la arquitectura aprobada, así como se ha tenido en consideración las cargas de todo el equipamiento de equipos mecánicos de extracción e inyección de aire, VRF, Split, cargas de Comunicaciones y Sanitarias luego del cual se ha tenido el siguiente cuadro de máxima demanda de la infraestructura:</p> <p><b>Fuente:</b> Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.</p>  |

En ese sentido, de la revisión de los cuadros de cargas y teniendo en cuenta lo establecido en la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas, se advierte que no se está considerando la totalidad de cargas especiales como los equipos médicos, equipos especiales para la atención a deportistas, motor para los ascensores, tribuna retráctil, y otros; prueba de ello, se puede verificar lo considerado en la "Memoria Descriptiva de Instalaciones Mecánicas", tal como se puede constatar en el siguiente extracto:

**Imágenes n.ºs 84 y 85****Extracto de la memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas**

**5.4. SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL**

Se considera para sistema las siguiente Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y reglamentos Nacional de Edificaciones RNE EM. 070 – Transporte mecánico.

Comprende la instalación de tres (3) ascensores de discapacitados:

- Un (01) ascensores de uso discapacitado, ubicado en la tribuna occidente del estadio cuya capacidad de carga mínima es de 750 Kg, de desplazamiento del primer nivel hasta los palcos, con las siguientes características:
  - Foso: 2.00 x 2.00 metros.
  - Cabina: 1.50m x 1.40m x 2.40m.
  - Puerta: apertura central 1.00 x 2.10 metros.
  - Velocidad: 1m/s.
  - Recorrido: 15.70 metros.
- Un (01) ascensores de uso discapacitado ubicado en la zona del Albergue cuya capacidad de carga mínima es de 750Kg, de desplazamiento del primer nivel al sexto nivel, con las siguientes características:
  - Foso: 2.00 x 2.20 metros.
  - Cabina: 1.50 x 1.40 x 2.40 metro.
  - Puerta: apertura central 1.00 x 2.00 metros.
  - Velocidad: 1m/s.
  - Recorrido: 16.00 metros.
- Un (01) ascensores de uso discapacitado ubicado en la zona del centro deportivo cuya capacidad de carga mínima es de 900Kg, de desplazamiento del primer nivel al tercer nivel, con las siguientes características:
  - Foso: 3.30 x 2.95 metros.
  - Cabina: 1.40 x 1.60 x 2.40 metro.
  - Puerta: apertura central 1.00 x 2.10 metros.
  - Velocidad: 1m/s.
  - Recorrido: 10.80 metro.

**Sala de máquina – Ascensores de tracción vertical. Motor de C.A. Descansa en el cuarto de máquinas ubicado en la azotea de acuerdo a los planos.**

Fuente: Memoria descriptiva de Instalaciones Mecánicas del expediente técnico aprobado.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

De acuerdo a lo señalado, tomando en consideración que en la Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas precisa que **“Se solicitará al Concesionario una Máxima Demanda de 850 KW”** sin embargo, de la determinación de la máxima demanda no están considerando la carga correspondiente de la **“bomba contra incendio y otras cargas especiales”** los cuales no fueron detalladas en los Cuadros de Máxima Demanda, por lo que la demanda que se proyecta requerir a la empresa concesionaria no sería lo real; además que, al ignorarse la totalidad de cargas, no se estarían dimensionando convenientemente algunos componentes del sistema, como cables alimentadores, llaves termomagnéticas, entre otros.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Reglamento Nacional de Edificaciones EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores, aprobado con la Resolución Ministerial n.º 083-2019-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano”, el 12 de marzo de 2019.**

“(…)

**Artículo 7.- Evaluación de la demanda**

7.1. Los proyectos incluyen necesariamente un análisis de la potencia instalada y máxima demanda de potencia que requieran las instalaciones proyectadas.

7.2. La evaluación de la demanda puede realizarse por cualquiera de los dos métodos indicados en el Código Nacional de Electricidad - Utilización, los cuales se describen:

**Método 1:** Considerando las cargas realmente a instalarse en la edificación (proyectadas), los factores de demanda y simultaneidad que se obtienen durante la operación de la instalación.



Método 2: Considerando las cargas unitarias y los factores de demanda que estipula el Código Nacional de Electricidad - Utilización o las Normas DGE correspondientes. El factor de simultaneidad es asumido y justificado por el proyectista.

#### **Artículo 8.- Documentación técnica de un proyecto de instalación eléctrica**

Un Proyecto de instalación eléctrica en edificaciones consta de lo siguiente, según corresponda la naturaleza de la edificación:

(...)

2. Memoria descriptiva: Se indican las características del proyecto de instalaciones eléctricas, considerando la ubicación, descripción arquitectónica, nombre del proyectista, área libre y área techada, normativa aplicada y criterios técnicos utilizados. Se debe indicar los alcances del proyecto según corresponda a la edificación:

a) Instalaciones eléctricas en general (circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y cargas especiales).

(...)

3. Memoria de cálculo: Descripción y formulación de los parámetros de cálculo de los diferentes diseños, detallando el sustento correspondiente.

a) Instalaciones eléctricas en general (circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y cargas especiales).

(...)

4. Especificaciones técnicas: Descripción de las características específicas y normas de fabricación de cada uno de los materiales y/o equipos a utilizarse; cumpliendo las Normas Técnicas Peruanas, Reglamentos Técnicos vigentes y Normas Técnicas de la IEC, según lo indicado en el artículo 3 de la presente Norma Técnica.

a) Instalaciones eléctricas en general (circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y cargas especiales).

(...)

5. Planos correspondientes: Muestra de forma didáctica y ordenada todos los elementos que interviene en las instalaciones, en los planos se presenta de forma gráfica, con detalles las características básicas de los elementos y componentes, su ubicación. Asimismo, toda información considerada relevante para las instalaciones.

a) Instalaciones eléctricas en general: Se presenta el esquema unifilar del tablero general o principal, tableros de distribución, cuadro de cargas que indique: potencia instalada, demanda máxima y potencia contratada, detalles de instalación de equipos especiales.

(...)"

La omisión en la consideración de la totalidad de cargas especiales en el cálculo de la máxima demanda del sistema eléctrico del Complejo Deportivo Venezuela, podría ocasionar la variación de máxima demanda, y con ello el dimensionamiento adecuado de los cables alimentadores y llaves termomagnéticas, hecho que podría conllevar en la etapa de ejecución de obra al requerimiento de presupuestos adicionales y posibles retrasos en la culminación de la obra.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**23. LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO Y METRADO DEL PRESUPUESTO DEL TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMA DE PARARRAYOS, NO ES CONCORDANTE CON LAS CANTIDADES CONSIDERADAS EN LOS PLANOS DE DISEÑO Y DIAGRAMA UNIFILAR; SITUACIÓN QUE GENERARÍA DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y QUE PODRÍA OCASIONAR PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA; ASÍ COMO, NO SE LOGRE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS.**

De la revisión al metrado general de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, del expediente técnico de la obra: “Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho – provincia de Huamanga – región Ayacucho”, referente a los Tableros Principales, General, de Distribución, Estabilizado y otros tableros, se tiene lo siguiente:

**Cuadro n.º 17**  
**Extracto del metrado de Instalaciones Eléctricas**

| Ítem           | Descripción                                  | Und. | PROYECTO |      |         |         |                |                  |                   | TOTAL |
|----------------|--|------|----------|------|---------|---------|----------------|------------------|-------------------|-------|
|                |  |      | ALBERGUE | CDC  | ESTADIO | PISCINA | POLI DEPORTIVO | OBRAS EXTERIORES | CERCO PERIMETRICO |       |
| 05.01.06       | TABLEROS PRINCIPALES                         |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.01.06.01    | TABLERO PRINCIPAL GENERAL AUTOSOPORTADO      |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.01.06.01.01 | TABLERO GRUPO ELECTROGENO                    | UND  |          |      |         |         |                | 1.00             |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.02 | TABLERO CP-CT                                | UND  |          |      |         |         |                | 1.00             |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.03 | TABLERO TTA-TBCI                             | UND  |          |      |         |         |                | 1.00             |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.04 | TABLERO TGE - AYA                            | UND  |          |      |         |         |                | 1.00             |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.05 | TABLERO TG- AYA                              | UND  |          |      |         |         |                | 1.00             |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.06 | TABLERO SUB ESTACION T-SE                    | UND  |          |      |         |         |                | 1.00             |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.07 | TABLERO GENERAL ESTADIO 1 TG-ESTA01          | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.08 | TABLERO GENERAL ESTADIO 2 TG-ESTA02          | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.09 | TABLERO GENERAL EMERGENCIA ESTADIO TGE-EST.1 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.10 | TABLERO GENERAL ALBERGUE TG-AB               | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.11 | TABLERO GENERAL DEPORTE DE COMBATE TG-CDB    | UND  |          | 1.00 |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.12 | TABLERO GENERAL CAMPO DE CALENTAMIENTO TG-CC | UND  |          |      |         |         | 1.00           |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.13 | TABLERO GENERAL POLIDEPORTIVO TG-PLD         | UND  |          |      |         |         | 1.00           |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.06.01.14 | TABLERO GENERAL CENTRO DE NATACION TG-CN     | UND  |          |      |         | 1.00    |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07       | TABLEROS DISTRIBUCION                        |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.01.07.01    | TABLEROS DISTRIBUCION EN MODULOS             |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.01.07.01.01 | TABLERO DISTRIBUCION SUR OCCIDENTE TE-S.SC.1 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.02 | TABLERO DISTRIBUCION SUR OCCIDENTE TE-S.SC.2 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.03 | TABLERO DISTRIBUCION SUR OCCIDENTE TE-S.SC.3 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.04 | TABLERO DISTRIBUCION SUR ORIENTE T.S.OR.1    | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.05 | TABLERO DISTRIBUCION NOR ORIENTE T.N.OR.1    | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.06 | TABLERO DISTRIBUCION NOR ORIENTE T.N.OR.2    | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.07 | TABLERO DISTRIBUCION NOR OCCIDENTE T.N.OC.2  | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.08 | TABLERO DISTRIBUCION SUR OCCIDENTE T.S.OC.2  | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

  
Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



| Ítem           | Descripción   | Und. | PROYECTO |      |         |         |                |                  |                   | TOTAL |
|----------------|---|------|----------|------|---------|---------|----------------|------------------|-------------------|-------|
|                |   |      | ALBERGUE | CDC  | ESTADIO | PISCINA | POLI DEPORTIVO | OBRAS EXTERIORES | CERCO PERIMETRICO |       |
| 05.01.07.01.09 | TABLERO DISTRIBUCION OCCIDENTE 4 T.OC.4                   | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.10 | TABLERO DISTRIBUCION SUR OCCIDENTE 1 T.S.OC.1             | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.11 | TABLERO DISTRIBUCION SUR OCCIDENTE 1 T.OC.1               | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.12 | TABLERO DE DISTRIBUCION CENTRO DE NATACION TD-CN.1        | UND  |          |      |         | 1.00    |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.13 | TABLERO DE DISTRIBUCION PISCINA CALENTAMIENTO TD-PC.1     | UND  |          |      |         | 1.00    |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.14 | TABLERO SOTANO PISCINA OLIMPIA TD-CN.SOT.1                | UND  |          |      |         | 1.00    |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.15 | TABLERO SOTANO PISCINA CALENTAMIENTO TD.PC.SOT.1          | UND  |          |      |         | 1.00    |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.16 | TABLERO DE DISTRIBUCION POLIDEPORTIVO TD-PLD.1            | UND  |          |      |         |         | 1.00           |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.17 | TABLERO DE DISTRIBUCION POLIDEPORTIVO TD-PLD.2            | UND  |          |      |         |         | 1.00           |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.18 | TABLERO DE DISTRIBUCION ALBERGUE 1 TD-AB.1                | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.19 | TABLERO DE DISTRIBUCION ALBERGUE 2 TD-AB.2                | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.20 | TABLERO DE DISTRIBUCION ALBERGUE 3 TD-AB.3                | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.21 | TABLERO DE DISTRIBUCION ALBERGUE 4 TD-AB.4                | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.22 | TABLERO DE DISTRIBUCION ALBERGUE 5 TD-AB.5                | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.23 | TABLERO DE DISTRIBUCION ALBERGUE 6 TD-AB.6                | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.24 | TABLERO DE DISTRIBUCION DEPORTE DE COMBATE 1 TD-DCB.1     | UND  |          | 1.00 |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.25 | TABLERO DE DISTRIBUCION DEPORTE DE COMBATE 2 TD-DCB.2     | UND  |          | 1.00 |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.01.26 | TABLERO DE DISTRIBUCION DEPORTE DE COMBATE 3 TD-DCB.3     | UND  |          | 1.00 |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02    | TABLERO DE DISTRIBUCION - ILUMINACION                     |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.01.07.02.01 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO C OCCIDENTE T-ILUMC.01     | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.02 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B OCCIDENTE T-ILUMB.01     | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.03 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A SUR OCCIDENTE T-ILUMA.02 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.04 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A NOR OCCIDENTE T-ILUMA.01 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.05 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B OCCIDENTE T-ILUMB.02     | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.06 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B ORIENTE T-ILUMB.03       | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.07 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO C ORIENTE T-ILUMC.02       | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.08 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO B OCCIDENTE T-ILUMB.01     | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.09 | TABLERO ILUMINACION TORRE TIPO A SUR OCCIDENTE T-ILUMA.02 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.10 | TABLERO ILUMINACION CAMPO DE JUEGO T-ILUMEST.1            | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.11 | TABLERO ILUMINACION CAMPO DE JUEGO T-ILUMEST.2            | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.12 | TABLERO ILUMINACION DE GRADERIAS T-ILUMGR.2               | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.13 | TABLERO ILUMINACION DE GRADERIAS T-ILUMGR.1               | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.14 | TABLERO ILUMINACION POLIDEPORTIVO T-ILUMPD                | UND  |          |      |         |         | 1.00           |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.02.15 | TABLERO ILUMINACION CENTRO DE NATACION T-ILUMCN           | UND  |          |      |         | 1.00    |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03    | TABLERO DE ESTABILIZADO                                   |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.01.07.03.01 | TABLERO ESTABILIZADO ESTADIO TEST.S.OR.2                  | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

  
Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

| Ítem               | Descripción  | Und. | PROYECTO |      |         |         |                |                  |                   | TOTAL |
|--------------------|--|------|----------|------|---------|---------|----------------|------------------|-------------------|-------|
|                    |  |      | ALBERGUE | CDC  | ESTADIO | PISCINA | POLI DEPORTIVO | OBRAS EXTERIORES | CERCO PERIMETRICO |       |
| 05.01.07.03.02     | TABLERO ESTABILIZADO ESTADIO TEST.S.OR.1                 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.03     | TABLERO ESTABILIZADO ESTADIO TEST.N.OR.2                 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.04     | TABLERO ESTABILIZADO ESTADIO TEST.S.OC.2                 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.05     | TABLERO ESTABILIZADO ESTADIO TEST.N.OC.2                 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.06     | TABLERO ESTABILIZADO ESTADIO TEST.N.OC.4                 | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.07     | TABLERO ESTABILIZADO ESTADIO T.EST.1                     | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.08     | TABLERO ESTABILIZADO CENTRO DE NATACION TEST-CN          | UND  |          |      |         | 1.00    |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.09     | TABLERO ESTABILIZADO POLIDEPORTIVO TEST-PD               | UND  |          |      |         |         | 1.00           |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.10     | TABLERO ESTABILIZADO ALBERGUE TEST-ALB                   | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.03.11     | TABLERO ESTABILIZADO DEPORTE DE COMBATE TEST-DCB         | UND  |          | 1.00 |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
|                    |  |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| <b>05.01.07.04</b> | <b>TABLEROS DISTRIBUCION VIGILANCIA - FUERZA</b>         |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.01.07.04.01     | TABLERO VIGILANCIA (INGRESO ALBERGUE) T-VIG.SU.1         | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.02     | TABLERO VIGILANCIA (INGRESO NORTE) T-VIG.NO              | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.03     | TABLERO VIGILANCIA (INGRESO OCCIDENTE 6) T-VIG.OC.1      | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.04     | TABLERO VIGILANCIA (INGRESO SUR) T-VIG.SU.2              | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.05     | TABLERO VIGILANCIA (INGRESO CENTRO DE NATACION) T VIG-CN | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.06     | TABLERO VIGILANCIA (INGRESO POLIDEPORTIVO) T VIG-PLD     | UND  |          |      |         |         | 1.00           |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.07     | TABLERO VIGILANCIA (INGRESO ORIENTE) T VIG-OR            | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.08     | TABLERO FUERZA ASCENSOR ESTADIO TF-ASC                   | UND  |          |      | 1.00    |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.09     | TABLERO FUERZA ASCENSOR ALBERGUE TF-ASC.ALB              | UND  | 1.00     |      |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.07.04.10     | TABLERO FUERZA ASCENSOR CENTRO COMBATE TF-ASC.CDB        | UND  |          | 1.00 |         |         |                |                  |                   | 1.00  |
|                    |  |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| <b>05.02.01.02</b> | <b>GRUPO ELECTROGENO.</b>                                |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.02.01.02.02     | TABLERO DE TRANSFERENCIA DE GRUPOS ELECTROGENO.          | und  |          |      |         | 2.00    |                | 1.00             |                   | 3.00  |
| <b>05.02.02.13</b> | <b>ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE AA Y VM</b>             |      |          |      |         |         |                |                  |                   |       |
| 05.02.02.13.01     | TABLEROS DE CONTROL.                                     | und  | 3.00     | 3.00 | 23.00   |         | 19.00          |                  |                   | 48.00 |

**Fuente:** Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

Asimismo, de la revisión del documento “Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas”, se advierte lo siguiente:




**Tablero TGE-AYA**

**Imagen n.º 86**  
**Extracto de Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas**

| Análisis de precios unitarios |   |            |            |                                  |            |             |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Presupuesto                   | 0304011 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO |            |            |                                  |            |             |
| Subpresupuesto                | 005 INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS  |            |            |                                  |            |             |
| Fecha presupuesto             | 30/04/2023  |            |            |                                  |            |             |
| Partida                       | 05.01.06.01.04 TABLERO TGE - AYA  |            |            |                                  |            |             |
| Rendimiento                   | und/DIA   | MO. 1.0000 | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : und |            | 143,977.26  |
| Código                        | Descripción Recurso   | Unidad     | Cuadrilla  | Cantidad                         | Precio S/. | Parcial S/. |
| Mano de Obra                  |   |            |            |                                  |            |             |
| 0147010001                    | CAPATAZ   | hh         | 0.1000     | 0.8000                           | 28.85      | 23.08       |
| 0147010002                    | OPERARIO  | hh         | 2.0000     | 16.0000                          | 26.23      | 419.68      |
| 0147010004                    | PEON  | hh         | 1.0000     | 8.0000                           | 18.63      | 149.44      |
|                               |   |            |            |                                  |            | 592.20      |
| Materiales                    |   |            |            |                                  |            |             |
| 0229750001                    | CENTRAL DE MEDIDA Tension 115 a 500v CA ver especific. técnicas   | und        |            | 6.0000                           | 2,536.00   | 15,216.00   |
| 0229750002                    | DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES PARA CORRIENTE TIPO RAYO 2X25A Ver Especific. Técnicas   | und        |            | 1.0000                           | 3,582.00   | 3,582.00    |
| 0229750006                    | MANDO MOTORIZADO  | und        |            | 7.0000                           | 2,016.15   | 14,113.05   |
| 0229750009                    | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X1250A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA   | und        |            | 2.0000                           | 15,790.20  | 31,580.40   |
| 0229750012                    | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X500A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA  | und        |            | 5.0000                           | 14,025.15  | 70,125.75   |
| 0229750016                    | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X200A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA  | und        |            | 1.0000                           | 1,690.10   | 1,690.10    |
| 0229750020                    | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X50A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA   | und        |            | 1.0000                           | 510.35     | 510.35      |
| 0229750022                    | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4 X25A - 230/400V CALIBRE SEGUN ESQUEMA   | und        |            | 1.0000                           | 180.10     | 180.10      |
| 0230680011                    | GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO IP42 60POLOS (0.80x2.10x0.60m)  | und        |            | 1.0000                           | 6,409.54   | 6,409.54    |
|                               |   |            |            |                                  |            | 143,367.26  |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

**Imagen n.º 87**  
**Extracto del Diagrama Unifilar - TGE AYA**



Fuente: Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

**Cuadro n.° 18**  
**Cuadro comparativo de metrados con observaciones**

| Código     | Nombre del material   | Unidad | Metrado según el Análisis de Precios Unitarios | Metrado que se visualiza en el Diagrama Unifilar |
|------------|---|--------|--|--|
| 0263170001 | CENTRAL DE MEDIDA TENSION 115 A 500 V                                       | Und.   | 6  | 4  |
| 0263170006 | MANDO MOTORIZADO  | Und.   | 7  | 4  |
| 0263170012 | INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 4X500A 230/400V CALIBRE SEGÚN ESQUEMA | Und.   | 5  | 2  |

**Fuente:** Análisis de Precios Unitarios y Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas, del expediente técnico aprobado.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.


**Tablero General Estadio 1 – TG-ESTA.01**

**Imagen n.° 88**  
**Extracto de Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas**

| Partida      | 05.01.06.01.07  | TABLERO GENERAL ESTADIO 1 TG-ESTA.01 |            |                                  |            |             |
|--------------|---|--------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Rendimiento  | und/DIA   | MO. 1.0000                           | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : und |            | 17,978.34   |
| Codigo       | Descripcion Recurso   | Unidad                               | Cuadrilla  | Cantidad                         | Precio Si. | Parcial Si. |
| Mano de Obra |   |                                      |            |                                  |            |             |
| 0147010001   | CAPATAZ   | hh                                   | 0.1000     | 0.0000                           | 20.85      | 23.08       |
| 0147010002   | OPERARIO  | hh                                   | 2.0000     | 16.0000                          | 26.23      | 419.68      |
| 0147010004   | PEON  | hh                                   | 1.0000     | 8.0000                           | 18.68      | 149.44      |
|              |   |                                      |            |                                  |            | 592.20      |
| Materiales   |   |                                      |            |                                  |            |             |
| 0230690001   | CABINETE METALICO AUTOSOPORTADO 0.80x2.10x0.80m   | und                                  |            | 1.0000                           | 6,409.54   | 6,409.54    |
| 0263170011   | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN, CAPACIDAD Y RUPTURA 3(1X1A)                             | und                                  |            | 1.0000                           | 635.90     | 635.90      |
| 0263170014   | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X100A                                | und                                  |            | 1.0000                           | 1,076.38   | 1,076.38    |
| 0263170015   | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X80A                                 | und                                  |            | 4.0000                           | 1,076.38   | 4,305.52    |
| 0263170017   | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X50A                                 | und                                  |            | 1.0000                           | 657.95     | 657.95      |
| 0263170018   | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X40A                                 | und                                  |            | 2.0000                           | 657.95     | 1,315.90    |
| 0263170019   | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X32A                                 | und                                  |            | 3.0000                           | 657.95     | 1,973.85    |
| 0263170024   | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 2X25A                                 | und                                  |            | 1.0000                           | 122.39     | 122.39      |
| 0263170041   | DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRE TENSIONES TRANSITORIAS DE ORIGEN EXTERNO E INTERNOS 2.5KVA | und                                  |            | 1.0000                           | 852.00     | 852.00      |
| 0263170044   | BORNERAS DE PUESTA A TIERRA   | und                                  |            | 1.0000                           | 10.94      | 10.94       |
|              |   |                                      |            |                                  |            | 17,368.37   |
| Equipos      |   |                                      |            |                                  |            |             |
| 0337010001   | HERRAMIENTAS MANUALES   | %MO                                  |            | 3.0000                           | 592.20     | 17.77       |
|              |   |                                      |            |                                  |            | 17.77       |

**Fuente:** Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

**Imagen n.° 89**  
**Extracto del Diagrama Unifilar - TGE-ESTA.01**



**Fuente:** Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



**Cuadro n.° 19**  
**Cuadro comparativo de metrados con observaciones**

| Código     | Nombre del Material   | Unidad | Metrado según en el Análisis de Precios Unitarios | Metrado que se visualiza en el Diagrama Unifilar |
|------------|---|--------|---|--|
| 0263170024 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, CAPACIDAD FIJA 2X25A           | Und.   | 1   | 0  |
| -          | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA C/REGULACION ELECTRONICA 4X630A | Und.   | 0   | 1  |

**Fuente:** Análisis de Precios Unitarios y Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas, del expediente técnico aprobado.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.


**Tablero General Campo de Calentamiento TG-CC**

**Imagen n.° 90**  
**Extracto de Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas**

| Análisis de precios unitarios |  |   |            |                                  |            |                              |
|-------------------------------|--|---|------------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| Presupuesto                   | 0304011  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO |            |                                  |            |                              |
| Subpresupuesto                | 005  | INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS  |            |                                  |            | Fecha presupuesto 30/04/2023 |
| Partida                       | 05.01.06.01.12   | TABLERO GENERAL CAMPO DE CALENTAMIENTO TG-CC  |            |                                  |            |                              |
| Rendimiento                   | und/DIA  | MO. 1.0000  | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : und |            | 5,079.49                     |
| Código                        | Descripción Recurso  | Unidad  | Cuadrilla  | Cantidad                         | Precio S/. | Parcial S/.                  |
| Mano de Obra                  |  |   |            |                                  |            |                              |
| 01470100C1                    | CAPATAZ  | hh  | 0.1000     | 0.8000                           | 28.85      | 23.08                        |
| 01470100C2                    | OPERARIO   | hh  | 1.0000     | 8.0000                           | 26.23      | 209.84                       |
| 01470100C4                    | PEON   | hh  | 1.0000     | 8.0000                           | 18.88      | 149.44                       |
|                               |  |   |            |                                  |            | 382.36                       |
| Materiales                    |  |   |            |                                  |            |                              |
| 02309900G5                    | GABINETE METALICO EMPOTRADO IP42 24POLOS (0.80x1.00x0.13m)                                       | und   |            | 1.0000                           | 1,054.22   | 1,054.22                     |
| 02631700C5                    | INTERRUPTOR HORARIO 2X16A  | und   |            | 2.0000                           | 58.52      | 117.04                       |
| 02631700C8                    | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220v 2X25A 30mA DE SENSIBILIDAD  | und   |            | 8.0000                           | 212.40     | 1,699.20                     |
| 0263170011                    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN, CAPACIDAD Y RUPTURA 3(1X1A)                            | und   |            | 1.0000                           | 635.90     | 635.90                       |
| 0263170038                    | PULSADOR PARA ALUMBRADO  | und   |            | 4.0000                           | 77.09      | 308.36                       |
| 0263170041                    | DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRE TENSIONES TRANSITORIAS DE ORIGEN EXTERNO E INTERNO 2.5KVA | und   |            | 1.0000                           | 852.00     | 852.00                       |
| 0263170044                    | BORNERAS DE PUESTA A TIERRA  | und   |            | 1.0000                           | 18.94      | 18.94                        |
|                               |  |   |            |                                  |            | 4,685.66                     |

**Fuente:** Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

**Imagen n.° 91**  
**Extracto del Diagrama Unifilar - TG-CC**



**Fuente:** Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

**Cuadro n.° 20**  
**Cuadro comparativo de metrados con observaciones**

| Código     | Nombre del Material  | Unidad | Metrado según el Análisis de Precios Unitarios | Metrado que se visualiza en el Diagrama Unifilar |
|------------|--|--------|--|--|
| 0263170003 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A   | Und.   | 0  | 5  |
| 0263170004 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A   | Und.   | 0  | 3  |
| -          | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA C/REGULACION ELECTRONICA 4X32A | Und.   | 0  | 1  |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios y Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas, del expediente técnico aprobado.  
Elaborado por: Especialista de la Comisión de Control.

**Tablero General Polideportivo – TG-PLD**

**Imagen n.° 92**


**Extracto de Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas**

| Partida     | 05.01.06.01.13   | TABLERO GENERAL POLIDEPORTIVO TG-PLD |            |          |            |                                  |  |          |
|-------------|--|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------|--|----------|
| Rendimiento | und/DIA  | MO. 1.0000                           | EQ. 1.0000 |          |            | Costo unitario directo por : und |  | 8,393.34 |
| Código      | Descripción Recurso  | Unidad                               | Cuadrilla  | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.                      |  |          |
|             | Mano de Obra   |                                      |            |          |            |                                  |  |          |
| 0147010001  | CAPATAZ  | hh                                   | 0.1000     | 0.8000   | 28.85      | 23.08                            |  |          |
| 0147010002  | OPERARIO   | hh                                   | 1.0000     | 8.0000   | 26.23      | 209.84                           |  |          |
| 0147010004  | PEON   | hh                                   | 1.0000     | 8.0000   | 18.68      | 149.44                           |  |          |
|             |  |                                      |            |          |            | 382.36                           |  |          |
|             | Material   |                                      |            |          |            |                                  |  |          |
| 0230690016  | GARINFTF MFTAI IGO ADOSADO IP42 24 POI OS (0.80x1.20x0.35m)                    | und                                  |            | 1.0000   | 2,569.23   | 2,569.23                         |  |          |
| 0263170011  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN, CAPACIDAD Y RUPTURA 3(1X1A)          | und                                  |            | 1.0000   | 635.90     | 635.90                           |  |          |
| 0263170014  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, CAPACIDAD FIJA 4X100A           | und                                  |            | 1.0000   | 1,076.38   | 1,076.38                         |  |          |
| 0263170016  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, CAPACIDAD FIJA 4X63A            | und                                  |            | 3.0000   | 641.70     | 1,925.10                         |  |          |
| 0263170017  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, CAPACIDAD FIJA 4X50A            | und                                  |            | 1.0000   | 657.95     | 657.95                           |  |          |
| 0263170021  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, CAPACIDAD FIJA 4X16A            | und                                  |            | 1.0000   | 238.97     | 238.97                           |  |          |
| 0263170030  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, C/REGULACION ELECTRONICA 4X225A | und                                  |            | 1.0000   | 877.04     | 877.04                           |  |          |
| 0263170044  | BORNERAS DE PUESTA A TIERRA  | und                                  |            | 1.0000   | 18.91      | 18.91                            |  |          |
|             |  |                                      |            |          |            | 7,999.51                         |  |          |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

**Imagen n.° 93**

**Extracto del Diagrama Unifilar - TG-PLD**



Fuente: Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



**Cuadro n.º 21**  
**Cuadro comparativo de metrados con observaciones**

| Código     | Nombre del Material  | Unidad | Metrado según el<br>Análisis de<br>Precios Unitarios | Metrado que se<br>visualiza en el<br>Diagrama Unifilar |
|------------|--|--------|--|--|
| 0263170041 | DISPOSITIVO DE PROTECCION<br>CONTRA SOBRE TENSIONES<br>TRANSITORIAS DE ORIGEN<br>EXTERNO E INTERNOS 2 5KVA | Und.   | 0  | 1  |

**Fuente:** Análisis de precios Unitarios y Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas, del expediente técnico aprobado.

**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

### Tablero General Natación TG-CN

**Imagen n.º 94**

### Extracto de Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas

| Análisis de precios unitarios |   |   |            |                                  |             |                   |
|-------------------------------|---|---|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Presupuesto                   | 0304011   | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA ,DISTRITO DE AYACUCHO,PROVINCIA DE HUAMANGA,REGION AYACUCHO |            |                                  |             |                   |
| Subpresupuesto                | 005   | INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS  |            |                                  |             | Folio presupuesto |
| Partida                       | 05.01.05.01.14  | TABLERO GENERAL CENTRO DE NATACION TG-CN  |            |                                  |             | 30.04/2023        |
| Rendimiento                   | und/DIA   | MO. 1.0000  | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : und |             | 12.772.54         |
| Código                        | Descripción Recurso   | Unidad  | Cuadrilla  | Cantidad                         | Precio \$/. | Parcial \$/.      |
|                               | Mano de Obra  |   |            |                                  |             |                   |
| 01470100C1                    | CAPATAZ   | hh  | 0.1000     | 8.0000                           | 28.85       | 23.08             |
| 01470100C2                    | OPERARIO  | hh  | 1.0000     | 8.0000                           | 26.23       | 209.84            |
| 01470100C4                    | PEON  | hh  | 1.0000     | 8.0000                           | 18.68       | 149.44            |
|                               |   |   |            |                                  |             | 382.36            |
|                               | Materiales  |   |            |                                  |             |                   |
| 0230690037                    | GABINETE METALICO ADOSADO IF42 42POLOS<br>(0.60x1 50x0.35m)                   | und   |            | 1.0000                           | 1 832.42    | 1,832.42          |
| 0233170011                    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN. CAPACIDAD Y RUPTURA 3(1X1A)         | und   |            | 1.0000                           | 635.90      | 635.90            |
| 0233170012                    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN. CAPACIDAD Y RUPTURA 2X25A           | und   |            | 3.0000                           | 122.39      | 367.17            |
| 0233170015                    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X90A             | und   |            | 1.0000                           | 1 076.38    | 1,075.38          |
| 0233170016                    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X63A             | und   |            | 1.0000                           | 641.70      | 641.70            |
| 0233170017                    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X50A             | und   |            | 1.0000                           | 657.95      | 657.95            |
| 0233170019                    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDA FIJA 4X32A             | und   |            | 2.0000                           | 657.95      | 1,315.90          |
| 0233170029                    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,C/REGULACION ELECTRONICA 4X400A | und   |            | 1.0000                           | 5 832.35    | 5,832.35          |
| 0233170044                    | BORNFRAS DE PUFISTA A TIFRRA  | und   |            | 1 0000                           | 18.94       | 18.94             |
|                               |   |   |            |                                  |             | 12,378.71         |

**Fuente:** Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00




Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**Imagen n.º 95**

**Extracto del Diagrama Unifilar - TG NATACION**



**Fuente:** Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO. HUAMANGA - AYACUCHO.

**Cuadro n.° 22**  
**Cuadro comparativo de metrados con observaciones**

| Código | Nombre del Material                                  | Unidad | Metrado según el Análisis de Precios Unitarios | Metrado según el Diagrama Unifilar |
|--------|--|--------|--|------------------------------------|
| -      | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA 4X125A | Und.   | 0  | 1                                  |
| -      | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA 2X25A  | Und.   | 0  | 2                                  |
| -      | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA 2X32A  | Und.   | 0  | 1                                  |

**Fuente:** Análisis de precios Unitarios y Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas, del expediente técnico aprobado.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.


**Tablero TD-DCB.3**

**Imagen n.° 96**  
**Extracto de Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas**

|                                      |  |   |            |                                  |            |                 |                              |
|--------------------------------------|--|---|------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|
| S10                                  |  |   |            |                                  |            |                 | Página : 52                  |
| <b>Análisis de precios unitarios</b> |  |   |            |                                  |            |                 |                              |
| Presupuesto                          | 0304011  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO |            |                                  |            |                 |                              |
| Subpresupuesto                       | 006  | INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS  |            |                                  |            |                 | Fecha presupuesto 30/04/2023 |
| Parida                               | 05.01.07.01.26   | TABLERO DE DISTRIBUCION DEPORTE DE COMBATE 3 TD-DCB.3   |            |                                  |            |                 |                              |
| Rendimiento                          | und/DIA  | MO. 1.0000  | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : und |            | <b>8,279.75</b> |                              |
| Código                               | Descripción Recurso  | Unidad  | Cuadrilla  | Cantidad                         | Precio Si. | Parcial S/.     |                              |
| <b>Mano de Obra</b>                  |  |   |            |                                  |            |                 |                              |
| 0147010001                           | CAPIA/AZ   | hh  | 0.0000     | 0.0000                           | 28.85      | 28.85           |                              |
| 0147010002                           | OPERARIO   | hh  | 1.0000     | 8.0000                           | 25.23      | 206.84          |                              |
| 0147010004                           | PEON   | hh  | 1.0000     | 8.0000                           | 18.68      | 149.44          |                              |
|                                      |  |   |            |                                  |            | <b>382.36</b>   |                              |
| <b>Materiales</b>                    |  |   |            |                                  |            |                 |                              |
| 0230690009                           | GABINETE METALICO EMPOTRADO IP42 36POLOS (0.30x0.30x0.43m)           | und   |            | 1.0000                           | 813.09     | 813.09          |                              |
| 0263170003                           | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A                                     | und   |            | 5.0000                           | 74.96      | 374.80          |                              |
| 0263170004                           | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A                                     | und   |            | 9.0000                           | 117.54     | 1,057.86        |                              |
| 0263170005                           | INTERRUPTOR HORARIO 2X16A  | und   |            | 1.0000                           | 58.52      | 58.52           |                              |
| 0263170006                           | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220v 4X25A 30mA DE SENSIBILIDAD              | und   |            | 2.0000                           | 140.07     | 280.14          |                              |
| 0263170008                           | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220v 2X25A 30mA DE SENSIBILIDAD              | und   |            | 10.0000                          | 212.40     | 2,124.00        |                              |
| 0263170011                           | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN, CAPACIDAD Y RUPTURA 3(X1A) | und   |            | 1.0000                           | 635.90     | 635.90          |                              |
| 0263170017                           | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDAD FIJA 4X50A   | und   |            | 1.0000                           | 657.95     | 657.95          |                              |
| 0263170019                           | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA,CAPACIDAD FIJA 4X32A   | und   |            | 1.0000                           | 657.95     | 657.95          |                              |
| 0263170037                           | CONTACTOR ELECTROMAGNETICO CLASE AC 3                                | und   |            | 1.0000                           | 244.00     | 244.00          |                              |
| 0263170038                           | PULSADOR PARA ALUMBRADO  | und   |            | 2.0000                           | 77.09      | 154.18          |                              |
| 0263170039                           | SELECTOR DE 3 POSICIONES MANUAL o AUTOMATICO                         | und   |            | 1.0000                           | 28.49      | 28.49           |                              |
| 0263170044                           | BORNERAS DE PUESTA A TIERRA  | und   |            | 1.0000                           | 18.94      | 18.94           |                              |
| 0263170045                           | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X25A                                     | und   |            | 1.0000                           | 180.10     | 180.10          |                              |

**Fuente:** Análisis de Precios Unitarios de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

**Imagen n.° 97**  
**Extracto del Diagrama Unifilar - TD-DCB.3**



**Fuente:** Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.



Además, de la revisión al Diagrama Unifilar IEE-DU-02: se visualiza que hay una diferencia del metrado considerado en el Análisis de Precios Unitarios y el Diagrama Unifilar respectivo, las variaciones referentes a las cantidades de materiales se muestran en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.º 23**  
**Cuadro comparativo de metrados con observaciones**

| Código     | Nombre del Material  | Unidad | Metrado según el Análisis de Precios Unitarios | Metrado que se visualiza en el Diagrama Unifilar |
|------------|--|--------|--|--|
| 0263170003 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25A                                   | Und.   | 5  | 6  |
| 0263170004 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A                                   | Und.   | 9  | 8  |
| 0263170008 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 220V, 2X25A 30mA                           | Und.   | 10   | 11   |
| 0263170019 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, CAPACIDA FIJA 4X32A | Und.   | 1  | 0  |
| 0263170045 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X25A                                   | Und.   | 1  | 0  |
| 0263170002 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X16A                                   | Und.   | 0  | 3  |

**Fuente:** Análisis de Precios Unitarios y Diagrama Unifilar de Instalaciones Eléctricas, del expediente técnico aprobado.  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

Así como, se realizó un análisis acerca de las partidas de pararrayos contemplados en el metrado, presupuesto, encontrándose que solo están considerando una (1) unidad de pararrayos del TIPO PDC LEADER PCC60:

**Imagen n.º 98**  
**Extracto de metrado consolidado de Instalaciones Eléctricas**

| RESUMEN GENERAL DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS |  |      |          |     |            |          |               |                  |                   |       |
|---|--|------|----------|-----|------------|----------|---------------|------------------|-------------------|-------|
| Especialidad:   | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS   |      |          |     | Distrito:  | Ayacucho |               |                  |                   |       |
| PABELLON  | CONSOLIDADO TOTAL  |      |          |     | Provincia: | Huamanga |               |                  |                   |       |
| Item  | Descripción  | Und. | PROYECTO |     |            |          |               |                  |                   | TOTAL |
|   |  |      | ALBERGUE | CDC | ESTADIO    | PISCINA  | POLIDEPORTIVO | OBRAS EXTERIORES | CERCO PERIMETRICO |       |
| 05.01.08  | SISTEMA DE PARARRAYOS  |      |          |     |            |          |               |                  |                   |       |
| 05.01.08.01   | CABLE DE COBRE DESNUDO 95 MM2  | m    |          |     |            |          | 54.00         |                  |                   | 54.00 |
| 05.01.08.02   | CINTA BANDIT   | m    |          |     |            |          | 25.00         |                  |                   | 25.00 |
| 05.01.08.03   | ABRAZADERA METALICA CON DOS OREJAS   | und  |          |     |            |          | 4.00          |                  |                   | 4.00  |
| 05.01.08.04   | PARARRAYOS IONIZANTE SIMILAR AL TIPO PDC LEADER PCC60                                | und  |          |     |            |          | 1.00          |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.08.05   | POSTE F" G" - Ø 3"   | und  |          |     |            |          | 1.00          |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.08.06   | POSTE F" G" - Ø 2.5"   | und  |          |     |            |          | 2.00          |                  |                   | 2.00  |
| 05.01.08.07   | POSTE F" G" - Ø 2"   | und  |          |     |            |          | 3.00          |                  |                   | 3.00  |
| 05.01.08.08   | CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS DE GRAN CAPACIDAD DE REGISTRO IP67                    | und  |          |     |            |          | 1.00          |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.08.09   | POZO A TIERRA SIN CAJA 3x1m Y BARRA DE COBRE 2.4x1.6mm DE 5 , CON CEMENTO CONDUCTIVO | und  |          |     |            |          | 1.00          |                  |                   | 1.00  |
| 05.01.08.10   | ASLADOR CERAMICO TIPO CARRETEA   | und  |          |     |            |          | 4.00          |                  |                   | 4.00  |
| 05.01.08.11   | TUBO PVC-P DE 65 MM  | m    |          |     |            |          | 3.00          |                  |                   | 3.00  |

**Fuente:** Metrado consolidado de Instalaciones Eléctricas del expediente técnico aprobado.


**Imágenes n.ºs 99 y 100**  
**Extracto de presupuesto de Instalaciones Eléctricas**

|             |  |     |  |       |  |          |       |  |  |           |
|-------------|--|-----|--|-------|--|----------|-------|--|--|-----------|
| 05.01.08    | SISTEMA DE PARARRAYOS  |     |  |       |  |          |       |  |  | 12,423.74 |
| 05.01.08.01 | CABLE DE COBRE DESNUDO 95 MM2  | m   |  | 54.00 |  |          | 61.34 |  |  | 3,312.36  |
| 05.01.08.02 | CINTA BANDIT   | m   |  | 25.00 |  |          | 9.84  |  |  | 246.00    |
| 05.01.08.03 | ABRAZADERA METALICA CON DOS OREJAS   | und |  | 4.00  |  |          | 21.91 |  |  | 87.64     |
| 05.01.08.04 | PARARRAYOS IONIZANTE SIMILAR AL TIPO PDC LEADER PCC60                                | und |  | 1.00  |  | 3,029.94 |       |  |  | 3,029.94  |
| 05.01.08.05 | POSTE F" G" - Ø 3"   | und |  | 1.00  |  | 528.72   |       |  |  | 528.72    |
| 05.01.08.06 | POSTE F" G" - Ø 2.5"   | und |  | 2.00  |  | 450.36   |       |  |  | 900.72    |
| 05.01.08.07 | POSTE F" G" - Ø 2"   | und |  | 3.00  |  | 383.96   |       |  |  | 1,151.88  |
| 05.01.08.08 | CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS DE GRAN CAPACIDAD DE REGISTRO                         | und |  | 1.00  |  | 807.62   |       |  |  | 807.62    |
| 05.01.08.09 | POZO A TIERRA SIN CAJA 3x1m Y BARRA DE COBRE 2.4x1.6mm DE 5 , CON CEMENTO CONDUCTIVO | und |  | 1.00  |  | 2,142.11 |       |  |  | 2,142.11  |

**Fuente:** Presupuesto consolidado de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas del expediente técnico aprobado.

Sin embargo, según la revisión del plano IIEE – PG -14 – NIVEL TECHO - PARARRAYOS se visualiza que deben instalarse 5 unidades de pararrayos del TIPO PDC en las instalaciones del Complejo Deportivo Venezuela:

**Imagen n.º 101**  
**Extracto del plano de IIEE – PG -14 – (Nivel Techo – Pararrayos)**



Fuente: Planos de IE Pararrayos del Expediente técnico aprobado

Por lo expuesto, se advierte que, no se está considerando la totalidad de pararrayos TIPO PDC con sus respectivos accesorios en el cálculo del presupuesto, habiendo una diferencia de 4 unidades que no fueron consideradas.

En ese sentido, de los análisis realizados en los componentes de los Tableros Eléctricos, se advierte que, hay variación entre lo establecido en el Análisis de Precios Unitarios, y los materiales contemplados en el Diagrama Unifilar, ello referente a los Tableros TGE-AYA, Tablero General Estadio 1 – TG-ESTA.01, Tablero General Campo de Calentamiento TG-CC, Tablero General Polideportivo – TG-PLD, Tablero General Natación TG-CN y Tablero TD-DCB.3.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 082-2019-EF publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 2019, y modificado por el Decreto Supremo n.º 250-2020-EF.**

“(…)

**Artículo 16. Requerimiento**

**16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria;** *alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos. (lo resaltado y subrayado es nuestro)*

“(…)”



Firmado digitalmente por  
 PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
 TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
 FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
 GARCIA GUZMAN Johannes  
 Manuel FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



Por lo tanto, se advierte que no hay coherencia entre los materiales que se consideran instalarse en cada tablero eléctrico y sistema de pararrayos, con respecto a lo considerado en el metrado, análisis de precios unitarios, planos y diagrama unifilar de las instalaciones eléctricas; situación que generaría discrepancias en la interpretación de los documentos del expediente técnico, y sería causal de prestaciones adicionales de obra en la etapa de ejecución; así como, no se logre la operatividad de los sistemas eléctricos.

**24. DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS EN LA FORMULACIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, METRADOS, PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS, Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN PODRÍAN GENERAR LIMITACIONES Y DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONTROVERSIAS QUE LIMITEN LA EJECUCIÓN DE OBRA.**

**a) Omisiones o deficiencias en la especialidad de instalaciones mecánicas**

El expediente técnico de obra es un conjunto de documentos que comprende “memoria descriptiva”, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra (...)”<sup>37</sup>, que “(...) determinan en forma explícita las características, requisitos del proyecto, (...)”<sup>38</sup>; en ese sentido, queda definido que la memoria descriptiva forma parte importante del expediente técnico; sin embargo, se advierte que la memoria descriptiva general del Proyecto solo muestra actividades para la especialidad de instalaciones eléctricas, cuyas actividades fueron precisadas como se muestra en el cuadro siguiente:

**Imagen n.º 102**

**Relación de partidas contempladas en la especialidad de Instalaciones Mecánicas**

| INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDAS                          |  | Unidad | Metrado  |
|---|--|--------|----------|
| SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)                           |  | PTO    | 243.00   |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA DE TIERRA         |  | PTO    | 309.00   |
| POZO PUESTO A TIERRA                                      |  | UND    | 3.00     |
| CANALIZACION Y/O TUBERIA                                  |  | Unidad | Metrado  |
| TUBERIA DE PVC SAP 3/4"                                   |  | M      | 6,301.26 |
| CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS LUMINARIAS    |  | M      | 2,751.45 |
| CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS TOMACORRIENTE |  | M      | 3,549.81 |
| TABLEROS Y CUCHILLAS PRINCIPALES                          |  | Unidad | Metrado  |
| TABLERO AUTOMATICO 2-30 A                                 |  | UND    | 18.00    |
| TABLERO AUTOMATICO 4-2x40 A, 01 INT DIF 10A               |  | UND    | 4.00     |
| DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION                     |  | UND    | 4.00     |
| INSTALACION DE PARARRAYOS                                 |  | Unidad | Metrado  |
| INSTALACION DE PARARRAYOS INC. ACCESORIOS                 |  | UND    | 1.00     |
| CIRCUITOS DERIVADOS                                       |  | Unidad | Metrado  |
| INTERRUPTOR SIMPLE  |  | PZA    | 164.00   |
| INTERRUPTOR DOBLE   |  | PZA    | 16.00    |
| INTERRUPTOR TRIPLE  |  | PZA    | 3.00     |
| ARTEFACTOS  |  | Unidad | Metrado  |
| ARTEFACTO LUMINARIAS LED 4500 LM MIN ADOSADO/SUSPENDIDO   |  | UND    | 162.00   |
| ARTEFACTO LUMINARIA LED 800 LM MIN. ADOSADO A TECHO       |  | UND    | 31.00    |
| LAMPARA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA                      |  | UND    | 56.00    |
| OTROS   |  | Unidad | Metrado  |
| OTROS ACCESORIOS ELECTRICOS                               |  | GLB    | 1.00     |
| PRUEBAS DE CALIDAD DE INSTALACION ELECTRICA               |  | GLB    | 1.00     |

Fuente: Memoria descriptiva general del expediente técnico de obra aprobado.

<sup>37</sup> Anexo N° 1 – Definiciones, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>38</sup> Artículo único – Definiciones, de la norma G.050, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Constatándose que, para la especialidad de Instalaciones Mecánicas no se contemplaron las actividades correspondientes, tales como:

- “Ítem 05.02.01 Equipos Electromecánicos
- Ítem 05.02.02 Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica
- Ítem 05.02.03 Sistema de Gas Licuado de Petróleo
- Ítem 05.02.04 Sistema Petróleo Diesel DB5”

Asimismo, en la memoria descriptiva por especialidades (memoria descriptiva de Instalaciones Mecánicas), la secuencia de descripción de las partidas, no corresponden con el orden de descripción que se señalan en el resto de contenidos del expediente técnico, llámese memoria descriptiva, presupuesto, precios unitarios, metrados, especificaciones técnicas, como se detalla a continuación.

**Cuadro n.º 24**

**Orden de las partidas que conforman la especialidad de instalaciones mecánicas**

| Según la Memoria Descriptiva de Instalaciones Mecánicas | Según Hoja de Presupuestos   |
|---|--|
| 3.1. Sistema de Gas Licuado de Petróleo GLP.            | Ítem 05.02.01 Equipos Electromecánicos                             |
| 3.2. Sistema de Petróleo Diesel B5.                     | Ítem 05.02.02 Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica |
| 3.3. Sistema de grupo electrógeno.                      | Ítem 05.02.01 Sistema de Gas Licuado de Petróleo                   |
| 3.4. Sistema de aire acondicionado:                     | Ítem 05.02.01 Sistema Petróleo Diesel DB5                          |
| 3.5. Sistema de ventilación mecánica:                   |  |

**Fuente:** Memoria descriptiva mecánicas  
**Elaborado por:** Especialista de la Comisión de Control.

Las incongruencias entre la memoria descriptiva general, la memoria descriptiva mecánicas y el resto de los componentes del expediente técnico, conllevan al incumplimiento en la determinación de forma explícita de los trabajos y metas a ejecutarse, incumpléndose con el alcance de la definición de “expediente técnico” establecida en el artículo único de la norma técnica G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones que señala:

*“Expediente técnico: Conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos del proyecto, así como las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de la obra. Está constituido por: planos por especialidades, especificaciones técnicas y memorias descriptivas y, estudios técnicos específicos, cuando se requieran por las características de la obra”.*

Así mismo, al constituirse el expediente técnico en el documento técnico determinante para el objeto de contratación, su formulación y aprobación debe garantizar que sea objetiva y precisa, sin embargo, se observa que presenta incongruencias e inconsistencias, vulnerando con ello el numeral 16.2 del artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala:

*“16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria”*

Lo expuesto podría generar discrepancias durante la ejecución contractual entre el contratista y la entidad; puesto que, los documentos que conforman el expediente técnico, no contienen información sostenible, coherente y técnicamente correcta.

**b) Deficiente desarrollo u omisión de descripción de especificaciones técnicas del expediente técnico.**



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



De la revisión a las especificaciones técnicas<sup>39</sup> del expediente técnico, en la especialidad de Instalaciones Mecánicas, se advierten deficiencias u omisiones, en la descripción de las partidas, los cuales se detallan a continuación:

• **Suministro e Instalación de Ascensor (05.02.01.01.01, 05.02.01.01.02 y 05.02.01.01.03).**

No se describe de manera clara y precisa, el suministro e instalación de los ascensores, tampoco se detallan los componentes, materiales e insumos a ser utilizados para cumplir con esta meta; los cuales podrían generar que no se alcancen los objetivos, en el suministro e instalación de los ascensores, considerados en el presente Proyecto.

**Imagen n.º 103**  
**Suministro e Instalación de Ascensor**

|   |
|---|
| <b>MATERIALES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ASCENSOR DE CAP. 750 KG (10 PASAJEROS), VEL.: 1.0M/S, 4 PARADAS.</li><li>• ASCENSOR DE CAP. 750 KG (10 PASAJEROS), VEL.: 1.0M/S, 6 PARADAS.</li><li>• ASCENSOR DE CAP. 900 KG (12 PASAJEROS), VEL.: 1.0M/S, 3 PARADAS.</li><li>• HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN.</li></ul>  |
| <b>MÉTODO DE EJECUCIÓN:</b> <p>El contratista realizará el suministro e instalación de los ascensores y de todos los materiales necesarios para garantizar el correcto funcionamiento, estén o no indicados en el expediente contractual. Además de ello se realizarán todas las pruebas necesarias para cumplir con los estándares de calidad y los parámetros solicitados. La ubicación del equipo será de acuerdo a lo indicado en los planos y o mejor disposición que la contratista considere conveniente introducir como mejora en obra, previa aprobación y conformidad de la supervisión.</p> <p>El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada y las herramientas y los equipos adecuados.</p> |

Fuente: Especificaciones técnicas del expediente técnico de obra aprobado.

• **Prueba de Servicio de Ascensores (05.02.01.01.04)**

De la revisión al expediente técnico, respecto a la prueba de Servicio de Ascensores, en las especificaciones técnicas, no se describe o hace referencia a las pruebas y/o ensayos a ejecutar por parte del contratista, de tal manera que se verifique el funcionamiento de los ascensores instalados.

**Imagen n.º 104**  
**Suministro e Instalación de Ascensor**

|   |
|---|
| <b>05.02.01.01.04 PRUEBAS DE SERVICIO DE ASCENSORES.</b>  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> <p>Se refiere a la realización de todas las pruebas necesarias para dejar en funcionamiento los ascensores.</p>   |
| <b>EQUIPOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HERRAMIENTAS MANUALES</li></ul>   |
| <b>MÉTODO DE EJECUCIÓN:</b> <p>El contratista suministrará e instalará todos los materiales utilizados en esta partida de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Procesos Constructivos.</p>  |
| <b>UNIDAD DE MEDICIÓN:</b> <p>La Unidad de medición es global (glb.)</p>  |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> <p>El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación. Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el contrato.</p> |

Fuente: Especificaciones técnicas del expediente técnico de obra aprobado.

<sup>39</sup> Las especificaciones técnicas de un expediente técnico son un conjunto de documentos que detallan los requisitos técnicos y las características que deben cumplir los materiales, equipos, métodos de construcción, y otros elementos necesarios para la ejecución de un proyecto específico. Estas especificaciones técnicas son parte integral del expediente técnico y tienen como objetivo principal asegurar que todas las partes involucradas en el proyecto, desde los proyectistas hasta los contratistas y supervisores, tengan una comprensión clara y uniforme de lo que se espera lograr y cómo se llevará a cabo.

  
Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

  
Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

- c) Deficiencias en la asignación de la unidad de medida de instalaciones mecánicas.
- Pruebas de servicio y puesta en marcha (05.02.01.01.04).

La Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas”, indica que, en el caso de equipos eléctricos y mecánicos, en la unidad o suma global de los diferentes equipos, se incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para su instalación hasta dejarlos en funcionamiento; por lo tanto, la medida Global (glb) utilizada en el expediente técnico, no refleja el valor del servicio, pues no se habría realizado un análisis previo, teniendo en cuenta la forma de obtención de servicio, la instalación y conexión que fueran necesarios. El no describir las pruebas y/o ensayos a realizar, podría generar una situación adversa que limite el cumplimiento de metas y objetivos del Proyecto.

**Imagen n.º 105**  
**Pruebas de servicio y puesta en marcha**

|             |                                   |  |        |           |                                  |             |              |  |
|-------------|-----------------------------------|--|--------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| Partida     | 05.02.01.01.04                    | PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA |        |           |                                  |             |              |  |
| Rendimiento | GLB/DIA                           | 1.0000                                 | EQ.    | 1.0000    | Costo unitario directo por : GLB |             | 7,586.21     |  |
| Código      | Descripción Recurso               |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad                         | Precio \$/. | Parcial \$/. |  |
|             | Mano de Obra                      |  |        |           |                                  |             |              |  |
| 0147010002  | OPERARIO                          |  | hh     | 1.0000    | 8.0000                           | 26.23       | 209.84       |  |
| 0147010003  | OFICIAL                           |  | hh     | 1.0000    | 8.0000                           | 20.64       | 165.12       |  |
|             |                                   |  |        |           |                                  |             | 374.96       |  |
|             | Materiales                        |  |        |           |                                  |             |              |  |
| 0230150053  | PRUEBAS DE SERVICIO DE ASCENSORES |  | und    |           | 1.0000                           | 7,200.00    | 7,200.00     |  |
|             |                                   |  |        |           |                                  |             | 7,200.00     |  |
|             | Equipos                           |  |        |           |                                  |             |              |  |
| 0337010001  | HERRAMIENTAS MANUALES             |  | %MO    |           | 3.0000                           | 374.96      | 11.25        |  |
|             |                                   |  |        |           |                                  |             | 11.25        |  |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios del expediente técnico de obra aprobado.

- Pruebas de servicio de grupo electrógeno (05.02.01.02.03).

La unidad de medida Global (glb), no describe las pruebas y/o ensayos a realizar; tampoco se detalla el respectivo Análisis de Costos Unitarios, especificaciones técnicas y memoria descriptiva; los cuales podrían generar discrepancias entre la Entidad y el Proveedor del Servicio durante la ejecución de los trabajos a realizar.

**Imagen n.º 106**  
**Pruebas de servicio de grupo electrógeno**

| Partida      | 05.02.01.02.03                          | PRUEBAS DE SERVICIO DE GRUPO ELECTROGENO |        |           |                                  |             |              |  |
|--------------|---|--|--------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| Rendimiento  | GLB/DIA                                 | 2.0000                                   | EQ.    | 2.0000    | Costo unitario directo por : GLB |             | 3,993.10     |  |
| Código       | Descripción Recurso                     |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad                         | Precio \$/. | Parcial \$/. |  |
| Mano de Obra |   |  |        |           |                                  |             |              |  |
| 014/010002   | OPERARIO                                |  | hh     | 1.0000    | 4.0000                           | 26.23       | 104.92       |  |
| 014/010003   | OFICIAL                                 |  | hh     | 1.0000    | 4.0000                           | 20.64       | 82.56        |  |
|              |   |  |        |           |                                  |             | 187.48       |  |
| Materiales   |   |  |        |           |                                  |             |              |  |
| 0230150054   | PRUEBA DE SERVICIO DE GRUPO ELECTROGENO |  | und    |           | 1.0000                           | 3,000.00    | 3,000.00     |  |
|              |   |  |        |           |                                  |             | 3,800.00     |  |
| Equipos      |   |  |        |           |                                  |             |              |  |
| 0337010001   | HERRAMIENTAS MANUALES                   |  | %MO    |           | 3.0000                           | 187.48      | 5.62         |  |
|              |   |  |        |           |                                  |             | 6.62         |  |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios del expediente técnico de obra aprobado.

- d) Deficiencias y omisiones en la formulación del presupuesto y análisis de costos unitarios, en la especialidad de instalaciones mecánicas.

El presupuesto es un documento que estima y detalla los costos necesarios para la ejecución completa de un proyecto, mientras que, los costos unitarios son parte específica del presupuesto, donde se analiza los costos de cada unidad de trabajo o cada ítem del proyecto; en ese sentido, se ha evidenciado que, los Equipos de Precisión (Ítem 05.02.02.01), son de diferente potencia,



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



sin embargo, tienen el mismo costo unitario; lo cual podría advertir que no se habría realizado una correcta cotización o estudio de mercado.

● **Unidad de Precisión<sup>40</sup>:**

- Ítem 05.02.02.01.01 Suministro e Instalación de Unidad de Precisión; UEP=60,000 BTU/H, UCP=4.5kw-380v-3f-60hz
- Ítem 05.02.02.01.02 Suministro e Instalación de Unidad de Precisión; UEP=60,000 BTU/H, UCP=3.5kw-380v-3f-60hz

UEP: Unidad de Enfriamiento de Precisión.  
60,000 BTU/H: La capacidad de enfriamiento de la unidad es de 60,000 BTU por hora. BTU (British Thermal Unit) es una medida de energía utilizada para describir la capacidad de calefacción o enfriamiento 60,000 BTU/h, lo cual significa que la unidad puede remover 60,000 BTU de calor del ambiente cada hora.

Las partidas analizadas tienen distinto valor de “Unidad de Control de Potencia” (UCP) =4.5KW y 3.5KW respectivamente; sin embargo, en los insumos del Análisis de Costos Unitarios, tienen el mismo costo unitario ambos insumos.

Imagen n.º 107

**Suministro e instalación de unidad de precisión**

|                |   |     |      |          |  |  |              |
|----------------|---|-----|------|----------|--|--|--------------|
| 05.02.02       | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA                                      |     |      |          |  |  | 2,142,705.59 |
| 05.02.02.01    | EQUIPOS DE PRECISION (UEP/UCP)  |     |      |          |  |  | 21,885.08    |
| 05.02.02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE PRECISIÓN; UEP=60,000 BTU/H, UCP=4.5kw-380v-3f-60hz | und | 2.00 | 3,644.18 |  |  | 7,288.36     |
| 05.02.02.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE PRECISIÓN; UEP=60,000 BTU/H, UCP=3.5kw-380v-3f-60hz | und | 4.00 | 3,644.18 |  |  | 14,576.72    |

|             |                     |   |                                  |           |          |            |             |
|-------------|---------------------|---|----------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| Partida     | 05.02.02.01.01      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE PRECISIÓN; UEP=60,000 BTU/H, UCP=4.5kw-380v-3f-60hz |                                  |           |          |            |             |
| Rendimiento | und/DIA             | EQ.   | Costo unitario directo por : und |           |          | 3,644.18   |             |
| Código      | Descripción Recurso | Mano de Obra  | Unidad                           | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
| 0147010001  | CAPATAZ             |   | hh                               |           | 0.4000   | 28.85      | 11.54       |
| 0147010002  | OPERARIO            |   | hh                               |           | 4.0000   | 26.23      | 104.92      |
| 0147010004  | PEON                |   | hh                               |           | 4.0000   | 18.68      | 74.72       |
|             |                     |   |                                  |           |          |            | 191.18      |
| 0275110008  | UNIDAD DE PRECISION | Materiales  | und                              |           | 1.0000   | 3,453.00   | 3,453.00    |
|             |                     |   |                                  |           |          |            | 3,453.00    |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios del expediente técnico de obra aprobado.

Imagen n.º 108

**Suministro e instalación de unidad de precisión**

|                |                     |   |                                  |           |          |            |                              |
|----------------|---------------------|---|----------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------------|
| Presupuesto    | 0304011             | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO |                                  |           |          |            |                              |
| Subpresupuesto | 005                 | INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS  |                                  |           |          |            | Fecha presupuesto 30/04/2023 |
| Partida        | 05.02.02.01.02      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE PRECISIÓN; UEP=60,000 BTU/H, UCP=3.5kw-380v-3f-60hz   |                                  |           |          |            |                              |
| Rendimiento    | und/DIA             | EQ.   | Costo unitario directo por : und |           |          | 3,644.18   |                              |
| Código         | Descripción Recurso | Mano de Obra  | Unidad                           | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.                  |
| 0147010001     | CAPATAZ             |   | hh                               |           | 0.4000   | 28.85      | 11.54                        |
| 0147010002     | OPERARIO            |   | hh                               |           | 4.0000   | 26.23      | 104.92                       |
| 0147010004     | PEON                |   | hh                               |           | 4.0000   | 18.68      | 74.72                        |
|                |                     |   |                                  |           |          |            | 191.18                       |
| 0275110008     | UNIDAD DE PRECISION | Materiales  | und                              |           | 1.0000   | 3,453.00   | 3,453.00                     |
|                |                     |   |                                  |           |          |            | 3,453.00                     |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios del expediente técnico de obra aprobado.

<sup>40</sup> "Unidad de Precisión" es un sistema de control climático diseñado para mantener condiciones ambientales específicas en un espacio cerrado, como una sala de servidores, laboratorios o cualquier otra área que requiera un control estricto de temperatura y humedad.

• **Unidad Evaporativa**

- Ítem 05.02.02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORATIVA UED-1.01/UC-1.01, CAP:18000 BTU/h, UED = 300W-1F-220V; UC=1.3KW-1F-220V. Esta unidad evaporativa tiene una capacidad de enfriamiento de 18,000 BTU por hora. La unidad evaporativa directa (UED) consume 300W y opera a 220V en una conexión monofásica.
- Ítem 05.02.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORATIVA UED-P CAP:18000 BTU/h, UED = 0.2KW/220v/1f. La unidad de control (UC) consume UED = 0.2KW y también opera a 220V en una conexión monofásica.

Las partidas analizadas tienen distinto valor de “Unidad de Control de Potencia” UCP = 0.3KW y 0.2KW respectivamente, sin embargo, en los insumos de Costos Unitarios no se describe correctamente los insumos, y pese a la diferencia, tienen el mismo costo unitario ambos insumos, lo cual podría advertir de una imprecisión en los costos.

**Imagen n.º 109**

**Suministro e instalación de unidad evaporativa**

|                |  |     |      |          |          |
|----------------|--|-----|------|----------|----------|
| 05.02.02.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORATIVA UED-1.01/UC-1.01, CAP:18000 BTU/h, UED= 300W-1F-220V; UC=1.3KW-1F-220V. | und | 1.00 | 1,815.74 | 1,815.74 |
| 05.02.02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORATIVA UED-P CAP:18000 BTU/h, UED= 0.2KW/220v/1f                               | und | 2.00 | 1,815.74 | 3,631.48 |

|             |   |  |           |          |                                  |              |          |
|-------------|---|--|-----------|----------|----------------------------------|--------------|----------|
| Partida     | 05.02.02.02.01                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORATIVA UED-1.01/UC-1.01, CAP:18000 BTU/h, UED= 300W-1F-220V; UC=1.3KW-1F-220V. |           |          |                                  |              |          |
| Rendimiento | und/DIA   | 1.0000   | EQ.       | 1.0000   | Costo unitario directo por : und |              | 1,815.74 |
| Código      | Descripción Recurso                             | Unidad   | Cuadrilla | Cantidad | Precio \$/.                      | Parcial \$/. |          |
|             | Mano de Obra                                    |  |           |          |                                  |              |          |
| 0147010001  | CAPATAZ   | hh   | 0.0500    | 0.4000   | 28.85                            | 11.54        |          |
| 0147010002  | OPERARIO  | hh   | 0.5000    | 4.0000   | 26.23                            | 104.92       |          |
| 0147010004  | PEON  | hh   | 0.5000    | 4.0000   | 18.68                            | 74.72        |          |
|             |   |  |           |          |                                  | 191.18       |          |
|             | Materiales                                      |  |           |          |                                  |              |          |
| 0275110007  | UNIDAD EVAPORADORA UE: 18000 BTU/H 03KW/220V/1F | und  |           | 1.0000   | 1,615.00                         | 1,615.00     |          |
|             |   |  |           |          |                                  | 1,615.00     |          |
|             | Equipos   |  |           |          |                                  |              |          |
| 0337010001  | HERRAMIENTAS MANUALES                           | %MO  |           | 5.0000   | 191.18                           | 9.56         |          |
|             |   |  |           |          |                                  | 9.56         |          |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios del expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 110**

**Suministro e instalación de unidad evaporativa**

|             |   |  |           |          |                                  |              |          |
|-------------|---|--|-----------|----------|----------------------------------|--------------|----------|
| Partida     | 05.02.02.02.02                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORATIVA UED-P CAP:18000 BTU/h, UED= 0.2KW/220v/1f |           |          |                                  |              |          |
| Rendimiento | und/DIA   | 1.0000   | EQ.       | 1.0000   | Costo unitario directo por : und |              | 1,815.74 |
| Código      | Descripción Recurso                             | Unidad   | Cuadrilla | Cantidad | Precio \$/.                      | Parcial \$/. |          |
|             | Mano de Obra                                    |  |           |          |                                  |              |          |
| 0147010001  | CAPATAZ   | hh   | 0.0500    | 0.4000   | 28.85                            | 11.54        |          |
| 0147010002  | OPERARIO  | hh   | 0.5000    | 4.0000   | 26.23                            | 104.92       |          |
| 0147010004  | PEON  | hh   | 0.5000    | 4.0000   | 18.68                            | 74.72        |          |
|             |   |  |           |          |                                  | 191.18       |          |
|             | Materiales                                      |  |           |          |                                  |              |          |
| 0275110007  | UNIDAD EVAPORADORA UE: 18000 BTU/H 03KW/220V/1F | und  |           | 1.0000   | 1,615.00                         | 1,615.00     |          |
|             |   |  |           |          |                                  | 1,615.00     |          |
|             | Equipos   |  |           |          |                                  |              |          |
| 0337010001  | HERRAMIENTAS MANUALES                           | %MO  |           | 5.0000   | 191.18                           | 9.56         |          |
|             |   |  |           |          |                                  | 9.56         |          |

Fuente: Análisis de Precios Unitarios del expediente técnico de obra aprobado.

**e) Deficiencias en la memoria de cálculo y diseño del Proyecto.**



De la revisión a los documentos en la especialidad de instalaciones mecánicas, se advierte que no se adjuntó la memoria de cálculos<sup>41</sup> del sistema de la **“Red de Distribución del Sistema de Gas Licuado”** (identificando tramos y nudos, en las que se detallen las velocidades, presiones y pérdidas de carga, tampoco el **“Sistema de ventilación mecánica”**, adjuntando la fuente de los datos que se utilizó; asimismo, se advierte la omisión en adjuntar la tabla n.º 5.4, de la sección “dimensionamiento de los ductos de aire acondicionado y ventilación mecánica”.

**f) Deficiencias u omisiones en la descripción y memoria de cálculos de ascensores:**

En el caso de los ascensores se adjunta una hoja de cálculo; sin embargo, no adjunta la fuente de los datos, especialmente de la población o número de personas que harán uso del servicio, tampoco se tiene los requerimientos técnicos mínimos que debe cumplir el equipo.

**g) Deficiencias u omisiones en planos del expediente técnico en la especialidad de instalaciones mecánicas.**

De la revisión a los planos<sup>42</sup> generales de construcción de la especialidad de instalaciones mecánicas se cuenta con los planos AA-EST-001, Plano AA-EST-002 y Plano AA-EST-004, mismas que carecen de información completa, toda vez que, no se encuentran especificadas las longitudes de los ductos, las cantidades de los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, publicado en el diario “El Peruano” el 31 de diciembre de 2018 vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias.**

“(…)

**Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones**

“(…)

**f) Eficacia y Eficiencia:** El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben de orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

<sup>41</sup> La memoria de cálculos y diseño de un proyecto, es un documento técnico detallado que explica y justifica las decisiones de diseño, los métodos de cálculo y las hipótesis utilizadas durante la planificación y desarrollo de un proyecto de ingeniería o arquitectura. Esta memoria es esencial para asegurar que el proyecto cumpla con los requisitos técnicos y normativos, además de servir como referencia para la construcción y la supervisión.

Los elementos claves que se incluye en la Memoria de Cálculos, son:

- **Bases y normativas aplicables:** Detalla las normativas técnicas, reglamentos y estándares que se han seguido durante el diseño y la planificación del proyecto.
- **Análisis y cálculos estructurales:** Incluye los cálculos detallados realizados para dimensionar las estructuras (por ejemplo, vigas, columnas, cimentaciones), sistemas (por ejemplo, eléctricos, hidráulicos, mecánicos) o cualquier otro elemento crítico del proyecto.
- **Justificación de decisiones de diseño:** Explica las razones y criterios detrás de las decisiones tomadas durante el diseño, como la selección de materiales, métodos constructivos, sistemas de aislamiento, entre otros.
- **Diagramas y esquemas técnicos:** Incluye diagramas y esquemas que ayuden a visualizar y comprender mejor el diseño y los cálculos realizados.
- **Hipótesis de cálculo:** Especifica las suposiciones y parámetros utilizados en los cálculos, como las cargas máximas esperadas, las condiciones de operación, las resistencias de materiales, etc.
- **Resultados de pruebas y simulaciones:** Si se han realizado pruebas o simulaciones para validar el diseño, se deben incluir los resultados y análisis correspondientes en la memoria.

<sup>42</sup> Son representaciones gráficas detalladas que muestran la distribución, dimensiones, formas y características técnicas de todos los elementos que componen una obra o construcción. Estos planos son esenciales para la comunicación técnica entre los diseñadores, constructores, supervisores y otros profesionales involucrados en el proyecto.

realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.  
(...)"

- **Norma G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA publicada el 8 de mayo de 2006.**

**"CAPITULO III  
DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO  
SUB-CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES**

(...)

**Artículo 12.-** Los profesionales responsables del Proyecto deben cumplir con:

(...)

c) Las normas y reglamentos vigentes, en la ejecución de sus servicios profesionales.

(...)

**Artículo 14.-** Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del proyecto."

- **Contrato n.º 00116-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF de 19 de agosto de 2021, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho - provincia de Huamanga - región Ayacucho".**

(...)

**RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR**

El responsable de la consultoría podrá ser una persona jurídica o natural que cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:

(...)

- Amplia experiencia y conocimiento en la formulación de expedientes técnicos en construcción rehabilitación, mejoramiento de infraestructura deportiva.
- Será el consultor responsable por un adecuado planteamiento, programación, conducción de estudios básicos, diseños y en general, por la calidad técnica de todo el (los) expediente(s) técnico(s), que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionada con el (los) expediente (s) técnicos(s). (...)

(....)

El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

(...)"

Lo expuesto podría generar limitaciones y discrepancias en la interpretación de los documentos del expediente técnico, con consecuente afectación al curso y resultados de la ejecución contractual de obra.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



**ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**

**25. CANTIDAD DEFICIENTE DE SENSORES EN EL PLANTEAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL ESTADIO, GENERAN RIESGO DE PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO Y REPRESENTAN UN PELIGRO LATENTE PARA LA SEGURIDAD DE LOS OCUPANTES Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MATERIALES.**

De la revisión al expediente técnico de obra aprobado, se tiene el planteamiento del sistema de detección y alarma contra incendios en los distintos ambientes del estadio, señalado en la partida 06.07.02 SENSOR DE HUMO, mostrado en la siguiente imagen:

**Imágenes n.ºs 111 y 112**  
**Especificación técnica de la partida 06.07.02 Sensor de humo**

| Presupuesto    |  |   |         |            |             |
|----------------|--|---|---------|------------|-------------|
| Presupuesto    | 0304011                                      | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO |         |            |             |
| Subpresupuesto | 006  | INSTALACIONES COMUNICACIONES  |         |            |             |
| Cliente        | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO                   | Cuenta al 30/04/2023  |         |            |             |
| Lugar          | AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO               |   |         |            |             |
| Item           | Descripción                                  | Und.  | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
| 06.06          | SISTEMA DE TELEFONIA                         |   |         |            | 171,829.16  |
| 06.06.01       | CENTRAL DE TELEFONIA IP                      | und   | 2.00    | 80,611.60  | 161,223.20  |
| 06.06.02       | TELEFONO IP                                  | und   | 12.00   | 883.83     | 10,605.96   |
| 06.07          | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS   |   |         |            | 548,362.87  |
| 06.07.01       | PANEL CENTRAL ALARMAS CONTRA INCENDIO (FAC7) | und   | 2.00    | 88,855.03  | 177,710.06  |
| 06.07.02       | SENSOR DE HUMO                               | und   | 574.00  | 285.74     | 163,793.76  |
| 06.07.03       | SENSOR DE TEMPERATURA                        | und   | 2.00    | 281.44     | 562.88      |
| 06.07.04       | SENSOR DUAL DE HUMO Y TEMPERATURA            | und   | 4.00    | 325.89     | 1,303.56    |
| 06.07.05       | SENSOR DE HUMO POR HAZ REFLEJADO             | und   | 2.00    | 3,659.38   | 7,318.76    |
| 06.07.06       | SENSOR DE ANIEGO                             | und   | 5.00    | 529.73     | 2,648.65    |

**6.7.2. SENSOR DE HUMO**


**CARACTERISTICAS TECNICAS**

- Diseño moderno, de perfil bajo y elegante.
- Comunicación analógica y direccionable.
- Técnica de comunicación estable con inmunidad a los ruidos.
- Corriente standby baja.
- Conexión SLC de dos cables.
- Direccionamiento decimal rotativo hasta la dirección 159.
- Accesorio remoto opcional de luz LED de una salida.
- El diseño de luz LED dual proporciona un ángulo de visión de 360°.
- Las luces LED bicolores visibles titilan en verde cada vez que se direcciona el detector, y se iluminan en rojo de manera continua ante una condición de alarma (Sistemas FlashScan únicamente).
- Función de prueba remota desde el panel.
- Walk test (análisis de memoria) con visualización de dirección
- El interruptor incorporado de prueba funcional se activa mediante imán externo.
- Función incorporada de resistencia a interferencias.
- Sellado contra presión posterior.
- Temperatura operativa 0°C a 49°C (32°F a 120°F).

Fuente: Especificaciones técnicas de la Especialidad de Comunicaciones del expediente técnico de obra aprobado.

Al respecto, en el sistema de detección de incendios contemplado en el expediente técnico de obra, se proyectaron los sensores de humos para las distintas áreas del estadio como Camerinos A-B, Camerinos C-D, Área Técnica y oficinas IPD; sin embargo, en los ambientes que superan los 83 m2 de área, solo se dimensionó un (1) solo sensor de humo para cada ambiente, como se muestra en las siguientes imágenes.

**Imágenes n.os 113 y 114**  
**Distribución de los sensores de humo en los ambientes**



Fuente: Planos de la Especialidad de Comunicaciones del expediente técnico de obra aprobado.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00




Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



Imágenes n.ºs 115 y 116  
Distribución de los sensores de humo en los ambientes



Fuente: Planos de la Especialidad de Comunicaciones del expediente técnico de obra aprobado.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

Cabe resaltar que, para poder entender el funcionamiento del sistema de detección de incendio, es importante comprender el funcionamiento del sensor de humo, también conocido como detector de humo, que es un dispositivo diseñado para detectar la presencia de humo, lo cual puede indicar la existencia de un incendio de manera temprana. La materia de humo ingresa dentro de la recámara del detector, permitiendo que una pequeña corriente eléctrica fluya en el lazo de conexión hacia el panel central de alarmas contra incendio y así generar el aviso visual y sonoro; también, el humo de un incendio es una combinación de gases calientes y partículas suspendidas en el aire y cuando los materiales que arden se queman, emiten calor y el aire caliente es menos denso que el aire frío envolvente, de esta manera este aire caliente menos denso tiende a subir de manera vertical para la detección de algún sensor de humo.

De lo expuesto, se advierte que la **detección tardía de humo**, debido al distanciamiento planteado entre la fuente de humo y el sensor, puede que no sea posible detectar inmediatamente el humo circundante, el cual, puede dar lugar a una alerta tardía que reduce el tiempo de reacción necesario para evacuar a las personas y controlar el incendio; también, podría generarse una **falsa seguridad** por la presencia de un único sensor en una zona amplia que puede dar una falsa sensación de seguridad, cuando en realidad el sensor no puede ofrecer una cobertura completa y eficaz; además, **aumenta el riesgo de incendios no detectados**, puesto que, sin sensores de humo, cualquier incendio que inicie puede pasar desapercibido por un tiempo prolongado. Esto permitiría que el fuego aumente y se propague sin control, incrementándose significativamente el daño material.

En ese sentido, si un único sensor está dimensionado para cubrir un área considerablemente amplio, el humo circundante no será detectado de manera inmediata o en su defecto no será detectado en lo absoluto en algunos puntos donde deberían haberse colocado los detectores de humo, que debieron estar distanciados como máximo 9,1 m, conforme a lo señalado en el numeral A.17.7.3.2.3.1 de la normativa NFPA 72 y como se precisó en el artículo 53 de la norma A.130 Requisitos de Seguridad.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo n.º 1341 y 1444, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 16 de setiembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019.**

“(…)

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

(…)

f) *Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.*

(…)”

- **Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, aprobado por el Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA, Norma A.130 Requisitos de Seguridad, publicado el 9 de junio de 2006.**

“(…)

Artículo 53. Sistemas de detección y alarma de incendios

(…)



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



Todas las edificaciones que deban ser protegidas con un sistema de detección y alarma de incendios, deberán cumplir con lo indicado en esta Norma y en el estándar NFPA 72 en lo referente a diseño, instalación, pruebas y mantenimiento.

(...)"

- **NFPA 72 - Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización, norma estadounidense publicada por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association).**

"(...)

17.7.1.6 Los detectores de Humo deben ser instalados en todas las áreas donde sea requerido por otras leyes, códigos o normas vigentes o por otras secciones del presente Código.

(...)

A.17.7.3.2.3.1 El espaciamiento de 30 pies (9.1 m) es una guía para los diseños prescriptivos. La aplicación de dicho espaciamiento se basa en práctica acostumbrada en la comunidad de alarmas de incendio.

(...)

17.7.3.2.3.1\* Ante la ausencia de criterios específicos de diseño basados en el desempeño, debe aplicarse uno de los siguientes requisitos:

- (1) La distancia entre detectores de humo no debe exceder un espaciamiento nominal de 30 pies (9.1 m) y debe haber detectores dentro de una distancia de la mitad del espacio nominal, medidas en los ángulos rectos desde todas las paredes o tabiques que se extiendan hacia arriba hasta dentro del 15 por ciento de la altura del cielorraso.
- (2) Todos los puntos sobre el cielorraso deben tener un detector dentro de una distancia equivalente a no menor de 0.7 veces el espaciamiento (0.7S) de 30 pies (9.1 m) nominal.

(...)"

Lo expuesto generan riesgo de pérdida de funcionalidad del Proyecto y representan un peligro latente para la seguridad de la vida humana y conservación de los bienes materiales, por una probable detección tardía de humo, falsa seguridad y aumento de riesgos de incendios no detectados.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

## 26. DESCRIPCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED LAN ÓPTICO PASIVO, OFICINA DE CENTRO DE DATOS Y OFICINA TI, SEÑALADAS EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, HACEN REFERENCIA A OTRO TIPO DE INFRAESTRUCTURA, CUYOS ESPACIOS Y FINALIDAD SON DISTINTOS A LO REQUERIDO, LOS CUALES GENERARÍAN CONFIGURACIONES Y DIAGRAMAS DIFERENTES A LO QUE SE PROPONE COMO OBJETIVO DEL SISTEMA PARA LA CONECTIVIDAD DEL ESTADIO.

De la revisión a la memoria descriptiva de la especialidad de comunicaciones, en el numeral 2.7 SISTEMA DE RED LAN ÓPTICO PASIVO, sección TECNOLOGÍA DESARROLLO, se señala que "Todos los equipos que forman parte del sistema de conectividad del establecimiento de la universidad, estarán basadas para su comunicación en: Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de red."; cuya descripción no guarda relación y concordancia con el objetivo y finalidad del Proyecto, donde el expediente técnico de obra aprobado refiere a una infraestructura deportiva, y no educativa, asimismo, en la sección CONFIGURACIÓN, continúa las incongruencias, haciendo referencia a descripciones como "servicio de salida a internet a la UNMSM", "Data Center de la Red Telemática de la UNMSM", y "conexión a la WAN de la facultad", dichas descripciones incongruentes se muestran en las siguientes imágenes.



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**Imágenes n.ºs 117 y 118**  
**Descripción incongruente con el objetivo y finalidad del Proyecto**

**2.7 SISTEMA DE RED LAN ÓPTICO PASIVO**

**DESCRIPCIÓN**

El establecimiento Deportivo necesita una red con conectividad de Fibra Óptica hasta el escritorio que estará compuesta, por todos los equipos de telecomunicaciones de la red Ethernet que van a interconectar los equipos de procesamiento, como también los equipos de otras soluciones que trabajan con tecnología IP. La conectividad se hará usando a base de la Tecnología Passive Optical LAN, utilizando OLT, ONT's, Splitters, Fibra Óptica, etc, para hacer la conexión de los equipos.

Los Trabajos a realizarse serán bajo los siguientes estándares y normas:

- TIA-942-B publicada en julio del 2017.
- La normativa ITU-T G 984.X
- PoE, con estándares 802.3 af.
- INDECOPI
- OSINERG-MIN
- INDECI
- Cuerpo General Voluntarios del Perú
- Ministerio de Energía y Minas
- Código Nacional Eléctrico

**TECNOLOGÍA DE DESARROLLO**

Todos los equipos que forman parte del sistema de conectividad del establecimiento de la universidad, serán basados para su comunicación en: Ethernet a nivel de la capa física y la de enlace, y en Protocolo Internet (IP) a nivel de la capa de red.

La topología de la red será Punto Multipunto, e interconectará en la OLT y ONT's, mediante fibra óptica drop de 01 Hilo monomodo con la versión mínima de G.657A.

**PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO**

El establecimiento deportivo requiere de un equipamiento de telecomunicaciones, que permita gestionar toda la comunicación de voz, video y datos a través de la red de fibra óptica hasta el escritorio.

**CONSORCIO CUMANA**

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
INTERIOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA PRIMER PISO, AYACUCHO / AV. MIGUEL OLGUIN N°745-  
OF. 302-A - SANTIAGO DE SURCO - LIMA • 995421324 • rehues@hotmail.com • 990450893  
berito\_roman@yahoo.es

12648

**EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO**

La conectividad se dividirá en tres niveles:

- El nivel principal - OLT
- El nivel de distribución centro de datos - Splitters
- El nivel de borde de la red LAN - ONT

El nivel de borde debe de ser del tipo PoE, permitiendo la alimentación eléctrica de los periféricos, con estándares 802.3.af.

**CONFIGURACIÓN**

Los equipos de conectividad, se deberán crear VLAN (Red de Área Local Virtual) por cada solución propuesta, permitiendo elevar la seguridad de la información procesada por cada sistema, del establecimiento de la Universidad, se configurará de acuerdo a los estándares de la Tecnología PCL utilizando las vlan translation, los flows, los T-CONTS y su administración estará a cargo del personal especializado del establecimiento de la Universidad.

También se debe considerar que la OLT deberá estar conectada al router del ISP que actualmente brinda el servicio de salida a internet a la UNMSM, para lo cual se deberá instalar una fibra óptica SM desde el data center, pasando por el buzón que da acceso al ingreso a la facultad, hasta el buzón que proveerá la conexión con el Data Center de la Red Telemática de la UNMSM para luego conectarse al router que estará colocado en uno de los gabinetes dentro del Data Center de la Red Telemática. Para ello, la oficina de Telemática deberá garantizar que la ruta no tenga inconvenientes y que se cuente con los puertos necesarios en el router del ISP a fin de garantizar la conexión a la WAN de la facultad, además de asegurar que el ISP que brinda actualmente el servicio, ofrezca un servicio de calidad, con seguridad y con el ancho de banda apropiado.

**CONSORCIO RENACER**

ING. JENIFER PILLACA DE LA CRUZ  
Especialista en Gestión y Mantenimiento

Fuente: Memoria Descriptiva de la Especialidad de Comunicaciones del expediente técnico de obra aprobado.

Asimismo, de lo descrito en el numeral 3 REQUERIMIENTO MÍNIMO DE LOS AMBIENTES, de dicha memoria descriptiva, se señala que el ambiente del Data Center cuenta con un área según planos de 6x7 m2; sin embargo, de acuerdo a los planos de arquitectura, tendría un área distinta a la descrita, como se muestra en las siguientes imágenes.



**Imágenes n.ºs 119 y 120**  
**Área del ambiente Data Center**



**CONSORCIO CUMANA**

INTERIOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA PRIMERO PISO - AYACUCHO / AV. MIGUEL OLGUIN N°745-  
OF. 302-A - SANTIAGO DE SURCO - LIMA • 915421234 • fehues@hotmail.com • 990450893  
serento\_roman@yahoo.es

**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**

**CRREAETE 2023**

**12636**

**EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO**

**CONSORCIO RENACER**

**ING. JENIFER PILACA DE LA CRUZ**  
ESPECIALISTA EN CABLEADO Y ESTABLECIMIENTO

**3. REQUERIMIENTO MÍNIMO DE LOS AMBIENTES:**

- DATA CENTER

**Descripción:**  
Este ambiente constituye el núcleo de las operaciones de las soluciones de tecnología de información y comunicaciones instaladas en el establecimiento. Este ambiente debe contar con un área según planos de: 6x7m<sup>2</sup>, el cual contiene puntos de terminación e interconexión del cableado troncal y equipamiento de servidores. No debe considerarse puntos de trabajo permanentes en su interior, también definido como la Sala de Servidores.

**Consideraciones:**

- Altura libre mínima de 2.70 m sin obstáculos.
- Altura mínima desde el suelo acabado y el punto más bajo del techo de 3m
- Sin cruce de tuberías de agua y desagüe u otro líquido.
- Puerta de 1.20 m con sentido de apertura hacia fuera, del tipo cortafuego con 2 horas de resistencia y altura mínima de 2.13 m.
- Control de acceso y video vigilancia.
- Alimentación eléctrica ininterrumpida y de ser el caso redundante.
- Iluminación de 500 Lux.
- Conexión al sistema de tierras y aterramiento de telecomunicaciones
- Contar con sistema de aire acondicionado de precisión.
- Control de temperatura y humedad en forma activa de acuerdo a los estudios mecánicos respectivos, logrando las siguientes condiciones:
- Temperatura máxima: 18°C +/- 5%. humedad relativa será de 45% +/- 5%.

**+ -3.20 m**



Fuente: Memoria Descriptiva de la Especialidad de Comunicaciones del expediente técnico de obra aprobado.

Además, en el mismo numeral 3 REQUERIMIENTO MÍNIMO DE LOS AMBIENTES, la Oficina TI, hace referencia a un proyecto distinto al expediente técnico (estadio) como se visualiza en las siguientes imágenes.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00




Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**Imágenes n.ºs 121 y 122**  
**Descripción incongruente de la Oficina TI**


○ **OFICINA TI**

- Este ambiente está destinado al mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento de telecomunicaciones del edificio, este espacio puede ser utilizado también como un taller de soporte informático.
- La interconexión del Proveedor de servicio se realizará de la siguiente manera, del punto del proveedor esta acedera por el cuarto de ingreso de servicios, y a través de esta llegará hasta el Data Center y esta tendrá una línea de interconexión con la facultad de Medicina de la universidad. De esta manera se realizará la Factibilidad del servicio de Comunicaciones de las empresas que brindan el Servicio de telecomunicaciones.



**CONSORCIO CUMANA**

INTERIOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA PRIMER PISO - AYACUCHO / AV. MIGUEL OLGUIN N°745- OF. 302-A - SANTIAGO DE SURCO - LIMA • 995421234 fehues@hotmail.com • 990450893  
 benito\_roman@yahoo.es



**Ilustración 8 - Esquema lógico del ingreso del proveedor de Servicio a la Red de la facultad de medicina de la universidad, detallados en el punto anterior.**

**Legenda:**  
 (0) – canalización y cableado del proveedor al punto de ingreso de servicios  
 (1) – Canalización y Cableado de Ingreso de Servicios  
 (2) – Canalización y Cableado Troncal.  
 (3) – Canalización y Cableado Horizontal.

Fuente: Memoria Descriptiva de la Especialidad de Comunicaciones del expediente técnico de obra aprobado.

Una memoria descriptiva, para un sistema de Red LAN Óptico Pasivo y esquema lógico de la red, adaptada para espacios distintos cuyo objetivo y finalidad es distinto a lo requerido en el expediente técnico de obra, requeriría de un rediseño y nueva estructuración para satisfacer las necesidades particulares de cada tipo de entorno.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 082-2019-EF publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 2019, y modificado por el Decreto Supremo n.º 250-2020-EF.**

“(…)

**Artículo 16. Requerimiento**

*16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternatively pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que*



caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.  
(...)"

Lo expuesto generaría configuraciones y diagramas diferentes a lo que se propone como objetivo del sistema para la conectividad del estadio, por las incompatibilidades advertidas en la memoria descriptiva referente al tipo de infraestructura.

**27. RESUMEN GENERAL DEL METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES, NO ES CONCORDANTE CON EL METRADO DEL PRESUPUESTO, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR UNA DEFICIENTE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, CON REPERCUSIÓN EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.**

De la revisión al resumen general de metrados y presupuesto de obra, ambas en la especialidad de comunicaciones, se advierte inconsistencias en la cantidad del metrado considerado en las partidas 06.02.12 PUNTO SIMPLE DE DATA de 171 und (metrado) a 181 und (presupuesto), con 10 unidades en exceso, y en la partida 06.02.13 PUNTO DOBLE DE DATA de 100 und (metrado) a 103 und (presupuesto), con 3 unidades en exceso, como se muestra en las siguientes imágenes:

**Imagen n.º 123**

**Metrado considerado en el presupuesto de la partida 06.02.12 y 06.02.13**

Presupuesto

Presupuesto 0304011 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO

Subpresupuesto 006 INSTALACIONES COMUNICACIONES

Cliente GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Lugar AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Costo al 30/04/2023

| Item     | Descripción                             | Und. | Metrado  | Precio SI. | Parcial SI. |
|----------|---|------|----------|------------|-------------|
| 06.02    | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO        |      |          |            | 397,180.47  |
| 06.02.01 | CABLE DE FIBRA OPTICA OS1 12 HILOS LSZH | m    | 2,100.30 | 9.89       | 20,831.31   |
| 06.02.02 | OLT STANDALONE GPON                     | und  | 2.00     | 39,547.89  | 79,095.78   |
| 06.02.03 | BANDEJA PARA FIO 48F                    | und  | 2.00     | 1,889.11   | 3,778.22    |
| 06.02.04 | SPLIT OPTICO MODULAR (16 SALIDAS)       | und  | 2.00     | 2,313.52   | 4,627.04    |
| 06.02.05 | PATCH PANEL MODULAR LCX                 | und  | 2.00     | 136.59     | 273.18      |
| 06.02.06 | SPLIT OPTICO MODULAR (4 SALIDAS)        | und  | 54.00    | 902.08     | 48,712.32   |
| 06.02.07 | CAJA DE TERMINACION OPTICA              | und  | 122.00   | 173.83     | 21,207.26   |
| 06.02.08 | BANDEJA DE EMPALME 24F PARA CEO         | und  | 2.00     | 123.07     | 246.14      |
| 06.02.09 | ROSETA OPTICA                           | und  | 90.00    | 35.63      | 3,206.70    |
| 06.02.10 | ONT GPON POE 4 SALIDAS                  | und  | 90.00    | 737.63     | 66,386.70   |
| 06.02.11 | CABLE UTP CATEGORIA 6 LSZH              | m    | 6,496.55 | 11.90      | 77,308.95   |
| 06.02.12 | PUNTO SIMPLE DE DATA                    | und  | 181.00   | 104.10     | 18,842.10   |
| 06.02.13 | PUNTO DOBLE DE DATA                     | und  | 103.00   | 117.29     | 12,080.87   |
| 06.02.14 | GABINETE AUTOCONTENIDO DE 42RU          | und  | 1.00     | 240,563.90 | 240,563.90  |
| 06.03    | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS.          |      |          |            | 26,916.32   |

**Fuente:** Presupuesto de la Especialidad de Comunicaciones del expediente técnico de obra aprobado.

**Imagen n.º 124**

**Cantidad considerado en el resumen de metrado de la partida 06.02.12 y 06.02.13**

[illegible]

**Fuente:** Resumen de metrados de la Especialidad de Comunicaciones del expediente técnico de obra aprobado.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO. HUAMANGA - AYACUCHO.

En ese sentido, se advierte inconsistencia en la consideración en el metrado de las partidas antes citadas, generando un incremento injustificado en el presupuesto de la especialidad de comunicaciones de S/17 801,10 a S/18 842,10 en la partida 06.02.12 y de S/11 729,00 a S/12 080,87 en la partida 06.02.13, representado un incremento total de S/1 392,87, cuyo incremento tendría sus repercusiones en la obtención correcta del valor referencial.

El marco normativo que rige la situación adversa expuesta, es el siguiente:

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.º 082-2019-EF publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 2019, y modificado por el Decreto Supremo n.º 250-2020-EF.**

“(…)

**Artículo 16. Requerimiento**

*16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternatively pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.*

“(…)”

Lo expuesto podría generar una deficiente determinación del presupuesto, con repercusión en la obtención correcta del valor referencial.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

**VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL**

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al hito de control n.º 2: Revisión del componente 01 del expediente técnico de obra aprobado, se encuentra detallada en el **Apéndice n.º 1**.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la inspección física de obra y, en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, los cuales han sido señalados en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

**VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS**

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

**VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES**

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el **Apéndice n.º 2**.



**IX. CONCLUSIÓN**

Durante la ejecución del Control Concurrente al hito de control n.º 2: Revisión del componente 01 del expediente técnico de obra aprobado, se han advertido veintisiete (27) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución contractual, las cuales han sido detallado en el presente informe.

**X. RECOMENDACIONES**

1. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional de Ayacucho el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al hito de control n.º 2: Revisión del componente 01 del expediente técnico de obra aprobado, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución contractual.
2. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional de Ayacucho, que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Ayacucho, 24 de julio de 2024.



Firmado digitalmente por PALOMINO  
OJEDA Marcial FAU 20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 24-07-2024 15:41:16 -05:00

**Marcial Palomino Ojeda**  
Supervisor  
Comisión de Control



Firmado digitalmente por TAYPE  
MATAMOROS Edgar Abel FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 24-07-2024 15:48:49 -05:00

**Edgar Abel Taype Matamoros**  
Jefe de Comisión  
Comisión de Control



Firmado digitalmente por GARCIA  
GUZMAN Johannes Manuel FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 24-07-2024 16:02:56 -05:00

**Johannes Manuel García Guzmán**  
Gerente Regional de Control de Ayacucho  
Contraloría General de la República

**APÉNDICE N.º 1**

**DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL**

1. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA NO CUENTA CON EL ÍNTEGRO DE LOS MODELOS BIM E INFORMACIÓN NATIVA EDITABLE GENERADOS EN REVIT, INCUMPLIENDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO CUMANÁ, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR DEFICIENCIAS, LIMITACIONES Y DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y NO SE LOGRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL PROYECTO DESDE SU DISEÑO.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |

2. EL PRESUPUESTO DE OBRA INCLUYÓ EN EL COSTO DIRECTO LA PARTIDA 01.04.02 PLAN COVID-19 POR EL IMPORTE DE S/529 420,44, PESE A HABER CULMINADO LA EMERGENCIA SANITARIA, GENERANDO SOBRECOSTOS POR ACTIVIDADES INNECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |

3. LOS GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA, INCLUYEN GASTOS QUE CARECEN DEL RESPECTIVO ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO DETALLADO O JUSTIFICADO, LO CUAL PODRÍA GENERAR CONTROVERSIAS Y PAGOS INJUSTIFICADOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |

4. FÓRMULAS POLINÓMICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO, INCUMPLEN LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO SUPREMO N.º 011-VC-89, LOS CUALES CONLLEVARÍAN A INEXACTITUD EN EL CÁLCULO DE REAJUSTES, DISTORSIONANDO EL MONTO EN LAS VALORIZACIONES Y EL COSTO FINAL DE LA OBRA, CON CONSECUENTE PERJUICIO PARA LA ENTIDAD.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |

5. LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYERON INSUMOS CON PRECIOS SIN SUSTENTO EN COTIZACIONES, CONLLEVANDO A DETERMINARSE UN PRESUPUESTO INCONSISTENTE Y DISCREPANTE, CON REPERCUSIÓN EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |

6. NÚMERO DE EXPLORACIONES O CALICATAS REALIZADAS POR EL PROYECTISTA INCUMPLE LA NORMA TÉCNICA E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES, PONIENDO EN RIESGO LA ADECUADA OBTENCIÓN DE DATOS Y EL CORRECTO CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LAS ESTRUCTURAS PROYECTADAS, POSIBILITÁNDOSE LA GENERACIÓN DE VICIOS OCULTOS Y PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-FVM/RBA de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de estructuras.  |

7. DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS, METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, PONDRÍA EN RIESGO LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, OCASIONANDO MAYORES COSTOS, PARALIZACIÓN Y PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-FVM/RBA de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de estructuras.  |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00

8. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN APROBADOS, CARECEN DE CODIFICACIÓN, DETALLES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, CONTRATO SUSCRITO Y NORMATIVA APLICABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR DEFICIENCIAS, LIMITACIONES Y DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

9. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO RESPECTO AL AFORO TOTAL DEL ESTADIO NO SON COMPATIBLES; ASÍ COMO, LA CONSIDERACIÓN DE 15 000 OCUPANTES PARA CALCULAR LA DOTACIÓN DE 30 ESPACIOS ACCESIBLES PARA SILLAS DE RUEDAS, DEBIENDO SER PARA 80 ESPACIOS CON EL VIRTUAL AFORO PARA 20 000 ESPECTADORES, INCUMPLEN LA NORMA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTES, Y EL MANUAL FIFA, GENERANDO DISCREPANCIAS E INCONSISTENCIAS EN LOS CÁLCULOS PARA LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE LOS AFOROS.



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |

10. PENDIENTE DE CUBIERTA EN TECHO DEL ESTADIO CUMANA, ES INFERIOR A LA PENDIENTE MÍNIMA DE 30 % SEÑALADO EN LA NORMA CE.040 DRENAJE PLUVIAL Y EM.110 CONFORT TÉRMICO Y LUMÍNICO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR LA ACUMULACIÓN DE CHARCOS Y GRANIZOS, CON CONSECUENTE RIESGO DE DEFORMACIÓN DE CUBIERTA O COLAPSO DEL TECHO.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |

11. EXPEDIENTE TÉCNICO, NO CONTEMPLÓ ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL PÚBLICO ESPECTADOR AL ESTADIO, NI PARADERO DE BUSES ADECUADOS PARA EL TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, TAMPOCO, SE HA PROPUESTO EL USO DE TERRENOS ALEDAÑOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA, INCUMPLIENDO LA NORMA TÉCNICA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTES, Y MANUAL FIFA, HECHOS QUE PODRÍAN GENERAR IMPACTOS NEGATIVOS EN EL TRÁFICO Y MOVILIDAD DE LA CIUDAD DURANTE EVENTOS DEPORTIVOS.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00

12. SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL ESTADIO NO CONSIDERAN BARRAS DE APOYO PARA URINARIOS Y LAVATORIOS, INCUMPLIENDO LA NORMA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES; ASIMISMO, SE CONTEMPLA BARRAS DE APOYO PARA INODOROS PERO NO SE ENCUENTRAN CUANTIFICADOS NI INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADIO; ADEMÁS EXISTE UN EXCESO DE METRADOS DE LA PARTIDA BARRAS DE SEGURIDAD PLEGABLES DE LOS INODOROS DEL ESTADIO; HECHOS QUE LIMITARÍAN EL ACCESO AL USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA LA PERSONAS CON NECESIDADES REDUCIDAS, E INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR DEFICIENCIAS EN EL METRADO.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



13. MAMPARAS Y PUERTAS DE ACCESO AL ESTADIO NO CUENTAN CON ELEMENTOS VISUALES DE CONTRASTE EN VIDRIOS, INCUMPLIENDO LA NORMA TÉCNICA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES, GENERANDO RIESGO DE COLISIONES O CHOQUES DE LOS USUARIOS CON EL VIDRIO Y CONSECUENTES DAÑOS MATERIALES Y PERSONALES.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |

14. ESTRUCTURACIÓN DE PARTIDAS PARA EL METRADO INCUMPLEN CON EL ORDEN ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA DE METRADOS, HECHOS QUE PODRÍAN GENERAR DISCREPANCIAS EN LA COMPATIBILIZACIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |

15. PLANILLA DE METRADOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, NO ES CONCORDANTE CON EL RESUMEN GENERAL DE METRADOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR UNA DEFICIENTE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, CON REPERCUSIÓN EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023. |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-JIC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de arquitectura.     |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

16. CAJAS DE REGISTRO CONTEMPLADAS EN EL SISTEMA DE DESAGÜE DEL ESTADIO, INCUMPLEN LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP-IS-010, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR PRESUPUESTOS ADICIONALES POR LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, REFERENTE AL CAMBIO DE DIMENSIONES INTERNAS Y DISTANCIAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DESAGÜE DEL ESTADIO.

| N.º | Documento   |
|-----|---|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.          |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-RCDG de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones sanitarias. |

17. EXPEDIENTE TÉCNICO CONTEMPLA LA PARTIDA BUZÓN CAJA EN LOS METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO; SIN EMBARGO, LA NORMATIVA NTP OS.070 Y NTP IS.010 NO DEFINE NI INCLUYE A ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS, PERO SI INCLUYE A LAS CAJAS DE REGISTRO QUE TIENEN IGUAL DIMENSIÓN Y CONFIGURACIÓN QUE EL BUZÓN CAJA; BAJO DICHO CONTEXTO, LA PARTIDA BUZÓN CAJA DEBÍO SER INCLUIDO EN LAS

CAJAS DE REGISTRO; SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR DISCREPANCIAS E INCONSISTENCIAS, ASÍ COMO INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR VARIACIONES EN EL PRECIO UNITARIO DE PARTIDAS SIMILARES.

| N.º | Documento   |
|-----|---|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.          |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-RCDG de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones sanitarias. |

18. INFORMACIÓN DISCORDANTE DE LOS MATERIALES INDICADOS EN LOS PLANOS, RESPECTO DE LO SEÑALADO EN EL PRESUPUESTO, METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PODRÍA GENERAR DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE INCUMPLAN LA CALIDAD REQUERIDA.

| N.º | Documento   |
|-----|---|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.          |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-RCDG de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones sanitarias. |

19. DISEÑO DE LA RED COLECTOR Y MONTANTES NO CONTEMPLÓ LA INCORPORACIÓN DE LOS REGISTROS ROSCADOS INCUMPLIENDO LA NORMA IS.010; ASIMISMO, MONTANTES CRUZAN AMBIENTES Y PASADIZO, Y LOS CÁLCULOS PARA LA MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA NO CONTEMPLARON EL ÍNTEGRO DE LOS APARATOS SANITARIOS, SITUACIONES QUE PODRÍAN AFECTAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA, ASÍ COMO, GENERAR POSIBLES PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA E INCREMENTO DEL PRESUPUESTO.

| N.º | Documento   |
|-----|---|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.          |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-RCDG de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones sanitarias. |

20. EL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIO NO CONSIDERA LA DEMANDA POR ROCIADORES, SITUACIÓN QUE OCASIONARÍA EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE LA CISTERNA ACI, AFECTANDO EL DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO ACI Y JOCKEY.

| N.º | Documento   |
|-----|---|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.          |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-RCDG de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones sanitarias. |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



21. METRADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONSIDERA TOMACORRIENTES TIPO BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA, INCUMPLIENDO LA NORMA TÉCNICA PERUANA NTP-IEC 60884-1 Y CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR PRESUPUESTOS ADICIONALES POR LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, REFERENTE AL CAMBIO DE TIPO DE TOMACORRIENTE ACORDE A LA NORMATIVA TÉCNICA.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.         |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-PRC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones eléctricas. |

22. EL CUADRO DE CARGAS NO CONSIDERA LAS CARGAS ESPECIALES, HECHO QUE OCASIONARÍA EL INCREMENTO DE LA MÁXIMA DEMANDA Y POR CONSIGUIENTE AFECTARÍA EL DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE LOS COMPONENTES DEL TABLERO GENERAL, LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES, Y A SU VEZ EL PROYECTO DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE 10KV EN MEDIA TENSIÓN DE USO EXCLUSIVO.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.         |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-PRC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones eléctricas. |

23. LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO Y METRADO DEL PRESUPUESTO DEL TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMA DE PARARRAYOS, NO ES CONCORDANTE CON LAS CANTIDADES CONSIDERADAS EN LOS PLANOS DE DISEÑO Y DIAGRAMA UNIFILAR; SITUACIÓN QUE GENERARÍA DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y QUE PODRÍA OCASIONAR PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA; ASÍ COMO, NO SE LOGRE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.         |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-PRC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones eléctricas. |

24. DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS EN LA FORMULACIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, METRADOS, PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS, Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN PODRÍAN GENERAR LIMITACIONES Y DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONTROVERSIAS QUE LIMITEN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

| N.º | Documento   |
|-----|---|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.        |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-WLC de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones mecánicas. |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00

25. CANTIDAD DEFICIENTE DE SENSORES EN EL PLANTEAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA EL ESTADIO, GENERAN RIESGO DE PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO Y REPRESENTAN UN PELIGRO LATENTE PARA LA SEGURIDAD DE LOS OCUPANTES Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MATERIALES.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.                 |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-ERCH de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones de comunicaciones. |

26. DESCRIPCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED LAN ÓPTICO PASIVO, OFICINA DE CENTRO DE DATOS Y OFICINA TI, SEÑALADAS EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, HACEN REFERENCIA A OTRO TIPO DE INFRAESTRUCTURA, CUYOS ESPACIOS Y FINALIDAD SON DISTINTOS A LO REQUERIDO, LOS CUALES GENERARÍAN CONFIGURACIONES Y DIAGRAMAS DIFERENTES A LO QUE SE PROPONE COMO OBJETIVO DEL SISTEMA PARA LA CONECTIVIDAD DEL ESTADIO.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.                 |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-ERCH de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones de comunicaciones. |

27. RESUMEN GENERAL DEL METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES, NO ES CONCORDANTE CON EL METRADO DEL PRESUPUESTO, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR UNA DEFICIENTE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, CON REPERCUSIÓN EN LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.

| N.º | Documento  |
|-----|--|
| 1   | Expediente técnico de obra aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional n.º 342-2023-GRA/GGR-GRI de 4 de agosto de 2023.                 |
| 2   | Informe Técnico n.º 001-2024-CG/GRAY-SCC-IT-ERCH de 22 de julio de 2024, correspondiente a la especialidad de instalaciones de comunicaciones. |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



APÉNDICE N.º 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES

**Informe de Hito de Control n.º 10948-2024-CG/GRAY-SCC**  
**(Hito de Control n.º 1: Disponibilidad de terreno para la ejecución de la obra).**

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

| Nº | Situación adversa  | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas   | Acciones preventivas y correctivas   | Estado de la situación adversa |
|----|--|--|--|--------------------------------|
| 1  | LA ENTIDAD VIENE REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A PESAR DE NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, EL CUAL PERTENECE AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, POSIBILITANDO LA PARALIZACIÓN DE LA MISMA Y PAGOS POR MAYORES GASTOS DERIVADOS DE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE TERRENO. | Oficio n.º 670-2024-GRA/GR.GG de y recibido el 4 de junio de 2024, suscrito por el ingeniero Eduardo Cesar Huacoto Diaz, gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho, incluye el Informe n.º 312-2024-GRA/GG-GRI-UFEDIPI de 24 de mayo de 2024, suscrito por el ingeniero Neper Huancahuari Tueros, responsable de la UFEDIPI del Gobierno Regional de Ayacucho. | <p>La implementación de acciones fue remitida dentro del plazo de 45 días calendario según lo establecido en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo".</p> <p>Al respecto, de la revisión a la documentación proporcionada por la Entidad, no se sustenta y acredita la disponibilidad del terreno para la ejecución de la obra.</p> <p>Por lo expuesto, la presente situación adversa no fue corregida.</p> | No corregida                   |



Firmado digitalmente por  
PALOMINO OJEDA Marcial FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:39:50 -05:00



Firmado digitalmente por  
TAYPE MATAMOROS Edgar Abel  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:48:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GARCIA GUZMAN Johannes  
Manuel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 24-07-2024 15:59:57 -05:00



## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 001139-2024-CG/GRAY

**EMISOR** : JOHANNES MANUEL GARCIA GUZMAN - GERENTE REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : WILFREDO OSCORIMA NUÑEZ

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

### Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada a la contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho", comunicamos que se han identificado veintisiete (27) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 19823-2024-CG/GRAY-SCC.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20452393493**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000099-2024-CG/GRAY
2. OFICIO N° 001139-2024-CG/GRAY
3. Informe Hito de Control N° 19823-2024-CG/GRAY-SCC

**NOTIFICADOR** : EDGAR ABEL TAYPE MATAMOROS - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA







## CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000099-2024-CG/GRAY

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 001139-2024-CG/GRAY

**EMISOR** : JOHANNES MANUEL GARCIA GUZMAN - GERENTE REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : WILFREDO OSCORIMA NUÑEZ

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20452393493

**TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL

**N° FOLIOS** : 146

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada a la contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho", comunicamos que se han identificado veintisiete (27) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 19823-2024-CG/GRAY-SCC.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N° 001139-2024-CG/GRAY
2. Informe Hito de Control N° 19823-2024-CG/GRAY-SCC



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Ayacucho, 24 de Julio de 2024

## OFICIO N° 001139-2024-CG/GRAY

Señor:

**Wilfredo Oscorima Nuñez**

Gobernador

**Gobierno Regional Ayacucho**

Jr. Callao N° 122

**Ayacucho/Huamanga/Ayacucho**

**Asunto** : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 19823-2024-CG/GRAY-SCC.

**Referencia** : a) Oficio n.° 000824-2024-CG/GRAY de 7 de mayo de 2024.  
b) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.  
c) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y modificatorias.

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a) mediante el cual se dispuso la realización de un servicio de control simultáneo, en la modalidad de control concurrente, en el marco de la normativa de la referencia b) y c), que regula el servicio de control simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de la Libertad Americana del complejo deportivo Venezuela, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho", comunicamos que se han identificado veintisiete (27) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 19823-2024-CG/GRAY-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**Johannes Manuel García Guzman**

Gerente Regional de Control de Ayacucho

Contraloría General de la República

(JGG/etm)

Nro. Emisión: 08015 (L490 - 2024) Elab:(U19673 - L490)

