

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	10408-2024-CG/MPROY-SCC		
Título del informe:	Ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario - Paquete 2 - Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. 0132 Toribio de Luzuriaga y Mejía San Juan de Lurigancho, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima.		
Detalle:	<p>Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 2: "Avance en la ejecución de la Institución Educativa N° 0132 "Toribio de Luzuriaga y Mejía", del Paquete 2 de la Cartera del PEIP "Escuelas Bicentenario", al mes de marzo de 2024", son los siguientes:</p> <p>1. Determinar selectivamente si la gestión y ejecución de la Institución Educativa N° 0132 "Toribio de Luzuriaga y Mejía", correspondiente al Paquete 2, al mes de marzo de 2024, se realiza de acuerdo con el alcance, cronograma y documentación técnica aceptada; y, demás condiciones establecidas en el Contrato NEC4 ECC suscrito y adendas, de corresponder.</p> <p>2. Establecer selectivamente si las valorizaciones de la ejecución de las intervenciones de la Institución Educativa N° 0132 "Toribio de Luzuriaga y Mejía", correspondiente al Paquete 2, al mes de marzo de 2024, se realizan en concordancia con el avance, y conforme a los plazos y formas establecidos en el Contrato NEC4 ECC suscrito y adendas, de corresponder.</p> <p>Hito de Control N° 2: Avance en la ejecución de la Institución Educativa N° 0132 "Toribio de Luzuriaga y Mejía", del Paquete 2 de la Cartera del PEIP "Escuelas Bicentenario", al mes de marzo de 2024.</p> <p>Periodo de evaluación del Hito de Control: Del 14 de marzo al 16 de abril de 2024.</p>		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO		
Monto de la materia de control:	S/ 42,998,882.88		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN JUAN DE LURIGANCHO
Fecha de emisión de informe:	18/04/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. Cimentación de los activos 455, 470, 471 y 472 se estaría apoyando sobre suelo orgánico, y la profundidad de exploración según el Informe Geotécnico es de 3,00m, lo cual incumple la Norma E.050 "Suelos y Cimentaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones, generando incertidumbre en el contenido de los entregables de diseño, lo cual afectaría la estabilidad y permanencia de las obras a ejecutar y la utilización racional de los recursos.</p> <p>2. Incompatibilidades entre los Planos de Detalles de Servicios Higiénicos de la Especialidad de Arquitectura y los documentos de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias, incumplen el Contrato NEC4 ECC, lo cual afecta la calidad del expediente técnico y pone en riesgo el plazo para la ejecución del proyecto.</p>
---	---

2024-CSI-L334-00124