CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH

INFORME DE HITO DE CONTROL N°19237-2026-CG/GRAN-SCC

CONTROL CONCURRENTE
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INTERVENCIÓN: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTA, SECTOR CONVENTILLO 2 - SUCHIMAN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCASH"

HITO DE CONTROL Nº 1: AVANCE DE EJECUCIÓN

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 25 DE SETIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2026

TOMO I DE I

HUARAZ, 13 DE OCTUBRE DE 2026

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19237-2026-CG/GRAN-SCC

INTERVENCIÓN: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTA, SECTOR CONVENTILLO 2 - SUCHIMAN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCASH"

HITO DE CONTROL N° 1: AVANCE DE EJECUCIÓN

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

ÍNDICE

		N° Pág.
I.	ORIGEN	3
II.	OBJETIVOS	3
III.	ALCANCE	3
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	4
V.	SITUACIONES ADVERSAS	10
	1. La entidad no cautela la presencia del residente y supervisor durante la ejecución de trabajos de descolmatación con maquinaria pesada, situación que podría afectar la dirección y el control técnico de la intervención.	
	2. Falta de continuidad del abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada, ocasionaron la paralización de trabajos de descolmatación, retrasando la culminación de las metas programadas en la intervención.	
	3. La entidad viene ejecutando la intervención sin haber acreditado documentación técnica definitiva que sustente y delimite el alcance de los trabajos respecto de la ficha técnica referencial, situación que podría afectar el control de los metrados, la verificación de las metas ejecutadas y el cumplimiento de la finalidad preventiva de la intervención.	
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	22
VII.	INFORME DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	22
VIII.	INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES	22
IX.	CONCLUSIÓN	22
IX.	RECOMENDACIONES	22
	APÉNDICES	25

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19237-2026-CG/GRAN-SCC

INTERVENCIÓN: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTA, SECTOR CONVENTILLO 2 - SUCHIMAN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCASH"

HITO DE CONTROL N° 1: AVANCE DE EJECUCIÓN

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ancash, mediante oficio n.° 001339-2026-CG/GRAN de 25 de setiembre de 2026, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio 02-L425-2026-111, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Establecer si la intervención en el punto crítico del sector de intervención: **Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del rio Santa, sector Conventillo 2 - Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa. departamento de Ancash**, se desarrolla conforme a lo establecido en la normativa aplicable y disposiciones contractuales.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar si el avance de la ejecución en el punto crítico del sector de intervención: **Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del rio Santa, sector Conventillo 2 - Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa. departamento de Ancash**, se vienen ejecutando de acuerdo con la ficha técnica referencial FTR-CB-PREV N0975-2025 ANA -AAA.HCH-ALA.SLN y el "Plan de Trabajo 2026 para la operación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipos de la ANA adquiridos en el marco del DU N° 015-2023".

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1–Ejecución al mes de setiembre en el punto crítico del sector de intervención: **Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del rio Santa, sector Conventillo 2 - Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa. departamento de Ancash**, y que ha sido ejecutado 25 de setiembre al 12 de octubre de 2026, en la ciudad de Huaraz, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash y la sede de la Gerencia Regional de Control de Áncash, en el Jr. José de Sucre n. ° 877, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Áncash.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1. Antecedentes

Mediante **Ficha Técnica Referencial de Puntos Críticos para el Cierre de Brechas FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN, de 21 de noviembre de 2025**, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama y la Administración Local de Agua Santa Lacramarca Nepeña, identificó como punto crítico al **sector Conventillo 2-Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash**, ubicado en la margen izquierda del río Santa.

La evaluación efectuada en dicho sector identificó peligro asociado a **inundación y erosión fluvial**, señalándose además antecedentes de afectaciones ocurridas durante los eventos del Fenómeno El Niño de los años 1983, 1998, 2017 y 2023, que ocasionaron procesos de erosión e inundación, afectando predios e infraestructura hidráulica.

Posteriormente, mediante **Resolución Jefatural n.° 0003-2026-ANA, de 13 de enero de 2026**, se aprobó el **"Plan de Trabajo 2026 para la operación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipos de la ANA adquiridos en el marco del Decreto de Urgencia n.° 015-2023"**, cuya finalidad comprende garantizar la operación de dichos bienes para ejecutar actividades de limpieza, descolmatación y protección de cauces en puntos críticos previamente identificados, orientadas a reducir los riesgos derivados de inundaciones y fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Asimismo, mediante **Decreto de Urgencia n.° 008-2026, publicado el 18 de agosto de 2026**, se dictaron medidas extraordinarias para la ejecución de intervenciones ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales asociadas al **Fenómeno El Niño 2026-2027**, autorizándose a la ANA a ejecutar actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos de los cauces de ríos y quebradas identificados como puntos críticos.

La intervención en el sector Conventillo 2-Suchiman se enmarca en dichas medidas de prevención y reducción del riesgo, considerando que las acciones de limpieza y descolmatación de los cauces tienen por finalidad disminuir la exposición de la población, áreas productivas e infraestructura frente a posibles desbordes e inundaciones.

4.2. Aprobación de la Ficha Técnica Referencial

La intervención materia del presente servicio de Control Concurrente tiene como documento técnico de referencia la **Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN**, elaborada para el punto crítico denominado **Conventillo 2-Suchiman**, cuya propuesta técnica corresponde a la "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del río Santa, sector Conventillo 2-Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash".

La ficha establece como ubicación geográfica del tramo las coordenadas UTM WGS 84, zona 17L, siguientes: **inicio 786 393 E – 9 036 947 N y final 785 094 E – 9 036 094 N**, en la margen izquierda del río Santa.

Asimismo, contempla una longitud de intervención de aproximadamente **1,57 km**, incluyendo actividades de limpieza y descolmatación del cauce, conformación de dique con material propio y protección mediante enrocado. La propuesta técnica refiere la conformación de un dique enrocado en la margen izquierda del río Santa en la longitud prevista para la intervención.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

De acuerdo con la documentación proporcionada, la ficha técnica posee carácter **referencial**, por lo que sus metrados, costos e insumos constituyen parámetros iniciales para la programación y ejecución de la intervención. En los documentos revisados se acredita la existencia de la Ficha Técnica Referencial y su fecha de elaboración; sin embargo, no se ha identificado una resolución independiente que formalice su aprobación.

La intervención materia del presente servicio de Control Concurrente tiene como documento técnico de referencia la Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN, elaborada para el punto crítico denominado Conventillo 2-Suchiman, cuya propuesta técnica corresponde a la "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del río Santa, sector Conventillo 2-Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash".

La ficha fue elaborada el 21 de noviembre de 2025 y contempla una longitud de intervención de 1,57 km, incluyendo actividades de limpieza y descolmatación del cauce, conformación de dique con material propio y protección mediante enrocado. Asimismo, establece un presupuesto total referencial de S/ 9 156 824,88 y un cronograma referencial de seis meses.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

CUADRO N.° 1
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DEL SECTOR CONVENTILLO 2-SUCHIMAN

Concepto	Descripción
Ficha Técnica Referencial	**FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN**
Fecha de elaboración	21 de noviembre de 2025
Intervención	Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del río Santa, sector Conventillo 2-Suchiman
Ubicación	Distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash
Margen	Izquierda del río Santa
Longitud de intervención	**1,57 km (1 570 m)**
Meta principal	**Limpieza y descolmatación del cauce y conformación de dique con enrocado en una longitud de 1 570 m**
Presupuesto total referencial	**S/ 9 156 824,88**
Horizonte del cronograma referencial	**6 meses**
Carácter de la información	**Referencial; la ficha técnica definitiva debe establecer el presupuesto, metrados, costos unitarios e insumos definitivos**

Fuente: Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN, de 21 de noviembre de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control

CUADRO N.° 2
METAS FÍSICAS REFERENCIALES DE LA INTERVENCIÓN

Actividad principal	Unidad	Meta referencial
Limpieza y descolmatación del cauce	m³	98 910,00
Conformación de dique con material propio	m³	47 100,00
Excavación para uña de enrocado	m³	11 775,00
Perfilado y refine en talud de dique	m²	11 321,43

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

Actividad principal	Unidad	Meta referencial
Eliminación de material excedente	m³	73 122,75
Geotextil no tejido de 400 gr/m²	m²	13 360,70
Suministro, transporte y colocación de filtro de grava	m³	1 258,00
Extracción de rocas con explosivos para enrocado	m³	21 195,00
Selección y acopio de rocas	m³	21 195,00
Carguío y transporte de rocas	m³	21 195,00
Acomodo de rocas en uña de enrocado	m³	9 420,00
Acomodo de rocas en talud de enrocado	m³	7 536,00
Longitud de limpieza y descolmatación	km	1,57
Longitud de conformación del dique	km	1,57
Longitud de dique con enrocado	km	1,57

Fuente: Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN, de 21 de noviembre de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

CUADRO N.° 3
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA INTERVENCIÓN

Concepto	Monto referencial (S/)
Costo directo	**6 278 726,86**
Gastos generales	627 872,59
Utilidad	627 872,59
Subtotal	**7 534 471,06**
IGV	1 356 204,79
Total de ejecución	**8 890 675,86**
Supervisión	188 361,78
Seguimiento y monitoreo	62 787,26
Ficha definitiva	15 000,00
Presupuesto total referencial	**9 156 824,88**

Fuente: Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN, de 21 de noviembre de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control

CUADRO N.° 4
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Formulación de ficha técnica	X					
Contratación	X	X				
Ejecución		X	X	X	X	
Supervisión		X	X	X	X	

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Seguimiento	X	X	X	X	X	X
Liquidación					X	X

Fuente: Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN, de 21 de noviembre de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control

Como se aprecia, la Ficha Técnica Referencial estableció una intervención sobre una longitud de 1,57 km en la margen izquierda del río Santa, comprendiendo actividades de limpieza y descolmatación, conformación de dique con material propio y protección mediante enrocado, con un presupuesto total referencial de S/ 9 156 824,88 y un horizonte referencial de seis meses. Cabe precisar que la propia ficha señala que tanto el presupuesto como los metrados, costos unitarios, insumos y programación tienen carácter referencial, correspondiendo a la ficha técnica definitiva establecer las condiciones finales de ejecución de la intervención.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

4.3. Contratación del Residente y del Supervisor

En el marco de las acciones vinculadas a la ejecución de actividades de limpieza, descolmatación y protección de cauces, la Autoridad Nacional del Agua contrató servicios profesionales destinados a la residencia, supervisión, seguimiento y monitoreo de las intervenciones ejecutadas en el ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Previamente, mediante **Orden de Servicio n.° 0003696, de 3 de julio de 2026**, la Autoridad Nacional del Agua contrató a **Carlos César Cavero Castañeda** para brindar el **"Servicio de supervisión de limpieza, descolmatación y encauzamiento de río"**, por el monto de **S/ 27 000,00**, estableciéndose un plazo de ejecución de hasta **noventa (90) días calendario**, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio. Asimismo, se establecieron tres entregables, previstos hasta los treinta (30), sesenta (60) y noventa (90) días calendario, respectivamente.

Esta contratación constituye un antecedente de la participación de **Carlos César Cavero Castañeda** en labores de supervisión durante el periodo previo y concurrente al inicio de las intervenciones materia de control. No obstante, la Orden de Servicio n.° 0003696, conforme al texto revisado, describe de manera general el servicio de supervisión de limpieza, descolmatación y encauzamiento de río, **sin individualizar expresamente al sector Conventillo 2-Suchiman**; por ello, su vinculación específica con dicha intervención debe ser concordada con el Acta de Inicio y demás documentación de asignación o seguimiento correspondiente.

Posteriormente, mediante **Orden de Servicio n.° 0005006, de 28 de agosto de 2026**, la ANA contrató al **Ing. Nino Eduardo Guevara Chávez** para brindar el **servicio de residencia de obra** en el ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama, correspondiente a actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos de los cauces de ríos y quebradas identificados por la ANA, en cumplimiento de las intervenciones extraordinarias del Fenómeno El Niño previstas en el **Decreto de Urgencia n.° 008-2026**.

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

Dicho servicio fue contratado por un monto de **S/ 32 000,00** y por un plazo de hasta **ciento veinte (120) días calendario**, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Asimismo, se establecieron cuatro entregables, correspondientes a los treinta (30), sesenta (60), noventa (90) y ciento veinte (120) días calendario. La conformidad del servicio se encuentra a cargo del Director de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama, previo informe del profesional que este designe.

En ese contexto, el **3 de setiembre de 2026**, durante la suscripción del Acta de Inicio de la intervención en el sector Conventillo 2-Suchiman, se registró la participación del **Ing. Nino Eduardo Guevara Chávez como residente de la actividad** y de **Carlos César Cavero Castañeda como Supervisor Regional de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos**, situación que guarda correspondencia con los servicios contratados previamente por la ANA.

Posteriormente, mediante **Orden de Servicio n.° 0005627, de 10 de setiembre de 2026**, se contrató al **Ing. Eleazar Gustavo Gutierrez Zavaleta** para el servicio de residencia de mantenimiento de obra en el ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama, por **S/ 30 000,00** y con un plazo de hasta **ciento doce (112) días calendario**, produciéndose de esta manera una modificación en el personal destinado a las labores de residencia durante el mes de setiembre de 2026.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Adicionalmente, mediante **Orden de Servicio n.° 0006277, de 2 de octubre de 2026**, la ANA volvió a contratar a **Carlos César Cavero Castañeda**, esta vez específicamente para el "**Servicio de supervisión, seguimiento y monitoreo de proyecto y/o actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos de los cauces de ríos y quebradas identificadas por la ANA en cumplimiento a las intervenciones extraordinarias del Fenómeno El Niño – FEN (D.U. n.° 008-2026), en el ámbito de la AAA Huarmey Chicama**", por el monto de **S/ 27 000,00** y con un plazo de hasta **noventa (90) días calendario**, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

La citada Orden de Servicio n.° 0006277 se encuentra vinculada al **CUT n.° 190335-2026** y establece que la conformidad del servicio estará a cargo de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la ANA, previo informe del profesional designado por dicha Dirección.

Cabe precisar que esta última contratación fue emitida el **2 de octubre de 2026**, es decir, con posterioridad al periodo correspondiente al **Hito de Control n.° 1 – Ejecución al mes de setiembre de 2026**; por tanto, debe considerarse como un antecedente que acredita la **continuidad de las actividades de supervisión, seguimiento y monitoreo**, mas no como el sustento contractual de la supervisión efectuada durante todo el mes de setiembre.

4.4. Inicio de la Ejecución de la Intervención

El **3 de setiembre de 2026** se suscribió el **Acta de Inicio de Intervención** en el sector Conventillo 2-Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash, con participación del Administrador Local de Agua Santa Lacramarca Nepeña, el residente de la actividad y el Supervisor Regional de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos.

En dicho documento se dejó constancia del inicio de la intervención denominada "**Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del río Santa, sector Conventillo 2-Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash**", verificándose que la ficha técnica referencial se encontraba disponible y que se cumplían las condiciones para dar inicio a las actividades.
Las actividades consideradas al inicio fueron:
• limpieza y descolmatación;
• conformación de bordos con material propio;
• perfilado y refine de taludes; y
• eliminación de material excedente.

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

Asimismo, se consignó una longitud de intervención de **1,57 km**, correspondiente a la margen izquierda del río Santa, así como la maquinaria, vehículos y equipos asignados por la ANA para la ejecución de los trabajos.

4.5. Estado situacional a setiembre de 2026

De acuerdo con la programación y documentación proporcionada por la ANA, la intervención en el sector **Conventillo 2-Suchiman** inició el **3 de setiembre de 2026**, encontrándose en ejecución durante el periodo materia del **Hito de Control n.° 1 – Ejecución al mes de setiembre de 2026**.

Según los registros de avance proporcionados, al **15 de setiembre de 2026** se reportó un volumen ejecutado de aproximadamente **19 205 m³** y una longitud aproximada de **200 m**. Dichos datos constituyen información reportada por la entidad.

Asimismo, durante el mes de setiembre se produjeron modificaciones en la asignación del personal encargado de la residencia, considerando que inicialmente intervino el **Ing. Nino Eduardo Guevara Chávez**, conforme a la Orden de Servicio n.° 0005006 y al Acta de Inicio de 3 de setiembre de 2026; mientras que posteriormente se emitió la **Orden de Servicio n.° 0005627, de 10 de setiembre de 2026**, a favor del **Ing. Eleazar Gustavo Gutierrez Zavaleta** para el servicio de residencia de mantenimiento de obra.

Respecto de las labores de supervisión, se verificó que **Carlos César Cavero Castañeda** contó con la **Orden de Servicio n.° 0003696, de 3 de julio de 2026**, para brindar el servicio de supervisión de limpieza, descolmatación y encauzamiento de río, por un plazo de hasta noventa (90) días calendario y un monto de S/ 27 000,00. Asimismo, su participación como Supervisor Regional de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos fue consignada en el Acta de Inicio de la intervención de 3 de setiembre de 2026. Posteriormente, mediante Orden de Servicio n.° 0006277, de 2 de octubre de 2026, la ANA contrató nuevamente al citado profesional para ejecutar labores de supervisión, seguimiento y monitoreo de las intervenciones extraordinarias del Fenómeno El Niño, en el ámbito de la AAA Huarmey Chicama, evidenciándose la continuidad de dichas funciones durante el periodo posterior al cierre de setiembre de 2026.

Finalmente, mediante **Decreto de Urgencia n.° 013-2026, publicado el 29 de setiembre de 2026**, se incorporaron disposiciones complementarias al Decreto de Urgencia n.° 008-2026, sustentadas en la necesidad de otorgar mayor celeridad a las intervenciones ante el agravamiento del escenario asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027. Los comunicados del ENFEN considerados en dicho dispositivo señalaron una mayor probabilidad de magnitud extraordinaria del fenómeno entre setiembre de 2026 y enero de 2027.

En tal sentido, al cierre de setiembre de 2026, la intervención se encontraba en ejecución, correspondiendo al presente Hito de Control verificar que los trabajos ejecutados, el avance físico reportado, la disponibilidad de maquinaria y personal, así como las demás condiciones vinculadas a su ejecución, se desarrollen conforme a la ficha técnica, programación y disposiciones aplicables, a fin de identificar oportunamente situaciones que puedan afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de la intervención.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la aprobación de expediente técnico- Aspectos de fondo, se han identificado tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de se desarrolló al Hito de Control n.° 1–Ejecución al mes de setiembre en el punto crítico del sector de intervención: "*Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del rio Santa, sector Conventillo 2 - Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa. departamento de Ancash*", los cuales se exponen a continuación:

1. LA ENTIDAD NO CAUTELA LA PRESENCIA DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN CON MAQUINARIA PESADA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA DIRECCIÓN Y EL CONTROL TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN

a) Condición:

Durante la visita de inspección física efectuada el 25 de setiembre de 2026, la Comisión de Control se constituyó en el sector de intervención *denominado "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del río Santa, sector Conventillo 2-Suchimán, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash"*, con la finalidad de verificar las condiciones de ejecución de los trabajos, así como la presencia del personal técnico responsable de su conducción y supervisión.

En dicha diligencia, la Comisión de Control constató que se venían ejecutando actividades de limpieza, descolmatación y conformación de dique con material propio, mediante el empleo de maquinaria pesada, entre ellas excavadoras, volquetes, tractor de orugas y cargador frontal.

Asimismo, durante la inspección estuvo presente el señor Rafael Contreras Pichiule, quien se identificó como asistente del residente del servicio.

Sin embargo, durante la inspección no se encontró en el frente de trabajo al ingeniero residente ni al supervisor del servicio, pese a que, las actividades se encontraban en ejecución y requerían dirección técnica, seguimiento y control de los procedimientos constructivos y operativos.

Al respecto, de la revisión de la documentación contractual se advierte que la Autoridad Nacional del Agua ANA, contrató al ing. Nino Eduardo Guevara Chávez, mediante Orden de Servicio n.° 0005006, de 28 de agosto de 2026, para brindar el servicio de residencia de obra correspondiente a las actividades de limpieza, descolmatación y conformación de dique con material propio, en el ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama.

Asimismo, la entidad mediante Orden de Servicio n.° 0003696, de 3 de julio de 2026, la entidad contrató a Carlos César Cavero Castañeda, para brindar el servicio de supervisión de las actividades de limpieza, descolmatación y encauzamiento de río.

En tal sentido, aun cuando la intervención contaba con profesionales contratados para desarrollar las funciones de residencia y supervisión, durante la inspección física del 25 de setiembre de 2026 no se verificó su presencia en el frente de trabajo, mientras se ejecutaban actividades con maquinaria pesada; esta circunstancia, se encuentra registrada en el Acta de Visita de la referida fecha y en el registro fotográfico correspondiente.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

FOTOGRAFIA N° 1
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA SIN LA PRESENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE NI DEL SUPERVISOR REGIONAL DURANTE LA INSPECCIÓN



Fuente: Acta de Visita de 25 de setiembre de 2026
Elaborado por: Comisión de Control

Cabe precisar que, el Plan de Trabajo 2026 para la operación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipos de la ANA adquiridos en el marco del Decreto de Urgencia n.° 015-2023, aprobado mediante Resolución Jefatural n.° 0003-2026-ANA, de 13 de enero de 2026[1], contempla responsabilidades diferenciadas para el ingeniero residente y el supervisor regional, relacionadas con la conducción técnica de los trabajos, el seguimiento del avance físico y la supervisión de las actividades desarrolladas en campo.

En ese contexto, la ausencia simultánea de ambos profesionales durante la ejecución de trabajos con maquinaria pesada podría limitar la verificación oportuna de los procedimientos de limpieza, descolmatación y conformación de dique, así como la identificación y corrección de posibles deficiencias técnicas, operativas y de seguridad durante el desarrollo de la intervención.

Asimismo, dicha situación podría afectar el seguimiento del avance físico, la comprobación de las metas ejecutadas y el control de las condiciones técnicas de los trabajos, generando el riesgo de que se desarrollen actividades sin la verificación oportuna de los profesionales contratados para tales fines.

b) Criterio:

Los hechos advertidos se encuentran relacionados con la normativa siguiente:

- **Resolución Jefatural n.° 0003-2026-ANA, de 13 de enero de 2026, que aprueba el "Plan de Trabajo 2026 para la operación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipos de la ANA adquiridos en el marco del Decreto de Urgencia n.° 015-2023".**, que señala:

(…)

[1] Plan de Trabajo 2026 aprobado mediante Resolución Jefatural n.° 0003-2026-ANA, de 13 de enero de 2026

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

3.4. Roles y Responsabilidades del Personal
Tabla N° 3: Personal y/o Profesional clave mínimo por ALA:
"Ingeniero Residente
Rol: *Responsable de la dirección técnica de las actividades de limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en cauces de ríos y quebradas, así como en la elaboración del informe final técnico financiero de la actividad."*

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

ANEXO N° 08: DISPOSICIONES OPERATIVAS

A.1. Procedimientos operativos:

"(…)

"Una vez considerado los puntos anteriores y disponiendo de la logística, personal, combustible entre otros en el punto crítico de intervención; se suscribirá el Acta de Inicio por el Supervisor Regional de la AAA1, ***el Residente*** *y un representante de la ALA. Con el inicio de las operaciones, el Residente del punto será el responsable quien disponga y delegue las distintas responsabilidades y roles de todo el personal; así como del avance físico y el cumplimiento del cronograma propuesto para la ejecución de la actividad en el punto crítico."*

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

(…)

e) Seguridad operativa, Evaluación de Riesgos:

"La AAA, a través del ***Supervisor Regional*** *y el personal de campo, realizará una identificación de los riesgos presentes en la zona de trabajo. Estos riesgos deben estar asociados al tipo de maquinaria, personal presente en campo y las actividades específicas que estos realizan. Por cada riesgo y peligro identificado, se debe contrarrestar mediante una acción paliativa, que permita reducir o controlar el riesgo, todo ello enmarcado en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus respectivas modificatorias."*

(…)

Formación y Capacitación

"Desde el primer día de operaciones en cada punto crítico, el residente o su equivalente realizará una charla de seguridad de 5 minutos para todo el personal, abordando temas cruciales como el uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP), el resguardo de la salud, las buenas prácticas en la manipulación y operación de la maquinaria, vehículos y equipo en el lugar de trabajo, así como cualquier otra indicación relevante."

"Luego de cada charla de seguridad, se deberá suscribir un registro de asistencia en donde se deberá especificar el tema discutido y los participantes. En complemento, cada miembro del personal de campo deberá suscribir un Acta, elaborada por el ***Supervisor Regional*** *de la AAA, declarando su comprensión de los riesgos y peligros inherentes al lugar de trabajo, así como de los controles mitigantes implementados para reducir o eliminar impactos perjudiciales."*

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

- ***Orden de Servicio n.° 0005006, de 28 de agosto de 2026, emitida por la Autoridad Nacional del Agua a favor de Nino Eduardo Guevara Chávez, correspondiente al servicio de residencia de obra.***
  En el apartado "Descripción", se establece literalmente:
  "servicio de residencia de obra, en el ámbito de la autoridad administrativa del agua Huarmey Chicama, de las actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos de los cauces de ríos y quebradas identificadas por la ana en cumplimiento a las intervenciones extraordinarias del fenómeno el niño - fen (D. U. 008-2026)."
  "plazo: el plazo de ejecución del servicio es de hasta ciento veinte (120) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio."

- ***Orden* de Servicio n.° 0003696, de 3 de julio de 2026, emitida por la Autoridad Nacional del Agua a favor de Carlos César Cavero Castañeda, correspondiente al servicio de supervisión.**

  en el apartado "descripción", se establece literalmente:
  "servicio de supervisión de limpieza, descolmatación y encauzamiento de rio."
  "plazo: el plazo de ejecución del servicio es de hasta noventa (90) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio."
  (…)
  "la conformidad estará a cargo del director de la dirección de planificación y desarrollo de los recursos hídricos de la autoridad nacional del agua, previo informe de conformidad emitido por el profesional designado por el director de la dirección."
  (…)

c) Consecuencia:
La situación expuesta podría afectar la dirección y el control técnico de la intervención.

2. FALTA DE CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA, OCASIONARON LA PARALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESCOLMATACION, RETRASANDO LA CULMINACIÓN DE LA METAS PROGRAMADAS EN LA INTERVENCIÓN

a) Condición:

De la revisión de la documentación recopilada por la Comisión de Control mediante Acta n.° 003-2026-CG-RÍO SANTA, de 7 de octubre de 2026, en las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), relacionada con la intervención denominada: "*Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del río Santa, sector Conventillo 2–Suchimán, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash*", se advirtieron deficiencias en la continuidad del abastecimiento de combustible destinado a la maquinaria asignada a dicha actividad, las cuales ocasionaron interrupciones en su operación y la paralización de trabajos, conforme a los documentos examinados.

Como primer antecedente, mediante carta n.° 312-2026-ANA-OA (CUT n.° 166391-2026), de 1 de setiembre de 2026, la oficina de Administración de la ANA, comunicó al proveedor la atención de las necesidades de combustible para las actividades programadas. No obstante, conforme se señala posteriormente en el Informe n.° 330-2026-JACHC-CR, al 15 de setiembre de 2026 el procedimiento de contratación del suministro aún no se encontraba formalizado.

Posteriormente, de la revisión de los cuadernos de obra correspondientes a setiembre de 2026, se identificó que el **9 de setiembre de 2026** el residente dejó constancia de la **falta de**

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00


abastecimiento de combustible, solicitando a la Entidad adoptar las acciones necesarias para garantizar su suministro oportuno y evitar afectaciones a la continuidad de las actividades ejecutadas con maquinaria pesada.

Este registro constituye un antecedente documentado de las dificultades de abastecimiento durante la ejecución de la intervención.

Firmado digitalmente por
PEJE QUESADA Carlos Jose
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por
RAMIREZ PACCHIONI Jose
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

FOTOGRAFIA N° 2
ASIENTO DEL RESIDENTE DE 9 DE SETIEMBRE DE 2026, EN EL QUE SE REGISTRA LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.



CUADERNO DE OBRA

FECHA: 09/09/2026 MODALIDAD:
OBRA: Actividad: Limpieza Descolmatación y Conformación de dique c/encocado
PROYECTO: en la margen izquierda del río Santa, Sector Conventillo 2 – Suchimán,
PROGRAMA: distrito Chimbote, Provincia Santo, departamento Ancash".
ENTIDAD EJECUTORA:

ASIENTO Nº 11: Del Residente de la Actividad Fecha: 09/09/2026
Se realizo charlas charlas de Coordinacion con operadores, Controlador y asistente técnico, seguidamente se inicia la ejecucion de la actividad con la Sgte partida
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE: 4.20 m3.
El reporte del Controlador de los equipos pesados es el Sgte:
CARGADOR FRONTAL: H. Inicial: 2455.40; H. Final: 2462.60; Total: 7.20 hm.
Excavadora KOMATSU: H. Inicial: 4470.0; H. final: 4477.40, Total: 7.40 hm.
Excavadora JOHN DEERE H. Inicial: 4831.40; H. Final: 4838.60, Total: 7.20
VOLQUETE SHACMAN: H. Inicial 3474.20; H. final: 1482.20; Total: 8.00
Personal en obra: Residente, Asistente técnico, Controlador, 02 operadores
Observaciones: Fallas mecánicas en los equipos pesados, se recomienda a la entidad reparar las maquinaria a tiempo y evitar retrasos en los trabajos se indica que durante el presente dia no se abasteció combustible, se requiere a la entidad la Contratación de Operadores faltantes, un topógrafo y puesto a disposición una Camioneta.

Ing. N.E. Eduardo Quispe Chávez
RESIDENTE

Fuente: Documentación recopilada mediante Acta n.° 003-2026-CG-RÍO SANTA, de 7 de octubre de 2026
Elaborado por: Comisión de Control

Los días 11 y 12 de setiembre de 2026, se habría restablecido, pues los cuadernos de obra registraron información relacionada con el abastecimiento y consumo de combustible, los horómetros y las actividades desarrolladas por los equipos.

Seguidamente, el 15 de setiembre de 2026, mediante Informe n.° 330-2026-JACHC-CR, el coordinador de maquinaria de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama comunicó al director encargado de dicha dependencia que el proveedor no efectuaría el abastecimiento de combustible programado para esa fecha, debido a que el conductor de la unidad cisterna se encontraba realizando trámites para obtener la licencia especial de conducir categoría A-IV.

Ante esta situación, el coordinador de maquinaria solicitó la designación de un conductor de reemplazo y la intervención de las unidades competentes, con la finalidad de adoptar medidas inmediatas que permitieran restablecer el abastecimiento y garantizar la continuidad de las actividades.

Firmado digitalmente por
ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

Cabe precisar que el referido informe tiene como asunto: "*Comunicación de paralización de actividades por falta de abastecimiento de combustible y solicitud de adopción inmediata de acciones administrativas*", evidenciando que las dificultades relacionadas con el suministro

habían sido comunicadas formalmente a la Entidad durante la primera quincena de setiembre de 2026.

Asimismo, en dicho informe se señaló que, a esa fecha, la contratación del suministro de combustible se encontraba pendiente de formalización, pese a la comunicación efectuada mediante Carta n.° 312-2026-ANA-OA, de 1 de setiembre de 2026.

Posteriormente, el 17 de setiembre de 2026, según los antecedentes consignados en el Contrato n.° 073-2026, se efectuó la adjudicación del procedimiento de contratación para la adquisición de diésel B5 S-50 destinado a la flota de maquinaria pesada y vehicular de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama.

Seguidamente, el 22 de setiembre de 2026 se aprobó la contratación del suministro, según los antecedentes del referido contrato, celebrado con la empresa SERVICENTRO CALIFORNIA S.A.C., cuyo objeto comprende la adquisición de combustible para las actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos, ejecutadas en el marco del Decreto de Urgencia n.° 008-2026.

Cabe precisar que, el Contrato n.° 073-2026 comprende la adquisición de 217 984 galones de diésel B5 S-50, por un monto total de S/ 5 983 660,80, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario o hasta agotar el monto o cantidad adjudicada, conforme a las condiciones contractuales.

En atención a ello, entre el 26 y el 30 de setiembre de 2026, los cuadernos de obra consignaron información sobre el abastecimiento, consumo de combustible, horómetros y actividades ejecutadas por la maquinaria asignada a la intervención.

No obstante las actuaciones administrativas realizadas por la Entidad para contratar el suministro, **el 2 de octubre de 2026,** mediante acta de inspección suscrita por representantes vinculados a la ejecución de los trabajos y personal de la ANA, se dejó constancia de que las **actividades de la intervención se encontraban paralizadas** debido al desabastecimiento de combustible, situación que afectaba la operatividad de la maquinaria destinada a los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos.

FOTOGRAFIA N° 3
MAQUINARIA ASIGNADA A LA INTERVENCIÓN DETENIDA POR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE



Fuente: Acta de Visita de 2 de octubre de 2026
Elaborado por: Comisión de Control

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

FOTOGRAFIA N° 4
MAQUINARIA ASIGNADA A LA INTERVENCIÓN DETENIDA POR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA N° 5
MAQUINARIA ASIGNADA A LA INTERVENCIÓN DETENIDA POR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE



Fuente: Acta de Visita de 2 de octubre de 2026
Elaborado por: Comisión de Control

Finalmente, **el 7 de octubre de 2026,** mediante Acta n.° 003-2026-CG-RÍO SANTA, la Comisión de Control recopiló documentación vinculada con la ejecución de la intervención, entre ella los registros de abastecimiento, cuadernos de obra, documentación contractual y comunicaciones relacionadas con las interrupciones de suministro de combustible.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

De la revisión de dichos documentos se identificó que las dificultades de abastecimiento se presentaron durante setiembre y persistieron, al menos, hasta la paralización registrada el 2 de octubre de 2026, pese a las actuaciones administrativas efectuadas para contratar el combustible.

De los hechos expuestos se advierte que las dificultades en el suministro de combustible fueron registradas desde el 9 de setiembre de 2026 y comunicadas formalmente a la Entidad mediante Informe n.° 330-2026-JACHC-CR, de 15 de setiembre de 2026. Posteriormente, si bien se efectuaron actuaciones administrativas para contratar el suministro, el 2 de octubre de 2026 se constató una paralización de actividades atribuida al desabastecimiento de combustible, lo que evidencia que, a dicha fecha, no se había garantizado la continuidad operativa de la maquinaria asignada al sector Conventillo 2–Suchimán.

En ese sentido, aunque la Entidad cuenta con el Contrato n.° 073-2026 para la adquisición de diésel B5 S-50, la documentación examinada no acredita el restablecimiento sostenido y oportuno del abastecimiento ni la implementación de medidas suficientes para prevenir nuevas interrupciones durante la ejecución.

Por consiguiente, las deficiencias en la continuidad del abastecimiento de combustible podrían ocasionar nuevas paralizaciones de maquinaria, generar tiempos improductivos y retrasar los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos, comprometiendo el cumplimiento de las metas físicas programadas y la finalidad preventiva de la intervención frente al riesgo de inundaciones asociado al Fenómeno El Niño 2026–2027.

b) Criterio:

Los hechos advertidos se encuentran relacionados con las disposiciones y documentos siguientes:

- **Plan de Trabajo 2026 para la operación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipos de la ANA adquiridos en el marco del D. U. n.° 015-2023, aprobado mediante Resolución Jefatural n.° 0003-2026-ANA, de 13 de enero de 2026:**

  Numeral 5.4. Requisitos para la ejecución de la actividad:
  "Contar con el suministro de combustible para la ejecución de la actividad, la ALA será responsable de este cumplimiento."

  Numeral 6.1. Procedimiento para el requerimiento de adquisición de Combustible:

  "La Administración Local del Agua y/o Autoridad Administrativa del Agua es el responsable de definir la cantidad de combustible para la ejecución de las intervenciones programadas, de acuerdo con la maquinaria asignada."

  Numeral 6.1, apartado 4. Trámite administrativo para la adquisición:

  "La Oficina de Administración evaluará el requerimiento validado y efectuará el trámite administrativo correspondiente para la adquisición del combustible, de acuerdo con sus competencias y procedimientos internos."

  Numeral 6.2. Procedimiento para el suministro del combustible:

  "El abastecimiento de combustible se efectuará directamente en los puntos de intervención en donde se encontrará la maquinaria línea amarilla asignada a este punto, asimismo en las estaciones de servicio del contratista para el abastecimiento de

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

vehículos livianos. Dicho procedimiento se realizará previa presentación de la documentación autorizada para la recepción, asegurando el control, trazabilidad y distribución del recurso."

Numeral 6.2 :

"La autorización del abastecimiento de combustible para la maquinaria y los vehículos vinculados al servicio operativo será competencia del área usuaria, en el marco de sus funciones de supervisión y control."

Numeral 6.3. Procedimientos para el control de combustible:

"La ALA tomará las acciones correspondientes para el control del abastecimiento de combustible a su maquinaria asignada, a través del personal y/o profesional asignado para tal fin (controlador de maquinaria), quien remitirá a la AAA y DPDRH diariamente los reportes respectivos (copia de vales y formatos establecidos por el Equipo de trabajo "Operatividad, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos" – DPDRH (Ver Anexo 14) de acuerdo con el siguiente esquema:"

- **Contrato n.° 073-2026 suscrito con SERVICENTRO CALIFORNIA S.A.C.:**
  Cláusula quinta. Del plazo de la ejecución de la prestación:
  "El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento veinte (120) días calendario o hasta agotarse el monto o cantidad adjudicada; el mismo que se computa desde el día siguiente de la notificación de la carta de adjudicación al proveedor a través de correo electrónico, de acuerdo con la descripción y cantidades siguientes:"

c) Consecuencia:

La situación expuesta podría ocasionaron la paralización de trabajos de descolmatación, retrasando la culminación de las metas programadas en la intervención

3. LA ENTIDAD VIENE EJECUTANDO LA INTERVENCIÓN SIN HABER ACREDITADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA QUE SUSTENTE Y DELIMITE EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS RESPECTO DE LA FICHA TÉCNICA REFERENCIAL, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL CONTROL DE LOS METRADOS, LA VERIFICACIÓN DE LAS METAS EJECUTADAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PREVENTIVA DE LA INTERVENCIÓN.

a) Condición:

De la revisión de la Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN, de 21 de noviembre de 2025; de las actas de recopilación de información n.os 001-2026-CG-RÍO SANTA y 003-2026-CG-RÍO SANTA; así como del acta de inspección física, se advierte que la actividad denominada: "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del río Santa, sector Conventillo 2–Suchimán, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash", se viene ejecutando sin que, al 7 de octubre de 2026, se haya acreditado ante la Comisión de Control la existencia de documentación técnica definitiva que establezca y sustente el alcance y las características de los trabajos.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

Al respecto, la Ficha Técnica Referencial n.° 0975[2] contempla una intervención en una longitud de 1,57 km (1 570 m), que comprende actividades de limpieza y descolmatación del cauce, conformación de dique con material propio y protección mediante enrocado. Asimismo, incluye partidas complementarias de excavación para uña de enrocado, instalación de geotextil no tejido, filtro de grava, extracción y acomodo de rocas, entre otras, cuyos metrados referenciales se detallan a continuación:

Firmado digitalmente por
PEJE QUESADA Carlos Jose
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

CUADRO N°6
FICHA TÉCNICA REFERENCIAL

Partida prevista en la FTR	Metrado referencial
Limpieza y descolmatación del cauce	98 910,00 m³
Conformación de dique con material propio	47 100,00 m³
Excavación para uña de enrocado	11 775,00 m³
Geotextil no tejido de 400 g/m²	13 360,70 m²
Filtro de grava	1 256,00 m³
Extracción de rocas para enrocado	21 195,00 m³

Fuente: FTR-CB-PREV n.° 0975, presupuesto referencial.

Firmado digitalmente por
RAMIREZ PACCHIONI Jose
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Mediante Acta n.° 001-2026-CG-RÍO SANTA, de 25 de setiembre de 2026, el representante de la Entidad informó que la intervención se inició el 4 de setiembre de 2026, con un plazo de ejecución de 45 días calendario. Asimismo, precisó que, en atención a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia n.° 008-2026, los trabajos comprenderían únicamente actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos, por lo que las demás partidas previstas en la ficha técnica referencial, entre ellas la protección con enrocado y la instalación de geotextil, no serían ejecutadas ni consideradas en la valorización y liquidación final de la actividad.

Sobre el particular, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia n.° 008-2026 autoriza a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a ejecutar actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en los puntos críticos identificados, orientadas a reducir los riesgos de inundación y sus posibles impactos.

Asimismo, el citado decreto de urgencia establece las actividades autorizadas, pero no desarrolla las especificaciones técnicas particulares para su ejecución, tales como la ubicación de los bordos, sus dimensiones, secciones transversales, pendientes de los taludes, características del material empleado y condiciones de estabilidad; en ese sentido, resulta necesario contar con documentación técnica que permita establecer dichos parámetros, así como las progresivas, los metrados y las características de la intervención, a efectos de verificar su adecuada ejecución y el cumplimiento de las metas físicas.

Al respecto, de acuerdo con el acta de inspección física de 25 de setiembre de 2026, la Comisión de Control constató trabajos de:

- conformación de bordo aproximadamente entre las progresivas km 1+300 y km 1+550;
- descolmatación parcial del cauce entre las progresivas km 1+300 al km 1+550;

Firmado digitalmente por
ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

[2] **Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975, indica: Nota del cronograma referencial:** *"LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA." (...) "**LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA**."* **Nota del presupuesto referencial:** *"EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA".*

- así como descolmatación parcial entre las progresivas km 0+800 y km 1+300, sin evidenciarse conformación de bordos en este último tramo. Asimismo, se verificó la presencia de maquinaria en el frente de trabajo, constatándose que la intervención se encontraba en ejecución.

Posteriormente, mediante Acta n.° 003-2026-CG-RÍO SANTA, de 7 de octubre de 2026, se dejó constancia de la manifestación del representante de la Entidad, quien señaló que, hasta dicha fecha, no se había elaborado la ficha técnica definitiva de la intervención.

En consecuencia, se advierte que la Entidad viene ejecutando actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos sin haber acreditado documentación técnica definitiva que establezca los tramos de intervención, las secciones de trabajo, los metrados programados, las características geométricas y los criterios técnicos que permitan verificar la correspondencia entre los trabajos previstos y los efectivamente ejecutados.

Esta situación adquiere especial relevancia considerando que la Ficha Técnica Referencial n.° 0975-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN contemplaba la conformación de un dique con protección mediante enrocado, mientras que la intervención actual comprende la conformación de bordos sin dichas partidas de protección. Si bien esta diferencia responde al alcance de las actividades autorizadas por el Decreto de Urgencia n.° 008-2026, corresponde contar con sustento técnico que permita evaluar las características geométricas y las condiciones de estabilidad de los bordos, así como su comportamiento previsto frente a posibles procesos de erosión y socavación durante eventuales incrementos del caudal del río Santa.

Por tanto, la falta de acreditación de documentación técnica que defina y sustente el alcance y las características de los trabajos podría limitar las labores de dirección, supervisión y control técnico, dificultar la verificación de los metrados y las metas físicas ejecutadas, así como la evaluación del cumplimiento de la finalidad preventiva de la intervención, orientada a reducir el riesgo de inundación y proteger las áreas agrícolas e infraestructura expuestas ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño 2026–2027.

b) Criterio:

Los hechos advertidos se encuentran relacionados con las disposiciones y documentos siguientes:

- **Ley n.° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de marzo de 2009.**

  Artículo 14. La Autoridad Nacional como ente rector

  "La Autoridad Nacional es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley."

- **Artículo 119. Programas de control de avenidas, desastres e inundaciones**

  "La Autoridad Nacional, conjuntamente con los Consejos de Cuenca respectivos, fomenta programas integrales de control de avenidas, desastres naturales o artificiales y prevención de daños por inundaciones o por otros impactos del agua y sus bienes asociados, promoviendo la coordinación de acciones estructurales, institucionales y operativas necesarias"

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

- **Reglamento de la Ley n.° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 001-2010-AG, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de marzo de 2010.**

  Artículo 264. Programas Integrales de Control de Avenidas, numeral 264.3

  "Las acciones de prevención de inundaciones consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y de eventos extremos, que hacen necesaria la ejecución de actividades permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construcción de obras permanentes de control y corrección de cauce."

- **Decreto de Urgencia n.° 008-2026, que dicta medidas para la ejecución de intervenciones ante peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026–2027 y dicta otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de agosto de 2026.**

  Artículo 2. Ejecución de actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos de los cauces de ríos y/o quebradas,

  numeral 2.1

  "Se autoriza a la Autoridad Nacional del Agua ***a ejecutar actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos de los cauces de ríos y quebradas*** *a través de los equipos, maquinarias y vehículos adquiridos en el marco del Decreto de Urgencia Nº 015-2023, su mantenimiento, así como la adquisición de insumos, en los puntos críticos ante inundaciones y/o movimientos en masa identificados por dicho Pliego, destinadas a reducir los riesgos, vulnerabilidades, daños o impacto, en el ámbito de los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, declarados en Estado de Emergencia en el marco del Decreto Supremo Nº 097-2026 y sus prórrogas."*

- **Ficha Técnica Referencial FTR-CB-PREV n.° 0975, denominada «Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del río Santa, sector Conventillo 2–Suchimán», de fecha 21 de noviembre de 2025.**

  Nota del cronograma referencial:

  "LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA."

  "LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA."

  Nota del presupuesto referencial:

  "EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA".

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

c) Consecuencia:

La situación expuesta podría afectar el control de los metrados, la verificación de las metas ejecutadas y el cumplimiento de la finalidad preventiva de la intervención.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.° 1: Avance de ejecución, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

VII. INFORME DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no ha emitido Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

No aplica.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio Control Concurrente al hito de control n.° 1: Avance de ejecución, se ha advertido tres (3) situaciones adversas que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente al hito de control Hito de Control n.° 1: Avance de ejecución, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones contenidas en el presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

Huaraz, 13 de octubre de 2026

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14-10-2026 08:54:49 -05:00

Jose Antonio Ramírez Pacchioni
Supervisor
Comisión de Control

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-10-2026 20:43:58 -05:00

Carlos José Peje Quesada
Jefe de Comisión
Comisión de Control

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-10-2026 21:14:19 -05:00

Documento firmado digitalmente
Jose Alex Adanaqué Vilcherrez
Gerente Regional de Control de Ancash (e)
Contraloría General de la República

APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. LA ENTIDAD NO CAUTELA LA PRESENCIA DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN CON MAQUINARIA PESADA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA DIRECCIÓN Y EL CONTROL TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN.

N°	Documento
1	Orden de Servicio n.° 0003696, de 3 de julio de 2026, mediante la cual la Autoridad Nacional del Agua contrató a Carlos César Cavero Castañeda para brindar el servicio de supervisión
2	Orden de Servicio n.° 0005006, de 28 de agosto de 2026, mediante la cual la Autoridad Nacional del Agua contrató al ingeniero Nino Eduardo Guevara Chávez para brindar el servicio de residencia de obra
3	Acta de Visita de Inspección Física, de 25 de setiembre de 2026

Firmado digitalmente por PEJE QUESADA Carlos Jose FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 20:44:47 -05:00

2. FALTA DE CONTINUIDAD DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA, OCASIONARON LA PARALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN, RETRASANDO LA CULMINACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS EN LA INTERVENCIÓN.

N°	Documento
1	Carta n.° 312-2026-ANA-OA (CUT n.° 166391-2026), de 1 de setiembre de 2026,
2	Asientos del Cuaderno de obra – Asiento del residente de 9 de setiembre de 2026,
3	Asientos de Cuadernos de obra de 11 y 12 de setiembre de 2026,
4	Informe n.° 330-2026-JACHC-CR, de 15 de setiembre de 2026, mediante el cual el coordinador de maquinaria comunicó la paralización de actividades por falta de abastecimiento de combustible y solicitó la adopción inmediata de acciones administrativas.
5	Contrato n.° 073-2026, cuyos antecedentes consignan la adjudicación efectuada el 17 de setiembre de 2026 y la aprobación de la contratación el 22 de setiembre de 2026, para la adquisición de diésel B5 S-50 destinado a la flota de maquinaria pesada y vehicular de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey-Chicama.
6	Acta de Visita / inspección de 2 de octubre de 2026, en la que se dejó constancia de la paralización de las actividades de la intervención debido al desabastecimiento de combustible.
7	Acta n.° 003-2026-CG-RÍO SANTA, de 7 de octubre de 2026, mediante la cual la Comisión de Control recopiló la documentación vinculada con la ejecución de la intervención, incluyendo registros de abastecimiento, cuadernos de obra, documentación contractual y comunicaciones relacionadas con las interrupciones del suministro de combustible.

Firmado digitalmente por RAMIREZ PACCHIONI Jose Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 14-10-2026 08:54:07 -05:00

3. LA ENTIDAD VIENE EJECUTANDO LA INTERVENCIÓN SIN HABER ACREDITADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA QUE SUSTENTE Y DELIMITE EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS RESPECTO DE LA FICHA TÉCNICA REFERENCIAL, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL CONTROL DE LOS METRADOS, LA VERIFICACIÓN DE LAS METAS EJECUTADAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PREVENTIVA DE LA INTERVENCIÓN.

N°	Documento
1	Acta n.° 001-2026-CG-RÍO SANTA, de 25 de setiembre de 2026.
2	Acta de Inspección Física, de 25 de setiembre de 2026
3	Acta n.° 003-2026-CG-RÍO SANTA, de 7 de octubre de 2026

Firmado digitalmente por ADANAQUE VILCHERREZ Jose Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-10-2026 21:13:53 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ALVARADO VICENTE Eduardo Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14-10-2026 17:46:54 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Huaraz, 14 de Octubre de 2026

OFICIO N° 001470-2026-CG/GRAN

Juan Carlos Castro Vargas
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
Los Petirrojos 355 - San Isidro
Lima/Lima/San Isidro

Atención:
Daniel Paulino Medrano Mallqui
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey Chicama
Autoridad Nacional del Agua
Urb. El Bosque Mz. E – Lt. 25-Nuevo Chimbote – Santa – Áncash

Presente. -

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control N° 19237-2026-CG/GRAN-SCC.

Referencia :
a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 1- Avance de ejecución, de la intervención: "**Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del rio Santa, sector Conventillo 2 - Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa. departamento de Ancash**, comunicamos que se han identificado tres (3) situaciones adversas contenida en el Informe de Hito de Control N° 19237-2026-CG/GRAN-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, estas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Eduardo Daniel Alvarado Vicente
Gerente Regional de Control II Gerencia Regional de Control de Ancash(e)
Contraloría General de la República

(EAV/cpq)
Nro. Emisión: 10428 (L425 - 2026) Elab:(U18938 - L425)

96 AÑOS 1930 - 2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **STFHYYB**

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-10-2026 08:47:40 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2026-CG/OFENCHT

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 001470-2026-CG/GRAN
EMISOR	:	EDUARDO DANIEL ALVARADO VICENTE - GERENTE REGIONAL DE CONTROL II GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH - OFICINA DE ENLACE DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH EN CHIMBOTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	JUAN CARLOS CASTRO VARGAS
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20520711865
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
N° FOLIOS	:	25

Sumilla: Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 1- Avance de ejecución, de la intervención: "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del rio Santa, sector Conventillo 2 - Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa. departamento de Ancash, comunicamos que se han identificado tres (3) situaciones adversas contenida en el Informe de Hito de Control N° 19237-2026-CG/GRAN-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, estas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORMEN°19237CONVENTILLO2[F]
2. OFICIO N 001470-2026-CG

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **ATSU2CU**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-10-2026 08:50:39 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 001470-2026-CG/GRAN
EMISOR	:	EDUARDO DANIEL ALVARADO VICENTE - GERENTE REGIONAL DE CONTROL II GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH - OFICINA DE ENLACE DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH EN CHIMBOTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	JUAN CARLOS CASTRO VARGAS
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Sumilla:

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 1- Avance de ejecución, de la intervención: "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado, en la margen izquierda del rio Santa, sector Conventillo 2 - Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa. departamento de Ancash, comunicamos que se han identificado tres (3) situaciones adversas contenida en el Informe de Hito de Control N° 19237-2026-CG/GRAN-SCC, que se adjunta al presente documento.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, estas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20520711865**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2026-CG/OFENCHT
2. INFORMEN°19237CONVENTILLO2[F]
3. OFICIO N 001470-2026-CG

NOTIFICADOR : LUIS MIGUEL SALAZAR CHECA - OFICINA DE ENLACE DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL ANCASH EN CHIMBOTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **B0REOUP**