LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	076-2023-OCI/0190-SCC			
Título del informe:	PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGÍAS PARA CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE MELGAR-DEPARTAMENTO DE PUNO-CUI N° 2353850			
Detalle:	El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 2 Ejecución de obra y valorización a julio de 2023 del proyecto de inversión Creación del servicio de laboratorios en biotecnologías para camélidos sudamericanos en el CIP La Raya de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno distrito de Santa Rosa - provincia de Melgar - departamento de Puno - CUI 2353850, y ha sido ejecutado del 14 al 18 de julio de 2023, habiéndose realizado una visita de inspección a obra en ejecución.			
Entidad auditada:	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR			
Monto de la materia de control:	S/ 73,648,447.18			
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: MAGDALENA DEL MAR	
Fecha de emisión de informe:	29/08/2023			
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MINISTERIO DE EDUCACIÓN			
Reconstrucción con cambios:	**(marcar con "X")**			
	Si		No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** 1. EL CONTRATISTA PRESENTA ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN RELACIÓN CON EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE, LO QUE IMPLICA EL RIESGO DE QUE NO LOGRE CULMINARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y LA POSIBLE APLICACIÓN DE PENALIDADES, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA INVERSIÓN PARA 2 641 ESTUDIANTES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 2. AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y ESTARÍA GENERANDO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL SUJETO A PENALIDADES, LO CUAL, ADEMÁS, PONE EN RIESGO LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA

	3. LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SOBRECIMIENTOS NO ESTÁN SIENDO EJECUTADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA APROBADO, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR SU CALIDAD, DURABILIDAD Y MAYORES PLAZOS PARA SU CORRECCIÓN 4. LA CAPTACIÓN TIPO BARRAJE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE MONTAÑAS Y NO CUENTA CON UNA PROTECCIÓN ANTE POSIBLES DESLIZAMIENTOS DE ROCAS Y ARENAS POR LLUVIAS INTENSAS, SITUACIÓN QUE PODRÍA PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LA ESTRUCTURA Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CIP LA RAYA 5. LA OBRA EJECUTADA PRESENTA PARTIDAS CONTRACTUALES DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE NO HAN SIDO EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD PESE A QUE YA HAN SIDO VALORIZADAS, SITUACIÓN QUE NO PERMITIRÍA TENER UN CONTROL REAL DE LO EJECUTADO, ADEMÁS QUE, LA ENTIDAD HAYA EFECTUADO PAGOS POR TRABAJOS QUE AÚN NO HAN SIDO CULMINADOS E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL GERENTE DE OBRA