LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	010-2024-OCI/0084-SCC			
Título del informe:	SERVICIO DE REHABILITACIÓN SECTOR DE TUBERÍA DE 16 PULGADAS EN EL KM. 12 DEL ORN. PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA - HDD			
Detalle:	El Control Concurrente desarrolló el Hito de Control n.° 1 - Ejecución del "Servicio de rehabilitación sector de tubería de 16 pulgadas en el km 12 del ORN Perforación Horizontal Dirigida - HDD", período enero - marzo 2024 ejecutado del 25 de marzo de 2024 al 2 de abril de 2024, en el río Pastaza con Km. 12 ORN, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón y departamento de Loreto.			
Entidad auditada:	PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ			
Monto de la materia de control:	S/ 0.00			
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN ISIDRO	
Fecha de emisión de informe:	11/04/2024			
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ			
Reconstrucción con cambios:	**(marcar con "X")**			
	Si		No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** 1) PETROPERÚ S.A. viene aprobando el pago de valorizaciones al Consorcio IS MACHINES HDD PERÚ, que incluyen gastos generales que no han sido sustentados por parte de dicho Consorcio; situación que no viene siendo advertida por la supervisión en sus "Informes de revisión de valorización" generando el riesgo de futuras discrepancias administrativas y/o legales entre PETROPERÚ S.A., el Consorcio y la Supervisión, que afectarían el resultado y el logro de los objetivos del servicio a cargo del citado Consorcio. 2) Desfase en la procura de tubería HDPE, materiales y la gestión de la permisología, según cronograma propuesto por el Consorcio IS MACHINES HDD PERÚ, podría afectar el cumplimiento de los plazos, costos establecidos para la ejecución y el logro de los objetivos del servicio.