LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	015-2024-OCI/0316-SVC			
Título del informe:	Ejecución contractual de la adquisición de Sistema de Seguridad en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres Chorrillos			
Detalle:	La Oficina de Infraestructura Penitenciaria del INPE suscribió el Contrato n. ° 039-2023- INPE- OIP de 11 de setiembre de 2023, con la empresa INVERCON PROYECTOS S.A.C., por el monto ascendente a S/. 299 000,00 (Dos cientos noventa y nueve mil con 00/100 soles), el cual tuvo como objetivo el reforzamiento de la seguridad integral del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres Chorrillos, a través de la adquisición e instalación de elementos disuasivos instalados de manera perimetral, el cual estaba conformado por concertinas metálicas de acero inoxidable, que debía instalarse en todo el perímetro del establecimiento con sus respectivos elementos de sujeción, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios. Cabe indicar, que el presente control simultáneo se realiza teniendo en consideración que el contrato en mención se encuentra vigente, al haberse establecido en su numeral 8. Garantía Comercial, una garantía por un periodo mínimo de un año, por cualquier defecto por materiales defectuosos o instalación defectuosa; ante lo cual el Contratista está en la obligación de subsanar, reemplazar e instalar sin costo alguno y solo al requerimiento de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, las deficiencias que puedan existir respecto al referido servicio.			
Entidad auditada:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE			
Monto de la materia de control:	S/ 299,000.00			
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LIMA	
Fecha de emisión de informe:	22/04/2024			
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE			
Reconstrucción con cambios:	**(marcar con "X")**			
	Si		No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** Instalación de concertinas y parantes se efectuó sin tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas, situación que pone en riesgo la seguridad en el perímetro del establecimiento penitenciario.

2024-CSI-0316-00015