CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

INFORME DE CONTROL PREVENTIVO N° 071-2026-OCI/5332-SCP

CONTROL PREVENTIVO A LA OBRA PÚBLICA PARALIZADA
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGIÓN PACÍFICO
NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ÁNCASH

"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"
CUI N° 2111346

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2026

TOMO I DE I

INDEPENDENCIA, 7 DE OCTUBRE DE 2026

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE CONTROL PREVENTIVO N° 071-2026-OCI/5332-SCP

"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"
CUI N° 2111346

ÍNDICE

I. ORIGEN 3

II. OBJETIVOS 3

2.1. Objetivo General 3

2.2. Objetivos Específicos 3

III. ALCANCE 4

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL PREVENTIVO EJECUTADO 4

V. PROBLEMAS, CAUSAS RAÍZ/RIESGOS Y APORTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL 6

1. Aspectos técnicos pendientes e inconsistencias entre el expediente técnico del saldo de obra y los documentos de contratación requieren atención para contribuir a la reactivación, continuidad y puesta en funcionamiento de la obra. 6

2. Situación legal y contractual de la ejecución inicial de la obra pendiente de consolidación y formalización, necesaria para sustentar las decisiones que viabilicen su reactivación y continuidad. 10

3. Procesos de contratación del ejecutor y del supervisor del saldo de obra aún en curso, cuya culminación oportuna resulta necesaria para la ejecución de los recursos presupuestales asignados y la continuidad del proceso de reactivación de la obra. 13

VI. COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS FUNCIONARIOS Y ACTORES CLAVE 17

VII. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL PREVENTIVO 20

VIII. CONCLUSIONES 20

IX. RECOMENDACIONES 21

X. APÉNDICES 24

APÉNDICE N° 1 25

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

INFORME DE CONTROL PREVENTIVO N° 071-2026-OCI/5332-SCP

"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH" CUI N° 2111346

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Ancash, responsable del Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas, mediante el oficio de comunicación de inicio n.° 1108-2026-GRA/ORCI de 7 de septiembre de 2026, registrado en el Sistema de Control Gubernamental-SCG con la orden de servicio n.° 5332-2026-051, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 004-2025-CG/VCST, "Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 220-2025-CG de 30 de mayo de 2025.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Determinar si el proceso de reactivación de la obra pública paralizada "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash" – CUI n.° 2111346, cuenta con las condiciones técnicas, legales, contractuales, administrativas y presupuestales necesarias para posibilitar el reinicio de su ejecución física, continuidad, culminación y puesta en funcionamiento; identificando los problemas y sus causas raíz, así como los riesgos significativos que podrían afectar su continuidad una vez reactivada, a fin de formular los aportes que contribuyan al logro de la finalidad pública de la inversión.

2.2. Objetivos Específicos

2.2.1. Determinar si la Entidad cuenta con las condiciones técnicas, físicas y administrativas necesarias para iniciar y desarrollar adecuadamente la ejecución del saldo de obra; que el expediente técnico aprobado corresponda con las condiciones actuales y contenga los elementos necesarios; así como la disponibilidad del terreno, permisos, autorizaciones, factibilidades de servicios y otras condiciones requeridas para garantizar la culminación y puesta en funcionamiento de la obra.

2.2.2. Determinar si la situación legal y contractual de la ejecución inicial de la obra y del actual proceso de reactivación presenta condiciones que puedan incidir en el reinicio o continuidad de la ejecución del saldo de obra, incluyendo, de corresponder, obligaciones contractuales pendientes, conciliaciones, arbitrajes, procesos judiciales, medidas cautelares, reclamaciones u otras controversias vinculadas con la inversión.

2.2.3. Determinar si la programación presupuestal y financiera prevista para la reactivación de la obra cuenta con los recursos suficientes y las condiciones financieras necesarias para atender oportunamente la ejecución del saldo de obra, su supervisión y los demás componentes requeridos para la culminación de la inversión, considerando su articulación con la programación técnica y el cronograma previsto.

V°B°
Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

III. ALCANCE

El Control Preventivo se efectuó al proceso de reactivación de la obra pública paralizada "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash", con CUI n.° 2111346, a cargo del Gobierno Regional de Áncash – Gerencia Subregional Pacífico, cuyo período de evaluación comprendió del 7 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL PREVENTIVO EJECUTADO

El Control Preventivo se desarrolló respecto del proceso de reactivación de la obra pública paralizada "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones n.° 2111346 y código INFOBRAS n.° 536139, a cargo del Gobierno Regional de Áncash – Gerencia Subregional Pacífico, en adelante la Entidad.

Unidades vinculadas con el proceso de reactivación

La Gerencia Subregional Pacífico interviene en la conducción, coordinación y articulación de las actuaciones institucionales orientadas a la reactivación de la obra, así como en el seguimiento de las acciones a cargo de las unidades orgánicas competentes. Por su parte, la Subgerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental participa en la evaluación de las condiciones de la infraestructura existente, la revisión del expediente técnico del saldo de obra y la atención de los aspectos técnicos relacionados con su ejecución, supervisión, culminación y puesta en funcionamiento.

La Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización interviene en la programación de la inversión y la gestión presupuestal, así como en la articulación de los recursos requeridos para financiar la ejecución del saldo de obra, su supervisión y los demás componentes necesarios para la culminación de la inversión. A su vez, la Subgerencia de Administración participa en las actuaciones administrativas, financieras y de contratación vinculadas con dicho proceso.

La Subgerencia de Asesoría Jurídica interviene en la evaluación de los aspectos legales y contractuales relacionados con la ejecución inicial de la obra y su reactivación, incluyendo las condiciones que pudieran incidir en la contratación, reinicio o continuidad de la ejecución del saldo de obra.

La participación coordinada de estas instancias resulta relevante para atender las actuaciones pendientes, articular las condiciones técnicas, legales, contractuales, administrativas y presupuestales y contribuir a la continuidad del proceso de reactivación.

Estado situacional de la obra

La ejecución inicial de la obra se encuentra vinculada con el Contrato n.° 091-2010. Como antecedente de la evaluación de la infraestructura, el "Informe Pericial y Diagnóstico del Estado Situacional de la Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, Santa-Áncash", elaborado en agosto de 2022, determinó un avance físico ejecutado acumulado aproximado de 95,88 % y un saldo de 4,12 % respecto de las metas contractuales evaluadas.

La citada evaluación identificó, entre otros aspectos, deterioro de elementos estructurales y metálicos, ausencia o sustracción de determinados componentes e instalaciones y la necesidad de evaluar el reforzamiento estructural de la superestructura. El porcentaje de avance señalado corresponde a dicha evaluación y constituye un antecedente para determinar las intervenciones requeridas en la infraestructura existente.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

Posteriormente, mediante Resolución Gerencial n.° 168-2026-GRA/GSRP-G, de 17 de junio de 2026, se aprobó el expediente técnico del saldo de obra, con una cuantía de ejecución de S/ 8 753 179,54 y un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario. El costo total consignado en dicha aprobación asciende a S/ 9 977 807,28 e incluye la ejecución física, elaboración y supervisión del expediente técnico, supervisión de obra, gestión del proyecto y control concurrente.

En el aspecto presupuestal, mediante Nota de Modificación Presupuestaria n.° 0000000275, de 21 de agosto de 2026, se aprobó una modificación por S/ 9 190 839,00, que comprende S/ 8 753 180,00 para la ejecución del saldo de obra y S/ 437 659,00 para su supervisión. Asimismo, se emitió la Certificación de Crédito Presupuestario – Nota n.° 0000001181, de 27 de agosto de 2026, vinculada con los recursos previstos para la reactivación de la inversión.

Durante el período evaluado, la obra permanecía paralizada y el proceso de reactivación comprendía actuaciones relacionadas con la contratación y preparación de la ejecución del saldo de obra. En ese contexto, se identificaron aspectos técnicos pendientes de atención relacionados con la correspondencia entre el expediente técnico aprobado y los documentos de contratación, la disposición de residuos y estructuras metálicas y las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado. Asimismo, durante la visita de inspección efectuada el 25 de septiembre de 2026 se observó el estado físico general de la infraestructura, tanto en su parte exterior como interior, conforme se muestra en las fotografías siguientes:

Fotografías n.° 1 y 2
Vistas generales del exterior e interior del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco[1]



Fuente: Registro fotográfico de la Comisión de Control, 25 de septiembre de 2026.

En el aspecto legal y contractual, se identificó la necesidad de consolidar y actualizar la información correspondiente a la ejecución inicial, particularmente respecto del estado del Contrato n.° 091-2010 y de las obligaciones, actuaciones o eventuales controversias que pudieran incidir en la contratación y ejecución del saldo de obra. En materia presupuestal y financiera, se evaluó la correspondencia de los recursos previstos con los componentes requeridos para la culminación integral de la inversión y su articulación con la programación técnica.

Como parte del desarrollo del servicio, el 23 de septiembre de 2026 se realizó una mesa de coordinación con funcionarios y servidores de la Entidad, en la que se abordaron las actuaciones necesarias para continuar con el proceso de reactivación de la obra. Como resultado de dicha reunión, se suscribió el Acta de Compromisos n.° 001-2026-GRA/ORCI-SCP-CCCMC, mediante la cual se establecieron acciones para atender los aspectos pendientes del proceso de reactivación. La siguiente fotografía muestra la participación de los funcionarios y servidores en dicha reunión:

[1] Se aprecia la infraestructura correspondiente a la losa deportiva, vista exterior, graderías y cobertura del coliseo.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

Fotografía n.° 3
Mesa de coordinación con funcionarios y servidores de la Entidad para la reactivación de la obra[2]



Fuente: Registro fotográfico de la Comisión de Control, 23 de septiembre de 2026.

En ese marco, el Control Preventivo comprendió la evaluación de las condiciones necesarias para continuar con el proceso de reactivación, identificando problemas, causas raíz y riesgos significativos, así como aportes orientados a contribuir a la ejecución, culminación y puesta en funcionamiento de la infraestructura.

V. PROBLEMAS, CAUSAS RAÍZ/RIESGOS Y APORTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Como resultado del control preventivo a las actividades del proceso de reactivación de la obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash", se identificaron problemas relacionados con las condiciones técnicas, legales y presupuestales-financieras y administrativas necesarias para su reactivación. A continuación, se exponen los hechos que los sustentan, sus causas raíz y consecuencias, incluyendo los riesgos que podrían afectar el reinicio de la ejecución y su continuidad hasta la culminación de la obra y el cumplimiento de su finalidad pública:

1. ASPECTOS TÉCNICOS PENDIENTES E INCONSISTENCIAS ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA Y LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN REQUIEREN ATENCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN, CONTINUIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

a) Condición.

Como resultado de la revisión de la documentación técnica y de las coordinaciones efectuadas con los funcionarios y servidores de la Entidad, se identificaron aspectos pendientes relacionados con el equipamiento estratégico, la disposición de residuos y estructuras metálicas, y las factibilidades de servicios básicos de la obra "Construcción del Coliseo Cerrado

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

[2] Reunión desarrollada el 23 de septiembre de 2026 en el marco del Control Preventivo, en la que se abordaron las actuaciones necesarias para continuar con el proceso de reactivación de la obra.

Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones n.° 2111346. Su atención resulta relevante para mantener la correspondencia entre el expediente técnico aprobado, los documentos de contratación y las condiciones necesarias para ejecutar, culminar y poner en funcionamiento la infraestructura.

Como antecedente, el "Informe Pericial y Diagnóstico del Estado Situacional de la Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, Santa-Áncash", elaborado en agosto de 2022, reportó un avance físico aproximado de 95,88 %. Asimismo, identificó resultados de resistencia a la compresión del concreto inferiores a la resistencia de diseño en determinadas muestras, corrosión y deterioro de elementos estructurales y metálicos, ausencia o sustracción de componentes e instalaciones, y la necesidad de evaluar el reforzamiento estructural de la superestructura. Estos resultados corresponden a la evaluación efectuada en dicha oportunidad.

Posteriormente, mediante Resolución Gerencial n.° 168-2026-GRA/GSRP-G, de 17 de junio de 2026, se aprobó el expediente técnico del saldo de obra, con un presupuesto de ejecución de S/ 8 753 179,54 y un plazo de ciento cincuenta días calendario. Esta aprobación constituye un avance para definir las intervenciones destinadas a culminar la inversión.

No obstante, durante la mesa de coordinación realizada el 23 de septiembre de 2026, se identificó que el requerimiento utilizado para la contratación no contemplaba la grúa hidráulica autopropulsada de 9 toneladas prevista como equipamiento estratégico en el expediente técnico aprobado. Esta diferencia requiere ser atendida para que los documentos que sustentan la contratación guarden correspondencia con las condiciones técnicas previstas para ejecutar el saldo de obra.

Asimismo, se identificaron aspectos pendientes relacionados con la disposición de los residuos provenientes de la demolición y desmontaje de la cobertura y/o estructuras metálicas, así como con las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado necesarias para la culminación y puesta en funcionamiento de la infraestructura.

Las situaciones identificadas y su relación con el proceso de reactivación se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 1
Aspectos técnicos pendientes vinculados con la contratación, ejecución y puesta en funcionamiento del saldo de obra

Aspecto	Situación identificada	Relación con la reactivación y continuidad
Equipamiento estratégico	El requerimiento de contratación no contempla la grúa hidráulica autopropulsada de 9 toneladas prevista en el expediente técnico aprobado.	La correspondencia entre ambos documentos permite sustentar la contratación con el equipamiento previsto para ejecutar las intervenciones.
Residuos de demolición y estructuras metálicas	Permanecen pendientes aspectos relacionados con su disposición, derivados de la demolición y desmontaje de la cobertura y/o estructuras metálicas.	Su definición permite organizar las actividades correspondientes y reducir la necesidad de resolverlas durante la ejecución.
Factibilidades de servicios básicos	Permanecen pendientes aspectos relacionados con las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado.	Su atención contribuye a establecer las condiciones necesarias para culminar y poner en funcionamiento la infraestructura.

Fuente: Expediente técnico aprobado mediante Resolución Gerencial n.° 168-2026-GRA/GSRP-G, requerimiento de contratación e información técnica proporcionada por la Entidad durante las actuaciones de coordinación.
Elaboración: Comisión de Control.

Adicionalmente, el tiempo transcurrido desde la evaluación de 2022 y la permanencia de la obra en condición de paralización hacen relevante la correspondencia entre la información técnica utilizada para definir las intervenciones y las condiciones de los componentes

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

existentes. Estos podrían presentar variaciones respecto de las registradas en evaluaciones anteriores, particularmente en los elementos en los que se identificaron deterioro, corrosión o ausencia de componentes.

En ese marco, el numeral 4.2 del artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 206-2024-EF, contempla que el análisis del estado situacional comprenda la inspección de la obra, la revisión del expediente técnico y de la documentación de ejecución, así como la identificación de las partidas pendientes para su continuidad, culminación y/o puesta en funcionamiento. Esta disposición resalta la relación que debe existir entre el diagnóstico de la infraestructura y las intervenciones necesarias para culminarla.

Por otro lado, el Comunicado Oficial ENFEN n.° 17-2026, de 28 de septiembre de 2026, mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y central para octubre-diciembre de 2026 y el verano de 2027. Este escenario resulta relevante para la programación de las actividades del saldo de obra que pudieran estar expuestas a dichas condiciones.

En consecuencia, la atención de los aspectos identificados requiere articular la información del expediente técnico aprobado con los documentos de contratación y las condiciones necesarias para ejecutar y poner en funcionamiento la infraestructura. Ello permitirá continuar con la reactivación sobre una base técnica consistente y reducir la necesidad de efectuar precisiones o adecuaciones durante el desarrollo de los trabajos.

Riesgo asociado.

El riesgo asociado consiste en que las inconsistencias y los aspectos técnicos pendientes se trasladen a las etapas de contratación o ejecución, generando la necesidad de precisar requerimientos, definir condiciones o adecuar las intervenciones durante su desarrollo, con posibles efectos sobre el inicio y la continuidad de los trabajos.

Asimismo, eventuales diferencias entre las condiciones de los componentes existentes y las consideradas para ejecutar el saldo de obra, junto con la exposición de determinadas actividades a condiciones climáticas adversas, podrían dificultar la ejecución conforme a lo programado. La atención pendiente de las factibilidades de servicios básicos también podría limitar la puesta en funcionamiento de la infraestructura, aun cuando se avance en la ejecución de sus componentes físicos.

b) Causa raíz.

La causa raíz se encuentra asociada a la insuficiente integración y actualización de la información técnica generada en las distintas etapas de la inversión, considerando el tiempo transcurrido desde la ejecución inicial y la paralización de la obra, así como las condiciones actuales de sus componentes; situación que ha determinado que la correspondencia entre el expediente técnico aprobado del saldo de obra, los documentos que sustentan su contratación y las condiciones requeridas para la culminación y puesta en funcionamiento de la infraestructura aún requiera completarse.

El tiempo transcurrido desde la ejecución inicial y las evaluaciones posteriores hace necesario mantener la correspondencia entre los antecedentes técnicos, las intervenciones previstas en el expediente técnico del saldo de obra y los requerimientos utilizados para su contratación. Esta integración comprende tanto el equipamiento necesario para desarrollar los trabajos como la definición de las condiciones para disponer los residuos y estructuras metálicas y contar con los servicios básicos requeridos para el funcionamiento de la infraestructura.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

La diferencia identificada respecto de la grúa hidráulica autopropulsada de 9 toneladas y los aspectos pendientes sobre disposición de residuos y factibilidades evidencian que dicha correspondencia aún requiere completarse. Su atención articulada permitirá que las decisiones de contratación y ejecución se sustenten en información coherente sobre las intervenciones y sus condiciones de desarrollo.

Respecto del riesgo asociado, los factores internos comprenden la persistencia de diferencias entre los documentos técnicos y de contratación y la definición pendiente de condiciones necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento. Asimismo, la posible variación de las condiciones de los componentes durante la paralización incrementa la necesidad de que la información técnica guarde correspondencia con su estado efectivo.

Como factor externo, las condiciones climáticas previstas ante El Niño Costero podrían incidir en las actividades expuestas a lluvias u otras condiciones adversas. Este escenario no origina la inconsistencia documental identificada, pero podría agravar sus efectos si los aspectos técnicos permanecen pendientes al iniciar los trabajos y se reduce el margen para atenderlos oportunamente.

c) Consecuencia.

Al cierre del período evaluado, persistía una diferencia entre el equipamiento estratégico previsto en el expediente técnico y el requerimiento de contratación, así como aspectos pendientes sobre disposición de residuos y estructuras metálicas y factibilidades de servicios básicos. Esta situación mantenía sin completar la correspondencia entre los documentos y las condiciones técnicas necesarias para continuar con la contratación, ejecución y puesta en funcionamiento de la obra.

De permanecer estas situaciones, podrían requerirse precisiones o adecuaciones durante las actuaciones de contratación, postergando su culminación y el inicio de la ejecución física. Si su atención se trasladara a la ejecución, podrían generarse modificaciones en la secuencia de actividades o interrupciones mientras se definan las soluciones técnicas correspondientes.

Asimismo, si las condiciones de los componentes existentes difirieran de las consideradas para ejecutar las intervenciones, podría ser necesario efectuar evaluaciones y adecuaciones adicionales, con incidencia en los plazos y en la continuidad de los trabajos. La falta de atención oportuna de las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado podría, además, postergar la puesta en funcionamiento de la infraestructura y la prestación del servicio a la población.

De materializarse condiciones climáticas adversas durante actividades expuestas, la permanencia de aspectos técnicos pendientes podría dificultar la organización y ejecución de las intervenciones, incrementando el riesgo de interrupciones o de una nueva paralización. Estas circunstancias podrían afectar la culminación del saldo de obra y diferir el cumplimiento de la finalidad pública de la inversión.

Aporte de la comisión de control.

La comisión de control propone contrastar y articular la información del expediente técnico aprobado del saldo de obra con los documentos de contratación y las condiciones de los componentes existentes, a fin de atender las diferencias y los aspectos técnicos pendientes. Esta acción comprende verificar la correspondencia del equipamiento estratégico, particularmente respecto de la grúa hidráulica autopropulsada de 9 toneladas; definir los aspectos pendientes sobre la disposición de residuos de demolición y estructuras metálicas; y atender las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado requeridas para la culminación y puesta en funcionamiento de la infraestructura.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

Asimismo, propone considerar en la programación de los trabajos los escenarios climáticos oficiales y las medidas técnicas que correspondan a las actividades expuestas, efectuando las precisiones o adecuaciones que resulten necesarias dentro del ámbito de competencia de la Entidad.

Con ello, se busca que la contratación y ejecución del saldo de obra cuenten con información técnica consistente y condiciones definidas para desarrollar las intervenciones, reduciendo la necesidad de resolver aspectos pendientes durante los trabajos y contribuyendo a su continuidad, culminación y puesta en funcionamiento.

2. SITUACIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL DE LA EJECUCIÓN INICIAL DE LA OBRA PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN Y FORMALIZACIÓN, NECESARIA PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES QUE VIABILICEN SU REACTIVACIÓN Y CONTINUIDAD.

a) Condición.

Como resultado de la revisión de la documentación y de las coordinaciones efectuadas con los funcionarios y servidores de la Entidad, se identificó que la información sobre la situación legal y contractual de la ejecución inicial de la obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones n.° 2111346, se encuentra pendiente de consolidación y formalización. Su atención resulta necesaria para determinar las obligaciones, actuaciones o eventuales restricciones que pudieran incidir en la contratación y ejecución del saldo de obra.

De acuerdo con la información registrada en INFOBRAS correspondiente a la ejecución inicial de la obra, esta se encuentra vinculada al Contrato n.° 091-2010, de 2 de agosto de 2010, registrándose al Consorcio Coishco como contratista. Asimismo, se cuenta con antecedentes relacionados con las actuaciones administrativas, contractuales y legales derivadas de dicha ejecución y con la contratación de la supervisión. Considerando el tiempo transcurrido y las actuaciones actualmente orientadas a contratar el saldo de obra, resulta relevante establecer el estado actualizado de estos antecedentes y su incidencia en las decisiones para continuar con la reactivación. Asimismo, se cuenta con antecedentes relacionados con la contratación de la supervisión. Considerando el tiempo transcurrido y las actuaciones actualmente orientadas a contratar el saldo de obra, resulta relevante establecer el estado actualizado de estos antecedentes y su incidencia en las decisiones para continuar con la reactivación.

Al cierre del período evaluado, la documentación disponible no se encontraba integralmente consolidada de manera que permitiera determinar la existencia, el estado y la eventual incidencia de obligaciones contractuales pendientes, conciliaciones, arbitrajes, procesos judiciales, medidas cautelares, reclamaciones u otras condiciones legales y contractuales vinculadas con la ejecución inicial.

Durante la mesa de coordinación del 23 de septiembre de 2026, el subgerente de Asesoría Jurídica asumió el compromiso de gestionar ante la Procuraduría Pública Regional un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de situaciones legales que pudieran afectar la reactivación, continuidad y culminación de la obra. Se estableció el 24 de septiembre de 2026 como plazo para acreditar las gestiones realizadas y, de encontrarse disponible, remitir el pronunciamiento, manteniéndose el compromiso de seguimiento hasta su obtención.

La documentación recibida para la elaboración del presente informe incluye el Informe n.° 274-2026-REGIÓN ÁNCASH-SRP/SGAJ, de 23 de septiembre de 2026, y el Oficio n.° 959-2026/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACÍFICO/G, de 24 de septiembre de 2026, que sustentan la gestión para solicitar información a la Procuraduría Pública Regional sobre las controversias vinculadas con la obra. Al 7 de octubre de 2026, no se había recibido la respuesta

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

de dicha instancia ni documentación adicional sobre el seguimiento posterior de la solicitud, por lo que permanecía pendiente completar este componente del análisis legal y contractual.

Los principales aspectos que requieren consolidación se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 2
Aspectos legales y contractuales pendientes de consolidación para sustentar la reactivación de la obra

Aspecto	Situación identificada y actualización a la fecha de emisión	Relevancia para la reactivación y continuidad
Estado del Contrato n.° 091-2010 y actuaciones derivadas de su ejecución	Información pendiente de integración y actualización para determinar su situación y las actuaciones que mantienen incidencia en la obra.	Permite sustentar las decisiones sobre la contratación y ejecución del saldo de obra.
Obligaciones pendientes y eventuales controversias o restricciones	Documentación disponible insuficientemente consolidada para determinar su existencia, estado y eventual incidencia.	Permite identificar oportunamente las condiciones que deban atenderse y las acciones que correspondan.
Pronunciamiento de la Procuraduría Pública Regional	Se acreditó la solicitud de información a la Procuraduría Pública Regional. Al 7 de octubre de 2026, no se había recibido su respuesta ni documentación adicional sobre el seguimiento posterior.	Contribuye a determinar posibles impedimentos dentro de su ámbito de competencia y su incidencia en la reactivación.

Fuente: Documentación legal y contractual proporcionada por la Entidad; Acta de Compromisos n.° 001-2026-GRA/ORCI-SCP-CCCMC; Informe n.° 274-2026-REGIÓN ÁNCASH-SRP/SGAJ; y Oficio n.° 959-2026/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACÍFICO/G.
Elaboración: Comisión de Control.

En ese marco, el numeral 4.2 del artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 206-2024-EF, establece que el informe de estado situacional comprende el análisis técnico, legal y financiero y la revisión de la documentación relacionada con la ejecución de la obra. Dicho informe sustenta la decisión de reactivación, lo que hace relevante contar con información legal y contractual integrada para respaldar las actuaciones correspondientes.

La situación identificada requiere articular los antecedentes contractuales y administrativos con la información y los pronunciamientos de las áreas competentes, de modo que se pueda establecer qué actuaciones se encuentran concluidas, cuáles permanecen pendientes y qué condiciones deben considerarse para contratar y ejecutar el saldo de obra.

Asimismo, ante la transición institucional vinculada con el cambio de gestión, adquiere relevancia mantener ordenada y actualizada la documentación legal y contractual, identificando los responsables de las actuaciones pendientes y el estado de su atención. Ello contribuirá a preservar la continuidad de las gestiones y de las decisiones necesarias para la reactivación.

Por consiguiente, el problema identificado comprende la determinación documentada de la situación legal y contractual actualizada y la obtención del pronunciamiento comprometido. La información revisada no permite afirmar que exista un impedimento legal específico que prohíba la contratación o ejecución del saldo de obra; corresponde esclarecer si existen condiciones con incidencia en dichas actuaciones y, de ser el caso, determinar su alcance y tratamiento.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

Riesgo asociado.

El riesgo asociado consiste en que la falta de consolidación y formalización oportuna de la situación legal y contractual dificulte identificar obligaciones, controversias o restricciones que requieran atención durante la contratación y ejecución del saldo de obra.

De presentarse alguna de estas condiciones y advertirse tardíamente, podrían requerirse evaluaciones, decisiones o actuaciones complementarias que afecten la oportunidad de la reactivación o la continuidad de los trabajos una vez reiniciados. Asimismo, eventuales cambios de responsables durante la transición institucional podrían prolongar la atención de las actuaciones pendientes si no se preservan sus antecedentes, estado y seguimiento.

b) Causa raíz.

La causa raíz radica en la insuficiente consolidación y formalización de la situación legal y contractual actualizada de la ejecución inicial de la obra, particularmente respecto del Contrato n.° 091-2010 y de las obligaciones, actuaciones y eventuales controversias o impedimentos derivados de su ejecución.

La documentación comprende actuaciones generadas en distintas etapas de la inversión y con intervención de diferentes unidades orgánicas. El tiempo transcurrido desde la ejecución inicial requiere integrar y contrastar estos antecedentes para establecer cuáles mantienen efectos sobre la situación actual de la obra y qué actuaciones corresponden para continuar con su reactivación.

Esta integración se encuentra pendiente de completarse con el sustento de las áreas competentes, incluyendo el pronunciamiento de la Procuraduría Pública Regional comprometido durante las coordinaciones. Ello limita contar con una determinación documentada que vincule los antecedentes legales y contractuales con las decisiones necesarias para contratar y ejecutar el saldo de obra.

Respecto del riesgo asociado, los factores internos comprenden la insuficiente integración de la información, la formalización pendiente de su evaluación y las limitaciones en el seguimiento de las actuaciones necesarias para completar el sustento legal y contractual.

Como factor de contexto, la transición institucional podría incidir en la continuidad de estas gestiones ante eventuales cambios de responsables. Su efecto dependerá de que la documentación, las decisiones adoptadas y las actuaciones pendientes se encuentren debidamente identificadas y se transfieran de manera ordenada. Este factor podría agravar la prolongación de los trámites, sin constituir el origen de la situación identificada.

c) Consecuencia.

Al cierre del período evaluado, no se contaba con una determinación integralmente consolidada y formalizada de la situación legal y contractual de la ejecución inicial ni con el pronunciamiento comprometido de la Procuraduría Pública Regional. Esta situación limitaba establecer, con el sustento disponible, la existencia y el alcance de condiciones legales o contractuales que debieran considerarse en las actuaciones para contratar y ejecutar el saldo de obra.

De mantenerse esta situación, podrían requerirse verificaciones y actuaciones complementarias durante etapas posteriores, con el riesgo de postergar decisiones necesarias para la reactivación. Asimismo, si se identificaran obligaciones, controversias o restricciones con incidencia efectiva en el saldo de obra, su atención tardía podría afectar la oportunidad de las contrataciones o la continuidad de la ejecución.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

Una vez reiniciados los trabajos, la eventual aparición de una restricción legal no identificada oportunamente podría condicionar determinadas actuaciones o generar interrupciones, dependiendo de su naturaleza y alcance, con el riesgo de una nueva paralización.

Adicionalmente, si las actuaciones pendientes coinciden con cambios de responsables y no se preserva la continuidad de su seguimiento, podrían prolongarse los trámites y la obtención de los pronunciamientos necesarios. Estas circunstancias podrían diferir la culminación y puesta en funcionamiento de la infraestructura deportiva y la prestación del servicio a la población beneficiaria.

Aporte de la comisión de control.

La comisión de control propone consolidar y formalizar la situación legal y contractual actualizada de la ejecución inicial de la obra, integrando los antecedentes del Contrato n.° 091-2010 y las actuaciones derivadas de su ejecución. Esta acción comprende determinar la existencia, el estado y la eventual incidencia de obligaciones pendientes, controversias o restricciones sobre la contratación y ejecución del saldo de obra, identificando el sustento documental y las actuaciones que correspondan en cada caso.

Asimismo, propone gestionar la obtención del pronunciamiento de la Procuraduría Pública Regional respecto de los posibles impedimentos legales vinculados con la obra, dentro de su ámbito de competencia, e integrar sus resultados con la evaluación de las demás áreas competentes. La información consolidada debe permitir identificar las actuaciones pendientes, sus responsables y su relación con las decisiones técnicas, administrativas y presupuestarias, preservando la continuidad de su atención ante eventuales cambios de responsables durante la transición institucional.

Con ello, se busca contar con sustento legal y contractual actualizado, ordenado y verificable para respaldar las decisiones de reactivación e identificar oportunamente las condiciones que requieran atención, contribuyendo a prevenir interrupciones durante la contratación y posterior ejecución del saldo de obra.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR Y DEL SUPERVISOR DEL SALDO DE OBRA AÚN EN CURSO, CUYA CULMINACIÓN OPORTUNA RESULTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS Y LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REACTIVACIÓN DE LA OBRA.

a) Condición.

Como resultado de la revisión de la documentación y de las coordinaciones efectuadas con los funcionarios y servidores de la Entidad, se advierte que, al 2 de octubre de 2026, permanecían pendientes de culminación las contrataciones del ejecutor y del supervisor del saldo de la obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones n.° 2111346. La oportunidad de su culminación resulta determinante para iniciar la ejecución física y utilizar los recursos presupuestales destinados a la reactivación de la inversión.

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

La Entidad cuenta con recursos habilitados mediante Nota de Modificación Presupuestaria n.° 0000000275, de 21 de agosto de 2026, por S/ 9 190 839,00, destinados a la ejecución y supervisión del saldo de obra; asimismo, el 27 de agosto de 2026 se emitió la Certificación de Crédito Presupuestario, Nota n.° 0000001181, vinculada con su reactivación. Estos avances presupuestarios requieren complementarse con la culminación de las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y la formalización de las contrataciones correspondientes.


Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

Al 23 de septiembre de 2026, la Entidad se encontraba desarrollando la interacción con el mercado para la contratación del ejecutor, estando pendientes la culminación de las actuaciones preparatorias, la aprobación del expediente de contratación y el inicio de la fase de selección. Asimismo, continuaban las actuaciones para contratar la supervisión. Al cierre del período evaluado, ambas contrataciones aún no se habían concretado.

La secuencia de los principales hitos presupuestarios y administrativos permite apreciar el estado de las actuaciones necesarias para iniciar la ejecución del saldo de obra, conforme se detalla a continuación:

Gráfico n.° 1
Hitos presupuestarios y estado de las contrataciones para la reactivación de la obra



Fuente: Nota de Modificación Presupuestaria n.° 0000000275; Certificación de Crédito Presupuestario, Nota n.° 0000001181; documentación e información proporcionadas por la Entidad durante el período evaluado.
Elaboración: Comisión de Control.

En ese contexto, la prolongación de las actuaciones pendientes podría reducir el tiempo disponible para iniciar y avanzar en la ejecución del gasto durante el ejercicio fiscal 2026, desplazando actividades y necesidades de financiamiento hacia el ejercicio siguiente. Esta circunstancia adquiere relevancia considerando que el expediente técnico aprobado establece un plazo de ejecución de ciento cincuenta días calendario, por lo que la programación presupuestal y financiera debe guardar correspondencia con el calendario efectivo de ejecución y supervisión.

Al respecto, los artículos 36 y 41 del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, regulan, respectivamente, aspectos de la ejecución presupuestaria al cierre del ejercicio y la certificación del crédito presupuestario. En ese marco, la certificación debe articularse con las actuaciones de contratación y con la programación de las obligaciones que correspondan a cada ejercicio fiscal.

La oportunidad de culminación de las contrataciones también resulta relevante frente a la transición institucional vinculada con las Elecciones Regionales y Municipales convocadas para el 4 de octubre de 2026 y el período de gobierno 2027–2030. La permanencia de trámites pendientes durante dicho proceso podría afectar su continuidad si no se preserva la información sobre su estado, los responsables de su atención, las decisiones adoptadas y las actividades necesarias para culminarlos.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

Asimismo, mediante Comunicado Oficial ENFEN n.° 17-2026, de 28 de septiembre de 2026, se mantuvo la Alerta de El Niño Costero y se previeron precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y central para octubre-diciembre de 2026 y el verano de 2027. Este escenario requiere ser considerado en la programación de las intervenciones, atendiendo a las actividades del saldo de obra que pudieran verse expuestas a condiciones climáticas adversas.

Por consiguiente, el problema identificado se concentra en la oportunidad de culminación de las contrataciones y en el seguimiento integrado de las actuaciones necesarias para iniciar la ejecución. Su prolongación podría desplazar los trabajos hacia un período de transición institucional y de condiciones climáticas menos favorables, incrementando las exigencias de coordinación para asegurar la continuidad administrativa, presupuestaria y física de la inversión.

Riesgo asociado.

El riesgo asociado consiste en que la prolongación o eventual no culminación de las contrataciones del ejecutor y del supervisor impida ejecutar los recursos conforme a la programación prevista, postergue el inicio de los trabajos y requiera gestionar la continuidad presupuestaria y financiera de la inversión en el siguiente ejercicio fiscal.

Asimismo, la coincidencia de actuaciones pendientes con cambios en los responsables de la gestión podría interrumpir su seguimiento y atención; mientras que el desplazamiento del calendario de ejecución podría incrementar la exposición de los trabajos a condiciones climáticas adversas. De materializarse estas circunstancias, podrían afectar la reactivación o comprometer la continuidad de la obra una vez reiniciada.

b) Causa Raíz.

La causa raíz del problema radica en la insuficiente articulación y seguimiento integrado de las actuaciones necesarias para culminar la contratación del ejecutor y del supervisor del saldo de obra, entre las unidades orgánicas intervinientes, que dificulta mantener alineados los hitos de contratación con la programación del inicio de los trabajos y la ejecución de los recursos presupuestales asignados y certificados.

La culminación de ambas contrataciones comprende actuaciones sucesivas a cargo de distintas unidades orgánicas. Para coordinar su desarrollo, resulta necesario identificar las actividades pendientes, sus responsables, los plazos previstos y las condiciones técnicas, legales y administrativas que deben atenderse en cada etapa. Las limitaciones en su seguimiento conjunto dificultan advertir oportunamente las situaciones que podrían prolongar los trámites y adoptar las decisiones necesarias para preservar la continuidad del proceso de reactivación.

En ese contexto, la articulación entre las unidades responsables de infraestructura, administración y presupuesto, con la participación del área de asesoría jurídica en los asuntos de su competencia, resulta relevante para que los avances presupuestarios alcanzados se traduzcan oportunamente en la contratación y posterior ejecución del saldo de obra.

Respecto del riesgo asociado, los factores internos comprenden las limitaciones en la coordinación y el seguimiento de las actuaciones pendientes, así como en la actualización de la programación física y financiera frente a variaciones en las fechas previstas para contratar e iniciar los trabajos.

Como factores de contexto, la transición institucional vinculada con el cambio de gestión y las condiciones climáticas previstas ante El Niño Costero podrían incrementar la exposición del

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

proceso de reactivación a interrupciones administrativas y dificultades de ejecución. Su incidencia se relaciona, respectivamente, con la necesidad de preservar la continuidad de los trámites y decisiones ante eventuales cambios de responsables, y de considerar las condiciones climáticas en la programación de las actividades. Estos factores no constituyen la causa de las contrataciones pendientes, pero podrían agravar los efectos de su prolongación.

c) Consecuencia.

Al cierre del período evaluado, las contrataciones del ejecutor y del supervisor permanecían pendientes de culminación, manteniéndose sin completar condiciones necesarias para iniciar la ejecución física del saldo de obra. En consecuencia, los avances alcanzados en la habilitación y certificación presupuestaria aún no se habían traducido en el reinicio de los trabajos.

De prolongarse las actuaciones pendientes, podría reducirse el tiempo disponible para ejecutar los recursos conforme a la programación prevista para el ejercicio fiscal 2026, desplazando actividades y obligaciones hacia el ejercicio siguiente y requiriendo gestionar su continuidad presupuestaria y financiera. Esta situación podría postergar el inicio de la ejecución, la culminación de la infraestructura deportiva y su puesta en funcionamiento en beneficio de la población.

Asimismo, la permanencia de actuaciones pendientes durante la transición institucional podría afectar la continuidad de los trámites si los cambios de responsables no se acompañan de la transferencia ordenada de la información sobre su estado, las decisiones adoptadas y las actividades por atender. De materializarse este riesgo, podrían prolongarse las contrataciones y diferirse la ejecución de los recursos destinados a la obra.

Por otro lado, el desplazamiento del calendario de ejecución podría incrementar la exposición de las actividades del saldo de obra a las condiciones climáticas adversas previstas ante El Niño Costero. Dependiendo de las intervenciones programadas y de las condiciones que se presenten, ello podría dificultar el desarrollo de los trabajos, alterar su secuencia o generar interrupciones.

En conjunto, estos riesgos podrían afectar la oportunidad de la reactivación y, una vez reiniciada la obra, comprometer su continuidad si se presentan interrupciones administrativas, dificultades para atender las obligaciones de ejecución y supervisión o condiciones climáticas que impidan desarrollar las actividades previstas, con la posibilidad de una nueva paralización y la postergación de su finalidad pública.

Aporte de la comisión de control.

La comisión de control propone mantener actualizado un mecanismo de seguimiento conjunto de las actuaciones para contratar al ejecutor y al supervisor del saldo de obra, que identifique las actividades pendientes, las unidades responsables, los plazos previstos y las condiciones técnicas, legales y administrativas por atender. Este seguimiento comprende las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y la formalización de ambas contrataciones, manteniendo su correspondencia con los recursos presupuestales asignados y certificados y con la programación física y financiera de la inversión.

Asimismo, propone considerar la continuidad de los trámites y decisiones durante la transición institucional, mediante la identificación y transferencia ordenada de la información sobre su estado y las actividades pendientes. El seguimiento debe permitir advertir variaciones en las fechas previstas para contratar e iniciar los trabajos y evaluar sus efectos sobre la programación

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

presupuestal y financiera, incluida la continuidad entre ejercicios fiscales, así como sobre la exposición de las actividades a los escenarios climáticos previstos.

Con ello, se busca facilitar la culminación oportuna de ambas contrataciones y la ejecución de los recursos conforme a la programación, contribuyendo al inicio de los trabajos y a la continuidad administrativa y financiera necesaria para culminar la obra.

VI. COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS FUNCIONARIOS Y ACTORES CLAVE

Como resultado de la mesa de coordinación realizada entre los funcionarios y servidores de la Sub Región Pacífico del Gobierno Regional de Áncash vinculados al proceso de reactivación de la obra y la comisión de control, se suscribió el Acta de Compromisos n.° 001-2026-GRA/ORCI-SCP-CCCMC, de 23 de septiembre de 2026. En dicho documento se establecieron las acciones, los responsables, los plazos y los medios de verificación relacionados con los aspectos técnicos, legales y administrativos necesarios para continuar con la reactivación de la obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash", con Código Único de Inversiones n.° 2111346.

Por parte de la Entidad participaron Luis Antonio Valverde Cueva, gerente subregional; Javier Chaupe Hernández, subgerente de Infraestructura y Gestión Ambiental; Dante Edward Jiménez Mejía, jefe de la Unidad Funcional de Obras; Adán Alberto Vernal Prieto, jefe de la Unidad Funcional de Abastecimiento y Servicios Generales; y Renzo Mike Alva Carranza, subgerente de Asesoría Jurídica.

A continuación, se detallan los compromisos asumidos y la información disponible sobre su atención, según su relación con los problemas desarrollados en el numeral precedente.

6.1. En relación con el problema identificado n.° 1 - Aspectos técnicos pendientes e inconsistencias entre el expediente técnico del saldo de obra y los documentos de contratación requieren atención para contribuir a la reactivación, continuidad y puesta en funcionamiento de la obra.

Javier Chaupe Hernández, subgerente de Infraestructura y Gestión Ambiental, asumió compromisos orientados a revisar la correspondencia entre el expediente técnico aprobado del saldo de obra y los documentos de contratación, así como a atender las condiciones técnicas pendientes para la culminación y puesta en funcionamiento de la infraestructura. Para ello, se consideró la participación de las unidades técnicas competentes y, de corresponder, de las áreas de Abastecimiento y de los profesionales responsables de la elaboración y/o revisión del expediente técnico.

Respecto del equipamiento estratégico, se comprometió a evaluar la inclusión de la grúa hidráulica autopropulsada de 9 toneladas prevista en el expediente técnico, determinar su necesidad para ejecutar las prestaciones y, de corresponder, adoptar las acciones para incorporarla en los documentos de contratación. Asimismo, debía coordinar con la Unidad Funcional de Abastecimiento y Servicios Generales la revisión de la correspondencia entre el requerimiento y las condiciones técnicas del expediente, antes de continuar con las actuaciones del procedimiento de contratación.

También asumió el compromiso de verificar y precisar las condiciones para disponer los residuos provenientes de la demolición y desmontaje de la cobertura y/o estructuras metálicas, determinando la alternativa y las acciones necesarias para su adecuada gestión. En cuanto a los servicios básicos, se comprometió a gestionar y/o acreditar las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado requeridas para la culminación y puesta en funcionamiento de la infraestructura.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

Se estableció como plazo máximo el **6 de octubre de 2026** para presentar a la comisión de control un informe técnico de consistencia y acreditar las acciones adoptadas. Dicho informe debía sustentar la revisión del expediente técnico y los documentos de contratación, precisar la situación del equipamiento estratégico y detallar las acciones adoptadas o programadas para atender los aspectos pendientes. Las actuaciones aún no concluidas debían contar con responsables y fechas previstas de culminación.

Como medios de verificación mínimos, se consideraron el informe técnico de evaluación y consistencia; el informe o documento técnico sobre la disposición de residuos y estructuras metálicas; las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado; y la comunicación formal a la comisión de control.

Al 7 de octubre de 2026, la Entidad no había remitido dicha documentación. Por ello, no fue posible verificar documentalmente las acciones efectuadas para atender las diferencias identificadas ni el estado de las gestiones sobre disposición de residuos y factibilidades de servicios básicos.

6.2. En relación con el problema identificado n.° 2 - Situación legal y contractual de la ejecución inicial de la obra pendiente de consolidación y formalización, necesaria para sustentar las decisiones que viabilicen su reactivación y continuidad.

Renzo Mike Alva Carranza, subgerente de Asesoría Jurídica, en coordinación con las instancias competentes del Gobierno Regional de Áncash, asumió el compromiso de gestionar ante la Procuraduría Pública Regional un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de situaciones legales que pudieran afectar la reactivación, continuidad y culminación de la obra. Asimismo, se comprometió a efectuar el seguimiento de la solicitud hasta obtener el pronunciamiento y remitirlo a la comisión de control, conjuntamente con el sustento de las gestiones realizadas.

Se estableció como plazo máximo el **24 de septiembre de 2026** para acreditar las gestiones efectuadas ante la Procuraduría Pública Regional y, de encontrarse disponible, remitir el pronunciamiento correspondiente. Como medios de verificación mínimos, se consideraron la solicitud dirigida a dicha instancia, la documentación de las gestiones y del seguimiento efectuados, el pronunciamiento, de corresponder, y la comunicación formal de la Asesoría Jurídica a la comisión de control.

Respecto de las acciones adoptadas, mediante Informe n.° 274-2026-REGIÓN ÁNCASH-SRP/SGAJ, de 23 de septiembre de 2026, el subgerente de Asesoría Jurídica solicitó a la Gerencia Subregional que se oficie a la Procuraduría Pública Regional para obtener información sobre las controversias relacionadas con la obra.

Posteriormente, mediante Oficio n.° 959-2026/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACÍFICO/G, de 24 de septiembre de 2026, Luis Antonio Valverde Cueva, gerente subregional, solicitó al procurador adjunto público regional un informe actualizado y la documentación sustentatoria sobre la existencia, materia y estado procesal de conciliaciones, arbitrajes, procesos judiciales, medidas cautelares, reclamaciones u otras controversias legales vinculadas con la ejecución inicial de la obra o con su actual proceso de reactivación.

La Entidad alcanzó estos documentos a la comisión de control, acreditando la gestión realizada para solicitar la información. Ello constituye un avance en la atención del compromiso. Sin embargo, al 7 de octubre de 2026, no había remitido la respuesta de la Procuraduría Pública Regional ni documentación adicional sobre el seguimiento posterior de la solicitud. En consecuencia, permanecía pendiente contar con el pronunciamiento que permitiera esclarecer

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

la existencia o inexistencia de situaciones legales con incidencia en la reactivación, continuidad y culminación de la obra.

6.3. En relación con el problema identificado n.° 3 - Procesos de contratación del ejecutor y del supervisor del saldo de obra aún en curso, cuya culminación oportuna resulta necesaria para la ejecución de los recursos presupuestales asignados y la continuidad del proceso de reactivación de la obra.

Adán Alberto Vernal Prieto, jefe de la Unidad Funcional de Abastecimiento y Servicios Generales, asumió compromisos para culminar las actuaciones preparatorias y continuar con la contratación del ejecutor y del supervisor del saldo de obra, con participación de las subgerencias de Infraestructura y Gestión Ambiental; Administración; Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y Asesoría Jurídica.

Para la contratación del ejecutor, se comprometió a culminar la interacción con el mercado, incluida la reunión con potenciales proveedores programada para el 24 de septiembre de 2026, y evaluar la información obtenida. Con esos resultados, debía completar la estrategia de contratación y los documentos preparatorios correspondientes, así como gestionar la aprobación del expediente de contratación y las demás actuaciones necesarias para iniciar la fase de selección.

Se estableció como fecha prevista para la convocatoria el **28 de septiembre de 2026**, sujeta al cumplimiento de las condiciones técnicas, legales, presupuestales y administrativas exigibles. Respecto de la supervisión, el compromiso consistió en continuar con las actuaciones para su contratación, procurando que su programación guardara correspondencia con la contratación de la ejecución del saldo de obra.

Asimismo, se fijó el **28 de septiembre de 2026** como plazo máximo para acreditar ante la comisión de control las actuaciones realizadas después de la interacción con el mercado y, de corresponder, la convocatoria para la ejecución del saldo de obra. Como sustento, se consideraron la documentación de la interacción con el mercado y sus resultados, la estrategia de contratación, los documentos preparatorios, el expediente de contratación aprobado, la constancia de convocatoria, cuando correspondiera, y los documentos que acreditaran las actuaciones para contratar la supervisión.

Al 7 de octubre de 2026, la Entidad no había remitido documentación que permitiera verificar la atención de estos compromisos. Ante ello, en dicha fecha, la comisión de control consultó los procedimientos de selección publicados en el portal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), sin identificar publicaciones de convocatorias vinculadas con la ejecución o supervisión del saldo de obra. Este resultado no permite establecer el avance de las actuaciones preparatorias, cuyo estado permanece pendiente de acreditación por parte de la Entidad. Los criterios utilizados y los resultados de la consulta constan en los papeles de trabajo del servicio.

Balance de la atención de los compromisos

Al 7 de octubre de 2026, habían transcurrido los plazos establecidos para presentar el sustento de las actuaciones comprometidas. La información recibida acredita la solicitud formulada a la Procuraduría Pública Regional; sin embargo, la Entidad no ha remitido documentación adicional sobre su seguimiento y respuesta, ni sobre la atención de los compromisos técnicos y de contratación. Por tanto, la comisión de control cuenta con elementos limitados para verificar el avance conjunto de las acciones acordadas, sin que la falta de documentación permita concluir, por sí sola, que estas no se hayan realizado.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

La atención de los compromisos y la comunicación de sus resultados son necesarias para conocer si se han resuelto las condiciones técnicas pendientes, si existen situaciones legales que requieran tratamiento y qué actuaciones faltan para concretar ambas contrataciones. Si dichas condiciones permanecen sin atender, podrían prolongarse los trámites, postergarse el inicio de los trabajos y afectarse la ejecución oportuna de los recursos asignados. Asimismo, su atención durante la ejecución podría generar ajustes o interrupciones, en concordancia con los riesgos descritos en el numeral V, incluida la exposición a cambios de responsables durante la transición institucional y a condiciones climáticas adversas.

En ese contexto, resulta necesario que los funcionarios responsables completen la remisión del sustento de las acciones realizadas e informen el estado de las actuaciones pendientes, las dificultades advertidas y las fechas previstas para su culminación. Ello permitirá orientar el seguimiento hacia las condiciones que aún requieren atención y contribuir a la reactivación, continuidad y culminación de la obra.

VII. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL PREVENTIVO

La información y documentación revisada y analizada por la comisión de control durante el desarrollo del Control Preventivo se detalla en el Apéndice n.° 1. Los documentos proporcionados por la Entidad obran en su acervo documentario, por lo que no se adjuntan al presente informe. Asimismo, no se recibió documentación de terceros que corresponda incorporar como apéndice.

Al 7 de octubre de 2026, permanecía pendiente la remisión del informe de consistencia técnica y del sustento sobre equipamiento estratégico, disposición de residuos y estructuras metálicas y factibilidades de servicios básicos; la respuesta de la Procuraduría Pública Regional y el sustento del seguimiento de la solicitud, cuya gestión inicial fue acreditada; así como la documentación sobre el avance de las contrataciones del ejecutor y del supervisor del saldo de obra.

La falta de esta documentación limitó la verificación de la atención de los aspectos técnicos pendientes, de la situación legal actualizada y del avance de ambas contrataciones. Su remisión permitirá complementar dichas verificaciones y facilitar el seguimiento de las acciones orientadas a la reactivación de la obra.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

VIII. CONCLUSIONES

8.1. La aprobación del expediente técnico del saldo de obra constituye un avance para la reactivación de la inversión. Sin embargo, se identificaron diferencias entre el equipamiento estratégico previsto en dicho expediente y el requerimiento de contratación, particularmente respecto de la grúa hidráulica autopropulsada de 9 toneladas, así como aspectos pendientes sobre la disposición de residuos y estructuras metálicas y las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado.

Para su atención, la Entidad asumió compromisos de evaluación, coordinación y sustento técnico, estableciéndose el 6 de octubre de 2026 como plazo para presentar el informe de consistencia y acreditar las acciones adoptadas. Al 7 de octubre de 2026, no se había recibido dicha documentación, por lo que no fue posible verificar el avance en la atención de los compromisos ni acreditar la superación del problema técnico. La atención oportuna de estos aspectos contribuirá a que la contratación y ejecución cuenten con condiciones técnicas definidas, reduciendo el riesgo de ajustes o interrupciones durante los trabajos y de postergación de la puesta en funcionamiento de la infraestructura.

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

8.2. En el aspecto legal, la Entidad acreditó la gestión realizada para solicitar a la Procuraduría Pública Regional información actualizada sobre las controversias vinculadas con la ejecución inicial de la obra y su proceso de reactivación, mediante el Oficio n.° 959-2026/GRA/GERENCIA

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

SUB REGIONAL EL PACÍFICO/G, de 24 de septiembre de 2026. Esta actuación constituye un avance en la atención del compromiso asumido de gestionar un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de situaciones legales que pudieran afectar la reactivación, continuidad y culminación de la obra.

Al 7 de octubre de 2026, no se había recibido la respuesta de la Procuraduría Pública Regional ni documentación adicional sobre el seguimiento de la solicitud. En consecuencia, la información disponible no permite acreditar la atención integral del compromiso ni la superación del problema relacionado con la consolidación de la situación legal y contractual. Completar este sustento permitirá identificar oportunamente las condiciones que requieran atención y respaldar las decisiones de reactivación, reduciendo el riesgo de que eventuales obligaciones, controversias o restricciones sean advertidas durante la contratación o ejecución y afecten su continuidad. La documentación revisada no permite afirmar la existencia de un impedimento legal específico para ejecutar el saldo de obra.

8.3. En el aspecto presupuestal-financiero y administrativo, la Entidad cuenta con recursos asignados y certificados para la ejecución y supervisión del saldo de obra. Su utilización oportuna requiere culminar las actuaciones necesarias para concretar ambas contrataciones. En la mesa de coordinación se asumieron compromisos para continuar dichos trámites y acreditar sus avances hasta el 28 de septiembre de 2026, considerando esa misma fecha para la convocatoria de la ejecución, sujeta al cumplimiento de las condiciones técnicas, legales, presupuestales y administrativas exigibles.

Al 7 de octubre de 2026, la Entidad no había remitido el sustento de las actuaciones comprometidas y, en la consulta efectuada por la comisión de control en el portal del OECE, no se identificaron convocatorias vinculadas con la ejecución o supervisión del saldo de obra. Por tanto, no fue posible verificar el avance de las actuaciones preparatorias ni acreditar la superación del problema identificado. La culminación coordinada de ambas contrataciones y su articulación con la programación física y financiera contribuirán al inicio de los trabajos y al aprovechamiento de los recursos disponibles. De prolongarse las actuaciones pendientes, podrían desplazarse actividades y necesidades de financiamiento al siguiente ejercicio fiscal, con mayor exposición a interrupciones durante la transición de gestión y a condiciones climáticas adversas, afectando la oportunidad de la reactivación y la continuidad de la obra una vez reiniciada.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

IX. RECOMENDACIONES

Los compromisos asumidos guardan relación con los problemas identificados, al comprender la revisión de la consistencia técnica, la gestión de información legal y la continuidad de las contrataciones. No obstante, su alcance requiere complementarse con medidas para verificar la correspondencia de las intervenciones con el estado de los componentes existentes, mantener el seguimiento durante la ejecución y preservar la continuidad administrativa y financiera ante cambios de responsables, variaciones del calendario y condiciones climáticas adversas. Estas medidas sustentan las recomendaciones complementarias que se presentan a continuación. La documentación recibida acredita la solicitud de información legal, pero no permite verificar la atención integral de los compromisos.

En ese contexto, con la finalidad de contribuir a la reactivación, continuidad, culminación y puesta en funcionamiento de la obra “Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash”, con Código Único de Inversiones n.° 2111346, se recomienda al gerente de la Sub Región Pacífico del Gobierno Regional de Áncash disponer, a través de las unidades competentes, las acciones siguientes:

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

9.1. Respecto del problema técnico: consistencia del expediente técnico y condiciones para ejecutar y poner en funcionamiento la obra.

a) Orientada a atender el problema identificado.

Disponer que la Subgerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental, en coordinación con la Unidad Funcional de Obras y la Unidad Funcional de Abastecimiento y Servicios Generales, complete la evaluación de correspondencia entre el expediente técnico aprobado y los documentos de contratación. Esta evaluación debe comprender la necesidad del equipamiento estratégico previsto, incluida la grúa hidráulica autopropulsada de 9 toneladas, y las adecuaciones que correspondan en los documentos de contratación.

Asimismo, precisar las condiciones para la disposición de residuos de demolición y estructuras metálicas, y gestionar o acreditar las factibilidades de energía eléctrica, agua y alcantarillado. Los resultados deberán sustentarse documentalmente, identificando las acciones atendidas y las que permanezcan pendientes, con sus responsables y fechas previstas de culminación.

b) Orientada a reducir los riesgos durante la reactivación.

Disponer que la Subgerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental verifique que las condiciones de los componentes existentes guarden correspondencia con las intervenciones previstas en el expediente técnico del saldo de obra, considerando el tiempo transcurrido y el deterioro identificado en evaluaciones anteriores. De advertirse diferencias, determinar y tramitar las medidas técnicas que correspondan, dentro de sus competencias.

Incorporar en la programación de las intervenciones las condiciones necesarias para disponer los residuos, contar con los servicios básicos y atender las actividades expuestas a condiciones climáticas adversas, tomando como referencia la información oficial disponible.

c) Orientada a preservar la continuidad una vez reactivada la obra.

Disponer que la Subgerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental, a través de las unidades competentes y en coordinación con el ejecutor y la supervisión, una vez contratados, mantenga un seguimiento periódico de las actividades que condicionan el plazo de ejecución, las consultas técnicas y las restricciones que puedan afectar los trabajos. Este seguimiento deberá facilitar la adopción oportuna de decisiones y medidas frente a desviaciones o eventos climáticos, y comprender las condiciones necesarias para culminar y poner en funcionamiento la infraestructura.

9.2. Respecto del problema legal: consolidación de la situación legal y contractual de la obra.

a) Orientada a atender el problema identificado.

Disponer que la Subgerencia de Asesoría Jurídica continúe el seguimiento de la solicitud formulada mediante Oficio n.° 959-2026/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACÍFICO/G, hasta obtener la respuesta de la Procuraduría Pública Regional, y documente las gestiones realizadas.

Integrar la información obtenida con los antecedentes del Contrato n.° 091-2010 y las actuaciones derivadas de la ejecución inicial, a fin de consolidar una evaluación legal y contractual actualizada que identifique las obligaciones, controversias o restricciones existentes, su eventual incidencia en el saldo de obra y las acciones que correspondan para su atención.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

b) Orientada a reducir los riesgos durante la reactivación.

Disponer que la Subgerencia de Asesoría Jurídica, en coordinación con las áreas técnicas y administrativas competentes, identifique las actuaciones legales pendientes que puedan incidir en la contratación y ejecución del saldo de obra, precisando su sustento, responsables y oportunidad de atención.

Mantener organizada y actualizada esta información, junto con las decisiones adoptadas y los trámites en curso, para facilitar su transferencia ante eventuales cambios de responsables y preservar la continuidad de las gestiones durante la transición institucional.

c) Orientada a preservar la continuidad una vez reactivada la obra.

Disponer que la Subgerencia de Asesoría Jurídica, en coordinación con las áreas responsables de la ejecución contractual y, cuando corresponda, con la Procuraduría Pública Regional, efectúe el seguimiento de las actuaciones y controversias que puedan afectar la continuidad del saldo de obra. Dicho seguimiento deberá permitir advertir oportunamente sus efectos, atender los plazos aplicables y sustentar las decisiones necesarias para reducir el riesgo de restricciones o interrupciones durante la ejecución.

9.3. Respecto del problema presupuestal-financiero y administrativo: culminación de las contrataciones y continuidad de la ejecución.

a) Orientada a atender el problema identificado.

Disponer que la Unidad Funcional de Abastecimiento y Servicios Generales, en coordinación con las áreas competentes, determine y documente el estado actualizado de ambas contrataciones y complete las actuaciones pendientes. Para la ejecución del saldo de obra, estas comprenden la evaluación de los resultados de la interacción con el mercado, la estrategia de contratación, los documentos preparatorios y la gestión de aprobación del expediente de contratación, según corresponda.

Continuar con la convocatoria y las etapas posteriores cuando se encuentren cumplidas las condiciones exigibles, articulando su programación con la contratación de la supervisión. Precisar las actividades pendientes, sus responsables y los plazos previstos, e informar documentadamente los avances a la comisión de control.

b) Orientada a reducir los riesgos durante la reactivación.

Disponer que la Unidad Funcional de Abastecimiento y Servicios Generales y las subgerencias de Infraestructura y Gestión Ambiental; Administración; Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y Asesoría Jurídica mantengan un cronograma conjunto de las actuaciones necesarias para concretar ambas contrataciones e iniciar los trabajos.

Vincular dicho cronograma con los recursos ya asignados y certificados y con la programación física y financiera de la inversión. Ante variaciones en las fechas previstas, evaluar sus efectos sobre las obligaciones de cada ejercicio fiscal y gestionar oportunamente la continuidad presupuestal y financiera que corresponda. Asimismo, preservar la información y el seguimiento de los trámites ante cambios de responsables, y considerar las condiciones climáticas que puedan incidir en el inicio de la ejecución.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:40:49 -05:00

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

c) Orientada a preservar la continuidad una vez reactivada la obra.

Disponer que las subgerencias de Infraestructura y Gestión Ambiental; Administración; y Planeamiento, Presupuesto y Modernización, dentro de sus competencias, mantengan un seguimiento coordinado del avance físico, la ejecución presupuestal y las obligaciones de pago correspondientes a la ejecución y supervisión del saldo de obra.

Actualizar la programación financiera cuando se modifique el calendario de los trabajos e identificar oportunamente las necesidades de financiamiento entre ejercicios fiscales, a fin de gestionar su atención y reducir el riesgo de interrupciones por desajustes presupuestales, demoras administrativas o falta de continuidad de la supervisión.

X. APÉNDICES

1. **Apéndice n.° 1:** Documentación e información que sustenta el Informe de Control Preventivo.

Independencia, 7 de octubre de 2026.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 19:38:20 -05:00

Documento firmado digitalmente
Miriam Sucet Sarmiento Sifuentes
Integrante de la Comisión de Control

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 21:37:25 -05:00

Documento firmado digitalmente
Luis Miguel Salazar Checa
Integrante de la Comisión de Control

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 21:37:43 -05:00

Documento firmado digitalmente
Luis Miguel Salazar Checa
Supervisor de la Comisión de Control

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 19:41:21 -05:00

Documento firmado digitalmente
Darwin Jaime Medina
Jefe de la Comisión de Control

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09-10-2026 07:58:37 -05:00

Documento firmado digitalmente
Raúl Alberto Torres Cruz
Jefe del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional de Ancash

APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DE CONTROL PREVENTIVO

1. ASPECTOS TÉCNICOS PENDIENTES E INCONSISTENCIAS ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA Y LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN REQUIEREN ATENCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN, CONTINUIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

N°	Documento o información
1	Oficio n.° 514-2026/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACÍFICO/G, de 10 de junio de 2026, mediante el cual se proporcionó el 'Informe Pericial y Diagnóstico del Estado Situacional de la Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, Santa-Áncash', elaborado en agosto de 2022.
2	Resolución Gerencial n.° 168-2026-GRA/GSRP-G, de 17 de junio de 2026, que aprueba el expediente técnico del saldo de obra.
3	Expediente técnico del saldo de la obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash", con CUI n.° 2111346, aprobado mediante Resolución Gerencial n.° 168-2026-GRA/GSRP-G.
4	Acta de Compromisos n.° 001-2026-GRA/ORCI-SCP-CCCMC, de 23 de septiembre de 2026, en lo correspondiente al equipamiento estratégico, la disposición de residuos y estructuras metálicas y las factibilidades de servicios básicos.
5	Registro fotográfico de la inspección a la obra realizada por la comisión de control el 25 de septiembre de 2026.
6	Comunicado Oficial ENFEN n.° 17-2026, de 28 de septiembre de 2026, utilizado para el análisis de los riesgos climáticos asociados con la ejecución del saldo de obra.

2. SITUACIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL DE LA EJECUCIÓN INICIAL DE LA OBRA PENDIENTE DE CONSOLIDACIÓN Y FORMALIZACIÓN, NECESARIA PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES QUE VIABILICEN SU REACTIVACIÓN Y CONTINUIDAD.

N°	Documento o información
1	Ficha de Obra Pública del Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS correspondiente a la ejecución inicial de la obra 'Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco', CUI n.° 2111346, que contiene información sobre el Contrato n.° 091-2010, de 2 de agosto de 2010, y registra al Consorcio Coishco como contratista.
2	Acta de Compromisos n.° 001-2026-GRA/ORCI-SCP-CCCMC, de 23 de septiembre de 2026, en lo correspondiente a la gestión y seguimiento del pronunciamiento de la Procuraduría Pública Regional respecto de posibles impedimentos legales vinculados con la obra.
3	Informe n.° 274-2026-REGIÓN ANCASH-SRP/SGAJ, de 23 de septiembre de 2026, mediante el cual la Subgerencia de Asesoría Jurídica solicita gestionar ante la Procuraduría Pública Regional información sobre las controversias relacionadas con la obra.
4	Oficio n.° 959-2026/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACÍFICO/G, de 24 de septiembre de 2026, mediante el cual la Gerencia Subregional solicita a la Procuraduría Pública Regional información actualizada y documentación sustentatoria sobre las controversias vinculadas con la ejecución inicial de la obra o con su proceso de reactivación.

Firmado digitalmente por MEDINA Darwin Jaime FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:41:37 -05:00

3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR Y DEL SUPERVISOR DEL SALDO DE OBRA AÚN EN CURSO, CUYA CULMINACIÓN OPORTUNA RESULTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS Y LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REACTIVACIÓN DE LA OBRA.

N°	Documento o información
1	Resolución Gerencial n.° 168-2026-GRA/GSRP-G, de 17 de junio de 2026, que aprueba el expediente técnico del saldo de obra y establece su presupuesto y plazo de ejecución.
2	Nota de Modificación Presupuestaria n.° 0000000275, de 21 de agosto de 2026, por S/ 9 190 839,00, destinados a la ejecución y supervisión del saldo de obra.
3	Certificación de Crédito Presupuestario, Nota n.° 0000001181, de 27 de agosto de 2026, vinculada con la reactivación de la inversión.
4	Acta de Compromisos n.° 001-2026-GRA/ORCI-SCP-CCCMC, de 23 de septiembre de 2026, en lo correspondiente a las actuaciones preparatorias y a la contratación del ejecutor y del supervisor del saldo de obra.
5	Comunicado Oficial ENFEN n.° 17-2026, de 28 de septiembre de 2026, utilizado para el análisis de los riesgos climáticos relacionados con el calendario de ejecución de la obra.
6	Información obtenida por la comisión de control en la consulta de procedimientos de selección publicados en el portal del OECE, efectuada el 7 de octubre de 2026, respecto de las convocatorias vinculadas con la ejecución y supervisión del saldo de obra.

Firmado digitalmente por SARMIENTO SIFUENTES Miriam Sucet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 19:37:53 -05:00

Firmado digitalmente por SALAZAR CHECA Luis Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 21:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por TORRES CRUZ Raul Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2026 07:58:59 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
"Markantsik alli kananpaq uryay, hina llapantsikpa yanapakuynintsik alliyananpaq wata

Independencia, 9 de octubre de 2026

OFICIO N° 1281 -2026-GRA/ORCI

Señor:
Luis Valverde Cueva
Gerente
Sub Región el Pacífico
Av. Nuevo Chimbote N° 1030-Buenos Aires
Nuevo Chimbote / Santa / Áncash

ASUNTO : Notificación del Informe de Control Preventivo n.° 071-2026-OCI/05332-SCP

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.

b) Directiva n.° 004-2025-CG/VCST, "Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 220-2025-CG, del 30 de mayo de 2025.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas y establece la comunicación al Titular de la Entidad o Responsable de la Dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de problemas que afectan la reactivación de la obra pública paralizada denominada "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash" – CUI n.° 2111346, a fin de que se cumplan oportunamente los compromisos asumidos y se implementen las recomendaciones.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la obra pública paralizada objeto del Control Preventivo, comunicamos el Informe de Control Preventivo n.° 071-2026-OCI/05332-SCP, que se adjunta al presente documento.

En este sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la notificación del presente Informe, el "Plan de Acción para la atención de las recomendaciones", adjuntando la documentación de sustento respectivo.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Áncash
GOBIERNO REGIONAL
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
TORRES CRUZ Raul Alberto FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/10/2026 08:51:22-0500

RAUL ALBERTO TORRES CRUZ
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional de Ancash

Correo: orci@regionancash.gob.pe
Mesa de Partes Digital – MPD: https://app1.regionancash.gob.pe/MPV/

PRIORIDAD:		X	

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Gobierno Regional de Áncash, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:
https://std.regionancash.gob.pe/consulta/dlFile.php?var=t8GCunl0eX%2FPrc%2BiYVOmh2CkZVNmm6mFtV2Ac3mez9TY

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09-10-2026 10:09:08 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 1281 -2026-GRA/ORCI
EMISOR	:	RAUL ALBERTO TORRES CRUZ - JEFE DE OCI - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	LUIS ANTONIO VALVERDE CUEVA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO

Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas y establece la comunicación al Titular de la Entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de problemas que afectan la reactivación de la obra pública paralizada denominada "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash" ¿ CUI n.° 2111346, a fin de que se cumplan oportunamente los compromisos asumidos y se implementen las recomendaciones. Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la obra pública paralizada objeto del Control Preventivo, comunicamos el Informe de Control Preventivo n.°071-2026-OCI/05332-SCP

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20320162352**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000108-2026-CG/GRAN
2. 3
3. 1
4. 2

NOTIFICADOR : JERZY ROMULO LEON ANTUNEZ - GOBIERNO REGIONAL ANCASH - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AZPGY3T**

Firmado digitalmente por LEON ANTUNEZ Jerzy Romulo FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09-10-2026 10:09:32 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000108-2026-CG/GRAN

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 1281 -2026-GRA/ORCI
EMISOR	:	RAUL ALBERTO TORRES CRUZ - JEFE DE OCI - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	LUIS ANTONIO VALVERDE CUEVA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20320162352
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - CONTROL PREVENTIVO A LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS
N° FOLIOS	:	28

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas y establece la comunicación al Titular de la Entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de problemas que afectan la reactivación de la obra pública paralizada denominada "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Coishco, distrito de Coishco, provincia del Santa, departamento de Áncash" ¿ CUI n.° 2111346, a fin de que se cumplan oportunamente los compromisos asumidos y se implementen las recomendaciones.
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la obra pública paralizada objeto del Control Preventivo, comunicamos el Informe de Control Preventivo n.°071-2026-OCI/05332-SCP

Se adjunta lo siguiente:

1. 3
2. 1
3. 2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **ASR8XZF**