LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	071-2024-OCI/4163-SVC			
Título del informe:	CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS - FILIAL LIRCAY DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA			
Detalle:	Con relación a las Condiciones Básicas de Calidad en adelante CBC, mediante Resolución de Consejo Directivo n.° 006-2015-SUNEDU/CD de 13 de noviembre de 2015, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, SUNEDU) aprobó el "Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano" (en adelante, Modelo de Licenciamiento), en el cual se establece como Tercera CBC, a la "Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros). Asimismo, en concordancia con lo antes descrito, el "Plan de Mantenimiento de Infraestructura y equipamiento 2024, PMYE - 2024", (en adelante, PMYE - 2024), aprobado con Resolución n.° 0254-2024-CU-UNH de 6 de marzo de 2024, tiene el propósito de cumplir con las condiciones básicas de funcionalidad e infraestructura propuestas en el proceso de obtención del licenciamiento institucional, el cual procura la optimización de los espacios existentes, en cuanto a una infraestructura física adecuada, así como de equipos y recursos materiales suficientes para su buen funcionamiento y el logro eficiente de sus propósitos. Con relación a lo anterior, según el PMYE - 2024, el mantenimiento consiste en "(¿) actividades desarrolladas con el fin de conservar inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas, entre otros, en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico", con el fin de asegurar la continuidad de las actividades académicas bajo las condiciones CBC. Los mantenimientos comprenden 3 (tres) tipos: Mantenimientos rutinarios, Mantenimientos preventivos y Mantenimientos correctivos especializados. Con relación a lo anterior, la Comisión advierte que de la Visita de Control se ha verificado que el mantenimiento de la filial Angaraes ha sido parcialmente alcanzado.			
Entidad auditada:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA			
Monto de la materia de control:	S/ 0.00			
Ubigeo:	Región: HUANCAVELICA	Provincia: HUANCAVELICA	Distrito: HUANCAVELICA	
Fecha de emisión de informe:	21/11/2024			
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA			
Reconstrucción con cambios:	**(marcar con "X")**			
	Si		No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** 1. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE LA FILIAL ANGARAES NO GARANTIZARIA LAS CBC EXIGIDAS POR LA SUNEDU PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO Los pasillos de la Facultad de Ingeniería Civil como algunas aulas de la Facultad de Ingeniería de Minas presentan deficiencias en el sistema de iluminación. Las luminarias, cuyo estado se evidencia en las imágenes adjuntas, están deterioradas, lo que repercute negativamente en las condiciones de estudio de los alumnos. Por otro lado, del comedor estudiantil, se ha identificado que la cocina presenta una filtración de agua en la pared de la cocina. De los servicios higiénicos de la Facultad de Ingeniería Civil, se ha observado que la pintura de los baños está descascarada y hay áreas con el techo dañado. Del laboratorio de mecánica de suelos, concreto y asfalto; y física, se ha evidenciado la presencia de humedad, por el desprendimiento inusual de pintura, así como humedad alrededor de los márgenes de las ventanas y en los techos. De las áreas deportivas, se ha identificado que los asientos presentan desprendimiento de pintura y las mallas de los arcos están dañadas y requieren soldadura. Por lo que, los mantenimientos parciales de tipo rutinario, preventivo y correctivo especializado están comprometiendo la durabilidad y funcionalidad de la infraestructura universitaria en la filial de Angaraes. Esta situación no estaría garantizando con las CBC necesarias para asegurar una educación de calidad para los estudiantes. 2. FALTA DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y BIBLIOTECA NO GARANTIZARIA LAS CBC EXIGIDAS POR LA SUNEDU PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO De la verificación a la biblioteca de la filial Angaraes, el equipo de "Quiosco multimedia" con código N19169, no se encuentra en funcionamiento puesto que nunca fue puesto en marcha debido a las deficiencias que presenta el equipo en cuanto al hardware y software. Asimismo, del Laboratorio de mecánica de suelos, concreto y asfaltado de la facultad ingeniería civil el responsable señala dos (2) equipos de corte directo con código patrimonial 675016450005 y 675016450006 no se encuentran en funcionamiento. Esta situación podría resultar en el uso de equipos no calibrados y la falta de un diagnóstico preciso sobre el estado operativo de los mismos, lo cual es esencial para garantizar la CBC para los estudiantes.