

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	009-2021-OCI/0405-SCC		
Título del informe:	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL-4.87 KM EN EMP PE-1S F (LOS ÁNGELES) C.P. LURINCHINCHA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA, DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DE LA REGIÓN ICA		
Objetivo:	<p>2.1 Objetivo general Determinar si el procedimiento de ejecución de la Obra "Reconstrucción y Rehabilitación de Camino Vecinal-4.87 Km en Emp Pe-1s F (Los Ángeles) C.P. Lurinchincha, del Distrito de Chincha Baja, de la Provincia de Chincha - de la Región Ica", se realiza de acuerdo a la normativa vigente, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas.</p> <p>2.2 Objetivos específicos Determinar que la valorización n. ° 3 y n. ° 4, de la obra "Reconstrucción y Rehabilitación de Camino Vecinal-4.87 Km en Emp Pe-1s F (Los Ángeles) C.P. Lurinchincha, del Distrito de Chincha Baja, de la Provincia de Chincha - de la Región Ica", contiene lo realmente ejecutado y se haya formulado y aprobado conforme lo dispuesto en el contrato y lo establecido por la normativa aplicable.</p>		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA		
Monto de la materia de control:	S/ 3,652,745.19		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: CHINCHA	Distrito: CHINCHA BAJA
Fecha de emisión de informe:	16/04/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	2	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. ENTIDAD INICIA EJECUCIÓN DE OBRA DE ALCANTARILLADO CUYOS TRABAJOS SE SUPERPONEN EN UN TRAMO DE 1.4 KM CON LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL IMPOSIBILITANDO SU AVANCE, LO QUE GENERARÍA AMPLIACIONES DE PLAZO, MAYORES GASTOS Y EL INCREMENTO DEL COSTO DE LA OBRA.</p> <p>2. CARTA FIANZA DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO PRESENTADA POR EL CONSORCIO LOS ANGELES SE ENCUENTRA CON PLAZO DE VIGENCIA VENCIDO GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD NO CUENTE CON GARANTÍA ECONÓMICA ANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA.</p>
---	---