

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	038-2021-OCI/0425-SCC		
Título del informe:	Obra: Rehabilitación de la infraestructura de la Institución Educativa Inicial n.° 044 Capullitos de Rosa con Código Local 275570 pueblo joven Santa Rosa, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Código Único de Inversiones (IRI) N° 2477805		
Objetivo:	Alertar oportunamente al Titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos durante las etapas de integración de bases y suscripción del contrato del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios n.° 11-2020-MPCH-C.S y ejecución de la obra: "Rehabilitación de la Infraestructura de la Institución Educativa Inicial n.° 044 Capullitos de Rosa con Código Local 275570 Pueblo Joven Santa Rosa, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque", código único de inversiones (IRI) N° 2477805, a fin de que se adopten las acciones correctivas que correspondan.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO		
Monto de la materia de control:	S/ 2,433,550.93		
Ubigeo:	Región: LAMBAYEQUE	Provincia: CHICLAYO	Distrito: CHICLAYO
Fecha de emisión de informe:	22/12/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	2	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
------	------------	------------------

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. DEMORA DE LA ENTIDAD EN LA APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, GENERA RETRASO PARA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS, SITUACIÓN QUE OCASIONARÍA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO Y EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES. 2. SE EJECUTARON PARTIDAS DURANTE PERIODO DE SUSPENSIÓN DE OBRA, SIN SUPERVISIÓN, EJECUTANDO TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CIMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE UN ADICIONAL CUYA APROBACIÓN ESTÁ EN CURSO, OCASIONANDO UNA POSIBLE AFECTACION A LA CALIDAD DE LA OBRA.
---	---