

**SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS**

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 21926-2021-CG/SADEN-SOO**

**ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI**  
**SICUANI, CANCHIS, CUSCO**

**“REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE  
LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS - INFOBRAS”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**

**DE 1 ENERO DE 2011 A 21 OCTUBRE DE 2021**

**TOMO I DE I**

**LIMA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 21926-2021-CG/SADEN-SOO**

**“REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS”**

---

**ÍNDICE**

---

	<b>N° Pág.</b>
I. ORIGEN	1
II. SITUACIÓN ADVERSA	1
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	6
IV. CONCLUSIÓN	6
V. RECOMENDACIONES	6
APÉNDICES	8

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 21926-2021-CG/SADEN-SOO**

**“REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS  
EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS”**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría General de la República del Perú, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.º 02-L530-2021-3025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias.

El presente servicio de control se genera en atención al Memorando n.º 000782-2021-CG/SEDEN de 28 de octubre de 2021 emitido por la Subgerencia de Evaluación de Denuncias en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 09-2020-CG/GCSD “Recepción, Evaluación y Atención de Denuncias” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 206-2020-CG de 14 de julio de 2020.

Este servicio de control contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”; en específico la meta 16.6: “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”<sup>1</sup>.

**II. SITUACIÓN ADVERSA**

De la revisión efectuada en el Sistema Información de Obras Públicas - INFOBRAS respecto al proceso de registro y publicación de información relacionada al estado de avance de las obras, se ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar el resultado o el logro de los objetivos del referido proceso.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

**LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.**

La Contraloría General de la República, en adelante Contraloría, en el marco de sus funciones y con la finalidad de fortalecer el control social y la transparencia en las obras públicas, a través del registro, articulación y publicidad de información por parte de las entidades públicas; así como, de incorporar a la ciudadanía como aliada en la ejecución del control gubernamental en obras públicas; implementó una herramienta de prevención y control denominada Sistema de Información de Obras Públicas<sup>2</sup>, en adelante INFOBRAS.

---

<sup>1</sup> Dichos Objetivos de Desarrollo fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y fueron aprobados por la Asamblea General, mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.

<sup>2</sup> De acuerdo al Numeral 1. Finalidad de la Directiva n.º 007-2013-CG/OEA “Directiva de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas” aprobada por Resolución de Contraloría n.º 324-2013-CG, publicada el 7 de agosto de 2013 en el Diario Oficial El Peruano.

Es así que, INFOBRAS integra la información registrada por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local; y la información extraída de los sistemas de información tales como el Banco de Proyectos (INVIERTE.pe), el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y a partir del 2018, se articulan los sistemas internos de la Contraloría para brindar información de los informes de control relacionados a las obras públicas<sup>3</sup> registradas. Como resultado de dicha integración los usuarios pueden obtener información relevante y de fácil entendimiento sobre la ejecución de las obras públicas, para el control, fiscalización y transparencia.

**Gráfico n.º 1**  
**Integración del Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS**



Fuente: Folleto de Sistemas de Información de Obras Públicas - INFOBRAS  
[http://doc.contraloria.gob.pe/PACK\\_anticorruption/documentos/6\\_INFOBRAS\\_2019.pdf](http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorruption/documentos/6_INFOBRAS_2019.pdf)

En tal sentido, de acuerdo a la décima octava disposición complementaria de la Ley n.º 29951, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013"<sup>4</sup>, se dispone que, "a partir de la vigencia de la presente norma y en los años fiscales subsiguientes, **las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, están obligadas a registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras) a cargo de la Contraloría General de la República**, información sobre la ejecución de obras públicas, conforme a lo que establezcan las normas que emita ese Organismo Superior de Control. (...). Los titulares de las entidades son responsables de manera solidaria con el Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la presente disposición, la misma que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley." (subrayado y resultado agregado).

<sup>3</sup> Directiva n.º 007-2013-CG/OEA "Directiva de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas" aprobada por Resolución de Contraloría n.º 324-2013-CG:

**"5.3 Concepto de obra pública:**

(...) se entiende por "obra pública" a la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea por contrata, administración directa, convenios, asociaciones público privadas, obras por impuesto, mixtos, y cualquier otra modalidad que se establezca".

<sup>4</sup> Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de diciembre de 2012.

Asimismo, de conformidad a la octogésima segunda disposición complementaria de la Ley n.° 30281<sup>5</sup>, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015", se establece que, "a partir de la vigencia de la presente Ley, que para efectos de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública, es requisito previo el registro actualizado del estado de la obra correspondiente en el Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas - INFOBRAS, que administra la Contraloría General de la República. Para la mejor aplicación de la presente disposición, de resultar necesario, se emitirán las disposiciones que fueran pertinentes." (subrayado y resaltado agregado).

En virtud de dicha norma, todas las entidades públicas, que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, de conformidad a lo establecido en el artículo 3° de la Ley n.° 27785<sup>6</sup>, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República registran las obras públicas en el sistema INFOBRAS, debiendo hacerse en los plazos previstos en la Directiva n.° 007-2013-CG/OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas - INFOBRAS", aprobada por Resolución de Contraloría n.° 324-2013-CG de 5 de agosto de 2013, en adelante Directiva de INFOBRAS.

Al respecto, el numeral 5.5 de la Directiva de INFOBRAS dispone que la información que la entidad deberá registrar en el INFOBRAS está referida a todo tipo de obra pública, sin carácter limitativo.

Siendo el caso que, para el registro de avance de las obras el numeral 6.4.3 del artículo 6.4 denominado "Registro del seguimiento de la obra (datos, avances y mantenimiento)" de la Directiva de INFOBRAS establece que el registro y publicación del estado de avance de las obras se realiza por medio de la "Ficha avance de obra", para lo cual las entidades contarán con un plazo que vencerá indefectiblemente el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance.

Es así que, a fin de determinar el cumplimiento del referido registro y publicación de la información correspondiente al estado de avance de las obras publicadas en el INFOBRAS por parte de las Entidades, se solicitó información a la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control con Memorando n.° 000742-2021-CG/SEDEN de 18 de octubre de 2021. Cabe precisar que la referida subgerencia tiene como una de sus funciones la de Gestionar el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas - INFOBRAS, generando la información consistente y oportuna para fines del ejercicio del control gubernamental<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de diciembre de 2014.

<sup>6</sup> Artículo 3.- Ámbito de aplicación

Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen.

Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el nombre genérico de entidades, son las siguientes:

- a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sus respectivas instituciones.
- b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria.
- c) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público.
- d) Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley, e instituciones y personas de derecho público.
- e) Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización.
- f) Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por los recursos y bienes materia de dicha participación.
- g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren.

<sup>7</sup> De acuerdo al Literal k) del artículo 132° del Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General, aprobado por Resolución de Contraloría n.° 179-2021- CG, publicado el 4 de setiembre de 2021 en Diario Oficial El Peruano, se establece como una de las funciones de la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control, la de Gestionar el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas - INFOBRAS, generando la información consistente y oportuna para fines del ejercicio del control gubernamental.

Como resultado de la evaluación a la información recibida con Memorando n.° 000300-2021-CG/SESNC de 20 de octubre de 2021, se evidenció que el estado de avance de **69 obras** en ejecución registrado en el sistema del INFOBRAS correspondiente a la **Municipalidad Provincial de Canchis - Sicuani** se encuentra en estado “desactualizado” (Apéndice n.° 1)<sup>8</sup>. Cabe detallar que la referida información es de acceso público a través de la dirección electrónica denominada “Sistema de Información de Obras Públicas”: <https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/>

Siendo el caso precisar que, el numeral 5.6 de la Directiva de INFOBRAS detalla que “es deber de las entidades del estado, que intervengan de modo directo o indirecto en la ejecución de obras públicas, registrar la información requerida por el INFObras (...)”.

Asimismo, que el numeral 6.7.1 de la Directiva de INFOBRAS establece que “El registro de la información en el INFObras es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces y de los funcionarios responsables del ingreso de información señalados en el numeral 6.5. de la presente directiva. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a las sanciones que pudieran corresponder, en aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la CGR”.

Por lo que, resulta necesario comunicar a la Entidad la obligación de registrar oportunamente en el INFOBRAS la información correspondiente al estado de avance de la obra por medio de la “Ficha avance de obra”, que tienen como **plazo el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance**, para que de manera preventiva o correctiva se efectúen las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento oportuno al registro del seguimiento de la obra.

La situación expuesta no es concordante con la siguiente normativa:

- **Ley n.° 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2013" de fecha 4 de diciembre de 2012.**

**“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
(...)”**

**Décima Octava.** Dispónese que, a partir de la vigencia de la presente norma y en los años fiscales subsiguientes, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, están obligadas a registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras) a cargo de la Contraloría General de la República, información sobre la ejecución de obras públicas, conforme a lo que establezcan las normas que emita ese Organismo Superior de Control.

*Las obras públicas que se encuentren en etapa de inversión a la entrada en vigencia de la presente ley deben ser registradas en el INFObras a más tardar el 31 de enero de 2013.*

*Los titulares de las entidades son responsables de manera solidaria con el Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la presente disposición, la misma que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley.”*

<sup>8</sup> Cabe detallar que en el análisis de la referida información, no se consideró aquellas obras que se encuentran paralizadas.

- Ley n.º 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2015" de fecha 4 de diciembre de 2014.

**"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
(...)**

**Octogésima Segunda.** Establézcase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que para efectos de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública, es requisito previo el registro actualizado del estado de la obra correspondiente en el Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas - INFOBRAS, que administra la Contraloría General de la República. Para la mejor aplicación de la presente disposición, de resultar necesario, se emitirán las disposiciones que fueran pertinentes".

- Directiva n.º 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas- INFObras", aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 324-2013-CG de fecha 5 de agosto de 2013.

**"DISPOSICIONES GENERALES  
(...)**

**5.5 Información a registrar en el sistema INFObras:**

La información que la entidad deberá registrar en el sistema INFObras está referida a todo tipo de obra pública, según se ha conceptualizado en el numeral 5.3 de la presente directiva.

La información se registrará, sin carácter limitativo, a través de:

(...).

c) Ficha avance de obra: contiene avances mensuales de la obra.

(...)

**5.6 Deber de las entidades públicas de brindar información:**

Es deber de las entidades del estado, que intervengan de modo directo o indirecto en la ejecución de obras públicas, registrar la información requerida por el INFObras. En tal sentido, ingresarán la información relacionada con las obras públicas, que no se encuentre contenida en los sistemas mencionados en el numeral 5.4; en los términos y oportunidades establecidos en la presente directiva.

(...)

**6.4 Registro del Seguimiento de la Obra (datos, avances, operación y mantenimiento):**

6.4.1 El registro del seguimiento de la obra se encuentra a cargo del funcionario de la unidad orgánica responsable de la ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces, y comprende el registro de los datos de la obra, avance periódico, variaciones en el costo y plazo de ejecución, liquidación, operación y mantenimiento, y demás información requerida en la "Ficha de datos de la obra", "Ficha avance de obra", y "Ficha operación y mantenimiento" del INFObras.

(...)

6.4.3 *Para registrar y efectuar la publicación del estado de avance de las obras, por medio de la "Ficha avance de obra", **las entidades contarán con un plazo que vencerá indefectiblemente el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance.***

(...) (el subrayado y resaltado es nuestro)

#### **6.7 Obligatoriedad del registro**

6.7.1 *El registro de la información en el INFObras es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces y de los funcionarios responsables del ingreso de información señalados en el numeral 6.5. de la presente directiva. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a las sanciones que pudieran corresponder, en aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la CGR."*

La falta de registro del estado de avance de las obras en el sistema INFOBRAS, puede afectar la transparencia de la gestión, el control social; y, la supervisión y seguimiento de las obras públicas.

### **III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO**

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Orientación de Oficio al "Registro y publicación del estado de avance de las obras en el Sistemas de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por el equipo de la Subgerencia de Atención de Denuncias.

### **IV. CONCLUSIÓN**

Durante la ejecución del servicio de la Orientación de Oficio al "Registro y publicación del estado de avance de las obras en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar el logro del objetivo del mencionado proceso, la cual ha sido detallada en el presente informe.

### **V. RECOMENDACIONES**

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Orientación de Oficio al "Registro y publicación del estado de avance de las obras en el Sistemas de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad y el logro de los objetivos del mencionado proceso.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la **Municipalidad Provincial de Canchis - Sicuani**, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de Oficio.

Lima, 17 de noviembre de 2021

---

**Aldo Omar Bautista Echazú**  
Subgerente de Atención de Denuncias (e)  
Contraloría General de la República

**APÉNDICE N° 1  
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD**

**LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.**

N°	Documentos
1	Memorando n.° 000300-2021-CG/SESNC de 20 de octubre de 2021, emitido por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control referida al listado de obras que las entidades no han cumplido con actualizar y publicar su estado de avance en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.
2	Anexo: Listado de obras donde la entidad no ha cumplido con actualizar y publicar el estado de avance en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.

**ANEXO**
**LISTADO DE OBRAS DONDE LA ENTIDAD NO HA CUMPLIDO CON ACTUALIZAR Y PUBLICAR EL ESTADO DE AVANCE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS**

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
1	2450515	CREACION DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS SECTORES DE CHALLABAMBA - SALLICANI PATA DE LA ASOCIACION PUMANOTA DEL DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	147202	Sin ejecución			El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
2	2342030	CREACION DE VIVIENDA SALUDABLE COMUNAL RECEPTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE OSEFINA - DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - REGION CUSCO	97636	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
3	2330707	CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE PUMAORCCO DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	97635	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
4	2328062	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL SECTOR DE UYURMIRE, COMUNIDAD DE PATAHANSA DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	97634	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
5	2294872	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION CASUARINAS SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	97630	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
6	2290516	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS BARRIOS SAN LUIS, UNION HUILLQUIPA, VISCACHANI Y TAHUANTINSUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CONDORSENCCA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	97629	En ejecución	1/07/2021	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
7	2288200	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS BARRIOS DE CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LA C.C. PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	97628	Sin ejecución		Por Contrata	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
8	2256125	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CANCHIS, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	97627	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
9	2312423	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CCAPACCHAPI-HUATABAMBA, DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	111295	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
10	2132998	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS FLORES DE VILLA, DISTRITO DE SICUANI,, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	6631	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
11	2151952	INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS APV GERMAN LUNA LOVON Y APV VALLECITO II ETAPA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	6629	En ejecución	1/03/2013	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
12	2146004	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	6628	En ejecución	1/09/2013	Por Contrata	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
13	2132999	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JIRON 8 DE SETIEMBRE, JIRON CAYETANO VARGAS Y PASAJE PALOMINO DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS ARTESANAL 8 DE SETIEMBRE-SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	6624	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
14	2145968	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 1ERA CUADRA DEL JR. LA PAZ, LA 1ERA Y 2DA CUADRA DEL JR. PARAISO Y EL JR. VICTOR SANTANDER DE LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA LA PAMPILLA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	6603	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
15	2135489	CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE PAMPACUCHO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	6597	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
16	2145054	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CUNA - JARDÍN MANUEL PRADO DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	6593	Sin ejecución		Por Contrata	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
17	0	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL LLINQUI QUENAMARI TRAMO III DE 23.2500 KM DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	76838	Sin ejecución		Por Contrata	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
18	0	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL LLINQUI QUENAMARI TRAMO II DE 24.000 KM DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	76836	Sin ejecución		Por Contrata	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
19	0	MANTENIMIENTO DE PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL LLINQUI QUENAMARI TRAMO I DE 23.000KM	76834	Sin ejecución		Por Contrata	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
20	2467031	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 56002 DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO	146404	En ejecución	1/07/2021	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
21	2240381	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO - JAPAM DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	39454	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
22	2190708	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 732 - MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	39453	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
23	2240788	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 56022 CCOCHACUNCA DE LA C.C. QUEHUAR DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	39452	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
24	2215499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE SECUNDARIA EL AMAUTA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	39451	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
25	2344597	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS LUZ DE COPACABANA, DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	109810	En ejecución	1/06/2021	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
26	2460201	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS ERNESTINA SANCHEZ DE CORNEJO, DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	120877	En ejecución	1/03/2021	Por Contrata	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
27	2237228	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA APV SAN FELIPE II ETAPA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS - CUSCO	35553	En ejecución	1/08/2015	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
28	0	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO PERIODICO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA RED VIAL VECINAL CU - 1437 TRAMO EMPE .PE 3S SICUANI - QOLLACCOTA - UYURMIRI L 6.200 KM EN EL DISTRITO DE SICUANI CANCHIS CUSCO	67689	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
29	2353670	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS DEL BARRIO PATA PATA BARRIO PATA PATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPA PHALLA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	119673	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
30	2180581	INSTALACION DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	44247	En ejecución	1/10/2015	Por Contrata	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
31	2315026	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	108490	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
32	2245834	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL Y APV 3 DE MAYO DEL DISTRITO DE SICUANI , PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	36319	En ejecución	1/10/2018	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
33	2242128	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	36289	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
34	2342014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, CHILI CHILI, SANTA SOFIA Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES DE PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	117263	En ejecución	1/03/2021	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
35	2236195	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL ANEXO HUITO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI, DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	116651	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
36	2323341	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE QUEHUAR Y LARI DEL DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - REGION CUSCO	107183	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
37	2162497	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS FLORES DE VILLA Y URUBAMBILLA DE LA CIUDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	50594	En ejecución	1/06/2017	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
38	2438618	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CARRIÓN DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	106635	En ejecución	1/11/2020	Por Contrata	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
39	0	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: CONSULTORÍA DE OBRA PARA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE LAS VIVIENDAS DEL CENTRO HISTÓRICO A NIVEL DE TECHOS, FACHADAS Y BALCONERIAS PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO POR COOPERACIÓN I	47934	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
40	2334951	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	105777	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
41	2341739	CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA AYRAMPO DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	105509	En ejecución	1/07/2021	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
42	2353726	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. CLORINDA MATTO DE TURNER Y AV. REAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	113627	Sin ejecución			El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
43	2237340	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION SANTA ROSA APV EDGAR GONZALES MEDINA ASOCIACION DE VIVIENDA PACHACUTEC APV ANDRES BELAUNDE Y ASOCIACION DE PROPIETARIOS SAN ISIDRO Y LEON DISTRITO SICUANI PROVINCIA. DE CAN	53426	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
44	2322136	MEJORAMIENTO DE BOCATOMA Y CANAL DE DERIVACION TOMA SOLTERA DE LOS DISTRITOS DE SICUANI Y SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	112265	Sin ejecución		Administración Directa	El registro de la obra proviene del SIAF, y por más de 2 meses, no actualiza los "Datos Generales" de la obra
45	2435468	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR DE ONOCCORA DE LA COMUNIDAD DE QUEHUAR DEL DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	111968	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
46	2326444	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR BARRIO URAYPAMPA, COMUNIDAD DE CHUMO, DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	111967	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
47	2226435	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE MOJON SUYO DE LA CC SUYO DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	18188	En ejecución	1/12/2013	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
48	2117198	CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDAS EN LA PROLONGACIÓN MELGAR Y JR. MARCAPATA DEL DISTRITO DE SICUANI , PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	5467	En ejecución	1/08/2013	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
49	2146900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA INDEPENDENCIA Y SAN ANDRES DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	5464	En ejecución	1/06/2014	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
50	2097063	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.I. LAS CARMELITAS - SICUANI	5462	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
51	2132998	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS FLORES DE VILLA - SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	5379	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
52	2134379	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LOS JIRONES AYACUCHO, ALFONSO UGARTE E INAMBARI DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	5373	En ejecución		Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
53	2134378	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PROLONGACION SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	5370	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
54	2134391	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL JIRON SAGRARIO DE LA CIUDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	5367	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
55	2135490	CULMINACION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	5366	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
56	2134380	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES ALFONSO UGARTE, AYACUCHO, INAMBARI, Y PASAJE SIN NOMBRE DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	5365	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
57	2125926	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAHALLA RED CANAS- CANCHIS- ESPINAR- DIRESA CUSCO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	16441	En ejecución	1/10/2014	Por Contrata	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
58	2158705	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE PORPIETARIOS DE VIVIENDA BARRIO ANEXO MANZANARES, DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	16001	En ejecución	1/10/2014	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
59	2124948	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE EN LA ASOCIACION INDUSTRIAL PANAMERICANA DEL DISTRITO DE SICUANI,, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	3039	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
60	2128020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORANI DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	11016	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
61	2225277	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS BARRIOS DE LLICLLICA Y URAYPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CHAUCHAPATA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	24402	En ejecución		Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
62	2209548	INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN 15 COMUNIDADES CAMPESINAS ALTAS DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, MARANGANI, SAN PABLO, TINTA Y PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	24187	En ejecución	1/10/2014	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
63	2158622	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL BARRIO PATAPATA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PAMPAPHALLA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	10100	En ejecución	1/01/2013	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
64	2140470	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTA BARBARA DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	10066	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
65	2062340	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PAMPACALASAYA-SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	10064	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra

Ítem	Código Unificado	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Modalidad de Ejecución	Motivo del Estado de actualización
66	2146125	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. DE QQUEHUAR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	10062	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra
67	2146124	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACALASAYA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	9842	En ejecución	1/12/2012	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
68	2152283	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS BARRIOS DE SILLOTA Y COLLOCCATA DE LA C.C. DE PAMPHAPALLA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	9841	En ejecución	1/07/2013	Administración Directa	La obra se encuentra en ejecución y presenta avances desactualizados, por más de 2 meses
69	2151952	INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS APV GERMAN LUNA LOVON Y APV VALLECITO II ETAPA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	8825	Sin ejecución		Administración Directa	La obra presenta registro de "Datos Generales", y por más de 2 años no actualiza el avance físico de la obra

**Fuente:** Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control verificado el 21 de octubre de 2021.

**Elaborado por:** Equipo de la Subgerencia de Atención de Denuncias.

**APÉNDICE N° 2  
PLAN DE ACCIÓN**

PLAN DE ACCIÓN						
Entidad/Dependencia						
Titular de la entidad/Responsable de la dependencia						
Número del Informe de control simultáneo						
Modalidad del servicio de control simultáneo						
Situación adversa (Transcribir la sumilla de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe de Control Simultáneo)	Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s)	Estado de la acción (*)	Plazo para adoptar acciones (Fecha fin: día/mes/año. No exceder de 3 meses)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar acciones	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Órgano/unidad orgánica de la entidad/dependencia del funcionario responsable

(\*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo"

- Implementada.
- No Implementada.
- En proceso.
- Pendiente.
- No aplicable.
- Desestimada.

[Nombres y Apellidos del Titular de la Entidad o  
Responsable de la Dependencia]  
[Cargo]  
[Entidad sujeta a control]

## NUMERO DE RECEPCION.15151

mesadepartesmpc@municanchis.gob.pe <mesadepartesmpc@municanchis.gob.pe>

Vie 17/12/2021 12:30

Para: Genry Mario Ramirez Garcia <gramirezg@contraloria.gob.pe>

BUEN DIA EL OFICIO N° 032292-2021-CG/SADEN  
SE RECEPCIONO EN MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
CANCHIS CON NUMERO DE EXPEDIENTE 15151

## Comunicación de Informe de Orientación de Oficio N° 21926-2021-CG/SADEN-SOO

Genry Mario Ramirez Garcia <gramirezg@contraloria.gob.pe>

Jue 16/12/2021 10:07

Para: mesadepartessmpc@municanchis.gob.pe <mesadepartessmpc@municanchis.gob.pe>

CC: Angel Layme Tarazona <alayme@contraloria.gob.pe>

**Señora:**

**Kari Erlinda Macedo Condori**

**Alcalde**

**Municipalidad Provincial De Canchis**

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "**Registro y Publicación del Estado de Avance de las Obras en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS**", comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio N° 21926-2021-CG/SADEN-SOO que se adjunta al presente correo.

En tal sentido, solicitamos responder la presente comunicación a los correos: [gramirezg@contraloria.gob.pe](mailto:gramirezg@contraloria.gob.pe) y [alayme@contraloria.gob.pe](mailto:alayme@contraloria.gob.pe), con el **CARGO DEL OFICIO** debidamente sellado o en su defecto confirmando el acuse de recibo del presente documento y señalando el número del expediente de ingreso y fecha del presente documento al sistema de trámite de la Entidad a su cargo, con carácter de **URGENTE**. Cabe detallar, que esta comunicación se ha realizado utilizando el correo electrónico brindado por su representada a esta Entidad Fiscalizadora Superior; asimismo, este medio es una modalidad de notificación oficial establecida en la normativa vigente.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

**Genry Mario Ramírez García**

Subgerencia de Evaluación de Denuncias

Contraloría General de la República

Jr. Camilo Carrillo n.º 144 - Jesús María

Lima Perú



39L530202132292

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia*

Jesús María, 09 de Diciembre de 2021

## OFICIO N° 032292-2021-CG/SADEN

Señor(a)  
**Kari Erlinda Macedo Condori**  
Alcalde  
**Municipalidad Provincial De Canchis**  
Jr. 28 De Julio N°128  
**Cusco/Canchis/Sicuaní**

- Asunto** : Informe de Orientación de Oficio n.° 21926-2021-CG/SADEN-SOO.  
**Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.  
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de las referencias a) y b), que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "**Registro y Publicación del Estado de Avance de las Obras en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS**", comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 21926-2021-CG/SADEN-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos tenga a bien remitir al Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día hábil siguiente de recibida la presente comunicación, en el formato que se adjunta al citado informe.

Finalmente, cabe precisar que, no corresponde enviar el citado Plan de Acción a esta Subgerencia.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Aldo Omar Bautista Echazu**  
Subgerente de Atención de Denuncias  
Contraloría General de la República

(ABE/kma)  
Nro. Emisión: 46646 (L530 - 2021) Elab:(U19612 - L530)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **AQQFCCB**

