

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	028-2023-OCI/0423-SCC		
Título del informe:	OBRA: ¿RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA ¿ ANGASMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿ HITO D		
Objetivo:	<p>II. OBJETIVOS</p> <p>2.1 Objetivo general</p> <p>Determinar si la obra "Recuperación de los servicios de salud del centro de salud materno infantil Angasmarca - Angasmarca, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad", a cargo de la Municipalidad Distrital de Angasmarca, se ejecuta conforme a lo establecido en su expediente técnico, obligaciones contractuales y a la normativa aplicable.</p> <p>2.2 Objetivo específico</p> <p>- Determinar si la suspensión del plazo de ejecución de obra de la obra: "Recuperación de los servicios de salud del centro de salud materno infantil Angasmarca - Angasmarca, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad", realizaron en conformidad con la normativa aplicable, obligaciones contractuales y legales vigentes.</p>		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA		
Monto de la materia de control:	S/ 28,862,216.04		
Ubigeo:	Región: LA LIBERTAD	Provincia: SANTIAGO DE CHUCO	Distrito: ANGASMARCA
Fecha de emisión de informe:	21/11/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X
		Proceso de selección

Tipo de procedimiento:		Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:		1	
III. Modalidad del servicio de control simultáneo:			
Item	Modalidad:		(marcar con "X")
1	Acción simultánea		
2	Visita de control		
3	Control concurrente		X
4	Orientación de oficio		
5	Visita preventiva		
IV. Resultados del servicio de control simultáneo:			
1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. LA ENTIDAD APROBÓ SUSPENSIÓN DE PLAZO, PESE A NO HABER ATENDIDO CONSULTAS DE FORMA OPORTUNA Y RECURRENTE RELACIONADAS CON LA REVISIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ COMO, DEMORA EN RESPUESTA TÉCNICA RESPECTO A LOS RIESGOS CON EL MURO DE CONTENCIÓN, AFECTANDO LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO, GENERANDO EL RIESGO QUE LA OBRA NO CULMINE DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN DESMEDRO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.		